«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 280
23.12.16ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
Міндетін атқарушының
2015 жылғы «24» ақпан
№121 бұйрығына
4-қосымша

**«Құрылыс жобасы 35 пәтерлік 5 қабатты 6 тұрғын үй. Мекен жайы : Қызылорда қаласы Шұғыла мөлтек ауданы З.Шукіров көшесі. Инженерлік желілер құрылысы жылумен және электрмен жабдықтау».**

## Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Р76 2016 жылғы «23» 12

Тапсырыс беруші : « Қызылорда қалалық құрылысбөлімі»

Сәйкестік туралы декларация **«Ремстрой» ЖШС Қызылорда обл,Сырдария ауд,Теренөзек кенті Мұратбаев көшесі 98 Басшысы Ермахан Қайрат Әбсадықұлы.**

құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Ердан и К » ЖШС**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған**: «Құрылыс жобасы 35 пәтерлік 5 қабатты 6 тұрғын үй. Мекен жайы : Қызылорда қаласы Шұғыла мөлтек ауданы З.Шукіров көшесі. Инженерлік желілер құрылысы жылумен және электрмен жабдықтау»**

объектінің аткарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «___»_____ жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы гимараттардың үй- жайларын реконструкциялау туралы

2016 жылы «__» _____ № шешімі.

б ) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «**Ердан и К**»_ЖШС_____

в )_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы «____» _____ 2016жыл

Жұмыстың аяқталуы «___»_____ 2016жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар ( қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаңұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты )барлық объектілір бойынша

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып) |
| Электросварқалық тік тігісті құбырлар о76х3 | | ГОСТ 10704-91 | 138,0 | пм |
| Электросварқалық тік тігісті құбырлар о108х4 | | ГОСТ 10704-91 | 178,0 | пм |
| Электросварқалық тік тігісті құбырлар о133х4 | | ГОСТ 10704-91 | 245,0 | пм |
| Электросварқалық тік тігісті құбырлар о159х4,5 | | ГОСТ 10704-91 | 124,0 | пм |
| Шойын құбыр сугаз өткізгіш тік тігісті мырышталған о25 | | ГОСТ 10704-91 | 2,0 | пм |
| Шойын құбыр сугаз өткізгіш тік тігісті мырышталған о40 | | ГОСТ 10704-91 | 18,5 | пм |
| Шойын құбыр сугаз өткізгіш тік тігісті мырышталған о100 | | ГОСТ 3262-91 | 5,0 | пм |
| | | | | |
| Күштік Кабель сымнын 3х95мм2 | АСБ-10 | ТОО»Казцентрэлектропровод» | 2724 | м |
| Шеткі алюминевая үшін кабельдің қимасы 95мм2 | А1А-95-1 | Сауда желісі | 4 | дана |
| Көп функциялы есепке алу аспабы | Альфа А-1140-RAL-BWGP-4T | Сауда желісі | 4 | дана |
| Шеткі бітеу ішкі орнату ЛЭТСАР | КВ сл-3х95-10УХЛ3,4 | Сауда желісі | 4 | м |
| Күштік Кабель сымнын 3х95мм2 | Гост 539-90 | Сауда желісі | 4 | м |
| Шеткі қима кабель алюминді 95мм2 | А1А-95-1 | | 4 | дана |
| Трансформаторлық станция2х630кВа " кірпіш ғимаратында | Т.п.407-3-51.88 | - | 1 | комп |
| Камера 10кВа вакуумды сөндіргішімен және мп релені АҚҚ аспап есепке алу Альфа-1805RL-P4GDPW-GP-4 (Эльстер метроника) | КСО-386 | Компания «Казтрансформатор» | 1 | комп |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UPS.3кВА қоректендіру үшін жедел ток микропроцессорлық реле | | «Казтрансформатор» | | |
| Камера 10кВа ажыратқышы бар жүктеме ВНА-10 | | Компания «Казтрансформатор» | 1 | комп |
| құбыр асбестоцементная d-100мм | | Сауда желісі | 162 | м |
| Болат темір жолақты қимасы 40х4мм | | | 44 | дана |
| Саз кірпіш | | Сауда желісі | 24364 | дана |
| болат дөңгелек диаметрі 16мм L=3м | | | 6 | дана |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім ...ығару_____

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____

_____

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің калыпты пайдалануын камтамасыз етеді және олардв калалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама )бойынша сметалық құны:

Барлығы: **69562,667 мың теңге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын теңге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың теңге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары теңге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын теңге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға )және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

**«Құрылыс жобасы 35 пәтерлік 5 қабатты 6 тұрғын үй. Мекен жайы : Қызылорда қаласы Шұғыла мөлтек ауданы З.Шүкіров көшесі. Инженерлік желілер құрылысы жылумен және электрмен жабдықтау»**нысынын пайдалануға қабылдауды шешті.

Қабылдансын: «Құрылыс жобасы 35 пәтерлік 5 қабатты 6 тұрғын үй. Мекен жайы : Қызылорда қаласы Шұғыла мөлтек ауданы З.Шукіров көшесі. Инженерлік желілер құрылысы жылумен және электрмен жабдықтау»

Тапсырыс беруші :

«Қалалық құрылыс бөлімі» Баймаханов.Н

Техникалық қадағалаушы
«Раян и К» ЖШС Дуров.А

Авторлық қадағалаушы
«Ердан иК» ЖШС Оспан .Н

Мердігер
«Ремстрой» ЖШС Ермахан.К.А

**Форма №3**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 года**

**По объекту:** **Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение.**

**«Заказчик»:** **ГУ «Городской отдел строительства»**

**«Подрядчик»:** **ТОО «Ремстрой»**

Договор № 215 от 21 сентября 2016 года.

| № | Наименование объектов | Договорная стоимость Тысяч тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ за отчетный период (год) | | Акт выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная |
| 1 | Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение. | **69562,667** | | **69562,667** | **23813,724** | **69562,667** | **23813,724** | **7453,705** | **2551,663** |
| | Всего к оплате | | | | | | | **7453,705** | |

Заказчик:_____ Д.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____ Дуров А.А
ТОО «Раян и К»

Подрядчик:_____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

ИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылоорда, мкр. Шугла ул. 3.Шукурова б/н. Строит )ство инженерных сетей теплоснабжение и )ктроснабжение.

ФОРМА 2

# АКТ
## Приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2016 года

| N ТП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП4-5ШТ | 150 | 28,89 | 27,85 | 4333 | 4177 | 1379 | 0,01 | | 1 |
| 1 | Е0101-13-2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | 1,04 | 8,44 | 156 | 1265 | 97 | 0,03 | | 5 |
| | | м3 | 10 | 262,72 | - | 2627 | - | 2969 | 1,85 | | 18 |
| 2 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 262,72 | - | 2627 | - | 113 | - | | - |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | м3 | 32,5 | 6,48 | 6,48 | 211 | 211 | 66 | - | | - |
| 3 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | - | 2,1 | - | 68 | 97 | 0,01 | | - |
| | | м3 | 10 | 134,1 | - | 1341 | - | 1515 | 0,97 | | 10 |
| 4 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 134,1 | - | 1341 | - | 113 | - | | - |
| | | м3 | 32,5 | 21,55 | - | 700 | - | 537 | 0,11 | | 4 |
| 5 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 17,03 | - | 553 | - | 97 | - | | - |
| | | м3 | 117,5 | 37,55 | - | 4412 | - | 233 | 0,01 | | 2 |
| 6 | Е0101-18-1 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | 2,04 | - | 240 | - | 97 | 0,04 | 5 |
| 7 | С10333-А5-1 Вывоз избыточного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | м3 | 196,22 | 45 | - | 8830 | - | 1766 | 0,19 | 37 |
| | | | | 9 | - | 1766 | - | 100 | - | - |
| 8 | Е0107-62-2 Устройство камер со стенками из монолитного бетона | т | 54,75 | 11419,74 | 301,96 | 625231 | 16532 | 108082 | 7,92 | 434 |
| | | | | 1296 | 114,08 | 70956 | 6246 | 140 | 0,69 | 38 |
| 9 | Е0108-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 5,79 | 2461,27 | 100,89 | 14251 | 584 | 1107 | 0,85 | 5 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 717 | 221 | 118 | 0,18 | 1 |
| 10 | Е0127-72-1 Розлив вяжущих материалов | т | 0,5964 | 40097,59 | - | 23913 | - | - | 0,58 | - |
| | | | | - | - | - | - | - | 0,58 | - |
| 11 | Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки | м3 | 6,1 | 6467,29 | 66,01 | 39450 | 403 | 1413 | 1,35 | 8 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1194 | 152 | 105 | 0,12 | 1 |
| 12 | Е0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 57,9 | 203,08 | 9,95 | 11758 | 576 | 3984 | 0,36 | 21 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 3022 | 217 | 123 | 0,02 | 1 |
| 13 | Е0108-4-3 Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 215 | 701,66 | 11,21 | 150857 | 2410 | 9060 | 0,2 | 43 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 6773 | 905 | 118 | 0,02 | 4 |
| 14 | Е0106-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 7,55 | 7500,77 | 196,62 | 56631 | 1484 | 2747 | 1,79 | 14 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 2055 | 561 | 105 | 0,36 | 3 |
| 15 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,21 | 50900 | - | 61538 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0106-1-1 Устройство выравнивающего слоя из бетона | м3 | 2,7 | 6467,29 | 66,01 | 17462 | 178 | 626 | 1,35 | 4 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 529 | 67 | 105 | 0,12 | - |
| 17 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | м3 | 4,4 | 22400 | - | 98560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С143015-31 Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого | | 1,2 | 20400 | - | 24480 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | |
| 19 | Е0146-33-2 | -Заделка бетоном по перекрытию | 0,45 | 17628,79 | 203,35 | 7933 | 92 | 3019 | 44,66 | 20 |
| | | м3 | | 6633 | 76,5 | 2985 | 34 | 100 | 0,38 | - |
| 20 | Е0115-72-1 | -Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | 79 | 331,24 | 2,33 | 26168 | 184 | 10432 | 0,73 | 58 |
| | | м2 | | 124,88 | 0,88 | 9866 | 70 | 105 | 0,04 | 3 |
| 21 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 57,6 | 245,44 | 3,82 | 14137 | 220 | 2636 | 0,21 | 12 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2151 | 83 | 118 | 0,01 | - |
| 22 | Е0106-13-1 | -Устройство прижимной стенки | 22,25 | 7350,13 | 86,6 | 163540 | 1927 | 12224 | 3,06 | 68 |
| | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 10914 | 728 | 105 | 0,16 | 4 |
| 23 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 15 | 103,63 | 34,64 | 1555 | 520 | 776 | 0,15 | 2 |
| | | шт | | 23,85 | 13,1 | 358 | 196 | 140 | 0,11 | 2 |
| 24 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,51 | 25600 | - | 13056 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 70 | 221 | - | 15470 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 10 | 13400 | - | 134000 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Дренажный колодец | | | | | | | | |
| 27 | Е0101-13-2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 24 | 28,89 | - | 693 | - | 24 | 0,01 | - |
| | | м3 | | 1,04 | - | 25 | - | 97 | 0,03 | 1 |
| 28 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2 | 262,72 | - | 525 | - | 594 | 1,85 | 4 |
| | | м3 | | 262,72 | - | 525 | - | 113 | - | - |
| 29 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 8,5 | 6,48 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 30 | Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 6 | 134,1 | - | 805 | - | 909 | 0,97 | 6 |
| | | | 134,1 | - | 805 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 31 | Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 8,5 | 21,55 | - | 183 | - | 140 | 0,11 | 1 |
| | | | 17,03 | - | 145 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 32 | Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками щебеночных слоев | 8,5 | 2878,8 | - | 24470 | - | 5552 | 3,24 | 28 |
| | | | 531 | - | 4514 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 33 | Е0123-13-4 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 3,6 | 25641,13 | 2538,55 | 92308 | 9139 | 16829 | 15,87 | 57 |
| | | | 2645,33 | 950,63 | 9523 | 3422 | 130 | 4,64 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 34 | С131104-10 -Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | 1 | 13400 | - | 13400 | - | - | - | - |
| | | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12,69 | 245,44 | 3,82 | 3114 | 48 | 581 | 0,21 | 3 |
| | | | 37,35 | 1,44 | 474 | 18 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 36 | Е0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 3,26 | 701,66 | 11,21 | 2287 | 37 | 137 | 0,2 | 1 |
| | | | 31,5 | 4,21 | 103 | 14 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 37 | Е0146-30-2 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 | 2 | 91,62 | 43,92 | 183 | 88 | 129 | 0,27 | 1 |
| | | | 47,7 | 16,58 | 95 | 33 | 100 | 0,08 | - |
| | | отверст. | | | | | | | |
| 38 | Е0146-33-6 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках | 0,1 | 20238,85 | 332,71 | 2024 | 33 | 931 | 60,8 | 6 |
| | | | 9189 | 126 | 919 | 13 | 100 | 0,61 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 39 | Е0108-4-5 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 0,7 | 665,48 | 8,23 | 466 | 6 | 70 | 0,47 | - |
| | | | 81,68 | 3,08 | 57 | 2 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 40 | Е0101-156-1-Устройство каменной наброски или призмы | 0,35 | 432,86 | 0,86 | 152 | - | 147 | 2,81 | 1 |
| | | м3 | 432 | 0,32 | 151 | - | 97 | - | - |
| 41 | Е0125-122-3-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм | 10 | 1729,58 | 1132,2 | 17296 | 11322 | 8370 | 1,27 | 13 |
| | | | 270 | 427,5 | 2700 | 4275 | 120 | 2,74 | 27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | шт | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 168040 | 45783 | | 879 |
| | ---- | | | | |
| | Тенге | 138238 | 17258 | | 113 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1300351 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 24736 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 155495 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 77008 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 1007522 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 8830 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 197690 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 99 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 29653 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 89882 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1587924 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1091 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 185149 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 147400 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 147400 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8844 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 156244 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 2371822 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1091 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 185149 | - | - |
| Временные здания и сооружения, 1,2 % | | 28462 | | | |
| Всего | | 2400284 | | | |
| Зимние удорожания, 1,08 % | | 32404 | | | |
| Затраты на выслугу лет, 1 % | | 24003 | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 9601 | | | |
| Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия | | 85371 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | | **2551663** | | | |
| Итого в текущих ценах К=2,557 | | 6524602 | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 130492 | | | |
| Всего | | 6655094 | | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 798611 | | | |
| **Итого** | | **7453705** | | | |

Заказчик:_____ Д.Джанибеков
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик_____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____ Дуров А.
ТОО «Раян и К»

**СПРАВКА** **Форма №3**

**о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 года**

**По объекту:** **Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение.**

**«Заказчик»:** **ГУ «Городской отдел строительства»**

**«Подрядчик»:** **ТОО «Ремстрой»**

Договор № 215 от 21 сентября 2016 года.

| № | Наименование объектов | Договорная стоимость Тысяч тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ за отчетный период (год) | | Акт выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная |
| 1 | Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение. | **69562,667** | | 62108,962 | **21262,061** | **62108,962** | **21262,061** | **32019,593** | **10961,422** |
| | Всего к оплате | | | | | | | **32019,593** | |

Заказчик: _____ Д.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ Дуров А.
ТОО «Раян и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылоорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строит ) ство инженерных сетей теплоснабжение и . ) ктроснабжение

ФОРМА 2

# АКТ
## Приемки выполненных работ
## за октябрь месяц 2016 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | экспл. машин | ЗП рабочих строителей | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ТП | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-62-1 | -Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | 2 | 7897 | 1541 | 15794 | 3082 | 6931 | 19 | 38 |
| | | | | 3308 | 340,01 | 6616 | 680 | 95 | 1,97 | 4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 2 | 75-3-12 | -Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм | 2 | 705700 | - | 1411400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-64-1 | -Сушка трансформаторного масла | 0,92 | 3730 | 791 | 3432 | 728 | 2531 | 15 | 14 |
| | | | | 2700 | 196 | 2484 | 180 | 95 | 1,14 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | Ц0108-65-1 | -Заливка маслом трансформаторов | 0,92 | 1776,9 | 1256 | 1635 | 1156 | 692 | 3 | 3 |
| | | | | 515 | 277 | 474 | 255 | 95 | 1,61 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Комплектное распределительное устройство КСО-386-04.10.21 | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-84-4 | -Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки | 6 | 4266 | 242 | 25596 | 1452 | 22406 | 21 | 126 |
| | | | | 3870 | 60,8 | 23220 | 365 | 95 | 0,35 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75-5-10 | -Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм<br>шт | 2 | 129000<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 258000<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 7 | 75-5-11 | -Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм<br>шт | 2 | 141300<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 282600<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 8 | С151803-154 | -ПАНЕЛЬ ТОРЦОВАЯ КСО<br>ШТ | 2 | 5310<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10620<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Щит распределительный ЩО-1-70-1У3 | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-571-1 | -Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения<br>м | 8 | 12291<br>3443 | 1016<br>241 | 98328<br>27544 | 8128<br>1928 | 27998<br>95 | 19<br>1,4 | 152<br>11 |
| 10 | 75-6-87 | -Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000x600x2200 мм<br>шт | 5 | 111400<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 557000<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75-6-99 | -Вводная панель распределительных щитов, тип ЩО 70-1-42, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры вводных панелей- 800-1000х600х2200 мм<br>шт | 2 | 232100<br>- | -<br>- | 464200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | 75-6-А10 | -Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94<br>шт | 1 | 105300<br>- | -<br>- | 105300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С151803-154 | -Торцовая панель ЩО-70<br>шт | 4 | 5310<br>- | -<br>- | 21240<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Ц0108-603-1 | -Ящик с понижающим трансформатором<br>шт | 1 | 228,8<br>205 | 13,2<br>2,3 | 229<br>205 | 13<br>2 | 197<br>95 | 1<br>0,01 | 1<br>- |
| 15 | С151803-192 | -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25<br>шт | 1 | 4720<br>- | -<br>- | 4720<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0121-24-3 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене<br>шт | 1 | 621<br>517,5 | -<br>- | 621<br>518 | -<br>- | 559<br>108 | 3<br>0,08 | 3<br>- |
| 17 | С151803-146 | -Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501<br>шт | 1 | 6960<br>- | -<br>- | 6960<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>шт | 7 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 3508<br>1589 | 92<br>16 | 1525<br>95 | 1<br>0,01 | 7<br>- |
| 19 | С151801-35 | -Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б<br>шт | 1 | 1160<br>- | -<br>- | 1160<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25 АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 | 6 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | |
| 21 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключател | 1 | 598,8 | 14,8 | 59 | 15 | 276 | 2 | 2 |
| | | пакетный в металлической | | 288 | 2,3 | 288 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | оболочке, устанавливаемый на | | | | | | | | |
| | | конструкции на стене или | | | | | | | | |
| | | колонне с количеством зажимов | | | | | | | | |
| | | для подключения до 9, на ток | | | | | | | | |
| | | до 25 А | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 22 | С151801-106 | Переключатели универсальные | 1 | 1130 | - | 1130 | - | - | - | - |
| | | пакетно-кулачковые | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | /ТУ16-642,046-86/, тип | | | | | | | | |
| | | ПКУЗ-11 УЗА, количество | | | | | | | | |
| | | пакетов 4 | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 23 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп | 1 | 112,3 | - | 112 | - | 94 | 0,55 | 1 |
| | | накаливания с подвесом на | | 86,85 | - | 87 | - | 108 | 0,16 | - |
| | | крючках для помещений с | | | | | | | | |
| | | нормальными условиями среды | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 24 | С151701-31 | Светильник подвесной, тип | 1 | 338 | - | 338 | - | - | - | - |
| | | НСП21Х100-001-У3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | |
| 25 | С151701-89 | Светильник переносной для | 1 | 443 | - | 443 | - | - | - | - |
| | | освещения рабочей зоны с | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | отражателем | | | | | | | | |
| | | /ТУ-16-545.132-77/, тип | | | | | | | | |
| | | РВО-42У2, длина кабеля 6 м | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 26 | С151706-10 | Лампы биспиральные /ГОСТ | 9 | 33 | - | 297 | - | - | - | - |
| | | 2239-79/, тип Б230-240-60 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | |
| 27 | С151706-17 | Лампы биспиральные /ГОСТ | 1 | 49 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | 2239-79/, тип Б230-240-100 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | |
| 28 | С151706-55 | Лампы накаливания | 1 | 13 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | электрические для местного | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | освещения /ГОСТ 1182-77/, тип | | | | | | | | |
| | | МО24-40 | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 29 | Ц0108-592-1 | Патрон стенной или | 7 | 84,2 | 1,9 | 589 | 13 | 515 | 0,49 | 3 |
| | | потолочный | | 77 | 0,4 | 539 | 3 | 95 | - | - |
| | | | шт | | | | | | |
| 30 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПАТРОН Т13ЛК-02УХЛ4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный | 4 | 55 | 0,9 | 220 | 4 | 190 | 0,33 | 1 |
| | | неутопленного типа при | | 49,7 | 0,2 | 199 | 1 | 95 | - | - |
| | | открытой проводке | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | |
| 32 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, | 4 | 134 | - | 536 | - | - | - | - |
| | | тип 0-1-76-10/220 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | |
| 33 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные | 3 | 64 | 1 | 192 | 3 | 167 | 0,36 | 1 |
| | | неутопленного типа при | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | открытой проводке | | 58,5 | 0,2 | 176 | 1 | 95 | - | - |
| | шт | | | | | | | | |
| 34 С151801-149 | -Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 3 | 82 | - | 246 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | шт | | | | | | | | |
| 35 С151803-50 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,014 | 18000 | - | 252 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000шт | | | | | | | | |
| 36 Ц0108-523-1 | -Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 2 | 280,3 | 11,7 | 561 | 23 | 346 | 1 | 2 |
| | | | 180 | 2,3 | 360 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | шт | | | | | | | | |
| 37 ПРАЙС-ЛИСТ | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ ПРС-6Х3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | |
| 38 Ц0108-147-1 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 159 | 23,2 | 2,1 | 3689 | 334 | 2538 | 0,1 | 16 |
| | | | 16,5 | 0,3 | 2624 | 48 | 95 | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 39 Ц0108-744-1-0 | -Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг | 46 | 94,9 | 1,2 | 4365 | 55 | 3151 | 0,44 | 20 |
| | | | 71,8 | 0,3 | 3303 | 14 | 95 | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 40 С151601-110 | -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 | 0,159 | 23700 | - | 3768 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 41 С151603-57 | -Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,023 | 119600 | - | 2751 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 42 С151603-59 | -Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2 | 0,023 | 164400 | - | 3781 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 43 Ц0108-415-1 | -Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2 | 54 | 208,6 | 18,6 | 11264 | 1004 | 3334 | 0,29 | 16 |
| | | | 61 | 4 | 3294 | 216 | 95 | 0,02 | 1 |
| | м | | | | | | | | |
| 44 С151609-7 | -Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм | 0,107 | 336000 | - | 35952 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | т | | | | | | | | |
| 45 Ц0108-66-1 | -Разрядник, напряжение до 10 кВ | 6 | 655,5 | 60,5 | 3933 | 363 | 2733 | 3 | 18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | компл | | 466 | 13,5 | 2796 | 81 | 95 | 0,08 | - |
| 46 | 75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Разрядники полимерные РВН-0,5 | 6 | 449 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИЗОЛЯТОРЫ | | | | | | | | |
| 47 | Ц0108-52-5 | -Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ | 6 | 177,8 | 7 | 1067 | 42 | 845 | 1 | 6 |
| | | шт | | 146 | 2,3 | 876 | 14 | 95 | 0,01 | - |
| 48 | Ц0108-52-1 | -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 | 22 | 78,6 | 1,6 | 1729 | 35 | 1411 | - | - |
| | | шт | | 67,5 | - | 1485 | - | 95 | - | - |
| 49 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ ИП-10/630-750-1У2 ЛИТ ССР 71-75,ИЗВЕЩЕНИЕ НР2 ОТ 01.03.80Г | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ И0-10-375-1У3 ЛИТ ССР 71-75,ИЗВЕЩЕНИЕ НР2 ОТ 01.03.80Г | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ИЗОЛЯТОР В СБОРЕ И0-1-250У3 ЛИТ ССР 71-75,ИЗВЕЩЕНИЕ НР2 ОТ 01.03.80Г | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШП-1-375У1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Внешние сети 10/0,4 Кв | | | | | | | | |
| | | Сети 10Кв | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 53 | Е0101-13-2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами | 855,96 | 1,04 | - | 890 | - | 863 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,04 | - | 890 | - | 97 | 0,03 | 27 |
| 54 | Е0101-164-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 26,47 | 262,72 | - | 6954 | - | 7858 | 1,85 | 49 |
| | | м3 | | 262,72 | - | 6954 | - | 113 | - | - |
| 55 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов | 525,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | 0,01 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 5м | | | | | | | |
| | м3 | | | | | | | |
| 56 | Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 131,38 | 134,1 | - | 17618 | - | 19908 | 0,97 | 128 |
| | | | 134,1 | - | 17618 | - | 113 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 525,52 | 17,03 | - | 8950 | - | 8681 | 0,11 | 57 |
| | м3 | | 17,03 | - | 8950 | - | 97 | - | - |
| 58 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 1844 | 36,7 | 27,8 | 67675 | 51263 | 27503 | 0,06 | 111 |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 16227 | 12724 | 95 | 0,04 | 74 |
| | 2-х кабелей | | | | | | | | |
| 59 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 801 | 36,7 | 27,8 | 29397 | 22268 | 11947 | 0,06 | 48 |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 7049 | 5527 | 95 | 0,04 | 32 |
| 60 | Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 801 | 11,2 | 7,9 | 8971 | 6328 | 4033 | 0,02 | 16 |
| | м | | 3,3 | 2 | 2643 | 1602 | 95 | 0,01 | 9 |
| 61 | Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 1844 | 32,4 | 23,7 | 59746 | 43703 | 25401 | 0,06 | 111 |
| | м | | 8,6 | 5,9 | 15858 | 10880 | 95 | 0,03 | 63 |
| | 2-х кабелей | | | | | | | | |
| 62 | Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 801 | 32,4 | 23,7 | 25952 | 18984 | 11034 | 0,06 | 48 |
| | м | | 8,6 | 5,9 | 6889 | 4726 | 95 | 0,03 | 27 |
| 63 | Ц0108-143-2-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 801 | 18,8 | 14,2 | 15059 | 11374 | 6088 | 0,03 | 24 |
| | м | | 4,5 | 3,5 | 3605 | 2804 | 95 | 0,02 | 16 |
| 64 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 | 24,36 | 9750 | - | 237549 | - | - | - | - |
| | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 2488 | 31,5 | 7,5 | 78372 | 18660 | 50581 | 0,12 | 299 |
| | м | | 19,8 | 1,6 | 49262 | 3981 | 95 | 0,01 | 23 |
| 66 | Ц0108-148-3-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 162 | 45 | 6,7 | 7290 | 1085 | 5202 | 0,19 | 31 |
| | м | | 32,2 | 1,6 | 5216 | 259 | 95 | 0,01 | 2 |
| 67 | Ц0108-146-4-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | 20 | 93,4 | 32,3 | 1868 | 646 | 728 | 0,2 | 4 |
| | м | | 31,3 | 7 | 626 | 140 | 95 | 0,04 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С151601-202 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2<br>1000м | 2,72 | 1003600<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 273380<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 69 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий<br>кан.-км | 0,162 | 29973,38<br>27450 | -<br>- | 4856<br>4447 | -<br>- | 4892<br>110 | 175<br>- | 28<br>- |
| 70 | Ц0108-158-2-1 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<br>шт | 4 | 554,6<br>479 | -<br>- | 2218<br>1916 | -<br>- | 1820<br>95 | 2<br>- | 8<br>- |
| 71 | С151610-20 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ<br>шт | 4 | 8550<br>- | -<br>- | 34200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | Ц0108-144-5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2<br>шт | 4 | 33<br>32,6 | -<br>- | 132<br>130 | -<br>- | 124<br>95 | 0,18<br>- | 1<br>- |
| 73 | С151803-207 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛ3<br>шт | 4 | 279<br>- | -<br>- | 1116<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2<br>м | 44 | 35,9<br>32,4 | 3,5<br>0,4 | 1580<br>1426 | 154<br>18 | 1371<br>95 | 0,18<br>- | 8<br>- |
| 75 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/<br>т | 0,0554 | 46400<br>- | -<br>- | 2572<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм<br>шт | 6 | 140,1<br>116 | 24,1<br>2,5 | 841<br>696 | 145<br>15 | 675<br>95 | 0,7<br>0,01 | 4<br>- |
| 77 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм<br>т | 0,0284 | 44300<br>- | -<br>- | 1258<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | Ц0108-84-4 | Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки<br>шт | 1 | 4266<br>3870 | 242<br>60,8 | 4266<br>3870 | 242<br>61 | 3734<br>95 | 21<br>0,35 | 21<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 75-5-11 | -Камера серии КСО 386 04.10.4* /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм | 1 | 141300 | - | 14130* | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 80 | Ц0108-86-1 | -Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А | 1 | 7410 | 2137 | 7410 | 2137 | 5055 | 28 | 28 |
| | | | | 4860 | 460,99 | 4860 | 461 | 95 | 2,67 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 81 | 75-5-18 | -Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм | 1 | 1156900 | - | 1156900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 82 | Ц0110-99-6 | -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | 1 | 1526,2 | - | 1526 | - | 1296 | 9 | 9 |
| | | | | 1440 | - | 1440 | - | 90 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | СПрайс-лист | -Стабилизатор UPS 3Ква промышленный | 1 | 25386,22 | - | 25386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 84 | Е0127-19-1 | -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 133 | 8,57 | - | 1140 | - | 1516 | 0,06 | 8 |
| | | | | 8,57 | - | 1140 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 85 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 20 | 786,13 | - | 15723 | - | 569 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | - | 428 | - | 133 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 86 | Е0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм+толщ 20см | 100 | 271,59 | - | 27159 | - | 799 | 0,04 | 4 |
| | | | | 6,01 | - | 601 | - | 133 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 87 | Е0127-26-3К=8 | -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 | 100 | 174,75 | - | 17475 | - | 106 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | | | 0,8 | - | 80 | - | 133 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 88 | E0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ+толщ6см | 100 | 515,74 | 0,75 | 51574 | 75 | 826 | 0,03 | 3 |
| | | | 5,94 | 0,27 | 594 | 27 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 89 | E0127-54-3К-=4 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 100 | 253,52 | - | 25352 | - | 5 | - | - |
| | | | 0,04 | - | 4 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 90 | E0127-18-5 -Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 4,5 | 88,65 | - | 399 | - | 531 | 0,5 | 2 |
| | | м3 | 88,65 | - | 399 | - | 133 | 0,11 | - |
| 91 | E0127-39-1 -Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика | 19 | 1736,58 | 8,57 | 32995 | 163 | 816 | 0,15 | 3 |
| | | | 29,25 | 3,02 | 556 | 57 | 133 | 0,09 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | Сети 0,4 Кв | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | |
| 92 | E0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 109,78 | 1,04 | - | 114 | - | 111 | 0,01 | 1 |
| | | | 1,04 | - | 114 | - | 97 | 0,03 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 93 | E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 3,4 | 262,72 | - | 893 | - | 1009 | 1,85 | 6 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | 262,72 | - | 893 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 94 | E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 66,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 95 | E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 16,58 | 134,1 | - | 2223 | - | 2512 | 0,97 | 16 |
| | | | 134,1 | - | 2223 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 66,32 | 17,03 | - | 112 | - | 1096 | 0,11 | 7 |
| | м3 | | 17,03 | - | 1129 | - | 97 | - | - |
| 97 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 117 | 36,7 | 27,8 | 4294 | 3253 | 1745 | 0,06 | 7 |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 1030 | 807 | 95 | 0,04 | 5 |
| | 2-х кабелей | | | | | | | | |
| 98 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 149 | 36,7 | 27,8 | 5468 | 4142 | 2222 | 0,06 | 9 |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 1311 | 1028 | 95 | 0,04 | 6 |
| 99 | Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 149 | 11,2 | 7,9 | 1669 | 1177 | 750 | 0,02 | 3 |
| | м | | 3,3 | 2 | 492 | 298 | 95 | 0,01 | 2 |
| | 3-х кабелей | | | | | | | | |
| 100 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 3,5 | 36,7 | 27,8 | 128 | 97 | 52 | 0,06 | - |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 31 | 24 | 95 | 0,04 | - |
| 101 | Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 7 | 11,2 | 7,9 | 78 | 55 | 35 | 0,02 | - |
| | м | | 3,3 | 2 | 23 | 14 | 95 | 0,01 | - |
| | 4-х кабелей | | | | | | | | |
| 102 | Ц0108-142-1-Устройство постели | 34 | 36,7 | 27,8 | 1248 | 945 | 507 | 0,06 | 2 |
| | м | | 8,8 | 6,9 | 299 | 235 | 95 | 0,04 | 1 |
| 103 | Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 102 | 11,2 | 7,9 | 1142 | 806 | 514 | 0,02 | 2 |
| | м | | 3,3 | 2 | 337 | 204 | 95 | 0,01 | 1 |
| 104 | Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 1003 | 31,5 | 7,5 | 31595 | 7523 | 20391 | 0,12 | 120 |
| | м | | 19,8 | 1,6 | 19859 | 1605 | 95 | 0,01 | 9 |
| 105 | Ц0108-148-3-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 195 | 45 | 6,7 | 8775 | 1307 | 6261 | 0,19 | 37 |
| | м | | 32,2 | 1,6 | 6279 | 312 | 95 | 0,01 | 2 |
| 106 | Ц0108-147-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг | 75 | 34 | 4,6 | 2550 | 345 | 1824 | 0,16 | 12 |
| | м | | 24,8 | 0,8 | 1860 | 60 | 95 | - | - |
| 107 | С151601-489-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 | 1,3 | 468200 | - | 608660 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 08 | Е0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,195 | 29973,38 | - | 5845 | - | 5888 | 175 | 34 |
| | кан.-км | | 27450 | - | 5353 | - | 110 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 Ц0108-600-2- | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 16 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | шт | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| 110 СПрайс-лист- | Счетчик электрической активной и реактивной энергии трехфазный серии A1140L-10-RAL-BW-GP-4т | 1 | 28628,19 | - | 28628 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 111 Ц0108-144-4- | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 | 12 | 29,9 | - | 359 | - | 336 | 0,17 | 2 |
| | | | 29,5 | - | 354 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 112 С151803-209- | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3 | 12 | 137 | - | 1644 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 113 Ц0108-158-1-5 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 12 | 273,2 | - | 3278 | - | 2280 | 1 | 12 |
| | | | 200 | - | 2400 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 114 С151610-27 - | Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2 | 12 | 16100 | - | 193200 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 115 Ц0108-472-7- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 185 | 35,9 | 3,5 | 6642 | 648 | 5765 | 0,18 | 33 |
| | | | 32,4 | 0,4 | 5994 | 74 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| 116 С11041-83 - | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,2331 | 46400 | - | 10816 | - | - | - | - |
| т | - - - | - | - | - | - | | | | |
| 117 Ц0108-471-4- | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 18 | 140,1 | 24,1 | 2522 | 434 | 2026 | 0,7 | 13 |
| | | шт | 116 | 2,5 | 2088 | 45 | 95 | 0,01 | - |
| 118 С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0852 | 44300 | - | 3775 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 9137231 | 214505 | | | 1809 |
| | | Тенге | | | 295276 | 51799 | | | 344 |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 4433408 | - | - | | - |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 40647 | - | - | | - |
| Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 16747 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 449080 | - | - | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 4237191 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 102510 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 294617 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3677511 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 279893 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 140 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 41984 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 271025 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 4788109 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1893 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 336601 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 466632 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 808 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 52458 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 7793 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 405419 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 57987 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 29 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 8698 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 31477 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 556096 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 429 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 61156 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 10535007 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2322 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 397757 | - | - |

| | |
|---|---|
| СМР | 6044205 |
| Оборудование | 4490802 |
| Временные здания и сооружения, 1,2 % | 72530 |
| Всего | 10607537 |
| Зимние удорожания, 1,08 % | 82576 |
| Затраты на выслугу лет, 1 % | 61167 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | 24467 |
| Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия | 185675 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | **10961422** |
| Итого в текущих ценах K=2,557 | 28028355 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 560567 |
| Всего | 28588922 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 3430671 |
| **Итого** | **32019593** |

Заказчик: _____ Д.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ Дуров А.
ТОО «Раян и К»

# СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

По объекту: **Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение.**

**«Заказчик»:** **ГУ «Городской отдел строительства»**

**«Подрядчик»:** **ТОО «Ремстрой»**

Договор № 215 от 21 сентября 2016 года.

| № | Наименование объектов | Договорная стоимость Тысяч тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ за отчетный период (год) | | Акт выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная |
| 1 | Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение. | **69562,667** | | **30089,369** | **10300,639** | **30089,369** | **10300,639** | **30089,369** | **10300,639** |
| | Всего к оплате | | | | | | | **30089,369** | |

Заказчик:_____ Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____ Дуров А
ТОО «Раян и К»

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА - Проект застройки 6-ти 5 этажных 35 квартирных жилых домов по адресу г.Кызылоорда, мкр. Шугла ул. З.Шукурова б/н. Строительство инженерных сетей теплоснабжение и электроснабжение

ФОРМА 2

# АКТ
## Приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2016 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. эксп. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. эксп. машин | Накладные расходы Тенге | % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | ЗП машинистов | рабочих, обслуживающих машины | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 к=1,25 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,мокрый грунт | 372 | 1,3 | - | 484 | - | 469 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,3 | - | 484 | - | 97 | 0,03 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-162-2- к=1,1 | -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт | 37 | 324,23 | - | 11996 | - | 13556 | 2,08 | 77 |
| | | | | 324,23 | - | 11996 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-166-2- | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 139 | 134,1 | - | 18506 | - | 20912 | 0,97 | 134 |
| | | | | 134,1 | - | 18506 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-134-1- | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 321 | 17,03 | - | 5467 | - | 5303 | 0,11 | 35 |
| | | | | 17,03 | - | 5467 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ВОДОПОНИЖЕНИЕ (КАНАЛЫ И КАМЕРЫ) | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-215-1- | -Гидравлическое погружение и | 16 | 1331,95 | 31,61 | 21311 | 506 | 4864 | 2,55 | 41 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | | | | | | | | | |
| | | шт | | 431 | 11,25 | 6768 | 180 | 70 | 0,11 | 2 |
| 7 | Е0101-216-1 | -Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м | | | | | | | | |
| | | | шт | 16 | 110,40 | 9,2 | 1767 | 147 | 1184 | 0,65 | 10 |
| 8 | Е0101-217-1 | -Монтаж всасывающего коллектора | | | 101,25 | 4,5 | 1620 | 72 | 70 | 0,16 | 3 |
| | | | м | 96 | 73,09 | 26,74 | 7017 | 2567 | 1787 | 0,34 | 33 |
| 9 | Е0101-217-2 | -Демонтаж всасывающего коллектора | | | 46,35 | 10,01 | 4450 | 961 | 70 | 0,11 | 10 |
| | | | м | 96 | 56,22 | 26,74 | 5397 | 2567 | 2653 | 0,23 | 22 |
| | | | | | 29,48 | 10,01 | 2830 | 961 | 70 | 0,08 | 7 |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 10 | Е0124-2-2 | -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | 0,139 | 81522,17 | 660,04 | 11250 | 91 | 13850 | 429 | 59 |
| | | | км | | 76950 | 249,75 | 10619 | 34 | 130 | 88,32 | 12 |
| 11 | С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | | 139,38 | 377 | - | 52546 | - | - | - | - |
| | | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0124-2-4 | -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | 0,178 | 99215,48 | 753,98 | 17660 | 134 | 21152 | 494 | 88 |
| | | | км | | 91125 | 285,75 | 16220 | 51 | 130 | 88,49 | 16 |
| 13 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | | 178 | 714 | - | 127092 | - | - | - | - |
| | | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0124-2-5 | -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | 0,245 | 116794,49 | 753,98 | 28615 | 185 | 34202 | 583 | 143 |
| | | | км | | 107100 | 285,75 | 26240 | 70 | 130 | 104,89 | 26 |
| 15 | С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | | 245 | 889 | - | 217805 | - | - | - | - |
| | | | м | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2004 | | | | | | | | |
| 16 | Е0124-2-4 | -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км | 0,121 | 139509,44 | 983,56 | 17299 | 122 | 20371 | 669 | 83 |
| | | | | 126000 | 371,25 | 15624 | 46 | 130 | 120,11 | 15 |
| 17 | С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 124 | 1200 | - | 148800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0122-8-1 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км | 0,0205 | 62566,88 | 6788,5 | 1283 | 139 | 1286 | 253 | 5 |
| | | | | 45675 | 2565 | 936 | 53 | 130 | 12,52 | - |
| 19 | Е0122-8-3 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км | 0,005 | 70153,47 | 10674,97 | 351 | 53 | 344 | 270 | 1 |
| | | | | 48825 | 4032 | 244 | 20 | 130 | 19,69 | - |
| 20 | Е0122-14-1 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км | 0,0205 | 68110,7 | 29493,95 | 1396 | 605 | 1238 | 203 | 4 |
| | | | | 35325 | 11142 | 724 | 228 | 130 | 54,42 | 1 |
| 21 | Е0122-14-3 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км | 0,005 | 69748,51 | 30429,76 | 349 | 152 | 306 | 205 | 1 |
| | | | | 35550 | 11495,25 | 178 | 57 | 130 | 56,14 | - |
| 22 | С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм м | 2,01 | 181 | - | 363 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм м | 18,57 | 278 | - | 5164 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С130806-39 | -Трубы стальные сварные | 5,02 | 875 | - | 4393 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм<br>м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 С12021-262 | -Опоры скользящие<br>т | 0,2083 | 107900<br>- | -<br>- | 22478<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 С12021-263 | -Опоры неподвижные<br>т | 0,0264 | 107900<br>- | -<br>- | 2849<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 Е0124-13-2 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара<br>компл | 10 | 620,87<br>501,75 | 39,24<br>15,75 | 6209<br>5018 | 392<br>157 | 6727<br>130 | 2,76<br>0,63 | 28<br>6 |
| 28 С130902-11 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм<br>шт | 10 | 10400<br>- | -<br>- | 104000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 С130901-108 | -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм<br>шт | 2 | 3520<br>- | -<br>- | 7040<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 С130901-110 | -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм<br>шт | 8 | 4760<br>- | -<br>- | 38080<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 С130901-112 | -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм<br>шт | 4 | 6460<br>- | -<br>- | 25840<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 С130809-67 | -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм<br>компл | 4 | 757<br>- | -<br>- | 3028<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 С130809-69 | -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм<br>компл | 16 | 953<br>- | -<br>- | 15248<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 С130809-71 | -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 8 | 1170<br>- | -<br>- | 9360<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | компл | | | | | | | |
| 35 | С130809-74 | -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм | 20 | 1980 | - | 39600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | компл | | | | | | | |
| 36 | С130810-8 | -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,15,25 | 9 | 161 | - | 1449 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 37 | С130810-20 | -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | 2 | 243 | - | 486 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 38 | С130810-75 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 | 4 | 208 | - | 832 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 39 | С130810-77 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | 17 | 277 | - | 4709 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 40 | С130810-79 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 6 | 401 | - | 2406 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 41 | С130810-117 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,150х125 | 2 | 444 | - | 888 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 42 | С130810-114 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 125х100 | 2 | 461 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 43 | С130810-122 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм | 2 | 692 | - | 1384 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | E0102-33-5 | -Монтаж клапан-заклепка д100 | 0,035 | 121294,17 | 49389,75 | 1245 | 1729 | 3705 | 312,7 | 11 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | 62775 | 18657 | 219 | 653 | 130 | 91,12 | 3 |
| | | Опорные подушки ОП-2-140шт,ОП-1-50шт | | | | | | | | |
| 45 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,36 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 0,9 | 26394 | - | 23746 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора балочная Б2 -7шт | | | | | | | | |
| 46 | E0107-62-4 | -Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций | 3,08 | 2181,6 | 16,38 | 6719 | 50 | 1987 | 2,75 | 8 |
| | | м3 | | 454,5 | 6,19 | 1400 | 19 | 140 | 0,58 | 2 |
| 47 | С143015-31 | -Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 | 0,63 | 20400 | - | 12852 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 2,45 | 22100 | - | 54145 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Опора балочная Б1 - 8шт | | | | | | | | |
| 49 | E0107-62-4 | -Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций | 1,68 | 2181,6 | 16,38 | 3665 | 28 | 1084 | 2,75 | 5 |
| | | м3 | | 454,5 | 6,19 | 764 | 10 | 140 | 0,58 | 1 |
| 50 | С143015-31 | -Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 | 0,4 | 20400 | - | 8160 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 2,88 | 22400 | - | 64512 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | Е0124-12-2 | -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм | 2 | 631,92 | 30,04 | 1264 | 60 | 1422 | 3 | 6 |
| | | | | 535,5 | 11,25 | 1071 | 23 | 130 | 0,06 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Е0124-12-4 | -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм | 4 | 726,57 | 51,57 | 2906 | 206 | 3124 | 3,11 | 12 |
| | | | | 580,5 | 20,25 | 2322 | 81 | 130 | 0,66 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | Е0124-12-5 | -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм | 2 | 948,93 | 62,33 | 1898 | 125 | 2053 | 4,49 | 9 |
| | | | | 765 | 24,75 | 1530 | 50 | 130 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | Е0124-12-6 | -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм | 2 | 1629,01 | 90,13 | 3256 | 180 | 3650 | 6,95 | 14 |
| | | | | 1370,25 | 33,76 | 2741 | 68 | 130 | 1,09 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | |
| 56 | Е0122-14-2 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм | 0,1486 | 68743,47 | 29727,34 | 10217 | 4418 | 9038 | 204 | 30 |
| | | | | 35550 | 11229,75 | 5283 | 1669 | 130 | 54,85 | 8 |
| | | км | | | | | | | | |
| 57 | Е0122-14-3 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,2199 | 69748,51 | 30429,76 | 15336 | 6691 | 13448 | 205 | 45 |
| | | | | 35550 | 11495,25 | 7817 | 2528 | 130 | 56,14 | 12 |
| | | км | | | | | | | | |
| 58 | Е0122-14-4 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм | 0,2659 | 77735,21 | 34175,21 | 20673 | 9089 | 18154 | 229 | 61 |
| | | | | 39600 | 12910,5 | 10531 | 3433 | 130 | 63,05 | 17 |
| | | км | | | | | | | | |
| 59 | Е0122-14-5 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,1449 | 116849,11 | 68116,36 | 16936 | 9873 | 13242 | 256 | 37 |
| | | | | 44550 | 25731 | 6457 | 3729 | 130 | 125,67 | 18 |
| | | км | | | | | | | | |
| 60 | С11011-169 | -Изол | 734 | 126 | - | 92484 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | С11011-402 | -Мастика "Изол" | 440,5 | 79 | - | 34800 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | С11011-407 | -Мастика битумно-резиновая | 88 | 53 | - | 4664 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | С11011-64 | -Бумага оберточная листовая | 0,4405 | 6310 | - | 2780 | - | - | - | - |
| | | 1000м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Е0126-1-9 | -Изоляция трубопроводов | 148,62 | 188,58 | 5,31 | 28027 | 789 | 21670 | 0,78 | 116 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | | 143,78 | 2,03 | 21369 | 302 | 100 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | |
| 65 Е0126-1-13 | -Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 219,89 | 257,26 | 5,47 | 56564 | 1203 | 43439 | 1,07 | 235 |
| | | | 195,53 | 2,03 | 42993 | 446 | 100 | 0,01 | 2 |
| | | м | | | | | | | |
| 66 Е0126-1-15 | -Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 265,94 | 254,77 | 5,47 | 67754 | 1455 | 49606 | 1 | 266 |
| | | | 194,5 | 2,03 | 49066 | 540 | 100 | 0,01 | 3 |
| | | м | | | | | | | |
| 67 Е0126-1-17 | -Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 144,94 | 271,87 | 5,47 | 39405 | 793 | 28275 | 1,05 | 152 |
| | | | 193,05 | 2,03 | 27981 | 294 | 100 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | |
| 68 С11031-95 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150 | 16 | 7530 | - | 120480 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 69 Е0126-23-1 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 148,62 | 71,87 | 6,39 | 10681 | 950 | 4817 | 0,19 | 29 |
| | | | 29,93 | 2,48 | 4448 | 369 | 100 | 0,01 | 2 |
| | | м | | | | | | | |
| 70 Е0126-23-6 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 485,93 | 87,54 | 9,01 | 42538 | 4378 | 22416 | 0,27 | 131 |
| | | | 42,75 | 3,38 | 20774 | 1642 | 100 | 0,02 | 8 |
| | | м | | | | | | | |
| 71 Е0126-23-12 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 144,94 | 89,23 | 12,17 | 12933 | 1764 | 6522 | 0,25 | 36 |
| | | | 40,5 | 4,5 | 5870 | 652 | 100 | 0,02 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | |
| 72 | С11011-919 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,4895 | 185900 | - | 90998 | - | - | - | - |
| | КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КЛ70Х51,КЛ98Х50-59+238+297 | м | 87,84 | 776,7 | 153,56 | 68228 | 13489 | 76865 | 3,33 | 293 |
| 73 | Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | | 567 | 58,01 | 49808 | 5096 | 140 | 0,75 | 66 |
| 74 | С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 40,3 | 21700 | - | 874510 | - | - | - | - |
| 75 | С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 13,45 | 22800 | - | 306614 | - | - | - | - |
| 76 | С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 34,1 | 22400 | - | 763750 | - | - | - | - |
| | НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ 15ШТ | | 15 | 1774,31 | 115,63 | 26615 | 1734 | 6304 | 1,53 | 23 |
| 77 | Е0107-3-4 -Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | | 256,5 | 43,67 | 3848 | 655 | 140 | 0,39 | 6 |
| 78 | С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 1,25 | 22400 | - | 28045 | - | - | - | - |
| 79 | Е0106-24-1 -Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм,В15 | м3 | 3,7 | 9307,22 | 154,49 | 34437 | 572 | 2596 | 3,81 | 14 |
| | | | | 609,75 | 58,37 | 2256 | 216 | 105 | 0,67 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 80 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т | 0,03 | 53600 | - | 1608 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм т | 0,041 | 29400 | - | 1205 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Угол поворота УП1-УП3-3шт | | | | | | | | |
| 82 | Е0107-61-1 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3 | 1,56 | 776,7 | 153,56 | 1212 | 240 | 1365 | 3,33 | 5 |
| | | | | 567 | 58,01 | 885 | 91 | 140 | 0,75 | 1 |
| 83 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0,ПДУ140.150.12 м3 | 0,72 | 21700 | - | 15624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3 | 0,84 | 22400 | - | 18816 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Е0106-24-1 | -Монолитный участок из бетона В15 м3 | 1,26 | 9307,22 | 154,49 | 11727 | 195 | 884 | 3,81 | 5 |
| | | | | 609,75 | 58,37 | 769 | 74 | 105 | 0,67 | 1 |
| | | НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК98Х50-4ШТ | | | | | | | | |
| 86 | Е0107-61-1 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3 | 18,05 | 776,7 | 153,56 | 14018 | 2771 | 15792 | 3,33 | 60 |
| | | | | 567 | 58,01 | 10233 | 1047 | 140 | 0,75 | 14 |
| 87 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,ПДУ140.150.12 м3 | 10,24 | 22800 | - | 233472 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2004 | | | | | | | | |
| 88 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 12,61 | 22400 | - | 28241 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Е0106-24-1 | -Монолитный участок из бетона В15 | 8,4 | 9307,22 | 154,49 | 78181 | 1298 | 5893 | 3,81 | 12 |
| | | м3 | | 609,75 | 58,37 | 5122 | 490 | 105 | 0,67 | 6 |
| | | Угол поворота УП4-1шт | | | | | | | | |
| 90 | Е0107-61-1 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,52 | 776,7 | 153,56 | 404 | 80 | 455 | 3,33 | 2 |
| | | м3 | | 567 | 58,01 | 295 | 30 | 140 | 0,75 | - |
| 91 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0,ПДУ140.150.12 | 0,24 | 21700 | - | 5208 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 0,28 | 22400 | - | 6272 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Е0106-24-1 | -Монолитный участок из бетона В15 | 0,42 | 9307,22 | 154,49 | 3909 | 65 | 295 | 3,81 | 2 |
| | | м3 | | 609,75 | 58,37 | 256 | 25 | 105 | 0,67 | - |
| | | НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК70Х51-1ШТ | | | | | | | | |
| 94 | Е0107-61-1 | -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 3,02 | 776,7 | 153,56 | 2349 | 464 | 2646 | 3,33 | 10 |
| | | м3 | | 567 | 58,01 | 1715 | 175 | 140 | 0,75 | 2 |
| 95 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,ПДУ140.150.12 | 1,74 | 22800 | - | 39763 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | С143018-67 | -Конструкции и детали | 1,28 | 22400 | - | 28672 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 97 | Е0106-24-1 | -Монолитный участок из бетона В15 | 2,1 | 9307,22 | 164,49 | 19545 | 324 | 1473 | 3,81 | 8 |
| | | | | 609,75 | 58,37 | 1280 | 123 | 105 | 0,67 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | Деталь теплового ввода - 6шт | | | | | | | | |
| 98 | Е0116-30-1 | -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 6 | 770,63 | - | 4624 | - | 2316 | 1,8 | 11 |
| | | | | 301,5 | - | 1809 | - | 128 | - | - |
| | | | 1сальник | | | | | | | |
| 99 | Е0106-1-1 | -Заделка из бетона | 0,276 | 8133,97 | 66,01 | 2245 | 18 | 64 | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 54 | 7 | 105 | 0,12 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 100 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Венттрубы стальные сварные 80х3,5 мм | 12 | 509 | - | 6108 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 101 | Е0115-172-3 | -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 1,68 | 60,67 | 0,07 | 102 | - | 106 | 0,37 | 1 |
| | | | | 60,3 | 0,02 | 101 | - | 105 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | Деформационный шов 700х510-8 шт | | | | | | | | |
| 102 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 0,32 | 8332,31 | 196,62 | 2666 | 63 | 116 | 1,79 | 1 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 87 | 24 | 105 | 0,36 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 103 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,272 | 62000 | - | 16864 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 104 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,32 | 8724,43 | - | 2792 | - | 223 | 3,66 | 1 |
| | | | | 567 | - | 181 | - | 123 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 105 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,2 | 203,08 | 9,95 | 650 | 32 | 220 | 0,36 | 1 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 167 | 12 | 123 | 0,02 | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 106 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 0,24 | 6766,64 | 335,84 | 1624 | 81 | 234 | 4,54 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 699,75 | 126 | 169 | 30 | 118 | 0,61 | - |
| 107 | Е0113-34-5 | -Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике | 14,4 | 118,57 | 1,57 | 1707 | 23 | 1516 | 0,62 | 9 |
| | | | | 117 | - | 1685 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 108 | ЕС107-57-1 | -Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд | 19,2 | 10,78 | 0,18 | 207 | 3 | 287 | 0,06 | 1 |
| | | | | 10,6 | 0,07 | 204 | 1 | 140 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 109 | Е0126-22-1 | -Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 19,2 | 191,79 | 26,19 | 3682 | 503 | 3102 | 0,91 | 17 |
| | | | | 151,65 | 9,9 | 2912 | 190 | 100 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 110 | С11011-867 | -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм | 0,04 | 88800 | - | 3552 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 111 | Е0113-31-1 | -Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм | 6,4 | 134 | 17,67 | 858 | 113 | 708 | 0,58 | 4 |
| | | | | 116,33 | 6,62 | 745 | 42 | 90 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Деформационный шов 980х500-25 шт | | | | | | | | |
| 112 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 27,5 | 8332,31 | 196,62 | 229139 | 5407 | 10006 | 1,79 | 49 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 7487 | 2042 | 105 | 0,36 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 113 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,125 | 62000 | - | 7750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 114 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1,39 | 8724,43 | - | 11996 | - | 959 | 3,66 | 5 |
| | | | | 567 | - | 780 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 115 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 13,75 | 203,08 | 9,95 | 2792 | 137 | 946 | 0,36 | 5 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 718 | 51 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 116 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 0,75 | 6766,64 | 335,84 | 5075 | 252 | 731 | 4,54 | 3 |
| | | | | 699,75 | 126 | 525 | 95 | 118 | 0,61 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 117 | Е0113-39-5 | -Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике | 52,5 | 118,57 | 1,57 | 6225 | 82 | 5528 | 0,62 | 33 |
| | | | | 117 | - | 6143 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 118 | Е0107-57-1 | -Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на | 80 | 10,78 | 0,18 | 862 | 14 | 1195 | 0,06 | 5 |
| | | | | 10,6 | 0,07 | 848 | 6 | 140 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | клею в один ряд | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 119 Е0126-22-1 | -Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 19,23 | 191,79 | 26,19 | 3691 | 504 | 3110 | 0,91 | 17 |
| | | | 151,65 | 9,9 | 2919 | 191 | 100 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 120 С11011-867 | -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм | 0,15 | 89800 | - | 13320 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 121 Е0113-31-1 | -Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм | 25 | 134 | 17,67 | 3350 | 442 | 2766 | 0,58 | 14 |
| | | | 116,33 | 6,62 | 2908 | 165 | 90 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | ПОД КАНАЛЫ,УПК,НИШИ КОМПЕНСАТОРНЫЕ | | | | | | | | |
| 122 Е0111-13-3 К=2 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 395 | 380,91 | 49,1 | 150460 | 19395 | 47642 | 0,53 | 208 |
| | | | 79,66 | 18,4 | 31466 | 7268 | 123 | 0,04 | 18 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | ТП | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | |
| 123 Е0101-13-2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 71 | 1,04 | - | 74 | - | 72 | 0,01 | 1 |
| | | | 1,04 | - | 74 | - | 97 | 0,03 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 124 Е0101-163-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м | 2,13 | 353,25 | - | 752 | - | 850 | 2,33 | 5 |
| | | | 353,25 | - | 752 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 125 Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 126 Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 9,6 | 134,1 | - | 1287 | - | 1455 | 0,97 | 9 |
| | | | 134,1 | - | 1287 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 127 Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 38,4 | 17,03 | - | 654 | - | 634 | 0,11 | 4 |
| | | | 17,03 | - | 654 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| | Фундаменты | | | | | | | | |
| 128 Е0111-13-3к=2 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм | 29,61 | 380,91 | 49,1 | 11279 | 1454 | 3571 | 0,53 | 16 |
| | | | 79,66 | 18,4 | 2359 | 545 | 123 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 129 Е0107-42-1 | -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 12 | 229,95 | 56,42 | 2759 | 677 | 1639 | 0,48 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | |
| 130 | Е0107-42-2 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | | 76,29 | 21,31 | 915 | 256 | 140 | 0,24 | 3 |
| | | | | 336,7 | 84,27 | 7407 | 1854 | 4273 | 0,67 | 15 |
| | | | шт | 22 | | | | | | |
| | | | | 106,88 | 31,84 | 2351 | 701 | 140 | 0,34 | 7 |
| 131 | Е0107-42-3 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | | 505,12 | 155,67 | 3031 | 934 | 1787 | 0,94 | 6 |
| | | | шт | 4 | | | | | | |
| | | | | 153,9 | 58,82 | 923 | 353 | 140 | 0,55 | 3 |
| 132 | С143003-13 | -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | | 13300 | - | 26560 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | м3 | 2 | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | С143003-21 | -Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | | 12300 | - | 40073 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | м3 | 3,26 | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | С143003-17 | -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | | 12800 | - | 114330 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | м3 | 8,93 | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Е0106-13-1 | -Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона В7,5 | | 8517,37 | 86,6 | 34069 | 346 | 2198 | 3,06 | 12 |
| | | | м3 | 4 | | | | | | |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 1962 | 131 | 105 | 0,16 | 1 |
| 136 | Е0106-1-15 | -Устройство фундаментных плит бетонных плоских | | 8152,18 | 100,65 | 49729 | 614 | 1180 | 0,97 | 6 |
| | | | м3 | 6,1 | | | | | | |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 892 | 232 | 105 | 0,19 | 1 |
| 137 | С12041-4 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 50600 | - | 1366 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | т | 0,027 | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | С12041-23 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | 53000 | - | 6095 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | т | 0,115 | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий | | 131 | - | 3245 | - | - | - | - |
| | | | | 24,77 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | цемент | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | E0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м3 | 11 | 168,26 | 11,21 | 1851 | 123 | 464 | 0,2 | 2 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 347 | 46 | 118 | 0,02 | - |
| 141 | E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 95,5 | 46,24 | 3,82 | 4416 | 365 | 4371 | 0,21 | 20 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 3567 | 139 | 118 | 0,01 | 1 |
| 142 | E0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | м2 | 0,0725 | 29973,38 | - | 2172 | - | 2188 | 175 | 13 |
| | | | | 27450 | - | 1989 | - | 110 | - | - |
| 143 | E0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий ДИАМ. 150 ММ | кан.-км | 0,004 | 29973,38 | - | 120 | - | 121 | 175 | 1 |
| | | | | 27450 | - | 110 | - | 110 | - | - |
| 144 | E0113-13-1 -Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | кан.-км | 24,8 | 8,48 | 0,07 | 210 | 2 | 180 | 0,04 | 1 |
| | | | | 8,06 | 0,02 | 200 | - | 90 | - | - |
| 145 | E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций | м2 | 0,0403 | 8679,65 | 422,15 | 350 | 17 | 400 | 56,4 | 2 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 333 | 6 | 118 | 0,77 | - |
| | Подпольные каналы | т | | | | | | | | |
| 146 | E0111-2-1 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных+ГПС | м3 | 26,2 | 1340,53 | - | 35122 | - | 15372 | 2,99 | 78 |
| | | | | 477 | - | 12497 | - | 123 | - | - |
| 147 | E0106-13-1 -Устройство бетонных стен подвалов | м3 | 14 | 8517,37 | 86,6 | 119243 | 1212 | 7691 | 3,06 | 43 |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 6867 | 458 | 105 | 0,16 | 2 |
| 148 | C12041-56 -Каркасы и сетки плоские: | т | 0,034 | 58800 | - | 1999 | - | - | - | - |
| тзм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | C12041-50 -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,005 | 60300 | - | 302 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | т | 14,28 | 131 | - | 1871 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | | | | | | |
| 151 | Е0109-4-7 | -Гидроизоляция боковая самазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 28 | 46,24 | 3,82 | 1295 | 107 | 1282 | 0,21 | 6 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1046 | 40 | 118 | 0,01 | - |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 152 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 1 кг | | 0,0598 | 33697,62 | 304,24 | 2014 | 18 | 2083 | 138 | 12 |
| | | | | | 33075 | 114,75 | 1977 | 7 | 105 | 0,56 | - |
| | | | 1т | 0,2883 | 10137,87 | 304,24 | 2923 | 88 | 2964 | 58 | 17 |
| 153 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг | | | 9675 | 114,75 | 2790 | 33 | 105 | 0,56 | - |
| | | | 1т | 0,2076 | 3792,87 | 304,24 | 787 | 63 | 751 | 20 | 4 |
| 154 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг | | | 3330 | 114,75 | 691 | 24 | 105 | 0,56 | - |
| | | | 1т | 61 | 83,54 | 9,13 | 5096 | 557 | 5828 | 0,41 | 25 |
| 155 | Е0107-14-1 | -Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | | | 64,8 | 3,44 | 3953 | 210 | 140 | 0,04 | 3 |
| | | | шт | 0,92 | 21700 | - | 19964 | - | - | - | - |
| 156 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Стоимость плит ПК1 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,0341 | 45300 | - | 1545 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Ц0108-407-8 | -Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 4,14 | 57,4 | 6 | 238 | 25 | 157 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 38,5 | 1,3 | 159 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| 159 | Е0122-12-1 | -Нанесение кормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,0041 | 40112,86 | 16526,11 | 166 | 68 | 143 | 116 | - |
| | | | | | 20295 | 6243,75 | 84 | 26 | 130 | 30,49 | - |
| 160 | Е0134-101-1 | -Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | | 0,0018 | 29973,38 | - | 54 | - | 54 | 175 | - |
| | | | | | 27450 | - | 49 | - | 110 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кан.-км | | | | | | | | |
| 161 Ц0108-88-2 | -Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | | 0,28 | 2483,8 | 79,9 | 695 | 22 | 469 | 11 | 3 |
| | | | | 1744 | 20,3 | 488 | 6 | 95 | 0,12 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 162 Е0113-13-1 | -Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | | 1,22 | 8,48 | 0,07 | 10 | - | 9 | 0,04 | - |
| | | | | 8,06 | 0,02 | 10 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | Стены | | | | | | | | | |
| 163 Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | | 26,47 | 2458,64 | 335,84 | 65080 | 6890 | 25792 | 4,54 | 120 |
| | | | | 699,75 | 126 | 18522 | 3335 | 118 | 0,61 | 16 |
| | | м3 | 4,1 | 2385,94 | 281,14 | 9782 | 1153 | 3810 | 4,42 | 18 |
| 164 Е0108-6-2 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м ПАРАПЕТ | | | 681,75 | 105,75 | 2795 | 434 | 118 | 0,51 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 165 Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | | 8,62 | 6749,46 | 337,41 | 58180 | 2908 | 8102 | 4,38 | 38 |
| | | | | 670,5 | 126 | 5780 | 1086 | 118 | 0,62 | 5 |
| | | м3 | 16,1 | 943,45 | 34,37 | 15190 | 553 | 3835 | 1,21 | 19 |
| 166 Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | | | 189 | 12,87 | 3043 | 207 | 118 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 167 Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | | 32 | 71,84 | 34,64 | 2299 | 1108 | 1655 | 0,15 | 5 |
| | | | | 23,85 | 13,1 | 763 | 419 | 140 | 0,11 | 3 |
| | | шт | 0,898 | 25600 | - | 22989 | - | - | - | - |
| 168 С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА | | | | | | | | | |
| 169 Е0107-65-1 | -Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | | 9,6 | 144,45 | 52,91 | 1387 | 508 | 1381 | 0,5 | 5 |
| | | | | 82,8 | 19,98 | 795 | 192 | 140 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 170 С11011-367 | -Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм | | 9,6 | 476 | - | 4570 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 171 Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и | | 0,196 | 10094,52 | 281,14 | 1978 | 55 | 1622 | 56,5 | 11 |
| | | | | 9090 | 105,75 | 1781 | 21 | 90 | 3,81 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | высотой до 25 м | | | | | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | |
| 172 С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | | 0,196 | 147100 | - | 2883. | - | - | - | - | | | |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 173 Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 8 | 6,07 | 0,05 | 49 | - | 42 | 0,03 | - | | | |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 46 | - | 90 | - | - | | | |
| 174 Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 8 | 4,3 | 0,02 | 34 | - | 30 | 0,02 | - | | | |
| | | м2 | | 4,16 | - | 33 | - | 90 | - | - | | | |
| | ПЕРЕГОРОДКА ПГ-1 | | | | | | | | | | | | |
| 175 Е0107-18-1 | -Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2 | | 2 | 760,63 | 128,75 | 1521 | 258 | 1699 | 3,1 | 6 | | | |
| | | шт | | 558 | 48,65 | 1116 | 97 | 140 | 0,44 | 1 | | | |
| 176 С143016-9 | -Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см | | 1,18 | 1060 | - | 1251 | - | - | - | - | | | |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 177 Е0146-30-1 | -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 | | 12 | 43,33 | 20,47 | 520 | 246 | 367 | 0,13 | 2 | | | |
| | | отверст. | | 22,86 | 7,74 | 274 | 93 | 100 | 0,04 | - | | | |
| 178 Е0146-30-3 | -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 | | 6 | 315,46 | 149,23 | 1893 | 895 | 1336 | 0,95 | 6 | | | |
| | | отверст. | | 166,23 | 56,36 | 997 | 338 | 100 | 0,28 | 2 | | | |
| 179 Е0107-45-6 | -Установка панелей с опиранием | | 8 | 1051,24 | 220,74 | 8410 | 1766 | 6150 | 2,66 | 21 | | | |
| | | шт | | 3080 | - | 177408 | - | - | - | - | | | |
| 180 С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | м2 | 57,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 181 Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | 0,072 | 9926,1 | 1826,1 | 714 | 131 | 886 | 42,7 | 3 | | | |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 583 | 50 | 140 | 3,37 | - | | | |
| | Кровля | | | | | | | | | | | | |
| 182 Е0112-2-1 | -Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным | | 52,42 | 63,07 | 9,15 | 3306 | 480 | 3049 | 0,26 | 14 | | | |
| | | | | 45,45 | 3,42 | 2382 | 179 | 119 | 0,02 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | м2 | 52,42 | 152,18 | 15,94 | 7977 | 836 | 2533 | 0,24 | 13 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 1816 | 312 | 119 | 0,03 | 2 |
| 183 | Е0112-17-1 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 188 | 8,68 | 0,05 | 1632 | 9 | 1727 | 0,05 | 9 |
| | | | | | 7,7 | 0,02 | 1448 | 4 | 119 | - | - |
| 184 | Е0112-8-2 | -Устройство облицовок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 6 | 161,83 | 1,24 | 971 | 7 | 1097 | 0,37 | 6 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 919 | 3 | 119 | - | - |
| 185 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,016 | 8679,65 | 422,15 | 139 | 7 | 159 | 56,4 | 1 |
| | | | | | 8257,5 | 157,5 | 132 | 3 | 118 | 0,77 | - |
| 186 | Е0108-12-1 | -Установка молниеприемной сетки | т | 5,76 | 1340,53 | - | 7721 | - | 3379 | 2,99 | 17 |
| | | | | | 477 | - | 2748 | - | 123 | - | - |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 187 | Е0111-2-1 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ГПС | м3 | 2,88 | 8724,43 | - | 25126 | - | 2009 | 3,66 | 11 |
| | | | | | 567 | - | 1633 | - | 123 | - | - |
| 188 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 28,8 | 203,23 | 9,95 | 5853 | 287 | 1535 | 0,27 | 8 |
| | | | | | 39,6 | 3,74 | 1140 | 108 | 123 | 0,02 | 1 |
| 189 | Е0111-15-3 | -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | м2 | 28,8 | 52,17 | 0,23 | 1502 | 7 | 1554 | 0,29 | 8 |
| | | | | | 51,3 | 0,09 | 1477 | 3 | 105 | - | - |
| 190 | Е0106-36-4 | -Железнение поверхности | м2 | 4,8 | 244,4 | 31,37 | 1173 | 151 | 942 | 0,9 | 4 |
| | | | | | 151,65 | 11,86 | 728 | 57 | 120 | 0,14 | 1 |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 191 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 9,12 | 210,03 | 31,12 | 1915 | 284 | 1648 | 0,8 | 7 |
| | | | | | 138,83 | 11,77 | 1266 | 107 | 120 | 0,12 | 1 |
| 192 | Е0110-23-2 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 4,8 | 4810 | - | 23088 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | С12063-2 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПШ; ДН 24-10ПШ | м2 | 9,12 | 6010 | - | 54811 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | С12063-7 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными | | | | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 E0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 1,16 | 2878,8 | - | 9097 | - | 2064 | 3,24 | 10 |
| | м3 | | 531 | - | 1671 | - | 123 | - | - |
| 207 E0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 11,6 | 405,22 | - | 12905 | - | 1040 | 0,14 | 5 |
| | м2 | | 24,75 | - | 782 | - | 133 | - | - |
| | Крыльцо | | | | | | | | |
| 208 E0106-1-1 | -Устройство пандуса В20 | 2,15 | 9143,77 | 66,01 | 19659 | 142 | 498 | 1,35 | 3 |
| | м3 | | 195,75 | 24,93 | 421 | 54 | 105 | 0,12 | - |
| 209 E0106-1-15 | -Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 1,45 | 8152,18 | 100,65 | 11821 | 146 | 281 | 0,97 | 1 |
| | м3 | | 146,25 | 38,03 | 212 | 55 | 105 | 0,19 | - |
| | БАРЬЕРЫ- 2 ШТ | | | | | | | | |
| 210 Ц0109-88-1 | -УСТРОЙСТВО БАРЬЕРА | 0,005 | 997,7 | 43,7 | 5 | - | 2 | 2 | - |
| | м2 | | 344 | 4,5 | 2 | - | 95 | 0,03 | - |
| 211 C12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,005 | 147100 | - | 736 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 E0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | 0,026 | 4110,07 | 316,57 | 107 | 8 | 113 | 22,5 | 1 |
| | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 91 | 3 | 120 | 0,58 | - |
| 213 E0115-165-3 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 1,6 | 81,29 | 1,88 | 130 | 3 | 133 | 0,47 | 1 |
| | м2 | | 78,3 | 0,72 | 125 | 1 | 105 | - | - |
| 214 E0113-21-2 | -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | 0,42 | 6,01 | 0,02 | 3 | - | 2 | 0,03 | - |
| | м2 | | 5,81 | - | 2 | - | 90 | - | - |
| | ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ - 2 КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 215 Ц0108-88-2 | -Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | 1,02 | 2483,8 | 79,8 | 2533 | 81 | 1710 | 11 | 11 |
| | м2 | | 1744 | 20,3 | 1779 | 21 | 95 | 0,12 | - |
| 216 C11011-372 | -Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм | 1,02 | 358 | - | 365 | - | - | - | - |
| | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | 0,003 | 102170 | 1870 | 307 | 6 | 24 | 52 | - |
| | т | | 8280 | 270,01 | 25 | 1 | 95 | 1,57 | - |
| 218 C12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,003 | 147100 | - | 441 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Ц0102-88-1 | -Ограждение сетчатое | | 9,84 | 997,7 | 43,7 | 9817 | 430 | 3258 | 2 | 20 |
| | | | м2 | | 344 | 4,5 | 338 | 44 | 95 | 0,03 | - |
| 220 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | | 0,1612 | 147100 | - | 23713 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Е0113-21-2 | -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | | 0,53 | 6,01 | 0,02 | 3 | - | 3 | 0,03 | - |
| | | | м2 | | 5,81 | - | 3 | - | 90 | - | - |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ | | | | | | | | | |
| 222 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | | 0,0157 | 10150 | 1870 | 159 | 29 | 128 | 52 | 1 |
| | | | т | | 8280 | 270,01 | 130 | 4 | 95 | 1,57 | - |
| 223 | С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | | 0,0157 | 63600 | - | 999 | - | - | - | - |
| | | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Е0126-12-2 | -Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) | | 0,8 | 146,46 | 50,15 | 117 | 40 | 89 | 0,53 | - |
| | | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 74 | 15 | 100 | 0,09 | - |
| 225 | С11031-100 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | | 0,04 | 4260 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ПОДСТАВКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ | | | | | | | | | |
| 226 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | | 0,04 | 4110,07 | 316,57 | 164 | 13 | 173 | 22,5 | 1 |
| | | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 140 | 5 | 120 | 0,58 | - |
| 227 | Ц0108-52-1 | -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 | | 4 | 78,6 | 1,6 | 314 | 6 | 257 | - | - |
| | | | шт | | 67,5 | - | 270 | - | 95 | - | - |
| 228 | С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Изоляторы | | 4 | 556 | - | 2224 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 229 | Ц0108-472-6 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 | | 18 | 88,9 | 3,1 | 1600 | 56 | 482 | 0,16 | 3 |
| | | | | | 27,9 | 0,3 | 502 | 5 | 95 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм2 | | | | | | | | |
| 230 | Н0108-472-7-Проводник заземляющий открыт по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 57 | 107,3 | 3,5 | 611 | 200 | 1776 | 0,18 | 10 |
| | | | | 32,4 | 0,4 | 1847 | 23 | 95 | - | - |
| 231 | Н0108-472-8-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 30 | 84,6 | 2,8 | 2538 | 84 | 929 | 0,17 | 5 |
| | | | | 32,4 | 0,2 | 972 | 6 | 95 | - | - |
| 232 | Н0108-472-9-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 50 | 93,5 | 3,1 | 4675 | 155 | 1553 | 0,18 | 9 |
| | | | | 32,4 | 0,3 | 1620 | 15 | 95 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 5531212 | 345436 | | | 5498 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | Тенге | | | | 917604 | 100799 | | | 750 |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 4433408 | - | - | | - |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 40647 | - | - | | - |
| | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | | 16747 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 4490802 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 4266190 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 119235 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 305926 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3677511 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 290637 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 145 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 43595 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 273410 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 4830236 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1963 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 349522 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5923530 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 116404 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 705693 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 505711 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 4514866 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 812683 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 406 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 121902 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 404173 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 7140386 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 4796 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 827595 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 81025 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 142 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 1802 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 79047 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1622 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 243 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4959 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 87606 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 13 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2045 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 827058 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 4307 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 4982 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 817542 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 6376 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 956 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 50006 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 883441 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 33 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 5938 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 9532471 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 6804 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 849547 | - | - |
| Временные здания и сооружения, 1,2 % | | 114390 | | | |
| Всего | | 9646861 | | | |
| Зимние удорожания, 1,08 % | | 130233 | | | |
| Затраты на выслугу лет, 1 % | | 96469 | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 38587 | | | |
| Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия | | 388489 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | | **10300639** | | | |
| Итого в текущих ценах | K=2,557 | 26338733 | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 526775 | | | |
| Всего | | 26865508 | | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 3223861 | | | |
| **Итого** | | **30089369** | | | |

Заказчик:_____ Ж.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____Дуров А.
ТОО «Раян и К»