Заказчик: **Центральная РДТ**
Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Правления Агенства
РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Наименование стройки: **Капитальный ремонт помещений 3 этажа здания АТС-21, г. Астана, ул. Кенесары, 55**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений 3 этажа здания АТС-21, г. Астана, ул. Кенесары, 55**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 1293-05-ЗУ	23.09.2018				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость 12%		Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты				
				СМР без НДС	По монтажу оборудования	Оборудование		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт помещений 3 этажа здания АТС-21, г. Астана, ул. Кенесары, 55	**31 483 200,00**	**31 483 200,00**	**28 110 000,00**	**28 110 000,00**						**3 373 200,00**	**3 373 200,00**	**31 483 200,00**
Резерв 5% (согл. договора п.3.8)	**1 574 160,00**											**1 574 160,00**
Итого к оплате Подрядчику												**29 909 040,00**

Заказчик:

Генеральный директор _____ **Темирханов Х.Ж.**

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций _____ **Карсакбаев А.Б.**

Главный бухгалтер _____ **Шатохина В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ **Абдрахманов Р.О.**

МП

Заказчик АО "Казахтелеком" - Центральная РДТ

Подрядчик ТОО "СПИКЕР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений 3 этажа здания АТС-21, г. Астана, ул. Кенесары, 55

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2018 года

на **Капитальный ремонт помещений 3 этажа здания АТС-21, г. Астана, ул. Кенесары, 55**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	559,37		72,25	--	40416,53	--	--	29099,90	75077,75
						72,25	--	40416,53	--		5561,31	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	63,71	634,36		40416,53				
1.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	2,629039	--				--		
2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	343,57		23,92	--	8216,61	--	--	5915,96	15263,18
						23,92	--	8216,61	--		1130,61	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	12,95	634,36		8216,61				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,377927	--				--		
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	130,09		529,86	--	68929,03	--	--	49628,90	128042,56
						529,86	--	68929,03	--		9484,63	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	90,89	758,35		68929,03				
3.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,052	6,76468	--				--		
4	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	97		90,59	--	8786,91	--	--	6326,57	16322,56
						90,59	--	8786,91	--		1209,08	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1428	13,85	634,36		8786,91				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0062	0,6014	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из подвесных потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**620,19**		**79,61**	**5,52**	**49373,95**	**3420,97**	**0,00**	**34319,49**	**90388,92**
						74,10	**2,76**	**45952,99**	**1712,96**		**6695,48**	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0958	59,41	773,43		45952,99				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,24							
5.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,24038		2758,00		3420,97			
5.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,24038		1381,00		1712,96			
6	**Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	353,69		1070,78	--	**378725,88**	--	--	272682,63	**703521,20**
						1070,78	--	**378725,88**	--		**52112,68**	
		Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	499,41	758,35		378725,88				
6.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,194	68,61586	--				--		
7	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**8,46**		**623,07**	--	**5271,14**	--	--	**4427,76**	**10474,81**
						623,07	--	**5271,14**	--		**775,91**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	7,71	683,56		5271,14				
8	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**11,48**		**623,07**	--	**7152,80**	--	--	**6008,35**	**14214,04**
						623,07	--	**7152,80**	--		**1052,89**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	10,46	683,56		7152,80				
9	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**227**		**37,05**	--	**8409,59**	--	--	**6054,91**	**15621,66**
						37,05	--	**8409,59**	--		**1157,16**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	13,26	634,36		8409,59				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	121		120,06	--	14527,17	--	--	10459,56	26985,67
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				120,06	--	14527,17	--		1998,94	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	21,65	671,10		14527,17				
11	Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные. Смена**	жалюзийная решетка	3		361,43	--	1084,29	--	33,45	756,61	1988,17
		Состав работ: 1. Снятие существующей решетки 2. Установка новой решетки с заделкой раствором				350,28	--	1050,84	--		147,27	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4619	1,39	758,35		1050,84				
11.2	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,0015	22301,00				33,45		
11.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0007	0,0021	--				--		
12	СПрайс СТПРАЙС СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Решетка радиаторная ПВХ 120 х 60**	шт.	3		3125,00	--	9375,00	--	9375,00	--	10125,00
						--	--	--	--		750,00	
13	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж**	шт.	32		934,84	0,68	29914,90	21,89	0,00	18234,74	52001,60
						934,16	--	29893,01	--		3851,97	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	0,8	25,6	1167,70		29893,01				
13.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	6,08		12,00		72,96			
14	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен ГКЛ. Разборка**	м2 облицовки	56,44		62,05	5,52	3502,33	311,32	0,00	2409,76	6385,06
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель				56,54	2,76	3191,01	155,89		472,97	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	4,13	773,43		3191,01				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1129							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,11288		2758,00		311,32			
14.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,11288		1381,00		155,89			
15	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	60,81		480,59	--	29224,72	--	--	21041,80	54287,85
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели				480,59	--	29224,72	--		4021,32	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	45,18	646,82		29224,72				
15.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0441	2,681721	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники. Демонтаж**	прибор	3		389,03	--	1167,09	--	--	840,31	2168,00
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов				389,03	--	1167,09	--		160,59	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	1,54	758,35		1167,09				
16.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,0546	--				--		
17	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель. Снятие**	шт. арматуры	3		278,39	--	835,17	--	--	601,32	1551,41
		Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов				278,39	--	835,17	--		114,92	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3671	1,1	758,35		835,17				
17.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,0066	--				--		
18	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы. Демонтаж**	прибор	3		484,13	--	1452,38	--	--	1045,72	2697,95
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов				484,13	--	1452,38	--		199,85	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	1,92	758,35		1452,38				
18.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0265	0,0795	--				--		
19	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	27		280,35	--	7569,57	--	828,88	4853,30	13416,70
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей				249,66	--	6740,69	--		993,83	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	9,36	720,30		6740,69				
19.2	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1161	5489,00				637,27		
19.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,7398	259,00				191,61		
19.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,0594	--				--		
20	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	15		512,26	--	7683,96	--	--	5532,45	14273,73
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений				512,26	--	7683,96	--		1057,31	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	10,32	744,57		7683,96				
20.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0059	0,0885	--				--		
21	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**7**		**635,12**	**--**	**4445,83**	**--**	**--**	**3201,00**	**8258,57**
						635,12	**--**	**4445,83**	**--**		**611,75**	
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	5,97	744,57		4445,83				
21.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0134	0,0938	--				--		
22	**Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж старого наливного покрытия пола**	**м2 покрытия**	**552,41**		**396,89**	**11,47**	**219246,88**	**6337,95**	**0,00**	**203117,54**	**456153,57**
						385,42	**5,74**	**212908,92**	**3173,57**		**33789,15**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,48	265,16	802,95		212908,92				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	2,87							
22.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	2,872532		2758,00		7922,44			
22.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	2,872532		1381,00		3966,97			
23	**Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**107,99**		**171,78**	**--**	**18550,14**	**--**	**--**	**13356,10**	**34458,75**
						171,78	**--**	**18550,14**	**--**		**2552,50**	
		Состав работ: 1. Разборка подшивки										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,2887	31,18	595,00		18550,14				
23.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0239	2,580961	--				--		
24	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**3919**		**61,15**	**--**	**239656,08**	**--**	**--**	**172552,37**	**445185,13**
						61,15	**--**	**239656,08**	**--**		**32976,68**	
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	377,79	634,36		239656,08				
25	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические(и не металлические). Очистка щетками (от грязи, застоявшейся пыли, жирных пятен)**	**м2**	**25,17**		**257,84**	**--**	**6489,77**	**--**	**--**	**4477,94**	**11845,14**
						257,84	**--**	**6489,77**	**--**		**877,42**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	8,56	758,35		6489,77				
26	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные Армстронг. Устройство**	**м2**	**620,19**		**1192,56**	**158,70**	**739614,10**	**98422,91**	**0,00**	**552179,84**	**1395137,46**
						1033,86	**79,06**	**641191,19**	**49033,62**		**103343,52**	
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	731,05	877,08		641191,19				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0458	28,4							
26.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	33,180165		12,00		398,16			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	28,404702		2758,00		78340,17			
26.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	28,404702		1381,00		39226,89			
27	**С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте**	**м2**	**579,51**		**5871,00**	**--**	**3402303,21**	**--**	**3402303,21**	**--**	**3674487,47**
						--	**--**	**--**	**--**		**272184,26**	
28	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**530,1**		**599,89**	**1,70**	**318001,84**	**901,50**	**174019,53**	**134495,96**	**488697,62**
						269,91	**--**	**143080,81**	**--**		**36199,82**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	217,02	659,29		143080,81				
28.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	48,08007		15,00		721,20			
28.3	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,81404	16092,00				174019,53		
29	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 100 мм/**	**м2**	**530,1**		**1366,48**	**--**	**724372,76**	**--**	**696078,13**	**26596,95**	**811047,29**
						53,38	**--**	**28294,63**	**--**		**60077,58**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,081	42,92	659,29		28294,63				
29.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0816	43,25616	16092,00				696078,13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**605,04**		**1570,76**	**127,93**	**950372,79**	**77402,46**	**371040,78**	**508139,75**	**1575193,55**
						829,58	**63,87**	**501929,55**	**38644,66**		**116681,00**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	625,1	802,95		501929,55				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037	22,39							
30.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	15,004992		12,00		180,06			
30.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	22,38648		2758,00		61741,91			
30.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	22,38648		1381,00		30915,73			
30.5	147047 С	Ветошь	кг	0,02	12,1008	90,00				1089,07		
30.6	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	4628,556	66,00				305484,70		
30.7	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	453,78	109,00				49462,02		
30.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	60,504	248,00				15004,99		
31	**С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**617,1408**		**4296,00**	**--**	**2651236,88**	**--**	**2651236,88**	**--**	**2863335,83**
						--	**--**	**--**	**--**		**212098,95**	
32	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**281**		**82,04**	**1,98**	**23054,18**	**556,52**	**3621,25**	**17926,22**	**44258,83**
						67,18	**0,69**	**18876,41**	**194,03**		**3278,43**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	21,52	877,08		18876,41				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1124							
32.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	3,7373		12,00		44,85			
32.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	5,6481		16,00		90,37			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1124		2758,00		310,00			
32.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1124		1381,00		155,22			
32.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	73,903	49,00				3621,25		
33	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Плинтус напольный Ideal с комплектующими**	**м.**	**283,81**		**401,79**	**--**	**114030,80**	**--**	**114030,80**	**--**	**123153,27**
						--	**--**	**--**	**--**		**9122,46**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,06**		**1570,76**	**127,93**	**23655,65**	**1926,62**	**9235,55**	**12648,06**	**39208,01**
						829,58	**63,87**	**12493,49**	**961,90**		**2904,30**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	15,56	802,95		12493,49				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037	0,5572							
34.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,373488		12,00		4,48			
34.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,55722		2758,00		1536,81			
34.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,55722		1381,00		769,52			
34.5	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,3012	90,00				27,11		
34.6	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	115,209	66,00				7603,79		
34.7	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	11,295	109,00				1231,15		
34.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,506	248,00				373,49		
35	**С122-060301-0115 2206-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**15,3612**		**3474,00**	**--**	**53364,81**	**--**	**53364,81**	**--**	**57633,99**
						--	**--**	**--**	**--**		**4269,18**	
36	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**16,08**		**2952,31**	**17,24**	**47473,21**	**277,18**	**42107,89**	**4913,32**	**56577,45**
						316,43	**8,63**	**5088,14**	**138,79**		**4190,92**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	7,06	720,30		5088,14				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0804							
36.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0804		2758,00		221,74			
36.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0804		1381,00		111,03			
36.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	8,04	269,00				2162,76		
36.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,0804	90,00				7,24		
36.6	149917 С	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	16,4016	2435,00				39937,90		
37	**Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**52,3**		**3429,74**	**9,65**	**179375,38**	**504,85**	**7089,31**	**118703,47**	**321925,15**
						3284,54	**4,83**	**171781,22**	**252,79**		**23846,31**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Вставка стекла										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	3,43	179,23	958,43		171781,22				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1464							
37.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,14644		2758,00		403,88			
37.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,14644		1381,00		202,23			
37.4	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,002	0,1046	3360,00				351,46		
37.5	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,01046	415487,00				4345,99		
37.6	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,02092	60264,00				1260,72		
37.7	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000012	0,000601	1880677,00				1131,13		
38	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Перегородки из аллюмопрофиля с остеклением**	**м2**	**52,3**		**26785,71**	**--**	**1400892,86**	**--**	**1400892,86**	**--**	**1512964,29**
						--	**--**	**--**	**--**		**112071,43**	
39	**С121-090304-0202 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**1,8**		**52191,00**	**--**	**93943,80**	**--**	**93943,80**	**--**	**101459,30**
						--	**--**	**--**	**--**		**7515,50**	
40	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**77**		**1241,41**	**6,55**	**95588,84**	**504,08**	**36886,23**	**52582,04**	**160024,56**
						755,83	**2,93**	**58198,53**	**225,97**		**11853,67**	
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	69,91	832,48		58198,53				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1309							
40.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	1,6093		16,00		25,75			
40.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1309		2758,00		361,02			
40.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,1309		1381,00		180,77			
40.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,9163		18,00		16,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.6	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	161,7462	138,00				22320,98		
40.7	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	91,7686	17,00				1560,07		
40.8	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	27,9972	61,00				1707,83		
40.9	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	19,943	49,00				977,21		
40.10	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	1,232	880,00				1084,16		
40.11	149908 С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	35,6433	114,00				4063,34		
40.12	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	220,0891	1,00				220,09		
40.13	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	25,9182	51,00				1321,83		
40.14	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	69,531	40,00				2781,24		
40.15	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	81,6585	9,00				734,93		
40.16	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,462	248,00				114,58		
41	**С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**80,85**		**419,00**	**--**	**33876,15**	**--**	**33876,15**	**--**	**36586,24**
						--	**--**	**--**	**--**		**2710,09**	
42	**Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой** Состав работ: 1. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины 2. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям 3. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов 4. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпаклевкой	**м2 перегородок**	**45,1**		**7440,43**	**49,30**	**335563,28**	**2223,40**	**177586,65**	**141179,89**	**514882,63**
						3453,51	**24,69**	**155753,23**	**1113,31**		**38139,45**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,3	193,98	802,95		155753,23				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	0,6449							
42.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0143	0,64493		2758,00		1778,72			
42.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,64493		1381,00		890,65			
42.4	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,35178	51167,00				17999,53		
42.5	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0902	57964,00				5228,35		
42.6	135862 С	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,94	42,394	512,00				21705,73		
42.7	135944 С	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,0208	0,93808	1180,00				1106,93		
42.8	135978 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0824	3,71624	22425,00				83336,68		
42.9	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,014	0,6314	310,00				195,73		
42.10	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000037	0,001669	199236,00				332,47		
42.11	147027 С	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	1,06887	2847,00				3043,07		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.12	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	5,6826	325,00				1846,85		
42.13	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0323	1,45673	1152,00				1678,15		
42.14	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	94,71	419,00				39683,49		
42.15	249445 С	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,255	634,00				1429,67		
43	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**899,81**		**598,34**	**1,03**	**538388,73**	**930,63**	**249963,44**	**230368,52**	**830257,84**
						319,51	**0,52**	**287494,67**	**465,99**		**61500,58**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,377	339,2	847,56		287494,67				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2699							
43.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,269943		2758,00		744,50			
43.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,269943		1381,00		372,79			
43.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2514,96895	89,00				223832,24		
43.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	105,367751	248,00				26131,20		
44	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**899,81**		**250,27**	**2,83**	**225192,91**	**2546,91**	**190164,19**	**22626,81**	**267645,30**
						36,10	**0,35**	**32481,81**	**310,66**		**19825,58**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0333	30,01	1082,41		32481,81				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,18							
44.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089981		4542,00		408,69			
44.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089981		1381,00		124,26			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089981		2758,00		248,17			
44.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089981		1381,00		124,26			
44.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	10,077872		137,00		1380,67			
44.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,011518	611261,00				7040,24		
44.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,030504	609322,00				18586,49		
44.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	152,06789	1082,00				164537,46		
45	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	**м2**	**899,81**		**180,71**	**2,83**	**162604,06**	**2546,91**	**127687,34**	**22549,52**	**199965,87**
						35,97	**0,35**	**32369,81**	**310,66**		**14812,29**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	29,91	1082,41		32369,81				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,18							
45.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089981		4542,00		408,69			
45.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089981		1381,00		124,26			
45.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,089981		2758,00		248,17			
45.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,089981		1381,00		124,26			
45.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	10,077872		137,00		1380,67			
45.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,008638	611261,00				5280,18		
45.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,020336	609322,00				12391,00		
45.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	101,67853	1082,00				110016,17		
46	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**899,81**		**393,86**	**3,45**	**354395,79**	**3102,09**	**155753,18**	**157675,05**	**553036,51**
						217,31	**1,73**	**195540,52**	**1553,30**		**40965,67**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	239,03	818,04		195540,52				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,8998							
46.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,89981		2758,00		2481,68			
46.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,89981		1381,00		1242,64			
46.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	2,789411	90,00				251,05		
46.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,558404	172,00				1300,05		
46.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,56688	264241,00				149793,02		
46.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	44,9905	98,00				4409,07		
47	**Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 горизонтальной проекции**	**8**		**630,60**	**6,21**	**5044,79**	**49,64**	**0,00**	**4668,61**	**10490,47**
						624,39	**3,11**	**4995,15**	**24,86**		**777,07**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,8073	6,46	773,43		4995,15				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0144							
47.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144		2758,00		39,72			
47.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144		1381,00		19,89			
48	**Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц	**м2 горизонтальной проекции**	**8**		**446,74**	**3,79**	**3573,91**	**30,34**	**0,00**	**3309,64**	**7434,23**
						442,95	**1,90**	**3543,57**	**15,19**		**550,68**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,5727	4,58	773,43		3543,57				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0088							
48.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0088		2758,00		24,27			
48.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0088		1381,00		12,15			
49	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе / лестничная площадка /**	**м2 отделываемой поверхности**	**235**		**598,34**	**1,03**	**140608,96**	**243,05**	**65282,01**	**60164,48**	**216835,32**
						319,51	**0,52**	**75083,90**	**121,70**		**16061,88**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,377	88,59	847,56		75083,90				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0705							
49.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0705		2758,00		194,44			
49.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0705		1381,00		97,36			
49.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	656,825	89,00				58457,43		
49.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	27,5185	248,00				6824,59		
50	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**135**		**250,27**	**2,83**	**33786,07**	**382,12**	**28530,65**	**3394,74**	**40155,27**
						36,10	**0,35**	**4873,30**	**46,61**		**2974,46**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0333	4,5	1082,41		4873,30				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,027							
50.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		4542,00		61,32			
50.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		2758,00		37,23			
50.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
50.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,512		137,00		207,14			
50.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,001728	611261,00				1056,26		
50.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,004576	609322,00				2788,56		
50.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	22,815	1082,00				24685,83		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	**м2**	**135**		**180,71**	**2,83**	**24395,76**	**382,12**	**19157,15**	**3383,14**	**30001,21**
						35,97	**0,35**	**4856,50**	**46,61**		**2222,31**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	4,49	1082,41		4856,50				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,027							
51.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		4542,00		61,32			
51.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		2758,00		37,23			
51.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
51.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,512		137,00		207,14			
51.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,001296	611261,00				792,19		
51.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,003051	609322,00				1859,04		
51.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	15,255	1082,00				16505,91		
52	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / лестничная площадка /**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135**		**393,86**	**3,45**	**53170,59**	**465,41**	**23367,91**	**23656,25**	**82972,99**
						217,31	**1,73**	**29337,27**	**233,04**		**6146,15**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	35,86	818,04		29337,27				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,135							
52.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,135		2758,00		372,33			
52.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,135		1381,00		186,44			
52.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,4185	90,00				37,66		
52.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,134	172,00				195,05		
52.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,08505	264241,00				22473,70		
52.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,75	98,00				661,50		
53	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе / лестничная площадка /**	**м2 отделываемой поверхности**	**55**		**700,15**	**1,03**	**38508,44**	**56,88**	**15278,77**	**18561,01**	**61635,01**
						421,32	**0,52**	**23172,78**	**28,48**		**4565,56**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	26,86	862,65		23172,78				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0165							
53.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0165		2758,00		45,51			
53.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0165		1381,00		22,79			
53.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	153,725	89,00				13681,52		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	6,4405	248,00				1597,24		
54	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**55**		**250,27**	**2,83**	**13764,69**	**155,68**	**11623,60**	**1383,04**	**16359,56**
						36,10	**0,35**	**1985,42**	**18,99**		**1211,82**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0334	1,83	1082,41		1985,42				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011							
54.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		4542,00		24,98			
54.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		2758,00		15,17			
54.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
54.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,616		137,00		84,39			
54.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,000704	611261,00				430,33		
54.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001865	609322,00				1136,08		
54.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	9,295	1082,00				10057,19		
55	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	**м2**	**55**		**180,71**	**2,83**	**9939,01**	**155,68**	**7804,76**	**1378,32**	**12222,72**
						35,97	**0,35**	**1978,57**	**18,99**		**905,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	1,83	1082,41		1978,57				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011							
55.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		4542,00		24,98			
55.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
55.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		2758,00		15,17			
55.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
55.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,616		137,00		84,39			
55.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,000528	611261,00				322,75		
55.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,001243	609322,00				757,39		
55.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	6,215	1082,00				6724,63		
56	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / лестничная площадка /**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55**		**437,48**	**3,45**	**24061,53**	**189,61**	**10419,21**	**10838,13**	**37691,64**
						244,59	**1,73**	**13452,72**	**94,94**		**2791,97**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	16,45	818,04		13452,72				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,055							
56.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,055		2758,00		151,69			
56.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,055		1381,00		75,95			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,1705	90,00				15,35		
56.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,462	172,00				79,46		
56.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,03795	264241,00				10027,95		
56.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	3,025	98,00				296,45		
57	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. /Установка ранее демонтированных/**	м2	**4,92**		**1405,15**	**76,75**	**6913,35**	**377,61**	**2188,10**	**4075,69**	**11868,16**
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**883,67**	**36,77**	**4347,64**	**180,90**		**879,12**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	5,52	787,87		4347,64				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,1048							
57.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,775392		12,00		9,30			
57.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,234684		16,00		3,75			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,104796		2758,00		289,03			
57.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,104796		1381,00		144,72			
57.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,1808	1364,00				1610,61		
57.7	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	14,9076	38,00				566,49		
57.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,035473	310,00				11,00		
58	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. /Установка ранее демонтированных/**	м2	**2,82**		**1405,15**	**76,75**	**3962,53**	**216,43**	**1254,15**	**2336,07**	**6802,48**
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**883,67**	**36,77**	**2491,94**	**103,69**		**503,89**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	3,16	787,87		2491,94				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0601							
58.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,444432		12,00		5,33			
58.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,134514		16,00		2,15			
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,060066		2758,00		165,66			
58.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,060066		1381,00		82,95			
58.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,6768	1364,00				923,16		
58.7	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	8,5446	38,00				324,69		
58.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,020332	310,00				6,30		
59	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках**	м2	**1,6**		**1405,15**	**76,75**	**2248,24**	**122,80**	**711,58**	**1325,43**	**3859,57**
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**883,67**	**36,77**	**1413,87**	**58,83**		**285,89**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	1,79	787,87		1413,87				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0341							
59.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,25216		12,00		3,03			
59.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,07632		16,00		1,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,03408		2758,00		93,99			
59.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,03408		1381,00		47,06			
59.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,384	1364,00				523,78		
59.7	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	4,848	38,00				184,22		
59.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,011536	310,00				3,58		
60	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6**		**12005,00**	**--**	**19208,00**	**--**	**19208,00**	**--**	**20744,64**
						--	**--**	**--**	**--**		**1536,64**	
61	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6**		**5439,00**	**--**	**32634,00**	**--**	**32634,00**	**--**	**35244,72**
						--	**--**	**--**	**--**		**2610,72**	
62	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**1,7**		**3357,33**	**134,50**	**5707,47**	**228,66**	**4169,30**	**1272,85**	**7538,74**
						770,30	**61,63**	**1309,51**	**104,77**		**558,43**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ										
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	1,63	802,95		1309,51				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,0607							
62.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,35547		16,00		5,69			
62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,06069		2758,00		167,38			
62.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,06069		1381,00		83,81			
62.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,54757		18,00		9,86			
62.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	2,0995	1364,00				2863,72		
62.7	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	11,084	26,00				288,18		
62.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0,731	115,00				84,06		
62.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	4,981	86,00				428,37		
62.10	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	13,6	11,00				149,60		
62.11	249186 С	Лента бутиловая	м	4,02	6,834	52,00				355,37		
63	**С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,7**		**28327,00**	**--**	**48155,90**	**--**	**48155,90**	**--**	**52008,37**
						--	**--**	**--**	**--**		**3852,47**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	70,25		1733,49	--	121777,73	--	17699,49	83262,59	221443,55
						1481,54	--	104078,24	--		16403,23	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	122,8	847,56		104078,24				
64.2	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,35125	90,00				31,61		
64.3	149905 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	35,125	143,00				5022,88		
64.4	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	263,4375	48,00				12645,00		
65	С122-020101-0405 2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	70,25		1947,00	--	136776,75	--	136776,75	--	147718,89
						--	--	--	--		10942,14	
66	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	7,8		937,17	131,69	7309,93	1027,22	0,00	6117,36	14501,46
						805,48	65,94	6282,71	514,35		1074,18	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 2. Установка щитов 3. Крепление перегородок к стенам и полу 4. Установка приборов										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	7,97	787,87		6282,71				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,298							
66.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0382	0,29796		2758,00		821,77			
66.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	0,29796		1381,00		411,48			
67	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Перегородки из ЛДСП**	м2	7,8		23214,29	--	181071,43	--	181071,43	--	195557,14
						--	--	--	--		14485,71	
68	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3		2412,47	134,75	7237,40	404,26	0,00	6894,41	15262,36
						2277,72	67,32	6833,15	201,97		1130,55	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,55	7,66	892,17		6833,15				