Предприятие, организация	Подразделение
ИП Беккалиев С.Р.	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000000041	**12.10.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа"
Основание: Без договора

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт здания акимата Аксуского сельского округа Бурлинского района ЗКО	шт	1	17 000 000,00	17 000 000,00

Всего работ на сумму: 17 000 000,00
в т.ч НДС 1 821 428,57

Итого сумма: Семнадцать миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ИП Беккалиев С.Р.

РНН: 271810576696,
Адрес: ЗКО, Зеленовский р-н, п.Набережное ул.Мирная 10
Расчетный счет: KZ429260201657763000 в АО "Казкоммерцбанк", г.Алматы,
БИК KZKOKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа"

РНН: 270300213154,
Адрес: ЗКО, Бурлинский район, с.Аксу,ул.Достык 24.
Расчетный счет: KZ15070103KSN2703000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

Аким Аксуского сельского округа
(должность)

Найманбаева Н. Н.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Аксуского сельского округа»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Текущий ремонт здания акимата Аксуского сельского округа Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 31	30 сентября 2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	17 000 000									
в том числе за месяц		17 000 000	1 5178 571,43							1 821 428,57
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**17 000 000 тенге**								

Заказчик: Хайнантаева Н. Н.

Подрядчик: С. Беккалиев

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР Беккалиев С.Р. РНН 271810576696 ЖЕКЕ КӘСІПКЕР

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Аксуского сельского округа»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 31 от 30 сентября 2010 г.
Наименование строительства: Текущий ремонт здания акимата Аксуского сельского округа Бурлинского района ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

ОКТЯБРЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических плиток м2	97,56	133,16	23,58	12991	2300	10486	0,74	72
				109,58	4,16	10691	406	94,5	0,02	2
2	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	965,25	596,09	33,79	575376	32616	358726	2,27	2187
				387,65	5,62	374179	5425	94,5	0,03	30
3	Е0161-2-8	-Добавлять на каждые следующие 10 мм м2	965,25	185,11	16,89	178677	16303	76348	0,51	490
				80,89	2,81	78079	2712	94,5	0,02	15
4	Е0153-2-1	-Разборка кладки печи м3	6,6	4899,14	1880,99	32334	12415	24926	21,24	140
				3018,15	538,09	19920	3551	106,2	2,91	19
5	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	269	5,64	0,19	1517	51	1629	0,04	10
				5,45	0,02	1466	5	110,7	-	-
6	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	61,17	74,9	6,81	4582	417	4570	0,46	28
				68,09	1,08	4165	66	108	0,01	1
7	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	40,7	59,88	6,55	2437	267	2390	0,36	15
				53,33	1,04	2171	42	108	0,01	-
8	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	21	320,85	30,15	6738	633	6659	1,96	41
				290,7	2,9	6105	61	108	0,19	4
9	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	540,2	48,37	4,36	26129	2355	25856	0,29	155
				44,01	0,68	23774	367	107,1	0,01	3
10	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	54	9,32	0,23	503	12	480	0,06	3
				9,09	0,05	491	3	97,2	-	-
11	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	550	3,69	-	2030	-	1973	0,03	14
				3,69	-	2030	-	97,2	-	-
12	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	97	8,42	-	817	-	794	0,06	6
				8,42	-	817	-	97,2	-	-
13	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	334,15	492,95	15,7	164719	5246	96320	1,74	581
				302,6	2,43	101114	812	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2								
14	Е0161-10-2	-Добавлять на каждые следующие 10 мм	334,15	151,21	7,85	50527	2623	18075	0,34	114
		м2		56,03	1,21	18722	404	94,5	0,01	2
15	Е0115-79-3	-Декоративная отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	218,17	1058,83	3,33	231002	726	25899	0,54	118
		м2		111,8	1,26	24391	275	105	0,01	1
16	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	17	953,69	31,4	16213	534	9283	3,23	55
		м2		572,99	4,86	9741	83	94,5	0,03	-
17	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	14,88	146,99	6,63	2187	99	2272	0,95	14
		м2		140,36	1,04	2089	15	108	0,01	-
18	Е0157-3-2	-Разборка керамического сапожка	68,1	20,76	0,19	1414	13	1552	0,14	10
		1м		20,57	0,02	1401	1	110,7	-	-
19	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	461,36	6,08	-	2805	-	2525	0,05	21
		м2		6,08	-	2805	-	90	-	-
20	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	129,2	27,1	-	3501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	129,2	19,7	-	2545	-	509	0,08	11
		т		3,94	-	509	-	100	-	-
22	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен по штукатурке, подготовленных под окраску	965,25	168,68	0,05	162818	48	19449	0,11	105
		м2		19,17	0,02	18504	19	105	-	-
23	Е0115-169-5	-Шпаклевка оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	59,1	168,68	0,05	9969	3	1191	0,11	6
		м2		19,17	0,02	1133	1	105	-	-
24	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	965,25	296,26	1,19	285970	1149	23037	0,14	133
		м2		22,28	0,45	21506	434	105	-	2
25	Е0115-180-1	-Простая окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	59,1	296,26	1,19	17509	70	1411	0,14	8
		м2		22,28	0,45	1317	27	105	-	-
26	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков	372,78	380,73	10,56	141929	3937	117904	1,77	660
		м2		283,5	4,03	105683	1502	110	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0134-63-2	-Устройство подвесных потолков Армстронг	372,78	694,81	64,51	259011	24048	261961	3,53	1316
		м2		614,25	24,59	228980	9167	110	0,12	45
28	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	372,78	1070	-	398875	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	114,2	254,78	14,01	29095	1600	11125	0,58	67
		1м2		85,79	2,21	9797	252	110,7	0,01	1
30	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	214,3	973,15	4,9	208545	1050	15908	0,38	82
		м2		58,5	1,85	12537	396	123	0,01	2
31	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	269	123,9	0,33	33329	89	6533	0,14	38
		1м		21,89	0,05	5888	13	110,7	-	-
32	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	61,17	498,09	19,17	30468	1173	17408	1,38	85
		м2		230,97	6,18	14128	378	120	0,03	2
33	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,24	440,35	102,53	13316	3101	6797	0,9	27
		м2		151,65	35,67	4586	1079	120	0,14	4
34	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,66	330,85	32,08	1211	117	1249	1,49	5
		м2		272,25	12,13	996	44	120	0,06	-
35	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	61,17	14500	-	886965	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	30,24	4880	-	147571	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Двери металлические утепленные	3,66	6825	-	24980	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
38	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	14,88	2860	-	42557	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	51,1	253,64	0,56	12961	29	2241	0,26	13
		м		40,86	0,09	2088	5	107,1	-	-
40	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	137,01	1589,55	14,85	217784	2035	37352	1,54	210
		1м2		243,95	2,32	33424	318	110,7	0,02	3
41	Е0157-23-4	-Устройство сапожка	128,68	283,73	2,26	36511	291	7148	0,29	37
		1м		49,84	0,34	6413	44	110,7	-	-
42	Е0115-76-3	-Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	59,1	596,53	8,48	35255	501	15671	1,52	90
		м2		247,5	5,03	14627	297	105	0,03	2
43	Е0134-57-4	-Заполнение каркасов минераловатными плитами	33,6	404,6	2,32	13595	78	4282	0,73	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной заполнения 100 мм		114,98	0,88	3863	30	110	-	-
44	Е0115-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску м2	46,9	453,91	8,48	21288	398	5300	0,62	29
				102,6	5,03	4812	236	105	0,03	1
45	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом Н-44 по деревянной обрешетке с ее устройством м2	540,2	1267,99	8,2	684971	4430	177443	1,71	924
				272,95	3,08	147448	1664	119	0,02	8
46	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	50,96	715,87	1,24	36481	63	9321	0,97	50
				153,23	0,47	7809	24	119	-	-
47	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 м	550	104,75	0,06	57613	33	55967	0,6	327
				104,69	-	57580	-	97,2	-	-
48	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,2	52100	-	10420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,35	60500	-	21175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0167-15-7	-Монтаж светильника шт	4	168,51	0,5	674	2	654	0,98	4
				168,01	0,09	672	-	97,2	-	-
51	С151701-11	-Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-003-УХЛ4 шт	4	578	-	2312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151706-56	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60 шт	4	17	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0121-18-7	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	63	470,32	142,63	29630	8986	26050	1,75	110
				297	85,87	18711	5410	108	0,38	24
54	С151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 шт	63	2940	-	185220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	252	99	-	24948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	72	37,55	-	2704	-	2628	0,24	17
				37,55	-	2704	-	97,2	-	-
57	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	40	226	-	9040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	32	156	-	4992	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151803-60	-Коробка для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,072	28100	-	2023	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0159-5-2	-Разборка металлических решеток ограждения	82	116,85	9,97	9582	818	7204	0,69	57
				1000шт						
				106,88	1,58	8764	130	81	0,01	1
61	Е0166-1-1	-Разборка стоек ограждения диам. 40	22,5	130,84	0,07	2944	2	3443	0,78	18
				м						
				130,77	0,02	2942	-	117	-	-
62	Е0152-1-3	-Разборка бетонных монолитных стоек ограждения	2,1	3714,23	2438,48	7800	5121	4417	7,78	16
				м3						
				1275,75	950,21	2679	1995	94,5	5,22	11
63	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,7	402,75	-	1490	-	1684	2,8	10
				м3						
				402,75	-	1490	-	113	-	-
64	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,7	9620,75	95,97	35597	355	3139	4,9	18
				м3						
				771,75	36,25	2855	134	105	0,18	1
65	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,88	17355,77	2191,29	15273	1928	10024	73,6	65
				т						
				12555	101,25	11048	89	90	0,49	-
66	С12021-236	-Опоры неподвижные	0,88	139500	-	122760	-	-	-	-
				т						
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений	1,68	22247,56	8912,18	37376	14972	18363	54,3	91
				т						
				10170	1974,78	17086	3318	90	7,58	13
68	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	1,68	134000	-	225120	-	-	-	-
				т						
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	181,73	168,23	0,07	30572	13	20612	0,65	117
				м2						
				108	0,02	19627	4	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5911340	153047		8848
	Тенге	1476355	41240		212
Стоимость монтажных работ -	Тенге	768703	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	437641	-	-
Накладные расходы -	Тенге	472693	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70904	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74484	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1315879	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	508545	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4671628	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1045471	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1063664	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6079409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1205021	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			400529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31541	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			454651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35799	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2943	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3459	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			67536	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			71588	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7928297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9844
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752824	-		-

1	ИТОГО	Тенге	7928297
2	Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	114167
3	Итого:	Тенге	8042464
4	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4=3,38%	Тенге	271835
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	8314299
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	15156968
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	303139
8	Итого:	Тенге	15460107
	С коэффициентом 17000000/17315320	Тенге	15178571
9	НДС, 12%	Тенге	1821429
10	Всего стоимость строительства:	Тенге	17000000

Заказчик:

Н.М.Хайранбаева.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Беккалиев С.Р.

С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.