45 А

Заказчик: **Центральная РДТ**

Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт технологических помещений (шахты, монтерской, помещений кабельщиков) АТС-37, г.Астана, ул.Тархана,18**

Форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Правления Агенства
РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1305-05-ЗУ	23.09.2018				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость 12%		Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	
				СМР без НДС	По монтажу оборудования	Оборудование		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт технологических помещений (шахты, монтерской, помещений кабельщиков) АТС-37, г.Астана, ул.Тархана,18	**6 968 640,00**	**6 968 640,00**	**6 222 000,00**	**6 222 000,00**						**746 640,00**	**746 640,00**	**6 968 640,00**
Резерв 5% (согл. договора п.3.8)	**348 432,00**											**348 432,00**
Итого к оплате Подрядчику												**6 620 208,00**

Заказчик:

Генеральный директор _____ **Темирханов Х.Ж.**

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций _____ **Карсакбаев А.Б.**

Главный бухгалтер _____ **Шатохина В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ **Абдрахманов Р.О.**

МП

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

4

Заказчик АО "Казахтелеком" - Центральная РДТ

Подрядчик ТОО "СПИКЕР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт технологических помещений (шахты, монтерской, помещений кабельщиков) АТС-37, г.Астана, ул.Тархана,18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2018 года

на **Капитальный ремонт технологических помещений (шахты, монтерской, помещений кабельщиков) АТС-37, г.Астана, ул.Тархана,18**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.**	**м2 облицовки**	**51,78**		**477,25**	**--**	**24711,83**	**--**	**--**	**17792,52**	**45904,69**
						477,25	**--**	**24711,83**	**--**		**3400,35**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,484	25,06	986,00		24711,83				
1.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0441	2,283498	--				--		
2	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**15,5**		**526,17**	**--**	**8155,63**	**--**	**--**	**5872,05**	**15149,89**
						526,17	**--**	**8155,63**	**--**		**1122,21**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4552	7,06	1156,00		8155,63				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,052	0,806	--				--		
3	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**4**		**433,54**	**--**	**1734,17**	**--**	**--**	**1248,60**	**3221,39**
						433,54	**--**	**1734,17**	**--**		**238,62**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,375	1,5	1156,00		1734,17				
3.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0026	0,0104	--				--		
4	**Е12-150101-0405 1215-0101-0405 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубы смывные (трап). Демонтаж**	**прибор**	**4**		**420,51**	**--**	**1682,06**	**--**	**--**	**1211,08**	**3124,59**
						420,51	**--**	**1682,06**	**--**		**231,45**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3638	1,46	1156,00		1682,06				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0048	0,0192	--				--		
5	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,89**		**618,73**	**--**	**1169,40**	**--**	**--**	**982,30**	**2323,83**
						618,73	**--**	**1169,40**	**--**		**172,14**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,5938	1,12	1042,00		1169,40				
6	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (демонтаж потолка из металлической вагонки)**	**м2 потолка**	**11,5**		**662,68**	**4,23**	**7620,79**	**48,59**	**0,00**	**6834,42**	**15611,62**
						658,45	**1,88**	**7572,20**	**21,60**		**1156,42**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5096	5,86	1292,00		7572,20				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0156							
6.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02256	0,25944		16,00		4,15			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00136	0,01564		2758,00		43,14			
6.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,01564		1381,00		21,60			
6.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00632	0,07268		18,00		1,31			
7	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**5**		**39,81**	**--**	**199,06**	**--**	**--**	**143,33**	**369,78**
						39,81	**--**	**199,06**	**--**		**27,39**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0412	0,2059	967,00		199,06				
8	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**386,32**	**--**	**386,32**	**--**	**--**	**278,15**	**717,64**
						386,32	**--**	**386,32**	**--**		**53,16**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3342	0,3342	1156,00		386,32				
8.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,0182	--				--		
9	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**91,17**		**71,75**	**--**	**6541,53**	**--**	**--**	**4709,90**	**12151,54**
						71,75	**--**	**6541,53**	**--**		**900,11**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0742	6,76	967,00		6541,53				
9.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,428499	--				--		
10	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**47,8**		**23,75**	**--**	**1135,20**	**--**	**--**	**817,34**	**2108,75**
						23,75	**--**	**1135,20**	**--**		**156,20**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0246	1,17	967,00		1135,20				
10.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,05258	--				--		
11	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,89**		**618,73**	**--**	**1169,40**	**--**	**--**	**982,30**	**2323,83**
						618,73	**--**	**1169,40**	**--**		**172,14**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,5938	1,12	1042,00		1169,40				
12	**Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**25,2**		**1707,15**	**5,41**	**43020,23**	**136,22**	**0,00**	**29637,03**	**78469,84**
						1701,75	**2,71**	**42884,01**	**68,21**		**5812,58**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	1,16	29,35	1461,00		42884,01				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0494							
12.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00196	0,049392		2758,00		136,22			
12.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00196	0,049392		1381,00		68,21			
13	**Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	**м2 покрытия**	**167,44**		**34,87**	**--**	**5838,56**	**--**	**--**	**4904,39**	**11602,39**
						34,87	**--**	**5838,56**	**--**		**859,44**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0296	4,95	1179,00		5838,56				
14	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**167,44**		**71,75**	**--**	**12013,97**	**--**	**--**	**8650,06**	**22317,15**
						71,75	**--**	**12013,97**	**--**		**1653,12**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0742	12,42	967,00		12013,97				
14.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,786968	--				--		
15	**Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные Армстронг. Разборка**	**м2**	**170,44**		**450,54**	**--**	**76789,97**	**--**	**--**	**64503,57**	**152597,02**
						450,54	**--**	**76789,97**	**--**		**11303,48**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3821	65,13	1179,00		76789,97				
16	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**4**		**618,73**	**--**	**2474,92**	**--**	**--**	**2078,93**	**4918,16**
						618,73	**--**	**2474,92**	**--**		**364,31**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,5938	2,38	1042,00		2474,92				
17	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**5,67**		**1016,77**	**11,29**	**5765,06**	**64,03**	**0,00**	**3951,49**	**10493,87**
						1005,47	**4,54**	**5701,03**	**25,76**		**777,32**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8372	4,75	1201,00		5701,03				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0187							
17.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	0,414761		12,00		4,98			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,018654		2758,00		51,45			
17.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00329	0,018654		1381,00		25,76			
17.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07448	0,422302		18,00		7,60			
18	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**18**		**119,22**	**--**	**2146,03**	**--**	**--**	**1545,14**	**3986,46**
						119,22	**--**	**2146,03**	**--**		**295,29**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1165	2,1	1023,00		2146,03				
19	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**57,11**		**23,75**	**--**	**1356,30**	**--**	**--**	**976,54**	**2519,47**
						23,75	**--**	**1356,30**	**--**		**186,63**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0246	1,4	967,00		1356,30				
19.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,062821	--				--		
20	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**88**		**60,73**	**--**	**5343,96**	**--**	**--**	**3847,65**	**9926,94**
						60,73	**--**	**5343,96**	**--**		**735,33**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0628	5,53	967,00		5343,96				
21	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**		**386,32**	**--**	**772,65**	**--**	**--**	**556,31**	**1435,27**
						386,32	**--**	**772,65**	**--**		**106,32**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3342	0,6684	1156,00		772,65				
21.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,0364	--				--		
22	**Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**480,76**	**--**	**480,76**	**--**	**--**	**346,15**	**893,06**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						480,76	--	**480,76**	--		**66,15**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4159	0,4159	1156,00		480,76				
22.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0265	0,0265	--				--		
23	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**2**		**276,45**	--	**552,90**	--	--	**398,09**	**1027,07**
						276,45	--	**552,90**	--		**76,08**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2391	0,4783	1156,00		552,90				
23.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,0044	--				--		
24	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**20**		**36,79**	--	**735,78**	--	--	**529,76**	**1366,78**
						36,79	--	**735,78**	--		**101,24**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,038	0,7609	967,00		735,78				
25	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,5**		**1564,99**	**127,93**	**25822,30**	**2110,84**	**10118,63**	**13767,91**	**42757,42**
						823,81	**63,87**	**13592,83**	**1053,88**		**3167,22**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,673	11,11	1224,00		13592,83				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0462	0,7631							
25.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	0,5115		12,00		6,14			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	0,763125		2758,00		2104,70			
25.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	0,763125		1381,00		1053,88			
25.5	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,33	90,00				29,70		
25.6	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	126,225	66,00				8330,85		
25.7	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,375	109,00				1348,88		
25.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,65	248,00				409,20		
26	**С122-060301-0113 2206-0301-0113 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**16,83**		**2060,00**	--	**34669,80**	--	**34669,80**	--	**37443,38**
						--	--	--	--		**2773,58**	
27	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**141**		**1564,99**	**127,93**	**220663,26**	**18038,06**	**86468,25**	**117653,03**	**365381,59**
						823,81	**63,87**	**116156,95**	**9005,85**		**27065,30**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,673	94,9	1224,00		116156,95				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0462	6,52							
27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	4,371		12,00		52,45			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	6,52125		2758,00		17985,61			
27.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	6,52125		1381,00		9005,85			
27.5	147047 С	Ветошь	кг	0,02	2,82	90,00				253,80		
27.6	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1078,65	66,00				71190,90		
27.7	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	105,75	109,00				11526,75		
27.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14,1	248,00				3496,80		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**С122-060301-0123 2206-0301-0123 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные полированные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**143,82**		**3645,00**	**--**	**524223,90**	**--**	**524223,90**	**--**	**566161,81**
						--	**--**	**--**	**--**		**41937,91**	
29	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**70**		**255,30**	**1,98**	**17870,71**	**138,63**	**13062,49**	**4434,85**	**24090,01**
						66,71	**0,69**	**4669,59**	**48,34**		**1784,44**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0499	3,49	1337,00		4669,59				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,035							
29.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	1,16375		12,00		13,96			
29.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	1,75875		16,00		28,14			
29.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,035		2758,00		96,53			
29.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,035		1381,00		48,34			
29.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	18,41	49,00				902,09		
29.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	70,7	172,00				12160,40		
30	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**65,2**		**1543,18**	**--**	**100615,44**	**--**	**4691,14**	**76739,44**	**191543,27**
						1471,23	**--**	**95924,30**	**--**		**14188,39**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,14	74,24	1292,00		95924,30				
30.2	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,326	90,00				29,34		
30.3	149905 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	32,6	143,00				4661,80		
31	**СПрайс СТПРАЙС СФ №004 от 12.11.18г.**	**Плитка керамическая настенная прямоугольная**	**м2**	**65,2**		**3392,86**	**--**	**221214,29**	**--**	**221214,29**	**--**	**238911,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**17697,14**	
32	**Е11-100402-0105 1110-0402-0105 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**95**		**7908,87**	**40,67**	**751342,61**	**3863,27**	**513398,94**	**212384,45**	**1040825,23**
						2464,00	**20,02**	**234080,40**	**1902,33**		**77098,16**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,84	175,08	1337,00		234080,40				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	1,38							
32.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,05625	5,34375		12,00		64,13			
32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	1,3775		2758,00		3799,14			
32.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,3775		1381,00		1902,33			
32.5	126929 С	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00043	0,04085	440487,00				17993,89		
32.6	126930 С	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,00204	0,1938	409314,00				79325,05		
32.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00016	0,0152	312813,00				4754,76		
32.8	131826 С	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1,07	101,65	349,00				35475,85		
32.9	135862 С	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,52	49,4	512,00				25292,80		
32.10	135944 С	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,005	0,475	1180,00				560,50		
32.11	135978 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,108	10,26	22425,00				230080,50		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.12	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,007	0,665	998,00				663,67		
32.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0019	0,1805	310,00				55,95		
32.14	146017 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0057	1639155,00				9343,18		
32.15	147027 С	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,009	0,855	2847,00				2434,18		
32.16	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,048	4,56	325,00				1482,00		
32.17	147245 С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0008	0,076	3940,00				299,44		
32.18	149147 С	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	199,5	528,00				105336,00		
32.19	249445 С	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,005	0,475	634,00				301,15		
33	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**275**		**541,94**	**1,03**	**149034,35**	**284,42**	**76393,84**	**57998,80**	**223595,79**
						263,11	**0,52**	**72356,08**	**142,42**		**16562,65**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2036	56	1292,00		72356,08				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1031							
33.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,103125		2758,00		284,42			
33.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,103125		1381,00		142,42			
33.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	768,625	89,00				68407,63		
33.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	32,2025	248,00				7986,22		
34	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**275**		**392,34**	**3,45**	**107894,62**	**948,06**	**47601,30**	**47855,99**	**168210,66**
						215,80	**1,73**	**59345,26**	**474,72**		**12460,05**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,1731	47,59	1247,00		59345,26				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,3438							
34.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,34375		2758,00		948,06			
34.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,34375		1381,00		474,72			
34.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,8525	90,00				76,72		
34.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,31	172,00				397,32		
34.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,17325	264241,00				45779,75		
34.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	13,75	98,00				1347,50		
35	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой виниловым сайдингом. Устройство на прямых подвесах** Состав работ: 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**35**		**987,42**	**6,60**	**34559,82**	**231,09**	**1200,37**	**29907,96**	**69625,21**
						946,52	**2,93**	**33128,36**	**102,71**		**5157,42**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7326	25,64	1292,00		33128,36				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0744							
35.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03525	1,23375		16,00		19,74			
35.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,074375		2758,00		205,13			
35.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,074375		1381,00		102,71			
35.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,009875	0,345625		18,00		6,22			
35.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	5,2325	49,00				256,39		
35.7	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	22,9775	8,00				183,82		
35.8	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,812	880,00				714,56		
35.9	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	45,6015	1,00				45,60		
36	**СПрайсСФ СТПРАЙССФ №004 от 12.11.18г.**	**Виниловый сайдинг в комплекте**	**м2**	**36,05**		**1696,43**	**--**	**61156,25**	**--**	**61156,25**	**--**	**66048,75**
						--	**--**	**--**	**--**		**4892,50**	
37	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**121,2**		**1185,37**	**158,70**	**143666,41**	**19234,20**	**0,00**	**107211,65**	**270948,30**
						1026,67	**79,06**	**124432,21**	**9582,34**		**20070,24**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7679	93,07	1337,00		124432,21				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0572	6,94							
37.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	8,10525		12,00		97,26			
37.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	6,9387		2758,00		19136,93			
37.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	6,9387		1381,00		9582,34			
38	**С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	**м2**	**112,56**		**2851,00**	**--**	**320908,56**	**--**	**320908,56**	**--**	**346581,24**
						--	**--**	**--**	**--**		**25672,68**	
39	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**9,45**		**1426,78**	**76,75**	**13483,04**	**725,29**	**4465,21**	**7776,01**	**22959,78**
						877,52	**36,77**	**8292,55**	**347,47**		**1700,72**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7307	6,9	1201,00		8292,55				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	0,2516							
39.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	1,86165		12,00		22,34			
39.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,563456		16,00		9,02			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,251606		2758,00		693,93			
39.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,251606		1381,00		347,47			
39.6	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00945	27774,00				262,46		
39.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,268	1364,00				3093,55		
39.8	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	28,6335	38,00				1088,07		
39.9	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,068135	310,00				21,12		
40	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,45**		**11764,00**	**--**	**111169,80**	**--**	**111169,80**	**--**	**120063,38**
						--	**--**	**--**	**--**		**8893,58**	
41	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,67**		**2289,87**	**19,05**	**12983,57**	**108,01**	**2612,29**	**7113,40**	**21704,73**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1810,10	**8,11**	**10263,27**	**46,00**		**1607,76**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,51	8,55	1201,00		10263,27				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0333							
41.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	0,740644		12,00		8,89			
41.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,033311		2758,00		91,87			
41.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,033311		1381,00		46,00			
41.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,40257		18,00		7,25			
41.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,3608	1364,00				1856,13		
41.7	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,385369	317,00				756,16		
42	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,67**		**52011,00**	**--**	**294902,37**	**--**	**294902,37**	**--**	**318494,56**
						--	**--**	**--**	**--**		**23592,19**	
43	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство наружных дверных откосов**	**м2**	**3**		**665,27**	**--**	**1995,81**	**--**	**1055,40**	**752,33**	**2967,99**
						313,47	**--**	**940,41**	**--**		**219,85**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,261	0,783	1201,00		940,41				
43.2	146057 С	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	7,8	61,00				475,80		
43.3	147826 С	Салазка	шт.	1,4	4,2	138,00				579,60		
44	**С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**3**		**1731,00**	**--**	**5193,00**	**--**	**5193,00**	**--**	**5608,44**
						--	**--**	**--**	**--**		**415,44**	
45	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подиум для душа из бетона. Устройство**	**м3**	**1,8**		**20393,13**	**52,75**	**36707,64**	**94,94**	**30582,39**	**5530,84**	**45617,56**
						3350,17	**26,41**	**6030,31**	**47,54**		**3379,08**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	2,95	5,31	1135,00		6030,31				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0191	0,0344							
45.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019125	0,034425		2758,00		94,94			
45.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019125	0,034425		1381,00		47,54			
45.4	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	15411,00				28294,60		
45.5	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0036	53741,00				193,47		
45.6	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,01242	53741,00				667,46		
45.7	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,666	310,00				206,46		
45.8	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,01008	6994,00				70,50		
45.9	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,01242	27302,00				339,09		
45.10	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,891	910,00				810,81		
46	**С121-130101-0209 2113-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20**	**т**	**0,092**		**14796,00**	**--**	**1361,23**	**--**	**1361,23**	**--**	**1470,13**
						--	**--**	**--**	**--**		**108,90**	
47	**С121-010401-0103 2101-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,15**		**3349,00**	**--**	**502,35**	**--**	**502,35**	**--**	**542,54**
						--	**--**	**--**	**--**		**40,19**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,26**		**268,03**	**--**	**1945,93**	**--**	**--**	**1829,18**	**4077,12**
						268,03	**--**	**1945,93**	**--**		**302,01**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2667	1,94	1005,00		1945,93				
49	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки глухие из ПВХ профиля. Установка**	**м2**	**10,2**		**3707,06**	**134,50**	**37812,04**	**1371,95**	**24623,31**	**11200,84**	**52933,91**
						1158,51	**61,63**	**11816,78**	**628,60**		**3921,03**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9646	9,84	1201,00		11816,78				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,4552							
49.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	2,666025		16,00		42,66			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,455175		2758,00		1255,37			
49.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,455175		1381,00		628,60			
49.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	4,106775		18,00		73,92			
49.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	12,597	1364,00				17182,31		
49.7	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	51,408	26,00				1336,61		
49.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	4,386	115,00				504,39		
49.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	29,886	86,00				2570,20		
49.10	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	81,6	11,00				897,60		
49.11	249186 С	Лента бутиловая	м	4,02	41,004	52,00				2132,21		
50	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Блоки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /ПЕРЕГОРОДКИ/**	**м2**	**10,2**		**22078,94**	**--**	**225205,19**	**--**	**225205,19**	**--**	**243221,60**
						--	**--**	**--**	**--**		**18016,42**	
51	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**6**		**882,83**	**65,50**	**5296,98**	**393,01**	**0,00**	**4998,74**	**11119,37**
						817,33	**32,80**	**4903,96**	**196,79**		**823,66**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,5918	3,55	1381,00		4903,96				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	0,1425							
51.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02375	0,1425		2758,00		393,01			
51.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02375	0,1425		1381,00		196,79			
52	**СПрайсСФ СТПРАЙССФ №004 от 12.11.18г.**	**Трап пластик диаметр 100 мм**	**шт**	**6**		**1785,71**	**--**	**10714,29**	**--**	**10714,29**	**--**	**11571,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**857,14**	
53	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6**		**744,38**	**0,15**	**4466,28**	**0,90**	**120,10**	**4258,38**	**9422,63**
						724,21	**--**	**4345,28**	**--**		**697,97**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,5244	3,15	1381,00		4345,28				
53.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,075		12,00		0,90			
53.3	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	67,00				80,40		
53.4	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	509,00				39,70		
54	**СПрайсСФ СТПРАЙССФ №004 от 12.11.18г.**	**Смеситель для душа**	**шт**	**6**		**17857,14**	**--**	**107142,86**	**--**	**107142,86**	**--**	**115714,29**
						--	**--**	**--**	**--**		**8571,43**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**627,73**	**0,34**	**5021,87**	**2,76**	**0,00**	**4920,08**	**10737,31**
						627,39	**0,17**	**5019,11**	**1,38**		**795,36**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4375	3,5	1434,00		5019,11				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001							
55.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001		2758,00		2,76			
55.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001		1381,00		1,38			
56	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Трубы канализационные полиэтиленовые д 50мм**	**м**	**7,984**		**714,29**	**--**	**5702,86**	**--**	**5702,86**	**--**	**6159,09**
						--	**--**	**--**	**--**		**456,23**	
57	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**		**2401,75**	**639,90**	**144104,79**	**38394,03**	**--**	**115154,31**	**279999,83**
						1761,85	**196,56**	**105710,76**	**11793,65**		**20740,73**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,23	73,72	1434,00		105710,76				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1695	10,17							
57.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,16675	10,005		3792,00		37938,96			
57.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16675	10,005		1156,00		11565,78			
57.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,165		2758,00		455,07			
57.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,165		1381,00		227,87			
58	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Трубы полиэтиленовые д 20мм**	**м**	**53,94**		**535,71**	**--**	**28896,43**	**--**	**28896,43**	**--**	**31208,14**
						--	**--**	**--**	**--**		**2311,71**	
59	**С123-020801-0206 2302-0801-0206 РСНБ РК 2015**	**Соединительные части (фитинги) диам. 50 мм**	**10 шт.**	**0,7**		**13699,00**	**--**	**9589,30**	**--**	**9589,30**	**--**	**10356,44**
						--	**--**	**--**	**--**		**767,14**	
60	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**1732,66**	**34,48**	**3465,31**	**68,95**	**601,35**	**2772,95**	**6737,32**
						1397,51	**17,26**	**2795,01**	**34,52**		**499,06**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,1	2,2	1269,00		2795,01				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,025							
60.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,025		2758,00		68,95			
60.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,025		1381,00		34,52			
60.4	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188792,00				415,34		
60.5	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00				57,99		
60.6	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00				128,02		
61	**СПрайсСФ СТПРАЙССФ №004 от 12.11.18г.**	**Краны шаровые диам. 25 мм**	**шт**	**2**		**1071,43**	**--**	**2142,86**	**--**	**2142,86**	**--**	**2314,29**
						--	**--**	**--**	**--**		**171,43**	
62	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**		**2396,62**	**134,75**	**2396,62**	**134,75**	**0,00**	**2282,61**	**5053,56**
						2261,87	**67,32**	**2261,87**	**67,32**		**374,34**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,66	1,66	1360,00		2261,87				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0488	0,0488							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025		12,00		0,30			
62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,04875		2758,00		134,45			
62.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,04875		1381,00		67,32			
63	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**		**15408,00**	**--**	**15408,00**	**--**	**15408,00**	**--**	**16640,64**
						--	**--**	**--**	**--**		**1232,64**	
64	**СПрайсСФ СТПРАЙССФ №004 от 12.11.18г.**	**Гофра рукав диаметр 100 мм длина 0,5м**	**шт.**	**1**		**803,57**	**--**	**803,57**	**--**	**803,57**	**--**	**867,86**
						--	**--**	**--**	**--**		**64,29**	
65	**С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0,6**		**401,00**	**--**	**240,60**	**--**	**240,60**	**--**	**259,85**
						--	**--**	**--**	**--**		**19,25**	
66	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**2**		**886,58**	**48,56**	**1773,17**	**97,13**	**0,00**	**1689,88**	**3740,10**
						838,02	**24,17**	**1676,04**	**48,34**		**277,04**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,6068	1,21	1381,00		1676,04				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	0,035							
66.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,05		12,00		0,60			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,035		2758,00		96,53			
66.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,035		1381,00		48,34			
67	**С123-030102-0945 2303-0102-0945 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2**		**8716,00**	**--**	**17432,00**	**--**	**17432,00**	**--**	**18826,56**
						--	**--**	**--**	**--**		**1394,56**	
68	**С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2**		**770,00**	**--**	**1540,00**	**--**	**1540,00**	**--**	**1663,20**
						--	**--**	**--**	**--**		**123,20**	
69	**С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**		**7627,00**	**--**	**15254,00**	**--**	**15254,00**	**--**	**16474,32**
						--	**--**	**--**	**--**		**1220,32**	
70	**С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**2,4**		**401,00**	**--**	**962,40**	**--**	**962,40**	**--**	**1039,39**
						--	**--**	**--**	**--**		**76,99**	
71	**Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**18**		**952,85**	**--**	**17151,37**	**--**	**--**	**12348,99**	**31860,39**
						952,85	**--**	**17151,37**	**--**		**2360,03**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,6645	11,96	1434,00		17151,37				
72	**С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**18**		**11105,00**	**--**	**199890,00**	**--**	**199890,00**	**--**	**215881,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15991,20	
73	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6		769,09	3,07	4614,55	18,43	0,00	3309,21	8557,66
						766,02	--	4596,12	--		633,90	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5342	3,21	1434,00		4596,12				
73.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,536		12,00		18,43			
74	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	6		3089,00	--	18534,00	--	18534,00	--	20016,72
						--	--	--	--		1482,72	
75	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6		270,91	--	1625,46	--	--	1170,33	3019,45
						270,91	--	1625,46	--		223,66	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,1889	1,13	1434,00		1625,46				
76	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6		306,00	--	1836,00	--	1836,00	--	1982,88
						--	--	--	--		146,88	
77	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3		283,15	--	849,45	--	36,72	585,16	1549,38
						270,91	--	812,73	--		114,77	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,1889	0,5668	1434,00		812,73				
77.2	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				36,72		
78	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3		357,00	--	1071,00	--	1071,00	--	1156,68
						--	--	--	--		85,68	
79	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13		317,62	--	4129,03	--	--	2972,90	7670,09
						317,62	--	4129,03	--		568,16	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,2215	2,88	1434,00		4129,03				
80	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13		477,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
						--	--	--	--		496,08	
81	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360		192,49	0,87	69295,30	313,63	0,00	49666,80	128479,06
						191,62	--	68981,67	--		9516,97	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1433	51,59	1337,00		68981,67				
81.2	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	17,424		18,00		313,63			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Гофра диам. 16**	**м**	**180**		**80,36**	**--**	**14464,29**	**--**	**14464,29**	**--**	**15621,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**1157,14**	
83	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Гофра диам.20**	**м**	**180**		**89,29**	**--**	**16071,43**	**--**	**16071,43**	**--**	**17357,14**
						--	**--**	**--**	**--**		**1285,71**	
84	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Прооводноножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360**		**43,55**	**--**	**15677,65**	**--**	**--**	**11287,91**	**29122,81**
						43,55	**--**	**15677,65**	**--**		**2157,24**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0326	11,73	1337,00		15677,65				
85	**С123-060128-0802 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,18**		**272151,00**	**--**	**48987,18**	**--**	**48987,18**	**--**	**52906,15**
						--	**--**	**--**	**--**		**3918,97**	
86	**С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,18**		**217718,00**	**--**	**39189,24**	**--**	**39189,24**	**--**	**42324,38**
						--	**--**	**--**	**--**		**3135,14**	
87	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**		**3028,93**	**0,48**	**6057,87**	**0,96**	**2513,05**	**2551,58**	**9298,20**
						1771,93	**--**	**3543,86**	**--**		**688,76**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,3	2,61	1360,00		3543,86				
87.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08		12,00		0,96			
87.3	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	144845,00				579,38		
87.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	404706,00				307,58		
87.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00				473,36		
87.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00				12,74		
87.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	658,00				47,38		
87.8	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00				700,28		
87.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00				32,98		
87.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00				113,36		
87.11	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00				246,00		
88	**С123-070204-0732 2307-0204-0732 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**888,00**	**--**	**1776,00**	**--**	**1776,00**	**--**	**1918,08**
						--	**--**	**--**	**--**		**142,08**	
89	**Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка откосов пластиком**	**м откоса**	**6,12**		**2045,50**	**2,38**	**12518,48**	**14,57**	**10741,00**	**1593,09**	**15240,49**
						288,06	**1,17**	**1762,91**	**7,18**		**1128,93**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,227	1,39	1269,00		1762,91				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0052							
89.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,003	0,01836		12,00		0,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,005202		2758,00		14,35			
89.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00085	0,005202		1381,00		7,18			
89.5	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2,9334	17,952408	581,00				10430,35		
89.6	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,57528	540,00				310,65		
90	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Оконныеи дверные откосы из пластика**	**м**	**6,12**		**594,65**	**--**	**3639,27**	**--**	**3639,27**	**--**	**3930,41**
						--	**--**	**--**	**--**		**291,14**	
91	**Е11-100106-0601 1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение оконных проемов сэндвич панелями**	**м2**	**0,99**		**1282,65**	**--**	**1269,82**	**--**	**--**	**1142,84**	**2605,67**
						1282,65	**--**	**1269,82**	**--**		**193,01**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,09	1,08	1179,00		1269,82				
92	**С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ/**	**м2**	**0,99**		**27195,00**	**--**	**26923,05**	**--**	**26923,05**	**--**	**29076,89**
						--	**--**	**--**	**--**		**2153,84**	
93	**Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**3**		**4009,16**	**--**	**12027,49**	**--**	**132,28**	**11657,30**	**25579,58**
						3965,07	**--**	**11895,21**	**--**		**1894,78**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,87	8,61	1381,00		11895,21				
93.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	404706,00				24,28		
93.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	450,00				108,00		
94	**С123-050403-0808 2305-0403-0808 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор вытяжной канальный с обратным клапаном диам. 100 мм**	**комплект**	**3**		**10999,00**	**--**	**32997,00**	**--**	**32997,00**	**--**	**35636,76**
						--	**--**	**--**	**--**		**2639,76**	
95	**Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015**	**Люки металлические. Установка**	**шт**	**2**		**2345,23**	**--**	**4690,47**	**--**	**1740,84**	**2890,64**	**8187,59**
						1474,82	**--**	**2949,63**	**--**		**606,49**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,9911	1,98	1488,00		2949,63				
95.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0038	404706,00				1537,88		
95.3	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00049	0,00098	207096,00				202,95		
96	**ССФ СТСФ №004 от 12.11.18г.**	**Люк металлический напольный**	**шт**	**2**		**17857,14**	**--**	**35714,29**	**--**	**35714,29**	**--**	**38571,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**2857,14**	
97	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**7,18**		**940,90**	**0,55**	**6755,66**	**3,96**	**1347,65**	**3892,35**	**11499,85**
						752,65	**0,28**	**5404,05**	**1,98**		**851,84**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,6267	4,5	1201,00		5404,05				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
97.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001436		2758,00		3,96			
97.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001436		1381,00		1,98			
97.4	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,01436	90,00				1,29		
97.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0718	0,515524	686,00				353,65		
97.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,31	2,2258	446,00				992,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**4655011,28**	**86840,69**	**3297136,18**	**1106099,80**	**6222000,00**
							1271034,41	**35648,92**	**--**	**460888,89**	
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**436885,10**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**83892,88**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**41662,24**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**562440,22**				
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3584788,67**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**830880,11**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**353253,50**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**4768922,29**				
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**356671,23**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**40701,92**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**31789,85**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**429163,00**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**276666,27**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**150624,89**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**34183,29**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**461474,45**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**6222000,00**				
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартал 2018г.		**Тенге**				**6 222 000,00**				
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г.	**в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1**		**Тенге**				**6 222 000,00**				
Ведомость дог.цены	**Скидка подрядчика**		**Тенге**				**0,00**				
	Итого в текущих ценах без учета НДС		**Тенге**				**6 222 000,00**				
	НДС 12%		**Тенге**				**746 640,00**				
	Всего по акту выполненных работ с учетом НДС (12 %)		**Тенге**				**6 968 640,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций ЦРДТ _____ Карсакбаев А.Б.

Начальника ЦПХО _____ Жуматаев Б.С.

Начальник УПиПРСР _____ Ескендиров Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ Абдрахманов Р.О.