ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Заказчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Приказ № 82 от 14 июля 2011г.
Наименование строительства: Строительство банно-прачечного комплекса ГУ «Областной детский туберкулёзный санаторий «Ивушка» г.Уральск ЗКО (восстановление после паводка)»

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 5

17 НОЯБРЯ 2011Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-11. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Окна ,двери								
1	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,56	440,35	102,53	3329	775	1699	0,9	7
				151,65	35,67	1146	270	120	0,14	1
		м2								
2	10-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	63,84	634,99	31,85	40538	2033	15539	1,15	73
				190,8	12,04	12181	769	120	0,06	4
		м2								
3	6-2-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	23,52	4250	-	99960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	37,8	4010	-	151578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	36	1380	-	49680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	58-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	21,48	253,64	0,56	5448	12	942	0,26	6
				40,86	0,09	878	2	107,1	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			350533	2820			86
			Тенге			14205	1040			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17972	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17972	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений								
				Потолки					
7 15-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	314,59	434,19	3,94	136592	1239	34221	0,55	174
			102,11	1,49	32123	469	105	0,01	2
8 15-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	314,59	411,16	2,33	129347	733	27123	0,49	154
			81,23	0,88	25554	277	105	-	1
9 15-37-4	-Облицовка потолков доской вагонкой по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов м2	17,18	1803,15	18,49	30978	318	17884	5,91	101
			986,89	4,54	16955	78	105	0,02	-
10 6-9-34	-Доска вагонка м3	0,2886	55600	-	16047	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11 12-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	17,18	136,23	1,19	2340	20	561	0,16	3
			27	0,45	464	8	119	-	-
12 1-1-999	-Фольга алюминевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 19907-74/ 10м2	1,89	2920	-	5518	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 12-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	17,18	183,72	4,72	3156	81	1485	0,4	7
			70,88	1,78	1218	31	119	0,01	-
14 1-3-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные м3	0,8848	10300	-	9113	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15 10-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	17,18	131,98	0,55	2267	9	138	0,04	1
			6,48	0,2	111	3	120	-	-
				Стены					
16 15-169-5	-Шпаклевка стен по штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	335,59	37,86	0,05	12705	17	6762	0,11	37
			19,17	0,02	6433	7	105	-	-
17 15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	564,84	1873,66	2,1	1058323	1186	197966	2	1130
			333	0,79	188093	446	105	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	15-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	335,59	371,51	1,88	124675	631	13971	0,23	78
				38,93	0,72	13065	242	105	-	1
19	34-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	61,63	814,21	4,47	50180	275	23454	2,13	131
				344,25	1,71	21216	105	110	0,01	1
20	10-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	61,63	69,93	4,64	4310	286	4423	0,36	22
				58,05	1,76	3578	108	120	0,01	1
21	6-9-34	-Доска вагонка м3	1,04	55600	-	57567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	26-30-1	-Теплоизоляция изделиями стен м3	12,33	6789,67	378,22	83689	4662	45705	20,04	247
				3566,25	141,75	43958	1747	100	0,69	9
23	1-3-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	3,17	10300	-	32692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	13-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью м2	61,63	168,95	9,2	10412	567	9110	0,81	50
				159,75	4,5	9845	277	90	0,02	1
25	1-1-999	-Фольга алюминевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 19907-74/ 10м2	6,72	2920	-	19616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	10-28-12	-Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны м2	4	900,59	1,36	3602	5	531	0,73	3
				110,03	0,52	440	2	120	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1793132	10031			2137
	Тенге	363052	3800			18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	50180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21322	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23454	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3518	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4418	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	78051	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24840	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1742952	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	345531	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	140553	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	359881	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		180
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53982	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2229003	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2204
Сметная заработная плата -	Тенге	-	399513	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2307054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	424352	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
27	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	290,76	221,64	9,95	64444	2893	20006	0,36	104
		м2		52,2	3,74	15178	1087	123	0,02	5
28	11-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	290,16	1959,68	11,72	568621	3401	62839	1,06	308
		м2		171,68	4,39	49815	1274	123	0,02	6
29	11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	316,28	256,82	0,32	81227	101	16238	0,24	75
		м		41,63	0,11	13167	35	123	-	-
		Тип - покрытые линолиумом-23,93м2								
30	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,93	221,64	9,95	5304	238	1647	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1249	89	123	0,02	-
31	11-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	23,93	815,73	6,13	19520	147	1843	0,44	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	1610	55	110,7	0,01	-
32	11-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	30,83	125,78	0,2	3878	6	709	0,1	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		18,61	0,09	574	3	123	-	-
		Тип - покрытые цементная стяжка-17,18м2								
33	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,18	221,64	9,95	3808	171	1182	0,36	6
		м2		52,2	3,74	897	64	123	0,02	-
34	11-39-2	-Устройство плинтусов цементных	17,25	30,46	0,22	526	4	394	0,1	2
		м		18,5	0,09	319	2	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747327	6961			516
			Тенге			82808	2609			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			747327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85417	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			903316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			903316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101146	-		-

Локальная смета № 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	16-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	10	409,84 194,21	5,44 2,04	4098 1942	54 20	2512 128	1,08 0,01	11 -
36	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	30	416,32 238,7	8,14 3,04	12490 7161	244 91	9283 128	1,33 0,01	40 -
37	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм м	45	508,61 301,28	12,56 4,71	22888 13557	565 212	17625 128	1,69 0,02	76 1
38	9-1-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	584 -	- -	584 -	- -	- -	- -	- -
39	9-1-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	471 -	- -	1884 -	- -	- -	- -	- -
40	9-1-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	371 -	- -	1484 -	- -	- -	- -	- -
41	9-1-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	11	328 -	- -	3608 -	- -	- -	- -	- -
42	9-4-5	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КРЦБР Dy 20 мм шт	2	598 -	- -	1196 -	- -	- -	- -	- -
43	16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	77,89 69,53	1,62 -	78 70	2 -	89 128	0,42 -	- -
44	11-2-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/40Ч шт	1	14400 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
45	16-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	482,27 261,88	40,42 16,22	1447 786	121 49	1068 128	1,51 0,07	5 -
46	ПР."лист	-КРАН ШАРОВОЙ 11Б41П Д-50ММ шт	1	2397,99 -	- -	2398 -	- -	- -	- -	- -
47	9-1-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	584 -	- -	1752 -	- -	- -	- -	- -
48	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96 41,72	1,62 -	860 42	2 -	53 128	0,23 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	16-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм(футляр) м	7,6	940,29	21,42	7146	163	1386	0,75	6
				134,42	8,02	1022	61	128	0,04	-
50	22-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 89 мм км	0,0076	36079,37	8703,3	274	66	162	72	1
				13093,88	3288,53	100	25	130	16,06	-
51	69-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отверст	26	954,04	666,83	24805	17337	12698	1,89	49
				287,21	255,45	7467	6642	90	1,4	36
52	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	26	208,47	2,32	5420	60	3831	1,09	28
				163,35	0,36	4247	9	90	-	-
53	18-10-6	-Установка прямоугольных баков вместимостью 0,5М3 1бак	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	-
54	9-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,1118	49326,74	16388,64	5513	1832	3265	161	18
				28980	3479,8	3239	389	90	13,02	1
55	2-1-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей - баки по т	0,1118	149600	-	16719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	25,64	200	-	5128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм м	33	499,47	12,19	16483	402	12548	1,64	54
				292,5	4,57	9653	151	128	0,02	1
58	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	28	409,13	7,9	11456	221	8412	1,29	36
				231,75	2,95	6489	83	128	0,01	-
59	9-1-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	371	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	9-1-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	11	328	-	3608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	18-10-6	-Установка прямоугольных баков вместимостью 0,5М3 1бак	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	9-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,1118	49326,74	16388,64	5513	1832	3265	161	18
				28980	3479,8	3239	389	90	13,02	1
63	2-1-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей - баки по т	0,1118	149600	-	16719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	9-4-5	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КРЦБР Dy 20 мм шт	2	598	-	1196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	16-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
66	ПР."лист	-Клапан поплавковый Д-32мм шт	1	6889,28	-	6889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	25,64	200	-	5128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
68	17-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
				445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
69	16-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА м	2	636,63	0,8	1273	2	282	0,67	1
				122,13	0,31	244	1	115,2	-	-
70	17-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	5	517,64	26,91	2588	135	2360	2,24	11
				398,48	11,25	1992	56	115,2	0,05	-
71	11-1-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями комплект	5	5220	-	26100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	17-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка смесителей шт	5	162,61	1,96	813	10	835	0,81	4
				144,9	-	725	-	115,2	-	-
73	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	5	1430	-	7150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	17-1-10	-Установка чугунных и стальных	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелких душевых поддонов								
		комплект		166,5	20,25	500	61	128	0,1	-
75	11-1-91	-Смесители для душевых	3	1650	-	4950	-	-	-	-
		установок См-Д-Шл с душевой								
		сеткой на гибком шланге		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
76	17-1-12	-Установка трапов диам. 100	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		мм								
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
77	17-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	533	0,46	2
		комплект		81	2,25	405	11	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			292806	23600			389

			Тенге			67127	8390			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18490	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20994	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8235	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			217845	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			297910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			401983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88480	-		-

Локальная смета № 2-1-4. Электроосвещение и силовое оборудование

РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение

					Монтаж					
78	8-594-2	-Светильник с люминесцентными	17	342,8	134	5828	2278	3162	0,99	17
		лампами, отдельно								
		устанавливаемый на штырях, с		158	37,8	2686	643	95	0,22	4
		2 лампами в светильнике								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	8-593-2	шт -Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	30	275,2	159	8256	4770	3708	0,53	16
				84,4	45,7	2532	1371	95	0,27	8
80	8-593-6	шт -Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313	131	1565	655	741	0,75	4
				119	36,9	595	185	95	0,21	1
81	8-593-3	шт -Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	6	429,4	233	2576	1398	1141	0,77	5
				133	67,1	798	403	95	0,39	2
82	21-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	38	35,4	-	1345	-	1210	0,19	7
				29,48	-	1120	-	108	-	-
83	21-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	9	82,17	-	740	-	521	0,34	3
				53,55	-	482	-	108	-	-
84	21-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	-	694	-	637	0,19	4
				29,48	-	590	-	108	-	-
		шт			Материалы					
85	17-2-40	-Светильники тип ЛП046-2х36-006-4.УХЛ4	17	2290	-	38930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	17-2-11	-Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-УХЛ4	6	4770	-	28620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	ЗАО "ЭТМ"С. Петербург	-Светильник настенный с лампой накаливания Рондо-1х60	5	700	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	ЗАО "ЭТМ"С. Петербург	-Светильник настенный с лампой накаливания НБУ12-75-8014-1Х75	24	683,22	-	16397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	ЗАО "ЭТМ"С. Петербург	-Светильник термостойкий с лампой накаливания	6	1667,28	-	10004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	17-1-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-100	11	34,57	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-75	24	29,63	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	17-6-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	47	101	-	4747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	17-5-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип СК-220 шт	46	14	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	18-1-142	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ шт	7	90	-	630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	18-1-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 шт	13	38	-	494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	38	134	-	5092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	18-1-48	-Выключатели защищенные на ток 6 А /степень защиты 1Р44/пластмасса шт	9	461	-	4149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	18-3-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р20 1000шт	0,054	60400	-	3262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	139007	9101			55
	----	---	---			---
	Тенге	8803	2601			15
Стоимость монтажных работ -	Тенге	139007	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11403	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118003	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11118	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1668	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9008	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	159133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13071	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	159133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13071	-		-

РАЗДЕЛ 6. Электросиловое оборудование

100	8-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель",	2	1785,9	45,9	3572	92	1052	3	6
				547	6,8	1094	14	95	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А								
		шт								
101	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ящик вводно-учетный ЯВУ-4-220-31 УХЛ4	1	48607,66	-	48608	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
102	18-3-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	8-572-5	-Монтаж шитов силовых распределительных ЩС-2 АТ-41Е-2/24	1	3385	223	3385	223	582	3	3
				563	49,5	563	49	95	0,29	-
		шт								
104	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф силовой распределительный ЩС-2 АТ-41Е-2/24	1	28467,15	-	28467	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
105	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
106	8-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	18	862	28	15516	504	5891	2	36
				340	4,5	6120	81	95	0,03	-
		шт								
107	ЗАО "ЭТМ"Самара	-Автоматический выключатель ВА47-63 ДО 20А	8	389,05	-	3112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	ЗАО "ЭТМ"Самара	-Автоматический выключатель ВА47-63 ДО 40А	15	389,05	-	5836	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	ЗАО "ЭТМ"Самара	-Автоматический выключатель ВА47-63 ДО 63А	3	1266,79	-	3800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	8-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
				387	2,3	2322	14	95	0,01	-
		шт								
111	504-4549	-Пускатель магнитный реверсивный ПМЛ	6	2427,19	-	14563	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	8-481-1	-Присоединение к сети	6	700,6	103	4204	618	3168	3	18
		шт		522	33,8	3132	203	95	0,2	1
113	67-17-5	-Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
				180,86	0,11	181	-	97,2	-	-
		шт								
114	ПРАЙС	-СТ-ТЬ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОННОГО Э703 -50А	1	10083,66	-	10084	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
115	8-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1905	47,2	14,8	89916	28194	55378	0,16	305
				26,3	4,3	50102	8191	95	0,02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	16-7-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	м 1,26	13300 -	- -	16781 -	- -	- -	- -	- -
117	16-7-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м 0,3811	29000 -	- -	11052 -	- -	- -	- -	- -
118	16-7-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м 0,3193	82200 -	- -	26246 -	- -	- -	- -	- -
119	8-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1000м 470	34,2 23,2	1,2 0,2	16074 10904	564 94	10448 95	0,14 -	66 1
120	8-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м 60	39 25,9	1,5 0,2	2340 1554	90 12	1488 95	0,16 -	10 -
121	ПРАЙС-ЛИСТ	-Трубы гофрированные с зондом Д-20ММ	м 0,315	20401,46 -	- -	6426 -	- -	- -	- -	- -
122	ПРАЙС-ЛИСТ	-Трубы гофрированные с зондом Д-25ММ	кМ. 0,155	37386,86 -	- -	5795 -	- -	- -	- -	- -
123	ПРАЙС-ЛИСТ	-Трубы гофрированные с зондом Д-32ММ	кМ. 0,06	57408,76 -	- -	3445 -	- -	- -	- -	- -
124	8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	кМ. 3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
125	8-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 18	61,9 23	3,3 0,4	1114 414	59 7	400 95	0,14 -	3 -
126	СОРГОВАЯ СЕТЬ	-Фонарь аккумуляторный ФАГ-Р	м 1	2413,51 -	- -	2414 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			337653	30623			475

			Тенге			78648	8693			50
		Стоимость оборудования -	Тенге			101722	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			103324	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			217852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87341	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			318880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99788	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18079	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19164	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			441368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99788	-		-

Локальная смета № 4-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы ВЛ-0,4КВ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	33-103-2	-Демонтаж одностоечных	1	1941,49	1153,09	1941	1153	829	4,78	5
	К=0,8	железобетонных опор с одним								
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		788,4	0,8	788	1	105	1,83	2
		траверсами/								
		опора								
128	33-103-2	-Демонтаж одностоечных	4	1941,49	1153,09	7766	4612	3315	4,78	19
	К=0,8	железобетонных опор с одним								
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		788,4	0,8	3154	3	105	1,83	7
		траверсами/								
		опора								
129	33-108-2	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ	0,286	3693,65	381,65	1056	109	995	19,52	6
	К=0,8	/в 1 провод при 20 опорах на								
		1 км линии/ вручную		3312	0,8	947	-	105	1,08	-
			1км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10764	5875			30

			Тенге			4889	4			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			995	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1097	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3946	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4567	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5664	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Сети наружного освещения ВЛ-0,4КВ								
130	33-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
			опора							
131	33-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
			опора							
132	30-19-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	18900	-	18900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
133	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,601	7259,41	4310,78	4363	2591	2470	16,1	10
				2745	1169,46	1650	703	105	4,45	3
			1км							
134	8-165-4	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	3905,1	2517	7810	5034	3635	8	16
				1355	557,99	2710	1116	95	3,24	6
			шт							
135	8-174-1	-Кожух защитный для эпоксидных муфт	2	235,3	35,6	471	71	338	1	2
				169	9	338	18	95	0,05	-
			шт							
136	8-394-1	-Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	33	150,9	47,4	4980	1564	1677	0,24	8
				40,1	13,4	1323	442	95	0,08	3
			м							
137	8-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	8	222,7	103	1782	824	915	0,57	5
				93,2	27,2	746	218	95	0,16	1
			м							
				Материалы И ОБОРУДОВАНИЕ не учтенные ценником						
138	ПРАЙС	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4Х70 мм2	25	5450,7	-	136267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
139	16-1-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,025	60200	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
140	16-7-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2	0,0242	397300	-	9625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
141	16-10-8	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без	2	5070	-	10140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4Х70								
142	ПРАЙС ЭТМ	-Траверса ТН2 компл	5	3819,9	-	19099	-	-	-	-
143	ПРАЙС ЭТМ	-Хомут Х12 шт	5	488,55	-	2443	-	-	-	-
144	1-4-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	24	101	-	2424	-	-	-	-
145	11071-25	-Подвесы для кабеля шт	99	300	-	29700	-	-	-	-
146	8-6-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	8	377	-	3016	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		266681	18923			67
				Тенге		11215	4943			23
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		230608	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		211203	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1355	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		254022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10619	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33057	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6894	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1086	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		42714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7980	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3016	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3016	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3197	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		299933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		99
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18599	-		-

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета № 6-4. ХЛОРАТОРНАЯ

Общестроительные работы

147	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,2	218,93	-	701	-	792	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	701	-	113	-	-
148	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 2,03	134,1	-	272	-	308	0,97	2
				134,1	-	272	-	113	-	-
149	1-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м3 1,83	20,27	-	37	-	42	0,13	-
				20,27	-	37	-	113	-	-
150	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2 0,315	3362	-	1059	-	206	3,24	1
				531	-	167	-	123	-	-
151	6-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3 1,17	9133,4	311,32	10686	364	686	2,82	3
				441	117,61	516	138	105	0,57	1
152	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 1,17	127	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	8-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2 1,8	492,01	7,14	886	13	53	0,14	-
				22,1	2,68	40	5	118	0,01	-
154	8-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3 4,2	7600,16	337,41	31921	1417	4438	4,76	20
				769,5	126	3232	529	118	0,62	3
155	7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт 4	105,66	66,43	423	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
156	30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3 0,088	25800	-	2270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	10-14-1	-Установка стропил	м3 0,042	21463,82	334,28	901	14	178	22,1	1
				3397,5	126	143	5	120	0,62	-
158	12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 4	1267,99	8,2	5072	33	1314	1,71	7
				272,95	3,08	1092	12	119	0,02	-
159	10-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 0,042	573,75	28,11	24	1	7	0,78	-
				123,75	10,58	5	-	120	0,05	-
160	10-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 4	20,48	0,91	82	4	24	0,03	-
				4,68	0,34	19	1	120	-	-
161	10-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	м2 2,33	700,7	5,48	1633	13	241	0,53	1
				84,15	2,07	196	5	120	0,01	-
162	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2 1,89	440,35	102,53	832	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
163	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	м2 1,89	4010	-	7579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
164	1-1-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
165	10-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,7569	498,09	19,17	377	15	215	1,38	1
				230,97	6,18	175	5	120	0,03	-
		м2								
166	6-1-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,7569	5240	-	3966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
167	11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,5	112,13	2,62	168	4	21	0,07	-
		м2								
				10,51	0,99	16	1	123	-	-
168	11-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,5	252,7	13,43	379	20	106	0,37	1
		м2		52,65	5,04	79	8	123	0,02	-
169	11-11-4 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1,5	505,2	8,04	758	12	19	0,63	1
				7,56	3	11	4	123	0,01	-
		м2								
170	11-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,5	341,95	14,76	513	22	107	0,36	1
		м2		52,43	5,54	79	8	123	0,03	-
171	11-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,5	-88,46	-1,34	-133	-2	-7	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-5	-1	123	-	-
		м2								
172	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7	127	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
173	11-39-2	-Устройство плинтусов цементных	1,8	30,46	0,22	55	-	41	0,1	-
		м		18,5	0,09	33	-	123	-	-
174	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,975	1087,34	73,75	1060	72	43	0,14	-
				21,38	11,67	21	11	133	0,04	-
		м3								
175	27-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	6,5	1387,75	14,12	9020	92	398	0,27	2
				42,98	3,08	279	20	133	0,01	-
		м2								
176	27-38-2 К=6	-Исключить 1см толщины слоя по таб. 38-1	6,5	-495,11	-	-3218	-	-47	-0,03	-
		м2		-5,4	-	-35	-	133	-	-
177	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,65	127	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			79603	2553			48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7454	916			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8370	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13505	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1482	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			94849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9852	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4017507	110487			3803
			----			---------	---------			---------
			Тенге			638201	32996			183
		Стоимость оборудования -	Тенге			101722	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			103324	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			638703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			400754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			812260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149414	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3011759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	483893	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			455276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			520870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3744586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	562024	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8235	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			220861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82297	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			63202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59252	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5015328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	778924	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	5015328
2.	Оборудование	Тенге	103324
3.	СМР (стр.1-стр.2)	Тенге	4912004
4.	Временные здания и сооружения, 1,6%	Тенге	78592
5.	Итого: (стр.3+стр.4)	Тенге	4990596
6.	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4=3,38%	Тенге	168682
7.	Итого в ценах 2001г. (стр.3+стр.5+стр.6)	Тенге	5262602
8.	Итого в текущих ценах 2011г., к=1512/775=1,951	Тенге	10267167
9.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	205343
10.	Итого:	Тенге	10472510
11.	НДС, 12%	Тенге	1256701
12.	Всего стоимость строительства:	Тенге	11729212

Заказчик:

_____ Б.Ишамбеков

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

_____

(подпись)

М.П.