Заказчик Центральная РДТ

Подрядчик ТОО "СПИКЕР"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения ПСС, г.Астана, ул.Жирентаева,11

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за ноябрь 2018 года

на **Текущий ремонт помещения ПСС, г.Астана, ул.Жирентаева,11**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**55,3**		**20,36**	**--**	**1125,77**	**--**	**--**	**810,55**	**2091,22**
						20,36	**--**	**1125,77**	**--**		**154,91**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	2,08	539,99		1125,77				
1.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,06083	--				--		
2	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из подвесных потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**163,44**		**68,59**	**5,52**	**11209,98**	**901,53**	**0,00**	**7747,10**	**20473,65**
						63,07	**2,76**	**10308,45**	**451,42**		**1516,57**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0958	15,66	658,37		10308,45				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3269							
2.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,32688		2758,00		901,54			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32688		1381,00		451,42			
3	**Е12-060101-0904 1206-0101-0904 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**428,65**	**--**	**857,30**	**--**	**--**	**617,25**	**1592,51**
						428,65	**--**	**857,30**	**--**		**117,96**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,7638	1,53	561,21		857,30				
3.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0134	0,0268	--				--		
4	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**6,77**		**203,61**	**--**	**1378,41**	**--**	**--**	**992,45**	**2560,53**
						203,61	**--**	**1378,41**	**--**		**189,67**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	2,46	561,21		1378,41				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,079886	--				--		
5	**Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**12,6**		**23,63**	**--**	**297,70**	**--**	**--**	**214,34**	**553,00**
						23,63	**--**	**297,70**	**--**		**40,96**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0421	0,5305	561,20		297,70				
5.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,004	0,0504	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	16		31,54	--	504,56	--	--	363,28	937,27
						31,54	--	504,56	--		69,43	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,9344	539,99		504,56				
7	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	45		103,90	1,70	4675,47	76,57	0,00	3341,17	8657,98
						102,20	0,92	4598,90	41,62		641,33	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	8,05	571,26		4598,90				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,036							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,036		2127,00		76,57			
7.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036		1156,00		41,62			
8	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1		336,68	5,53	336,68	5,53	0,00	240,60	623,46
						331,15	3,01	331,15	3,01		46,18	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	0,513	645,53		331,15				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0026		2127,00		5,53			
8.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026		1156,00		3,01			
8.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,0182	--				--		
9	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	2		418,27	6,17	836,54	12,34	0,00	598,26	1549,58
						412,10	3,35	824,21	6,70		114,78	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	1,28	645,53		824,21				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0058							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0058		2127,00		12,34			
9.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0058		1156,00		6,70			
9.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0265	0,053	--				--		
10	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	**Тепловая завеса. Демонтаж**	шт.	1		584,11	263,81	584,11	263,81	--	327,22	984,24
						320,31	134,16	320,31	134,16		72,91	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4	0,4	800,76		320,31				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16							
10.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26		12,00		3,12			
10.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,08		5108,00		408,64			
10.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08		1973,00		157,84			
10.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08		3609,00		288,72			
10.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08		1381,00		110,48			
11	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж**	шт.	4		795,86	0,68	3183,46	2,74	0,00	1940,24	5533,59
						795,18	--	3180,72	--		409,90	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	0,8	3,2	993,98		3180,72				
11.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	0,76		12,00		9,12			
						Общестроительные работы						
12	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные Армстронг. Устройство**	м2	153		1058,96	178,90	162020,44	27372,39	0,00	118739,86	303221,12
						880,05	90,04	134648,05	13776,77		22460,82	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	180,35	746,60		134648,05				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	8,17							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	8,1855		12,00		98,23			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,1628		2127,00		2473,28			
12.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,1628		1156,00		1344,20			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	7,0074		2758,00		19326,41			
12.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	7,0074		1381,00		9677,22			
13	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	**м2**	**142,56**		**5855,00**	**–**	**834688,80**	**–**	**834688,80**	**–**	**901463,90**
						–	**–**	**–**	**–**		**66775,10**	
14	**Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям с добавлением колера разных цветов**	**м2**	**250**		**1095,14**	**10,03**	**273785,47**	**2506,75**	**84154,71**	**150712,45**	**458457,75**
						748,50	**5,07**	**187124,00**	**1266,56**		**33959,83**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9706	242,65	771,17		187124,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,75							
14.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,1		2127,00		212,70			
14.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1		1156,00		115,60			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,65		2758,00		1792,70			
14.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,65		1381,00		897,65			
14.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0072	1,8	90,00				162,00		
14.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0176	4,4	172,00				756,80		
14.7	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,315	264241,00				83235,91		
15	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**55,3**		**285,96**	**1,03**	**15813,68**	**57,19**	**11261,38**	**4252,33**	**21671,29**
						81,29	**0,52**	**4495,12**	**28,64**		**1605,28**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,1034	5,72	786,25		4495,12				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0166							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01659		2758,00		45,76			
15.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01659		1381,00		22,91			
15.4	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,84795	581,00				1654,66		
15.5	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	55,853	172,00				9606,72		
16	**Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**6,77**		**1117,04**	**133,63**	**7562,35**	**904,70**	**2315,65**	**4299,82**	**12811,14**
						641,36	**64,34**	**4342,01**	**435,57**		**948,97**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,9742	6,6	658,37		4342,01				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,2471							
16.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,62284		12,00		7,47			
16.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,019633		4748,00		93,22			
16.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,019633		1973,00		38,74			
16.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,019633		2127,00		41,76			
16.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,019633		1156,00		22,70			
16.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,175343		16,00		2,81			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,207839		2758,00		573,22			
16.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,207839		1381,00		287,03			
16.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,1354		39,00		5,28			
16.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00677	27774,00				188,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.10	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,2186	1364,00				1662,17		
16.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	11,9829	38,00				455,35		
16.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,032564	310,00				10,09		
17	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Дверь из алюмопрофиля в комплекте, теплая серия**	**м2**	**3,57**		**53571,43**	**--**	**191250,00**	**--**	**191250,00**	**--**	**206550,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**15300,00**	
18	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Дверь из алюмопрофиля в комплекте, внутренние**	**м2**	**3,2**		**53571,43**	**--**	**171428,57**	**--**	**171428,57**	**--**	**185142,86**
						--	**--**	**--**	**--**		**13714,29**	
19	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**2**		**845,16**	**2,55**	**1690,33**	**5,09**	**0,00**	**1162,81**	**3081,39**
						842,62	**--**	**1685,23**	**--**		**228,25**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,23	2,47	683,50		1685,23				
19.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1698	0,3396		12,00		4,08			
20	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2**		**9065,00**	**--**	**18130,00**	**--**	**18130,00**	**--**	**19580,40**
						--	**--**	**--**	**--**		**1450,40**	
21	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на металлическом каркасе из Сайдинга. Устройство** Состав работ: 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**10,44**		**1987,36**	**17,31**	**20748,05**	**180,69**	**12096,82**	**7690,45**	**30713,58**
						811,35	**7,13**	**8470,53**	**74,41**		**2275,08**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,12	11,74	721,47		8470,53				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0355							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,017748		4748,00		84,27			
21.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,017748		1973,00		35,02			
21.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,294408		16,00		4,71			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,017748		2758,00		48,95			
21.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,017748		1381,00		24,51			
21.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0261		197,00		5,14			
21.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,082476		18,00		1,48			
21.8	131284 С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	7,097112	85,00				603,25		
21.9	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	29,893896	138,00				4125,36		
21.10	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	6,786	17,00				115,36		
21.11	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	18,5832	61,00				1133,58		
21.12	131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	1,6704	28,00				46,77		
21.13	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	1,56078	49,00				76,48		
21.14	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	6,85386	8,00				54,83		
21.15	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,242208	880,00				213,14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.16	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	10,7532	419,00				4505,59		
21.17	149908 С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	3,83148	114,00				436,79		
21.18	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	13,602276	1,00				13,60		
21.19	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001044	191,00				0,20		
21.20	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	6,970788	51,00				355,51		
21.21	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	7,311132	40,00				292,45		
21.22	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	13,768272	9,00				123,91		
22	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Стоимость Сайдинга с комплектующими**	**м2**	**10,44**		**1919,64**	**--**	**20041,07**	**--**	**20041,07**	**--**	**21644,36**
						--	**--**	**--**	**--**		**1603,29**	
23	**Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка откосов пластиком**	**м откоса**	**19,75**		**2008,59**	**6,42**	**39669,72**	**126,72**	**34666,31**	**4439,69**	**47638,16**
						246,92	**2,85**	**4876,69**	**56,31**		**3528,75**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3484	6,88	708,63		4876,69				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0269							
23.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	0,0474		12,00		0,57			
23.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,01343		4748,00		63,77			
23.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,01343		1973,00		26,50			
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,01343		2758,00		37,04			
23.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,01343		1381,00		18,55			
23.6	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2,9334	57,93465	581,00				33660,03		
23.7	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	1,8565	540,00				1002,51		
23.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,01975	191,00				3,77		
24	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Оконные и дверные откосы из пластика**	**м**	**20,145**		**508,93**	**--**	**10252,37**	**--**	**10252,37**	**--**	**11072,56**
						--	**--**	**--**	**--**		**820,19**	
25	**Е11-170101-0104 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	**комплект**	**1**		**1599,78**	**100,37**	**1599,78**	**100,37**	**231,23**	**1293,37**	**3124,61**
						1268,19	**51,58**	**1268,19**	**51,58**		**231,45**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,64	1,64	771,17		1268,19				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032							
25.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02		12,00		0,24			
25.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013		2127,00		27,65			
25.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013		1156,00		15,03			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019		2758,00		52,40			
25.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,019		1381,00		26,24			
25.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000072	0,000072	218211,00				15,71		
25.7	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	360,00				72,00		
25.8	145636 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	77,00				30,80		
25.9	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	323,00				1,29		
25.10	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1371634,00				96,01		
25.11	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	509,00				5,09		
25.12	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00				10,32		
26	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Умывальник керамический**	**шт.**	**1**		**8221,00**	**--**	**8221,00**	**--**	**8221,00**	**--**	**8878,68**
						--	**--**	**--**	**--**		**657,68**	
27	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**		**2698,85**	**219,83**	**5397,70**	**439,67**	**1080,33**	**4022,74**	**10174,08**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1938,85	**113,56**	**3877,71**	**227,13**		**753,64**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,55	5,11	759,44		3877,71				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,142							
27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04		12,00		0,48			
27.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,064		2127,00		136,13			
27.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,064		1156,00		73,98			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,078		2758,00		215,12			
27.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,078		1381,00		107,72			
27.6	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	360,00				288,00		
27.7	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1188096,00				190,10		
27.8	145636 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	77,00				61,60		
27.9	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	323,00				2,58		
27.10	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0002	1371634,00				274,33		
27.11	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1263,00				202,08		
27.12	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	509,00				20,36		
27.13	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	516,00				41,28		
28	**СФ 005 от 02.10.2018**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**		**18175,00**	**--**	**36350,00**	**--**	**36350,00**	**--**	**39258,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**2908,00**	
		Электромонтажные работы										
29	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4**		**274,48**	**3,38**	**1097,94**	**13,53**	**27,40**	**763,94**	**2010,83**
						264,25	**1,01**	**1057,01**	**4,02**		**148,95**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,33	1,32	800,76		1057,01				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0024							
29.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256		12,00		3,07			
29.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0012		5108,00		6,13			
29.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012		1973,00		2,37			
29.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0012		3609,00		4,33			
29.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012		1381,00		1,66			
29.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	455,00				18,56		
29.7	146047 С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	335300,00				2,15		
29.8	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	315822,00				3,79		
29.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	658,00				2,90		
30	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**		**217,00**	**--**	**868,00**	**--**	**868,00**	**--**	**937,44**
						--	**--**	**--**	**--**		**69,44**	
31	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**12**		**299,38**	**4,25**	**3592,54**	**51,06**	**82,19**	**2502,29**	**6582,42**
						288,28	**1,34**	**3459,30**	**16,10**		**487,59**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,36	4,32	800,76		3459,30				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0096							
31.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,768		12,00		9,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0048		5108,00		24,52			
31.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0048		1973,00		9,47			
31.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0048		3609,00		17,32			
31.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0048		1381,00		6,63			
31.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1224	455,00				55,69		
31.7	146047 С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000019	335300,00				6,44		
31.8	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000036	315822,00				11,37		
31.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0132	658,00				8,69		
31.10	242969 С	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,1236	--				--		
32	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Розетка штепсельная четырехместная**	**шт.**	**12**		**889,00**	**--**	**10668,00**	**--**	**10668,00**	**--**	**11521,44**
						--	**--**	**--**	**--**		**853,44**	
33	**Ц13-080305-0411 1308-0305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**29**		**5688,49**	**1282,70**	**164966,27**	**37198,29**	**54153,72**	**71973,48**	**255894,92**
						2538,42	**908,58**	**73614,26**	**26348,91**		**18955,18**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3,17	91,93	800,76		73614,26				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,772	22,39							
33.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,4495		5108,00		2296,05			
33.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,4495		1973,00		886,86			
33.4	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,741	21,489		1544,00		33179,02			
33.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,741	21,489		1156,00		24841,28			
33.5	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0109	0,3161		50,00		15,80			
33.6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,5162		165,00		85,17			
33.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,4495		3609,00		1622,25			
33.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,4495		1381,00		620,76			
33.8	127749 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,1624	199061,00				32327,51		
33.9	131306 С	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	34,8	522,00				18165,60		
33.10	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,003016	404706,00				1220,59		
33.11	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	4,437	194,00				860,78		
33.12	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1218	658,00				80,14		
33.13	147184 С	Лента К226	100 м	0,001	0,029	1772,00				51,39		
33.14	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	4,437	287,00				1273,42		
33.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000609	235559,00				143,46		
33.16	147684 С	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,00145	17209,00				24,95		
33.17	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,01537	383,00				5,89		
34	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**29**		**11105,00**	**--**	**322045,00**	**--**	**322045,00**	**--**	**347808,60**
						--	**--**	**--**	**--**		**25763,60**	
35	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3**		**1506,18**	**776,28**	**4518,54**	**2328,84**	**387,99**	**2454,48**	**7530,86**
						600,57	**535,76**	**1801,72**	**1607,28**		**557,84**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,75	2,25	800,76		1801,72				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	1,35							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,768		12,00		9,22			
35.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0408		5108,00		208,41			
35.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408		1973,00		80,50			
35.5	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272		1544,00		1963,97			
35.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272		1156,00		1470,43			
35.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0408		3609,00		147,25			
35.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408		1381,00		56,34			
35.7	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000092	719090,00				66,01		
35.8	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	455,00				55,69		
35.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	658,00				6,12		
35.10	242794 С	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0612	4251,00				260,16		
36	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Светильники для светодиодных ламп потолочные**	**шт.**	**3**		**4455,00**	**--**	**13365,00**	**--**	**13365,00**	**--**	**14434,20**
						--	**--**	**--**	**--**		**1069,20**	
37	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Лампы светодиодные, мощность 5 Вт**	**шт.**	**3**		**738,00**	**--**	**2214,00**	**--**	**2214,00**	**--**	**2391,12**
						--	**--**	**--**	**--**		**177,12**	
38	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**50**		**301,93**	**14,91**	**15096,64**	**745,75**	**6138,32**	**6045,88**	**22833,92**
						164,25	**3,69**	**8212,58**	**184,47**		**1691,40**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	11	746,60		8212,58				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,11							
38.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,055		5108,00		280,94			
38.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055		1973,00		108,52			
38.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,35		165,00		222,75			
38.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,055		3609,00		198,50			
38.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055		1381,00		75,95			
38.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	2,42		18,00		43,56			
38.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,05	416,00				436,80		
38.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,1	237,00				23,70		
38.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	6,7	194,00				1299,80		
38.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	6,7	287,00				1922,90		
38.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00048	235559,00				113,07		
38.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	0,9	1541,00				1386,90		
38.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	3,35	229,00				767,15		
38.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	9	12,00				108,00		
38.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,5	160,00				80,00		
39	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**50**		**56,72**	**0,87**	**2835,84**	**43,59**	**925,76**	**1355,95**	**4527,14**
						37,33	**0,34**	**1866,50**	**16,77**		**335,34**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	2,5	746,60		1866,50				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,005		5108,00		25,54			
39.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005		1973,00		9,87			
39.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,005		3609,00		18,05			
39.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005		1381,00		6,91			
39.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08	658,00				52,64		
39.6	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01	2834,00				28,34		
39.7	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000215	76171,00				16,38		
39.8	238442 С	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,5	19,00				47,50		
39.9	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,1	12,00				73,20		
39.10	242794 С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,155	4251,00				658,90		
39.11	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,4	122,00				48,80		
39.12	249432 С	Краска	кг	0,0002	0,01	--				--		
40	**СФ 001 от 03.10.2018**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05**		**217718,00**	**--**	**10885,90**	**--**	**10885,90**	**--**	**11756,77**
						--	**--**	**--**	**--**		**870,87**	
41	**Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2015**	**Тепловая завеса. Монтаж ранее демонтированного**	**шт.**	**1**		**1501,24**	**700,48**	**1501,24**	**700,48**	**0,00**	**769,74**	**2452,66**
						800,76	**268,32**	**800,76**	**268,32**		**181,68**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1	800,76		800,76				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16							
41.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26		12,00		3,12			
41.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,08		5108,00		408,64			
41.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08		1973,00		157,84			
41.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08		3609,00		288,72			
41.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08		1381,00		110,48			
42	**Ц13-100701-0203**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой,**	**шт.**	**4**		**1990,23**	**2,28**	**7960,92**	**9,12**	**0,00**	**4850,60**	**13836,44**
						1987,95	**--**	**7951,80**	**--**		**1024,92**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	2	8	993,98		7951,80				
42.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	0,76		12,00		9,12			
43	**Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Пробивка борозд для электропроводки**	**м борозд**	**15**		**380,24**	**199,64**	**5703,57**	**2994,54**	**0,00**	**3547,57**	**9991,23**
						180,60	**100,95**	**2709,03**	**1514,27**		**740,09**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,2419	3,63	746,60		2709,03				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	1,1							
43.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	1,0965		2631,00		2884,89			
43.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	1,0965		1381,00		1514,27			
43.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	2,193		50,00		109,65			
44	**Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка борозд**	**м3 заделки**	**0,1**		**98082,89**	**1192,15**	**9808,29**	**119,22**	**5291,33**	**3743,99**	**14636,46**
						43977,46	**593,83**	**4397,75**	**59,38**		**1084,18**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	75,58	7,56	581,87		4397,75				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,043							
44.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,023		27,00		0,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,043		2758,00		118,59			
44.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,043		1381,00		59,38			
44.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	17297,00				1798,89		
44.6	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,05	114,00				5,70		
44.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,95	70,00				66,50		
44.8	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,021	40486,00				850,21		
44.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,018	53741,00				967,34		
44.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,00049	32053,00				15,71		
44.11	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,59	310,00				182,90		
44.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0137	0,00137	32,00				0,04		
44.13	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,007	200578,00				1404,05		
45	**Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Прокладка силовых и связевых кабелей**	**м**	**15**		**339,55**	**216,16**	**5093,24**	**3242,43**	**0,00**	**2093,13**	**7761,27**
						123,39	**70,42**	**1850,80**	**1056,32**		**574,91**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,16	2,4	771,17		1850,80				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	0,834							
45.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0885		5108,00		452,06			
45.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0885		1973,00		174,61			
45.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0438	0,657		3746,00		2461,12			
45.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0438	0,657		1156,00		759,49			
45.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0438	0,657		15,00		9,86			
45.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,0885		3609,00		319,40			
45.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0885		1381,00		122,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**2425860,24**	**80402,91**	**1863220,83**	**413907,03**	**3066948,65**
								482236,49	**47629,71**	**--**	**227181,38**	
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**				**570476,65**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**95076,94**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**53244,29**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**				**718797,87**				
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**1783994,78**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**312351,17**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**167707,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**2264053,63**				
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**19820,33**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**1162,81**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**1678,65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**22661,79**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**				**51568,48**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**5316,11**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**4550,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			61435,36				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			3066948,65				
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартал 2018г.		**Тенге**				**3 066 948,65**				
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г	**в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1**		**Тенге**				**3 066 948,65**				
Ведомость дог.цены	**Скидка подрядчика**		**Тенге**				**0,00**				
	Итого в текущих ценах без учета НДС		**Тенге**				**3 066 948,65**				
	НДС 12%		**Тенге**				**368 033,84**				
	Всего по акту выполненных работ с учетом НДС (12 %)		**Тенге**				**3 434 982,49**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций ЦРДТ _____ Карсакбаев А.Б.

Начальник ЦОПЭ _____ Сабырбеков А.К.

Начальника ЦПХО _____ Жуматаев Б.С.

Начальник УПиПРСР _____ Ескендиров Д.Ж.

Проверил объемы выполненных работ:
Инженер по надзору за ремонтом и строительством УПиПРСР _____ Икимбаев А.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Спикер" _____ Абдрахманов Р.О.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Заказчик: **Центральная РДТ**

Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Правления Агенства
РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Наименование стройки: **Текущий ремонт**

Наименование объекта: **Текущий ремонт помещения ПСС, г.Астана, ул.Жирентаева,11**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1292-05-3У	22.09.2018				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость 12%		Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	
				СМР без НДС	По монтажу оборудования	Оборудование		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Текущий ремонт помещения ПСС, г.Астана, ул.Жирентаева,11	**3 434 982,49**	**3 434 982,49**	**3 066 948,65**	**3 066 948,65**						**368 033,84**	**368 033,84**	**3 434 982,49**
Резерв 5% (согл. договора п.3.8)	**171 749,12**											**171 749,12**
Итого к оплате Подрядчику												**3 263 233,36**

Заказчик:

Генеральный директор _____ **Темирханов Х.Ж.**

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций _____ **Карсакбаев А.Б.**

Главный бухгалтер _____ **Шатохина В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ **Абдрахманов Р.О.**

МП

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА