Наименование стройки - Капитальный ремонт филиала " Астанинское локомотиворемонтное депо"

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за сентябрь 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Основание: Дефектный акт.ТО-6,2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы								
1	Е0161-25-1	**Очистка гладкой поверхности**								
			3270	64,09	36,82	209561	120408	126145	0,16	517
		м2		26,42	14,40	86393	47094	94,5	0,08	258
2	Е0115-63-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**								
			3270	332,87	4,71	1088499	15409	465754	0,90	2933
		м2		149,82	0,90	489918	2943	94,5	0,08	255
3	СЦена фирмы	**Сухая гипсовая смесь**								
			49050	17,97	--	881662	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-55-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен**								
			3270	611,38	3,72	1999216	12176	1866219	2,94	9627
		м2		602,89	1,04	1971442	3393	94,5	0,04	115
5	СЦена фирмы	**Декоративная штукатурка**								
			3270	172,83	--	565168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (за 3 раза)**								
			5778	325,41	2,33	1880219	13463	498153	0,49	2831
		м2		81,23	0,88	469347	5085	105	--	25
7	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска ригелей оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (за 3 раза)**								
			3240	325,41	2,33	1054328	7549	279338	0,49	1588
		м2		81,23	0,88	263185	2851	105	--	14
8	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка колон гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас**								
			64	950,99	4,85	60863	310	15071	1,29	82
		м2		222,86	1,41	14263	90	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1,05	24126,82	5151,94	25333	5410	11991	75,56	79
		т		13765,50	333,20	14454	350	81	1,24	1
10	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4620	150,62	0,62	695855	2864	377850	0,43	2010
		м2		69,08	0,23	319150	1063	118	--	5
				Электроснабжение						
11	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	31	9,32	0,23	289	7	275	0,06	2
		шт		9,09	0,05	282	2	97,2	--	--
12	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	565	13,94	0,06	7876	34	7623	0,10	54
		м		13,88	--	7842	--	97,2	--	--
13	Ц0108-148-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	565	51,51	8,38	29100	4732	18854	0,22	123
		м		37,03	2,00	20922	1130	85,5	0,01	7
14	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,565	60500,00	--	34183	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
15	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	26,22	25,02	15732	15013	4619	0,01	5
		м3		1,15	6,79	690	4072	97	0,02	14
16	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	840	139,80	139,80	117432	117432	23486	--	--
		т		--	27,96	--	23486	100	0,59	493
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	840	21,55	4,52	18099	3793	13876	0,11	91
		м3		17,03	--	14305	--	97	--	--
18	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	290	1381,04	84,64	400502	24544	25339	0,45	132
		м2		73,16	5,77	21217	1672	110,7	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 300 мм	5510	80,09	2,04	441296	11240	27648	0,02	134
		м2		4,03	0,51	22178	2798	110,7	--	4
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,1	154400,00	--	169840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1530	358,97	192,06	549228	293855	404898	1,11	1701
		1м2		166,91	72,15	255372	110389	110,7	0,40	615
22	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	1530	1381,04	84,64	2112991	129492	133683	0,45	696
		м2		73,16	5,77	111939	8822	110,7	0,02	27
23	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 170 мм	9180	80,09	2,04	735226	18727	46064	0,02	223
		м2		4,03	0,51	36950	4662	110,7	--	7
24	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	24,5	154400,00	--	3782800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	демонтаж люков	2	3364,21	17,71	6728	35	217	0,60	1
		шт		96,26	6,75	193	14	105,3	0,04	--
26	Е0123-24-1	Установка люков	2	8370,27	35,42	16741	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
27	С010333-А15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	279,4	111,45	--	31138	--	6258	0,52	146
		т		24,89	--	6953	--	90	--	--
28	С01031-А26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	279,4	27,10	--	7572	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-172-4	**Масляная окраска мостового крана белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			710	148,40	0,07	105361	50	80529	0,65	459
		м2		108,00	0,02	76680	14	105	--	--
30	С2004-28	**Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м**								
			70	992,40	992,40	69468	69468	2230	--	--
		маш-ч		--	265,50	--	18585	12	1,54	108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17112305	866083			23436
			Тенге			4204094	238541			1954
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1518278				
		Материалы -	Тенге			3447				
		Всего заработная плата -	Тенге				30178			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481013				
		Накладные расходы -	Тенге			26752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1637732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				34190			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11616054				
		Материалы -	Тенге			3093650				
		Всего заработная плата -	Тенге				4397653			
		Местные материалы -	Тенге			3474153				
		Транспортные расходы -	Тенге			31138				
		Накладные расходы -	Тенге			4397957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				659694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16974851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27322
		Сметная заработная плата -	Тенге				5057347			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3977973				
		Материалы -	Тенге			5470				
		Всего заработная плата -	Тенге				14804			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3952640				
		Накладные расходы -	Тенге			11991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239398				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4229362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22841945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27608
		Сметная заработная плата -	Тенге				5108139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Канавы и приямки								
31	Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13 К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж металла с канав	26,61	2726,33	987,53	72548	26278	36917	8,92	237
		т		1738,80	164,25	46269	4371	72,9	0,63	17
32	Е0109-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Защита листовой сменной сталью на болтах металлических бункеров	8,4	16680,52	1816,66	140116	15260	62210	50,26	422
		т		8616,38	526,73	72378	4424	81	1,99	17
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	8,4	154400,00	--	1296960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	10,5	16234,07	5027,99	170458	52794	100302	64,98	682
		т		10453,50	1339,83	109762	14068	81	4,76	50
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	10,5	154400,00	--	1621200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	9	16651,41	6902,53	149863	62123	62980	41,29	372
		т		6986,25	1652,96	62876	14877	81	5,91	53
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	9	154400,00	--	1389600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0169-5-7Н65.0,9) т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	169	88,83	0,63	15012	106	13433	0,53	89
		отверст		88,20	0,11	14907	19	90	--	--
39	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхности смотровой ямы	402	59,00	47,75	23718	19196	10583	0,07	28
		м2		11,25	18,00	4523	7236	90	0,09	36
40	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей смотровой ямы	402	24,95	0,11	10032	44	5318	0,09	37
		м2		14,65	0,05	5889	20	90	--	--
41	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой смотровой ямы	402	32,52	0,05	13072	20	2109	0,03	12
		м2		5,81	0,02	2336	8	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей смотровой ямы								
			402	137,32	0,05	55202	20	991	0,01	5
		м2		2,72	0,02	1093	8	90	--	--
				Электроснабжение						
43	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания								
			169	9,32	0,23	1575	39	1501	0,06	11
		шт		9,09	0,05	1536	8	97,2	--	--
44	Ц0108-148-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			900	51,51	8,38	46354	7538	30034	0,22	197
		м		37,03	2,00	33327	1800	85,5	0,01	10
45	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,9	60500,00	--	54450	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			900	125,60	64,10	113040	57690	48906	0,26	234
		м		41,40	15,80	37260	14220	95	0,09	82
47	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм								
			900	41,00	--	36900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-18-10	Монтаж коробов для светильников								
			169	335,88	102,55	56764	17332	49518	1,16	196
		шт		208,35	62,95	35211	10639	108	0,28	47
49	СЦена фирмы	Стоимость короба								
			169	1209,33	--	204377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-593-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
			169	364,10	150,00	61533	25350	28075	0,91	154
		шт		151,80	42,50	25654	7182	85,5	0,25	42
51	СЦена фирмы	Стоимость светильника РИТМ 0807-08-06								
			169	4904,44	--	828851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-33-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство трапов								
			2,4	10949,69	1658,79	26279	3981	6868	14,36	34
		м3		2458,13	570,30	5900	1369	94,5	2,15	5
53	СЦена фирмы	Решетка ДБ								
			30	4337,02	--	130110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6518015	287769			2710
			Тенге			458921	80250			359
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			333717				
	Материалы -		Тенге			38330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				166838			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54450				
		Накладные расходы -	Тенге			158034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29505				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			521256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1051
		Сметная заработная плата -	Тенге				190543			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143315				
		Материалы -	Тенге			70758				
		Всего заработная плата -	Тенге				43307			
		Местные материалы -	Тенге			14543				
		Накладные расходы -	Тенге			39303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				49202			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4840744				
		Материалы -	Тенге			85245				
		Всего заработная плата -	Тенге				329025			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4307760				
		Накладные расходы -	Тенге			262408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306189				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5409342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1981
		Сметная заработная плата -	Тенге				368386			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1200238				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1200238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72014				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1272253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7396426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3299
		Сметная заработная плата -	Тенге				608132			

РАЗДЕЛ 3. Инженерные сети

54	Е0165-3-2прим	**Демонтаж вентелей, задвижек диаметром 50мм**	15	81,18	0,18	1218	3	1400	0,46	7
		шт		81,00	0,02	1215	--	115,2	--	--
55	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 65 мм**	4	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91	8
		шт		301,50	1,26	1206	5	115,2	0,01	--
56	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	2	309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
		шт		301,50	1,26	603	3	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
58	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			8	981,63	112,66	7853	901	5134	2,99	24
		1шт		514,91	42,19	4119	337	115,2	0,20	2
59	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
			4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 65 мм								
			6	5950,00	--	35700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130902-34	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм								
			2	13100,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм								
			750	109,47	1,00	82103	750	93856	0,49	370
		м		108,47	0,16	81352	120	115,2	--	1
63	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65 мм								
			168	165,84	1,99	27861	334	31773	0,75	125
		м		163,85	0,32	27527	54	115,2	--	--
64	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 80 мм								
			110	165,84	1,99	18242	219	20804	0,75	82
		м		163,85	0,32	18024	35	115,2	--	--
65	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм								
			340	165,84	1,99	56386	677	64302	0,75	253
		м		163,85	0,32	55709	109	115,2	--	1
66	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 125 мм								
			85	422,61	3,16	35922	269	41122	1,36	116
		м		419,45	0,50	35653	43	115,2	--	--
67	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм								
			178	422,61	3,16	75225	562	86113	1,36	242
		м		419,45	0,50	74662	89	115,2	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			255	352,30	4,95	89837	1262	18182	0,34	87
		м		60,03	1,86	15308	475	115,2	0,01	2
69	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			255	431,30	4,95	109982	1262	18182	0,34	87
		м		60,03	1,86	15308	475	115,2	0,01	2
70	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			240	618,12	9,94	148349	2385	21846	0,43	103
		м		75,30	3,71	18072	891	115,2	0,02	4
71	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			270	823,17	19,99	222257	5397	43857	0,75	204
		м		133,52	7,49	36049	2022	115,2	0,04	10
72	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			90	960,53	26,00	86447	2340	16569	0,83	75
		м		150,08	9,74	13507	876	115,2	0,05	4
73	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
			300	1265,53	26,00	379658	7800	55231	0,83	250
		м		150,08	9,74	45023	2921	115,2	0,05	14
74	Е0116-10-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм								
			85	1599,57	34,84	135964	2961	21573	1,20	102
		м		207,26	13,05	17617	1109	115,2	0,06	5
75	Е0116-10-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм								
			178	2063,57	34,84	367316	6201	45177	1,20	213
		м		207,26	13,05	36893	2323	115,2	0,06	11
76	Е0165-18-5 прим к=2	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 219 мм								
			255	331,68	3,98	84578	1015	192906	1,49	380
		м		327,70	0,64	83564	163	230,4	0,01	1
77	Е0118-6-3	Установка конвекторов								
			285	1705,42	17,71	486046	5046	57880	0,90	255
		1кВт		152,03	6,63	43328	1890	128	0,03	9
78	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			500	200,00	--	100000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	500	200,00	--	100000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
81	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	10	3510,00	--	35100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые , Dy 15 мм	21	2580,00	--	54180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	859,96	1,62	6020	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
84	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	7	960,18	1,62	6721	11	519	0,32	2
		комплект		57,94	--	406	--	128	--	--
85	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	923	11,13	--	10273	--	12630	0,05	46
		м		10,69	--	9867	--	128	--	--
86	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	407	148,40	0,07	60397	28	46162	0,65	263
		м2		108,00	0,02	43956	8	105	--	--
		Электропитание конвекторов								
87	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	100	18664,00	7302,00	1866400	730200	1099153	57,00	5700
		т		9720,00	1850,03	972000	185003	95	10,73	1073
88	СЦена фирмы	Стоимость кабеля ВВГ 3х2,5+1х1,5	200	87,69	--	17539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-530-7	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А	5	1686,00	100,00	8430	500	3782	4,00	20
		шт		776,00	20,30	3880	102	95	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	СЦена фирмы	Пускатеоль	5	5182,86	--	25914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4791152	770772			9041
			Тенге			1658851	199290			1145
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1918283				
	Материалы -		Тенге			168250				
	Всего заработная плата -		Тенге				1160985			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43453				
		Накладные расходы -	Тенге			1102936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3202492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326425			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60397				
	Материалы -		Тенге			16413				
	Всего заработная плата -		Тенге				43964			
		Накладные расходы -	Тенге			46162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50888			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2812471				
	Материалы -		Тенге			1767698				
	Всего заработная плата -		Тенге				653192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365540				
	Местные материалы -		Тенге			175				
	Сдача и испытание -		Тенге			1430				
		Накладные расходы -	Тенге			856416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3889021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3558
		Сметная заработная плата -	Тенге				781654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7204466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11189
		Сметная заработная плата -	Тенге				2158968			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
91	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2110	29,02	2,02	61232	4262	61738	0,17	367
		м2		27,00	0,32	56970	675	107,1	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2110	215,79	15,94	455322	33633	101968	0,24	513
		м2		34,65	5,96	73112	12576	119	0,03	61
93	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	126600	9,35	0,14	1183507	17724	24105	--	114
		м2		0,11	0,05	13926	6330	119	--	38
94	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	2110	72,27	0,42	152479	886	37864	0,09	196
		м2		14,92	0,16	31481	338	119	--	2
95	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	2110	84,88	3,28	179090	6914	52727	0,12	261
		м2		20,22	0,78	42664	1644	119	--	7
96	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	633	381,15	3,73	241268	2361	30545	0,23	146
		м		39,15	1,40	24782	886	119	0,01	4
97	СЦена фирмы	Биполь ТКП гранулят серый	2426,5	199,11	--	483128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	СЦена фирмы	Биполь ЭПП гранулят серый	2426,5	189,43	--	459643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	СЦена фирмы	Воронки сливные	4	13475,43	--	53902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-15	Трубы сливные, Dн 110 мм	14,4	6470,00	--	93168	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
101	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	81,868	108,20	--	8858	--	1772	0,45	37
		т		21,64	--	1772	--	100	--	--
102	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	81,868	27,10	--	2219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ремонт слива кровли						
				Проемы						
103	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	140	985,59	202,91	137983	28408	102841	3,81	533
		м2		765,00	51,20	107100	7168	90	0,17	24
104	СЦена фирмы	Алюминевые окна со стеклопакетами	140	33170,29	--	4643841	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**8155641**	**94189**			**2168**
			Тенге			**351806**	**29616**			**142**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**942771**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**942771**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56566**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**999338**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2283976**				
	Материалы -		Тенге			**443395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**267155**			
	Местные материалы -		Тенге			**1520788**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8858**				
		Накладные расходы -	Тенге			**310718**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46608**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155682**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2750375**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313763**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**137983**				
	Материалы -		Тенге			**2475**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**114268**			
		Накладные расходы -	Тенге			**102841**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15426**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14449**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**255274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4790910**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4790910**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287455**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5078365**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**9083352**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2517**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443457**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36577112**	**2018813**			**37355**
			Тенге			**6673672**	**547697**			**3600**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4713049**				
	Материалы -		Тенге			**210027**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1358001**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2521687**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1287722**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**644**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**193158**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**360046**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6360818**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1551159			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14103741				
	Материалы -		Тенге			3624217				
	Всего заработная плата -		Тенге				4752079			
	Местные материалы -		Тенге			5009483				
	Транспортные расходы -		Тенге			39996				
		Накладные расходы -	Тенге			4794140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				719121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20031755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29783
		Сметная заработная плата -	Тенге				5471200			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8956701				
	Материалы -		Тенге			93190				
	Всего заработная плата -		Тенге				458097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8260400				
		Накладные расходы -	Тенге			377241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560036				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9893978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2677
		Сметная заработная плата -	Тенге				514683			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8803620				
	Материалы -		Тенге			1767698				
	Всего заработная плата -		Тенге				653192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6356689				
	Местные материалы -		Тенге			175				
	Сдача и испытание -		Тенге			1430				
		Накладные расходы -	Тенге			856416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579602				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10239638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3558
		Сметная заработная плата -	Тенге				781654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46526189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44613
		Сметная заработная плата -	Тенге				8318696			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы

Основание: Дефектный акт.ТО-8

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

				Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел.-ч,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	расходы / тенге / %	рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих / на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0134-64-2 Изм. и доп. вып. 13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство направляющих для крепления металлического сайдинга	300	1192,57	28,36	357770	8509	308297	5,99	1797
		м2		1027,24	10,80	308171	3240	99	0,05	16
2	Е0134-65-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм стен	300	808,93	1,96	242679	589	200575	4,22	1266
		м2		675,34	--	202601	--	99	--	--
3	СЦена фирмы	Металлический сайдинг	309	1728,00	--	533951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж планок м	0,37	16234,07	5027,99	6007	1860	3534	64,98	24
		т		10453,50	1339,83	3868	496	81	4,76	2
5	СЦена фирмы	Планка угла наружного сложного	3	526,11	--	1578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена фирмы	Планка стыковачная универсальная	16,5	536,82	--	8858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СЦена фирмы	Планка угла наружного сложного	2	1022,83	--	2046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	81	659,44	2,02	53415	164	5495	0,39	32
		м		64,13	0,48	5195	39	105	--	--
9	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	300	150,62	0,62	45185	186	24536	0,43	131
		м2		69,08	0,23	20724	69	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1251488	11308			3250
			Тенге			540559	3843			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			546433				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32786				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			579219				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699049				
		Материалы -	Тенге			152911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				540039			
		Накладные расходы -	Тенге			538903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3512
		Сметная заработная плата -	Тенге				620874			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6007				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				4364			
		Накладные расходы -	Тенге			3534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1901561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3539
		Сметная заработная плата -	Тенге				625768			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы								
10	Е0161-25-1	**Очистка гладкой поверхности стен**								
			4116	64,09	36,82	263778	151559	158781	0,16	650
		м2		26,42	14,40	108745	59277	94,5	0,08	325
11	Е0115-63-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**								
			4116	332,87	4,71	1370110	19395	586251	0,90	3692
		м2		149,82	0,90	616667	3704	94,5	0,08	322
12	СЦена фирмы	**Сухая гипсовая смесь**								
			61740	17,97	--	1109762	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-55-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами**								
			4116	611,38	3,72	2516444	15326	2349039	2,94	12118
		м2		602,89	1,04	2481485	4270	94,5	0,04	145
14	СЦена фирмы	**Декоративная штукатурка фасадная**								
			4116	172,83	--	711386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (за 3 раза)**								
			11340	325,41	2,33	3690149	26422	977684	0,49	5557
		м2		81,23	0,88	921148	9979	105	--	49
16	Е0113-26-4	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155**								
			7013	137,32	0,05	963011	351	17294	0,01	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,72	0,02	19075	140	90	--	1
17	Е0109-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,4	Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1,8	9650,73	2060,78	17371	3709	8222	30,22	54
		т		5506,20	133,28	9911	240	81	0,50	1
18	Е0109-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,4	Демонтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	168	307,49	68,65	51659	11534	28616	1,15	193
		м2		192,51	17,78	32342	2987	81	0,08	13
19	Е0109-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,8	24126,82	5151,94	19301	4122	9136	75,56	60
		т		13765,50	333,20	11012	267	81	1,24	1
20	Е0109-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	168	768,74	171,63	129148	28834	71541	2,88	483
		м2		481,28	44,45	80854	7468	81	0,19	32
21	СЦена фирмы	Подвесной потолок Грильято	173,04	1451,89	--	251235	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колон гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	593	950,99	4,85	563934	2873	139642	1,29	764
		м2		222,86	1,41	132156	836	105	0,01	4
23	Е0167-3-2	Демонтаж крепления кронштейнов на потолке.	40	243,88	3,13	9755	125	9360	1,58	63
		шт		240,75	--	9630	--	97,2	0,01	--
24	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из стального листа мостков подкрановых путей	216	832,19	125,09	179754	27019	33775	0,94	203
		м2		144,00	29,74	31104	6424	90	0,10	22
25	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м подкрановых путей	1,606	16234,07	5027,99	26072	8075	15341	64,98	104
		т		10453,50	1339,83	16788	2152	81	4,76	8
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,606	154400,00	--	247966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхности мостков подкрановых путей	111,92	59,00	47,75	6603	5344	2946	0,07	8
		м2		11,25	18,00	1259	2015	90	0,09	10
28	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей мостков подкрановых путей	111,92	24,95	0,11	2793	12	1481	0,09	10
		м2		14,65	0,05	1640	6	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз мостков подкрановых путей	111,92	32,52	0,05	3639	6	587	0,03	3
		м2		5,81	0,02	650	2	90	--	--
30	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей мостков подкрановых путей	111,92	137,32	0,05	15369	6	276	0,01	2
		м2		2,72	0,02	304	2	90	--	--
31	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3577	150,62	0,62	538761	2218	292548	0,43	1556
		м2		69,08	0,23	247099	823	118	--	4
32	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
33	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	3,1	4899,14	1880,99	15187	5831	11708	21,24	66
		м3		3018,15	538,09	9356	1668	106,2	2,91	9
				Окраскат мостового крана с АГП						
34	Е0115-172-4	Масляная окраска мостового крана белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	750	148,40	0,07	111297	53	85066	0,65	485
		м2		108,00	0,02	81000	15	105	--	--
35	С2004-28	Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	75	992,40	992,40	74430	74430	2390	--	--
		маш-ч		--	265,50	--	19913	12	1,54	115
				Электоснабжение						
36	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	41	9,32	0,23	382	9	364	0,06	3
		шт		9,09	0,05	373	2	97,2	--	--
37	Ц0108-593-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	61	364,10	150,00	22210	9150	10134	0,91	55
		шт		151,80	42,50	9260	2592	85,5	0,25	15
38	СЦена фирмы	Стоимость светильника светодиодного СЭС-01-150 Гелиос	61	45030,05	--	2746833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15658661	396432			26226
			Тенге			4822150	124785			1075
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1853495				
	Материалы -		Тенге			3800				
	Всего заработная плата -		Тенге				21857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1821147				
		Накладные расходы -	Тенге			19858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1985754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				24836			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10135826				
		Материалы -	Тенге			4468451				
		Всего заработная плата -	Тенге				4723530			
		Местные материалы -	Тенге			742645				
		Накладные расходы -	Тенге			4626009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15647545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28302
		Сметная заработная плата -	Тенге				5417431			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			671272				
		Материалы -	Тенге			158001				
		Всего заработная плата -	Тенге				201548			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247966				
		Накладные расходы -	Тенге			166632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50274				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			888178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1258
		Сметная заработная плата -	Тенге				226543			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2998068				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2998068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3177952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21699430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29707
		Сметная заработная плата -	Тенге				5668810			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
39	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	2655	358,97	192,06	953072	509926	702618	1,11	2952
		1м2		166,91	72,15	443146	191558	110,7	0,40	1067
40	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм**	2219	1381,04	84,64	3064528	187806	193884	0,45	1009
		м2		73,16	5,77	162349	12795	110,7	0,02	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 170 мм**								
			13284,26	80,09	2,04	1063936	27100	66658	0,02	322
		м2		4,03	0,51	53469	6746	110,7	--	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5081536	724832			4284
			Тенге			658964	211099			1116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5081536				
	Материалы -		Тенге			519172				
	Всего заработная плата -		Тенге				870063			
	Местные материалы -		Тенге			3178569				
		Накладные расходы -	Тенге			963160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6407378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5881
		Сметная заработная плата -	Тенге				1014537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6407378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5881
		Сметная заработная плата -	Тенге				1014537			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21991685	1132571			33759
			Тенге			6021673	339728			2209
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2399927				
	Материалы -		Тенге			3800				
	Всего заработная плата -		Тенге				21857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2367580				
		Накладные расходы -	Тенге			19858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145187				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2564973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				24836			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15916411				
	Материалы -		Тенге			5140533				
	Всего заработная плата -		Тенге				6133632			
	Местные материалы -		Тенге			3921213				
		Накладные расходы -	Тенге			6128072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3064
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				919211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1322669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23367152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37695
		Сметная заработная плата -	Тенге				7052842			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			677278				
		Материалы -	Тенге			158280				
		Всего заработная плата -	Тенге				205912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247966				
		Накладные расходы -	Тенге			170166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50847				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			898291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				231437			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2998068				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2998068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3177952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30008370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39127
		Сметная заработная плата -	Тенге				7309115			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Ремонтно-строительные работы

Основание: Дефектный акт.ТО-6,1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	2280	29,02	2,02	66166	4606	66712	0,17	397
		м2		27,00	0,32	61560	730	107,1	--	6
2	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	2280	215,79	15,94	492007	36343	110183	0,24	554
		м2		34,65	5,96	79002	13589	119	0,03	66
3	Е0112-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	136800	9,35	0,14	1278861	19152	26047	--	123
		м2		0,11	0,05	15048	6840	119	--	41
4	Е0112-15-4	**Устройство обмазочной пароизоляции в один слой**	2280	72,27	0,42	164764	958	40915	0,09	212
		м2		14,92	0,16	34018	365	119	--	2
5	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	2280	84,88	3,28	193519	7471	56975	0,12	282
		м2		20,22	0,78	46102	1776	119	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
		м	756	381,15	3,73	288149	2820	36480	0,23	175
				39,15	1,40	29597	1058	119	0,01	5
7	СЦена фирмы	Биполь ТКП гранулят серый								
		м2	2873	199,11	--	572029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СЦена фирмы	Биполь ЭПП гранулят серый								
		м2	2873	189,43	--	544222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
		м2	51	137,88	10,38	7032	529	5996	0,65	33
				108,31	1,46	5524	75	107,1	0,01	--
10	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Оцинкованный лист								
		м2	68,85	450,00	--	30983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	97,776	108,20	--	10579	--	2116	0,45	44
				21,64	--	2116	--	100	--	--
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	97,776	27,10	--	2650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов из пласмасовых туб								
		м	250	242,53	1,22	60632	305	13254	0,28	70
				44,10	0,45	11025	112	119	--	1
14	СЦена фирмы	Воронки сливные								
		м2	8	13475,43	--	107803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-15	Трубы сливные, Dн 110 мм								
		10м	25	6470,00	--	161750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Проемы						
16	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами								
		м2	140	985,59	202,91	137983	28408	102841	3,81	533
				765,00	51,20	107100	7168	90	0,17	24
17	СЦена фирмы	Алюминевые окна со стеклопакетами								
		м2	63,691275	33170,29	--	2112658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6231787	100592			2423
			Тенге			391091	31713			153
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1116251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1116251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66975				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1183226				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2595341				
	Материалы -		Тенге			550744				
	Всего заработная плата -		Тенге				308536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30983				
	Местные материалы -		Тенге			1646327				
	Транспортные расходы -		Тенге			10579				
		Накладные расходы -	Тенге			358677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				362338			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137983				
	Материалы -		Тенге			2475				
	Всего заработная плата -		Тенге				114268			
		Накладные расходы -	Тенге			102841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14449				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				129694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2382212				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2382212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2525144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7094903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2807
		Сметная заработная плата -	Тенге				492032			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6231787**	**100592**			**2423**
			Тенге			**391091**	**31713**			**153**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1116251				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1116251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66975				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1183226				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2595341				
	Материалы -		Тенге			550744				
	Всего заработная плата -		Тенге				308536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30983				
	Местные материалы -		Тенге			1646327				
	Транспортные расходы -		Тенге			10579				
		Накладные расходы -	Тенге			358677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							2198
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				362338			
	Материалы -		Тенге			137983				
	Всего заработная плата -		Тенге			2475				
		Накладные расходы -	Тенге				114268			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			102841				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							51
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15426			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			255274				
		Сметная заработная плата -	Тенге							609
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				129694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2382212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2382212				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142933				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2525144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7094903				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2807
		ИТОГО ПО АКТУ:					492032			
		С К-1,018 (Временные)				83629462				
		С К-1,014 (доп отпуска и выслуга лет)				85134792				
		С К-2,39 (договорной текущий)				86326679				
		С К-1,02				206320763				
		итого				210447178				
		Всего с НДС 1,12				235700840				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: