Заказчик: АО "НК "КТЖ"
Подрядчик: ТОО "Спикер "
Приложение к договору №17-ЦУКС.
от 18.марта 2011 года.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 года
по объекту "Строительство здания компрессорной станции и помещения УЗОТ-Р на ст. Арысь Север, Арысь ЮГ"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	Оборудование	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
		Арысь- Север													
1	2-1-1	Наружные технологические коммуникации	2 798 450	2 798 450		951 473	34	951 473			2 798 450	100	2 798 450		
	2-1-2	Сети связи	1 102 354	529 011	573 343	1 102 354	100	529 011	100	573 343	1 102 354	100	529 011	100	573 343
	2-1-3	Устройство пожарной сигнализации УЗОТ-Р	120 981	93 722	27 259	120 981	100	93 722	100	27 259	120 981	100	93 722	100	27 259
	2-1-4	Сети электроснабжения	1 094 975	444 623	650 352	1 094 975	100	444 623	100	650 352	1 094 975	100	444 623	100	650 352
	2-1-5	Вертикальное планировка	7 376	7 376		7 376	100	7 376			7 376	100	7 376		
	2-1-6	Благоустройство	6 172	6 172		6 172	100	6 172			6 172	100	6 172		
	2-1-7	Технологические оборудование компрессорной станции	22 183 922	9 503 841	12 680 081	4 217 522	21,0441230	2 000 000	17,488230	2 217 522	22 183 922	100	9 503 841	100	12 680 081
	2-1-8	Отопление и вентиляция компрессорной станции	451 410	199 373	252 037	451 410	100	199 373	100	252 037	451 410	100	199 373	100	252 037
	2-1-9	Электроосвещение и электрооборудование	529 224	259 187	270 037	529 224	100	259 187	100	270 037	529 224	100	259 187	100	270 037
	2-1-10	Технологические оборудование помещение УЗОТ-Р	10 712 341	790 131	9 922 210	825 613	100	790 131	0,357600	35 482	10 712 341	100	790 131	100	9 922 210
	2-1-11	Помещение УЗОТ-Р на ст. Арысь-парк Север. Общестроительные работы	3 388 022	3 388 022	-	1 237 163	36,51579	1 237 163			3 388 022	100	3 388 022		0
	2-1-12	Отопление	138 398	2 295	136 103	138 398	100	2 295	100	136 103	138 398	100	2 295	100	136 103
	2-1-13	Электроосвещение и электрооборудование помещения УЗОТ-Р	185 231	153 464	31 767	185 231	100	153 464	100	31 767	185 231	100	153 464	100	31 767

	2-1-14	Наружные технологические коммуникации	1 893 942	1 893 942		946 971	50	946 971			1 893 942	100	1 893 942		
	2-1-15	Помещение компрессорной	89 425	63 391	26 034	89 425	100	63 391	100	26 034	89 425	100	63 391	100	26 034
		Итого	**44 702 223**	**20 133 000**	**24 569 223**	**11 904 288**		**7 684 352**		**4 219 936**	**44 702 223**		**20 133 000**		**24 569 223**
		Арысь-ЮГ													
	2-2-1	Наружные технологические коммуникации	4 190 710	4 190 710		1 323 547	31,582882	1 323 547			4 190 710	100	4 190 710		
	2-2-2	Сети связи	1 413 905	840 562	573 343	1 413 905	100	840 562	100	573 343	1 413 905	100	840 562	100	573 343
	2-2-3	Устройство охранно пожарной сигнализации	120 981	93 722	27 259	120 981	100	93 722	100	27 259	120 981	100	93 722	100	27 259
	2-2-4	Сети электроснабжения	1 241 569	591 217	650 352	1 241 569	100	591 217	100	650 352	1 241 569	100	591 217	100	650 352
	2-2-5	Вертикальное планировка	7 373	7 373		7 373	100	7 373			7 373	100	7 373		
	2-2-6	Благоустройство	34 494	34 494		34 494	100	34 494			34 494	100	34 494		
	2-2-7	Технологические оборудование компрессорной станции	23 097 410	11 462 143	11 635 267	2 172 708	8,724372	1 000 000	10,0789090	1 172 708	23 097 410	91,28	11 462 143	100	11 635 267
	2-2-8	Отопление и вентилясия компрессорной станции	2 576 729	2 324 692	252 037	2 576 729	100	2 324 692	100	252 037	2 576 729	100	2 324 692	100	252 037
	2-2-9	Электроосвещение и электрооборудование компрессорной	529 224	259 186	270 038	529 224	100	259 186	100	270 038	529 224	100	259 186	100	270 038
	2-2-10	Конструкция ж/б строительные работы	668 725	668 725		468 108	70	468 108			668 725	100	668 725		
	2-2-11	Технологические оборудование помещение УЗОТ-Р	10 388 002	465 792	9 922 210	501 274	100	465 792	0,357602	35 482	10 388 002	100	465 792	100	9 922 210
	2-2-12	Помещение УЗОТ-Р на ст. Арысь-парк Юг. Общестроительные работы	3 388 022	3 388 022		1 237 163	36,51579	1 237 163			3 388 022	100	3 388 022		0
	2-2-13	Отопление	138 398	2 295	136 103	138 398	100	2 295	100	136 103	138 398	100	2 295	100	136 103
	2-2-14	Электроосвещение и электрооборудование помещения УЗОТ-	185 231	153 464	31 767	185 231	100	153 464	100	31 767	185 231	100	153 464	100	31 767
	2-2-15	Наружные технологические	1 522 372	1 522 372		761 186	50	761 186			1 522 372	100	1 522 372		
	2-2-16	Помещение компрессорной	89 425	63 391	26 034	89 425	100	63 391	100	26 034	89 425	100	63 391	100	26 034
		Итого:	**49 592 570**	**26 068 160**	**23 524 410**	**12 801 315**		**9 626 192**		**3 175 123**	**49 592 570**		**26 068 160**		**23 524 410**
		Всего	**94 294 793**	**46 201 160**	**48 093 633**	**24 705 603**		**17 310 544**		**7 395 059**	**94 294 793**		**46 201 160**		**48 093 633**

		с коэфф. без НДС	94 294 793											
		Авторский надзор без НДС	**209 590**			**209 590**					**209 590**			
		Всего с авторским надзором	**94 504 383**			**24 915 193**					**94 504 383**			
		НДС 12%	**11 340 526**			2 989 823		2 077 265		887 407	11 340 526		5 544 139		5 771 236
		Итого:	**105 844 909**			**27 905 016**		**19 387 809**		**8 282 466**	**105 844 909**		**51 745 299**		**53 864 869**

Заказчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

«КТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Цуксор