Заказчик: АО "НК "КТЖ"
Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"
Приложение к договору № 156-ЦУКС от 13.06.2011 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 года
по объекту: "Электрификация участка Костанай-Железорудная"

№ п/	№ смет	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	Оборудование	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
		Основные объекты	**2 107 368 504**	**1 305 320 628**	**802 047 876**	**44 729 125**		**44 729 125**		**-**	**44 729 125**		**44 729 125**		**-**
1	2-1	**Расширение ПС 110/35/27,5/10/0,4 Железорудная**	**205 755 622**	**14 887 745**	**190 867 877**										
2	2-2	**Строительство контактной сети**	**814 973 001**	**814 973 001**		8 149 730	1	8 149 730			8 149 730	1	8 149 730		
3	2-3	**Строительство ТП-110/27,5/10/0,4 кВ "Сортировочная Костанай-Северный"**	**654 239 271**	**65 737 713**	**588 501 558**										
4	2-4	**Строительство поста ЭЦ на рзд.Темир-Булак**	**30 463 071**	**18 657 051**	**11 806 020**	3 171 699	17	3 171 699			3 171 699	17	3 171 699		
5	2-5	**Строительство здания АБК для путейцев**	**8 602 283**	**8 544 534**	**57 749**	512 672	6	512 672			512 672	6	512 672		
6	2-6	**Строительство здания ППВ на ст. Железорудная**	**44 380 127**	**43 623 823**	**756 304**	4 362 382	10	4 362 382			4 362 382	10	4 362 382		
7	2-7	**Строительство здания ДПКС на ст.Костанай-Северный**	**83 168 563**	**73 110 195**	**10 058 368**	5 117 714	7	5 117 714			5 117 714	7	5 117 714		
8	2-8	**Строительство подъездных путей на станциях**	**260 165 872**	**260 165 872**	**-**	23 414 928	9	23 414 928			23 414 928	9	23 414 928		
9	2-9	**Реконструкция ПТОЛ**	**5 620 694**	**5 620 694**											
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения	**2 175 378**	**2 175 378**	**-**										
10	3-1	**Пункт обогрева рабочих (2 шт)**	**2 175 378**	**2 175 378**	**-**										
11		**Объекты энергетического хозяйства**	**292 783 366**	**243 131 864**	**49 651 502**	**8 203 449**		**8 203 449**		**-**	**8 203 449**		**8 203 449**		**-**
12	4-1	**Переустройство ВЛ-110 кВ**	**23 664 082**	**23 664 082**		0									
13	4-2	**Электроснабжение и освещение на станциях**	**179 016 915**	**140 733 629**	**38 283 286**										
14	4-3	**Электроснабжение и освещение на ППВ ст.Железорудная**	**67 138 152**	**63 103 454**	**4 034 698**	8 203 449	13	8 203 449			8 203 449	13	8 203 449		
15	4-4	**Дистанционное управление разъединителями**	**7 411 635**	**6 089 025**	**1 322 610**										

16	4-5	Наружные сети электроснабжения на станциях	15 552 582	9 541 674	6 010 908										
17		Объекты транспортного хозяйства	1 029 260 357	741 571 211	287 689 146	49 521 997		49 521 997		0	49 521 997		49 521 997		0
18	5-1	Переустройство ЭЦ на железнодорожных станциях	384 342 993	243 649 513	140 693 480										
	5-2	Автоблокировка на перегонах	18 103 807	1 611 158	16 492 649										
	5-3	Монтаж оборудования КТСМ-01Д на участке ст.Железорудная-	73 259 947	41 165 436	32 094 511										
	5-4	Организация связи на постах ЭЦ	121 284 378	24 519 043	96 765 335										
	5-5	Линейные устройства связи	432 269 232	430 626 061	1 643 171	49 521 997	11,5	49 521 997			49 521 997	11,5	49 521 997		
19		Наружые сети и сооружения водоснабжения, канализации и	13 831 100	13 340 220	490 880										
	6-1	Наружые сети водоснабжения и канализации на ст.Железорудная, ППВ	5 623 270	5 623 270											
	6-2	Резервуар для воды емк. 200 м3 на ст.Железорудная. ППВ	3 059 947	3 059 947											
	6-3	Наружные сети водоснабжения и канализации на ст.Костанай-Северный. ДПКС	2 995 062	2 995 062											
	6-4	Монтаж канализационной насосной станции с погружными электронасосами	2 152 821	1 661 941	490 880										
20	7-1	Благоустройство и озеленение территории	18 373 175	18 373 175	-										
		Итого:	3 463 791 880	2 323 912 476	1 139 879 404	102 454 571		102 454 571		0	102 454 571		102 454 571		0
		Авторский надзор	7 965 120												
		Всего с авторским надзором	3 471 757 000												
		НДС 12%	416 610 840			12 294 549		12 294 549		0	12 294 549		12 294 549		0
		Итого:	3 888 367 840			114 749 120		114 749 120		0	114 749 120		114 749 120		0

ЗАКАЗЧИК:

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

ПОДРЯДЧИК:

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СПИКЕР"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА