Заказчик: АО "НК "КТЖ"
Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"
Приложение к договору № 156-ЦУКС от 13.06.2011 г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2011 года
по объекту: "Электрификация участка Костанай-Железорудная"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	Оборудование	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
		Основные объекты строительства	2 107 368 504	1 305 320 628	802 047 876	18 995 062		18 995 062		-	116 867 038		116 867 038		-
1	2-1	Расширение ПС 110/35/27,5/10/0,4 Железорудная	205 755 622	14 887 745	190 867 877										
2	2-2	Строительство контактной сети	814 973 001	814 973 001		11 155 757	1.368896	11 155 757			34 227 926	4.1998	34 227 926		
3	2-3	Строительство ТП-110/27,5/10/0,4 кВ "Сортировочная Костанай-Северный"	654 239 271	65 737 713	588 501 558										
4	2-4	Строительство поста ЭЦ на рзд.Темир-Булак	30 463 071	18 657 051	11 806 020	1 374 153	7.363432	1 374 153			8 433 928	45.2050	8 433 928		
5	2-5	Строительство здания АБК для путейцев	8 602 283	8 544 534	57 749	1 140 185	13.34105	1 140 185			1 652 857	19.34105	1 652 857		
6	2-6	Строительство здания ППВ на ст. Железорудная	44 380 127	43 623 823	756 304						4 362 382	10	4 362 382		
7	2-7	Строительство здания ДПКС на ст.Костанай-Северный	83 168 563	73 110 195	10 058 368	5 324 967	7.283181	5 324 967			19 877 997	27.18914	19 877 997		
8	2-8	Строительство подъездных путей на станциях	260 165 872	260 165 872	-						48 311 948	18.5697	48 311 948		
9	2-9	Реконструкция ПТОЛ	5 620 694	5 620 694											
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения	2 175 378	2 175 378	-										
10	3-1	Пункт обогрева рабочих (2 шт)	2 175 378	2 175 378	-										
11		Объекты энергетического хозяйства	292 783 366	243 131 864	49 651 502	-		-		-	8 203 449		8 203 449		-
12	4-1	Переустройство ВЛ-110 кВ	23 664 082	23 664 082		0									
13	4-2	Электроснабжение и освещение на станциях	179 016 915	140 733 629	38 283 286										
14	4-3	Электроснабжение и освещение на ППВ ст.Железорудная	67 138 152	63 103 454	4 034 698	0					8 203 449	13	8 203 449		

15	4-4	Дистанционное управление разъединителями	7 411 635	6 089 025	1 322 610										
16	4-5	Наружные сети электроснабжения на станциях	15 552 582	9 541 674	6 010 908										
17		Объекты транспортного хозяйства	1 029 260 357	741 571 211	287 689 146	57 465 475		57 465 475		0	297 305 271		297 305 271		0
18	5-1	Переустройство ЭЦ на железнодорожных станциях	384 342 993	243 649 513	140 693 480										
	5-2	Автоблокировка на перегонах	18 103 807	1 611 158	16 492 649										
	5-3	Монтаж оборудования КТСМ-01Д на участке ст.Железорудная-рзд.Темир-Булак	73 259 947	41 165 436	32 094 511										
	5-4	Организация связи на постах ЭЦ	121 284 378	24 519 043	96 765 335										
	5-5	Линейные устройства связи	432 269 232	430 626 061	1 643 171	57 465 475	13 [illegible]	57 465 475			297 305 271	16 [illegible]	297 305 271		
19		Наружые сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения	13 831 100	13 340 220	490 880	1 501 386		1 501 386			1 501 386		1 501 386		
	6-1	Наружые сети водоснабжения и канализации на ст.Железорудная, ППВ	5 623 270	5 623 270		1 286 314	22 87184	1 286 314			1 286 314	22 87184	1 286 314		
	6-2	Резервуар для воды емк. 200 м3 на ст.Железорудная. ППВ	3 059 947	3 059 947											
	6-3	Наружные сети водоснабжения и канализации на ст.Костанай-Северный. ДПКС	2 995 062	2 995 062		215 072	7 180886	215 072			215 072	7 180886	215 072		
	6-4	Монтаж канализационной насосной станции с погружными электронасосами	2 152 821	1 661 941	490 880										
20	7-1	Благоустройство и озеленение территории	18 373 175	18 373 175	-										
		Итого:	3 463 791 880	2 323 912 476	1 139 879 404	77 961 923		77 961 923		0	423 877 144		423 877 144		0
		Авторский надзор	7 965 120												
		Всего с авторским надзором	3 471 757 000												
		НДС 12%	416 610 840			9 355 431		9 355 431		0	50 865 257		50 865 257		0
		Итого:	3 888 367 840			87 317 354		87 317 354		0	474 742 401		474 742 401		0

ЗАКАЗЧИК:

«КТЖ» (ЦО АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СПИКЕР"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА