Заказчик: АО "НК "КТЖ"
Подрядчик: ТОО " Спикер "
Приложение к договору №23 -ЦУКС от 5 апреля 2011 г

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

по объекту: "Строительство ремонтно-эксплуатационной базы с административно-бытовым комплексом на ст.Новоишимская"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	Оборудование	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
1		Административно-бытовой													
	2-1-1	Общестроительные работы	52 134 905	52 134 905		3 597 308	6,90	3 597 308			50 553 039	96,965823	50 553 039		
	2-1-2	Отопление и вентиляция	5 733 586	1 393 120	4 340 466	425 877	30,57	425 877			1 327 053	95,2576077	1 327 053		
	2-1-3	Водопровод и канализация	577 379	535 846	41 533	389 989	72,78	389 989			389 989	72,78	389 989		
	2-1-4	Пожарно-охранная	767 089	744 690	22 399	497 825	66,85	497 825			497 825	66,85	497 825		
	2-1-5	Электроосвещение	1 870 682	1 835 670	35 012	590 853	30,28	555 841	100	35 012	1 637 185	87,28	1 602 173	100	35 012
	2-1-6	Силовое электрооборудование,молниезащита и заземление	827 263	590 997	236 266						797 037	94,8855916	560 771	100	236 266
	2-1-7	Технологическое оборудование	8 561 516	507 887	8 053 629										
	2-1-8	Телефонизация	178 466	178 466		22 879	12,82	22 879			22 879	12,82	22 879		
	2-1-9	Оборудование для организации ЛВС	1 212 574	854 670	357 904	312 040	36,51	312 040			312 040	36,51	312 040		
2		Производственное здание													
	2-2-1	Общестроительные работы	32 139 330	32 139 330		3 416 411	10,63	3 416 411			26 709 894	83,107182	26 709 894		
	2-2-2	Отопление	1 050 439	1 050 439		535 724	51	535 724			829 847	79	829 847		
	2-2-3	Водопровод и канализация	519 134	496 917	22 217	409 112	82,33	409 112			409 112	82,33	409 112		
	2-2-4	Вентиляция	2 243 744	2 243 744		206 424	9,2	206 424			206 424	9,2	206 424		
	2-2-5	Электроосвещение	1 321 986	1 296 929	25 057	415 017	32	415 017			972 696	75	972 696		
	2-2-6	Силовое электрооборудование	1 046 529	729 867	316 662	458 502	62,82	458 502			458 502	62,82	458 502		
	2-2-7	Технологическое оборудование	5 243 036	676 994	4 566 042	2 186 189	40,73	275 740	41,84	1 910 449	2 976 427	42,73	289 280	58,85	2 687 147
	2-2-8	Пожарно-охранная	299 950	277 551	22 399	157 510	56,75	157 510			157 510	56,75	157 510		
	2-2-9	Телефонизация	21 669	21 669		4 449	20,53	4 449			4 449	20,53	4 449		
3		Ремонтно-эксплуатационная													
	2-3-1	Общестроительные работы	34 987 832	34 987 832		5 430 111	15,52	5 430 111			30 246 243	86,447893	30 246 243		
	2-3-2	Отопление	1 343 736	1 343 736		1 052 548	78,33	1 052 548			1 052 548	78,33	1 052 548		
	2-3-3	Водопровод и канализация	575 722	553 505	22 217	459 741	83,06	459 741			459 741	83,06	459 741		
	2-3-4	Вентиляция	3 168 640	1 916 472	1 252 168	137 028	7,15	137 028			137 028	7,15	137 028		

	2-3-5	Электроосвещение	1 163 614	1 149	13 930	851 272	74,044	851 272			851 272	74,044	851 272			
	2-3-6	Силовое электрооборудование	871 462	639 049	232 413	354 417	55,46	354 417			354 417	55,46	354 417			
	2-3-7	Технологическое оборудование	6 196 315	682 986	5 513 329	2 617 447	51,63	352 626	41,08	2 264 821	2 617 447	51,63	352 626	41,08	2 264 821	
	2-3-8	Пожарно-охранная сигнализация	427 551	405 152	22 399	259 054	63,94	259 054			259 054	63,94	259 054			
	2-3-9	Телефонизация	30 438	30 438		5 290	17,38	5 290			5 290	17,38	5 290			
	2-3-10	Оборудование для организации	148 293	110 562	37 731	36 076	32,63	36 076			36 076	32,63	36 076			
4		Контрольно-сторожевой пункт														
	2-4-1	Общестроительные работы	2 303 114	2 303 114		193 922	8,42	193 922			2 144 201	93,100090	2 144 201			
	2-4-2	Отопление и вентиляция	198 826	198 826		144 626	72,74	144 626			144 626	72,74	144 626			
	2-4-3	Водопровод и канализация	129 942	129 942		104 187	80,18	104 187			104 187	80,18	104 187			
	2-4-4	ПК	316 552	40 374	276 178											
	2-4-5	Электроосвещение	74 040	65 764	8 276						59 188	90	59 188			
5		Котельная														
	2-5-1	Электромонтажные работы	821 855	544 232	277 623	428 202	78,68	428 202			428 202	78,68	428 202			
	2-5-2	Технологическое оборудование	3 205 278	1 187 231	2 018 047						1 812 166	47,9638756	569 442	61,58	1 242 724	
	4-1	Наружные сети электроснабжения	8 754 734	4 429 997	4 324 737	2 859 120	64,54	2 859 120			8 140 158	88,7	3 931 179	97,32335	4 208 979	
	5-1	Наружные сети телефонизации	1 039 225	1 039 225		618 443	59,51	618 443			618 443	59,51	618 443			
	6-1	Наружные сети водопровода	1 927 587	1 927 587		884 955	45,91	884 955			1 766 812	91,659271	1 766 812			
	6-2	Наружные сети канализации	899 803	899 803		122 596	13,624760	122 596			899 803	100	899 803			
	6-3	Тепловые сети	2 930 852	2 930 852		1 421 170	48,490	1 421 170			2 835 273	96,738868	2 835 273			
	7-1	Благоустройство и озеленение	8 647 524	8 647 524		735 039	8,50	735 039			5 227 394	60,4496101	5 227 394			
	7-2	Вертикальная планировка	3 061 767	3 061 767							3 001 713	98,0385934	3 001 713			
	7-3	Ограждение территории	3 481 445	3 481 445		1 545 762	44,4	1 545 762			3 286 484	94,4	3 286 484			
		Итого:	202 455 424	170 416 790	32 038 634	33 887 115		29 676 833		4 210 282	154 749 674		144 074 725		10 674 949	
		Авторский надзор	455 070								227 535					
		Всего с авторским надзором	202 910 494			33 887 115					154 977 209					
		НДС 12%	24 349 259			4 066 454					18 597 265		17 288 967			
		Итого:	227 259 753			37 953 569					173 574 474		161 363 692			

Заказчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА