АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ В ЭКПЛУАТАЦИЮ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЯ

Костанайская область, Тарановский район, п.Тобол «13» июля 2015 года.
(населенный пункт)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ назначенная распоряжением акима Тарановского района № 141-р от 26 июня 2015 года.

Председатель комиссии:

Сейдахметов Рахат Муханбетсапович – заместитель акима Тарановского района;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айткалиев Женис Малымович- директор ТОО «СаНурТД» - разработчик проекта;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Абдрахманов Тимур Маратович - директор ТОО «Спикер», генеральный подрядчик;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аккушкарова Саулегуль Оракбаевна – Руководитель РГУ «Тарановское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карсибаев Аралбай Калназарович – начальник отдела по организации капитального строительства и ремонта АО «ВЖДО»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мордовский Владимир Геннадьевич - директор филиала АО «ВЖДО» в г. Костанай;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ульянов Леонид Константинович – руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мухамеджанов Виктор Сергеевич – заместитель руководителя РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садвакасов Булат Смагулович – консультант по вопросам строительства АО «ВЖДО»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Моргулов Мурат Мылтыкбаевич – старший инженер республиканского государственного учереждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Тарановского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шанкибаев Максат Садуахасович – исполняющий обязанности исполнительного директора АО «ВЖДО»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Спикер»

(наименование объекта организации ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта «Реконструкция служебного здания стрелковой команды на станции Тобол филиала АО «Военизированная железнодорожная охрана» в г. Костанай», расположенного по адресу: Костанайская область, Тарановский район, п. Тобол, ул. Станционная 18.

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим: Общестроительные и специальные работы.

(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на реконструкцию здания разработана проектной организацей ТОО «СаНурТД» г. Астана 2013г.

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

Строительство осуществлялось по проекту ТОО «СаНур ТД» г.Астана 2013г.

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

Проектно-сметная документация утверждена приказом № 096 А/05 от 23.декабря 2013г. ТОО «Фирма «АПС»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работы октябрь 2014 года (месяц и год) окончание работ июль 2015 года. (месяц и год)

7. приёмочной комиссии представлена следующая документация: распоряжение акима,

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание имеет следующие показатели: одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 33,0 м. х 12,0 м. здание кирпичное, высота этажа – 3,0 м. общая площадь здания – **349,54м^2**, строительный объем –2333,7 м3.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: Стены и перегородки – из кирпича, несущие толщиной 380 мм и перегородки толщиной 120мм, улучшенная и высококачественная штукатурка, водоэмульсионная покраска;
Дверные блоки –деревянные, наружные двери – металлические;
Окна – пластиковые с отливами и подоконными досками;
Полы – по грунту (керамическая плитка, линолеум);
На первом этаже также размещены следующие помещения:
- кабинет начальника стрелковой команды;
- кабинет заместителя начальника стрелковой команды;
- караульное помещение состоит из трех смежных комнат, одна из комнат предназначена для хранения оружия и боеприпасов, другая комната для чистки оружия;
- учебный класс;
- медицинский пункт;
- комната приема пищи;

- комната отдыха личного состава;
- помещение для сушки одежды и обуви;
- тепловой узел;
- санузел, душевая.

Наружная отделка

Стены наружные – кирпичная кладка из керамического кирпича.
Крыша – металлочерепица.

Внутренняя отделка

Потолки и стены – улучшенная и высококачественная штукатурка, водоэмульсионная покраска.
Полы – в тамбурах, лестничной клетке, электрощитовой и санузлах керамическая плитка, в кабинетах и учебном классе линолеум.

Инженерное оборудование

Источник теплоснабжения – надземная тепловая сеть. Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Водоснабжение и канализация – снабжение водой предусмотрена от наружных сетей. Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения монтирована из полиэтиленовых напорных труб. Сброс хозяйственно бытовых вод от здания предусматривается в выгреб. Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из пластмассовых труб. Учет потребляемой энергии предусматривается счетчиком. Охранно-пожарная сигнализация – для подачи сигнала о возникновении пожара на потолке установлены автоматические пожарные извещатели типа ИП212-45М, ИП-103-5, ИПР-513-10. Шлейфы приборов систем оповещения выполняются кабелем КСПВ 2*0,5 в КК10*15.

(краткие технические характеристики по планироке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
по проекту _____ единицы;
фактически _____единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____выполнены_____

(сведения о выполнении)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении 1 к акту рабочей комиссии.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 74 939 135 тенге;
Из них сметная стоимость строительства_____73 794 581 __тенге без ндс;
в том числе строительно-монтажных работ _____66 298 399 __тенге без ндс;
оборудование, мебель и инвентарь _____5 133 414____тенге без ндс;
прочие затраты _2 362 768 тенге без ндс;
услуги технадзора 996 965 тенге без ндс;
затраты на осуществление авторского надзора 147 589 тенге без ндс.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

«Реконструкция служебного здания стрелковой команды на ст.Тобол, Костанайская область, Ауликольский район, п. Тобол, ул. Станционная 18.

(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии: _____Сейдахметов Р.М.
(ф.и.о)

Заместитель председателя комиссии: _____Айтакалиев Ж. М.
(ф.и.о)

Члены рабочей комиссии:

Абдрахманов Т. М.
(ф.и.о)

Аккушкарова С. О.
(ф.и.о)

Карсибаев А.К.
(ф.и.о)

Мордовский В.Г.
(ф.и.о)

Ульнов Л.К.
(ф.и.о)

Мухамеджанов В. С.
(ф.и.о)

Садвакасов Б.С.
(ф.и.о)

Моргулов М. М.
(ф.и.о)

Шанкибаев М.С.
(ф.и.о)