Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: АО "Военизированная железнодорожная охрана"

Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"

Наименование объекта: Реконструкция служебного здания для стрелковой команды на ст.Тобол

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделочные работы								
1	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас 2мм	7,551	122,51	4,93	925	37	946	0,63653	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	887	14	105	0,00911	–
2	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,700;	20,3877	31		632				
		кг								

3	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=7,900;	59,6529	37		2207				
	кг								
4	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,555	304,07	2,91	2297	22	750	0,5635	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
				93,41	1,1	706	8	105	0,00538	–
5	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас 2мм	14,426	89,2	4,29	1287	62	1309	0,52348	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	1223	24	105	0,00788	–
6	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,700;	38,9502	31		1207				
	кг								
7	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=7,900;	113,9654	37		4217				
	кг								
8	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,426	285,16	2,63	4114	38	1148	0,4485	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	1079	14	105	0,00488	–
Раздел 2 Кровля									
9	Е12-15-3	Устройство паронепроницаемой пленки	192	12,58	0,99	2415	190	2735	0,0694	13
	м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	2225	73	119	0,0018	–
10	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	192	38,09		7313				
	м2								
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	384,68	103,08	0,99	39653	381	5479	0,0694	27

	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	4458	146	119	0,0018	1
12 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	72	2139,46	330,46	154041	23793	139158	10,58	762
	м3 изоляции								
			1809	123,75	130248	8910	100	0,6	43
13 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	73,44	2890		212242				
	м3								
14 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	396	37,08	0,99	14684	392	5641	0,0694	27
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	4590	150	119	0,0018	1
15 1-1-507	Пленка полиэтиленовая,Изоспан	0,4356	25400		11064				
	1000м2								
Раздел 3 Полы									
16 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,2	2391,7	–	22004	–	6009	3,24	30
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	4885	–	123	–	–
17 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92	291,87	9,95	26852	915	6330	0,356	33
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4802	344	123	0,0182	2
18 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	940,8	492,94	13,43	463758	12635	82901	0,45	423
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	62657	4742	123	0,0246	23
19 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	9,2	4600,36	261,86	42323	2409	6772	3,44	32
	м3 изоляции								
			499,5	99	4595	911	123	0,48	4
20 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,326	5239,08	327,33	1708	107	689	11,6	4
	т								
			1890	123,75	616	40	105	0,6	–
21 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,326	32300		10530				

		т							
22	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,2	5932,68	–	54581	–	6416	3,66	34
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	5216	–	123	–	–
23	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	92	1948,67	11,72	179278	1078	19925	1,06	98
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	15795	404	123	0,0214	2
24	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитаК=1,010;	92,92	260,76	0,32	24230	30	4770	0,236	22
		м плинтусов								
				41,63	0,11	3868	10	123	0,0006	–
25	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	17,06	2931	–	50003	–	11143	3,24	55
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	9059	–	123	–	–
26	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,05	291,87	9,95	51092	1742	12045	0,356	62
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	9138	655	123	0,0182	3
27	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетонаК=6,000;	1050,3	492,94	13,43	517735	14106	92550	0,45	473
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	69950	5294	123	0,0246	26
28	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	17,06	4600,36	261,86	78482	4467	12558	3,44	59
		м3 изоляции								
				499,5	99	8521	1689	123	0,48	8
29	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,418	5239,08	327,33	2190	137	884	11,6	5
		т								
				1890	123,75	790	52	105	0,6	–
30	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,418	32300		13501				
		т								
31	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15,42	11542,68	–	177988	–	10754	3,66	56
		м3 подстилающего слоя								

			567	–	8743	–	123	–	–
32 Е8-4-2	Устройство гидроизоляции	175,06	496,27	7,14	86877	1250	5119	0,143	25
	м2 поверхности								
			22,1	2,68	3869	469	118	0,0131	2
33 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	175,05	925,06	4,9	161932	858	12994	0,382	67
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	10240	324	123	0,009	2
34 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,010;	176,8106	123,31	0,16	21803	28	3534	0,0899	16
	м плинтусов								
			16,18	0,07	2861	12	123	0,0003	–
35 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	99,45	1306,07	11,72	129889	1166	21539	1,06	105
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	17074	437	123	0,0214	2
36 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	40,29	123,31	0,16	4968	6	806	0,0899	4
	м плинтусов								
			16,18	0,07	652	3	123	0,0003	–
37 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,47	2931	–	7240	–	1614	3,24	8
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	1312	–	123	–	–
38 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,29	260,76	0,32	10506	13	2068	0,236	10
	м плинтусов								
			41,63	0,11	1677	4	123	0,0006	–
39 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,976	11542,68	–	22808	–	1378	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1120	–	123	–	–
40 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,7	291,87	9,95	7209	246	1699	0,356	9
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1289	92	123	0,0182	–
41 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	49,4	48,32	0,67	2387	33	53	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	31	12	123	0,0012	–
42 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	24,7	282,06	16,79	6967	415	3582	0,726	18
	м2 покрытия								
			111,6	6,28	2757	155	123	0,0307	1
43 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	24,74	923		22835				
	м2								
44 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24,74	4600,36	261,86	113813	6478	18213	3,44	85
	м3 изоляции								
			499,5	99	12358	2449	123	0,48	12

Раздел 4 Оружейная комната

45 Е34-66-1									
	Устройство экранирования полов сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм	9	2447,32	1,57	22026	14	3293	2,28	21
	м2 экранирования								
			362,25	–	3260	–	101	–	–
46 Е34-66-2									
	Устройство экранирования стен сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм	35	852,07	1,57	29822	55	27917	4,47	156
	м2 экранирования								
			789,75	–	27641	–	101	–	–
47 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	1,763	65500		115477				
	т								
48 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	36	355,08	4,07	12783	147	5165	0,74	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	4884	35	105	0,0517	2
49 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	9	355,08	4,07	3196	37	1292	0,74	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			135,68	0,97	1221	9	105	0,0517	–

Раздел 6 Благоустройчтво территории

6.1 Благоустройство территории

50	Е1-24-1								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	539,4	7,91	7,91	4267	4267	1344	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	1386	97	0,00984	5
51	Е1-24-9								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	539,4	7,32	7,32	3948	3948	1245	–	–
	м3 грунта								
			–	2,38	–	1284	97	0,00911	5
52	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	863	27,1	27,1	23387	23387	16371	–	–
	т								
			–	18,97	–	16371	100	0,03984	34
53	П7-10-1								
	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	863	89,65	89,65	77368	77368	15474	–	–
	т								
			–	17,93	–	15474	100	0,03765	32
54	Е1-24-1								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для обратн.засыпки)	539	7,91	7,91	4263	4263	1343	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	1385	97	0,00984	5
55	П9-5-1								
	Глина - погрузка	918	28,6	28,6	26255	26255	18378	–	–
	т								
			–	20,02	–	18378	100	0,04204	39
56	П7-10-1								
	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	918	89,65	89,65	82299	82299	16460	–	–
	т								
			–	17,93	–	16460	100	0,03765	35
57	Е1-30-1								
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	899	0,28	0,28	252	252	79	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,09	–	81	97	0,00035	–

58	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	539	14	14	7546	7546	2509	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	2587	97	0,01567	8
59	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	164	1254,48	73,75	205735	12095	7209	0,144	24
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3506	1914	133	0,041	7
60	Е47-8-1	Подготовка участка к озелению	164	115,43	31,5	18931	5166	20315	0,593	97
		м3 ям		83,93	12,09	13765	1983	129	0,049	8
61	П9-32-1	Погрузка грунта растительного слоя земля перегной при автомобильных перевозках	213	20	20	4260	4260	2982	–	–
		т		–	14	–	2982	100	0,0294	6
62	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	213	89,65	89,65	19095	19095	3819	–	–
		т		–	17,93	–	3819	100	0,03765	8
63	Е1-130-1	Уплотнение песчанно гравийной смеси дресвы толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	54,95	14	14	769	769	256	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	264	97	0,01567	1
64	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	54,96	1779,08	73,75	97778	4053	2415	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1175	641	133	0,041	2
65	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (7см)	938	437,42	15,35	410300	14398	13723	0,0336	32
		м2 покрытия		5,94	5,06	5572	4746	133	0,01766	17

66	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=3,000;	2814	54,62	–	153701	–	37	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	28	–	133	–	–
67	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	938	641,85	15,35	602055	14398	13723	0,0336	32
		м2 покрытия		5,94	5,06	5572	4746	133	0,01766	17
68	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	93,8	2931	–	274928	–	61264	3,24	304
		м3 подстилающего слоя		531	–	49808	–	123	–	–
69	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,1	1779,08	73,75	23306	966	576	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	280	153	133	0,041	1
70	Е1-130-1	Уплотнение песчанно гравийной смеси дресвы толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	13,1	14	14	183	183	61	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	63	97	0,01567	–
71	Е47-3-4	Подготовка участка	164	5,63	–	923	–	1191	0,0391	6
		м2		5,63	–	923	–	129	–	–
72	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	213	30	30	6390	6390	4473	–	–
		т		–	21	–	4473	100	0,0441	9
73	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	213	89,65	89,65	19095	19095	3819	–	–
		т		–	17,93	–	3819	100	0,03765	8

74	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	993	19,95	15,58	19810	15471	8625	0,0093	9
	м2 корыта		1,03	5,5	1023	5462	133	0,02686	27
75	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	39,3	1779,08	73,75	69918	2898	1728	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	840	459	133	0,041	2
76	Е11-2-4								
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	26,2	2931	–	76792	–	17112	3,24	85
	м3 подстилающего слоя		531	–	13912	–	123	–	–
77	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней и поребриков при других видах покрытий	235	758,68	6,63	178290	1558	34519	0,698	164
	м бортового камня		108,68	1,76	25540	414	133	0,0061	1
78	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые и поребрики М-300К=0,045;	10,575	28200		298215				
	м3								
6.2 Маф									
79	Т1-43-18								
	Скамья, тип III – строительные работы	3	2759,3	80,96	8278	243	1257	2,3	7
	скамья		376,2	22,56	1129	68	105	0,11	–
80	Т1-49-8								
	Урна, тип II – строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1	3
	урна		168,3	5,64	505	17	105	0,028	–
81	Т1-49-9								
	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	3	1471,62	2,5	4415	8	1119	2,1	6
	урна		355,42	–	1066	–	105	–	–
6.3 Озеленение									

82	Е47-6-16								
	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м в естественном грунте	9	452,93	–	4076	–	5258	3,145	28
	яма								
			452,93	–	4076	–	129	–	–
83	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	9	544,07	190,71	4897	1716	4171	1,801	16
	шт								
				312,3	46,9	2811	422	129	0,195	2
84	30-12-71	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 мК=-1,000;	-9	7290		-65610			
	шт								
85	30-12-58(об)	Сосна с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	9	2150		19350			
	шт								

Раздел 7 Тепловые сети

86	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
87	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760			
	шт								
88	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874			
	шт								

Раздел 8 Наружные сети водопровода

89	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	2472,77	100,89	272	11	21	0,85	–
	м3 основания								
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	–

90	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,724	46020,35	2104,76	33319	1524	2809	13,9	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	1710	451	130	2,475	2
91	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,04	245,44	3,82	746	12	139	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	114	4	118	0,007	–

Раздел 9 Технологическое оборудование

9.1 Холл №2

92	77-1-23	Цветочница	2	3664	7328	
		шт				
93	77-1-20	Банкетка	1	4515	4515	
		шт				

9.2 Караульное помещение №4

94	77-1-20	Банкетка	1	4515	4515	
		шт				
95	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030	9030	
		шт				
96	77-1-13	Стул	3	2150	6450	
		шт				
97	77-1-1	Кресло поворотное	1	7955	7955	
		шт				

9.3 Комната хранения оружия №5

98	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	3	18275	54825	
		шт				

9.4 Комната чистки оружии №6

99	73-1-48(об)	Стол для чистки оружия	2	6665	13330	
		шт				

9.6 Кабинет начальника №11

100	77-1-17	Шкаф конторский	3	14835	44505	
		шт				
101	77-1-13	Стул	2	2150	4300	
		шт				

102	73-1-51(об)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	1	22145	22145	*шт*
103	76-50-2	Стол для заседаний	1	10750	10750	*шт*
104	77-1-1	Кресло поворотное	1	7955	7955	*шт*
105	77-2-41	Компьютер	1	57760	57760	*комплект*
106	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215	56215	*шт*
107	74-2-7(об)	Подставка для ТСО	1	4300	4300	*шт*
	9.7 Учебный класс №12					
108	77-1-13	Стул	25	2150	53750	*шт*
	9.8 Подсобное помещение №13					
109	77-1-13	Стул	1	2150	2150	*шт*
	9.9 Кабинет заместителя начальника №16					
110	77-1-13	Стул	4	2150	8600	*шт*
111	73-1-51(об)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	1	22145	22145	*шт*
112	77-1-1	Кресло поворотное	1	7955	7955	*шт*
113	77-2-41	Компьютер	1	57760	57760	*комплект*
114	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215	56215	*шт*
115	74-2-7(об)	Подставка для ТСО	1	4300	4300	*шт*
	9.10 Кабинет №17					
116	73-1-51(об)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	1	22145	22145	*шт*
117	77-1-1	Кресло поворотное	1	7955	7955	*шт*

118	77-2-41	Компьютер	*комплект*	1	57760	57760
119	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	*шт*	1	56215	56215
120	74-2-7(об)	Подставка для ТСО	*шт*	1	4300	4300
	9.11 Кабинет отдыха №18					
121	77-1-20	Банкетка	*шт*	1	4515	4515
122	62-1-6(об)	Кровать деревянная	*шт*	8	11825	94600
	9.12 Комната приема пищи №19					
123	77-1-51	Стол обеденный четырехместный	*шт*	2	2795	5590
124	77-2-34	Шкаф буфетный	*шт*	1	33973	33973
125	77-1-13	Стул	*шт*	5	2150	10750
	9.13 Медпункт № 20					
126	77-1-56	Кушетка смотровая	*шт*	1	6480	6480
127	77-1-54	Шкаф канцелярский	*шт*	1	12685	12685
128	77-1-42	Стол однотумбовый	*шт*	1	9030	9030
129	77-1-1	Кресло поворотное	*шт*	1	7955	7955
130	77-1-60	Ширма переносная	*шт*	1	3225	3225
	9.14 Раздевалка					
131	77-1-18	Шкаф для одежды	*шт*	5	12900	64500

Раздел 10 Исключаемые работы

10.1 Общестроительные работы

132	Е10-88-3								
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляциейК=-1,000;	-210,49	1765,18	13,9	-371553	-2926	-82594	1,92	-404
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			321,75	5,24	-67725	-1103	120	0,0256	-5
133	Е6-18-9	Устройство перемычекК=-1,000;	-0,14	18271,97	367,51	-2558	-51	-343	13,1	-2
		м3							
				2202,75	138,83	-308	-19	105	0,678	–
134	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=-1,000;	-86,38	922,93	8,2	-79723	-708	-28373	1,71	-148
		м2 кровли							
				272,95	3,08	-23577	-266	119	0,015	-1
135	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=-1,000;	-86,38	20,49	0,91	-1770	-79	-520	0,029	-3
		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	-404	-29	120	0,00168	–
136	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермамК=-1,000;	-86,38	131,98	0,55	-11400	-48	-692	0,0403	-3
		м2 покрытий по фермам							
				6,48	0,2	-560	-17	120	0,001	–
137	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-0,080;	-12,544	11542,68	–	-144791	–	-8748	3,66	-46
		м3 подстилающего слоя							
				567	–	-7112	–	123	–	–
138	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетона) (50мм)К=-1,000;	-156,8	492,94	13,43	-77293	-2106	-13817	0,45	-71
		м2 стяжки							
				66,6	5,04	-10443	-790	123	0,0246	-4
139	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=-6,000;	-940,8	94,12	0,67	-88548	-630	-1018	0,0044	-4
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	-593	-235	123	0,0012	-1

140 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=-1,010;	-34,9157	260,76	0,32	-9105	-11	-1793	0,236	-8
	м плинтусов		41,63	0,11	-1454	-4	123	0,0006	–
141 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-0,080;	-15,4192	11542,68	–	-177979	–	-10754	3,66	-56
	м3 подстилающего слоя		567	–	-8743	–	123	–	–
142 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетона) (50мм)К=-1,000;	-192,74	492,94	13,43	-95009	-2588	-16983	0,45	-87
	м2 стяжки		66,6	5,04	-12836	-971	123	0,0246	-5
143 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=-6,000;	-1156,44	94,12	0,67	-108844	-775	-1252	0,0044	-5
	м2 стяжки		0,63	0,25	-729	-289	123	0,0012	-1
144 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 ммК=-1,000;	-192,74	121,67	9,38	-23451	-1808	-12408	0,243	-47
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	-9411	-677	123	0,0172	-3
145 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-0,080;	-1,92	11542,68	–	-22162	–	-1339	3,66	-7
	м3 подстилающего слоя		567	–	-1089	–	123	–	–
146 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=-1,000;	-24,7	291,87	9,95	-7209	-246	-1699	0,356	-9
	м2 стяжки		52,2	3,74	-1289	-92	123	0,0182	–
147 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-49,4	48,32	0,67	-2387	-33	-53	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-31	-12	123	0,0012	–
148 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонныхК=-1,000;	-24,7	282,06	16,79	-6967	-415	-3582	0,726	-18

	м2 покрытия								
			111,6	6,28	-2757	-155	123	0,0307	-1
149 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 40 ммК=-1,000;	-24,7	923		-22798				
	м2								
150 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=-1,000;	-24,74	4600,36	261,86	-113813	-6478	-18213	3,44	-85
	м3 изоляции								
			499,5	99	-12358	-2449	123	0,48	-12
151 Е10-90-2	Установка металлических ставней на окнаК=-1,000;	-47,6	330,85	32,08	-15748	-1527	-16243	1,49	-71
	м2 проемов								
			272,25	12,13	-12959	-577	120	0,0592	-3
152 99-2-1(пл)	Ставни глухиеК=-1,000;	-47,6	3455		-164458				
	м2								
153 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (57,26+11,3)х0,9=61,7К=-1,000;	-61,7	2800		-172760				
	м2								
154 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=-1,000;	-197,27	333,43	5,08	-65776	-1002	-32570	0,851	-168
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	-30780	-239	105	0,06463	-13
155 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=-1,000;	-7,56	1915,66	2,1	-14482	-16	-2649	2	-15
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	-2517	-6	105	0,0039	–
156 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосовК=-1,000;	-45,8	745,82	6,33	-34159	-290	-15155	1,79	-82
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	-14324	-109	105	0,0117	-1

157	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас 2ммК=-1,000;	-45,8	170,46	7,65	-7807	-350	-7959	0,92644	-42
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	-7447	-133	105	0,01415	-1
158	30-2-55								
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=-1,200;	-54,96	31		-1704				
	кг								
159	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=-1,200;	-54,96	37		-2034				
	кг								
	10.2 Благоустройство территории								
160	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)К=-1,000;	-1099	19,95	15,58	-21925	-17122	-9545	0,0093	-10
	м2 корыта		1,03	5,5	-1132	-6045	133	0,02686	-30
161	П9-7-1								
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка (1099х0,25)=274,75мзК=-1,600;	-439,6	30	30	-13188	-13188	-9232	–	–
	т		–	21	–	-9232	100	0,0441	-19
162	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=-1,600;	-439,6	45	45	-19782	-19782	-3956	–	–
	т		–	9	–	-3956	100	0,0189	-8
163	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=-0,150;	-164,85	1644,88	73,75	-271158	-12158	-7246	0,144	-24
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	-3524	-1924	133	0,041	-7

164 Е27-82-1									
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)К=-1,000;	-262	19,95	15,58	-5227	-4082	-2276	0,0093	-2
	м2 корыта		1,03	5,5	-270	-1441	133	0,02686	-7
165 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=-0,150;	-39,3	1644,88	73,75	-64644	-2898	-1728	0,144	-6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	-840	-459	133	0,041	-2
166 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (7см)К=-1,000;	-262	460,41	15,35	-120627	-4022	-3833	0,0336	-9
	м2 покрытия		5,94	5,06	-1556	-1326	133	0,01766	-5
167 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-6,000;	-1572	54,62	–	-85863	–	-21	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	-16	–	133	–	–
168 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВК=-1,000;	-262	569,34	15,35	-149167	-4022	-3833	0,0336	-9
	м2 покрытия		5,94	5,06	-1556	-1326	133	0,01766	-5
169 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней и поребриков при других видах покрытийК=-1,000;	-79	623,19	6,63	-49232	-524	-11604	0,698	-55
	м бортового камня		108,68	1,76	-8586	-139	133	0,0061	–
170 30-3-9	Камни бетонные бортовые и поребрики М-300К=-0,045;	-3,555	24000		-85320				
	м3								
171 Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколяК=-1,000;	-194,22	520,89	243,27	-101167	-47248	-89057	1,49	-289

		м оград								
				261	66,53	-50691	-12921	140	0,2407	-47
172	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=-82,000;	-7,38	8510		-62804				
		м3								
173	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 ммК=-82,000;	-170,56	749		-127749				
		м								
174	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=-81,000;	-4,3092	134000		-577433				
		т								
175	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов К=-2,000;	-2	4676,39	1172,83	-9353	-2346	-9947	17,8	-36
		шт								
				3217,5	334,76	-6435	-670	140	1,276	-3
176	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=-4,000;	-0,36	8510		-3064				
		м3								
177	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 ммК=-4,000;	-8,32	749		-6232				
		м								
178	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=-2,000;	-0,44844	134000		-60091				
		т								
179	2-1-255	Навесы и защелки,прим К=-2,000;	-0,01978	138200		-2734				
		т								
180	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов К=-1,000;	-1	1488,85	33,47	-1489	-33	-2029	7,85	-8
		шт								
				1435,5	12,65	-1436	-13	140	0,0617	–
181	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=-2,000;	-0,144	8510		-1225				
		м3								
182	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 ммК=-2,000;	-3,96	749		-2966				
		м								

183	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=-1,000;	-0,04741	134000		-6353				
		т								
184	2-1-255	Навесы,прим К=-1,000;	-0,00387	138200		-535				
		т								
185	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=-27,000;	-185,22	148,39	0,07	-27485	-13	-21008	0,646	-120
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	-20004	-4	105	0,0001	–
10.3 Отопление										
186	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм К=-1,000;	-15	474,17	4,08	-7113	-61	-1062	0,30591	-5
		м трубопровода		53,77	1,53	-807	-23	128	0,00752	–
187	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм К=-1,000;	-14,08	424,17	4,08	-5972	-57	-997	0,30591	-4
		м трубопровода		53,77	1,53	-757	-22	128	0,00752	–
188	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм К=-1,000;	-48,72	345,17	4,08	-16817	-199	-3450	0,30591	-15
		м трубопровода		53,77	1,53	-2620	-75	128	0,00752	–
189	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=-1,000;	-30	148,39	0,07	-4452	-2	-3403	0,646	-19
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	-3240	-1	105	0,0001	–
190	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (150х150) К=-1,000;	-3	1169,92	13,82	-3510	-41	-1019	1,617	-5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	-780	-16	128	0,02531	–

191 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (200х200)К=-1,000;	-4	1144,51	11,11	-4578	-44	-1243	1,4805	-6
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	-954	-17	128	0,02037	–
192 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (150х100)К=-1,000;	-4	1169,92	13,82	-4680	-55	-1358	1,617	-6
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	-1040	-21	128	0,02531	–
193 Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 ммК=-1,000;	-3	295,05	16,96	-885	-51	-744	1,1235	-3
	решетка		186,64	7,09	-560	-21	128	0,0315	–
194 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=-1,000;	-11	240,26	92,82	-2643	-1021	-1493	0,59	-6
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	-1109	-384	100	0,17	-2
195 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 ммК=-1,000;	-2,5	5520		-13800				
	м3								
196 Е15-61-1	Штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=-1,000;	-44	293,01	3,39	-12892	-149	-5439	0,65	-29
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	-5148	-32	105	0,0505	-2
10.4 Водопровод и канализация									
197 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 ммК=-1,000;	-21	329,67	4,19	-6923	-88	-1651	0,337	-7
	м трубопровода		59,85	1,58	-1257	-33	128	0,0076	–
198 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-5,8	364,67	4,19	-2115	-24	-456	0,337	-2
	м трубопровода								

					59,85	1,58	-347	-9	128	0,0076	–
	10.6 Пожарная сигнализация										
199	Ц8-593-11	Световые настенные указателиК=-1,000;	-6		241,7	91	-1450	-546	-893	0,82	-5
		шт									
					131	25,7	-786	-154	95	0,15	-1
200	17-4-1	Указатель световой ВЫХОДК=-1,000;	-6		457		-2742				
		шт									
	10.7 Видеонаблюдение										
201	Ц10-669-3	Устройства блока питанияК=-1,000;	-1		994,3	1,6	-994	-2	-842	5	-5
		шт									
					936	–	-936	–	90	–	–
202	80-6-3(пл)Пр	Блок питания Квант-50К=-1,000;	-1		1726		-1726				
		шт									
203	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроляК=-1,000;	-1		994,3	1,6	-994	-2	-842	5	-5
		шт									
					936	–	-936	–	90	–	–
204	80-6-13Прай	Источник бесперебойного питания UPS Smart 3000VAК=-1,000;	-1		53382		-53382				
		шт									
205	80-7-17Прай	КейсК=-1,000;	-1		1611		-1611				
		шт									
206	99-7-18Прай	Блок питания CMX 1000 1000WK=-1,000;	-1		4181		-4181				
		шт									
207	99-7-19Прай	Кулер DeepcoolК=-1,000;	-1		176		-176				
		шт									
208	99-7-21Прай	Кулер Deepcool X31К=-1,000;	-1		992		-992				
		шт									
209	99-7-22Прай	ПроцессорК=-1,000;	-1		9951		-9951				
		шт									
210	99-7-23Прай	Жесткий диск 750 GbК=-1,000;	-1		3512		-3512				
		шт									
211	99-7-24Прай	Материнская плата MB Gigabyte GA-H67M-D2-B3К=-1,000;	-1		2678		-2678				
		шт									

212	99-7-25Прай	DVD привод DVDRW Liteon iHAS120-04 XUК=-1,000;	-1	1209	-1209		
		шт					
213	99-7-26Прай	Оперативная память DDR3-1333 4GBК=-1,000;	-1	1365	-1365		
		шт					
214	99-7-27Прай	Видеокарта GT 680К=-1,000;	-1	5166	-5166		
		шт					
215	99-7-28(пл)П	Кабель питания тип: С13К=-1,000;	-1	145	-145		
		м					
216	99-7-20(пл)П	Кабель сигнальныйК=-1,000;	-2	35	-70		
		шт					
217	99-7-29(пл)П	Клавиатура и мышь GeniusК=-1,000;	-1	536	-536		
		к-т					
218	99-7-30(пл)П	Сетьевой фильтр Tripp-lite. GR16-1379T (6розеток,5м)К=-1,000;	-1	266	-266		
		шт					
219	99-7-31(пл)П	Операционная система Windows XP Pto SP2 RusК=-1,000;	-1	15203	-15203		
		шт					
		Всего прямые затраты			**2710053**	**275521**	**1578**
					233914	**89418**	**226**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1307554		
		оборудования, тенге			893062		
		Накладные расходы, тенге			349968		
		- заработная плата, тенге			52495		
		- трудоемкость, чел-ч			175		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			130018		
		Всего			**3190039**		
		Временные здания и сооружения (3,8 %)			69828		
		- сметная заработная плата, тенге			9846		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			56		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	31952
- сметная заработная плата, тенге	14698
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23668
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9467
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3324954**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**7946640**
- материалы, тенге	3125054
- оборудование, тенге	2134418
- сметная заработная плата, тенге	1036079
Налог (2 %)	158933
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8105573**
НДС (12 %)	972668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9078241**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СаНур ТД»