Форма 2

Заказчик: АО "НК КТЖ"
Подрядчик: ТОО "Сникер"
Субподрядчик:
Договор №52-ЦУКС
Наименование объекта - Капитальный ремонт административного здания филиала АО "НК"КТЖ"-"Жамбылское отделение дороги"

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	165	197,20	15,96	32538	2633	34929	1,21	199		
		шт		181,24	2,52	29905	416	115,2	0,02	4		
2	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	1250	67,96	0,50	84950	625	97272	0,44	545		
		м		67,46	0,09	84325	113	115,2	--	1		
3	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	600	100,07	1,00	60042	600	68588	0,64	384		
		м		99,07	0,16	59442	96	115,2	--	1		
6	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей диам. 20 мм	60	81,18	0,18	4871	11	5600	0,46	27		
		шт		81,00	0,02	4860	1	115,2	--	--		
9	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей диам. 40 мм	55	81,18	0,18	4465	10	5133	0,46	25		
		шт		81,00	0,02	4455	1	115,2	--	--		
16	Е0134-60-8к-0,8	Демонтаж панели решетки	180	240,36	0,96	43265	173	47472	1,48	266		
		м2		239,40	0,36	43092	65	110	--	--		
		КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
23	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	1336	109,99	3,54	146947	4729	152415	0,67	898		
		м2		106,45	0,07	142217	94	107,1	--	2		

		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
24	Е0112-8-1 Т.ЧIII.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, поясков, желобов, отливов, свесов и т.д.	76	13,61	0,11	1035	9	1225	0,08	6
		м2		13,50	0,05	1026	4	119	--	--
25	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1336	24,15	2,64	32264	3527	31422	0,15	203
		м2		21,51	0,45	28737	601	107,1	--	6
26	Е0110-14-1	Усиление стропильной системы	3,5	21898,02	417,85	76643	1462	15364	25,42	89
		м3		3907,13	157,50	13675	551	108	0,78	3
31	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1336	164,33	2,55	219545	3407	41767	0,20	262
		м2		28,78	0,41	38450	548	107,1	0,01	7
32	Е0158-17-1	Устройство покрытия из оцинкованной листовой стали	1336	487,44	0,93	651217	1242	113395	0,50	668
		м2		79,11	0,14	105691	187	107,1	--	2
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропильной системы	3,5	599,34	35,14	2098	123	588	0,90	3
		м3		142,31	13,23	498	46	108	0,07	--
34	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	1336	21,41	1,14	28606	1520	8379	0,03	45
		м2		5,38	0,42	7190	568	108	--	3
35	Е0158-18-4	Устройство коньков из оцинкованной листовой стали	60	190,30	0,56	11418	34	2631	0,26	16
		м		40,86	0,09	2452	5	107,1	--	--
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
43	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя из рванного камня	100	2420,83	3,20	242083	320	45839	2,93	293
		м2		483,86	1,21	48386	121	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1641987	20425			3929
			Тенге			614401	3417			28
		Накладные расходы ~~на общестроительные работы~~	~~Тенге~~			~~413025~~ 672019				
		~~Накладные расходы на сантехнические работы~~	~~Тенге~~			~~258994~~				
		~~Всего накладные расходы~~	~~Тенге~~			~~672019~~				
		Итого с накладными	Тенге			2314006				
		Итого с непормир и непредвид затратами -1.06	Тенге			2452846				
		Итого с затратами на доп отпуска и выслугу лет -1.014	Тенге			2487186				
		Пересчет в текущих ценах -2.38968	Тенге			5943579				

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

		Итого с налогами, сборами, обязат платежами - 1.02	Тенге			6062451				
		Итого с понижающим к-том - 0,85	Тенге			5153083				
		Итого с НДС - 1.12	Тенге			5771453				

Заказчик:

/

Подрядчик:

/

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
18 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СПИКЕР"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА