Заказчик: АО "НК "КТЖ" - Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "Спикер"

Наименование стройки: РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ ЗАВОД В Г.АКТОБЕ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ РАЗВИТИЕ. РЗД.КЫЗГАЛДАКТЫ

Договор - №96-ЦУКС от 25 ноября 2013г

Окончательный акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
по объекту: "Реконструкция путевого развития рзд. Кызгалдакты"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость по ВДЦ, тенге			Выполнено за отчетный период, тенге			Выполнено с начала строительства		
			Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд
1		**Основные объекты строительства**									
	2-1	*рзд. Қызғалдақты*									
1	2-1-1	Земляные работы	**27 891 378**	27 891 378	0	**5 629 251**	5 629 251		**20 952 794**	20 952 794	0
2	2-1-2	ВСП	**239 953 938**	239 953 938	0	**12 566 796**	12 566 796		**239 953 938**	239 953 938	0
		Итого:	**267 845 316**	**267 845 316**	**0**	**18 196 047**	**18 196 047**	**0**	**260 906 732**	**260 906 732**	**0**
	2-8	***Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок***									
3	2-8-1	Общестроительные работы	**22 877 787**	22 877 787	0	**54 628**	54 628		**22 717 400**	22 717 400	0
4	2-8-2	Канализация	**165 450**	165 450	0	**0**			**165 450**	165 450	0
5	2-8-3	Водопровод	**236 592**	216 192	20 400	**56 643**	36 243	20 400	**236 592**	216 192	20 400
6	2-8-4	Вентиляция	**1 913 483**	1 137 231	776 253	**1 913 483**	1 137 230	776 253	**1 913 483**	1 137 230	776 253
7	2-8-5	Отопление и распределительная гребенка	**610 162**	610 162	0	**0**			**610 162**	610 162	0
8	2-8-7	Монтаж дизель генератора Е30ДМ	**3 227 504**	1 411 220	1 816 284	**1 896 663**	127 122	1 769 541	**2 731 738**	962 197	1 769 541
9	2-8-8	Электроосвещение	**1 096 654**	747 485	349 170	**375 339**	375 339		**724 509**	724 509	0
10	2-8-9	Электросиловое оборудование	**1 054 424**	852 970	201 454	**178 466**	22 133	156 333	520 618	319 164	201 454
11	2-8-10	Автоматизация	**546 189**	508 336	37 852	**0**			**0**	0	0
12	2-8-11	Пожарная сигнализация	**532 218**	480 586	51 633	**0**			**532 218**	480 586	51 633
13	2-8-12	Часофикация	**528 436**	60 105	468 331	**0**			**528 436**	60 105	468 331
14	2-8-13	Телефонизация (пост ЭЦ)	**23 083**	16 782	6 301	**23 083**	16 782	6 301	**23 083**	16 782	6 301
15	2-8и-14	Оборудование связевой (разъезд 39)	**28 774 936**	2 033 392	26 741 544	**19 337 683**	1 928 870	17 408 813	**19 337 683**	1 928 870	17 408 813
16	2-8-15	Внутренние сети газоснабжения здания поста ЭЦ	**1 077 309**	378 715	698 594	**0**			**1 077 309**	378 715	698 594
17	2-8-16	Связь	**6 618 746**	1 597 818	5 020 928	**6 618 746**	1 597 818	5 020 928	**6 618 746**	1 597 818	5 020 928
		Итого:	**69 282 972**	**33 094 229**	**36 188 743**	**30 454 734**	**5 296 165**	**25 158 569**	57 737 427	**31 315 180**	**26 422 248**
	3-1	***рзд. Қызғалдақты. Пункт обогрева рабочих***									
18	3-1-1	Общестроительные работы	**695 767**	695 767	0	**0**			**695 767**	695 767	0
19	3-1-2	Электроосвещение	**38 559**	31 879	6 680	**0**			**38 559**	31 879	6 680
20	3-1-3	Телефонная связь	**26 980**	24 880	2 100	**26 980**	24 880	2 100	**26 980**	24 880	2 100
		Итого:	**761 307**	**752 527**	**8 780**	**26 980**	**24 880**	**2 100**	**761 306**	**752 526**	**8 780**
	3-2	***Кладовая инвентаря***									
21	3-2-1	Общестроительные работы	**916 945**	916 945	**0**	**0**			**916 945**	916 945	0
22	3-2-2	Электроосвещение	**42 317**	42 317	0	**0**			**42 317**	42 317	0
		Итого:	**959 262**	**959 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**959 262**	**959 262**	**0**
	3-3	***Надворный туалет на 1 очко***									
23	**3-3**	*Надворный туалет на 1 очко*	**293 840**	293 840	**0**	**0**			**293 840**	293 840	0
		Итого:	**293 840**	**293 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 840**	**293 840**	**0**
	4	**рзд. Қызғалдақты. Подъездные пути, выноска ВЛ АБ**									

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость по ВДЦ, тенге			Выполнено за отчетный период, тенге			Выполнено с начала строительства		
			Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд
24	4-1	Подъездные пути, выноска ВЛ АБ	**4 915 439**	4 915 439	**0**	**2 749 090**	2 749 090		**4 402 809**	4 402 809	0
		Итого:	**4 915 439**	**4 915 439**	**0**	**2 749 090**	**2 749 090**	**0**	**4 402 809**	**4 402 809**	**0**
	4-2	***рзд. Қызғалдақты. Сети электроснабжения***									
25	4-2-1	КТП 100-10/0,4,КТП 25-10/0,4 кВ	**1 772 212**	454 845	1 317 367	0			**1 772 212**	454 845	1 317 367
26	4-2и-2	Электроснабжение разъезда (кабельная линия 0,4 кВ)	**1 200 143**	1 200 143	0	**127 477**	127 477		**761 543**	761 543	0
27	4-2-3	Электроосвещение горловин разъезда	**4 330 864**	4 216 102	114 762	**0**			**4 330 864**	4 216 102	114 762
28	4-2-4	Электроосвещение платформы разъезда	**1 291 882**	1 235 198	56 684	**693 200**	636 516	56 684	**693 200**	636 516	56 684
29	4-2-5	Электроосвещение разъезда	**11 287 291**	11 180 291	107 000	**4 839 417**	4 839 417	0	**6 642 979**	6 642 979	0
30	4-2-6	Электроснабжение 0,4 кВ пункта обогрева	**208 985**	208 985	0	**0**			**208 985**	208 985	0
31	4-2и-7	Электроснабжение четной и нечетной горловины (КТП 10/10-У1)	**1 829 389**	324 688	1 504 702	**1 098 496**	236 116	862 381	**1 829 389**	324 688	1 504 702
32	4-4	Кабельная вставка КЛ-10кВ	**495 897**	495 897	0	**0**			**495 897**	495 897	0
33	4-5	Электроснабжение светофоров	**1 803 562**	1 115 889	687 673	**1 803 562**	1 115 889	687 673	**1 803 562**	1 115 889	687 673
		Итого:	**24 220 227**	**20 432 038**	**3 788 188**	8 562 153	**6 955 415**	**1 606 738**	**18 538 631**	**14 857 444**	**3 681 188**
	5-3	***рзд. Қызғалдақты. Сети связи***									
34	5-3и-1	Организация связи дежурного по станции с пунктом обогрева	**552 555**	**550 455**	**2 100**	**552 555**	550 455	2 100	**552 555**	550 455	2 100
35	5-3-2	Антенное устройство станционной радиосвязи	**201 743**	201 743	0	**201 743**	201 743		**201 743**	201 743	0
36	5-3-3	Устройство заземления по посту ЭЦ	**217 412**	217 412	0	**0**			**217 412**	217 412	0
37	5-3-4	Подключение ТА у входных сигналов	**195 994**	78 085	117 908	**195 994**	78 085	117 908	**195 994**	78 085	117 908
38	5-3-5	Ввод цепей избирательной связи	**279 972**	239 274	40 698	**279 972**	239 274	40 698	**279 972**	239 274	40 698
39	5-3-6	Подключение радиостанции к волновому каналу	**102 485**	102 485	0	**102 485**	102 485		**102 485**	102 485	0
40	5-3-7	Громкоговорящая связь	**2 924 405**	2 743 811	180 594	**685 266**	504 672	180 594	**2 924 405**	2 743 811	180 594
		Итого:	**4 474 566**	**4 133 265**	**341 301**	**2 018 014**	**1 676 714**	**341 300**	**4 474 566**	**4 133 265**	**341 300**
	5-5	***рзд.Қызғалдақты. Устройство СЦБ***									
42	5-5и-1	Напольное оборудование ЭЦ	**47 247 428**	31 340 177	**15 907 251**	**2 412 027**	1 795 152	616 875	46 872 932	30 965 681	15 907 251
43	5-5и-2	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов	**91 676 547**	10 354 511	81 322 036	**2 039 109**	368 713	1 670 396	**88 728 121**	10 334 054	78 394 067
44	5-5и-3	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов (аварийный запас)	**6 407 185**	105 546	6 301 639				**6 407 185**	105 546	6 301 639
45	5-5и-4	Линейный пункт. Система МП АСДК	**14 769 585**	4 840 894	9 928 691	**14 769 585**	4 840 894	9 928 691	**14 769 585**	4 840 894	9 928 691
46	5-6	Низкая пассажирская платформа	**2 912 258**	2 912 258					**2 912 258**	2 912 258	0
		Итого:	**163 013 003**	**49 553 386**	**113 459 617**	**19 220 721**	**7 004 759**	**12 215 962**	159 690 081	**49 158 433**	**110 531 648**
	6-2	***рзд.Қызғалдақты. Наружные сети***									
47	6-2-1	Хоз.питьевой водопровод	**385 773**	385 773	0	**50 445**	50 445		**385 773**	385 773	0
48	6-2-2	Противопожарный водопровод	**1 285 881**	1 285 881	0	**31 810**	31 810		**1 285 881**	1 285 881	0
49	6-2и-3	Канализация К1 (на 2 выгреба)	**537 953**	537 953	0	**17 838**	17 838		**537 953**	537 953	0
		Итого:	**2 209 606**	**2 209 606**	**0**	**100 093**	**100 093**	**0**	**2 209 606**	**2 209 606**	**0**
	6-3	***Резервуар для воды прямоугольный стальной емк. 50 м3***									
50	6-3-1	Резервуар для воды прямоугольный стальной. емк. 50 м3	**6 487 427**	6 487 427	0	**1 439 798**	1 439 798		**6 372 507**	6 372 507	0
		Итого:	**6 487 427**	**6 487 427**	**0**	**1 439 798**	**1 439 798**	**0**	**6 372 507**	**6 372 507**	**0**
	6-5	***Насосная пожаротушения***									
51	6-5-1	Общестроительные работы	**818 599**	818 599	0	**0**			**818 599**	818 599	0

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость по ВДЦ, тенге			Выполнено за отчетный период, тенге			Выполнено с начала строительства		
			Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд	Всего	СМР	оборуд
52	6-5-2	Технологическое оборудование	800 379	795 421	4 957	800 379	795 421	4 957	800 379	795 421	4 957
53	6-5-3	Электрооборудование	145 432	113 077	32 355	145 432	113 077	32 355	145 432	113 077	32 355
		Итого:	1 764 410	1 727 098	37 312	945 811	908 498	37 312	1 764 410	1 727 098	37 312
	6-6	***Насосная станция на водозаборной скважине***									
54	6-6-1	Общестроительные работы	1 159 835	1 159 835	0	0			1 159 835	1 159 835	0
55	6-6-2	Отопление	22 389	12 476	9 913	22 389	12 476	9 913	22 389	12 476	9 913
56	6-6-3	Вентиляция	24 858	24 858	0	24 858	24 858		24 858	24 858	0
57	6-6-4	Электросиловое оборудование и электроосвещение	255 269	167 206	88 063	0			255 269	167 206	88 063
58	6-6и-5	Автоматизация	85 602	85 602	0	0			0	0	0
59	6-6-6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	458 909	266 992	191 917	458 909	266 992	191 917	458 909	266 992	191 917
		Итого:	2 006 862	1 716 969	289 893	506 156	304 326	201 830	1 921 260	1 631 367	289 893
	6-7	***Внутриплощадочные сети низкого давления (газоснабжение)***									
60	6-7-1	Газоснабжение поста ЭЦ	60 825	60 825	0	0			60 825	60 825	0
		Итого:	60 825	60 825	0	0	0	0	60 825	60 825	0
	7-1	***Благоустройство***									
61	7-1-1	рзд.Қызғалдақты. Вертикальная планировка	362 612	362 612	0						0
62	7-1-2	Вертикальная планировка	414 777	414 777	0	0			414 777	414 777	0
63	7-1-3	Щебеночное покрытие (южная горловина)	69 192	69 192	0	0			69 192	69 192	0
64	7-1-4	Бетонное покрытие проездов и дорожек рзд.Қызғалдақты	2 549 495	2 549 495	0	2 549 495	2 549 495		2 549 495	2 549 495	0
65	7-1-5	Озеленение рзд.Қызғалдақты	167 044	167 044	0	167 044	167 044		167 044	167 044	0
66	7-1-8	рзд.Қызғалдақты. Бетонное покрытие площадки под мусорные контейнеры (2х2м)	38 738	38 738	0	0			38 738	38 738	0
67	7-1-9	рзд.Қызғалдақты. Демонтаж деревянного забора	434 698	434 698	0	0			434 698	434 698	0
68	7-2	Ограждение перрона и здания поста ЭЦ	1 829 213	1 829 213	0	0			1 829 213	1 829 213	0
		Итого:	5 865 768	5 865 768	0	2 716 539	2 716 539	0	5 503 157	5 503 157	0
		Всего	554 160 829	400 046 994	154 113 835	86 936 136	47 372 324	39 563 811	525 596 419	384 284 050	141 312 369
		Авторский надзор без НДС	1 274 350						1 274 350		
		Всего без НДС	555 435 179			86 936 136			526 870 769		
		НДС -12%	66 652 221			10 432 336			63 224 492		
		Итого	622 087 400			97 368 472			590 095 261		

Заказчик_____

Подрядчик _____**Абдрахманов Т.М.**

Директор ТОО "Спикер"

14 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА