УТВЕРЖДАЮ:

Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
_____ Скляр Р.В.
«_19_» _сентября_ 2012 г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«Строительство ремонтно-эксплуатационной базы с административно-бытовым комплексом на станции Новоишимская»

От «_10_» _сентября_ 2012 г. Станция Новоишимская

Государственная комиссия, назначенная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 481 от «31» июля 2012г., в составе:

Председатель комиссии:

Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович	-	заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

Заместитель председателя:

Голиков Александр Леонидович	-	главный инженер товарищества с ограниченной ответственностью «Алматыпроектэноргострой» (по согласованию);

Члены комиссии:

Мукажанов Куаныш Айткаженович	-	директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области (по согласованию);
Баймуратов Назарбай Мукашович	-	начальник Кокчетавского отделенческого Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте (по согласованию);

Мацедон Николай Васильевич	-	заместитель Акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (по согласованию);
Бекжанов Бауыржан Бектасович	-	и.о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (по согласованию);
Имашев Чингис Курмангалиевич	-	государственный инспектор экологии по району имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (по согласованию);
Жалелов Арман Арыстанович	-	главный государственный инспектор департамента по контролю и социальной защите по Северо- Казахстанской области
Джусупбеков Кайрат Сапиллаевич	-	главный инженер департамента электрификации и энергетики «Дирекция магистральной сети» филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию);
Рысбеков Усен Асанович	-	заместитель директора филиала «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию);
Абдрахманов Тимур Маратович	-	заместитель директора ТОО «Спикер» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком - Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» совместно с Консорциумом в составе ТОО «СПИКЕР», ТОО «Экибастузское учебно-производственное предприятие казахского общества слепых», ТОО «ЭлитСтрой-Ай-Дан», в лице лидера Консорциума ТОО «СПИКЕР» предъявлен к приемке в постоянную эксплуатацию объект «Строительство ремонтно-эксплуатационной базы с административно-бытовым комплексом на станции Новоишимская».

2. Строительно-монтажные работы осуществлены на основании договора от 5 апреля 2011 года № 23-ЦУКС.

3. Работы осуществлены Консорциумом в составе ТОО «СПИКЕР», ТОО «Экибастузское учебно-производственное предприятие казахского общества слепых», ТОО «ЭлитСтрой-Ай-Дан», в лице лидера Консорциума ТОО «СПИКЕР», выполнившим работы по проекту «Строительство ремонтно-эксплуатационной базы с административно-бытовым комплексом на станции Новоишимская».

4. Проектно-сметная документация разработана ТОО «Алматыпроектэноргострой» и утверждена от 11 февраля 2011 года №81-ЦЗ Вице-президентом по обеспечению АО «НК «КТЖ» Е. Султановым.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2011 года:
окончание работ: мая 2012 года.
При продолжительности строительства, мес.:
по проекту организации строительства – 11 месяцев;
фактически – 14 месяцев;

6. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная и исполнительная документация, акты на скрытые работы, акты выполненных работ.

7. Технологические и архитектурно - строительные решения по предъявленному объекту характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Этажность	этаж	1-2
2	Площадь застройки всего, в том числе: - административно-бытовой корпус - производственное здание - ремонтно-эксплуатационная база - контрольно-сторожевой пункт	м2	1547,32 546,84 484,74 484,74 31,00
3	Общая площадь основных зданий всего, в том числе: - административно-бытовой корпус - производственное здание	м2	1773,54 890,40 433,92

	- ремонтно-эксплуатационная база - контрольно-сторожевой пункт		433,92 15,3
4	Общий строительный объем зданий всего, в том числе: - административно-бытовой корпус - производственное здание - ремонтно-эксплуатационная база - контрольно-сторожевой пункт	м3	12 556,6 5 021,94 3 707,53 3 707,53 119,60
5	Строительный объем административно-бытового корпуса ниже отм. 0.000	м3	1 092,80

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Теплоснабжение: Предусмотрена установка 2-х котлов ЭПО-120. Мощность 120 кВт каждый, Рраб=0,2 МПа. Параметры теплоносителя – 85-60 С.
Электроснабжение: Предусмотрено от вновь устанавливаемой комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ блочно-модульного типа с трансформатором мощностью 630 кВА. Электроснабжение КТП выполнено по кабельной линии 10 кВ, проложенной от опоры №5 существующей ВЛ 10 кВ ТП-2 РУ-10 кВ ячейка №9. Распределение электроэнергии предусмотрено от распределительных панелей 0,4 кВ КТП и вводно-распределительных устройств ВРУ, установленных на вводах в производственные и административно-бытовые помещения.

9. На объекте установлено оборудование, согласно актов приемки оборудования после монтажа. Приемка оборудования производилась после его индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Внешние коммуникации объекта: трубопроводы, сети электроснабжения и сети связи выполнены согласно проекту, обслуживаются предприятиями железнодорожного транспорта и обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в базовых ценах 2001 года: - 135 806,3 тыс. тенге;

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию б/ НДС в текущих ценах: - 223 415,557 тыс.тенге, в том числе:
СМР - 191376,923 тыс.тенге;
Оборудование – 32 038,634 тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке объекта по проекту «Строительство ремонтно-эксплуатационной базы с административно-бытовым комплексом на станции Новоишимская»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии: _____ Мейрбеков Е.Н.
(подпись)

Заместитель председателя
Комиссии _____ Голиков А.Л.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Мукажанов К.А..

_____ Баймуратов Н.М.

_____ Мацедон Н.В.

_____ Бекжанов Б.Б.

_____ Имашев Ч.К.

_____ Жалелов А.А.

_____ Джусупбеков К.С.

_____ Рысбеков У.А.

_____ Абдрахманов Т.М.