**Заказчик: АО "НК "КТЖ"**
**Подрядчик: ТОО "СПИКЕР"**
Договор: №15-ЦУКС от 30.03.10г.

Форма 2

# Акт
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010 года
## По объекту "Строительство 10 жилых двухквартирных домов на станции Актогай"

| № п/п | № сметы | Наименование | Договорная стоимость, тенге | | | Выполнено за отчетный период | | | | | Выполнено с начала строительства | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | Оборудование | Всего | всего | % | СМР | % | обор | всего | % | СМР | % | обор |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1, 1.1 | Общестроительные работы | 17 228 408 | | 17 228 408 | 1 722 841 | 10 | 1 722 841 | | | 15 161 000 | 88 | 15 161 000 | | |
| 2 | 1.1-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | 131 854 | 50 | 131 854 | | | 131 854 | 50 | 131 854 | | |
| 3 | 1.1-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.1-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 508 | 93 999 | 444 507 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-1 :** | **19 231 686** | **139 634** | **19 371 320** | **1 854 695** | | **1 854 695** | - | - | **15 292 854** | | **15 292 854** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2-1, 1.2 | Общестроительные работы | 17 244 953 | | 17 244 953 | 1 724 495 | 10 | 1 724 495 | | | 15 174 235 | 88 | 15 174 235 | | |
| 10 | 1.2-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | 131 854 | 50 | 131 854 | | | 131 854 | 50 | 131 854 | | |
| 11 | 1.2-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.2-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.2-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.2-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.2-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 499 | 93 999 | 444 498 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-2 :** | **19 248 222** | **139 634** | **19 387 856** | **1 856 349** | | **1 856 349** | - | - | **15 306 089** | | **15 306 089** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-3** | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3-1, 1.3 | Общестроительные работы | 17 233 367 | | 17 233 367 | 1 723 337 | 10 | 1 723 337 | | | 15 165 364 | 88 | 15 165 364 | | |
| 18 | 1.3-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | 131 854 | 50 | 131 854 | | | 131 854 | 50 | 131 854 | | |
| 19 | 1.3-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.3-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 505 | 999 | 444 504 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-3 :** | **19 236 642** | **139 634** | **19 376 276** | **1 855 191** | | **1 855 191** | - | - | **15 297 218** | | **15 297 218** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4-1,1.4 | Общестроительные работы | 17 173 420 | | 17 173 420 | 1 717 342 | 10 | 1 717 342 | | | 15 112 610 | 88 | 15 112 610 | | | |
| 26 | 1.4-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | 131 854 | 50 | 131 854 | | | 131 854 | 50 | 131 854 | | | |
| 27 | 1.4-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.4-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.4-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.4-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.4-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.4-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 504 | 93 999 | 444 503 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-4 :** | **19 176 693** | **139 634** | **19 316 327** | **1 849 196** | | **1 849 196** | - | - | **15 244 464** | | **15 244 464** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5-1, 1.5 | Общестроительные работы | 17 210 714 | | 17 210 714 | 1 721 071 | 10 | 1 721 071 | | | 15 145 427 | 88 | 15 145 427 | | | |
| 34 | 1.5-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | 131 854 | 50 | 131 854 | | | 131 854 | 50 | 131 854 | | | |
| 35 | 1.5-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.5-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.5-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.5-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.5-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.5-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 502 | 93 999 | 444 501 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-5 :** | **19 213 986** | **139 634** | **19 353 620** | **1 852 925** | | **1 852 925** | - | - | **15 277 281** | | **15 277 281** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6-1, 1.6 | Общестроительные работы | 17 309 857 | | 17 309 857 | 1 730 986 | 10 | 1 730 986 | | | 15 232 676 | 88 | 15 232 676 | | | |
| 42 | 1.6-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.6-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.6-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.6-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.6-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.6-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.6-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 510 | 93 999 | 444 509 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-6 :** | **19 313 136** | **139 634** | **19 452 770** | **1 730 986** | | **1 730 986** | - | - | **15 232 676** | | **15 232 676** | - | - |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-7** | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 7-1, 1.7 | Общестроительные работы | 17 198 979 | | 17 198 979 | 1 719 898 | 10 | 1 719 898 | | | 12 904 779 | 75 | 12 904 779 | | | |
| 50 | 1.7-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.7-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.7-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.7-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1.7-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 507 | 999 | 444 506 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-7 :** | **19 202 256** | **139 634** | **19 341 889** | **1 719 898** | **10** | **1 719 898** | **-** | **-** | **12 904 779** | **75** | **12 904 779** | **-** | **-** |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-8** | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 8-1, 1.8 | Общестроительные работы | 17 248 966 | | 17 248 966 | 1 724 897 | 10 | 1 724 897 | | | 12 936 726 | 75 | 12 936 726 | | |
| 58 | 1.8-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.8-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.8-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.8-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 62 | 1.8-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 63 | 1.8-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |
| 64 | 1.8-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 499 | 93 999 | 444 498 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-8 :** | **19 252 235** | **139 634** | **19 391 868** | **1 724 897** | **10** | **1 724 897** | **-** | **-** | **12 936 726** | **75** | **12 936 726** | **-** | **-** |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-9** | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 9-1, 1.9 | Общестроительные работы | 17 153 411 | | 17 153 411 | 1 715 341 | 10 | 1 715 341 | | | 12 865 057 | 75 | 12 865 057 | | |
| 66 | 1.9-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | | | | | | | | | | |
| 67 | 1.9-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 68 | 1.9-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 69 | 1.9-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 70 | 1.9-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.9-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |
| 72 | 1.9-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 513 | 93 999 | 444 512 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-9 :** | **19 156 694** | **139 634** | **19 296 327** | **1 715 341** | | **1 715 341** | **-** | **-** | **12 865 057** | | **12 865 057** | **-** | **-** |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ 1-10** | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 0-1, 1.1 | Общестроительные работы | 17 191 536 | | 17 191 536 | 1 719 154 | 10 | 1 719 154 | | | 12 893 654 | 75 | 12 893 654 | | |
| 74 | 1.10-3 | Отопление | 263 709 | | 263 709 | | | | | | | | | | |
| 75 | 1.10-4 | Узел управления | 540 961 | | 540 961 | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.10-5 | Вентиляция | 48 408 | | 48 408 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1.10-6 | Водопровод В-1 | 323 030 | | 323 030 | | | | | | | | | | |
| 78 | 1.10-7 | Горячее водоснабжение | 125 580 | 45 635 | 171 215 | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.10-8 | Канализация | 351 081 | | 351 081 | | | | | | | | | | |
| 80 | 1.10-9 | Электрооборудование и эл. освещение | 350 507 | 93 999 | 444 506 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 1-10 :** | **19 194 813** | **139 634** | **19 334 447** | **1 719 154** | | **1 719 154** | **-** | **-** | **12 893 654** | | **12 893 654** | **-** | **-** |
| | | **Сарай для хранения 2-1** | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 2.1-1 | Общестроительные работы | 758 667 | | 758 667 | 227 600 | 30 | 227 600 | | | 227 600 | 30 | 227 600 | | |
| 82 | 2.1-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-1 :** | **774 447** | | **774 447** | **227 600** | **30** | **227 600** | **-** | **-** | **227 600** | **30** | **227 600** | **-** | **-** |
| | | **Сарай для хранения 2-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 2.2-1 | Общестроительные работы | 758 696 | | 758 696 | 227 609 | 30 | 227 609 | | | 227 609 | 30 | 227 609 | | |
| 84 | 2.2-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-2 :** | **774 476** | | **774 476** | **227 609** | **30** | **227 609** | **-** | **-** | **227 609** | **30** | **227 609** | **-** | **-** |
| | | **Сарай для хранения 2-3** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2.3-1 | Общестроительные работы | 757 922 | | 757 922 | 227 377 | 30 | 227 377 | | | 227 377 | 30 | 227 377 | | |
| 86 | 2.3-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-3 :** | **773 702** | | **773 702** | **227 377** | **30** | **227 377** | - | - | **227 377** | **30** | **227 377** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-4** | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 2.4-1 | Общестроительные работы | 758 082 | | 758 082 | 227 425 | 30 | 227 425 | | | 227 425 | 30 | 227 425 | | |
| 88 | 2.4-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-4 :** | **773 862** | | **773 862** | **227 425** | **30** | **227 425** | - | - | **227 425** | **30** | **227 425** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-5** | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2.5-1 | Общестроительные работы | 759 047 | | 759 047 | 227 714 | 30 | 227 714 | | | 227 714 | 30 | 227 714 | | |
| 90 | 2.5-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-5 :** | **774 827** | | **774 827** | **227 714** | **30** | **227 714** | - | - | **227 714** | **30** | **227 714** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-6** | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 2.6-1 | Общестроительные работы | 759 687 | | 759 687 | 227 906 | 30 | 227 906 | | | 227 906 | 30 | 227 906 | | |
| 92 | 2.6-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-6 :** | **775 467** | | **775 467** | **227 906** | **30** | **227 906** | - | - | **227 906** | **30** | **227 906** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-7** | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 2.7-1 | Общестроительные работы | 759 047 | | 759 047 | 227 714 | 30 | 227 714 | | | 227 714 | 30 | 227 714 | | |
| 94 | 2.7-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-7 :** | **774 827** | | **774 827** | **227 714** | **30** | **227 714** | - | - | **227 714** | **30** | **227 714** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-8** | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 2.8-1 | Общестроительные работы | 758 925 | | 758 925 | 227 677 | 30 | 227 677 | | | 227 677 | 30 | 227 677 | | |
| 96 | 2.8-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-8 :** | **774 705** | | **774 705** | **227 677** | **30** | **227 677** | - | - | **227 677** | **30** | **227 677** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-9** | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 2.9-1 | Общестроительные работы | 759 157 | | 759 157 | 227 747 | 30 | 227 747 | | | 227 747 | 30 | 227 747 | | |
| 98 | 2.9-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-9 :** | **774 937** | | **774 937** | **227 747** | **30** | **227 747** | - | - | **227 747** | **30** | **227 747** | - | - |
| | | **Сарай для хранения 2-10** | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 2.10-1 | Общестроительные работы | 759 527 | | 759 527 | 227 858 | 30 | 227 858 | | | 227 858 | 30 | 227 858 | | |
| 100 | 2.10-2 | Электроосвещение | 15 780 | | 15 780 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 2-10 :** | **775 307** | | **775 307** | **227 858** | **30** | **227 858** | - | - | **227 858** | **30** | **227 858** | - | - |
| | | **КТП - 3** | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 3-1 | Общестроительные работы | 183 633 | | 183 633 | 0 | | | | | 128 544 | 70 | 128 544 | | |
| 102 | 3-2 | Силовое электрооборудование | 120 754 | 873 055 | 993 809 | | | | | | | | | | |
| | | **Итого 3 :** | **304 387** | **873 055** | **1 177 442** | - | - | - | - | - | **128 544** | **70** | **128 544** | - | - |
| | | **Сети электроснабжения 4- 5** | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 4-0, 5-0 | Сети электроснабжения 4-5 | 8 846 334 | 220 327 | 9 066 661 | 3 538 534 | 40 | 3 538 534 | | | 3 538 534 | 40 | 3 538 534 | | |
| | | **Итого 5:** | **8 846 334** | **220 327** | **9 066 661** | **3 538 534** | **40** | **3 538 534** | - | - | **3 538 534** | - | **3 538 534** | - | - |
| | | **Сети связи 6 - 7** | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 6-0, 7-0 | Сети связи 6 - 7 | 5 821 756 | | 5 821 756 | 1 746 527 | 30 | 1 746 527 | | | 1 746 527 | 30 | 1 746 527 | | |
| | | **Итого 7:** | **5 821 756** | | **5 821 756** | **1 746 527** | **30** | **1 746 527** | - | - | **1 746 527** | - | **1 746 527** | - | - |
| | | **Наружные сети водопровода - 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 8-0 | Наружные сети водопровода | 10 563 911 | | 10 563 911 | 0 | | | | | 7 922 933 | 75 | 7 922 933 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого 8:** | **10 563 911** | | **10 563 911** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **7 922 933** | **75** | **7 922 933** | **-** | **-** |
| | | **Сети канализации 9 - 10** | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | -0, 10- | Сети канализации 9 - 10 | 15 017 970 | 13 560 279 | 28 578 249 | 1 356 028 | 10 | 1 356 028 | | | 11 868 608 | 80 | 11 868 608 | | |
| | | **Итого 10:** | **15 017 970** | **13 560 279** | **28 578 249** | **1 356 028** | | **1 356 028** | **-** | **-** | **11 868 608** | **80** | **11 868 608** | **-** | **-** |
| | | **Благоустройство 11 - 15** | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | -0 - 1 | Благоустройство 11 - 15 | 44 592 457 | | 44 592 457 | 0 | | | | | 40 579 136 | 91 | 40 579 136 | | |
| | | **Итого 15:** | **44 592 457** | | **44 592 457** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **40 579 136** | | **40 579 136** | **-** | **-** |
| | | **ВСЕГО :** | **285 119 735** | **16 049 999** | **301 169 734** | **26 796 348** | | **26 796 348** | **-** | **-** | **211 311 707** | | **211 311 707** | **-** | **-** |
| **Всего без авторского надзора и НДС:** | | | | | **301 169 734** | | | | | | | | | | |
| | **Авторский надзор без НДС:** | | | | **537 266** | | | | | | | | | | |
| | **НДС:** | | | | **36 204 840** | **3 215 562** | | **3 215 562** | | | **25 357 405** | | **25 357 405** | | |
| **Стоимость строительства:** | | | | | **337 911 840** | **30 011 910** | | **30 011 910** | | | **236 669 112** | | **236 669 112** | | |
| | **к =** | **1,617967404** | | | | | | | | | | | | | |

**Заказчик: АО "НК "КТЖ"**

**Подрядчик: Директор ТОО "СПИКЕР" Хамитова Б.Н.**