Заказчик: филиал АО "НК "КТЖ"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Подрядчик: ТОО " Спикер "
Приложение к договору №96 -ЦУКС от 25 ноября 2013 г

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2014 года
по объекту: "Реконструкция путевого развития рад.Қызғалдақты"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	оборуд	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
1															
	2-1	**Основные объекты строительства**													
		рзд. Қызғалдақты													
1	2-1-1	Земляные работы	**27 891 378**	27 891 378	0	600 511	2	**600 511**			15 323 543	55	15 323 543		0
2	2-1-2	ВСП	**239 953 939**	239 953 939	0	24 343 824	10	**24 343 824**			227 387 142	95	227 387 142		0
		Итого:	**267 845 317**	**267 845 317**	**0**	**24 944 335**		**24 944 335**	**0**	**0**	**242 710 685**		**242 710 685**	**0**	**0**
	2-8	*Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок*													
3	2-8-1	Общестроительные работы	**22 877 787**	22 877 787	0	7 224 896	32	**7 224 896**		0	22 662 772	99	22 662 772		0
4	2-8-2	Канализация	**165 450**	165 450	0	0	0	0		0	165 450	100	165 450		0
5	2-8-3	Водопровод	**236 592**	216 192	20 400	179 950	76	**179 950**	0	0	179 950	76	**179 950**	0	0
6	2-8-4	Вентиляция	**1 913 481**	1 137 231	776 251	0	0		0		0	0		0	
7	2-8-5	Отопление и распределительная гребенка	**610 162**	610 162	0	610 162	100	610 162		0	610 162	100	610 162		0
8	2-8-7	Монтаж дизель генератора Е30ДМ	**3 950 568**	1 411 220	2 539 348	3 368 202	85	**870 140**	98	**2 498 062**	3 368 202	85	**870 140**	100	2 498 062
9	2-8-8	Электроосвещение	**1 096 655**	747 486	349 170	349 170	32	**349 170**	0	0	349 170	32	349 170	0	0
10	2-8-9	Электросиловое оборудование	**1 054 424**	852 970	201 454	342 152	32	**297031**	22	**45121**	342 152	32	**297 031**	100	45 121
11	2-8-10	Автоматизация	**546 188**	508 336	37 852	0	0		0		0	0		0	
12	2-8-11	Пожарная сигнализация	**532 219**	480 586	51 633	532 219	100	480 586	100	51 633	532 219	100	480 586	100	51 633
13	2-8-12	Часофикация	**528 436**	60 105	468 331	528 436	100	60 105	100	468 331	528 436	100	60 105	100	468 331
14	2-8-13	Телефонизация (пост ЭЦ)	**23 083**	16 782	6 301	0					0	0		0	
15	2-8и-14	Оборудование связевой (разъезд 39)	**28 774 936**	2 033 392	26 741 544	0	0		0		0	0		0	
16	2-8-15	Внутренние сети газоснабжения	**1 077 309**	378 715	698 594	1 077 309	100	378 715		698 594	1 077 309	100	378 715	100	698 594
17	2-8-16	Связь	**6 618 746**	1 597 818	5 020 928	0	0				0	0		0	
		Итого:	**70 006 035**	**33 094 230**	**36 911 805**	**14 212 496**		**10 450 755**		**3 761 741**	**29 815 822**		**26 054 081**		**3 761 741**
	3-1	*Пункт обогрева рабочих и кладовая инвентаря*													
19	3-1-1	Общестроительные работы	**695 767**	695 767	0	1 015	0	1 015			695 767	100	695 767		0
20	3-1-2	Электроосвещение	**38 559**	31 879	6 680	0	0	0	0	0	38 559	100	31 879	100	6 680
21	3-1-3	Телефонная связь	**26 980**	24 880	2 100	0	0		0		0	0		0	
22	3-2-1	Общестроительные работы	**916 946**	916 946	0	0	0				916 946	100	916 946		0
23	3-2-2	Электроосвещение	**42 317**	42 317	0	0	0				42 317	100	42 317		0
		Итого:	**1 720 569**	**1 711 789**	**8 780**	**1 015**	**0**	**1 015**	**0**	**0**	**1 693 589**	**400**	**1 686 909**		**6 680**
	3-3	*рзд. Қызғалдақты. Надворный туалет на 1 очко*													
24	3-3	*Надворный туалет на 1 очко*	**293 841**	293 841	0	0	0				293 841	100	293 841		
		Итого:	**293 841**	**293 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 841**		**293 841**	**0**	**0**

25	4-1	**Объекты энергетического хозяйства**													
26	4-1	Подъездные Ж.Д. пути. Выноска ВЛ АБ	4 915 439	4 915 439	**0**	1 653 719	34	1 653 719			1 653 719	34	**1 653 719**		**0**
	4-2	***Сети электроснабжения***													
27	4-2-1	КТП 100-10/0.4 И КТП 25-10/0.4	**1 772 221**	454 854	1 317 367	1 772 221	100	454 854	100	1 317 367	1 772 221	100	454 854	100	1 317 367
28	4-2и-2	Электроснабжение разъезда (кабельная линия 0.4 кВ)	**1 200 143**	1 200 143	0	634 066	53	**634 066**		0	634 066	53	**634 066**		0
29	4-2-3	Электроосвещение горловин разъезда	**4 330 864**	4 216 102	114 762	4 330 864	100	4 216 102	100	114762	4 330 864	100	4 216 102	100	114 762
30	4-2-4	Электроосвещение платформы разъезда	**1 291 882**	1 235 198	56 684	0	0		0		0	0		0	
31	4-2-5	Электроосвещение разъезда	**11 287 294**	11 180 294	107 000	1 803 562	16	1 803 562	0		1 803 562	16	1 803 562	0	
32	4-2-6	Электроснабжение 0.4 кВ пункта обогрева	**208 985**	208 985	0	208 985	100	208 985		0	208 985	100	208 985		0
33	4-2и-7	Электроснабжение четной и нечетной горловины (КТПН 10/10-У1)	**730 891**	88 571	642 319	730 893	100	**88 572**	725	**642 321**	730 892	100	**88 572**	###	**642 320**
34	4-4	Кабельная вставка КЛ-10кВ	**495 897**	**495 897**	0	495 897		495 897			495 897		495 897		0
35	4-5	Электроснабжение светофоров	**1 803 562**	**1 115 889**	687 673	0									
		Итого:	**23 121 739**	**20 195 934**	**2 925 805**	**9 976 488**		**7 902 038**	**925**	**2 074 450**	**9 976 487**		**7 902 038**		**2 074 449**
	5-3	***Сети связи***													
36	5-3и-1	Организация связи дежурного по станции с пунктом обогрева	**546 256**	546 256	0	0	0				0	0			
37	5-3-2	Антенное устройство станционной радиосвязи	**201 743**	201 743	0	0	0				0	0			
38	5-3-3	Устройство заземления по посту ЭЦ	**217 412**	217 412	0	217 412	100	217 412			217 412	100	217 412		
39	5-3-4	Подключение ТА у входных сигналов	**195 993**	78 085	117 908	0	0		0		0	0		0	
40	5-3-5	Ввод цепей избирательной связи	**217 487**	217 487	0	0	0				0	0			
41	5-3-6	Подключение радиостанции к волновому каналу	**102 485**	102 485	0	0	0				0	0			
42	5-3-7	Громкоговорящая связь	**2 239 139**	2 239 139	0	2 239 139	100	2 239 139			2 239 139	100	2 239 139		
		Итого:	**3 720 515**	**3 602 607**	**117 908**	**2 456 551**	**200**	**2 456 551**	**0**	**0**	**2 456 551**	**200**	**2 456 551**	**0**	**0**
	5-5	***Устройство СЦБ***													
45	5-5/1	Устройство СЦБ	**3 311 266**	1 374 971	1 936 295	3 311 266	100	1 374 971	100	1 936 295	3 311 266		1 374 971	100	1 936 295
46	5-5и-1	Напольное оборудование ЭЦ	**45 468 988**	30 178 643	15 290 345	39 441 088	91	**27466050**	78	11 975 038	**44 460 874**	**98**	**29170528**	**128**	15 290 346
47	5-5и-2	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов	**92 845 759**	10 391 794	82 453 965	62 419 901	83	8 645 184	65	53 774 717	92 339 485	99	10 236 533	100	82 102 952
48	5-5и-3	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов (аварийный запас)	**6 407 185**	105 546	6 301 639	6 407 185	100	105 546	100	6 301 639	6 407 185	100	105 546	100	6 301 639
49	5-5и-4	Линейный пункт. Система ЧИ АСДК	**14 769 585**	4 840 894	9 928 691						0	0		0	

50	5-6	Низкая пассажирская платформа	2 912 258	2 912 258	0	0	0			0	2 912 258	100	2 912 258		0
		Итого:	**165 715 042**	**49 804 106**	**115 910 936**	**111 579 440**	**374**	**37 591 751**	**344**	**73 987 689**	**149 431 068**	**397**	**43 799 836**	**427**	**105 631 232**
51	**6-2**	***Наружные сети***													
52	6-2-1	Хоз.питьевой водопровод	**385 773**	385 773	0	335 328		**335 328**		0	335 328	87	335 328		0
53	6-2-2	Противопожарный водопровод	**1 285 881**	1 285 881	0	1 254 071		**1 254 071**		0	1 254 071	98	1 254 071		0
54	6-2и-3	Канализация К1 (на 2 выгреба)	**537 953**	537 953	0	520 116		**520 116**		0	520 116	97	520 116		0
		Итого:	**2 209 607**	**2 209 607**	**0**	**2 109 515**		**2 109 515**	**0**	**0**	**2 109 515**		**2 109 515**	**0**	**0**
56	**6-3**	***Резервуар для воды прямоугольный ж.б. емк. 50 м3***													
57	6-3-1	Резервуар стальной для воды емк. 50 м3 (на 2 резервуара)	**4 932 709**	4 932 709	0	**4 932 709**	100	4 932 709			4 932 709		4 932 709		
		Итого:	**4 932 709**	**4 932 709**	**0**	**4 932 709**	**100**	**4 932 709**	**0**	**0**	**4 932 709**		**4 932 709**	**0**	**0**
	6-5	***Насосная пожаротушения***													
61	6-5-1	Общестроительные работы	**818 599**	818 599	0	818 599	100	818 599		0	818 599	100	818 599		
62	6-5-2	Технологическое оборудование	**800 377**	795 420	4 957	0	0		0		0	0		0	
63	6-5-3	Электрооборудование	**145 432**	113 077	32 355	0	0		0		0			0	
		Итого:	**1 764 408**	**1 727 096**	**37 312**	**818 599**		**818 599**	**0**	**0**	**818 599**		**818 599**	**0**	**0**
	6-6	***Насосная станция на водозаборной скважине***													
64	6-6-1	Общестроительные работы	**1 159 835**	1 159 835	0	-211 877	-18	**-211 877**			1 159 835		1 159 835		
65	6-6-2	Отопление	**22 389**	12 476	9 913	0	0		0		0	0		0	
66	6-6-3	Вентиляция	**24 858**	24 858	0	0	0			0	0	0			0
67	6-6-4	Электросиловое оборудование и электроосвещение	**255 269**	167 206	88 063	255 269	100	167 206	100	88 063	255 269	100	167 206	100	88 063
68	6-6и-5	Автоматизация	**85 602**	85 602	0	0	0			0	0	0			0
69	6-6-6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	**458 909**	266 992	191 917	0	0		0		0	0		0	
70	6-7-1	Внутриплощадочные сети низкого давления	**60 825**	60 825	0	60 825	100	60 825		0	60 825		60 825		0
		Итого:	**2 067 688**	**1 777 794**	**289 894**	**104 217**		**16 154**		**88 063**	**1 475 929**		**1 387 866**		**88 063**
	7-1	***Благоустройство***													
71	7-1-1	Вертикальная планировка	**362 612**	362 612	0	**362 612**	100	362 612		0	362 612	100	362 612		
72	7-1-2	Вертикальная планировка	**414 777**	414 777	0	**414 777**	100	414 777		0	414 777	100	414 777		
73	7-1-3	Щебеночное покрытие (южная горловина)	**69 192**	69 192	0	**69 192**	100	69 192		0	69 192	100	69 192		
74	7-1-4	Покрытие из брусчатки	**2 549 493**	2 549 493	0	**0**	0			0	0	0			
75	7-1-5	Озеленение	**167 044**	167 044	0	**0**	0			0	0	0			
76	7-1-8	Бетонное покрытие площадки под мусорные контейнеры (2х2м)	**38 738**	38 738	0	**38 738**	100	38 738		0	38 738	100	38 738		
77	7-1-9	Демонтаж деревянного забора	**434 698**	434 698	0	**434 698**	100	434 698		0	434 698	100	434 698		
78	7-2	Огражденгие перрона и здания поста	**1 829 213**	1 829 213	0	**1 829 213**		1 829 213			1 829 213		1 829 213		
		Итого:	**5 865 767**	**5 865 767**	**0**	**3 149 230**		**3 149 230**		**0**	**3 149 230**		**3 149 230**	**0**	**0**

		Всего	554 178 675	397 976 236	156 202 440	175 938 313		96 026 370		79 911 944	450 517 744		338 955 578	427	1 11 562 166
		Авторский надзор без НДС	1 274 477			899 477					1 274 477				
		Всего без НДС	555 453 152			176 837 790					451 792 221				
		НДС -12%	66 654 378			21 220 535					54 215 066				
		Итого	622 107 531			198 058 325					506 007 287				

Заказчик_____

Подрядчик: _____ Абдрахманов Т.М.

Директор ТОО "Спикер"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Заказчик: филиал АО "НК "КТЖ"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Подрядчик: ТОО " Спикер "
Приложение к договору №96 -ЦУКС от 25 ноября 2013 г

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года
по объекту: "Реконструкция путевого развития рад.Қызғалдақты"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге			Выполнено за отчетный период					Выполнено с начала строительства				
			Всего	СМР	оборуд	всего	%	СМР	%	обор	всего	%	СМР	%	обор
1		**Основные объекты строительства**													
	2-1	***рзд. Қызғалдақты***													
1	2-1-1	Земляные работы	**27 891 378**	27 891 378		**14 723 032**	53	14 723 032			**14 723 032**	53	14 723 032		
2	2-1-2	ВСП	**239 953 938**	239 953 938		**164 356 995**	68	164 356 995			**203 043 318**	85	203 043 318		
		Итого:	**267 845 316**	267 845 316								0			
	2-8	***рзд. Қызғалдақты. Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок***													
3	2-8-1	Общестроительные работы	**23 368 326**	23 368 326		**15 437 876**	66	15 437 876			**15 437 876**	66	15 437 876		
4	2-8-2	Канализация	**165 450**	165 450		**165 450**	100	165 450			**165 450**	100	165 450		
5	2-8-3	Водопровод	**236 592**	216 192	20 400	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
6	2-8-4	Вентиляция	**1 678 673**	1 125 983	552 690	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
7	2-8-5	Отопление и распределительная гребенка	**803 779**	803 779		**0**	0				**0**	0	0		
8	2-8и-6	Тепломеханическое оборудование	**2 359 440**	1 373 961	985 479	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
9	2-8-7	Монтаж дизель генератора Е30ДМ	**3 950 568**	1 411 220	2 539 348	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
10	2-8-8	Электроосвещение	**1 131 110**	781 940	349 170	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
11	2-8-9	Электросиловое оборудование	**1 054 424**	852 970	201 454	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
12	2-8-10	Автоматизация	**546 188**	508 336	37 852	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
13	2-8-11	Пожарная сигнализация	**532 219**	480 586	51 633	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
14	2-8-12	Часофикация	**528 436**	60 105	468 331	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
15	2-8-13	Телефонизация (пост ЭЦ)	**23 083**	16 782	6 301	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
16	2-8и-14	Оборудование связевой (разъезд 39)	**29 926 276**	2 169 871	27 756 405	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**66 304 564**	33 335 501	32 969 063	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	3-1	***рзд. Қызғалдақты. Пункт обогрева рабочих***													
17	3-1-1	Общестроительные работы	**965 807**	965 807		**694 753**	72	694 753			**694 753**	72	694 753		
18	3-1-2	Электроосвещение	**38 559**	31 879	6 680	**38 559**	100	31 879	100	6 680	**38 559**	100	31 879	100	6 680
19	3-1-3	Телефонная связь	**26 980**	24 880	2 100	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**1 031 346**	1 022 566	8 780	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	3-2	***рзд. Қызғалдақты. Кладовая инвентаря***													
20	3-2-1	Общестроительные работы	**916 945**	916 945		**916 945**	100	916 945			**916 945**	100	916 945		
21	3-2-2	Электроосвещение	**42 317**	42 317		**42 317**	100	42 317			**42 317**	100	42 317		
		Итого:	**959 262**	959 262		**0**	0				**0**	0	0		
	3-3	***рзд. Қызғалдақты. Надворный туалет на 1 очко***													
22	**3-3**	*Надворный туалет на 1 очко*	**293 840**	293 840		**293 840**	100	293 840			**293 840**	100	293 840		
		Итого:	**293 840**	293 840		**0**	0				**0**	0	0		
	4-2	***рзд. Қызғалдақты. Сети электроснабжения***													
23	4-2-1	КТПН 100-10/0,4,КТПН 25-10/0,4 кВ	**2 906 081**	620 918	2 285 163	**0**	0		0		**0**	0	0	0	

24	4-2и-2	Электроснабжение разъезда (кабельная линия 0,4 кВ)	**1 200 143**	1 200 143		**0**	0				**0**	0	0		
25	4-2-3	Электроосвещение горловин разъезда	**2 676 437**	2 564 462	111 975	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
26	4-2-4	Электроосвещение платформы разъезда	**1 291 882**	1 235 198	56 684	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
27	4-2-5	Электроосвещение разъезда	**13 140 193**	13 033 193	107 000	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
28	4-2-6	Электроснабжение 0,4 кВ пункта обогрева	**208 985**	208 985		**0**	0				**0**	0	0		
29	4-2и-7	Электроснабжение четной и нечетной горловины (КТПН 10/10-У1)	**1 226 808**	364 425	862 383	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
30	4-2-8	Переустройство сущ-ей ВЛ КВ	**1 829 467**	1 725 899	103 568	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**24 479 995**	20 953 222	3 526 773	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	5-3	***рзд. Қызғалдақты. Сети связи***													
31	5-3и-1	Организация связи дежурного по станции с пунктом обогрева	**546 256**	546 256		**0**	0				**0**	0	0		
32	5-3-2	Антенное устройство станционной радиосвязи	**201 743**	201 743		**0**	0				**0**	0	0		
33	5-3-3	Устройство заземления по посту ЭЦ	**217 412**	217 412		**0**	0				**0**	0	0		
34	5-3-4	Подключение ТА у входных сигналов	**195 993**	78 085	117 908	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
35	5-3-5	Ввод цепей избирательной связи	**217 487**	217 487		**0**	0				**0**	0	0		
36	5-3-6	Подключение радиостанции к волновому каналу	**102 485**	102 485		**0**	0				**0**	0	0		
37	5-3-7	Громкоговорящая связь	**2 239 139**	2 239 139		**0**	0				**0**	0	0		
		Итого:	**3 720 516**	3 602 608	117 908	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	5-5	***рзд.Қызғалдақты. Устройство СЦБ***													
38	5-5и-1	Напольное оборудование ЭЦ	**46 213 913**	30 923 568	15 290 345	**5 019 816**	11	1 704 478	22	3 315 338	**5 019 816**	11	1 704 478	22	3 315 338
39	5-5и-2	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов	**96 659 330**	10 458 033	86 201 297	**29 919 584**	11	1 591 349	33	28 328 235	**29 919 584**	31	1 591 349	33	28 328 235
40	5-5и-3	Постовое оборудование и аппаратуры релейных шкафов (аварийный запас)	**6 407 185**	105 546	6 301 639	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
41	5-5и-4	Линейный пункт. Система МП АСДК	**14 769 585**	4 840 894	9 928 691	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
42	5-6	Низкая пассажирская платформа	**2 912 258**	2 912 258	0	**2 912 258**	100	2 912 258			**2 912 258**	100	2 912 258		
		Итого:	**166 962 271**	49 240 298	117 721 973	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
43	**6-2**	***рзд.Қызғалдақты. Наружные сети***													
44	6-2-1	Хоз.питьевой водопровод	**820 894**	820 894		**0**					**0**	0	0		
45	6-2-2	Противопожарный водопровод	**1 874 370**	1 874 370		**0**					**0**	0	0		
46	6-2и-3	Канализация К1 (на 2 выгреба)	**537 953**	537 953		**0**					**0**	0	0		
47	6-2-4	Топливопровод	**5 408 451**	4 685 616	722 835	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**8 641 668**	7 918 833	722 835	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
48	**6-3**	***Резервуар для воды прямоугольный ж.б. емк. 50 м3***													
49	6-3-1	Резервуар для воды прямоугольный ж.б. емк. 50 м3 (1)	**2 109 518**	2 109 518		**0**					**0**		0		
		Итого:	**2 109 518**	2 109 518		**0**					**0**		0		
	6-4	***рзд.Қызғалдақты. Резервуар стальной надземный емк. 25 м3. для хранения диз.топлива***													
50	6-4-1	Общестроительные работы	**660 300**	660 300		**0**					**0**		0		
51	6-4-2	Стальные конструкции	**843 053**	843 053		**0**					**0**		0		

52	6-4-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	**136 947**	63 639	73 308	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**1 640 300**	1 566 992	73 308	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	6-5	***рзд. Қызғалдақты. Насосная пожаротушения***				**0**									
53	6-5-1	Общестроительные работы	**818 599**	818 599	0	**0**					**0**		0		
54	6-5-2	Технологическое оборудование	**917 424**	912 467	4 957	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
55	6-5-3	Электрооборудование	**145 432**	113 077	32 355	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**1 881 456**	1 844 144	37 312	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	6-6	***рзд. Қызғалдақты. Насосная станция на водозаборной скважине***											0		
56	6-6-1	Общестроительные работы	**1 371 712**	1 371 712		**1 371 712**	100	1 371 712			**1 371 712**		1 371 712		
57	6-6-2	Отопление	**22 389**	12 476	9 913	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
58	6-6-3	Вентиляция	**24 858**	24 858		**0**					**0**		0		
59	6-6-4	Электросиловое оборудование и электроосвещение	**255 269**	167 206	88 063	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
60	6-6и-5	Автоматизация	**85 602**	85 602		**0**					**0**		0		
61	6-6-6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	**458 909**	266 992	191 917	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
		Итого:	**2 218 738**	1 928 845	289 893	**0**	0		0		**0**	0	0	0	
	7-1	***рзд. Қызғалдақты. Благоустройство***											0		
62	7-1-1	Вертикальная планировка	**788 245**	788 245		**0**					**0**		0		
63	7-1-2	Вертикальная планировка	**414 777**	414 777		**0**					**0**		0		
64	7-1-3	Щебеночное покрытие (южная горловина)	**69 192**	69 192		**0**					**0**		0		
65	7-1-4	Бетонное покрытие проездов и дорожек	**3 675 686**	3 675 686		**0**					**0**		0		
66	7-1-5	Озеленение	**167 044**	167 044		**0**					**0**		0		
67	7-1-6	Площадка под насосы диз.топлива	**20 818**	20 818		**0**					**0**		0		
68	7-1-7	Площадка под резервуар емк. 25м3	**480 815**	480 815		**0**					**0**		0		
69	7-1-8	Бетонное покрытие площадки под мусорные контейнеры (2х2м)	**38 738**	38 738		**0**					**0**		0		
70	7-1-9	Демонтаж деревянного забора	**434 698**	434 698		**0**					**0**		0		
		Итого:	**6 090 012**	6 090 012		**0**					**0**		0		
		Всего	**554 178 803**	**398 710 957**	**155 467 846**	**235 893 137**	20	**204 242 884**	20	**31 650 253**	**274 579 460**	20	**242 929 207**	20	**31 650 253**
		Авторский надзор без НДС	**1 274 350**			**375 000**					**375 000**				
		Всего без НДС	**555 453 153**			**236 268 137**					**274 954 460**				
		НДС -12%	**66 654 378**			**28 352 175**					**32 994 535**				
		Итого	**622 107 531**			**264 620 314**					**307 948 995**				

Заказчик:_____ **Рысбеков У.А.**

Директор филиала АО "НК "КТЖ"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик:_____ **Абдрахманов Т.М.**

Директор ТОО "Спикер"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА