Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 7
за декабрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок объединенного русла р.Керенкулак и Ерменсай В ТРУБЕ 2500Х2000.L-39 м.ПК10+28,50(ГР22)				
1	150	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	362,62	44,42	16106
			Накладные расходы			*9,14*	*3315*
			Сметная прибыль			*3,29*	*1193*
2	151	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	362,62	1570,96	569663
			Накладные расходы			*55,95*	*20287*
			Сметная прибыль			*116,37*	*42197*
3	152	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	362,62	313,18	113566
			Накладные расходы			*100,08*	*36290*
			Сметная прибыль			*23,20*	*8412*
			Раздел: Камера водоотделитель на р.Керенкулак (ГР-76)				
4	153	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	638,5	186,31	118960
			Накладные расходы			*35,86*	*22899*
			Сметная прибыль			*13,80*	*8812*
5	154	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10	4551,07	45511
			Накладные расходы			*1667,20*	*16672*
			Сметная прибыль			*337,12*	*3371*
6	155	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	50	403,18	20159
			Накладные расходы			*147,70*	*7385*
			Сметная прибыль			*29,87*	*1493*
7	156	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	50	313,18	15659
			Накладные расходы			*100,08*	*5004*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1160*
8	157	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.70мм.	м3	35	5244,42	183555
			Накладные расходы			*949,55*	*33234*
			Сметная прибыль			*388,48*	*13597*
9	158	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	648,5	305,95	198406
			Накладные расходы			*64,50*	*41829*
			Сметная прибыль			*22,66*	*14697*
10	159	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1199,725	597,82	717223
			Накладные расходы			*21,29*	*25542*
			Сметная прибыль			*44,28*	*53128*
11	160	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	648,5	24,09	15621
			Накладные расходы			*5,47*	*3548*
			Сметная прибыль			*1,78*	*1157*
12	161	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	3,05	25296,61	77155
			Накладные расходы			*2656,85*	*8103*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*5715*
13	162	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Плита днища бетон из монолитного бетона В22,5.W6. Устройство	м3 конструкции	14,2	22218,53	315503
			Накладные расходы			*2060,64*	*29261*
			Сметная прибыль			*1645,82*	*23371*
14	163	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,149	168004,06	193023
			Накладные расходы			*5983,05*	*6874*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*14298*
15	164	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,032	168004,06	173345
			Накладные расходы			*5983,05*	*6173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12444,74*	*12840*
16	165	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	175248,48	31545
			Накладные расходы			*6241,04*	*1123*
			Сметная прибыль			*12981,37*	*2337*
17	166	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	2,3607	19418,89	45842
			Накладные расходы			*6273,67*	*14810*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*3396*
18	167	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Вертикальные стенки из монолитного бетона В22,5.W6.Устройство	м3 конструкции	37,8	50915,41	1924603
			Накладные расходы			*6638,02*	*250917*
			Сметная прибыль			*3771,51*	*142563*
19	168	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,619	168004,06	104001
			Накладные расходы			*5983,05*	*3704*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*7704*
20	169	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,833	168004,06	475890
			Накладные расходы			*5983,05*	*16948*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*35251*
21	170	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5754	166883,97	96020
			Накладные расходы			*5943,16*	*3420*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*7113*
22	171	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	172632,74	30456
			Накладные расходы			*6147,89*	*1085*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*2256*
23	172	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,302	19418,89	83540
			Накладные расходы			*6273,67*	*26989*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*6188*
24	173	11-370401-0107 РСНБ РК 2015	Бетонирование плиты перекрытия и балки из бетона В20 W6.ССЦ	м3конструкции	5,75	56573,16	325296
			Накладные расходы			*11048,02*	*63526*
			Сметная прибыль			*4190,60*	*24096*
25	174	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	168004,06	6806
			Накладные расходы			*5983,05*	*242*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*504*
26	175	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5063	166883,97	84500
			Накладные расходы			*5943,16*	*3009*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*6259*
27	176	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	146036,97	234
			Накладные расходы			*5200,75*	*8*
			Сметная прибыль			*10817,55*	*17*
28	177	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0339	172632,74	5849
			Накладные расходы			*6147,89*	*208*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*433*
29	178	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,1467	180816,06	26520
			Накладные расходы			*6439,32*	*944*
			Сметная прибыль			*13393,78*	*1964*
30	179	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,67059	19418,89	13022
			Накладные расходы			*6273,67*	*4207*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*965*
31	180	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,14	41587,69	5822
			Накладные расходы			*9352,59*	*1309*
			Сметная прибыль			*3080,57*	*431*
32	181	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3424,70	6849
			Накладные расходы			*121,96*	*244*
			Сметная прибыль			*253,68*	*507*
33	182	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1905,37	3811
			Накладные расходы			*67,86*	*136*
			Сметная прибыль			*141,14*	*282*
34	183	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11260,36	11260
			Накладные расходы			*401,01*	*401*
			Сметная прибыль			*834,10*	*834*
35	184	11-090701-0132 РСНБ РК 2015	Стремянки	т конструкций	0,0486	348233,98	16924
			Накладные расходы			*105018,88*	*5104*
			Сметная прибыль			*25795,11*	*1254*
36	185	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение рабочей площадки Монтаж	т конструкций	0,1215	107012,91	13002
			Накладные расходы			*32632,12*	*3965*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	186	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,1215	*7926,88* 389025,81	*963* 47267
38	187	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3	0,7	*13854,20* *28816,73* 18713,01	*1683* *3501* 13099
39	188	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	143,35	*1395,78* *1386,15* 3659,64	*977* *970* 524609
40	189	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	7	*470,57* *271,08* 102,26	*67457* *38860* 716
41	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	7	*19,11* *7,57* 169,13	*134* *53* 1184
42	191	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 грунта	460,94	*31,96* *12,53* 44,42	*224* *88* 20473
43	192	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3	460,94	*9,14* *3,29* 1570,96	*4214* *1516* 724120
44	193	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 уплотненного грунта	460,94	*55,95* *116,37* 313,18	*25788* *53639* 144358
45	194	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3	50,15	*100,08* *23,20* 4551,07	*46130* *10693* 228236
46	195	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж смотровых колодцев железобетонныхукций колодца *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 железобетонных конструкций колодца	1,17	*1667,20* *337,12* 22260,27	*83610* *16906* 26045
47	196	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции) *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	5,208	*7089,98* *1648,91* 482,98	*8295* *1929* 2515
48	197	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	5,208	*17,20* *35,78* 716,58	*90* *186* 3732
			Раздел: Участок прохождения в ж/б трубах 2,5х2,0 р.Керенкулак с ПК15+85 по ПК16+90 (ГР84)			*25,52* *53,08*	*133* *276*
49	265	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых отверстие 1 м. Укладка. *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3.	127,95	26875,19	3438680
50	266	21-040802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	79	*5654,07* *1990,75* 178089,67	*723438* *254717* 14069084
51	267	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стыков 5 слоев мешковины. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	180,05	*6342,22* *13191,83* 4390,02	*501036* *1042154* 790424
52	268	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	537,6	*814,18* *325,19* 3436,94	*146593* *58550* 1847701
53	269	21-020401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3	1,48	*550,53* *254,59* 11999,12	*295966* *136867* 17759
54	270	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	кг	2840,89	*427,32* *888,82* 716,97	*632* *1315* 2036839
55	271	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	9,6	*25,53* *53,11* 48410,37	*72537* *150877* 464740

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5683,27*	*54559*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*34425*
56	272	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,2184	40554,40	49411
			Накладные расходы			*12143,44*	*14796*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*3660*
57	273	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,113	166883,97	185725
			Накладные расходы			*5943,16*	*6614*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*13757*
58	274	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1055	172632,74	18216
			Накладные расходы			*6147,89*	*649*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1349*
59	275	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	24,364	183,31	4466
			Накладные расходы			*6,53*	*159*
			Сметная прибыль			*13,58*	*331*
60	276	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28	3436,94	96234
			Накладные расходы			*550,53*	*15415*
			Сметная прибыль			*254,59*	*7128*
61	277	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	1,27	25296,61	32127
			Накладные расходы			*2656,85*	*3374*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*2380*
62	278	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Бетонирование стенок и дна колодца из монолитного бетона В22,5.W6. Устройство	м3	9,31	34116,26	317622
			Накладные расходы			*5309,44*	*49431*
			Сметная прибыль			*2527,13*	*23528*
63	279	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца. Устройство	м3	3,03	36227,19	109768
			Накладные расходы			*5709,29*	*17299*
			Сметная прибыль			*2683,50*	*8131*
64	280	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,037	168004,06	174166
			Накладные расходы			*5983,05*	*6203*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*12901*
65	281	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518	172632,74	8948
			Накладные расходы			*6147,89*	*319*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*663*
66	282	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	21,77	183,31	3991
			Накладные расходы			*6,53*	*142*
			Сметная прибыль			*13,58*	*296*
67	283	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	1,0885	19418,89	21137
			Накладные расходы			*6273,67*	*6829*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*1566*
68	284	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11260,36	11260
			Накладные расходы			*401,01*	*401*
			Сметная прибыль			*834,10*	*834*
			Раздел: ПК16+90 до ПК17+60 УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=70м.(ГР91)				
69	285	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70	5461,29	382290
			Накладные расходы			*2000,65*	*140045*
			Сметная прибыль			*404,54*	*28318*
70	286	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	56	313,18	17538
			Накладные расходы			*100,08*	*5604*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1299*
71	287	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	611,6	73,88	45186
			Накладные расходы			*27,24*	*16661*
			Сметная прибыль			*5,47*	*3347*
72	288	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	672,76	199,95	134520
			Накладные расходы			*7,12*	*4791*
			Сметная прибыль			*14,81*	*9964*
73	289	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	158	44,42	7018
			Накладные расходы			*9,14*	*1445*
			Сметная прибыль			*3,29*	*520*
74	290	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	158	1570,96	248212
			Накладные расходы			*55,95*	*8839*
			Сметная прибыль			*116,37*	*18386*
75	291	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	158	313,18	49483

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,08*	*15812*
			Сметная прибыль			*23,20*	*3665*
			Раздел: ПК18+62 до ПК19+10,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=46м.(ГР17.1)/ПРОЕКТ 2016Г/				
76	292	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,08	5101,60	112643
			Накладные расходы			*1868,88*	*41265*
			Сметная прибыль			*377,90*	*8344*
77	293	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,08	239,20	5282
			Накладные расходы			*50,43*	*1114*
			Сметная прибыль			*17,72*	*391*
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК19+10 до ПК 19+20, L=19м.(ГР21)/ПРОЕКТ 2016Г/				
78	294	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1357	30810,15	34991
			Накладные расходы			*9779,03*	*11106*
			Сметная прибыль			*2282,23*	*2592*
79	295	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	166577,09	46642
			Накладные расходы			*5932,23*	*1661*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*3455*
80	296	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85	172632,74	146738
			Накладные расходы			*6147,89*	*5226*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*10869*
81	297	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,0057	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
82	298	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32	3436,94	109982
			Накладные расходы			*550,53*	*17617*
			Сметная прибыль			*254,59*	*8147*
83	299	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,12	122134,59	14656
			Накладные расходы			*27853,35*	*3342*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*1086*
84	300	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	0,12	339407,64	40729
			Накладные расходы			*12087,17*	*1450*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*3017*
85	301	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	108,24	606
			Накладные расходы			*24,84*	*139*
			Сметная прибыль			*8,02*	*45*
86	302	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	169,13	947
			Накладные расходы			*31,96*	*179*
			Сметная прибыль			*12,53*	*70*
			Раздел: ПК19+27 до ПК19+96,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=69м.(ГР17.1)/ПРОЕКТ 2016Г/				
87	303	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,12	5101,60	168965
			Накладные расходы			*1868,88*	*61897*
			Сметная прибыль			*377,90*	*12516*
88	304	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,12	239,20	7922
			Накладные расходы			*50,43*	*1670*
			Сметная прибыль			*17,72*	*587*
89	305	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	556,6	199,95	111293
			Накладные расходы			*7,12*	*3963*
			Сметная прибыль			*14,81*	*8244*
			Раздел: Объезд №1 (ГР90)				
90	306	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,273	1485,56	89539
			Накладные расходы			*260,81*	*15720*
			Сметная прибыль			*110,04*	*6633*
91	307	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,273	1570,96	94687
			Накладные расходы			*55,95*	*3372*
			Сметная прибыль			*116,37*	*7014*
92	308	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	401,82	1138,41	457435
			Накладные расходы			*79,86*	*32091*
			Сметная прибыль			*84,33*	*33884*
93	309	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	401,82	721,76	290019
			Накладные расходы			*26,09*	*10483*
			Сметная прибыль			*53,46*	*21483*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	310	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	401,82	1185,21	476240
			Накладные расходы			*81,58*	*32781*
			Сметная прибыль			*87,79*	*35277*
95	311	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	401,82	250,93	100830
			Накладные расходы			*9,06*	*3642*
			Сметная прибыль			*18,59*	*7469*
			Раздел: ФундаментыОбъезд №2 (ГР90)				
96	312	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,746	1485,56	15964
			Накладные расходы			*260,81*	*2803*
			Сметная прибыль			*110,04*	*1183*
97	313	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,746	1570,96	16882
			Накладные расходы			*55,95*	*601*
			Сметная прибыль			*116,37*	*1250*
98	314	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	71,64	1138,41	81556
			Накладные расходы			*79,86*	*5722*
			Сметная прибыль			*84,33*	*6041*
99	315	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	71,64	721,76	51707
			Накладные расходы			*26,09*	*1869*
			Сметная прибыль			*53,46*	*3830*
100	316	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	71,64	1185,21	84908
			Накладные расходы			*81,58*	*5845*
			Сметная прибыль			*87,79*	*6290*
101	317	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	71,64	250,93	17977
			Накладные расходы			*9,06*	*649*
			Сметная прибыль			*18,59*	*1332*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ПО ДНУ РУСЛА ПОД МАТРАСАМИ РЕНО 17 ПЕРЕМЫЧЕК(ГР26) /ПРОЕКТ 2016Г/				
102	318	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	224,4	199,95	44869
			Накладные расходы			*7,12*	*1598*
			Сметная прибыль			*14,81*	*3324*
			ИТОГО:				**35 028 158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 284 847**
			Сметная прибыль				**2 594 678**
			Итого с временными		**3,44 %**	**1 204 969**	**36 233 127**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**391 318**	**36 624 445**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 394 933**	**41 019 378**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" Шокоев М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Курбасов А.Т.

Начльник ПТО Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/оп** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 7
за декабрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРЕСАДКА деревьев(ГП3.2)				
1	1	11-470116-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	шт.	8	22672,47	181380
			Накладные расходы			*7628,04*	*61024*
			Сметная прибыль			*1679,44*	*13436*
2	2	11-470102-0219 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	8	17414,88	139319
			Накладные расходы			*5111,06*	*40888*
			Сметная прибыль			*1289,99*	*10320*
3	3	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	8	4936,77	39494
			Накладные расходы			*1555,23*	*12442*
			Сметная прибыль			*365,69*	*2925*
4	4	25-010201-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста дуб черешчатый,липа,тополь вяз,клен,ясень, акация,ива с комом земли 0,5 м х 0,5х0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	8	8158,66	65269
			Накладные расходы			*290,55*	*2324*
			Сметная прибыль			*604,34*	*4835*
			ИТОГО:				**425 462**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**116 679**
			Сметная прибыль				**31 516**
			Итого с временными		3,44 %	14 636	**440 098**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	4 753	**444 851**
			Итого с НДС		12 %	53 382	**498 233**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Есмешев А.С

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бурбасов А.Т.

Начльник ПТО Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 6
за ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ с ПК4+05по ПК4+48 и с ПК4+32 по ПК5+62.5(ГР24)				
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1825,94	186,31	340193
			Накладные расходы			*35,86*	*65485*
			Сметная прибыль			*13,80*	*25200*
2	2	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	100,45	336,53	33804
			Накладные расходы			*70,95*	*7127*
			Сметная прибыль			*24,93*	*2504*
3	3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39	9337,04	364144
			Накладные расходы			*3420,46*	*133398*
			Сметная прибыль			*691,63*	*26974*
4	4	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка дна вручную вручную в местах пересечения с кабелелем	м3 грунта	169,6	5101,60	865232
			Накладные расходы			*1868,88*	*316963*
			Сметная прибыль			*377,90*	*64091*
5	5	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	848	403,18	341900
			Накладные расходы			*147,70*	*125249*
			Сметная прибыль			*29,87*	*25326*
6	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,4	313,18	13592
			Накладные расходы			*100,08*	*4343*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1007*
7	7	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	112,26	5244,42	588739
			Накладные расходы			*949,55*	*106596*
			Сметная прибыль			*388,48*	*43610*
8	8	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	72,48	64,12	4648
			Накладные расходы			*13,20*	*957*
			Сметная прибыль			*4,75*	*344*
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,48	313,18	22699
			Накладные расходы			*100,08*	*7254*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1681*
10	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2155,31	305,95	659410
			Накладные расходы			*64,50*	*139020*
			Сметная прибыль			*22,66*	*48845*
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3946,623	716,58	2828068
			Накладные расходы			*25,52*	*100715*
			Сметная прибыль			*53,08*	*209487*
12	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	2133,31	24,09	51385
			Накладные расходы			*5,47*	*11672*
			Сметная прибыль			*1,78*	*3806*
13	13	11-010107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	635	126,87	80561
			Накладные расходы			*23,42*	*14871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,40*	*5967*
14	14	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	1397	73,88	103214
			Накладные расходы			*27,24*	*38056*
			Сметная прибыль			*5,47*	*7645*
15	15	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	1536,7	199,95	307266
			Накладные расходы			*7,12*	*10943*
			Сметная прибыль			*14,81*	*22760*
16	16	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	7,245	268963,20	1948638
			Накладные расходы			*97204,19*	*704244*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*144344*
17	17	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	2841,2	996,09	2830080
			Накладные расходы			*367,55*	*1044281*
			Сметная прибыль			*73,78*	*209636*
18	18	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	759	5116,04	3883071
			Накладные расходы			*1873,69*	*1422131*
			Сметная прибыль			*378,97*	*287635*
19	19	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	766,59	2864,03	2195533
			Накладные расходы			*102,00*	*78189*
			Сметная прибыль			*212,15*	*162632*
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,4875	293571,43	-183335
			Накладные расходы			*-13392,86*	*-6529*
			Сметная прибыль			*-27857,14*	*-13580*
21	21	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1135,37	44,42	50428
			Накладные расходы			*9,14*	*10380*
			Сметная прибыль			*3,29*	*3735*
22	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1135,37	1570,96	1783625
			Накладные расходы			*55,95*	*63519*
			Сметная прибыль			*116,37*	*132120*
23	23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1135,37	313,18	355578
			Накладные расходы			*100,08*	*113625*
			Сметная прибыль			*23,20*	*26339*
24	24	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство зуба в начале русла камнем	м3	21	4601,14	96624
			Накладные расходы			*765,74*	*16080*
			Сметная прибыль			*340,82*	*7157*
			Раздел: Участок объединенного русла р.Керенкулак и Ерменсай В ТРУБЕ 2500Х2000.L-39 м.ПК10+28,50(ГР22)				
25	138	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	12,22	25296,61	309125
			Накладные расходы			*2656,85*	*32467*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*22898*
26	139	11-230101-0105 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы железобетонное бетон В20 ССЦ. Устройство	м3 основания	22,92	25074,51	574708
			Накладные расходы			*2697,84*	*61835*
			Сметная прибыль			*1857,37*	*42571*
27	140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,782	166883,97	297461
			Накладные расходы			*5943,16*	*10593*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*22034*
28	141	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	172632,74	12775
			Накладные расходы			*6147,89*	*455*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*946*
29	142	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	37,13	183,31	6806
			Накладные расходы			*6,53*	*242*
			Сметная прибыль			*13,58*	*504*
30	143	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	1,8936	19418,89	36772
			Накладные расходы			*6273,67*	*11880*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*2724*
31	144	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых отверстие 1 м. Укладка.	м3 звеньев	67,26	26875,19	1807625
			Накладные расходы			*5654,07*	*380293*
			Сметная прибыль			*1990,75*	*133898*
32	145	21-040802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81	шт.	38	178089,67	6767408
			Накладные расходы			*6342,22*	*241005*
			Сметная прибыль			*13191,83*	*501289*
33	146	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	287,28	3436,94	987365
			Накладные расходы			*550,53*	*158157*
			Сметная прибыль			*254,59*	*73138*
34	147	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	69,93	4390,02	306994

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*814,18*	*56936*
			Сметная прибыль			*325,19*	*22740*
35	148	21-020401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,29	11999,12	3480
			Накладные расходы			*427,32*	*124*
			Сметная прибыль			*888,82*	*258*
36	149	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1083,6	716,97	776911
			Накладные расходы			*25,53*	*27668*
			Сметная прибыль			*53,11*	*57549*
			Раздел: Очистка существующих ж/б труб 2х 1100 L=36м с ПК10+71,8 по ПК 11+08(ГР7)				
37	198	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1100мм	м	72	7812,91	562529
			Накладные расходы			*939,63*	*67653*
			Сметная прибыль			*578,73*	*41669*
38	199	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3	72	239,20	17223
			Накладные расходы			*50,43*	*3631*
			Сметная прибыль			*17,72*	*1276*
39	200	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	133,2	597,82	79630
			Накладные расходы			*21,29*	*2836*
			Сметная прибыль			*44,28*	*5899*
			Раздел: Механизированная очистка русла с ПК11+08 по ПК14+23. L=315м (ГР40)				
40	201	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(мокрые). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	327,6	263,11	86196
			Накладные расходы			*55,48*	*18175*
			Сметная прибыль			*19,49*	*6385*
41	202	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	327,6	239,20	78363
			Накладные расходы			*50,43*	*16522*
			Сметная прибыль			*17,72*	*5805*
42	203	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	606,06	716,58	434290
			Накладные расходы			*25,52*	*15466*
			Сметная прибыль			*53,08*	*32170*
43	204	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	327,6	19,72	6462
			Накладные расходы			*4,49*	*1470*
			Сметная прибыль			*1,46*	*479*
			Раздел: Участок С ПК14+23 до ПК14+51(ГР80)				
44	205	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1100мм	м	24,18	7812,91	188916
			Накладные расходы			*939,63*	*22720*
			Сметная прибыль			*578,73*	*13994*
45	206	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3	24,18	239,20	5784
			Накладные расходы			*50,43*	*1220*
			Сметная прибыль			*17,72*	*428*
46	207	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	44,733	597,82	26742
			Накладные расходы			*21,29*	*952*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1981*
47	208	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28,5	305,95	8719
			Накладные расходы			*64,50*	*1838*
			Сметная прибыль			*22,66*	*646*
48	209	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,5	5101,60	7652
			Накладные расходы			*1868,88*	*2803*
			Сметная прибыль			*377,90*	*567*
49	210	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,5	305,95	459
			Накладные расходы			*64,50*	*97*
			Сметная прибыль			*22,66*	*34*
50	211	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55,5	597,82	33179
			Накладные расходы			*21,29*	*1182*
			Сметная прибыль			*44,28*	*2458*
51	212	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	30	30,24	907
			Накладные расходы			*6,87*	*206*
			Сметная прибыль			*2,24*	*67*
52	213	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	19,44	313,18	6088
			Накладные расходы			*100,08*	*1946*
			Сметная прибыль			*23,20*	*451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	214	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	3,651	5244,42	19147
			Накладные расходы			*949,55*	*3467*
			Сметная прибыль			*388,48*	*1418*
54	215	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	19,44	313,18	6088
			Накладные расходы			*100,08*	*1946*
			Сметная прибыль			*23,20*	*451*
55	216	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	64,8	73,88	4788
			Накладные расходы			*27,24*	*1765*
			Сметная прибыль			*5,47*	*355*
56	217	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	71,28	199,95	14253
			Накладные расходы			*7,12*	*508*
			Сметная прибыль			*14,81*	*1056*
57	218	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	0,504	268963,20	135557
			Накладные расходы			*97204,19*	*48991*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*10041*
58	219	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	61	5116,04	312078
			Накладные расходы			*1873,69*	*114295*
			Сметная прибыль			*378,97*	*23117*
59	220	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 130мм	м3	61,61	2864,03	176453
			Накладные расходы			*102,00*	*6284*
			Сметная прибыль			*212,15*	*13071*
60	221	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	15,05	44,42	668
			Накладные расходы			*9,14*	*138*
			Сметная прибыль			*3,29*	*50*
61	222	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,05	1570,96	23643
			Накладные расходы			*55,95*	*842*
			Сметная прибыль			*116,37*	*1751*
62	223	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,05	313,18	4713
			Накладные расходы			*100,08*	*1506*
			Сметная прибыль			*23,20*	*349*
63	224	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство зуба толщ.50см.	м3	29,9	4601,14	137574
			Накладные расходы			*765,74*	*22895*
			Сметная прибыль			*340,82*	*10191*
64	225	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	0,4	21477,79	8591
			Накладные расходы			*2034,27*	*814*
			Сметная прибыль			*1590,95*	*636*
65	226	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	12	48410,37	580924
			Накладные расходы			*5683,27*	*68199*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*43031*
66	227	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.	т	1,2184	19418,89	23660
			Накладные расходы			*6273,67*	*7644*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*1753*
67	228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,143	166883,97	190728
			Накладные расходы			*5943,16*	*6792*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*14128*
68	229	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1055	172632,74	18216
			Накладные расходы			*6147,89*	*649*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1349*
69	230	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	24,97	183,31	4577
			Накладные расходы			*6,53*	*163*
			Сметная прибыль			*13,58*	*339*
70	231	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32	3436,94	109982
			Накладные расходы			*550,53*	*17617*
			Сметная прибыль			*254,59*	*8147*
			Раздел: Укрепление русла Керенкулак габионными конструкциями на ПК14+51 по ПК 15+80 (ГР81)				
71	232	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы(сухой грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1115	186,31	207737
			Накладные расходы			*35,86*	*39988*
			Сметная прибыль			*13,80*	*15388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	233	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	80	204,94	16395
			Накладные расходы			*39,45*	*3156*
			Сметная прибыль			*15,18*	*1214*
73	234	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	146	4551,07	664456
			Накладные расходы			*1667,20*	*243412*
			Сметная прибыль			*337,12*	*49219*
74	235	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Засыпка лога.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4396	64,12	281888
			Накладные расходы			*13,20*	*58024*
			Сметная прибыль			*4,75*	*20881*
75	236	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы(недстающий грунт для лога). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	3055	305,95	934667
			Накладные расходы			*64,50*	*197051*
			Сметная прибыль			*22,66*	*69235*
76	237	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	3055	186,31	569181
			Накладные расходы			*35,86*	*109563*
			Сметная прибыль			*13,80*	*42162*
77	238	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5651,75	716,58	4049926
			Накладные расходы			*25,52*	*144228*
			Сметная прибыль			*53,08*	*299995*
78	239	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20(до 30) см	м3 уплотненного грунта	4396	121,88	535768
			Накладные расходы			*23,28*	*102327*
			Сметная прибыль			*9,03*	*39686*
79	240	11-010201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	4396	22,80	100222
			Накладные расходы			*4,25*	*18670*
			Сметная прибыль			*1,69*	*7424*
80	241	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	325	73,88	24012
			Накладные расходы			*27,24*	*8853*
			Сметная прибыль			*5,47*	*1779*
81	242	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	1706,1	199,95	341138
			Накладные расходы			*7,12*	*12149*
			Сметная прибыль			*14,81*	*25269*
82	243	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	199	44,42	8839
			Накладные расходы			*9,14*	*1819*
			Сметная прибыль			*3,29*	*655*
83	244	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	151,6	1570,96	238158
			Накладные расходы			*55,95*	*8481*
			Сметная прибыль			*116,37*	*17641*
84	245	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,6	313,18	47478
			Накладные расходы			*100,08*	*15172*
			Сметная прибыль			*23,20*	*3517*
			Раздел: Участок прохождения в ж/б трубах 2,5х2,0 р.Керенкулак с ПК15+85 по ПК16+90 (ГР84)				
85	246	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы(сухой грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	442,28	305,95	135314
			Накладные расходы			*64,50*	*28528*
			Сметная прибыль			*22,66*	*10023*
86	247	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,52	5461,29	341440
			Накладные расходы			*2000,65*	*125080*
			Сметная прибыль			*404,54*	*25292*
87	248	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	87,3	403,18	35198
			Накладные расходы			*147,70*	*12894*
			Сметная прибыль			*29,87*	*2607*
88	249	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	292,5	313,18	91606
			Накладные расходы			*100,08*	*29273*
			Сметная прибыль			*23,20*	*6786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	250	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	739,63	597,82	442168
			Накладные расходы			*21,29*	*15747*
			Сметная прибыль			*44,28*	*32753*
90	251	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	504,8	30,24	15268
			Накладные расходы			*6,87*	*3466*
			Сметная прибыль			*2,24*	*1131*
91	252	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм.	м3	39,6	5244,42	207679
			Накладные расходы			*949,55*	*37602*
			Сметная прибыль			*388,48*	*15384*
92	253	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	14,52	25296,61	367307
			Накладные расходы			*2656,85*	*38577*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*27208*
93	254	11-230101-0105 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы железобетонное бетон В20 W6/ ССЦ. Устройство	м3 основания	22,81	25074,51	571950
			Накладные расходы			*2697,84*	*61538*
			Сметная прибыль			*1857,37*	*42367*
94	255	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,269	166883,97	211709
			Накладные расходы			*5943,16*	*7539*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*15682*
95	256	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0709	172632,74	12241
			Накладные расходы			*6147,89*	*436*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*907*
96	257	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	26,788	183,31	4910
			Накладные расходы			*6,53*	*175*
			Сметная прибыль			*13,58*	*364*
97	258	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,97271	19418,89	18889
			Накладные расходы			*6273,67*	*6102*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*1399*
98	259	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	24,42	25296,61	617743
			Накладные расходы			*2656,85*	*64880*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*45759*
99	260	11-230101-0105 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы железобетонное бетон В20 W6/ ССЦ. Устройство	м3 основания	38,55	25074,51	966622
			Накладные расходы			*2697,84*	*104002*
			Сметная прибыль			*1857,37*	*71602*
100	261	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,008	166883,97	501984
			Накладные расходы			*5943,16*	*17877*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*37184*
101	262	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1182	172632,74	20402
			Накладные расходы			*6147,89*	*727*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1511*
102	263	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	62,52	183,31	11460
			Накладные расходы			*6,53*	*408*
			Сметная прибыль			*13,58*	*849*
103	264	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	3,1262	19418,89	60707
			Накладные расходы			*6273,67*	*19613*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*4497*
			ИТОГО:				**47 421 773**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7 510 812**
			Сметная прибыль				**3 512 724**
			Итого с временными		3,14 %	1631309,00	49 053 082
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	529773,00	49 582 855
			Итого с НДС		12 %	5949943,00	55 532 798

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" — Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" — Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" — Бурбасов А.Т.

Начльник ПТО — Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 5
за ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ 1500х2000 НА ПК4+18. L=14м.(ГР34)				
1	25	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	184,240	186,31	34326
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*35,86*	*6608*
2	26	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	39,200	*13,80* 403,18	*2543* 15805
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*147,70*	*5790*
3	27	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	170,080	*29,87* 305,95	*1171* 52035
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*64,50*	*10970*
4	28	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	355,348	*22,66* 597,82	*3854* 212435
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,29*	*7565*
5	29	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	192,080	*44,28* 24,09	*15736* 4627
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,47*	*1051*
6	30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм.	м3	6,560	*1,78* 5244,42	*343* 34403
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*949,55*	*6229*
7	31	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	3,140	*388,48* 21477,79	*2548* 67440
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2034,27*	*6388*
8	32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,533	*1590,95* 166883,97	*4996* 88884
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5943,16*	*3165*
9	33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	*12361,78* 172632,74	*6584* 2503
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6147,89*	*89*
10	34	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	10,938	*12787,61* 183,31	*185* 2005
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,53*	*71*
11	35	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,206	*13,58* 19418,89	*149* 4004
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6273,67*	*1294*
12	36	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стыков 2мя слоями мешковины. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,580	*1438,44* 4390,02	*297* 77177
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*814,18*	*14313*
13	37	21-020401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,100	*325,19* 11999,12	*5717* 1200
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*427,32*	*43*
14	38	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	265,220	*888,82* 716,97	*89* 190155
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,53*	*6772*
15	39	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	5,200	*53,11* 48410,37	*14086* 251734
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5683,27*	*29553*
16	40	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.	т	0,910	*3585,95* 19418,89	*18647* 17663

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6273,67*	*5707*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*1308*
17	41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,102	166883,97	183833
			Накладные расходы			*5943,16*	*6547*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*13617*
18	42	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	172632,74	18216
			Накладные расходы			*6147,89*	*649*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1349*
19	43	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	24,138	183,31	4425
			Накладные расходы			*6,53*	*158*
			Сметная прибыль			*13,58*	*328*
20	44	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,240	3436,94	66127
			Накладные расходы			*550,53*	*10592*
			Сметная прибыль			*254,59*	*4898*
21	45	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	0,960	21477,79	20619
			Накладные расходы			*2034,27*	*1953*
			Сметная прибыль			*1590,95*	*1527*
22	46	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Плита днища бетон из монолитного бетона В22,5.W6. Устройство	м3 конструкции	1,440	20847,31	30020
			Накладные расходы			*2011,81*	*2897*
			Сметная прибыль			*1544,25*	*2224*
23	47	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,183	40554,40	7403
			Накладные расходы			*12143,44*	*2217*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*548*
24	48	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	166883,97	29515
			Накладные расходы			*5943,16*	*1051*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*2186*
25	49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	172632,74	982
			Накладные расходы			*6147,89*	*35*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*73*
26	50	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	3,600	183,31	660
			Накладные расходы			*6,53*	*24*
			Сметная прибыль			*13,58*	*49*
27	51	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из монолитного бетона В7,5.10см.	м3 основания	2,460	18734,73	46087
			Накладные расходы			*1936,58*	*4764*
			Сметная прибыль			*1387,76*	*3414*
28	52	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Плита из монолитного бетона В22,5.толщ.20см. Устройство	м3 конструкции	6,370	48410,37	308374
			Накладные расходы			*5683,27*	*36202*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*22843*
29	53	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Плита днища бетон из монолитного бетона В20 W6. Устройство	м3 конструкции	2,400	21805,39	52333
			Накладные расходы			*2045,93*	*4910*
			Сметная прибыль			*1615,21*	*3877*
30	54	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,907	40554,40	36767
			Накладные расходы			*12143,44*	*11009*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*2723*
31	55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,800	166883,97	133477
			Накладные расходы			*5943,16*	*4753*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*9887*
32	56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	175248,48	14153
			Накладные расходы			*6241,04*	*504*
			Сметная прибыль			*12981,37*	*1048*
33	57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	172632,74	4492
			Накладные расходы			*6147,89*	*160*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*333*
34	58	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	18,120	183,31	3322
			Накладные расходы			*6,53*	*118*
			Сметная прибыль			*13,58*	*246*
35	59	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	105,660	44,42	4693
			Накладные расходы			*9,14*	*966*
			Сметная прибыль			*3,29*	*348*
36	60	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	105,660	1570,96	165988
			Накладные расходы			*55,95*	*5911*
			Сметная прибыль			*116,37*	*12295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	61	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,660	313,18	33091
			Накладные расходы			*100,08*	*10574*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2451*
			Раздел: Устройство ступенчатого перепада из габионных конструкции на р.Керенкулак ПК 5+62,5 по ПК 5+92 L=29,5м (ГР39)				
38	62	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	1253,850	186,31	233607
			Накладные расходы			*35,86*	*44968*
			Сметная прибыль			*13,80*	*17304*
39	63	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	20,650	336,53	6949
			Накладные расходы			*70,95*	*1465*
			Сметная прибыль			*24,93*	*515*
40	64	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	43,400	4551,07	197517
			Накладные расходы			*1667,20*	*72357*
			Сметная прибыль			*337,12*	*14631*
41	65	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	217,000	403,18	87491
			Накладные расходы			*147,70*	*32051*
			Сметная прибыль			*29,87*	*6481*
42	66	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	65,100	313,18	20388
			Накладные расходы			*100,08*	*6515*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1510*
43	67	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150 мм.	м3	28,170	5244,42	147735
			Накладные расходы			*949,55*	*26749*
			Сметная прибыль			*388,48*	*10943*
44	68	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	135,000	64,12	8657
			Накладные расходы			*13,20*	*1782*
			Сметная прибыль			*4,75*	*641*
45	69	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	1162,250	305,95	355586
			Накладные расходы			*64,50*	*74967*
			Сметная прибыль			*22,66*	*26340*
46	70	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2188,365	597,82	1308255
			Накладные расходы			*21,29*	*46590*
			Сметная прибыль			*44,28*	*96908*
47	71	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1182,900	24,09	28493
			Накладные расходы			*5,47*	*6472*
			Сметная прибыль			*1,78*	*2111*
48	72	11-010107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	191,130	145,90	27885
			Накладные расходы			*26,93*	*5147*
			Сметная прибыль			*10,81*	*2066*
49	73	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8.0 кН/м	м2	426,250	199,95	85230
			Накладные расходы			*7,12*	*3035*
			Сметная прибыль			*14,81*	*6313*
50	74	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	1958,000	996,09	1950337
			Накладные расходы			*367,55*	*719661*
			Сметная прибыль			*73,78*	*144469*
51	75	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	3,523	268963,20	947450
			Накладные расходы			*97204,19*	*342411*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*70181*
52	76	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	342,000	5116,04	1749684
			Накладные расходы			*1873,69*	*640802*
			Сметная прибыль			*378,97*	*129606*
53	77	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 130мм	м3	3,000	2864,03	8592
			Накладные расходы			*102,00*	*306*
			Сметная прибыль			*212,15*	*636*
54	78	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98. КД-3х0.5х2-2.7/3	шт	24,000	13448,31	322760
			Накладные расходы			*478,93*	*11494*
			Сметная прибыль			*996,17*	*23908*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	79	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	366,600	44,42	16283
			Накладные расходы			*9,14*	*3352*
			Сметная прибыль			*3,29*	*1206*
56	80	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	366,600	1570,96	575915
			Накладные расходы			*55,95*	*20510*
			Сметная прибыль			*116,37*	*42660*
57	81	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	366,600	313,18	114813
			Накладные расходы			*100,08*	*36689*
			Сметная прибыль			*23,20*	*8505*
58	82	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	1,580	21477,79	33935
			Накладные расходы			*2034,27*	*3214*
			Сметная прибыль			*1590,95*	*2514*
59	83	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Плита днища бетон из монолитного бетона В20 W6. Устройство	м3 конструкции	4,200	21805,39	91583
			Накладные расходы			*2045,93*	*8593*
			Сметная прибыль			*1615,21*	*6784*
60	84	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,359	166577,09	59756
			Накладные расходы			*5932,23*	*2128*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*4426*
61	85	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	172632,74	1842
			Накладные расходы			*6147,89*	*66*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*136*
62	86	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	7,400	183,31	1356
			Накладные расходы			*6,53*	*48*
			Сметная прибыль			*13,58*	*100*
63	87	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,369	19418,89	7173
			Накладные расходы			*6273,67*	*2317*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*531*
64	88	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкции решетчатых в построечных условиях	т конструкций	0,018	274400,12	4994
			Накладные расходы			*97397,81*	*1773*
			Сметная прибыль			*20325,94*	*370*
65	89	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-I. d=6 мм	т	0,018	94548,06	1721
			Накладные расходы			*33262,38*	*605*
			Сметная прибыль			*7003,56*	*127*
66	90	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	172632,74	3142
			Накладные расходы			*6147,89*	*112*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*233*
67	91	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200(до100) мм диаметром 20 мм	отверстие	32,000	1501,52	48049
			Накладные расходы			*467,43*	*14958*
			Сметная прибыль			*111,22*	*3559*
68	92	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать)добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-32,000	52,81	-7420
			Накладные расходы			*-72,36*	*-2315*
			Сметная прибыль			*-17,18*	*-550*
69	93	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные . Установка при бетонировании	т	0,020	220878,28	4360
			Накладные расходы			*71696,32*	*1415*
			Сметная прибыль			*16361,35*	*323*
70	94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	166883,97	3294
			Накладные расходы			*5943,16*	*117*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*244*
			Раздел: Камера сопряжения р.Керенкулак и Ерменсай (ГР-57)				
71	95	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	547,000	186,31	101912
			Накладные расходы			*35,86*	*19617*
			Сметная прибыль			*13,80*	*7549*
72	96	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы/МОКРЫЙ ГРУНТ/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации	м3 грунта	9,000	336,53	3029
			Накладные расходы			*70,95*	*639*
			Сметная прибыль			*24,93*	*224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	97	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,400	4551,07	106495
			Накладные расходы			*1667,20*	*39013*
			Сметная прибыль			*337,12*	*7889*
74	98	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	117,000	403,18	47173
			Накладные расходы			*147,70*	*17281*
			Сметная прибыль			*29,87*	*3494*
75	99	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	117,000	313,18	36642
			Накладные расходы			*100,08*	*11709*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2714*
76	100	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм.	м3	81,900	5244,42	429518
			Накладные расходы			*949,55*	*77768*
			Сметная прибыль			*388,48*	*31816*
77	101	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	140,700	44,42	6249
			Накладные расходы			*9,14*	*1286*
			Сметная прибыль			*3,29*	*463*
78	102	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	140,700	313,18	44065
			Накладные расходы			*100,08*	*14081*
			Сметная прибыль			*23,20*	*3264*
79	103	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	430,300	305,95	131649
			Накладные расходы			*64,50*	*27755*
			Сметная прибыль			*22,66*	*9752*
80	104	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	439,300	24,09	10582
			Накладные расходы			*5,47*	*2404*
			Сметная прибыль			*1,78*	*784*
81	105	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1.	т	812,710	597,82	485857
			Накладные расходы			*21,29*	*17303*
			Сметная прибыль			*44,28*	*35989*
82	106	11-010107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	55,040	145,90	8030
			Накладные расходы			*26,93*	*1482*
			Сметная прибыль			*10,81*	*595*
83	107	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	7,220	25296,61	182641
			Накладные расходы			*2656,85*	*19182*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*13529*
84	108	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Плита днища бетон из монолитного бетона В22,5.W6. Устройство	м3 конструкции	36,850	22218,53	818753
			Накладные расходы			*2060,64*	*75935*
			Сметная прибыль			*1645,82*	*60648*
85	109	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	5,844	168004,06	981757
			Накладные расходы			*5983,05*	*34963*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*72723*
86	110	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,459	175248,48	80439
			Накладные расходы			*6241,04*	*2865*
			Сметная прибыль			*12981,37*	*5958*
87	111	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,303	29567,28	186354
			Накладные расходы			*9266,37*	*58403*
			Сметная прибыль			*2190,17*	*13804*
88	112	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	6,303	19418,89	122391
			Накладные расходы			*6273,67*	*39541*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*9066*
89	113	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Вертикальные стенки из монолитного бетона В22,5.W6.Устройство	м3 конструкции	42,350	50915,41	2156268
			Накладные расходы			*6638,02*	*281120*
			Сметная прибыль			*3771,51*	*159724*
90	114	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	168004,06	46280
			Накладные расходы			*5983,05*	*1648*
			Сметная прибыль			*12444,74*	*3428*
91	115	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,805	166883,97	301150
			Накладные расходы			*5943,16*	*10725*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*22307*
92	116	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	172632,74	34178
			Накладные расходы			*6147,89*	*1217*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12787,61*	*2532*
93	117	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	171,610	183,31	31457
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,53*	*1120*
94	118	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	2,278	*13,58* 19418,89	*2330* 44236
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6273,67*	*14291*
95	119	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону со стороны обратной засыпки	м2	104,950	*1438,44* 1039,10	*3277* 109054
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*163,79*	*17189*
96	120	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	*76,97* 1957345,91	*8078* 15659
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*587951,59*	*4704*
97	121	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	*144988,59* 13024,71	*1160* 104614
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*463,84*	*3726*
98	122	11-220601-0908 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,008	*964,79* 3374871,22	*7749* 26999
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*288620,71*	*2309*
99	123	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	*249990,46* 34029,00	*2000* 34029
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6697,82*	*6698*
100	124	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкции решетчатых в построечных условиях	т конструкций	0,087	*2520,67* 274400,12	*2521* 23823
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*97397,81*	*8456*
101	125	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III. d=16 мм	т	0,087	*20325,94* 94548,06	*1765* 8209
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*33262,38*	*2888*
102	126	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	*7003,56* 168004,06	*608* 14586
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5983,05*	*519*
			Раздел: Участок объединенного русла р.Керенкулак и Ерменсай В ТРУБЕ 2500Х2000.L-39 м.ПК10+28,50(ГР22)			*12444,74*	*1080*
103	127	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	598,750	186,31	111554
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*35,86*	*21473*
104	128	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,030	*13,80* 4551,07	*8263* 132118
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1667,20*	*48399*
105	129	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	145,160	*337,12* 403,18	*9786* 58526
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*147,70*	*21440*
106	130	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	145,160	*29,87* 313,18	*4335* 45462
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,08*	*14527*
107	131	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм.	м3	14,520	*23,20* 5244,42	*3368* 76149
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*949,55*	*13787*
108	132	11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпь. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	108,640	*388,48* 98,47	*5641* 10698
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18,88*	*2051*
109	133	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	108,640	*7,29* 313,18	*792* 34024
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,08*	*10872*
110	134	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	519,140	*23,20* 305,95	*2520* 158829
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*64,50*	*33485*
111	135	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1.	т	960,409	*22,66* 597,82	*11765* 574155
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,29*	*20447*
						44,28	*42530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	136	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	519,140	24,09	12505
			Накладные расходы			*5,47*	*2840*
			Сметная прибыль			*1,78*	*926*
113	137	11-010107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	90,330	145,90	13179
			Накладные расходы			*26,93*	*2433*
			Сметная прибыль			*10,81*	*976*
			ИТОГО:				**18 629 661**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 351 548**
			Сметная прибыль				**1 379 975**
			Итого с временными		**3,44 %**	**640 860**	**19 270 521**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**208 122**	**19 478 643**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 337 437**	**21 816 080**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" — Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" — Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" — Бурбасов А.Т

Начльник ПТО — Репинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Ерменсай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок с ПК 0+05 до ПК 0+18 (ГР4)				
1	1	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1100мм	м	13,000	7812,91	101568
			Накладные расходы			*939,63*	*12215*
			Сметная прибыль			*578,73*	*7524*
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м 3	м3	19,300	239,20	4617
			Накладные расходы			*50,43*	*973*
			Сметная прибыль			*17,72*	*342*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	35,705	597,82	21345
			Накладные расходы			*21,29*	*760*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1581*
4	4	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	10,300	31282,31	322208
			Накладные расходы			*5073,30*	*52255*
			Сметная прибыль			*2317,21*	*23867*
5	5	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,950	40554,40	38527
			Накладные расходы			*12143,44*	*11536*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*2854*
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,143	166883,97	190728
			Накладные расходы			*5943,16*	*6792*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*14128*
7	7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	172632,74	18216
			Накладные расходы			*6147,89*	*649*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1349*
8	8	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	24,968	183,31	4577
			Накладные расходы			*6,53*	*163*
			Сметная прибыль			*13,58*	*339*
9	9	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,000	3436,94	113419
			Накладные расходы			*550,53*	*18168*
			Сметная прибыль			*254,59*	*8401*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПК 5+57 до ПК 5+97 L=40м.(ГР7) /ПРОЕКТ 2016Г/				
10	10	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,200	4551,07	87381
			Накладные расходы			*1667,20*	*32010*
			Сметная прибыль			*337,12*	*6473*
11	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	19,200	239,20	4593
			Накладные расходы			*50,43*	*968*
			Сметная прибыль			*17,72*	*340*
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	180,000	313,18	56373
			Накладные расходы			*100,08*	*18014*
			Сметная прибыль			*23,20*	*4176*
13	13	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8.0 кН/м	м2	323,400	199,95	64664
			Накладные расходы			*7,12*	*2303*
			Сметная прибыль			*14,81*	*4790*
			Раздел: ПК6+47 по ПК7+65. Сейсмоусиление железобетонного русла реки Ерменсай (ГР6)				
14	14	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,440	2163,36	113447
			Накладные расходы			*792,51*	*41559*
			Сметная прибыль			*160,25*	*8403*
15	15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	220,000	1570,96	345612
			Накладные расходы			*55,95*	*12308*
			Сметная прибыль			*116,37*	*25601*
16	16	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220,000	313,18	68900

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,08*	*22017*
17	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	411,370	*23,20* 597,82	*5104* 245927
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,29*	*8758*
18	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	222,360	*44,28* 24,09	*18217* 5356
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,47*	*1217*
19	19	11-460101-0602 РСНБ РК 2015	Штрабление поверхностей бетона толщ.5см	м3	16,520	*1,78* 17219,71	*397* 284470
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*4920,18*	*81281*
20	20	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200(до100) мм диаметром 20 мм	отверстие	8850,000	*1275,53* 1501,52	*21072* 13288416
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*467,43*	*4136780*
21	21	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать)добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-8850,000	*111,22* 52,81	*984327* -2052126
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*-72,36*	*-640374*
22	22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные . Установка при бетонировании	т	1,179	*-17,18* 220878,28	*-152009* 260376
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*71696,32*	*84517*
23	23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,179	*16361,35* 166883,97	*19287* 196726
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5943,16*	*7006*
24	24	11-420102-0103 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	10,600	*12361,78* 4627,68	*14572* 49053
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*981,14*	*10400*
25	25	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,051	*342,79* 183,31	*3634* 9
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,53*	*0*
26	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	17,700	*13,58* 1485,56	*1* 26294
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*260,81*	*4616*
27	27	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,700	*110,04* 1570,96	*1948* 27806
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*55,95*	*990*
28	28	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	177,000	*116,37* 1272,62	*2060* 225254
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*144,75*	*25621*
29	29	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 4см)	м2 покрытия	177,000	*94,27* 406,11	*16685* 71882
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*46,32*	*8199*
30	30	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные(поребрик). Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	118,000	*30,08* 1948,04	*5325* 229869
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*511,41*	*60346*
31	31	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016)	м3	1,888	*144,30* 35585,37	*17027* 67185
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1267,29*	*2393*
			Раздел: Приямок ПК7+65 (ГР94)			*2635,95*	*4977*
32	32	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	0,650	8586,38	5581
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2061,75*	*1340*
33	33	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Дно.Вертикальные стенки из монолитного бетона В22.5.W6.Устройство	м3 конструкции	6,200	*636,03* 33787,35	*413* 209482
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6028,04*	*37374*
						2502,77	*15517*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	11,480	183,31	2104
			Накладные расходы			*6,53*	*75*
			Сметная прибыль			*13,58*	*156*
35	35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574	166577,09	95597
			Накладные расходы			*5932,23*	*3404*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*7081*
36	36	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	армосетки, масса до 0,1 т. установка		19418,89	0
37	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	15,360	1039,10	15961
			Накладные расходы			*163,79*	*2516*
			Сметная прибыль			*76,97*	*1182*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ ОТ ПК8+71 по ПК10+19,50 L=148,5(ГР-19)				
38	38	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	417,040	186,31	77699
			Накладные расходы			*35,86*	*14957*
			Сметная прибыль			*13,80*	*5756*
39	39	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы/МОКРЫЙ ГРУНТ/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и	м3 грунта	193,800	336,53	65219
			Накладные расходы			*70,95*	*13750*
			Сметная прибыль			*24,93*	*4831*
40	40	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	5,360	4551,07	24394
			Накладные расходы			*1667,20*	*8936*
			Сметная прибыль			*337,12*	*1807*
41	41	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	10,500	5461,29	57344
			Накладные расходы			*2000,65*	*21007*
			Сметная прибыль			*404,54*	*4248*
42	42	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	89,100	4551,07	405500
			Накладные расходы			*1667,20*	*148548*
			Сметная прибыль			*337,12*	*30037*
43	43	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	400,500	403,18	161475
			Накладные расходы			*147,70*	*59154*
			Сметная прибыль			*29,87*	*11961*
44	44	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	88,650	313,18	27764
			Накладные расходы			*100,08*	*8872*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2057*
45	45	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок Щебнем фр.40-60	м3	108,940	44,42	4839
			Накладные расходы			*9,14*	*996*
			Сметная прибыль			*3,29*	*358*
46	46	21-010301-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	108,940	1634,39	178051
			Накладные расходы			*58,20*	*6341*
			Сметная прибыль			*121,07*	*13189*
47	47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	108,940	313,18	34118
			Накладные расходы			*100,08*	*10902*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2527*
48	48	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	371,780	44,42	16513
			Накладные расходы			*9,14*	*3399*
			Сметная прибыль			*3,29*	*1223*
49	49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	371,780	313,18	116435
			Накладные расходы			*100,08*	*37207*
			Сметная прибыль			*23,20*	*8625*
50	50	11-010107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3-4	м2 спланированной поверхности	360,530	145,90	52600
			Накладные расходы			*26,93*	*9709*
			Сметная прибыль			*10,81*	*3896*
51	51	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	184,780	305,95	56533
			Накладные расходы			*64,50*	*11919*
			Сметная прибыль			*22,66*	*4188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 30 км. класс груза 1	т	716,360	716,58	513329
			Накладные расходы			*25,52*	*18281*
			Сметная прибыль			*53,08*	*38024*
53	53	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	378,580	24,09	9119
			Накладные расходы			*5,47*	*2071*
			Сметная прибыль			*1,78*	*675*
54	54	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	28,550	8586,38	245141
			Накладные расходы			*2061,75*	*58863*
			Сметная прибыль			*636,03*	*18159*
55	55	11-420102-0103 РСНБ РК 2015	Дно. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	63,000	4627,68	291544
			Накладные расходы			*981,14*	*61812*
			Сметная прибыль			*342,79*	*21596*
56	56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	5,130	166577,09	854540
			Накладные расходы			*5932,23*	*30432*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*63299*
57	57	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,882	175248,48	154475
			Накладные расходы			*6241,04*	*5501*
			Сметная прибыль			*12981,37*	*11443*
58	58	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	5,650	19418,89	109717
			Накладные расходы			*6273,67*	*35446*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*8127*
59	59	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Вертикальные стенки из монолитного бетона В22,5.W6.Устройство	м3 конструкции	37,230	33787,35	1257903
			Накладные расходы			*6028,04*	*224424*
			Сметная прибыль			*2502,77*	*93178*
60	60	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	7,222	166577,09	1202991
			Накладные расходы			*5932,23*	*42842*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*89110*
61	61	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,540	172632,74	93222
			Накладные расходы			*6147,89*	*3320*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*6905*
62	62	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	8,115	19418,89	157577
			Накладные расходы			*6273,67*	*50909*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*11672*
63	63	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5, Устройство	м3 конструкции	9,000	13391,57	120524
			Накладные расходы			*3341,63*	*30075*
			Сметная прибыль			*991,97*	*8928*
64	64	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	1,520	19418,89	29517
			Накладные расходы			*6273,67*	*9536*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*2186*
65	65	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,150	166883,97	191917
			Накладные расходы			*5943,16*	*6835*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*14216*
66	66	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	371,317	183,31	68065
			Накладные расходы			*6,53*	*2424*
			Сметная прибыль			*13,58*	*5042*
67	67	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок200х25 пропитанные битумом с заделкой стыков паклей и раствором цементно-песчанным	м	52,200	7333,78	382823
			Накладные расходы			*1636,20*	*85410*
			Сметная прибыль			*543,24*	*28357*
68	68	21-020401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,038	11999,12	456
			Накладные расходы			*427,32*	*16*
			Сметная прибыль			*888,82*	*34*
69	69	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,290	716,97	208
			Накладные расходы			*25,53*	*7*
			Сметная прибыль			*53,11*	*15*
70	70	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	450,900	1039,10	468532
			Накладные расходы			*163,79*	*73851*
			Сметная прибыль			*76,97*	*34706*
71	71	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	5,940	122134,59	725479
			Накладные расходы			*27853,35*	*165449*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*53739*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных перильных ограждений	т	5,940	435300,18	2585683
			Накладные расходы			*15502,14*	*92083*
			Сметная прибыль			*32244,46*	*191532*
73	73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,700	108,24	15445
			Накладные расходы			*24,84*	*3544*
			Сметная прибыль			*8,02*	*1144*
74	74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,720	169,13	24138
			Накладные расходы			*31,96*	*4562*
			Сметная прибыль			*12,53*	*1788*
			ИТОГО:				**25 592 225,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5 432 540,00**
			Сметная прибыль				**1 895 720,00**
			Итого с временными		3,44 %	880 373,00	**26 472 598,00**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	285 904,00	**26 758 502,00**
			Итого с НДС		12 %	3 211 020,00	**29 969 522,00**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" — Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" — Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" — Бурбасов А.Т.

Начльник ПТО — Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПК 11+14 до ПК 14+30,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=316м.(ГР15)				
1	67	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	311,000	44,42	13813
			Накладные расходы			*9,14*	*2843*
			Сметная прибыль			*3,29*	*1023*
2	68	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	235,978	1570,96	370713
			Накладные расходы			*55,95*	*13202*
			Сметная прибыль			*116,37*	*27460*
3	69	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	358,400	313,18	112244
			Накладные расходы			*100,08*	*35868*
			Сметная прибыль			*23,20*	*8314*
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК14+30 до ПК 14+50, 2500х2000, L=20м.(ГР16)				
4	71	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	69	403,18	27820
			Накладные расходы			*147,70*	*10191*
			Сметная прибыль			*29,87*	*2061*
5	72	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	103,5	313,18	32414
			Накладные расходы			*100,08*	*10358*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2401*
6	73	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	194,25	597,82	116127
			Накладные расходы			*21,29*	*4136*
			Сметная прибыль			*44,28*	*8602*
7	74	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,0018	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
8	75	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,3668	19418,89	7123
			Накладные расходы			*6273,67*	*2301*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*528*
9	76	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых отверстие 1 м. Укладка.	м3.	35,4	26875,19	951382
			Накладные расходы			*5654,07*	*200154*
			Сметная прибыль			*1990,75*	*70473*
10	78	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	210,84	3436,94	724645
			Накладные расходы			*550,53*	*116074*
			Сметная прибыль			*254,59*	*53677*
11	79	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стыков 5 слоев мешковины. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,04	4390,02	13346
			Накладные расходы			*814,18*	*2475*
			Сметная прибыль			*325,19*	*989*
12	80	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	0,4	25296,61	10119
			Накладные расходы			*2656,85*	*1063*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*750*
13	81	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	8,6	48410,37	416329
			Накладные расходы			*5683,27*	*48876*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*30839*
14	82	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,0057	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
15	83	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32	3436,94	109982
			Накладные расходы			*550,53*	*17617*
			Сметная прибыль			*254,59*	*8147*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПК 17+60 до ПК 17+76 Частная территория. Очистка трубы д-2000мм L=16м(ГР3.2)				
16	88	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	16	7812,91	125007
			Накладные расходы			*939,63*	*15034*
			Сметная прибыль			*578,73*	*9260*
17	89	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,3	88,73	204
			Накладные расходы			*3,16*	*7*
			Сметная прибыль			*6,57*	*15*
18	90	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,3	716,58	1648
			Накладные расходы			*25,52*	*59*
			Сметная прибыль			*53,08*	*122*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ ОТ ПК17+76 до ПК17+98, L=22м (ГР18)				
19	91	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61,952	186,31	11542
			Накладные расходы			*35,86*	*2222*
			Сметная прибыль			*13,80*	*855*
20	92	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,488	4551,07	70487
			Накладные расходы			*1667,20*	*25822*
			Сметная прибыль			*337,12*	*5221*
21	93	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70,4	2163,36	152301
			Накладные расходы			*792,51*	*55793*
			Сметная прибыль			*160,25*	*11282*
22	94	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,04	305,95	2154
			Накладные расходы			*64,50*	*454*
			Сметная прибыль			*22,66*	*160*
23	95	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,024	597,82	7786
			Накладные расходы			*21,29*	*277*
			Сметная прибыль			*44,28*	*577*
24	96	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	7,04	27,68	195
			Накладные расходы			*6,29*	*44*
			Сметная прибыль			*2,05*	*14*
25	97	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	77	403,18	31045
			Накладные расходы			*147,70*	*11373*
			Сметная прибыль			*29,87*	*2300*
26	98	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,4	313,18	4823
			Накладные расходы			*100,08*	*1541*
			Сметная прибыль			*23,20*	*357*
27	99	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	9,2	3437,81	31628
			Накладные расходы			*885,21*	*8144*
			Сметная прибыль			*254,65*	*2343*
28	100	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,2	1570,96	14453
			Накладные расходы			*55,95*	*515*
			Сметная прибыль			*116,37*	*1071*
29	101	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	8,25	25296,61	208697
			Накладные расходы			*2656,85*	*21919*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*15459*
30	102	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование дна бетон,толщ.25см. Устройство	м3 конструкции	19,25	26051,94	501500
			Накладные расходы			*2683,74*	*51662*
			Сметная прибыль			*1929,77*	*37148*
31	103	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Бетонирование вертикальных стенок бетон	м3 бетона в конструкции	16,5	50915,41	840104
			Накладные расходы			*6638,02*	*109527*
			Сметная прибыль			*3771,51*	*62230*
32	104	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85	172632,74	146738
			Накладные расходы			*6147,89*	*5226*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*10869*
33	105	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	3,321	166577,09	553203
			Накладные расходы			*5932,23*	*19701*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*40978*
34	106	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,021	180816,06	3797
			Накладные расходы			*6439,32*	*135*
			Сметная прибыль			*13393,78*	*281*
35	107	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,192	19418,89	81404
			Накладные расходы			*6273,67*	*26299*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*6030*
36	108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	88	1039,10	91441

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*163,79*	*14413*
			Сметная прибыль			*76,97*	*6773*
37	109	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,286	122134,59	34930
			Накладные расходы			*27853,35*	*7966*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*2587*
38	110	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	0,286	339407,64	97071
			Накладные расходы			*12087,17*	*3457*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*7190*
39	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64	108,24	6927
			Накладные расходы			*24,84*	*1590*
			Сметная прибыль			*8,02*	*513*
40	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64	169,13	10824
			Накладные расходы			*31,96*	*2046*
			Сметная прибыль			*12,53*	*802*
			Раздел: ПК17+98 до ПК 18+42 Очистка труб L=44м (ГР2.4)				
41	113	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Очистка русла от мусора и наносов. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	44	5461,29	240297
			Накладные расходы			*2000,65*	*88028*
			Сметная прибыль			*404,54*	*17800*
42	114	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16	239,20	3827
			Накладные расходы			*50,43*	*807*
			Сметная прибыль			*17,72*	*284*
43	115	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16	716,58	11465
			Накладные расходы			*25,52*	*408*
			Сметная прибыль			*53,08*	*849*
			Раздел: Укладка подземной трубы железобетонной Д1000мм для обводного канала,L-72м ГР19.1)				
44	116	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,9	4290,87	46770
			Накладные расходы			*1384,03*	*15086*
			Сметная прибыль			*317,84*	*3464*
45	117	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22,89	88,73	2031
			Накладные расходы			*3,16*	*72*
			Сметная прибыль			*6,57*	*150*
46	118	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	22,89	716,58	16402
			Накладные расходы			*25,52*	*584*
			Сметная прибыль			*53,08*	*1215*
47	119	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	66,24	186,31	12341
			Накладные расходы			*35,86*	*2376*
			Сметная прибыль			*13,80*	*914*
48	120	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,56	4551,07	75366
			Накладные расходы			*1667,20*	*27609*
			Сметная прибыль			*337,12*	*5583*
49	121	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	69,12	2163,36	149532
			Накладные расходы			*792,51*	*54778*
			Сметная прибыль			*160,25*	*11076*
50	122	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,12	313,18	21647
			Накладные расходы			*100,08*	*6917*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1603*
51	123	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13,68	305,95	4185
			Накладные расходы			*64,50*	*882*
			Сметная прибыль			*22,66*	*310*
52	124	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,308	597,82	15130
			Накладные расходы			*21,29*	*539*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1121*
53	125	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	13,68	27,68	379
			Накладные расходы			*6,29*	*86*
			Сметная прибыль			*2,05*	*28*
54	126	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	103,5	403,18	41730
			Накладные расходы			*147,70*	*15287*
			Сметная прибыль			*29,87*	*3091*
55	127	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 15см.. Устройство	м3 основания	10,8	4101,36	44295
			Накладные расходы			*817,15*	*8825*
			Сметная прибыль			*303,80*	*3281*
56	128	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,8	313,18	3382
			Накладные расходы			*100,08*	*1081*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	129	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 железобетона звеньев	28,98	*23,20* 33880,08	*251* 981845
58	130	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	69	*7984,74* *2509,64* 39452,86	*231398* *72729* 2722247
59	131	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	271,44	*1405,02* *2922,43* 3436,94	*96946* *201648* 932924
60	132	21-020401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3	15	*550,53* *254,59* 11999,12	*149436* *69105* 179987
61	133	21-130804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,354	*427,32* *888,82* 1992920,33	*6410* *13332* 704497
62	134	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 основания	109	*70972,95* *147623,73* 904,19	*25089* *52185* 98557
63	135	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 основания	109	*91,32* *66,98* 748,58	*9954* *7301* 81595
64	136	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(8) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	109	*57,81* *55,45* 1228,27	*6301* *6044* 133882
65	137	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	109	*83,12* *90,98* 1046,90	*9060* *9917* 114112
66	138	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	109	*37,79* *77,55* 1201,75	*4120* *8453* 130991
67	139	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	109	*82,17* *89,02* 527,81	*8957* *9703* 57531
68	140	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,34	*19,05* *39,10* 41587,69	*2077* *4262* 55727
69	141	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(0,4м3) *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	2	*9352,59* *3080,57* 15963,14	*12532* *4128* 31926
70	142	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1(0,27м3) *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	2	*568,49* *1182,46* 17075,73	*1137* *2365* 34151
71	143	11-420102-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование днища колодца *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 бетона в конструкции	1,3	*608,11* *1264,87* 23832,11	*1216* *2530* 30982
72	144	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,05	*1932,05* *1765,34* 175248,48	*2512* *2295* 8762
73	145	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка скоб ходовых из арматуры А-III, d=12 мм *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,05	*6241,04* *12981,37* 94548,06	*312* *649* 4727
74	146	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,05	*33262,38* *7003,56* 166883,97	*1663* *350* 8344
75	147	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные и соединительные. *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,067	*5943,16* *12361,78* 282282,67	*297* *618* 18913
						41578,36 *20909,83*	*2786* *1401*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	148	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067	388522,25	26031
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*13836,26*	*927*
77	149	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56	*28779,43* 3659,64	*1928* 204940
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*470,57*	*26352*
78	150	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	*271,08* 18029,06	*15181* 36058
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*642,06*	*1284*
79	151	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	5,265	*1335,49* 509,30	*2671* 2681
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*34,30*	*181*
80	152	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	5,265	*37,73* 115,96	*199* 611
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17,10*	*90*
81	153	11-230501-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56	*8,59* 3659,64	*45* 204940
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*470,57*	*26352*
82	154	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,4	*271,08* 20911,92	*15181* 8365
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1474,09*	*590*
83	155	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	1,5	*1549,03* 3437,81	*620* 5157
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*885,21*	*1328*
84	156	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,5	*254,65* 1570,96	*382* 2356
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*55,95*	*84*
85	157	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	1,2	*116,37* 25296,61	*175* 30356
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2656,85*	*3188*
86	158	11-420102-0102 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2,2	*1873,82* 23832,11	*2249* 52431
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1932,05*	*4251*
87	159	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	*1765,34* 166883,97	*3884* 20026
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5943,16*	*713*
88	160	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,12	*12361,78* 19418,89	*1483* 2330
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6273,67*	*753*
89	161	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,05	*1438,44* 94548,06	*173* 4727
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*33262,38*	*1663*
90	162	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	*7003,56* 166883,97	*350* 8344
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5943,16*	*297*
						12361,78	*618*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ ОТ ПК18+42 до ПК18+62, L=20м (ГР18)				
91	163	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	56,32	186,31	10493
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*35,86*	*2020*
92	164	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,08	*13,80* 4551,07	*777* 64079
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1667,20*	*23474*
93	165	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	64	*337,12* 2163,36	*4747* 138455
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*792,51*	*50721*
94	166	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,4	*160,25* 305,95	*10256* 1958
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*64,50*	*413*
95	167	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,84	*22,66* 597,82	*145* 7078
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,29*	*252*
96	168	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	6,4	*44,28* 27,68	*524* 177
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,29*	*40*
						2,05	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	169	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	75	403,18	30239
			Накладные расходы			*147,70*	*11077*
			Сметная прибыль			*29,87*	*2240*
98	170	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	313,18	4698
			Накладные расходы			*100,08*	*1501*
			Сметная прибыль			*23,20*	*348*
99	171	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	8,4	3437,81	28878
			Накладные расходы			*885,21*	*7436*
			Сметная прибыль			*254,65*	*2139*
100	172	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	1570,96	13196
			Накладные расходы			*55,95*	*470*
			Сметная прибыль			*116,37*	*977*
101	173	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	7,5	25296,61	189725
			Накладные расходы			*2656,85*	*19926*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*14054*
102	174	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование дна бетон,толщ.25см. Устройство	м3 конструкции	17,5	26051,94	455909
			Накладные расходы			*2683,74*	*46966*
			Сметная прибыль			*1929,77*	*33771*
103	175	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Бетонирование вертикальных стенок бетон	м3 бетона в конструкции	15	50915,41	763731
			Накладные расходы			*6638,02*	*99570*
			Сметная прибыль			*3771,51*	*56573*
104	176	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85	172632,74	146738
			Накладные расходы			*6147,89*	*5226*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*10869*
105	177	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9	166577,09	483074
			Накладные расходы			*5932,23*	*17203*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*35783*
106	178	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,019	180816,06	3436
			Накладные расходы			*6439,32*	*122*
			Сметная прибыль			*13393,78*	*254*
107	179	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	3,769	19418,89	73190
			Накладные расходы			*6273,67*	*23645*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*5421*
108	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	80	1039,10	83128
			Накладные расходы			*163,79*	*13103*
			Сметная прибыль			*76,97*	*6158*
109	181	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	5	7333,78	36669
			Накладные расходы			*1636,20*	*8181*
			Сметная прибыль			*543,24*	*2716*
110	182	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,26	122134,59	31755
			Накладные расходы			*27853,35*	*7242*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*2352*
111	183	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	0,26	339407,64	88246
			Накладные расходы			*12087,17*	*3143*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*6537*
112	184	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61	108,24	6602
			Накладные расходы			*24,84*	*1515*
			Сметная прибыль			*8,02*	*489*
113	185	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61	169,13	10317
			Накладные расходы			*31,96*	*1950*
			Сметная прибыль			*12,53*	*764*
			Раздел: ПК18+62 до ПК19+10,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=46м.(ГР17.1)				
114	186	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	88,32	336,53	29722
			Накладные расходы			*70,95*	*6266*
			Сметная прибыль			*24,93*	*2202*
115	187	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	204,24	716,58	146354
			Накладные расходы			*25,52*	*5212*
			Сметная прибыль			*53,08*	*10841*
116	188	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	110,4	22,68	2503
			Накладные расходы			*5,16*	*570*
			Сметная прибыль			*1,68*	*185*
117	189	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	198	403,18	79830
			Накладные расходы			*147,70*	*29244*
			Сметная прибыль			*29,87*	*5913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	190	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	207	313,18	64829
			Накладные расходы			*100,08*	*20716*
			Сметная прибыль			*23,20*	*4802*
119	191	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	29,7	5244,42	155759
			Накладные расходы			*949,55*	*28202*
			Сметная прибыль			*388,48*	*11538*
120	192	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	339	73,88	25046
			Накладные расходы			*27,24*	*9235*
			Сметная прибыль			*5,47*	*1855*
121	193	21-080102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	372,9	199,95	74562
			Накладные расходы			*7,12*	*2655*
			Сметная прибыль			*14,81*	*5523*
122	194	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	2,286	268963,20	614850
			Накладные расходы			*97204,19*	*222209*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*45544*
123	195	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	1380,6	996,09	1375196
			Накладные расходы			*367,55*	*507438*
			Сметная прибыль			*73,78*	*101866*
124	196	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	213	5116,04	1089716
			Накладные расходы			*1873,69*	*399096*
			Сметная прибыль			*378,97*	*80720*
125	202	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	104	44,42	4619
			Накладные расходы			*9,14*	*951*
			Сметная прибыль			*3,29*	*342*
126	203	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104	1570,96	163380
			Накладные расходы			*55,95*	*5818*
			Сметная прибыль			*116,37*	*12102*
127	204	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,4	313,18	34575
			Накладные расходы			*100,08*	*11049*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2561*
			Раздел: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НА ПК18+72 И ПК18+750,2шт.(ГР20)				
128	205	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	0,7	5244,42	3671
			Накладные расходы			*949,55*	*665*
			Сметная прибыль			*388,48*	*272*
129	206	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3 бетона в деле	1,5	26990,38	40486
			Накладные расходы			*3094,51*	*4642*
			Сметная прибыль			*1999,29*	*2999*
130	207	11-300103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	3,3	37643,41	124223
			Накладные расходы			*4635,90*	*15298*
			Сметная прибыль			*2788,40*	*9202*
131	208	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции пешеходного моста	т конструкций	1,058	122134,59	129218
			Накладные расходы			*27853,35*	*29469*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*9572*
132	209	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к пешеходного мостика	т	0,857	339407,64	290872
			Накладные расходы			*12087,17*	*10359*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*21546*
133	210	21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,201	206916,09	41590
			Накладные расходы			*7368,81*	*1481*
			Сметная прибыль			*15327,12*	*3081*
134	211	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43	108,24	4654
			Накладные расходы			*24,84*	*1068*
			Сметная прибыль			*8,02*	*345*
135	212	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43	169,13	7273
			Накладные расходы			*31,96*	*1374*
			Сметная прибыль			*12,53*	*539*
136	213	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,208	122134,59	25404
			Накладные расходы			*27853,35*	*5793*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*1882*
137	214	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	0,208	339407,64	70597
			Накладные расходы			*12087,17*	*2514*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*5229*
138	215	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43	108,24	4654
			Накладные расходы			*24,84*	*1068*
			Сметная прибыль			*8,02*	*345*
139	216	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43	169,13	7273
			Накладные расходы			*31,96*	*1374*
			Сметная прибыль			*12,53*	*539*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК19+10 до ПК 19+20, L=19м.(ГР21)				
140	217	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9	4290,87	38618
			Накладные расходы			*1384,03*	*12456*
			Сметная прибыль			*317,84*	*2861*
141	218	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,9	88,73	1677
			Накладные расходы			*3,16*	*60*
			Сметная прибыль			*6,57*	*124*
142	219	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,9	716,58	13543
			Накладные расходы			*25,52*	*482*
			Сметная прибыль			*53,08*	*1003*
143	220	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	88,32	186,31	16455
			Накладные расходы			*35,86*	*3167*
			Сметная прибыль			*13,80*	*1219*
144	221	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,08	4551,07	100488
			Накладные расходы			*1667,20*	*36812*
			Сметная прибыль			*337,12*	*7444*
145	222	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70	2163,36	151436
			Накладные расходы			*792,51*	*55476*
			Сметная прибыль			*160,25*	*11217*
146	223	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	313,18	21923
			Накладные расходы			*100,08*	*7005*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1624*
147	224	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	40,4	305,95	12360
			Накладные расходы			*64,50*	*2606*
			Сметная прибыль			*22,66*	*916*
148	225	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	74,74	597,82	44681
			Накладные расходы			*21,29*	*1591*
			Сметная прибыль			*44,28*	*3310*
149	226	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	40,4	27,68	1118
			Накладные расходы			*6,29*	*254*
			Сметная прибыль			*2,05*	*83*
150	227	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	63	403,18	25401
			Накладные расходы			*147,70*	*9305*
			Сметная прибыль			*29,87*	*1882*
151	228	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,5	313,18	29596
			Накладные расходы			*100,08*	*9457*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2192*
152	229	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	12,6	4101,36	51677
			Накладные расходы			*817,15*	*10296*
			Сметная прибыль			*303,80*	*3828*
153	230	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,6	313,18	3946
			Накладные расходы			*100,08*	*1261*
			Сметная прибыль			*23,20*	*292*
154	231	11-230101-0105 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы железобетонное. Устройство	м3 основания	9,5	25487,65	242133
			Накладные расходы			*2712,55*	*25769*
			Сметная прибыль			*1887,97*	*17936*
155	232	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,367	19418,89	7120
			Накладные расходы			*6273,67*	*2300*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*527*
156	233	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	166577,09	49973
			Накладные расходы			*5932,23*	*1780*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*3702*
157	234	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	172632,74	11221
			Накладные расходы			*6147,89*	*400*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*831*
158	235	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,0016	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
159	236	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых отверстие 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 7: 7 м	м3 звеньев	32,21	26875,19	865650
			Накладные расходы			*5654,07*	*182118*
			Сметная прибыль			*1990,75*	*64122*
160	238	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок Т=30См. Щебнем фр.40-60	м3	9	44,42	400
			Накладные расходы			*9,14*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,29*	*30*
161	239	21-010201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9	2460,18	22142
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*87,61*	*789*
162	240	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9	*182,24* 313,18	*1640* 2819
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,08*	*901*
163	241	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция швов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,88	*23,20* 5060,63	*209* 14575
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*838,06*	*2414*
164	242	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	190,76	*374,86* 3436,94	*1080* 655631
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*550,53*	*105019*
165	243	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	75	*254,59* 904,19	*48565* 67814
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*91,32*	*6849*
166	244	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	75	*66,98* 748,58	*5023* 56144
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*57,81*	*4336*
167	245	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(8) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75	*55,45* 1228,27	*4159* 92120
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*83,12*	*6234*
168	246	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	75	*90,98* 1046,90	*6824* 78518
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*37,79*	*2835*
169	247	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75	*77,55* 1201,75	*5816* 90131
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*82,17*	*6163*
170	248	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	75	*89,02* 527,81	*6676* 39586
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,05*	*1429*
171	249	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	0,95	*39,10* 21477,79	*2932* 20404
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2034,27*	*1933*
172	250	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	8,5141	*1590,95* 48410,37	*1511* 412171
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5683,27*	*48388*
			Раздел: ПК19+27 до ПК19+96,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=69м.(ГР17.1)			*3585,95*	*30531*
173	251	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	132,48	336,53	44583
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*70,95*	*9400*
174	252	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	306,36	*24,93* 716,58	*3302* 219531
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,52*	*7818*
175	253	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	165,6	*53,08* 22,68	*16262* 3755
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,16*	*854*
176	254	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	59,332	*1,68* 403,18	*278* 23922
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*147,70*	*8763*
177	255	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	59,332	*29,87* 313,18	*1772* 18582
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,08*	*5938*
178	256	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	44,5	*23,20* 5244,42	*1376* 233377
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*949,55*	*42255*
179	257	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	506	*388,48* 73,88	*17287* 37384
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*27,24*	*13784*
						5,47	*2769*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	258	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	3,408	268963,20	916492
			Накладные расходы			*97204,19*	*331223*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*67888*
181	259	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	2062	996,09	2053929
			Накладные расходы			*367,55*	*757887*
			Сметная прибыль			*73,78*	*152143*
182	260	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	318	5116,04	1626899
			Накладные расходы			*1873,69*	*595834*
			Сметная прибыль			*378,97*	*120511*
183	266	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	155	44,42	6884
			Накладные расходы			*9,14*	*1417*
			Сметная прибыль			*3,29*	*510*
184	267	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	155	1570,96	243499
			Накладные расходы			*55,95*	*8672*
			Сметная прибыль			*116,37*	*18037*
185	268	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,6	313,18	51863
			Накладные расходы			*100,08*	*16573*
			Сметная прибыль			*23,20*	*3842*
			Раздел: ПК19+96 до ПК 20+50 Очистка ж/б трубы под автодорогой пр.Альфараби, L=54м(ГР2.4)				
186	269	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-2000мм	м	54	7812,91	421897
			Накладные расходы			*939,63*	*50740*
			Сметная прибыль			*578,73*	*31252*
187	270	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,5	88,73	1109
			Накладные расходы			*3,16*	*40*
			Сметная прибыль			*6,57*	*82*
188	271	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,5	716,58	8957
			Накладные расходы			*25,52*	*319*
			Сметная прибыль			*53,08*	*663*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ПО ДНУ РУСЛА ПОД МАТРАСАМИ РЕНО через 13м., L=1170м.(ГР26)				
189	272	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	591,5	73,88	43701
			Накладные расходы	П108	204 + 48,5	*27,24*	*16113*
			Сметная прибыль	П469	339	*5,47*	*3237*
190	273	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	П572 т конструкций	4,563	268963,20	1227279
			Накладные расходы		1,0404	*97204,19*	*443543*
			Сметная прибыль		3,5226	*19923,20*	*90910*
191	274	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	2519	996,09	2509141
			Накладные расходы		561	*367,55*	*925857*
			Сметная прибыль		194,8	*73,78*	*185862*
192	275	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	405	5116,04	2071994
			Накладные расходы		76,5	*1873,69*	*758845*
			Сметная прибыль		328,5	*378,97*	*153481*
193	279	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта(срезка растительного слоя)	600,8	46,40	27874
			Накладные расходы			*9,55*	*5738*
			Сметная прибыль			*3,44*	*2065*
194	280	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта(восстановление растительного слоя)	600,8	46,40	27874
			Накладные расходы			*9,55*	*5738*
			Сметная прибыль			*3,44*	*2065*
195	281	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4506	207,42	934637
			Накладные расходы			*45,27*	*203970*
			Сметная прибыль			*15,36*	*69232*
196	282	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4506	44,42	200135
			Накладные расходы			*9,14*	*41196*
			Сметная прибыль			*3,29*	*14825*
197	283	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3004	56,73	170413
			Накладные расходы			*10,25*	*30781*
			Сметная прибыль			*4,20*	*12623*
198	284	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1502	313,18	470400
			Накладные расходы			*100,08*	*150317*
			Сметная прибыль			*23,20*	*34844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	285	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3 грунта(срезка растительного слоя)	275	46,40	12759
			Накладные расходы			*9,55*	*2626*
			Сметная прибыль			*3,44*	*945*
200	286	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	275	1485,56	408529
			Накладные расходы			*260,81*	*71722*
			Сметная прибыль			*110,04*	*30261*
201	287	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	275	1570,96	432015
			Накладные расходы			*55,95*	*15385*
			Сметная прибыль			*116,37*	*32001*
			ИТОГО:				**38539317**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8456279**
			Сметная прибыль				**2854764**
			Итого с временными		3,44 %	1325752,00	39865069
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	430543,00	40295612
			Итого с НДС		12 %	4835473,00	45131085

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП5)				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	м3	555	54,22	30093
			Накладные расходы			*11,16*	*6194*
			Сметная прибыль			*4,02*	*2229*
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	м3	555	185,58	102998
			Накладные расходы			*38,20*	*21201*
			Сметная прибыль			*13,75*	*7629*
3	3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)	м3	464	54,22	25159
			Накладные расходы			*11,16*	*5179*
			Сметная прибыль			*4,02*	*1864*
4	4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	м3	464	185,58	86110
			Накладные расходы			*38,20*	*17725*
			Сметная прибыль			*13,75*	*6379*
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для насыпи)	м3	91	205,64	18714
			Накладные расходы			*39,55*	*3599*
			Сметная прибыль			*15,23*	*1386*
6	6	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта(грунт растительный для озеленения)	246	156,12	38406
			Накладные расходы			*33,65*	*8277*
			Сметная прибыль			*11,56*	*2845*
7	7	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	178,205	703,00	125278
			Накладные расходы			*25,04*	*4461*
			Сметная прибыль			*52,07*	*9280*
8	8	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6162,8	1,65	10170
			Накладные расходы			*0,34*	*2093*
			Сметная прибыль			*0,12*	*753*
9	9	11-010201-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1232,56	171,31	211156
			Накладные расходы			*32,72*	*40329*
			Сметная прибыль			*12,69*	*15641*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие(ГП2)				
10	24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	34,2468	1485,56	50876
			Накладные расходы			*260,81*	*8932*
			Сметная прибыль			*110,04*	*3769*
11	25	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,231	1570,96	19214
			Накладные расходы			*55,95*	*684*
			Сметная прибыль			*116,37*	*1423*
12	26	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92	1228,27	113001
			Накладные расходы			*83,12*	*7647*
			Сметная прибыль			*90,98*	*8370*
13	27	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	92	261,73	24079
			Накладные расходы			*9,45*	*869*
			Сметная прибыль			*19,39*	*1784*
14	28	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	122,31	1223,97	149704
			Накладные расходы			*82,96*	*10147*
			Сметная прибыль			*90,66*	*11089*
15	29	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	93	1948,04	181168
			Накладные расходы			*511,41*	*47561*
			Сметная прибыль			*144,30*	*13420*
16	30	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	4,836	35585,37	172091

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1267,29*	*6129*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*12747*
			Раздел: Газон				
17	31	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15(30) см	м2	1136,07	572,69	650615
			Накладные расходы			*168,65*	*191598*
			Сметная прибыль			*42,42*	*48194*
18	32	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	1136,07	386,31	438875
			Накладные расходы			*103,83*	*117957*
			Сметная прибыль			*28,62*	*32509*
19	33	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1136,07	274,03	311317
			Накладные расходы			*58,65*	*66631*
			Сметная прибыль			*20,30*	*23061*
			Раздел: Посадка деревьев				
20	34	11-470102-0410 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3	12486,74	37460
			Накладные расходы			*3953,77*	*11861*
			Сметная прибыль			*924,94*	*2775*
21	35	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	3	7455,42	22366
			Накладные расходы			*2410,99*	*7233*
			Сметная прибыль			*552,25*	*1657*
22	36	25-010101-0601 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель колючая) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3	17054,58	51164
			Накладные расходы			*607,36*	*1822*
			Сметная прибыль			*1263,30*	*3790*
			Раздел: Скамейки				
23	37	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-003	шт.	4	3693,72	14775
			Накладные расходы			*228,56*	*914*
			Сметная прибыль			*273,61*	*1094*
24	38	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-003	шт.	4	42428,88	169716
			Сметная прибыль			*3142,88*	*12572*
			Раздел: Урны				
25	39	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 9001	шт.	4	1119,07	4476
			Накладные расходы			*136,28*	*545*
			Сметная прибыль			*82,89*	*332*
26	40	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	шт.	4	10827,00	43308
			Сметная прибыль			*802,00*	*3208*
			Раздел: Перильное ограждение L-42м.(ГП-7)				
27	41	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,34461	122134,59	42089
			Накладные расходы			*27853,35*	*9599*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*3118*
28	42	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных перильных ограждений	т	0,3446	435300,18	150009
			Накладные расходы			*15502,14*	*5342*
			Сметная прибыль			*32244,46*	*11112*
29	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,507	108,24	1678
			Накладные расходы			*24,84*	*385*
			Сметная прибыль			*8,02*	*124*
30	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,507	169,13	2623
			Накладные расходы			*31,96*	*496*
			Сметная прибыль			*12,53*	*194*
31	45	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Рытье ям вручную под опоры перильного ограждения	м3	2,1	4781,38	10041
			Накладные расходы			*1751,57*	*3678*
			Сметная прибыль			*354,18*	*744*
32	46	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3 грунта	2,1	2910,21	6111
			Накладные расходы			*865,10*	*1817*
			Сметная прибыль			*215,57*	*453*
33	47	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование фундаментов	м3	0,756	24961,35	18871
			Накладные расходы			*3289,91*	*2487*
			Сметная прибыль			*1848,99*	*1398*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие				
34	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.	м3 материала основания в плотном теле	79,688	1485,56	118381
			Накладные расходы			*260,81*	*20783*
			Сметная прибыль			*110,04*	*8769*
35	49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,46	1570,96	44710
			Накладные расходы			*55,95*	*1592*
			Сметная прибыль			*116,37*	*3312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	50	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытии толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92	1228,27	113001
			Накладные расходы			*83,12*	*7647*
			Сметная прибыль			*90,98*	*8370*
37	51	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	92	261,73	24079
			Накладные расходы			*9,45*	*869*
			Сметная прибыль			*19,39*	*1784*
38	52	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	284,6	1223,97	348342
			Накладные расходы			*82,96*	*23611*
			Сметная прибыль			*90,66*	*25803*
39	53	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	288	1948,04	561035
			Накладные расходы			*511,41*	*147285*
			Сметная прибыль			*144,30*	*41558*
40	54	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	14,976	35585,37	532926
			Накладные расходы			*1267,29*	*18979*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*39476*
			Раздел: Газон				
41	55	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15(30) см	м2	1336,4	572,69	765342
			Накладные расходы			*168,65*	*225384*
			Сметная прибыль			*42,42*	*56692*
42	56	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	1336,4	386,31	516265
			Накладные расходы			*103,83*	*138758*
			Сметная прибыль			*28,62*	*38242*
43	57	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1336,4	274,03	366214
			Накладные расходы			*58,65*	*78381*
			Сметная прибыль			*20,30*	*27127*
			Раздел: Посадка деревьев				
44	58	11-470102-0410 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3	12486,74	37460
			Накладные расходы			*3953,77*	*11861*
			Сметная прибыль			*924,94*	*2775*
45	59	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	3	7455,42	22366
			Накладные расходы			*2410,99*	*7233*
			Сметная прибыль			*552,25*	*1657*
46	60	25-010101-0601 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель колючая) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3	17054,58	51164
			Накладные расходы			*607,36*	*1822*
			Сметная прибыль			*1263,30*	*3790*
			Раздел: МАФЫ				
47	61	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-003	шт.	4	3693,72	14775
			Накладные расходы			*228,56*	*914*
			Сметная прибыль			*273,61*	*1094*
48	62	84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-003	шт.	4	42428,88	169716
			Сметная прибыль			*3142,88*	*12572*
49	63	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 9001	шт.	4	1119,07	4476
			Накладные расходы			*136,28*	*545*
			Сметная прибыль			*82,89*	*332*
50	64	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	шт.	4	10827,00	43308
			Сметная прибыль			*802,00*	*3208*
			Раздел: Перильное ограждение L-83м.				
51	65	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,681	122134,59	83175
			Накладные расходы			*27853,35*	*18969*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*6161*
52	66	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных перильных ограждений	т	0,681	435300,18	296446
			Накладные расходы			*15502,14*	*10557*
			Сметная прибыль			*32244,46*	*21959*
53	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,646	108,24	3317
			Накладные расходы			*24,84*	*761*
			Сметная прибыль			*8,02*	*246*
54	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,646	169,13	5183
			Накладные расходы			*31,96*	*980*
			Сметная прибыль			*12,53*	*384*
55	69	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Рытье ям вручную под опоры перильного ограждения	м3	4,15	4781,38	19843
			Накладные расходы			*1751,57*	*7269*
			Сметная прибыль			*354,18*	*1470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	70	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3 грунта	4,15	2910,21	12077
			Накладные расходы			*865,10*	*3590*
			Сметная прибыль			*215,57*	*895*
57	71	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,263	644,92	4684
			Накладные расходы			*22,97*	*167*
			Сметная прибыль			*47,77*	*347*
58	72	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	1,494	24961,35	37292
			Накладные расходы			*3289,91*	*4915*
			Сметная прибыль			*1848,99*	*2762*
			ИТОГО:				**7529288**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1346266**
			Сметная прибыль				**557725**
			Итого с временными		3,44 %	244351,00	7773639
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	79354,00	7852993
			Итого с НДС		12 %	942359,00	8795353

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПК 11+14 до ПК 14+30,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=316м.(ГР15)				
1	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	157,131	5244,42	824061
			Накладные расходы			*949,55*	*149203*
			Сметная прибыль			*388,48*	*61042*
2	58	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	1226	73,88	90580
			Накладные расходы			*27,24*	*33398*
			Сметная прибыль			*5,47*	*6710*
3	59	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	12,779	268963,20	3437081
			Накладные расходы			*97204,19*	*1242172*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*254599*
4	60	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	7311,8	996,09	7283182
			Накладные расходы			*367,55*	*2687447*
			Сметная прибыль			*73,78*	*539495*
5	61	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	1111	5116,04	5683915
			Накладные расходы			*1873,69*	*2081670*
			Сметная прибыль			*378,97*	*421031*
6	67	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух ПГС. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	400,000	44,42	17766
			Накладные расходы			*9,14*	*3657*
			Сметная прибыль			*3,29*	*1316*
7	68	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	522,422	1570,96	820706
			Накладные расходы			*55,95*	*29227*
			Сметная прибыль			*116,37*	*60793*
8	69	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	400,000	313,18	125273
			Накладные расходы			*100,08*	*40031*
			Сметная прибыль			*23,20*	*9279*
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК14+30 до ПК 14+50, 2500х2000, L=20м.(ГР16)				
9	70	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,52	305,95	19128
			Накладные расходы			*64,50*	*4033*
			Сметная прибыль			*22,66*	*1417*
			ИТОГО:				**18301691**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6270838**
			Сметная прибыль				**1355681**
			Итого с временными		3,44 %	629578,00	18931269
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	204458,00	19135727
			Итого с НДС		12 %	2296287,00	21432014

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Ерменсай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 2000х1500 от ПК0+05 до ПК 0+18(лист ГР5)				
1	12	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	0,4	21477,79	8591
			Накладные расходы			*2034,27*	*814*
			Сметная прибыль			*1590,95*	*636*
2	13	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	7,9	48410,37	382442
			Накладные расходы			*5683,27*	*44898*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*28329*
3	14	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,322	40554,40	13042
			Накладные расходы			*12143,44*	*3905*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*966*
4	15	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,002	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
5	16	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27	3436,94	92797
			Накладные расходы			*550,53*	*14864*
			Сметная прибыль			*254,59*	*6874*
			Раздел: ПК 0+18 до ПК 1+26,Мехочистка русла L-108м.(ГР2.1)				
6	17	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Очистка русла от мусора и наносов. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	195	5461,29	1064951
			Накладные расходы			*2000,65*	*390126*
			Сметная прибыль			*404,54*	*78885*
7	18	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	195	239,20	46645
			Накладные расходы			*50,43*	*9835*
			Сметная прибыль			*17,72*	*3455*
8	19	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18	597,82	10761
			Накладные расходы			*21,29*	*383*
			Сметная прибыль			*44,28*	*797*
			Раздел: ПК 1+26 до ПК 1+46 Частная территория. Очистка трубы д800-1000мм L=20м(ГР2.1)				
9	20	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	20	7812,91	156258
			Накладные расходы			*939,63*	*18793*
			Сметная прибыль			*578,73*	*11575*
10	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,3	88,73	204
			Накладные расходы			*3,16*	*7*
			Сметная прибыль			*6,57*	*15*
11	22	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,3	597,82	1375
			Накладные расходы			*21,29*	*49*
			Сметная прибыль			*44,28*	*102*
			Раздел: ПК1+46 до ПК 2+44,Мехочистка русла L-98м.(ГР2.1)				
12	23	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Очистка русла от мусора и наносов. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	155	5461,29	846499
			Накладные расходы			*2000,65*	*310100*
			Сметная прибыль			*404,54*	*62704*
13	24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16	88,73	1420
			Накладные расходы			*3,16*	*51*
			Сметная прибыль			*6,57*	*105*
14	25	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16	597,82	9565
			Накладные расходы			*21,29*	*341*
			Сметная прибыль			*44,28*	*709*
			Раздел: ПК 4+51 до ПК5+57, Частная территория. Очистка трубы д 900-1000мм L=106м(ГР2.1)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	26	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	106	7812,91	828168
			Накладные расходы			*939,63*	*99601*
			Сметная прибыль			*578,73*	*61346*
16	27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	11	88,73	976
			Накладные расходы			*3,16*	*35*
			Сметная прибыль			*6,57*	*72*
17	28	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11	597,82	6576
			Накладные расходы			*21,29*	*234*
			Сметная прибыль			*44,28*	*487*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПК 5+57 до ПК 5+97 L=40м.(ГР7)				
18	29	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	76,8	305,95	23497
			Накладные расходы			*64,50*	*4954*
			Сметная прибыль			*22,66*	*1740*
19	30	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	177,6	597,82	106173
			Накладные расходы			*21,29*	*3781*
			Сметная прибыль			*44,28*	*7865*
20	31	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	96	22,68	2177
			Накладные расходы			*5,16*	*495*
			Сметная прибыль			*1,68*	*161*
21	32	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	108	44,42	4797
			Накладные расходы			*9,14*	*987*
			Сметная прибыль			*3,29*	*355*
22	33	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	108	1570,96	169664
			Накладные расходы			*55,95*	*6042*
			Сметная прибыль			*116,37*	*12568*
23	34	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108	313,18	33824
			Накладные расходы			*100,08*	*10808*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2505*
24	35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	25,8	5244,42	135306
			Накладные расходы			*949,55*	*24498*
			Сметная прибыль			*388,48*	*10023*
25	36	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	294	73,88	21721
			Накладные расходы			*27,24*	*8009*
			Сметная прибыль			*5,47*	*1609*
26	37	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	2,14	268963,20	575581
			Накладные расходы			*97204,19*	*208017*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*42636*
27	38	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	1072	996,09	1067804
			Накладные расходы			*367,55*	*394013*
			Сметная прибыль			*73,78*	*79097*
28	39	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым фракции 70-150мм с разравниванием и расклиновкой	м3	184	5116,04	941351
			Накладные расходы			*1873,69*	*344759*
			Сметная прибыль			*378,97*	*69730*
			Раздел: ПК 5+97 до ПК 6+18 Очистка труб L=21м (ГР3.1)				
29	45	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	21	7812,91	164071
			Накладные расходы			*939,63*	*19732*
			Сметная прибыль			*578,73*	*12153*
30	46	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,5	88,73	222
			Накладные расходы			*3,16*	*8*
			Сметная прибыль			*6,57*	*16*
31	47	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,5	597,82	1495
			Накладные расходы			*21,29*	*53*
			Сметная прибыль			*44,28*	*111*
			Раздел: ПК6+18 до ПК 6+47 Частная территория. Очистка трубы подземной д1000, L=29м(ГР2.1)				
32	48	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	29	7812,91	226574
			Накладные расходы			*939,63*	*27249*
			Сметная прибыль			*578,73*	*16783*
33	49	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,9	88,73	257
			Накладные расходы			*3,16*	*9*
			Сметная прибыль			*6,57*	*19*
34	50	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,9	597,82	1734
			Накладные расходы			*21,29*	*62*
			Сметная прибыль			*44,28*	*128*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ ОТ ПК6+47 до ПК7+65 L=118м(ГР8.1)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	51	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	223,2	186,31	41585
			Накладные расходы			*35,86*	*8005*
			Сметная прибыль			*13,80*	*3080*
36	52	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,8	4551,07	253950
			Накладные расходы			*1667,20*	*93030*
			Сметная прибыль			*337,12*	*18811*
37	53	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	226,56	2163,36	490132
			Накладные расходы			*792,51*	*179551*
			Сметная прибыль			*160,25*	*36306*
38	54	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	59	1570,96	92687
			Накладные расходы			*55,95*	*3301*
			Сметная прибыль			*116,37*	*6866*
39	55	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59	313,18	18478
			Накладные расходы			*100,08*	*5905*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1369*
40	56	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	104,784	597,82	62642
			Накладные расходы			*21,29*	*2231*
			Сметная прибыль			*44,28*	*4640*
41	57	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	56,64	27,68	1568
			Накладные расходы			*6,29*	*356*
			Сметная прибыль			*2,05*	*116*
42	58	11-420102-0103 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	70,8	22093,23	1564201
			Накладные расходы			*1603,14*	*113502*
			Сметная прибыль			*1636,54*	*115867*
43	59	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	5,554	19418,89	107852
			Накладные расходы			*6273,67*	*34844*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*7989*
44	60	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	7,567	166577,09	1260489
			Накладные расходы			*5932,23*	*44889*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*93370*
45	61	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,1	180816,06	18082
			Накладные расходы			*6439,32*	*644*
			Сметная прибыль			*13393,78*	*1339*
46	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону со стороны обратной засыпки	м2	236	1039,10	245229
			Накладные расходы			*163,79*	*38653*
			Сметная прибыль			*76,97*	*18165*
47	63	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	1,53	122134,59	186866
			Накладные расходы			*27853,35*	*42616*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*13842*
48	64	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных перильных ограждений	т	1,53	435300,18	666009
			Накладные расходы			*15502,14*	*23718*
			Сметная прибыль			*32244,46*	*49334*
49	65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,85	108,24	7452
			Накладные расходы			*24,84*	*1710*
			Сметная прибыль			*8,02*	*552*
50	66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	68,85	169,13	11645
			Накладные расходы			*31,96*	*2201*
			Сметная прибыль			*12,53*	*863*
			Раздел: ПК 7+67 до ПК 8+71 Очистка трубы подземной д1000, L=104м(ГР2.1)				
51	67	12-160102-0608 РСНБ РК 2015	Прочистка и промывка трубопровода Д-1000мм	м	104	7812,91	812543
			Накладные расходы			*939,63*	*97722*
			Сметная прибыль			*578,73*	*60188*
52	68	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,3	88,73	1091
			Накладные расходы			*3,16*	*39*
			Сметная прибыль			*6,57*	*81*
53	69	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 30 км	т	12,3	597,82	7353
			Накладные расходы			*21,29*	*262*
			Сметная прибыль			*44,28*	*545*
			Раздел: ПК 7+85 Замена смотрового колодца 2,5х2,5 (ГР 8)				
54	70	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,6	186,31	4024
			Накладные расходы			*35,86*	*775*
			Сметная прибыль			*13,80*	*298*
55	71	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,4	4551,07	24576

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1667,20*	*9003*
			Сметная прибыль			*337,12*	*1820*
56	72	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	12	2163,36	25960
			Накладные расходы			*792,51*	*9510*
			Сметная прибыль			*160,25*	*1923*
57	73	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	313,18	3758
			Накладные расходы			*100,08*	*1201*
			Сметная прибыль			*23,20*	*278*
58	74	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15	305,95	4589
			Накладные расходы			*64,50*	*968*
			Сметная прибыль			*22,66*	*340*
59	75	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1.	т	27,75	597,82	16590
			Накладные расходы			*21,29*	*591*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1229*
60	76	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	15	30,24	454
			Накладные расходы			*6,87*	*103*
			Сметная прибыль			*2,24*	*34*
61	77	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,6	313,18	6765
			Накладные расходы			*100,08*	*2162*
			Сметная прибыль			*23,20*	*501*
62	78	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	3,5	3437,81	12032
			Накладные расходы			*885,21*	*3098*
			Сметная прибыль			*254,65*	*891*
63	79	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,5	1570,96	5498
			Накладные расходы			*55,95*	*196*
			Сметная прибыль			*116,37*	*407*
64	80	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Бетонирование дна колодца при толщине более 150 мм. бетон В22,5 Устройство	м3	1,8	34116,26	61409
			Накладные расходы			*5309,44*	*9557*
			Сметная прибыль			*2527,13*	*4549*
65	81	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Бетонирование стенок колодца при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5	34116,26	170581
			Накладные расходы			*5309,44*	*26547*
			Сметная прибыль			*2527,13*	*12636*
66	82	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия колодца. Устройство	м3	1,3	36227,19	47095
			Накладные расходы			*5709,29*	*7422*
			Сметная прибыль			*2683,50*	*3489*
67	83	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,7	40554,40	28388
			Накладные расходы			*12143,44*	*8500*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*2103*
68	84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	166883,97	100130
			Накладные расходы			*5943,16*	*3566*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*7417*
69	85	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	172632,74	17263
			Накладные расходы			*6147,89*	*615*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*1279*
70	86	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18029,06	18029
			Накладные расходы			*642,06*	*642*
			Сметная прибыль			*1335,49*	*1335*
71	87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	26	1039,10	27017
			Накладные расходы			*163,79*	*4258*
			Сметная прибыль			*76,97*	*2001*
			Раздел: ПК 8+69 до ПК8+87,КРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ L=18м(место слияния с р.Керенкулак)(ГР 9)				
72	112	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,47	122134,59	57403
			Накладные расходы			*27853,35*	*13091*
			Сметная прибыль			*9047,01*	*4252*
73	113	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных перильных ограждений	т	0,47	435300,18	204591
			Накладные расходы			*15502,14*	*7286*
			Сметная прибыль			*32244,46*	*15155*
74	114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	108,24	1948
			Накладные расходы			*24,84*	*447*
			Сметная прибыль			*8,02*	*144*
75	115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	169,13	3044
			Накладные расходы			*31,96*	*575*
			Сметная прибыль			*12,53*	*226*
			ИТОГО:				**13637520**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2750804**
			Сметная прибыль				**1010187**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**3,44 %**	**469131,00**	**14106651**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,06 %**	**152352,00**	**14259003**
			Итого с НДС		**12 %**	**1711080,00**	**15970083**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)				
1	20	11-470102-0219 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	1218,0	17414,88	21211322
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5111,06*	*6225266*
2	21	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	1218,0	*1289,99* 4936,77	*1571209* 6012990
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1555,23*	*1894267*
3	22	25-010201-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста дуб черешчатый,липа,тополь вяз,клен,ясень, акация,ива с комом земли 0,5 м х 0,5х0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1215	*365,69* 8158,66	*445407* 9912766
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*290,55*	*353019*
4	23	25-010302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (ива кустарниковая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	3	*604,34* 3937,77	*734279* 11813
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*140,23*	*421*
			ИТОГО:			*291,69*	*875*
			В том числе :				**37148891**
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				**8472973**
			Итого с временными				**2751770**
			Итого с зимними удорожаниями		3,01 %	1277922,00	**38426813**
			Итого с НДС		1,08 %	415010,00	**38841823**
					12 %	4661019,00	**43502842**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 2
за май 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы(дефектный акт)				
1	1	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных блоков	23,1	6711,14	155027
			Накладные расходы			*1710,40*	*39510*
			Сметная прибыль			*497,12*	*11484*
2	2	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных блоков	25,6	13903,33	355925
			Накладные расходы			*4252,71*	*108869*
			Сметная прибыль			*1029,88*	*26365*
3	3	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит подпорных	м3 сборных конструкций	37,1	15679,13	581696
			Накладные расходы			*4839,59*	*179549*
			Сметная прибыль			*1161,42*	*43089*
4	4	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков бетонных	м3	11,35	31424,33	356666
			Накладные расходы			*9200,73*	*104428*
			Сметная прибыль			*2327,73*	*26420*
5	5	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит ж/б пустотных 6х1,5х0,22	шт. сборных конструкций(5,94м3)	3	4591,04	13773
			Накладные расходы			*1467,97*	*4404*
			Сметная прибыль			*340,08*	*1020*
6	6	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	0,36	58411,32	21028
			Накладные расходы			*16492,65*	*5937*
			Сметная прибыль			*4326,76*	*1558*
7	7	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлоконструкции пешеходных переходов	т конструкций	2,204	58411,32	128739
			Накладные расходы			*16492,65*	*36350*
			Сметная прибыль			*4326,76*	*9536*
8	8	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,564	458,27	1175
			Накладные расходы			*16,32*	*42*
			Сметная прибыль			*33,95*	*87*
9	9	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит упорных	м3 сборных конструкций	9,48	15679,13	148638
			Накладные расходы			*4839,59*	*45879*
			Сметная прибыль			*1161,42*	*11010*
10	10	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонных опор моста	м3	12,6	32438,37	408723
			Накладные расходы			*8988,16*	*113251*
			Сметная прибыль			*2402,84*	*30276*
11	11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	376,32	482,98	181754
			Накладные расходы			*17,20*	*6473*
			Сметная прибыль			*35,78*	*13463*
12	12	11-010207-2401 РСНБ РК 2015	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	м3 камня	16,4	1494,71	24513
			Накладные расходы			*281,98*	*4624*
			Сметная прибыль			*110,72*	*1816*
13	13	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка камня	т	26,24	180,84	4745
			Накладные расходы			*6,44*	*169*
			Сметная прибыль			*13,40*	*351*
14	14	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	405,124	716,58	290303
			Накладные расходы			*25,52*	*10338*
			Сметная прибыль			*53,08*	*21504*
			Раздел: ПК1+72 до ПК4+33, Мехочистка русла L-261м.(ГР2.4)				
15	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Очистка русла. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	242,32	3391,28	821776
			Накладные расходы			*1242,34*	*301043*
			Сметная прибыль			*251,21*	*60872*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	448,292	88,73	39778
			Накладные расходы			*3,16*	*1417*
			Сметная прибыль			*6,57*	*2947*
17	25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	448,292	716,58	321237
			Накладные расходы			*25,52*	*11440*
			Сметная прибыль			*53,08*	*23795*
18	26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	242,32	22,68	5495
			Накладные расходы			*5,16*	*1250*
			Сметная прибыль			*1,68*	*407*
			Раздел: ПК4+33 до ПК4+57,УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ L=24м.(ГР22)				
19	27	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	92,8	186,31	17290
			Накладные расходы			*35,86*	*3328*
			Сметная прибыль			*13,80*	*1281*
20	28	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,84	4551,07	35680
			Накладные расходы			*1667,20*	*13071*
			Сметная прибыль			*337,12*	*2643*
21	29	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	39,2	403,18	15805
			Накладные расходы			*147,70*	*5790*
			Сметная прибыль			*29,87*	*1171*
22	30	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94	313,18	29439
			Накладные расходы			*100,08*	*9407*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2181*
23	31	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117	313,18	36642
			Накладные расходы			*100,08*	*11709*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2714*
24	32	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22	305,95	6731
			Накладные расходы			*64,50*	*1419*
			Сметная прибыль			*22,66*	*499*
25	33	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	40,7	716,58	29165
			Накладные расходы			*25,52*	*1039*
			Сметная прибыль			*53,08*	*2160*
26	34	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	22	27,68	609
			Накладные расходы			*6,29*	*138*
			Сметная прибыль			*2,05*	*45*
27	35	11-230101-0105 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы железобетонное. Устройство	м3 основания	5,62	25487,65	143241
			Накладные расходы			*2712,55*	*15245*
			Сметная прибыль			*1887,97*	*10610*
28	36	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,352	19418,89	6834
			Накладные расходы			*6273,67*	*2208*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*506*
29	37	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,002	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*
30	38	11-300404-0102 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых отверстие 1 м. Укладка	м3 звеньев	17,92	26875,19	481603
			Накладные расходы			*5654,07*	*101321*
			Сметная прибыль			*1990,75*	*35674*
31	40	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	91,56	3436,94	314687
			Накладные расходы			*550,53*	*50407*
			Сметная прибыль			*254,59*	*23310*
32	41	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция швов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,68	5060,63	18623
			Накладные расходы			*838,06*	*3084*
			Сметная прибыль			*374,86*	*1379*
33	42	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка толщ.10см. бетон В12,5	м3 конструкции	0,38	21477,79	8162
			Накладные расходы			*2034,27*	*773*
			Сметная прибыль			*1590,95*	*605*
34	43	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В22,5. Устройство	м3 конструкции	7,9	48410,37	382442
			Накладные расходы			*5683,27*	*44898*
			Сметная прибыль			*3585,95*	*28329*
35	44	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.	т	0,322	19418,89	6245
			Накладные расходы			*6273,67*	*2018*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*463*
36	45	21-050307-1006 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 3282-74	кг	0,002	183,31	1
			Накладные расходы			*6,53*	*0*
			Сметная прибыль			*13,58*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	46	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27	3436,94	92797
			Накладные расходы			*550,53*	*14864*
			Сметная прибыль			*254,59*	*6874*
38	47	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Сборка коробчатых конструкции вручную	т конструкций	0,14	268963,20	37655
			Накладные расходы			*97204,19*	*13609*
			Сметная прибыль			*19923,20*	*2789*
39	48	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	80	996,09	79687
			Накладные расходы			*367,55*	*29404*
			Сметная прибыль			*73,78*	*5903*
40	49	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием	м3	16	5116,04	81857
			Накладные расходы			*1873,69*	*29979*
			Сметная прибыль			*378,97*	*6063*
			Раздел: ПК 11+14 до ПК 14+30,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=316м.(ГР15)				
41	53	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,8	336,53	23826
			Накладные расходы			*70,95*	*5023*
			Сметная прибыль			*24,93*	*1765*
42	54	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками на глубину 30 см.	м3 уплотненного грунта	223	313,18	69840
			Накладные расходы			*100,08*	*22317*
			Сметная прибыль			*23,20*	*5173*
43	55	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	260,48	716,58	186655
			Накладные расходы			*25,52*	*6647*
			Сметная прибыль			*53,08*	*13826*
44	56	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	140,8	22,68	3193
			Накладные расходы			*5,16*	*726*
			Сметная прибыль			*1,68*	*236*
45	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм.	м3	6,069	5244,42	31829
			Накладные расходы			*949,55*	*5763*
			Сметная прибыль			*388,48*	*2358*
			ИТОГО:				**6001528**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1369161**
			Сметная прибыль				**444558**
			Итого с временными		3,44 %	206483,00	**6207981**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	67046,00	**6275027**
			Итого с НДС		12 %	753002,00	**7028028**

п.279-2009
п 348-14
209+14

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Ерменсай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1
за май 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы(дефектный акт)				
1	1	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных блоков	6,3	6711,14	42280
			Накладные расходы			*1710,40*	*10776*
			Сметная прибыль			*497,12*	*3132*
2	2	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков из железобетона	м3 лотка	20	10040,69	200814
			Накладные расходы			*2910,52*	*58210*
			Сметная прибыль			*743,75*	*14875*
3	3	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж стен приямка	м3	3,95	12694,11	50142
			Накладные расходы			*3727,65*	*14724*
			Сметная прибыль			*940,30*	*3714*
4	4	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж дренажного колодца	м3	4,85	22260,27	107962
			Накладные расходы			*7089,98*	*34386*
			Сметная прибыль			*1648,91*	*7997*
5	5	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков бетонных	м3	8,46	31424,33	265850
			Накладные расходы			*9200,73*	*77838*
			Сметная прибыль			*2327,73*	*19693*
6	6	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)	шт	1	1679,33	1679
			Накладные расходы			*611,98*	*612*
			Сметная прибыль			*124,39*	*124*
7	7	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,058	458,27	27
			Накладные расходы			*16,32*	*1*
			Сметная прибыль			*33,95*	*2*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	104,544	482,98	50492
			Накладные расходы			*17,20*	*1798*
			Сметная прибыль			*35,78*	*3740*
9	9	11-010207-2401 РСНБ РК 2015	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	м3 камня	4,5	1494,71	6726
			Накладные расходы			*281,98*	*1269*
			Сметная прибыль			*110,72*	*498*
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка камня	т	7,2	180,84	1302
			Накладные расходы			*6,44*	*46*
			Сметная прибыль			*13,40*	*96*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	111,802	597,82	66838
			Накладные расходы			*21,29*	*2380*
			Сметная прибыль			*44,28*	*4951*
			Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПК 5+57 до ПК 5+97 L=40м.(ГР7)				
12	40	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	185,84	2864,03	532250
			Накладные расходы			*102,00*	*18955*
			Сметная прибыль			*212,15*	*39426*
13	41	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х1-2,7/3	шт	40	11472,69	458907
			Накладные расходы			*408,57*	*16343*
			Сметная прибыль			*849,83*	*33993*
14	42	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х0,5-2,7/3	шт	40	8584,46	343378
			Накладные расходы			*305,71*	*12229*
			Сметная прибыль			*635,89*	*25435*
15	43	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД3-4х2х0,3 -2,7/3	шт	20	25251,94	505039
			Накладные расходы			*899,29*	*17986*
			Сметная прибыль			*1870,51*	*37410*
16	44	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,0105	376071,43	3943
			Накладные расходы			*13392,86*	*140*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*292*
			Раздел: ПК 8+69 до ПК8+87,КРЕПЛЕНИЕ РУСЛА МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ L=18м(место слияния с р.Керенкулак)(ГР 9)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	88	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	34,56	186,31	6439
			Накладные расходы			*35,86*	*1239*
			Сметная прибыль			*13,80*	*477*
18	89	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	8,64	4551,07	39321
			Накладные расходы			*1667,20*	*14405*
			Сметная прибыль			*337,12*	*2913*
19	90	11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	45	403,18	18143
			Накладные расходы			*147,70*	*6646*
			Сметная прибыль			*29,87*	*1344*
20	91	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	45	313,18	14093
			Накладные расходы			*100,08*	*4504*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1044*
21	92	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка задней части стенок Щебнем фр.40-60	м3	5,4	44,42	240
			Накладные расходы			*9,14*	*49*
			Сметная прибыль			*3,29*	*18*
22	93	21-010301-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,4	1634,39	8826
			Накладные расходы			*58,20*	*314*
			Сметная прибыль			*121,07*	*654*
23	94	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками .	м3 уплотненного грунта	5,4	313,18	1691
			Накладные расходы			*100,08*	*540*
			Сметная прибыль			*23,20*	*125*
24	95	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,64	305,95	2643
			Накладные расходы			*64,50*	*557*
			Сметная прибыль			*22,66*	*196*
25	96	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	8,64	27,68	239
			Накладные расходы			*6,29*	*54*
			Сметная прибыль			*2,05*	*18*
26	97	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10см.. Устройство	м3	4,86	25296,61	122942
			Накладные расходы			*2656,85*	*12912*
			Сметная прибыль			*1873,82*	*9107*
27	98	11-420102-0103 РСНБ РК 2015	Дно. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	11,25	22093,23	248549
			Накладные расходы			*1603,14*	*18035*
			Сметная прибыль			*1636,54*	*18411*
28	99	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3	166577,09	383127
			Накладные расходы			*5932,23*	*13644*
			Сметная прибыль			*12339,04*	*28380*
29	100	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	2,663	19418,89	51712
			Накладные расходы			*6273,67*	*16707*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*3831*
30	101	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,013	180816,06	2351
			Накладные расходы			*6439,32*	*84*
			Сметная прибыль			*13393,78*	*174*
31	102	11-420102-0501 РСНБ РК 2015	Вертикальные стенки из монолитного бетона В22,5.W6.Устройство	м3 конструкции	51,871	50915,41	2641040
			Накладные расходы			*6638,02*	*344322*
			Сметная прибыль			*3771,51*	*195633*
32	103	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	172632,74	60421
			Накладные расходы			*6147,89*	*2152*
			Сметная прибыль			*12787,61*	*4476*
33	104	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5, Устройство	м3 конструкции	1,44	30519,63	43948
			Накладные расходы			*3951,60*	*5690*
			Сметная прибыль			*2260,71*	*3255*
34	105	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,15	19418,89	2913
			Накладные расходы			*6273,67*	*941*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*216*
35	106	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	166883,97	25033
			Накладные расходы			*5943,16*	*891*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*1854*
36	107	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	54	1039,10	56112
			Накладные расходы			*163,79*	*8844*
			Сметная прибыль			*76,97*	*4156*
37	108	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок200х25 пропитанные битумом с заделкой стыков паклей и раствором цементно-песчанным	м	5	7333,78	36669
			Накладные расходы			*1636,20*	*8181*
			Сметная прибыль			*543,24*	*2716*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	109	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные ж/б заплечики из бетона В22,5, Устройство	м3 конструкции	1,44	30519,63	43948
			Накладные расходы			*3951,60*	*5690*
			Сметная прибыль			*2260,71*	*3255*
39	110	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	0,84 0,15	19418,89	16312
			Накладные расходы			*6273,67*	*5270*
			Сметная прибыль			*1438,44*	*1208*
40	111	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84 0,15	166883,97	140183
			Накладные расходы			*5943,16*	*4992*
			Сметная прибыль			*12361,78*	*10384*
			ИТОГО:				**6604526**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**744360**
			Сметная прибыль				**489224**
			Итого с временными		3,44 %	227196,00	**6831722**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	73783,00	**6905505**
			Итого с НДС		12 %	828661,00	**7734166**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 2
за май 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)				
1	20	11-470102-0219 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3x1,3x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	1150,000	17414,88	20027110
			Накладные расходы			*5111,06*	*5877714*
			Сметная прибыль			*1289,99*	*1483490*
2	21	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,5x0,4 м. Посадка	шт.	1242,000	4936,77	6131473
			Накладные расходы			*1555,23*	*1931593*
			Сметная прибыль			*365,69*	*454183*
3	22	25-010201-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста дуб черешчатый,липа,тополь вяз,клен,ясень, акация,ива с комом земли 0,5 м x 0,5x0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1242	8158,66	10133050
			Накладные расходы			*290,55*	*360864*
			Сметная прибыль			*604,34*	*750596*
			ИТОГО:				**36291633**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8170171**
			Сметная прибыль				**2688269**
			Итого с временными		3,44 %	1248432,00	**37540065**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	405433,00	**37945498**
			Итого с НДС		12 %	4553460,00	**42498958**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Гидротехнические сооружения река Керенкулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/ои** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1
за апрель 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: ПК0+00 до ПК1+45, Мехочистка русла L-155м.(ГР2.4)					
1	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Очистка русла. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	223	3391,28	756256	
			Накладные расходы			*1242,34*	*277041*	
			Сметная прибыль			*251,21*	*56019*	
2	16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	412,55	88,73	36607	
			Накладные расходы			*3,16*	*1304*	
			Сметная прибыль			*6,57*	*2712*	
3	17	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	412,55	716,58	295625	
			Накладные расходы			*25,52*	*10528*	
			Сметная прибыль			*53,08*	*21898*	
4	18	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	223	22,68	5057	
			Накладные расходы			*5,16*	*1151*	
			Сметная прибыль			*1,68*	*375*	
			Раздел: Очистка временного русла, L=155м ПК0 по ПК1+55(ГР2.4)					
5	19	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Очистка русла. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	217	3391,28	735908	
			Накладные расходы			*1242,34*	*269587*	
			Сметная прибыль			*251,21*	*54512*	
6	20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	401,45	88,73	35622	
			Накладные расходы			*3,16*	*1269*	
			Сметная прибыль			*6,57*	*2639*	
7	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	401,45	716,58	287671	
			Накладные расходы			*25,52*	*10245*	
			Сметная прибыль			*53,08*	*21309*	
8	22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	217	22,68	4921	
			Накладные расходы			*5,16*	*1120*	
			Сметная прибыль			*1,68*	*364*	
			Раздел: ПК4+33 до ПК4+57,УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ L=24м.(ГР22)					
9	39	21-040802-0115 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 8.100 (Блок № 87) ГОСТ 24547-81	шт.	14	122931,30	1721038	
			Накладные расходы			*4377,90*	*61291*	
			Сметная прибыль			*9106,02*	*127484*	
10	50	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	16,16	2864,03	46283	
			Накладные расходы			*102,00*	*1648*	
			Сметная прибыль			*212,15*	*3428*	
11	51	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х1-2,7/3	шт	8	11472,69	91781	— 8 2x1x1
			Накладные расходы			*408,57*	*3269*	
			Сметная прибыль			*849,83*	*6799*	
			Раздел: НАПРАВЛЯЮЩЕЕ РУСЛО В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТРУБУ(ГР12)					
12	52	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД1-2х1х1-2,7/3	шт	20	11472,69	229454	2x1x1
			Накладные расходы			*408,57*	*8171*	
			Сметная прибыль			*849,83*	*16997*	
			Раздел: ПК 11+14 до ПК 14+30,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=316м.(ГР15)					
13	62	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 130мм	м3	1122,11	2864,03	3213751	
			Накладные расходы			*102,00*	*114450*	
			Сметная прибыль			*212,15*	*238056*	
14	63	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД4-5х2х0,3 -2,7/3	шт	112	28260,51	3165178	5x2x0,3
			Накладные расходы			*1006,43*	*112720*	
			Сметная прибыль			*2093,37*	*234458*	
15	64	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х1 -2,7/3	шт	260	11472,69	2982898	260 2x1x1
			Накладные расходы			*408,57*	*106229*	
			Сметная прибыль			*849,83*	*220955*	
16	65	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х0,5-2,7/3	шт	322	8584,46	2764195	2x1x0,5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*305,71*	*98440*
			Сметная прибыль			*635,89*	*204755*
17	66	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,895	376071,43	336407
			Накладные расходы			*13392,86*	*11980*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*24919*
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК14+30 до ПК 14+50, 2500x2000, L=20м.(ГР16)				
18	77	21-040802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81	шт.	20	178089,67	3561793
			Накладные расходы			*6342,22*	*126844*
			Сметная прибыль			*13191,83*	*263837*
			Раздел: ПК14+50 до ПК17+60,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=310м.(ГР17)				
19	84	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x0,5-2,7/3	шт	75	8584,46	643834
			Накладные расходы			*305,71*	*22929*
			Сметная прибыль			*635,89*	*47691*
20	85	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x1 -2,7/3	шт	310	11472,69	3556533
			Накладные расходы			*408,57*	*126657*
			Сметная прибыль			*849,83*	*263447*
21	86	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД4-5x2x0,3 -2,7/3	шт	76	28260,51	2147799
			Накладные расходы			*1006,43*	*76489*
			Сметная прибыль			*2093,37*	*159096*
22	87	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,809	376071,43	304115
			Накладные расходы			*13392,86*	*10830*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*22527*
			Раздел: ПК18+62 до ПК19+10,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=46м.(ГР17.1)				
23	197	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	215,13	2864,03	616138
			Накладные расходы			*102,00*	*21942*
			Сметная прибыль			*212,15*	*45640*
24	198	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x1-2,7/3	шт	46	11472,69	527744
			Накладные расходы			*408,57*	*18794*
			Сметная прибыль			*849,83*	*39092*
25	199	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x0,5-2,7/3	шт	52	8584,46	446392
			Накладные расходы			*305,71*	*15897*
			Сметная прибыль			*635,89*	*33066*
26	200	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД4-5x2x0,3 -2,7/3	шт	23	25251,94	580795
			Накладные расходы			*899,29*	*20684*
			Сметная прибыль			*1870,51*	*43022*
27	201	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,16	376071,43	60179
			Накладные расходы			*13392,86*	*2143*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*4458*
			Раздел: УКЛАДКА ТРУБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПК19+10 до ПК 19+20, L=19м.(ГР21)				
28	237	21-040802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81	шт.	18	178089,67	3205614
			Накладные расходы			*6342,22*	*114160*
			Сметная прибыль			*13191,83*	*237453*
			Раздел: ПК19+27 до ПК19+96,УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ L=69м.(ГР17.1)				
29	261	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	321,18	2864,03	919868
			Накладные расходы			*102,00*	*32759*
			Сметная прибыль			*212,15*	*68138*
30	262	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x1-2,7/3	шт	69	11472,69	791615
			Накладные расходы			*408,57*	*28191*
			Сметная прибыль			*849,83*	*58638*
31	263	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-2x1x0,5-2,7/3	шт	75	8584,46	643834
			Накладные расходы			*305,71*	*22929*
			Сметная прибыль			*635,89*	*47691*
32	264	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД4-5x2x0,3 -2,7/3	шт	35	25251,94	883818
			Накладные расходы			*899,29*	*31475*
			Сметная прибыль			*1870,51*	*65468*
33	265	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,2385	376071,43	89699
			Накладные расходы			*13392,86*	*3194*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*6644*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ПО ДНУ РУСЛА ПОД МАТРАСАМИ РЕНО через 13м., L=1170м.(ГР26)				
34	276	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Камень колотый фракции 70-150мм	м3	409,05	2864,03	1171530
			Накладные расходы			*102,00*	*41721*
			Сметная прибыль			*212,15*	*86780*
35	277	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, КД1-1,5x1x0,5-2,7/3	шт	182	6849,51	1246612
			Накладные расходы			*243,93*	*44395*
			Сметная прибыль			*507,37*	*92342*
36	278	ПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки d2,2	т	0,386	376071,43	145013
			Накладные расходы			*13392,86*	*5164*
			Сметная прибыль			*27857,14*	*10742*
			ИТОГО:				**38251574**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1857639**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2833450**
			Итого с временными		**3,44 %**	**1315854,00**	**39567428**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**427328,00**	**39994756**
			Итого с НДС		**12 %**	**4799371,00**	**44794127**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" _____ Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО ДСП "Стройинтеграция" _____ Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стабилизация русел с креплением сечения реки Керенкулак и Ерменсай в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **12.02.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1
за апрель 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП5)				
1	7	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	67,795	703,00	47660
			Накладные расходы			*25,04*	*1697*
			Сметная прибыль			*52,07*	*3530*
			Раздел: ПЕРЕСАДКА деревьев(ГП3.2)				
2	10	11-470116-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	шт.	92	22672,47	2085867
			Накладные расходы			*7628,04*	*701780*
			Сметная прибыль			*1679,44*	*154509*
3	11	11-470102-0219 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	92	17414,88	1602169
			Накладные расходы			*5111,06*	*470217*
			Сметная прибыль			*1289,99*	*118679*
4	12	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	92	4936,77	454183
			Накладные расходы			*1555,23*	*143081*
			Сметная прибыль			*365,69*	*33643*
5	13	25-010201-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста дуб черешчатый,липа,тополь вяз,клен,ясень, акация,ива с комом земли 0,5 м х 0,5х0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	92	8158,66	750596
			Накладные расходы			*290,55*	*26731*
			Сметная прибыль			*604,34*	*55600*
			Раздел: Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)				
6	14	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья (липа ,вязь,тополь, вязь,ива)мягких пород диаметр стволов до 32 см. Валка с корня,	дерево	820	281,06	230469
			Накладные расходы			*101,24*	*83016*
			Сметная прибыль			*20,82*	*17072*
7	15	11-010207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	820	908,06	744610
			Накладные расходы			*326,69*	*267884*
			Сметная прибыль			*67,26*	*55156*
8	16	11-010207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	820	486,71	399103
			Накладные расходы			*118,86*	*97464*
			Сметная прибыль			*36,05*	*29563*
9	17	41-310102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	137,76	431,31	59417
			Накладные расходы			*15,36*	*2116*
			Сметная прибыль			*31,95*	*4401*
10	18	41-310102-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	137,76	295,40	40695
			Накладные расходы			*10,52*	*1449*
			Сметная прибыль			*21,88*	*3014*
11	19	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	137,76	426,85	58803
			Накладные расходы			*15,20*	*2094*
			Сметная прибыль			*31,62*	*4356*
12	20	11-470102-0219 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	92,000	17414,88	1602169
			Накладные расходы			*5111,06*	*470217*
			Сметная прибыль			*1289,99*	*118679*
			ИТОГО:				**8075742**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2267747**
			Сметная прибыль				**598203**
			Итого с временными		**3,44 %**	**277806,00**	**8353548**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**90218,00**	**8443766**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	**1013252,00**	**9457019**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы" Темешев А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ДСГ "Стройинтеграция" Шоков М.К

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО Клинкова Т.Н.