произв.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №10
от 29 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 593 973,79									
за текущий 2019 год	21 264 068,58									
в т.ч. за месяц	1 439 573,89								154 240,06	
К оплате	1 439 573,89									1 439 573,89

К оплате: Один миллион четыреста тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят три тенге 89 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 12
приемки выполненных работ от 29 октября 2019 года
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	0	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	0	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					

2 1291-0125-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**80**	3776,75	1409,76	302140	112781	110537	130964	467752
				985,28	530,51	78822	42441	0	34648	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	84,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	35,52						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	358					
			6,88	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	349	2234					
			6,4	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	6286					
			2,72	1012	2753					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	21464					
			8	1210	9680					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	49050					
			15,2	1210	18392					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	33389					
			9,6	1210	11616					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2101-0299-9904->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	107900					
			8,48							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	2637					
			0,02192							
3 1291-0185-0101	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**19**	186,32	0	3540	0	0	3823	7952
				186,32	0	3540	0	0	589	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,22	4,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2503-0201-0103	Колья	шт.	4	0	0					
			76							
2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	2	0	0					
			38							
4 1291-0005-0101	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**160**	2232,56	2232,56	357210	357210	0	65692	456734
				0	380,16	0	60826	0	33832	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	35,2						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10148	357210				
			35,2	1728	60826				
5 4102-0103-1120	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км**	**т**	**8,48**	1694	14365	0	0	15514	
				0	0	0	1149		
6 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,022**	750	17	0	0	18	
				0	0	0	1		
7 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=100,000;**	**т·км**	**2,2**	21	46	0	0	50	
				0	0	0	4		

Итого по смете	**1 298 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	573 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 537
- перевозка грузов, тенге	14 428
- накладные расходы, тенге	340 188
в т.ч. зарплата, тенге	30 617
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 171
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**1 285 333,83**

НДС-12%	**154 240,06**
Итого с НДС-12%	**1 439 573,89**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР