Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование обьекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

# А К Т N 1

Подготовка территории строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 404 | 473,54<br>192,6 | 280,94<br>71,28 | 191312<br>77810 | 113501<br>28797 | 141788<br>133 | 1,25<br>0,29 | 504<br>116 | | | |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 96,345 | 27,1<br>5,42 | -<br>- | 2611<br>522 | -<br>- | 522<br>100 | 0,11<br>- | 11<br>- | | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 96,345 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 16995<br>- | 16995<br>3399 | 3399<br>100 | -<br>0,74 | -<br>71 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 210918 | 130497 | | | 515 | | | |
| | | | Тенге | | | 78333 | 32196 | | | 188 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 210918 | - | - | | - | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 110529 | - | | - | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2611 | - | - | | - | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 145709 | - | - | | - | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21856 | - | | 73 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21398 | - | - | | - | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 378025 | - | - | | - | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 132385 | - | | 776 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 378025 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | 776 |
| | Тенге | - | 132385 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 210918 | 130497 | | 515 |
| | Тенге | 78333 | 32196 | | 188 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 210918 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 110529 | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 2611 | - | - | - |
| Накладные расходы - | чел.-ч | 145709 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | 73 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 21856 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 21398 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | 378025 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | - | - | 776 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 132385 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 378025 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | 776 |
| | Тенге | - | 132385 | - | - |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 378 025 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 4 536,30 |
| Выслуга лет 1% | 5 164,58 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 3 825,61 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 530,25 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 393 081,74 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 1 005 274,84 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 20 105,50 |
| | **1 148 425,98** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

В.В.Лим _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

А К Т N 1
Искусственные сооружения.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 40,71 | 22,04 | 20,73 | 897 | 844 | 277 | 0,01 | - | | | | |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 53 | 232 | 97 | 0,02 | 1 | | | | |
| 2 | Е0130-3-2 | Устройство основания из ПГС м3 | 8,58 | 990,12 | 33,87 | 8495 | 291 | 2579 | 1,94 | 17 | | | | |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 2259 | 107 | 109 | 0,06 | 1 | | | | |
| 3 | Е0127-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 14,42 | 2646,95 | 1053,54 | 38169 | 15192 | 15008 | 3,23 | 47 | | | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 7430 | 3854 | 133 | 1,08 | 16 | | | | |
| 4 | С143018-151 | Лотки Б-3-1 м3 | 85 | 4960 | - | 421600 | - | - | - | - | | | | |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 469162 | 16327 | | | 64 |
| | | | ---- Тенге | | | 9742 | 4194 | | | 17 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 469162 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10019 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 13936 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 433074 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17864 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2680 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29222 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 516247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16615 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 516247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16615 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 469162 | 16327 | | | 64 |
| | | | ---- Тенге | | | 9742 | 4194 | | | 17 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 469162 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10019 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 13936 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 433074 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17864 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2680 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29222 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 516247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16615 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 516247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16615 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 516 247 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 6 194,96 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 7 052,97 |
| Выслуга лет 1% | 5 224,42 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 2 089,77 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 536 809,12 |

| | |
|---|---|
| ИТОГО в текущих ценах 2015г. | 1 372 846,03 |
| Налоги, сбор, обязательные платежи, 2% | 27 456,92 |
| ИТОГО с НДС 12% | **1 573 341,30** |

**Принял:**

Заместитель начальника управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

А.Темешев _____

**Сдал:**

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

В.В.Лим _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

# А К Т N 1

## Подготовка территории строительства.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 811,8 | 473,54 | 280,94 | 384423 | 228070 | 284910 | 1,25 | 1013 | | | |
| | | | | 192,6 | 71,28 | 156353 | 57865 | 133 | 0,29 | 234 | | | |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 120,382 | 27,1 | - | 3262 | - | 652 | 0,11 | 14 | | | |
| | | | | 5,42 | - | 652 | - | 100 | - | - | | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 120,382 | 176,4 | 176,4 | 21235 | 21235 | 4247 | - | - | | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 4247 | 100 | 0,74 | 89 | | | |
| 4 | Е0130-54-1к=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 51,38 | 4545 | 2961 | 233522 | 152136 | 131826 | 9,44 | 485 | | | |
| | | | | 1584 | 769,86 | 81386 | 39555 | 109 | 2,63 | 135 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 135 | 27,1 | - | 3659 | - | 732 | 0,11 | 15 |
| | | м3 | | 5,42 | - | 732 | - | 100 | - | - |
| 6 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 135 | 176,4 | 176,4 | 23814 | 23814 | 4763 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 4763 | 100 | 0,74 | 100 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | 669915 | 425256 | | | 1527 |
| | Тенге | 239123 | 106430 | | | 558 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 669915 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 345553 | - | | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 6921 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 427130 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 214 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 64069 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 65823 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1162868 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 2299 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 409623 | - | | - |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 1162868 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | | 2299 |
| | Тенге | - | 409623 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см | 1027,2 | 337,3 | 326,99 | 346476 | 335881 | 32597 | 0,06 | 60 |
| | | м2 | | 10,05 | 13,81 | 10323 | 14186 | 133 | 0,06 | 57 |
| 8 | Е0127-18-2 | Разборка оснований гравийных | 205,44 | 66,75 | 51,25 | 13714 | 10530 | 6864 | 0,12 | 24 |
| | | м3 | | 15,5 | 9,62 | 3184 | 1976 | 133 | 0,04 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 269,79 | 27,1 | - | 7311 | - | 1462 | 0,11 | 31 |
| | | т | | 5,42 | - | 1462 | - | 100 | - | - |
| 10 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 516,32 | 176,4 | 176,4 | 91079 | 91079 | 18216 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 18216 | 100 | 0,74 | 383 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 458581 | 437489 | | | 114 |
| | | | Тенге | | | 14970 | 34378 | | | 447 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 458581 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 49348 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 272 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 7311 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59139 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8871 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 548782 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 591 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 58218 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 548782 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 591 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 58218 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 114,8 | 122,85 | - | 14103 | - | 18757 | 0,77 | 88 |
| | | м | | 122,85 | - | 14103 | - | 133 | - | - |
| 12 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 32,63 | 27,1 | - | 884 | - | 177 | 0,11 | 4 |
| | | т | | 5,42 | - | 177 | - | 100 | - | - |
| 13 | Е010333-А20-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 14,92 | 125,82 | 125,82 | 1877 | 1877 | 375 | - | - |
| | | т | | - | 25,16 | - | 375 | 100 | 0,53 | 8 |
| 14 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 17,7 | 176,4 | 176,4 | 3122 | 3122 | 624 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 624 | 100 | 0,74 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 19987 | 5000 | | | 92 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 14280 | 1000 | | | 21 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 19987 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 15280 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 884 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19934 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2990 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2395 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 42316 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 18270 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 42316 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 18270 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1148483 | 867745 | | | 1733 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 268373 | 141808 | | | 1026 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1148483 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 410181 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 272 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 15116 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 506202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 253 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 75930 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 99281 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1753966 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3012 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 486111 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1753966 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3012 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 486111 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 1 753 966 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 21 047,59 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 23 962,68 |
| Выслуга лет 1% | 17 750,14 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 7 100,05 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 823 826,47 |

| | |
|---|---|
| ИТОГО в текущих ценах 2015г. | 4 659 912,30 |
| Налоги, сбор, обязательные платежи, 2% | 93 198,25 |
| ИТОГО с НДС 12% | **5 323 483,81** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

В.В.Лим _____

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

# А К Т N 1
## Искусственные сооружения.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 264,43 | 32,54 | 30,98 | 8604 | 8191 | 2703 | 0,01 | 3 | | | | |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 405 | 2382 | 97 | 0,03 | 8 | | | | |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 47,48 | 990,12 | 33,87 | 47011 | 1608 | 14269 | 1,94 | 92 | | | | |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 17 | 263,25 | 12,47 | 12499 | 592 | 109 | 0,06 | 3 | | | | |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 44998 | 17910 | 17693 | 3,23 | 55 | | | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 8759 | 4544 | 133 | 1,08 | 18 | | | | |
| 4 | С143018-151 | -Лотки Б-3-1 м3 | 100 | 4960 | - | 496000 | - | - | - | - | | | | |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 150 | 318,03 | 13,7 | 47704 | 2055 | 17637 | 0,61 | 91 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 15425 | 756 | 109 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 489,1955 | 176,4 | 176,4 | 86294 | 86294 | 17259 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 17259 | 100 | 0,74 | 362 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 730612 | 116059 | | | 241 |
| | | | Тенге | | | 37087 | 25533 | | | 396 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 730612 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 36793 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 62621 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 540673 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 69562 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10434 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48010 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 848184 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 671 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73055 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 848184 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 671 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73055 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13- | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 150 | 32,54 | 30,98 | 4881 | 4647 | 1533 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 230 | 1351 | 97 | 0,03 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-164-1- | /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | 15 | 200,88 | - | 3013 | - | 3405 | 1,42 | 21 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 3013 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-12-14- | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом | 18 | 27,84 | 26,18 | 501 | 471 | 155 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 30 | 130 | 97 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 270 | 176,4 | 176,4 | 47628 | 47628 | 9526 | - | - |
| | | м3 | | - | 35,28 | - | 9526 | 100 | 0,74 | 200 |
| 11 | Е0130-3-2 | Устройство основания из ПГС | 23,5389344 | 990,12 | 33,87 | 23306 | 797 | 7074 | 1,94 | 46 |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,8668033 | 263,25 | 12,47 | 6197 | 294 | 109 | 0,06 | 1 |
| | | | | 2,85 | 2,85 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | | м3 | | - | 0,99 | - | 1 | 97 | - | - |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 0,8668033 | 21,55 | 4,52 | 19 | 4 | 14 | 0,11 | - |
| | | м3 | | 17,03 | - | 15 | - | 97 | - | - |
| 14 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 0,8668033 | 14,12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0,01 | - |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1 | 2 | 97 | 0,01 | - |
| 15 | Е0101-24-6 | Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 101,474385 | 6,01 | 6,01 | 609 | 609 | 205 | - | - |
| | | м3 | | - | 2,08 | - | 211 | 97 | 0,01 | 1 |
| 16 | Е0130-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 19 | 6589,26 | 3701,25 | 125196 | 70324 | 60936 | 11,8 | 224 |
| | | м3 | | 1980 | 962,33 | 37620 | 18284 | 109 | 3,29 | 63 |
| 17 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 100 | 10800 | - | 1080000 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой | 304,802254 | 318,03 | 13,7 | 96935 | 4176 | 35838 | 0,61 | 184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двухслойной | | 102,83 | 5,04 | 31343 | 1536 | 109 | 0,02 | 7 |
| 19 | E0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков м2 | 9,25 | 1227 | 821,25 | 11350 | 7597 | 5352 | 1,94 | 18 |
| 20 | C143023-145 | -Смотровой блок м3 | 25 | 317,25<br>11700 | 213,53<br>- | 2935<br>292500 | 1975<br>- | 109<br>- | 0,73<br>- | 7<br>- |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | E0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 25 | 476,31 | 35,42 | 11908 | 886 | 7239 | 1,31 | 33 |
| 22 | C131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник шт | 25 | 209,25<br>16000 | 13,5<br>- | 5231<br>400000 | 338<br>- | 130<br>- | 0,07<br>- | 2<br>- |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2097861 | 137151 | | | 528 |
| | | Тенге | | | | 86614 | 33648 | | | 286 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1697861 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 68833 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 120262 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 1405264 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 131281 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 66 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 19692 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 109749 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1938891 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 880 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 139954 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 400000 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 400000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 24000 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 424000 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2362891 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 880 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 139954 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 2828473 | 253210 | | | 769 |
| | | Тенге | | | | 123701 | 59181 | | | 681 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2428473 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 105625 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 182882 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1945937 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 200843 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30126 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 157759 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2787075 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1550 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 213009 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 400000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 400000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24000 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 424000 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 3211075 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1550 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 213009 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 3 211 075 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 38 532,90 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 43 869,71 |
| Выслуга лет 1% | 32 496,08 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 12 998,43 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 3 338 972,12 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 8 539 151,92 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 170 783,04 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **9 755 127,15** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

В.В.Лим _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

А К Т N 3
Подготовка территории строительства.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков** | | | | | | | | | | | | |
| | | Разборка ж/б труб д=0,5 м | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0130-54-1к=0,8 | Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 13,0432 | 4545 | 2961 | 59281 | 38621 | 33465 | 9,44 | 123 | | | | |
| | | | | 1584 | 769,86 | 20660 | 10041 | 109 | 2,63 | 34 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | C01031-A26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 7 | 27,1 | - | 190 | - | 38 | 0,11 | 1 | | | | |
| | | | | 5,42 | - | 38 | - | 100 | - | - | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E010333-A30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 7 | 176,4 | 176,4 | 1235 | 1235 | 247 | - | - | | | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 247 | 100 | 0,74 | 5 | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 60706 | 39856 | | | | | 124 |
| | | | | Тенге | | | | 20698 | 10288 | | | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 60706 | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | - | 30987 | - | | | | - |
| | | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 190 | - | - | | | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 33750 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | - | 5062 | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 5667 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 100123 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 36049 | - | | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 100123 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 180 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 36049 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 60706 | 39856 | | 124 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 20698 | 10288 | | 40 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 60706 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | - | 30987 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 190 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 33750 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | 17 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 5062 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 5667 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 100123 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | 180 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 100123 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 180 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 36049 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 100 123 |
| Доп. затраты при производстве | 1 201,48 |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 1 367,88 |
| Выслуга лет 1% | 1 013,24 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 405,30 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 104 110,90 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 266 254,77 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 5 325,10 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **304 169,45** |

**Принял:**
**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**
**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**
**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 3

## Искусственные сооружения

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 39 | 22,04 | 20,73 | 860 | 808 | 265 | 0,01 | - | | | | |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 51 | 222 | 97 | 0,02 | 1 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-1- | /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | 3,9 | 200,88 | - | 783 | - | 885 | 1,42 | 6 | | | | |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 783 | - | 113 | - | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 5,8 | 27,84 | 26,18 | 161 | 152 | 50 | 0,01 | - | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 10 | 42 | 97 | 0,03 | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0130-3-2 | Устройство основания из ПГС | 16,5 | 990,12 | 33,87 | 16337 | 559 | 4959 | 1,94 | 32 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 4344 | 206 | 109 | 0,06 | 1 |
| 5 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,6 | 2,85 | 2,85 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | 1 | 97 | - | - |
| | | м3 | | 21,55 | 4,52 | 13 | 3 | 10 | 0,11 | - |
| 6 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 0,6 | 17,03 | - | 10 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | 14,12 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0,01 | - |
| 7 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 0,6 | 1,62 | 2,75 | 1 | 2 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | 6,01 | 6,01 | 288 | 288 | 97 | - | - |
| 8 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 48 | - | 2,08 | - | 100 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | 6589,26 | 3701,25 | 62598 | 35162 | 30468 | 11,8 | 112 |
| 9 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 9,5 | 1980 | 962,33 | 18810 | 9142 | 109 | 3,29 | 31 |
| | | м3 | | 10800 | - | 540000 | - | - | - | - |
| 10 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | 318,03 | 13,7 | 64985 | 2799 | 24026 | 0,61 | 124 |
| 11 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 204,3381 | 102,83 | 5,04 | 21012 | 1030 | 109 | 0,02 | 5 |
| | | м2 | | 1227 | 821,25 | 9816 | 6570 | 4628 | 1,94 | 16 |
| 12 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | 8 | 317,25 | 213,53 | 2538 | 1708 | 109 | 0,73 | 6 |
| | | м3 | | 11700 | - | 245700 | - | - | - | - |
| 13 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -Смотровой блок | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | | |
| 14 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | | 8 | 476,31 | 35,42 | 3810 | 283 | 2317 | 1,31 | 10 |
| | | | шт | | 209,25 | 13,5 | 1674 | 108 | 130 | 0,07 | 1 |
| 15 | С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник | | 20 | 16000 | - | 320000 | - | - | - | - |
| | | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка бортовых бетонных камней | | 10 | 435,64 | 6,63 | 4356 | 66 | 1469 | 0,7 | 7 |
| | | | м | | 108,68 | 1,76 | 1087 | 18 | 133 | 0,01 | - |
| 17 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | | 0,52 | 26700 | - | 13884 | - | - | - | - |
| | | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | | 0,5 | 5400,37 | 66,01 | 2700 | 33 | 116 | 1,35 | 1 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 98 | 12 | 105 | 0,12 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 1286303 | 46733 | | 307 |
| | Тенге | 50418 | 12590 | | 45 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 966303 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 43617 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 63008 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 825535 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 69292 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 35 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 10394 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1097731 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73402 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 339200 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1436931 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73402 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1286303 | 46733 | | | 307 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 50418 | 12590 | | | 45 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 966303 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 43617 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 63008 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 825535 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 69292 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10394 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1097731 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73402 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 339200 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1436931 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73402 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 1 436 931 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 17 243,17 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 19 631,35 |
| Выслуга лет 1% | 14 541,74 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 5 816,70 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 494 163,96 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 3 821 203,84 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 76 424,08 |

ИТОГО с НДС 12% 4 365 343,26

**Принял:**

И.О. заместитель руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

А.Курмангалиев _____

Гл. специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

А.Сергеев _____

**Сдал:**

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

А.Т.Аппоев _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



91000

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование обьекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

А К Т N 2

Подготовка территории строительства

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 30 | 473,54 | 280,94 | 14206 | 8428 | 10529 | 1,25 | 37 | | | | | | |
| | | | | 192,6 | 71,28 | 5778 | 2138 | 133 | 0,29 | 9 | | | | | | |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 9,865 | 27,1 | - | 267 | - | 53 | 0,11 | 1 | | | | | | |
| | | | | 5,42 | - | 53 | - | 100 | - | - | | | | | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 9,865 | 176,4 | 176,4 | 1740 | 1740 | 348 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 348 | 100 | 0,74 | 7 | | | | | | |
| 4 | Е0130-54-1к=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 80 | 4545 | 2961 | 363600 | 236880 | 205257 | 9,44 | 755 | | | | | | |
| | | | | 1584 | 769,86 | 126720 | 61589 | 109 | 2,63 | 211 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 | | | | | 91000 |
| 5 | С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | м3 | 93 | 27,1 | - | 2520 | - | 504 | 0,11 | 11 |
| 1 | | | | 5,42 | - | 504 | - | 100 | - | - |
| 6 | Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | т | 93 | 176,4 | 176,4 | 16405 | 16405 | 3281 | - | - |
| -1 | | | | - | 35,28 | - | 3281 | 100 | 0,74 | 69 |
| К=0,9 | | | | | | | | | | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 398739 | 263454 | | | 804 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 133056 | 67356 | | | 295 |
| Транспортные расходы - | Тенге | 398739 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | - | 200412 | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 2788 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | 219972 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | - | 32996 | - | | 110 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 37123 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 655834 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | - | - | - | | 1210 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 233408 | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 655834 | - | - | | - |
| | Тенге | - | - | - | | - |
| | | - | 233408 | - | | 1210 |

## РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-101-2-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см | м2 | 129,8 | 337,3 | 326,99 | 43782 | 42443 | 4119 | 0,06 | 8 |
| Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | | | | 10,05 | 13,81 | 1304 | 1793 | 133 | 0,06 | 7 |
| 8 | Е0127-18-2 -Разборка оснований гравийных | | 26,16 | 66,75 | 51,25 | 1746 | 1341 | 874 | 0,12 | 3 |
| 9 | С01031-А26--Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках | м3 | 47,09 | 15,5 | 9,62 | 405 | 252 | 133 | 0,04 | 1 |
| 1 | | | | 27,1 | - | 1276 | - | 255 | 0,11 | 5 |
| 10 | Е010333-А30-Перевозка грузов | т | 78,48 | 5,42 | - | 255 | - | 100 | - | - |
| | | | | 176,4 | 176,4 | 13844 | 13844 | 2769 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1<br>К=0,9 | автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | т | - | 35,28 | - | 2769 | 100 | 0,7 | | | 58 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 60648 | 57628 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1965 | 4813 | | | | 16 |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 60648 | - | | | | 66 |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | - | 6778 | - | | | - |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 34 | - | - | | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1276 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | 8017 | - | - | | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | - | 1203 | - | | | 4 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 4120 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 72785 | - | - | | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | - | - | | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | - | 7981 | - | | | 86 |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 72785 | - | - | | | - |
| | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | - | - | - | | | - |
| | | Тенге | | | | - | 7981 | - | | | 86 |
| | РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 64 | 122,85 | - | 7862 | - | 10457 | 0,77 | | 49 |
| 12 | С01031-А26--Погрузка мусорастроительного 1 при автомобильных перевозках | т | 18,22 | 27,1 | - | 494 | - | 133 | - | | - |
| 13 | Е010333-А20-Перевозка грузов -1 К=0,9 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | т | 8,32 | 125,82 | 125,82 | 1047 | 1047 | 209 | - | | - |
| 14 | Е010333-А30-Перевозка грузов -1 К=0,9 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | т | 9,9 | 176,4 | 176,4 | 1746 | 1746 | 349 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11149 | 2793 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 7961 | 559 | | | | 51 |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11149 | - | | | | 12 |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | | - | 8520 | - | | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 494 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 11114 | - | - | | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | - | - | | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | - | 1667 | - | | | 6 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1336 | - | - | | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 23600 | - | - | | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | - | - | | | - |
| | | | | | | - | 10187 | - | | | 68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 23600 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | - | - | - | | | | |
| | | Тенге | | | - | 10187 | - | | | | 68 |
| РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих тротуаров | | | | | | | | | | | |
| 15 Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | м2 | 42,5 | 8,57 | - | 364 | - | 484 | 0,06 | | | 3 |
| | | | 8,57 | - | 364 | - | 133 | - | | | - |
| 16 Е0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС | м3 | 4,25 | 66,75 | 51,25 | 284 | 218 | 142 | 0,12 | | | - |
| 1 | | | 15,5 | 9,62 | 66 | 41 | 133 | 0,04 | | | - |
| 17 С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 11,9 | 27,1 | - | 322 | - | 64 | 0,11 | | | 1 |
| -1 | | | 5,42 | - | 64 | - | 100 | - | | | - |
| К=0,9 | | 11,9 | 176,4 | 176,4 | 2099 | 2099 | 420 | - | | | - |
| 18 Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | | | - | 35,28 | - | 420 | 100 | 0,74 | | | 9 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3070 | 2317 | | | | | 4 |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | 495 | 461 | | | | | 9 |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 3070 | - | - | | | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | - | 955 | - | | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | Тенге | | | 322 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 1111 | - | - | | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | - | - | | | | 1 |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 251 | 167 | - | | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 4431 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | | | | 14 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 4431 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | - | - | - | | | | 14 |
| | | Тенге | | | - | 1122 | - | | | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 473606 | 326191 | | | | | 876 |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | 143476 | 73189 | | | | | 32 |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 473606 | - | - | | | | - |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | - | 216665 | - | | | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 34 | - | - | | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | Тенге | | | 4880 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 240214 | - | - | | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | - | - | | | | 110 |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42829 | 36032 | - | | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 756650 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | | | | 1378 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 756650 | - | - | | | | - |
| Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | - | - | - | | | | 1378 |
| | | Тенге | | | - | 252697 | - | | | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 756 650 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 9 079,80 |
| Выслуга лет 1% | 10 337,35 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 7 657,30 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 3 062,92 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 786 787,37 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 2 012 145,25 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 40 242,90 |
| | **2 298 674,73** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т. Аппоев _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 90100

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование обьекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

А К Т N 2
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 61,05 | 22,04 | 1,31 | 20,73 | 5,7 | 1346 | 80 | 1266 | 348 | 415 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 12,87 | 990,12 | 33,87 | 12743 | 436 | 3868 | 109 | 1,94 | 25 | | 0,02 | 1 |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 21,62 | 263,25 | 12,47 | 3388 | 160 | 109 | 0,06 | 1 | | | | |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 57227 | 22778 | 22502 | 3,23 | 70 | | | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 11140 | 5779 | 133 | 1,08 | 23 | | | | |
| 4 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 | -Лотки Б-3-1 шт | 127 | 4960 | - | 629920 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 715,61 | 318,03 | 13,7 | 227584 | 9804 | 84140 | 0,61 | 433 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 73586 | 3607 | 109 | 0,02 | 18 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 928819 | 34283 | | | 528 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 88194 | 9894 | | | 43 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 928819 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 134199 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 98088 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 672143 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 110925 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 55 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 16639 | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 62385 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1102129 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 627 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | - | 114727 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1102129 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 627 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | - | 114727 | - | | - |
| 6 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 16,84 | 27,84 | 26,18 | 469 | 441 | 145 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 28 | 121 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-3-2 | -Устройство основанияиз ПГС | 48,13 | 990,12 | 33,87 | 47654 | 1630 | 14465 | 1,94 | 93 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 12670 | 600 | 109 | 0,06 | 3 |
| 8 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 1,68 | 2,85 | 2,85 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| | т.ч. | | | - | 0,99 | - | 2 | 97 | - | - |
| | л-3.70 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1,68 | 21,55 | 4,52 | 36 | 8 | 28 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 29 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунтанасыпей | 1,68 | 14,12 | 12 | 24 | 20 | 7 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 3 | 5 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта | 94,95 | 6,01 | 6,01 | 570 | 570 | 192 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | | - | 2,08 | - | 198 | 97 | 0,01 | 1 |
| 12 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м<br>м3 | 38 | 6589,26<br>1980 | 3701,25<br>962,33 | 250392<br>75240 | 140648<br>36568 | 121871<br>109 | 11,8<br>3,29 | 448<br>125 |
| 13 | С143023-20<br>Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/<br>м3<br>шт | 200 | 10800<br>- | -<br>- | 2160000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 492,65 | 318,03<br>102,83 | 13,7<br>5,04 | 156676<br>50659 | 6749<br>2483 | 57925<br>109 | 0,61<br>0,02 | 298<br>12 |
| 15 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков<br>м2 | 11,1 | 1227<br>317,25 | 821,25<br>213,53 | 13620<br>3521 | 9116<br>2370 | 6422<br>109 | 1,94<br>0,73 | 22<br>8 |
| 16 | С143023-145<br>Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Смотровой блок<br>м3<br>шт | 30 | 11700<br>- | -<br>- | 351000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников<br>шт | 30 | 476,31<br>209,25 | 35,42<br>13,5 | 14289<br>6278 | 1063<br>405 | 8687<br>130 | 1,31<br>0,07 | 39<br>2 |
| 18 | С131104-22<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник<br>комплект | 30 | 16000<br>- | -<br>- | 480000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е0127-34-2<br>Изм. и доп. вып. 2 СН РК | -Установка бортовых бетонных камней<br>м | 30 | 435,64<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 13069<br>3260 | 199<br>53 | 4406<br>133 | 0,7<br>0,01 | 21<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-01-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02, СН РК<br>8.02-07-20<br>02, РДС<br>РК<br>8.02-03-20<br>02 | | | | | | | | | |
| 20 | С143003-9<br>Изм. и доп.вып.6<br>СН РК | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | 1,56 | 26700 | - | 41652 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 | | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | 1,5 | 5400,37 | 66,01 | 8101 | 99 | 348 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 294 | 37 | 105 | 0,12 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 3537557 | 160547 | | | 924 |
| | | | Тенге | | | 151982 | 42842 | | | 152 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3057557 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 118289 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 194824 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2626739 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 214497 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 32175 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 196323 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3468377 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1183 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 226998 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 480000 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 480000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 28800 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 508800 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 3977177 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1183 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 226998 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Водоотвод с проезжей части | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых | 30 | 393,76 | 6,63 | 11813 | 199 | 4406 | 0,7 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 | бетонныхкамней м | | 108,68 | 1,76 | 3260 | 53 | 133 | 0,01 | - |
| 23 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3 | 0,48 | 26700<br>- | -<br>- | 12816<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е0101-164-2 | -Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы м3 | 1,9 | 218,93<br>218,93 | -<br>- | 416<br>416 | -<br>- | 470<br>113 | 1,54<br>- | 3<br>- |
| 25 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 0,05 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 7<br>7 | -<br>- | 8<br>113 | 0,97<br>- | -<br>- |
| 26 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 0,75 | 990,12<br>263,25 | 33,87<br>12,47 | 743<br>197 | 25<br>9 | 225<br>109 | 1,94<br>0,06 | 1<br>- |
| 27 | Е0130-7-1 | -Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200 м3 | 0,75 | 6737,18<br>434,25 | 532,08<br>131,85 | 5053<br>326 | 399<br>99 | 463<br>109 | 2,55<br>0,43 | 2<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге<br>Тенге | | | 30847<br>4206 | 623<br>161 | | | 27<br>1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30847 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1021 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 4367 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 24997 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5572 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 836 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2185 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38604 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5203 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 38604 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5203 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | |
| 28 | Е0101-158-5- | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 84,8 | 805,65 | 30,59 | 68319 | 2594 | 15566 | 1,22 | 103 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 15360 | 688 | 97 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 68319 | 2594 | | | 103 |
| | | | Тенге | | | 15360 | 688 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 68319 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8353 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 16048 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 42012 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15566 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2335 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5033 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 88918 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 114 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 18382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 88918 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 114 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 18382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4565542 | 198047 | | | 1583 |
| | | | Тенге | | | 259742 | 53585 | | | 198 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4085542 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 261862 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 313327 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3365891 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 346561 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 51984 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 265926 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4698029 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1955 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 365311 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 480000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 480000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28800 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 508800 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5206829 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1955 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 365311 | - | | - |

Итого: 5 206 829

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 62 481,95

Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 71 135,70

Выслуга лет 1% 52 693,11

Дополнительные отпуска -0,4% 21 077,24

**ИТОГО в 2001г.** 5 414 217,00

**ИТОГО в текущих ценах 2015г.** 13 846 423,34

**Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** 276 928,47

**ИТОГО с НДС 12%** **15 818 154,03**

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т. Аппоев _____

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование объекта: Ул. Койчуманова.

А К Т N 2
Подготовка территории строительство.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков | 313 | 473,54 | 280,94 | 148219 | 87935 | 109851 | 1,25 | 391 |
| | | м | | 192,6 | 71,28 | 60284 | 22311 | 133 | 0,29 | 90 |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 24,2 | 27,1 | - | 656 | - | 131 | 0,11 | 3 |
| | | т | | 5,42 | - | 131 | - | 100 | - | - |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 24,2 | 176,4 | 176,4 | 4269 | 4269 | 854 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 854 | 100 | 0,74 | 18 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Разборка ж/б труб д=0,5 м | | | | | | | | |
| 4 | Е0130-54-1к-=0,8 | Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 4,75 | 4545 | 2961 | 21589 | 14065 | 12187 | 9,44 | 45 |
| | | | | 1584 | 769,86 | 7524 | 3657 | 109 | 2,63 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 12,51 | 27,1 | - | 339 | - | 68 | 0,11 | 1 |
| | | | | 5,42 | - | 68 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 12,51 | 176,4 | 176,4 | 2207 | 2207 | 441 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 441 | 100 | 0,74 | 9 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 177279 | 108476 | | | 440 |
| | | | Тенге | | | 68007 | 27263 | | | 130 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 177279 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 95269 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 995 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 123532 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18530 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18049 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 318859 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 631 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 113799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 318859 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 631 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 113799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 177279 | 108476 | | | 440 |
| | | | Тенге | | | 68007 | 27263 | | | 130 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 177279 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 95269 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 995 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 123532 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18530 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18049 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 318859 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 631 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 113799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 318859 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 631 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 113799 | - | | - |

Итого: 318 859

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 3 826,31

| | |
|---|---|
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 4 356,25 |
| Выслуга лет 1% | 3 226,85 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 290,74 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 331 559,15 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 847 935,80 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 16 958,72 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **968 681,86** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

# А К Т N 2

Искусственные сооружения

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 4,13 | 990,12 | 33,87 | 4089 | 140 | 1241 | 1,94 | 8 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 1087 | 52 | 109 | 0,06 | - |
| 2 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 65,28 | 2646,95 | 1053,54 | 172793 | 68775 | 67943 | 3,23 | 211 |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 33636 | 17449 | 133 | 1,08 | 71 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки Б-3-1 | 384 | 4960 | - | 1904640 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 568,193 | 318,03 | 13,7 | 180701 | 7784 | 66807 | 0,61 | 344 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 58427 | 2864 | 109 | 0,02 | 14 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2262223 | 76699 | | | 563 |
| | | | Тенге | | | 93150 | 20365 | | | 85 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2262223 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 139983 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 113515 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1952391 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 135991 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 20399 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 143893 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2542107 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 715 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133913 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2542107 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 715 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133913 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-17-13- | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 42 | 32,54 | 30,98 | 1367 | 1301 | 429 | 0,01 | - |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 64 | 378 | 97 | 0,03 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 6 | Е0101-164-1- | /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | 13 | 200,88 | - | 2611 | - | 2951 | 1,42 | 18 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 2611 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 7 | Е0101-12-14- | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 10 | 27,84 | 26,18 | 278 | 262 | 86 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 17 | 72 | 97 | 0,03 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 75,6 | 176,4 | 176,4 | 13336 | 13336 | 2667 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 2667 | 100 | 0,74 | 56 |
| | | | т | | | | | | | |
| 9 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 42,370082 | 990,12 | 33,87 | 41951 | 1435 | 12734 | 1,94 | 82 |
| | | | м3 | 263,25 | 12,47 | 11154 | 528 | 109 | 0,06 | 3 |
| 10 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов | 1,5602459 | 2,85 | 2,85 | 4 | 4 | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | | - | 0,99 | - | 2 | 97 | - | - |
| 11 | Е0101-134-1 | м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1,5602459 | 21,55 | 4,52 | 34 | 7 | 26 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 27 | - | 97 | - | - |
| 12 | Е0101-135-1 | м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1,5602459 | 14,12 | 12 | 22 | 19 | 7 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 3 | 4 | 97 | 0,01 | - |
| 13 | Е0101-24-6 | м3 Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 182,653893 | 6,01 | 6,01 | 1097 | 1097 | 369 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 381 | 97 | 0,01 | 1 |
| 14 | Е0130-54-1 | м3 Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 34,2 | 6589,26 | 3701,25 | 225353 | 126583 | 109684 | 11,8 | 404 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 67716 | 32912 | 109 | 3,29 | 113 |
| 15 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 180 | 10800 | - | 1944000 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 548,644057 | 318,03 | 13,7 | 174484 | 7516 | 64509 | 0,61 | 332 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 56417 | 2765 | 109 | 0,02 | 13 |
| 17 | Е0130-53-1 | м2 Укладка смотровых блоков | 13,69 | 1227 | 821,25 | 16798 | 11243 | 7920 | 1,94 | 27 |
| | | | | 317,25 | 213,53 | 4343 | 2923 | 109 | 0,73 | 10 |
| 18 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 Смотровой блок | 37 | 11700 | - | 432900 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 37 | 476,31 | 35,42 | 17623 | 1311 | 10714 | 1,31 | 48 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 7742 | 500 | 130 | 0,07 | 3 |
| 20 | С131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник | 37 | 16000 | - | 592000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3463859 | 164114 | | | 912 |
| | | Тенге | | | | 150094 | 43132 | | | 200 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2871859 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 123637 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 193225 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 2434014 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 212097 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 106 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 31815 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 185037 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3268993 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1218 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 225040 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 592000 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 592000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 35520 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 627520 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3896513 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1218 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 225040 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 5726082 | 240813 | | | 1474 |
| | | Тенге | | | | 243244 | 63496 | | | 285 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5134082 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 263620 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 306740 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 4386405 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 348089 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 174 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 52213 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 328930 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5811101 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1933 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 358953 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 592000 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 592000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35520 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 627520 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6438621 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1933 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 358953 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 6 438 621 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 77 263,45 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 87 964,44 |
| Выслуга лет 1% | 65 158,84 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 26 063,54 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 6 695 071,27 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 17 122 103,93 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 342 442,08 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **19 560 291,53** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 2
Защита коммуникации
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | 12 | 218,93 | - | 2627 | - | 2969 | 1,54 | 18 | | | | | | |
| | | | | 218,93 | - | 2627 | - | 113 | - | - | | | | | | |
| 2 | Е0108-3-1 | Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 7,5 | 1304,2 | 97,07 | 9782 | 728 | 1314 | 0,78 | 6 | | | | | | |
| | | | | 112,5 | 36 | 844 | 270 | 118 | 0,18 | 1 | | | | | | |
| 3 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий м3 | 5,4 | 1600,82 | 674,27 | 8644 | 3641 | 2568 | 1,54 | 8 | | | | | | |
| | | | | 256,5 | 83,19 | 1385 | 449 | 140 | 0,3 | 2 | | | | | | |
| 4 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3 | 5,4 | 23000 | - | 124200 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 145253 | 4369 | | | 33 | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 4856 | 719 | | | 3 | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 145253 | - | - | | - | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | 1660 | - | - | - | |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 5575 | - | - | |
| Местные материалы - | Тенге | 134368 | - | - | - | |
| Накладные расходы - | Тенге | 6851 | - | - | - | 3 |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | - | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1028 | - | - | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 9126 | - | - | - | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 161230 | - | - | - | 39 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6603 | - | - | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 161230 | - | - | - | 39 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6603 | - | - | |

| | |
|---|---|
| Итого: | 161 230 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 1 934,76 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 2 202,72 |
| Выслуга лет 1% | 1 631,65 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 652,66 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 167 651,79 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 428 755,93 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 8 575,12 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **489 810,78** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев**_____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов**_____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Койчуманова.

А К Т N 2
Искусственные сооружения

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 47 | 22,04 | 20,73 | 1036 | 974 | 320 | 0,01 | - |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 62 | 268 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основанияиз ПГС м3 | 10 | 990,12 | 33,87 | 9901 | 339 | 3005 | 1,94 | 19 |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 2633 | 125 | 109 | 0,06 | 1 |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 17 | 2646,95 | 1053,54 | 44998 | 17910 | 17693 | 3,23 | 55 |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 8759 | 4544 | 133 | 1,08 | 18 |
| 4 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 | -Лотки Б-3-1 шт | 100 | 4960 | - | 496000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 004<br>Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 332,56 | 318,03 | 13,7 | 105763 | 4556 | 39102 | 0,61 | 201 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 34197 | 1676 | 109 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 657699 | 23779 | | | 276 |
| | | | Тенге | | | 45650 | 6613 | | | 28 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 657699 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 67196 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 52263 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 521073 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60120 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9018 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43069 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 760888 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 334 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 61281 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 760888 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 334 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 61281 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,75 | 32,54 | 30,98 | 24 | 23 | 8 | 0,01 | - |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 1 | 7 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1,2 | 176,4 | 176,4 | 212 | 212 | 42 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 42 | 100 | 0,74 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0130-3-2 | -Устройство основанияиз ПГС | 0,24 | 990,12 | 33,87 | 238 | 8 | 72 | 1,94 | - |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 63 | 3 | 109 | 0,06 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-27-5<br>т.ч.<br>п-3.70<br>К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,07 | 2,85 | 2,85 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы | 0,07 | 21,55 | 4,52 | 2 | - | 1 | 0,11 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пневматическими трамбовками | | 17,03 | - | 1 | - | 97 | - | - |
| 11 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 0,07 | 14,12 | 12 | 1 | 1 | - | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | - | - | - | 0,01 | - |
| 12 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 2,27 | 6,01 | 6,01 | 14 | 14 | 5 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 5 | 97 | 0,01 | - |
| 13 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3 | 1,71 | 6589,26 | 3701,25 | 11268 | 6329 | 5484 | 11,8 | 20 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 3386 | 1646 | 109 | 3,29 | 6 |
| 14 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3 | 9 | 10800 | - | 97200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной шт | 3,07 | 318,03 | 13,7 | 976 | 42 | 361 | 0,61 | 2 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 316 | 15 | 109 | 0,02 | - |
| 16 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков м2 | 0,37 | 1227 | 821,25 | 454 | 304 | 214 | 1,94 | 1 |
| | | | | 317,25 | 213,53 | 117 | 79 | 109 | 0,73 | - |
| 17 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Смотровой блок м3 | 1 | 11700 | - | 11700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников шт | 1 | 476,31 | 35,42 | 476 | 35 | 290 | 1,31 | 1 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 209 | 14 | 130 | 0,07 | - |
| 19 | С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК | -Чугунная решетка - дождеприемник комплект | 1 | 16000 | - | 16000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 прим. | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 138565 | 6969 | | | 25 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 4094 | 1811 | | | 7 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 122565 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2097 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5904 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 109405 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6477 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 972 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7742 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 136785 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6876 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 960 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16960 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 153745 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6876 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 796264 | 30748 | | | 300 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 49744 | 8424 | | | 35 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 780264 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 69293 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 58168 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 630478 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66597 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9990 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50812 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 897673 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 68157 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 960 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16960 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 914633 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 68157 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 914 633 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 10 975,60 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 12 495,72 |
| Выслуга лет 1% | 9 256,09 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 3 702,43 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 951 062,83 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 2 432 266,50 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 48 645,33 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **2 778 621,24** |

**Принял:**

**Заместитель начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Темешев**_____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т. Аппоев _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: улСадовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 6
## Искусственные сооружения

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 754,827 | 32,54 | 30,98 | 24561 | 23382 | 7716 | 0,01 | 8 | | | | | | |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 1155 | 6800 | 97 | 0,03 | 23 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е010333-А30-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 2 | 1207,7232 | 224,1 | 224,1 | 270651 | 270651 | 54130 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 44,82 | - | 54130 | 100 | 0,94 | 1137 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 295212 | 294033 | | | 8 | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 1155 | 60930 | | | 1160 | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 295212 | - | - | | - | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 62085 | - | | - | | | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 24 | - | - | | - | | | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 61847 | - | - | | - | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 | | | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 9277 | - | | - | | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 21424 | - | - | | - | | | | | | |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 378482 | - | - | | - | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1199 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71362 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 378482 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1199 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71362 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 295212 | 294033 | | 8 |
| | Тенге | 1155 | 60930 | | 1160 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 295212 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 62085 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 24 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 61847 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 31 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 9277 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 21424 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 378482 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1199 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71362 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 378482 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1199 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71362 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 378 482 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 4 541,78 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 5 170,82 |
| Выслуга лет 1% | 3 830,24 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 532,10 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 393 556,94 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 006 489,28 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 20 129,79 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 149 813,41** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 6
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 195,53 | 22,04 | 20,73 | 4310 | 4053 | 1330 | 0,01 | 2 | | | | | | |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 256 | 1115 | 97 | 0,02 | 4 | | | | | | |
| 2 | Е0130-3-2 | м3 -Устройство основания из ПГС | 42,05 | 990,12 | 33,87 | 41635 | 1424 | 12637 | 1,94 | 82 | | | | | | |
| 3 | Е0127-9-1 | м3 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 15,47 | 263,25 | 12,47 | 11070 | 524 | 109 | 0,06 | 3 | | | | | | |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 40948 | 16298 | 16101 | 3,23 | 50 | | | | | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 7971 | 4135 | 133 | 1,08 | 17 | | | | | | |
| 4 | С143018-151 | м3 -Лотки Б-3-1 | 26 | 4960 | - | 128960 | - | - | - | - | | | | | | |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 88,4 | 318,03 | 13,7 | 28114 | 1211 | 10394 | 0,61 | 53 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 9090 | 446 | 109 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 243966 | 22987 | | | 187 |
| | | | Тенге | | | 28387 | 6220 | | | 25 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 243966 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 25471 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34607 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 167122 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40462 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6069 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге. | | | 17066 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 301494 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 232 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40676 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 301494 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 232 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40676 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 2,489308 | 27,84 | 26,18 | 69 | 65 | 21 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 4 | 18 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 7,11195 | 990,12 | 33,87 | 7042 | 241 | 2137 | 1,94 | 14 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 1872 | 89 | 109 | 0,06 | - |
| 8 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,249057 | 2,85 | 2,85 | 1 | 1 | - | - | - |
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | | | - | 0,99 | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 0,249057 | 21,55 | 4,52 | 5 | 1 | 4 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 4 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунтанасыпей | 0,249057 | 14,12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | - | 1 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2г руппы грунтов до 10 м (в пределах строительной плщадки) | 24,11195 | 6,01 | 6,01 | 145 | 145 | 49 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 50 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 13,3 | 6589,26 | 3701,25 | 87637 | 49227 | 42655 | 11,8 | 157 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 26334 | 12799 | 109 | 3,29 | 44 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 70 | 10800 | - | 756000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 175,7196 | 318,03 | 13,7 | 55884 | 2407 | 20661 | 0,61 | 106 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 18069 | 886 | 109 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | 7,4 | 1227 | 821,25 | 9080 | 6077 | 4281 | 1,94 | 14 |
| | | | | 317,25 | 213,53 | 2348 | 1580 | 109 | 0,73 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Смотровой блок | 20 | 11700 | - | 234000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 20 | 476,31 | 35,42 | 9526 | 708 | 5792 | 1,31 | 26 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 4185 | 270 | 130 | 0,07 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник | 20 | 16000 | - | 320000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1479393 | 58875 | | | 318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 52817 | 15692 | | | 56 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1159393 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 41996 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 68509 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1005704 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75601 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11340 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 74100 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1309093 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 411 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 79850 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 339200 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1648293 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 411 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 79850 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1723359 | 81862 | | | 504 |
| | | | Тенге | | | 81204 | 21912 | | | 81 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1403359 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 67466 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 103116 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1172826 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116064 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17410 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 91165 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1610588 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 120526 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 320000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 339200 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1949788 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 120526 | - | | - |

Итого: 1 949 788

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 23 397,46

Доп. затраты при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 26 638,00

| | |
|---|---|
| Выслуга лет 1% | 19 731,85 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 7 892,74 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 2 027 448,06 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 5 185 034,90 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 103 700,70 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **5 923 383,93** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**
**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул.Койчуманова

А К Т N 6
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 64,49 | 22,04 | 20,73 | 1421 | 1337 | 439 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 84 | 368 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основанияиз ПГС м3 | 13,51 | 990,12 | 33,87 | 13377 | 458 | 4060 | 1,94 | 26 |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 22,61 | 263,25 | 12,47 | 3557 | 168 | 109 | 0,06 | 1 |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 59848 | 23821 | 23532 | 3,23 | 73 |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 11650 | 6044 | 133 | 1,08 | 24 |
| 4 | С143018-151 | -Лотки Б-3-1 м3 | 133 | 4960 | - | 659680 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| 5 | Е0107-37-1 | -Укладка плит перекрытий | 39 | 1600,82 | 674,27 | 62432 | 26297 | 18547 | 1,54 | 60 |
| | | м3 | | 256,5 | 83,19 | 10004 | 3244 | 140 | 0,3 | 12 |
| 6 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 442,32 | 318,03 | 13,7 | 140670 | 6060 | 52007 | 0,61 | 268 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 45484 | 2229 | 109 | 0,02 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 937428 | 57971 | | | 427 |
| | | | Тенге | | | 70778 | 12054 | | | 49 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 937428 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 101059 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 82832 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 707619 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98585 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14788 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62161 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1098174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 526 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 97619 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1098174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 526 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 97619 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1,820423 | 32,54 | 30,98 | 59 | 56 | 19 | 0,01 | - |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 3 | 16 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2,9126768 | 176,4 | 176,4 | 514 | 514 | 103 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 103 | 100 | 0,74 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | Е0130-3-2 | -Устройство основанияиз ПГС | 5,201502 | 990,12 | 33,87 | 5150 | 176 | 1563 | 1,94 | 10 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 1369 | 65 | 109 | 0,06 | - |
| 10 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,1823 | 2,85 | 2,85 | 1 | 1 | - | - | - |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-3.70 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | - | 0,99 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 0,1823 | 21,55 | 4,52 | 4 | 1 | 3 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 3 | - | 97 | - | - |
| 12 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 0,1823 | 14,12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | - | 1 | 97 | 0,01 | - |
| 13 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 5,567136 | 6,01 | 6,01 | 33 | 33 | 11 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 12 | 97 | 0,01 | - |
| 14 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3 | 4,18 | 6589,26 | 3701,25 | 27543 | 15471 | 13406 | 11,8 | 49 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 8276 | 4023 | 109 | 3,29 | 14 |
| 15 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ шт | 22 | 10800 | - | 237600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2 | 48,5407207 | 318,03 | 13,7 | 15437 | 665 | 5707 | 0,61 | 29 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 4991 | 245 | 109 | 0,02 | 1 |
| 17 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков м3 | 1,11 | 1227 | 821,25 | 1362 | 912 | 642 | 1,94 | 2 |
| | | | | 317,25 | 213,53 | 352 | 237 | 109 | 0,73 | 1 |
| 18 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Смотровой блок шт | 3 | 11700 | - | 35100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников шт | 3 | 476,31 | 35,42 | 1429 | 106 | 869 | 1,31 | 4 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 628 | 41 | 130 | 0,07 | - |
| 20 | С131104-22 | -Чугунная решетка - | 3 | 16000 | - | 48000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | дождеприемник комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 372235 | 17937 | | | 95 |
| | | Тенге | | | | 15623 | 4741 | | | 19 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 324235 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 11978 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 20364 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 278697 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 22324 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 3349 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 20794 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 367353 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 125 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 23713 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 48000 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 48000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 2880 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 50880 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 418233 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 125 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 23713 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка) | | | | | | | | | |
| 21 | Е0109-48-1 -Электродуговая сварка | т | 0,05 | 1333,5 | 312,12 | 67 | 16 | 31 | 2,96 | - |
| | | | | 679,5 | - | 34 | - | 90 | - | - |
| 22 | С12041-24 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,05 | 52400 | - | 2620 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2687 | 16 | | | - |
| | | Тенге | | | | 34 | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2620 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 2620 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 157 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2777 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 67 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 103 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2880 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1312350 | 75924 | | | 523 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 86435 | 16795 | | | 68 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1264283 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 113037 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 103196 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2620 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 986315 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18136 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83112 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1468304 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 651 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 121332 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 67 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 103 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 48000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 48000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 50880 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1519287 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 651 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 121371 | - | | - |

Итого: 1 519 287

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 18 231,44

Доп. затраты при производстве

| | |
|---|---|
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 20 756,50 |
| Выслуга лет 1% | 15 375,18 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 6 150,07 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 579 800,20 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 4 040 211,61 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 80 804,23 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **4 615 537,80** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев**_____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев**_____

**Технадзор ТОО «СеисмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой» 10010

Договор: № 10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование объекта: Ул. Койчуманова.

# А К Т N 4

Подготовка территории строительство.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка покрытий и основания дорожной одежды | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | Фрезерование асфальтобетонногопокрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см<br>м2 | 342,9 | 337,3<br>10,05 | 326,99<br>13,81 | 115661<br>3446 | 112124<br>4735 | 10882<br>133 | 0,06<br>0,06 | 20<br>19 | | | | |
| 2 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований гравийных<br>м3 | 68,58 | 66,75 | 51,25 | 4578 | 3515 | 2291 | 0,12 | 8 | | | | |
| 3 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>т | 123,44 | 15,5<br>27,1<br>5,42 | 9,62<br>-<br>- | 1063<br>3345<br>669 | 660<br>-<br>- | 133<br>669<br>100 | 0,04<br>0,11<br>- | 2<br>14<br>- | | | | |
| 4 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 205,74 | 176,4<br>-<br>- | 176,4<br>35,28 | 36293<br>- | 36293<br>7259 | 7259<br>100 | -<br>0,74 | -<br>152 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | т | | | | | | | |
| | | Тенге | | | 159877 | 151931 | | | 42 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5178 | 12654 | | | 174 |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | 159877 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | - | 17832 | - | | - |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | 91 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3345 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 21100 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 11 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 3165 | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10859 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 191835 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 226 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | - | 20997 | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 191835 | - | - | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | |
| | | | | | - | 20997 | - | | 226 |
| | РАЗДЕЛ 2. Разборка существующих тротуаров | | | | | | | | - |
| 5 | Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 68,3 | 8,57 | - | 585. | - | 778 | 0,06 | 4. |
| | | | 8,57 | - | 585 | - | 133 | - | - |
| 6 | Е0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС | м2 5,33 | 66,75 | 51,25 | 356 | 273 | 178 | 0,12 | 1 |
| 7 | С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | м3 19,05 | 15,5 | 9,62 | 83 | 51 | 133 | 0,04 | - |
| 1 | | | 27,1 | - | 516 | - | 103 | 0,11 | 2 |
| 8 | Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | т 19,05 | 5,42 | - | 103 | - | 100 | - | - |
| -1 | | | 176,4 | 176,4 | 3360 | 3360 | 672 | - | - |
| К=0,9 | | | - | 35,28 | - | 672 | 100 | 0,74 | 14 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | т | | | | | | | |
| | | Тенге | | | 4818 | 3634 | | | 7 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 771 | 723 | | | 14 |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | 4818 | - | - | | - |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | - | 1495 | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 516 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1732 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 1 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 260 | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 393 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 6943 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 22 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | - | 1754 | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 6943 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | 22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1754 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 164694 | 155565 | | 49 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 5949 | 13377 | | 188 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 164694 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 19326 | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 91 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3861 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 22832 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | 11 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 3425 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 11252 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 198778 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | 248 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | - | 22751 | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 198778 | - | - | |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | |
| | Тенге | - | 22751 | - | 248 |
| Итого: | | | | | - |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 198 778 |
| Доп. затраты при производстве | 2 385,34 |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | |
| Выслуга лет 1% | 2 715,71 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 2 011,63 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 804,65 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 206 695,33 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 528 606,63 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 10 572,13 |
| | **603 880,22** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта:

Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

Искусственные сооружения

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 58 | 32,54 | 30,98 | 1887 | 1797 | 593 | 0,01 | 1 | | | | |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 89 | 523 | 97 | 0,03 | 2 | | | | |
| 2 | Е0101-164-1-/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы м3 | 15 | 200,88 | - | 3013 | - | 3405 | 1,42 | 21 | | | | |
| | | | | 200,88 | - | 3013 | - | 113 | - | - | | | | |
| 3 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 15 | 27,84 | 26,18 | 418 | 393 | 129 | 0,01 | - | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 25 | 108 | 97 | 0,03 | - | | | | |
| 4 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3 | 92,8 | 176,4 | 176,4 | 16370 | 16370 | 3274 | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | - | 35,28 | - | 3274 | 100 | 0,74 | 69 |
| 5 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС<br>т | 80 | 990,12 | 33,87 | 79210 | 2710 | 24043 | 1,94 | 155 |
| 6 | Е0101-27-5<br>т.ч.<br>п-3.70<br>К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов<br>м3<br>бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 2,46 | 263,25<br>2,85<br>- | 12,47<br>2,85<br>0,99 | 21060<br>7<br>- | 998<br>7<br>2 | 109<br>2<br>97 | 0,06<br>-<br>- | 5<br>-<br>- |
| 7 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы<br>м3<br>пневматическими трамбовками | 2,46 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>- | 53<br>42 | 11<br>- | 41<br>97 | 0,11<br>- | -<br>- |
| 8 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого<br>м3<br>грунта насыпей | 2,46 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 35<br>4 | 30<br>7 | 10<br>97 | 0,01<br>0,01 | -<br>- |
| 9 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта<br>м3<br>бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 300 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 1802<br>- | 1802<br>625 | 606<br>97 | -<br>0,01 | -<br>2 |
| 10 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых<br>м3<br>круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте н асыпи /на железных дорогах; на автомобильных доро ах/ до 0; 0,9 м | 44,84 | 6589,26<br>1980 | 3701,25<br>962,33 | 295462<br>88783 | 165964<br>43151 | 143808<br>109 | 11,8<br>3,29 | 529<br>148 |
| 11 | С143023-20<br>Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП<br>м3<br>3.501-59/<br>шт | 236 | 10800<br>- | -<br>- | 2548800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 687,988 | 318,03<br>102,83 | 13,7<br>5,04 | 218799<br>70746 | 9425<br>3467 | 80892<br>109 | 0,61<br>0,02 | 416<br>17 |
| 13 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков<br>м2 | 13,4 | 1227 | 821,25 | 16442 | 11005 | 7752 | 1,94 | 26 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | | | | | 120100 |
| 14 | С143023-145-Смотровой блок | м3 | | 317,25 | 213,53 | 4251 | 2861 | 109 | 0,73 | 10 |
| | Изм. и доп.вып.11 | | 50 | 11700 | - | 585000 | - | - | - | - |
| | СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0123-24-1 -Установка дождеприемников | | 50 | 476,31 | 35,42 | 23816 | 1771 | 14479 | 1,31 | 66 |
| 16 | С131104-22 -Чугунная решетка - дождеприемник | шт | | 209,25 | 13,5 | 10463 | 675 | 130 | 0,07 | 4 |
| | Изм. и доп.вып.7 | | 50 | 16000 | - | 800000 | - | - | - | - |
| | СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0106-1-1 -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | | 2 | 5400,37 | 66,01 | 10801 | 132 | 463 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 392 | 50 | 105 | 0,12 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 4601914 | 211416 | | 1217 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 198867 | 55741 | | 256 |
| Материалы - | Тенге | 3801914 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 156739 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 254608 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3234892 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 279498 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 41925 | - | 140 |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 244885 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 4326297 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | | - | 296532 | - | 1613 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 800000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 800000 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 48000 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 848000 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 5174297 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | - | 296532 | - | 1613 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4601914 | 211416 | | 1217 |
| Материалы - | Тенге | 198867 | 55741 | | 256 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 3801914 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 156739 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | - | 254608 | - | - |
| | Тенге | 3234892 | - | - | - |
| | | 279498 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 41925 | - | 140 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 244885 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4326297 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 296532 | - | 1613 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 800000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 800000 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 48000 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | 848000 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 5174297 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | - |
| | Тенге | - | 296532 | - | 1613 |
| Итого: | | | | | - |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 5 174 297 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 62 091,56 |
| Выслуга лет 1% | 70 691,25 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 52 363,89 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 20 945,55 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 5 380 389,25 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 13 759 912,52 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 275 198,25 |
| | **15 719 324,06** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления -**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



170500

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта:

улСадовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 4

Искусственные сооружения

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 68,56 | 22,04 | 20,73 | 1511 | 1421 | 466 | 0,01 | 1 | | | | |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 90 | 391 | 97 | 0,02 | 1 | | | | |
| 2 | Е0101-164-1- | /доработка грунта вручнуюп осле разработки их механизированным способом/ 1 группы м3 | 6,8506 | 200,88 | - | 1376 | - | 1555 | 1,42 | 10 | | | | |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 1376 | - | 113 | - | - | | | | |
| 3 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 4,71 | 27,84 | 26,18 | 131 | 123 | 40 | 0,01 | - | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 8 | 34 | 97 | 0,03 | - | | | | |
| 4 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 43,5325 | 990,12 | 33,87 | 43102 | 1474 | 13083 | 1,94 | 84 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 1,8 | 263,25 / 2,85 / - | 12,47 / 2,85 / 0,99 | 11460 / 5 / - | 543 / 5 / 2 | 109 / 2 / 97 | 0,06 / - / - | 3 / - / - |
| 6 | Е0101-134-1 | м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1,8 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / - | 39 / 31 | 8 / - | 30 / 97 | 0,11 / - | - / - |
| 7 | Е0101-135-1 | м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1,8 | 14,12 / 1,62 | 12 / 2,75 | 25 / 3 | 22 / 5 | 8 / 97 | 0,01 / 0,01 | - / - |
| 8 | Е0101-24-6 | м3 -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 142,2 | 6,01 / - | 6,01 / 2,08 | 854 / - | 854 / 296 | 287 / 97 | - / 0,01 | - / 1 |
| 9 | Е0130-54-1 | м3 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 15,77 | 6589,26 / 1980 | 3701,25 / 962,33 | 103913 / 31225 | 58369 / 15176 | 50577 / 109 | 11,8 / 3,29 | 186 / 52 |
| 10 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 83 | 10800 / - | - / - | 896400 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 11 | Е0130-78-3 | шт -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 337,115 | 318,03 / 102,83 | 13,7 / 5,04 | 107212 / 34666 | 4618 / 1699 | 39637 / 109 | 0,61 / 0,02 | 204 / 8 |
| 12 | Е0130-53-1 | м2 -Укладка смотровых блоков | 2,22 | 1227 / 317,25 | 821,25 / 213,53 | 2724 / 704 | 1823 / 474 | 1284 / 109 | 1,94 / 0,73 | 4 / 2 |
| 13 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | м3 -Смотровой блок | 6 | 11700 / - | - / - | 70200 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 14 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 6 | 476,31 | 35,42 | 2858 | 213 | 1737 | 1,31 | 8 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 1256 | 81 | 130 | 0,07 | - |
| 15 | С131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник | 6 | 16000 | - | 96000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1326350 | 68931 | | | 497 |
| | | Тенге | | | | 80817 | 18701 | | | 67 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1230350 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 70659 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 99518 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 1009943 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 108707 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 54 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 16306 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 80343 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1419401 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 619 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 115824 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 96000 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 96000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 5760 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 101760 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1521161 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 619 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 115824 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 1326350 | 68931 | | | 497 |
| | | Тенге | | | | 80817 | 18701 | | | 67 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1230350 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 70659 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 99518 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 1009943 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 108707 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 54 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 16306 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 80343 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1419401 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 619 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 115824 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 96000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 96000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5760 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 101760 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1521161 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 619 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 115824 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 1 521 161 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 18 253,93 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 20 782,10 |
| Выслуга лет 1% | 15 394,15 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 6 157,66 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 581 748,84 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 4 045 195,10 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 80 903,90 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **4 621 230,89** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев**

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев**

**Технадзор ТОО «СесмэСтройЗащита»**

**Т.Аппоев**

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов**

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 4
Подготовка территории строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б а рычных блоков м | 400 | 473,54 / 192,6 | 280,94 / 71,28 | 189418 / 77040 | 112378 / 28512 | 140384 / 133 | 1,25 / 0,29 | 499 / 115 | | | | |
| 2 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 45,15 | 27,1 / 5,42 | - / - | 1224 / 245 | - / - | 245 / 100 | 0,11 / - | 5 / - | | | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку) т | 45,15 | 176,4 / - | 176,4 / 35,28 | 7964 / - | 7964 / 1593 | 1593 / 100 | - / 0,74 | - / 33 | | | | |
| 4 | Е0130-54-1к-=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетон ных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на же лезных дорогах; на автомобильных дорогах/ до | 5,6 | 4545 / 1584 | 2961 / 769,86 | 25452 / 8870 | 16582 / 4311 | 14368 / 109 | 9,44 / 2,63 | 53 / 15 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0; 0,9 м | | | | | | | | |
| 5 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>м3 | 6,51 | 27,1<br>5,42 | -<br>- | 176<br>35 | -<br>- | 35<br>100 | 0,11<br>- | 1<br>- |
| 6 | Е010333-А30-1<br>К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку)<br>т | 6,51 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 1148<br>- | 1148<br>230 | 230<br>100 | -<br>0,74 | -<br>5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 225382 | 138072 | | | 558 |
| | | | Тенге | | | 86190 | 34646 | | | 168 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 225382 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 120836 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1400 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 156855 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 23528 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22934 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 405171 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 144364 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 405171 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 144364 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-101-2<br>Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Фрезерование асфальтобетонного покр ытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN",ширина фрезерного барабана 350-1000 мм,т олщина слоя 10 см<br>м2 | 35,88 | 337,3<br>10,05 | 326,99<br>13,81 | 12102<br>361 | 11732<br>496 | 1139<br>133 | 0,06<br>0,06 | 2<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований гравийных | 7,176 | 66,75 | 51,25 | 479 | 368 | 240 | 0,12 | 1 |
| 9 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 12,917 м3 | 15,5<br>27,1<br>5,42 | 9,62<br>-<br>- | 111<br>350<br>70 | 69<br>-<br>- | 133<br>70<br>100 | 0,04<br>0,11<br>- | -<br>1<br>- |
| 10 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку) | 21,528 т | 176,4<br>-<br>- | 176,4<br>35,28 | 3798<br>-<br>- | 3798<br>760 | 760<br>100 | -<br>0,74 | -<br>16 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 16729 | 15898 | | | 4 |
| | | | Тенге | | | 542 | 1324 | | | 18 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16729 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1866 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 350 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2208 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 331 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2197 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 20073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2197 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней** | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-20-1 | -Разборка бортовых камней на бетонном основании | 14 | 122,85<br>122,85 | -<br>- | 1720<br>1720 | -<br>- | 2287<br>133 | 0,77<br>- | 11<br>- |
| 12 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 3,98 м | 27,1<br>5,42 | -<br>- | 108<br>22 | -<br>- | 22<br>100 | 0,11<br>- | -<br>- |
| 13 | Е010333-А20-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 1,82 т | 125,82<br>-<br>- | 125,82<br>25,16 | 229<br>-<br>- | 229<br>46 | 46<br>100 | -<br>0,53 | -<br>1 |
| 14 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку) | 2,16 т | 176,4<br>-<br>- | 176,4<br>35,28 | 381<br>-<br>- | 381<br>76 | 76<br>100 | -<br>0,74 | -<br>2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2438 | 610 | | | | 11 |
| | ---- | | | --- | --- | | | | --- |
| | Тенге | | | 1741 | 122 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2438 | - | - | | | 3 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1863 | - | | | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | 108 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 2431 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 365 | - | | | 1 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 292 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5161 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2228 | - | | | 15 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5161 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2228 | - | | | 15 |
| РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих тротуаров | | | | | | | | | |
| 15 Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тр отуаров толщиной до 5 см | | 7,26 | 8,57 | - | 62 | - | 83 | 0,06 | - |
| | | | 8,57 | - | 62 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 16 Е0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС | | 0,726 | 66,75 | 51,25 | 48 | 37 | 24 | 0,12 | - |
| | | м3 | 15,5 | 9,62 | 11 | 7 | 133 | 0,04 | - |
| 17 С01031-А26--Погрузка мусора строительного | | 2,022 | 27,1 | - | 55 | - | 11 | 0,11 | - |
| 1 при автомобильных перевозках | | | 5,42 | - | 11 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 18 Е010333-А30-Перевозка грузов | | 2,022 | 176,4 | 176,4 | 357 | 357 | 71 | - | - |
| -1 автомобилями-самосвалами | | | | | | | | | |
| К=0,9 /работающими вне карьеров/, | | | - | 35,28 | - | 71 | 100 | 0,74 | 1 |
| расстояние перевозки 30 км, | | | | | | | | | |
| класс груза 1(на свалку) | | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 522 | 394 | | | | 1 |
| | ---- | | | --- | --- | | | | --- |
| | Тенге | | | 84 | 78 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 522 | - | - | | | 2 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 163 | - | | | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | 55 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 189 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 28 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 754 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 191 | - | | | 2 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 754 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 191 | - | | | 2 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 245071 | 154974 | | | | 574 |
| | ---- | | | --- | --- | | | | --- |
| | Тенге | | | 88558 | 36170 | | | | 190 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 245071 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 124728 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 10 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 1913 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 161683 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 81 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 24252 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 24405 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 431160 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 846 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 148981 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 431160 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 846 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 148981 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 431 160 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 5 173,92 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 5 890,51 |
| Выслуга лет 1% | 4 363,34 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 745,34 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 448 333,10 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 146 575,75 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 22 931,52 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 309 848,14** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

110100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой» ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 4
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 140,16 | 22,04 | 1,31 | 20,73 | 5,7 | 3089 | 184 | 2906 | 799 | 953 | 0,01 | 1 | 0,02 | 3 |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 30,07 | 990,12 | 263,25 | 33,87 | 12,47 | 29773 | 7916 | 1018 | 375 | 9037 | 1,94 | 58 | 0,06 | 2 |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 22,1 | 2646,95 | 515,25 | 1053,54 | 267,3 | 58498 | 11387 | 23283 | 5907 | 23001 | 3,23 | 71 | 1,08 | 24 |
| 4 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -Лотки Б-3-1 шт | 130 | 4960 | - | - | - | 644800 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | 442 | 318,03 | 13,7 | 140568 | 6055 | 51970 | 0,61 | 267 |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | | 102,83 | 5,04 | 45451 | 2228 | 109 | 0,02 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | 398 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 876728 | 33263 | | | |
| | | | Тенге | | | 64937 | 9309 | | | 39 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 876728 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 88966 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 74247 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 689562 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 84962 | - | - | | 42 |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 12744 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 57701 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1019391 | - | - | | 480 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 86991 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1019391 | - | - | | 480 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 86991 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 1,66 | 27,84 | 26,18 | 46 | 43 | 14 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 3 | 12 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 4,74 | 990,12 | 33,87 | 4693 | 161 | 1425 | 1,94 | 9 |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 1248 | 59 | 109 | 0,06 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 0,17 | 2,85 | 2,85 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 0,17 | 21,55 | 4,52 | 4 | 1 | 3 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 3 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунтанасыпей | 0,17 | 14,12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | - | - | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2г руппы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 16,1 | 6,01 | 6,01 | 97 | 97 | 33 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 34 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | 3,8 | 6589,26 | 3701,25 | 25039 | 14065 | 12187 | 11,8 | 45 |
| 12 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | | 1980 | 962,33 | 7524 | 3657 | 109 | 3,29 | 13 |
| | | м3 | 20 | 10800 | - | 216000 | - | - | - | - |
| 13 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | 61,53 | 318,03 | 13,7 | 19568 | 843 | 7235 | 0,61 | 37 |
| 14 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | | 102,83 | 5,04 | 6327 | 310 | 109 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | 4 | 1227 | 821,25 | 4908 | 3285 | 2314 | 1,94 | 8 |
| 15 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | | 317,25 | 213,53 | 1269 | 854 | 109 | 0,73 | 3 |
| | | м3 | 4 | 11700 | - | 46800 | - | - | - | - |
| 16 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Смотровой блок | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | 4 | 476,31 | 35,42 | 1905 | 142 | 1158 | 1,31 | 5 |
| 17 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | | 209,25 | 13,5 | 837 | 54 | 130 | 0,07 | - |
| | | шт | 4 | 16000 | - | 64000 | - | - | - | - |
| 18 | С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 383064 | 18638 | | | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 17211 | 4980 | | | 18 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 319064 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14052 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 22191 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 269162 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24369 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3655 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20606 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 364039 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 134 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 25847 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 64000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3840 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 67840 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 431879 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 134 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 25847 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1259792 | 51901 | | | 503 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 82148 | 14290 | | | 57 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1195792 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 103017 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 96438 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 958724 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 109331 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16400 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 78307 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1383430 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 614 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 112837 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 64000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3840 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 67840 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1451270 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 614 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 112837 | - | | - |

Итого: 1 451 270

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 17 415,24

Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 19 827,25

| | |
|---|---|
| Выслуга лет 1% | 14 686,85 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 5 874,74 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 509 074,08 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 3 859 335,27 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 77 186,71 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **4 408 904,61** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев_____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев_____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов**_____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 5
Подготовка территории строительства.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 541,2 | 473,54 | 280,94 | 256282 | 152047 | 189940 | 1,25 | 675 | | |
| | | | | 192,6 | 71,28 | 104235 | 38577 | 133 | 0,29 | 156 | | |
| 2 | Е0152-1-3 | -Разборка монолитных труб и лотков м3 | 68,5856 | 3714,23 | 2438,48 | 254743 | 167245 | 144272 | 7,78 | 534 | | |
| | | | | 1275,75 | 950,21 | 87498 | 65171 | 94,5 | 5,22 | 358 | | |
| 3 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 339,728 | 27,1 | - | 9207 | - | 1841 | 0,11 | 39 | | |
| | | | | 5,42 | - | 1841 | - | 100 | - | - | | |
| 4 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 339,728 | 176,4 | 176,4 | 59928 | 59928 | 11986 | - | - | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 11986 | 100 | 0,74 | 252 | | |
| 5 | Е0130-54-1к =0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте | 12,84 | 4545 | 2961 | 58358 | 38019 | 32944 | 9,44 | 121 | | |
| | | | | 1584 | 769,86 | 20339 | 9885 | 109 | 2,63 | 34 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | | | | | | | | |
| 6 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м3 | 34 | 27,1 | - | 921 | - | 184 | 0,11 | 4 |
| | | | | 5,42 | - | 184 | - | 100 | - | - |
| 7 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 34 | 176,4 | 176,4 | 5998 | 5998 | 1200 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 1200 | 100 | 0,74 | 25 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 645436 | 423236 | | | 1373 |
| | | | | Тенге | | 214097 | 126818 | | | 825 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 645436 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 340915 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | | Тенге | | 10128 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 382366 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 191 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 57355 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 61668 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 1089470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 2389 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 398270 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 1089470 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 2389 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 398270 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды | | | | | | | | |
| 8 | Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2 | 618,3 | 337,3 | 326,99 | 208554 | 202176 | 19621 | 0,06 | 36 |
| | | | | 10,05 | 13,81 | 6214 | 8539 | 133 | 0,06 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02 E0127-18-2 | -Разборка оснований гравийных | 123,33 | 66,75 | 51,25 | 8233 | 6321 | 4120 | 0,12 | 14 |
| | | м3 | | 15,5 | 9,62 | 1912 | 1186 | 133 | 0,04 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 216786 | 208497 | | | 50 |
| | | | Тенге | | | 8126 | 9725 | | | 39 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 216786 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 17851 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 164 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23741 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3561 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14432 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 254960 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21412 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 254960 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21412 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней | | | | | | | | |
| 10 | E0127-20-1 | -Разборка бортовых камней на бетонном основании | 95,2 | 122,85 | - | 11695 | - | 15555 | 0,77 | 73 |
| | | м | | 122,85 | - | 11695 | - | 133 | - | - |
| 11 | C01031-A26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 20,97 | 27,1 | - | 568 | - | 114 | 0,11 | 2 |
| | | т | | 5,42 | - | 114 | - | 100 | - | - |
| 12 | E010333-A20-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 9,26 | 125,82 | 125,82 | 1165 | 1165 | 233 | - | - |
| | | | | - | 25,16 | - | 233 | 100 | 0,53 | 5 |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | E010333-A30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 11,05 | 176,4 | 176,4 | 1949 | 1949 | 390 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 390 | 100 | 0,74 | 8 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 15378 | 3114 | | | 75 |
| | | | Тенге | | | 11809 | 623 | | | 13 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15378 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 12432 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 568 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16291 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2444 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1900 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 33569 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14876 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 33569 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 14876 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих тротуаров | | | | | | | | |
| 14 | Е0127-19-1 | -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 80 | 8,57 | - | 686 | - | 912 | 0,06 | 5 |
| | | | | 8,57 | - | 686 | - | 133 | - | - |
| 15 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований из ПГС м2 | 9 | 66,75 | 51,25 | 601 | 461 | 301 | 0,12 | 1 |
| | | | | 15,5 | 9,62 | 140 | 87 | 133 | 0,04 | - |
| 16 | Е0127-57-2 | -Разборка бетонных плитных тротуаров м3 | 128 | 79,57 | 33,66 | 10185 | 4309 | 9837 | 0,3 | 39 |
| | | | | 45,9 | 11,88 | 5876 | 1521 | 133 | 0,06 | 7 |
| 17 | С01031-А26--1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2 | 1,63 | 27,1 | - | 44 | - | 9 | 0,11 | - |
| | | | | 5,42 | - | 9 | - | 100 | - | - |
| 18 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 1,63 | 176,4 | 176,4 | 288 | 288 | 58 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 58 | 100 | 0,74 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 11803 | 5058 | | | 45 |
| | | | Тенге | | | 6710 | 1665 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11803 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8374 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 44 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11116 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1667 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1375 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24294 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10042 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 24294 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 60 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 10042 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 889403 | 639906 | | 1544 |
| | Тенге | 240742 | 138830 | | 885 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 889403 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 379572 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 164 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 10740 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 433515 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 217 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 65027 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 79376 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1402294 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2646 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 444599 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1402294 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2646 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 444599 | - | - |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 1 402 294 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 16 827,53 |
| Выслуга лет 1% | 19 158,14 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 14 191,22 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 5 676,49 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 458 147,37 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 3 729 094,31 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 74 581,89 |
| | **4 260 117,40** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование обьекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

А К Т N 5
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге | % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 2,87823 | 27,84 | 1,66 | 26,18 | 80 | 7,2 | 75 | 5 | 21 | 25 | 97 | 0,01 | 0,03 |
| 2 | Е0130-3-2 | Устройство основанияиз ПГС м3 | 8,19732 | 990,12 | | 33,87 | 8116 | | 278 | | | 2464 | | 1,94 | 16 |
| 3 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных м3 | 0,293659 | 263,25<br>2,85<br>- | | 12,47<br>2,85<br>0,99 | 2158<br>1<br>- | | 102<br>1<br>- | | | 109<br>-<br>- | | 0,06<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 0,293659 | 21,55<br>17,03 | | 4,52<br>- | 6<br>5 | | 1<br>- | | | 5<br>97 | | 0,11<br>- | -<br>- |
| 5 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунтанасыпей м3 | 0,293659 | 14,12<br>1,62 | | 12<br>2,75 | 4<br>- | | 4<br>1 | | | 1<br>97 | | 0,01<br>0,01 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2г руппы грунтов до 10 м (в пределах строительной плщадки) м3 | 16,2083 | 6,01 | 6,01 | 97 | 97 | 33 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 34 | 97 | 0,01 | - |
| 7 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3 | 9,69 | 6589,26 | 3701,25 | 63850 | 35865 | 31077 | 11,8 | 114 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 19186 | 9325 | 109 | 3,29 | 32 |
| 8 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3 | 51 | 10800 | - | 550800 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 123,64 | 318,03 | 13,7 | 39321 | 1694 | 14537 | 0,61 | 75 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 12714 | 623 | 109 | 0,02 | 3 |
| 10 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков м2 | 3,7 | 1227 | 821,25 | 4540 | 3039 | 2141 | 1,94 | 7 |
| | | | | 317,25 | 213,53 | 1174 | 790 | 109 | 0,73 | 3 |
| 11 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Смотровой блок м3 | 10 | 11700 | - | 117000 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 10 | 476,31 | 35,42 | 4763 | 354 | 2896 | 1,31 | 13 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 2093 | 135 | 130 | 0,07 | 1 |
| 13 | С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник шт | 10 | 16000 | - | 160000 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0127-34-2 Изм. и | -Установка бортовых бетонных камней | 46 | 435,64 | 6,63 | 20039 | 305 | 6757 | 0,7 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | м | | 108,68 | 1,76 | 4999 | 81 | 133 | 0,01 | - |
| 15 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | 2,39 | 26700 | - | 63813 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | 2,3 | 5400,37 | 66,01 | 12421 | 152 | 533 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 450 | 57 | 105 | 0,12 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 1044852 | 41865 | | 261 |
| | Тенге | | 42784 | 11169 | | 40 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 884852 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 30877 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 53953 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 769326 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 60468 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 30 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 9070 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 56719 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 1002039 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 330 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 63023 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 160000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 160000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 9600 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 169600 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 1171639 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 330 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 63023 | - | - |

РАЗДЕЛ 2. Водоотвод с проезжей части

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонныхкамней | 20 | 393,76 | 6,63 | 7875 | 133 | 2938 | 0,7 | 14 |
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 | м | | 108,68 | 1,76 | 2174 | 35 | 133 | 0,01 | - |
| 18 | С143003-9 | -Камни бетонные бортовые БР100.20.8 | 0,32 | 26700 | - | 8544 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Е0101-164-2 | -Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы | 1,27 | 218,93 | - | 278 | - | 314 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 278 | - | 113 | - | - |
| 20 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,04 | 134,1 | - | 5 | - | 6 | 0,97 | - |
| | | м3 | | 134,1 | - | 5 | - | 113 | - | - |
| 21 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 0,5 | 990,12 | 33,87 | 495 | 17 | 150 | 1,94 | 1 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 132 | 6 | 109 | 0,06 | - |
| 22 | Е0130-7-1 | -Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200 | 0,5 | 6737,18 | 532,08 | 3369 | 266 | 309 | 2,55 | 1 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 217 | 66 | 109 | 0,43 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 20566 | 416 | | | 18 |
| | Тенге | 2806 | 107 | | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 20566 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 680 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2913 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 16665 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3717 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 557 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1457 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 25740 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3471 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 25740 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3471 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка) | | | | | | | | |
| 23 | E0109-48-1 | -Электродуговая сварка | 0,12702 | 1333,5 | 312,12 | 169 | 40 | 78 | 2,96 | - |
| | | | | 679,5 | - | 86 | - | 90 | - | - |
| 24 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Арматурные заготовки, т не собранные в каркасы и сетки: | 0,12702 | 52400 | - | 6656 | - | - | - | - |
| | | сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 6825 | 40 | | | - |
| | | | Тенге | | | 86 | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6656 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6656 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 399 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7055 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 169 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 43 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 86 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 78 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 262 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 7317 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | |
| 25 | E0101-158-5 | -Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 7,68 | 805,65 | 30,59 | 6187 | 235 | 1410 | 1,22 | 9 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 1391 | 62 | 97 | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6187 | 235 | | | 9 |
| | | | Тенге | | | 1391 | 62 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6187 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 757 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1453 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3805 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1410 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 211 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 456 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8053 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1665 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 8053 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1665 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1078431 | 42555 | | | 289 |
| | | | Тенге | | | 47067 | 11339 | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 918262 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 32314 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 58320 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6656 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 789796 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 65594 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9839 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59031 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1042888 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 361 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 68159 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 169 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 43 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 86 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 78 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 262 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 160000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 160000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9600 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 169600 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 390 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73140 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 1 212 749 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 14 552,99 |
| Выслуга лет 1% | 16 568,58 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 12 273,02 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 4 909,21 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 261 052,79 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 3 225 040,82 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 64 500,82 |
| | **3 684 286,63** |

**Принял:**

**И.О. заместитель руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл. специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

А.Т.Аппоев _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 5
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковом вместимостью 0,5 м3 | 13,33 | 32,54 | 30,98 | 434 | 413 | 136 | 0,01 | - |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 20 | 120 | 97 | 0,03 | - |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 15,66 | 990,12 | 33,87 | 15505 | 530 | 4706 | 1,94 | 30 |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 14,78 | 263,25 | 12,47 | 4122 | 195 | 109 | 0,06 | 1 |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 39122 | 15571 | 15383 | 3,23 | 48 |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 7615 | 3951 | 133 | 1,08 | 16 |
| 4 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Лотки Б-3-1 м3 | 87 | 4960 | - | 431520 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 130,5 | 318,03 | 13,7 | 41503 | 1788 | 15344 | 0,61 | 79 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 13419 | 658 | 109 | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 21,328 | 176,4 | 176,4 | 3762 | 3762 | 752 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 752 | 100 | 0,74 | 16 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 531846 | 22065 | | | 157 |
| | | | Тенге | | | 25178 | 5676 | | | 36 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 531846 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 32003 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 30854 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 452601 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36322 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5448 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34090 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 602258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 36302 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 602258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 36302 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 | 237,7 | 32,54 | 30,98 | 7735 | 7363 | 2430 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 364 | 2141 | 97 | 0,03 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-164-1-/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | | 23,77 | 200,88 | - | 4775 | - | 5396 | 1,42 | 34 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 4775 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом | 30,696 | 27,84 | 26,18 | 854 | 803 | 264 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 51 | 221 | 97 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3 | 380,32 | 176,4 | 176,4 | 67088 | 67088 | 13418 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 13418 | 100 | 0,74 | 282 |
| 11 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС т | 27,3322 | 990,12 | 33,87 | 27062 | 926 | 8214 | 1,94 | 53 |
| 12 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных м3 | 1,5 | 263,25 | 12,47 | 7195 | 341 | 109 | 0,06 | 2 |
| | | | | 2,85 | 2,85 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | 1 | 97 | - | - |
| 13 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 1,5 | 21,55 | 4,52 | 32 | 7 | 25 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 26 | - | 97 | - | - |
| 14 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 1,5 | 14,12 | 12 | 21 | 18 | 6 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 2 | 4 | 97 | 0,01 | - |
| 15 | Е0101-24-6 | -Разравнивани е грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с ), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в прделах строительной площадки) м3 | 162,312 | 6,01 | 6,01 | 975 | 975 | 328 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 338 | 97 | 0,01 | 1 |
| 16 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3 | 42,75 | 6589,26 | 3701,25 | 281691 | 158228 | 137105 | 11,8 | 504 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 84645 | 41139 | 109 | 3,29 | 141 |
| 17 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ шт | 225 | 10800 | - | 2430000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой | 685,805072 | 318,03 | 13,7 | 218105 | 9396 | 80636 | 0,61 | 415 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двухслойной | | | 102,83 | 5,04 | 70521 | 3456 | 109 | 0,02 | 17 |
| 19 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | м2 | 51 | 1227 | 821,25 | 62577 | 41884 | 29506 | 1,94 | 99 |
| 20 | С143023-145 | -Смотровой блок | м3 | 139 | 317,25<br>11700 | 213,53<br>- | 16180<br>1626300 | 10890<br>- | 109<br>- | 0,73<br>- | 37<br>- |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | | 139 | 476,31 | 35,42 | 66207 | 4923 | 40251 | 1,31 | 182 |
| 22 | С131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник | шт | 139 | 209,25<br>16000 | 13,5<br>- | 29086<br>2224000 | 1877<br>- | 130<br>- | 0,07<br>- | 10<br>- |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | | 4,6 | 5400,37 | 66,01 | 24842 | 304 | 1066 | 1,35 | 6 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 900 | 115 | 105 | 0,12 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 7042269 | 291920 | | 1296 |
| | Тенге | 213745 | 73942 | | 498 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4818269 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 158145 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 287687 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 4154459 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 318645 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 159 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 47797 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 308215 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 5445129 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1953 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 335483 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 2224000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 2224000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 133440 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 2357440 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 7802569 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1953 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 335483 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. Водоотвод с проезжей части | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86 | -Установка бортовых бетонных камней | 180 | 393,76 | 6,63 | 70877 | 1194 | 26439 | 0,7 | 126 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 19562 | 316 | 133 | 0,01 | 1 |
| 25 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.20. 8 | 2,88 | 26700 | - | 76896 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 147773 | 1194 | | | | 126 |
| | Тенге | 19562 | 316 | | | | 1 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 147773 | - | - | | | - |
| Материалы - | Тенге | 3366 | - | - | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 19879 | - | | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 123651 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 26439 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | 13 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 3966 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 10453 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 184665 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 140 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 23844 | - | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 184665 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 140 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 23844 | - | | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка) | | | | | | | | |
| 26 | Е0109-48-1 | -Электродуговая сварка | 0,32549 | 1333,5 | 312,12 | 434 | 102 | 199 | 2,96 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т<br>0,32549<br>т | 679,5<br>52400<br>- | -<br>-<br>- | 221<br>17056<br>- | -<br>-<br>- | 90<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 17490 | 102 | | | 1 |
| | | | Тенге | | | 221 | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17056 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 17056 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1023 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18079 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 434 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 111 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 221 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 199 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 671 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 251 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 18750 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 251 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7739378 | 315279 | | | 1580 |
| | | | Тенге | | | 258706 | 79934 | | | 535 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5514944 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 193513 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 338419 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 17056 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4730712 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 381406 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 191 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 57211 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 353781 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6250130 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2305 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 395630 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 434 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 111 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 221 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 199 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 671 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 251 | - | | 1 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2224000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2224000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 133440 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2357440 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8608242 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2306 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 395881 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 8 608 242 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 103 298,90 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 117 605,80 |
| Выслуга лет 1% | 87 115,41 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 34 846,16 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 8 951 108,28 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 22 891 737,56 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 457 834,75 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **26 151 521,05** |

**Принял:**

**И.О. заместитель руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл. специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

А.Т.Аппоев _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 5
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 17,063942 м3 | 27,84 | 26,18 | 475 | 447 | 147 | 0,01 | | - | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 28 | 123 | 97 | 0,03 | | - | |
| 2 | E0130-3-2 | Устройство основания из ПГС | 48,75428 м3 | 990,12 | 33,87 | 48273 | 1651 | 14652 | 1,94 | | 95 | |
| 3 | E0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 1,70334 м3 | 263,25 | 12,47 | 12835 | 608 | 109 | 0,06 | | 3 | |
| | | | | 2,85 | 2,85 | 5 | 5 | 2 | - | | - | |
| | | | | - | 0,99 | - | 2 | 97 | - | | - | |
| 4 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1,70334 м3 | 21,55 | 4,52 | 37 | 8 | 28 | 0,11 | | - | |
| | | | | 17,03 | - | 29 | - | 97 | - | | - | |
| 5 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунтанасыпей | 1,70334 м3 | 14,12 | 12 | 24 | 20 | 7 | 0,01 | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,62 | 2,75 | 3 | 5 | 97 | 0,01 | - |
| 6 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2г руппы грунтов до 10 м (в пределах строительной плщадки) м3 | 165,26395 | 6,01 | 6,01 | 993 | 993 | 334 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 344 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3 | 27,36 | 6589,26 | 3701,25 | 180282 | 101266 | 87747 | 11,8 | 323 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 54173 | 26329 | 109 | 3,29 | 90 |
| 8 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ шт | 144 | 10800 | - | 1555200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2 | 361,48032 | 318,03 | 13,7 | 114961 | 4952 | 42502 | 0,61 | 219 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 37171 | 1822 | 109 | 0,02 | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 1900249 | 109342 | | | 637 |
| | Тенге | 104238 | 29233 | | | 103 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1900249 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 85044 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 133471 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 1601624 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 145419 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 73 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 21813 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 122740 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2168408 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 813 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 155284 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 2168408 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 813 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 155284 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1900249 | 109342 | | | 637 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | | | | | 11010 |
| | | | Тенге | | | 104238 | 29233 | | | 103 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1900249 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 85044 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 133471 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1601624 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 145419 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21813 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 122740 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2168408 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 813 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 155284 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2168408 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 813 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 155284 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 2 168 408 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 26 020,90 |
| Выслуга лет 1% | 29 624,79 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 21 944,29 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 8 777,72 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 2 254 775,69 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 5 766 403,69 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 115 328,07 |
| | **6 587 539,63** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания «Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: № 10 с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы.

Наименование обьекта: Ул. Жубанова от Алтынсарина до ул. Саина.

А К Т N 5
Подготовка территории строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-54-1к=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 22,77 | 4545 | 2961 | 103490 | 67422 | 58421 | 9,44 | 215 | | | | | | |
| | | | | 1584 | 769,86 | 36068 | 17530 | 109 | 2,63 | 60 | | | | | | |
| 2 | С01031-А26-1 | м3 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 26,5 | 27,1 | - | 718 | - | 144 | 0,11 | 3 | | | | | | |
| | | | | 5,42 | - | 144 | - | 100 | - | - | | | | | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 26,5 | 176,4 | 176,4 | 4675 | 4675 | 935 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 935 | 100 | 0,74 | 20 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 108882 | 72097 | | | 218 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 36211 | 18465 | | | 80 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 108882 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 54676 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 718 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59500 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8925 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10103 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 178485 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 327 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 63601 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 178485 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 327 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 63601 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-101-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см | 156 | 337,3 | 326,99 | 52619 | 51010 | 4950 | 0,06 | 9 |
| | | м2 | | 10,05 | 13,81 | 1568 | 2154 | 133 | 0,06 | 9 |
| 5 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований гравийных | 31 | 66,75 | 51,25 | 2069 | 1589 | 1036 | 0,12 | 4 |
| | | м3 | | 15,5 | 9,62 | 481 | 298 | 133 | 0,04 | 1 |
| 6 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках | 55,8024 | 27,1 | - | 1512 | - | 302 | 0,11 | 6 |
| | | т | | 5,42 | - | 302 | - | 100 | - | - |
| 7 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 93 | 176,4 | 176,4 | 16405 | 16405 | 3281 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 3281 | 100 | 0,74 | 69 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72606 | 69004 | | | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 2351 | 5734 | | | 79 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 72606 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8084 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 41 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1512 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9570 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1435 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4931 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 87106 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9520 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 87106 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9520 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 181488 | 141101 | | | 237 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 38562 | 24198 | | | 158 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 181488 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 62760 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 41 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2230 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 69069 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10360 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15033 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 265591 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 430 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73121 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 265591 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 430 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73121 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 265 591 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 3 187,09 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 3 628,50 |
| Выслуга лет 1% | 2 687,78 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 075,11 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 276 169,49 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 706 281,20 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 14 125,62 |

ИТОГО с НДС 12% 806 855,64

Принял:

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»
А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 8
Искуственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,5 м3 | 254,251 | 32,54 | 30,98 | 8273 | 7876 | 2599 | 0,01 | 3 | | |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 389 | 2291 | 97 | 0,03 | 8 | | |
| 2 | E0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 58,1983379 | 990,12 | 33,87 | 57623 | 1971 | 17491 | 1,94 | 113 | | |
| 3 | E0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 19,22 | 263,25 | 12,47 | 15321 | 726 | 109 | 0,06 | 4 | | |
| | | | | 2646,95 | 1053,54 | 50874 | 20249 | 20004 | 3,23 | 62 | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 9903 | 5138 | 133 | 1,08 | 21 | | |
| 4 | С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Лотки Б-3-1 шт | 113 | 4960 | - | 560480 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 177,307 | 318,03 | 13,7 | 56389 | 2429 | 20847 | 0,61 | 107 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 18232 | 894 | 109 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 306,3901 | 176,4 | 176,4 | 54047 | 54047 | 10809 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 10809 | 100 | 0,74 | 227 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 787687 | 86572 | | | 285 |
| | | | Тенге | | | 43845 | 19857 | | | 263 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 787687 | - | - | | - |
| | | Материалы - . | Тенге | | | 42883 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 63702 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 614386 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71751 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10763 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 51566 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 911004 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74465 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 911004 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74465 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13- | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 480,8 | 32,54 | 30,98 | 15645 | 14894 | 4915 | 0,01 | 5 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 736 | 4332 | 97 | 0,03 | 15 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-164-1- | /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | 30,03 | 200,88 | - | 6032 | - | 6817 | 1,42 | 43 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 6032 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-12-14- | Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом | 10,924 | 27,84 | 26,18 | 304 | 286 | 94 | 0,01 | - |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 18 | 79 | 97 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А30-1 | м3<br>-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 924,58 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 163096<br>- | 163096<br>32619 | 32619<br>100 | -<br>0,74 | -<br>685 |
| 11 | Е0130-3-2 | т<br>-Устройство основания из ПГС | 56,4987836 | 990,12 | 33,87 | 55941 | 1914 | 16980 | 1,94 | 110 |
| 12 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | м3<br>-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 2,0729508 | 263,25<br>2,85<br>- | 12,47<br>2,85<br>0,99 | 14873<br>6<br>- | 705<br>6<br>2 | 109<br>2<br>97 | 0,06<br>-<br>- | 3<br>-<br>- |
| 13 | Е0101-134-1 | м3<br>-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2,0729508 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>- | 45<br>35 | 9<br>- | 34<br>97 | 0,11<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0101-135-1 | м3<br>-Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2,0729508 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 29<br>3 | 25<br>6 | 9<br>97 | 0,01<br>0,01 | -<br>- |
| 15 | Е0101-24-6 | м3<br>-Разравнивани е грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 243,949722 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 1465<br>- | 1465<br>508 | 493<br>97 | -<br>0,01 | -<br>2 |
| 16 | Е0130-54-1 | м3<br>-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте н асыпи /на железных дорогах; на автомобильных доро ах/ до 0; 0,9 м | 44,65 | 6589,26<br>1980 | 3701,25<br>962,33 | 294210<br>88407 | 165261<br>42968 | 143199<br>109 | 11,8<br>3,29 | 527<br>147 |
| 17 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3<br>-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/<br>шт | 235 | 10800<br>- | -<br>- | 2538000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой | 747,630617 | 318,03 | 13,7 | 237767 | 10243 | 87905 | 0,61 | 452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двухслойной | | 102,83 | 5,04 | 76879 | 3768 | 109 | 0,02 | 18 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | 25,14 | 1227 | 821,25 | 30847 | 20646 | 14545 | 1,94 | 49 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 7976 | 5368 | 109 | 0,73 | 18 |
| 20 | С143023-145 | -Смотровой блок | 53 | 11700 | - | 620100 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 53 | 476,31 | 35,42 | 25244 | 1877 | 15347 | 1,31 | 69 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 11090 | 716 | 130 | 0,07 | 4 |
| 22 | С131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник | 53 | 16000 | - | 848000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней | 210 | 435,64 | 6,63 | 91485 | 1392 | 30845 | 0,7 | 147 |
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | м | | 108,68 | 1,76 | 22823 | 369 | 133 | 0,01 | 1 |
| 24 | С143003-9 | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | 10,92 | 26700 | - | 291564 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | 4,8 | 5400,37 | 66,01 | 25922 | 317 | 1112 | 1,35 | 6 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 940 | 120 | 105 | 0,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 5245702 | 381431 | | | 1408 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 229812 | 91558 | | | 894 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4397702 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 171831 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 321370 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3614628 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 354916 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 177 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 53237 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 285157 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5037775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 374608 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 848000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 848000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 898880 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 5936655 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 374608 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Водоотвод с проезжей части | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-164-2- | Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы | 15 | 218,93 | - | 3284 | - | 3711 | 1,54 | 23 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 218,93 | - | 3284 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 27 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,84 | 134,1 | - | 113 | - | 127 | 0,97 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 134,1 | - | 113 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 28 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 4,5 | 990,12 | 33,87 | 4456 | 152 | 1352 | 1,94 | 9 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | м3 | 263,25 | 12,47 | 1185 | 56 | 109 | 0,06 | - |
| 29 | Е0130-7-1 | -Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200 | 5,25 | 6737,18 | 532,08 | 35370 | 2793 | 3240 | 2,55 | 13 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 2280 | 692 | 109 | 0,43 | 2 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 43222 | 2946 | | | 46 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 6861 | 748 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43222 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3217 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7609 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 30199 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8430 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1265 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3099 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 54752 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8874 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 54752 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8874 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | |
| 30 | Е0101-158-5 | -Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 598 | 805,65 | 30,59 | 481778 | 18294 | 109771 | 1,22 | 730 |
| | | м2 | | 181,13 | 8,11 | 108316 | 4850 | 97 | 0,04 | 22 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 481778 | 18294 | | | 730 |
| | | | Тенге | | | 108316 | 4850 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 481778 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 58906 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 113166 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 296263 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 109771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16466 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35493 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 627042 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 807 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129631 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 627042 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 807 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129631 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. Установка плит | | | | | | | | |
| 31 | Е0107-37-1 | -Укладка плит перекрытий 6П15 | 1,152 | 1600,82 | 674,27 | 1844 | 777 | 548 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 256,5 | 83,19 | 295 | 96 | 140 | 0,3 | - |
| 32 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 1,152 | 22600 | - | 26035 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 27879 | 777 | | | 2 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 295 | 96 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 27879 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 345 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 391 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 26462 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 548 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 82 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1706 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 30133 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 474 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 30133 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 474 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6586269 | 490020 | | | 2470 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 389130 | 117109 | | | 1183 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5738269 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 277182 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 506239 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4581938 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 545415 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 273 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 81812 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 377020 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6660705 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3926 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 588051 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 848000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 848000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 898880 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7559584 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3926 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 588051 | - | | - |

Итого: 7 559 584

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 90 715,01

Доп. затраты при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 103 279,04

| | |
|---|---|
| Выслуга лет 1% | 76 502,99 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 30 601,20 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 7 860 682,23 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 20 103 060,84 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 402 061,22 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **22 965 736,70** |

**Принял:**

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

**Сдал:**

Директор ТОО «Компания Спецстрой»
А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



170700

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 8

## Защита коммуникации

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную | 15,485 | 218,93 | - | 3390 | - | 3831 | 1,54 | 24 |
| | | | | 218,93 | - | 3390 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 9,11 | 1304,2 | 97,07 | 11881 | 884 | 1596 | 0,78 | 7 |
| | | | | 112,5 | 36 | 1025 | 328 | 118 | 0,18 | 2 |
| 3 | Е0107-37-1 | -Укладка плит перекрытий м3 | 6,35 | 1600,82 | 674,27 | 10165 | 4282 | 3020 | 1,54 | 10 |
| | | | | 256,5 | 83,19 | 1629 | 528 | 140 | 0,3 | 2 |
| 4 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3 | 6,35 | 23000 | - | 146050 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3 | 1,24 | 134,1 | - | 166 | - | 188 | 0,97 | 1 |
| | | | | 134,1 | - | 166 | - | 113 | - | - |
| 6 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 14,245 | 6,01 | 6,01 | 86 | 86 | 29 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 30 | 97 | 0,01 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 171738 | 5251 | | 42 |
| | Тенге | 6210 | 886 | | 4 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 171738 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 1954 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 7096 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 158323 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 8664 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1300 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 10824 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 191226 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 50 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 8396 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 191226 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 50 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 8396 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 191 226 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 2 294,71 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 2 612,53 |
| Выслуга лет 1% | 1 935,21 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 774,08 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 198 842,53 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 508 523,74 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 10 170,47 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **580 937,52** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



170600

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 8

Дорожная одежда

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 390,326 | 110,13 | 12,65 | 42987 | 4937 | 3735 | 0,02 | 9 | | |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 1390 | 1418 | 133 | 0,01 | 5 | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0127-21-2к-(+ до толщины 15 см) =3 т.ч. п-1.37 | | 350,25 | 23,48 | - | 8224 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 | 350,25 | 38,43 | 33,28 | 13461 | 11657 | 7680 | 0,03 | 12 | | |
| | | | | 5 | 11,49 | 1751 | 4023 | 133 | 0,04 | 14 | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 | 35,025 | 1650,9 | - | 57823 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 | 0,2698458 | 38539,2 | 339,59 | 10400 | 92 | 51 | 0,58 | - | | |
| | | | | - | 140,94 | - | 38 | 133 | 0,58 | - | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 350,25 | 384,35 | 15,35 | 134617 | 5377 | 5124 | 0,03 | 12 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | | 5,94 | 5,06 | 2080 | 1772 | 133 | 0,02 | 6 |
| 7 | E0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | м2 | 350,25 | 270,86 | - | 94870 | - | 28 | - | - |
| | | | | 0,06 | - | 21 | - | 133 | - | - |
| 8 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 м2 | 350,25 | 478,54 | 15,35 | 167609 | 5377 | 5124 | 0,03 | 12 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 2080 | 1772 | 133 | 0,02 | 6 |
| 9 | E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 350,25 | 113,78 | - | 39851 | - | 9 | - | - |
| | | | | 0,02 | - | 7 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 569843 | 27439 | | | 45 |
| | | | Тенге | | | 7330 | 9024 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 569843 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 432313 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 16354 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57823 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 44937 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 21751 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3263 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 35496 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 627089 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 87 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 19617 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 627089 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 87 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 19617 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 569843 | 27439 | | | 45 |
| | | | Тенге | | | 7330 | 9024 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 569843 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 432313 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 16354 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57823 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 44937 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 21751 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3263 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 35496 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 627089 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19617 | - | | 87 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 627089 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19617 | - | | 87 |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 627 089 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 7 525,07 |
| Выслуга лет 1% | 8 567,29 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 6 346,14 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 2 538,46 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 652 065,95 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 1 667 606,29 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 33 352,13 |
| | **1 905 073,43** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

А К Т N 8

Подготовка территории строительства

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 301 | 473,54 / 192,6 | 280,94 / 71,28 | 142537 / 57973 | 84564 / 21455 | 105639 / 133 | 1,25 / 0,29 | 376 / 87 | | |
| 2 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 45,15 | 27,1 / 5,42 | - / - | 1224 / 245 | - / - | 245 / 100 | 0,11 / - | 5 / - | | |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 45,15 | 176,4 / - | 176,4 / 35,28 | 7964 / - | 7964 / 1593 | 1593 / 100 | - / 0,74 | - / 33 | | |
| 4 | Е0130-54-1к-=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 7,4768 | 4545 / 1584 | 2961 / 769,86 | 33982 / 11843 | 22139 / 5756 | 19183 / 109 | 9,44 / 2,63 | 71 / 20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / м3 | 47 | 27,1 / 5,42 | - / - | 1274 / 255 | - / - | 255 / 100 | 0,11 / - | 5 / - |
| 6 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) / т | 47 | 176,4 / - | 176,4 / 35,28 | 8291 / - | 8291 / 1658 | 1658 / 100 | - / 0,74 | - / 35 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 195271 | 122958 | | | 457 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 70315 | 30462 | | | 175 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 195271 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | - | 100778 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2497 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 128573 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 64 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 19286 | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 19431 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 343275 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 696 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 343275 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 120064 | - | | 696 |

## РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см / м2 | 760 | 337,3 / 10,05 | 326,99 / 13,81 | 256349 / 7638 | 248510 / 10496 | 24118 / 133 | 0,06 / 0,06 | 44 / 42 |
| 8 | Е0127-18-2 | Разборка оснований гравийных / м3 | 152 | 66,75 / 15,5 | 51,25 / 9,62 | 10147 / 2356 | 7791 / 1462 | 5078 / 133 | 0,12 / 0,04 | 18 / 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С01031-А26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 273,6 | 27,1 | - | 7415 | - | 1483 | 0,11 | 31 |
| | | | | 5,42 | - | 1483 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А30--1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 456 | 176,4 | 176,4 | 80438 | 80438 | 16088 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 16088 | 100 | 0,74 | 338 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 354349 | 336739 | | | 93 |
| | | | Тенге | | | 11477 | 28046 | | | 385 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 354349 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 39522 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 201 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 7415 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46767 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7015 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24067 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 425182 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 502 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 46537 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 425182 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 502 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 46537 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 26 | 122,85 | - | 3194 | - | 4248 | 0,77 | 20 |
| | | | | 122,85 | - | 3194 | - | 133 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | С01031-А26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 7,405 | 27,1 | - | 201 | - | 40 | 0,11 | 1 |
| | | | | 5,42 | - | 40 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е010333-А20--1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 3,38 | 125,82 | 125,82 | 425 | 425 | 85 | - | - |
| | | | | - | 25,16 | - | 85 | 100 | 0,53 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е010333-А30--1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 4,025 | 176,4 | 176,4 | 710 | 710 | 142 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 142 | 100 | 0,74 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 4530 | 1135 | | 21 |
| | | Тенге | | | 3234 | 227 | | 5 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4530 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3461 | - | - |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 201 | - | - | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 4515 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 677 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 543 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9588 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | 28 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 4139 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 9588 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | 28 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 4139 | - | - |

## РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих тротуаров

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Е0127-19-1 | -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | м2 | 12 | 8,57 | - | 103 | - | 137 | 0,06 | 1 |
| | | | | 8,57 | - | 103 | - | 133 | - | - |
| 16 Е0127-18-2 | -Разборка оснований из ПГС | м3 | 1,2 | 66,75 | 51,25 | 80 | 62 | 40 | 0,12 | - |
| | | | | 15,5 | 9,62 | 19 | 12 | 133 | 0,04 | - |
| 17 С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 3,34761 | 27,1 | - | 91 | - | 18 | 0,11 | - |
| | | | | 5,42 | - | 18 | - | 100 | - | - |
| 18 Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | т | 3,34761 | 176,4 | 176,4 | 591 | 591 | 118 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 118 | 100 | 0,74 | 2 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | Тенге | 864 | 652 | | 1 |
| | | | | | | Тенге | 140 | 130 | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | | | Тенге | 864 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | | | | | | Тенге | - | 269 | - | - |
| Транспортные расходы - | | | | | | Тенге | 91 | - | - | - |
| Накладные расходы - | | | | | | Тенге | 313 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | | | | Тенге | - | 47 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | | | | Тенге | 71 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | | | | Тенге | 1248 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | | | | | чел.-ч | - | - | - | 4 |
| Сметная заработная плата - | | | | | | Тенге | - | 316 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | Тенге | 1248 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | | | | | чел.-ч | - | - | - | 4 |
| Сметная заработная плата - | | | | | | Тенге | - | 316 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | | | | Тенге | 555015 | 461485 | | 572 |
| | | | | | | Тенге | 85166 | 58865 | | 567 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 555015 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 144031 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 201 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 10203 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 180168 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 90 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 27025 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 44111 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 779293 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1229 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 171056 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 779293 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1229 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 171056 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 779 293 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 9 351,52 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 10 646,70 |
| Выслуга лет 1% | 7 886,45 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 3 154,58 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 810 332,24 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 2 072 359,35 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 41 447,19 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **2 367 463,33** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев**

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев**

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев**

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**
**А. Бурбасов**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»



30130

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

# А К Т N 7
## Дорожная одежда

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | рабочих, обслуживающих машины | рабочих, обслуживающих машины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 1047,829 | 110,13 | 12,65 | 115399 | 13254 | 10025 | 0,02 | 25 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 3730 | 3808 | 133 | 0,01 | 14 |
| 2 | Е0127-21-2к =3 т.ч. п-1.37 | -(+ до толщины 15 см) | 1047,829 | 23,48 | - | 24604 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 | 1047,829 | 38,43 | 33,28 | 40270 | 34873 | 22976 | 0,03 | 35 |
| | | | | 5 | 11,49 | 5239 | 12036 | 133 | 0,04 | 42 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 | 143,255601 | 1650,9 | - | 236501 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 416773 | 48127 | | | 59 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 8969 | 15844 | | | 56 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 416773 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | - | 24813 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 236501 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 123176 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 33001 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | | 17 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 4950 | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 26986 | - | - | | - |
| | | 476761 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 132 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 29763 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 476761 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 132 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 29763 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 416773 | 48127 | | | 59 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8969 | 15844 | | | 56 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 416773 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | - | 24813 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 236501 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 123176 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 33001 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 17 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 4950 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26986 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 476761 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 132 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | - | 29763 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 476761 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 132 |
| | | | | | | - | 29763 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 476 761 |
| Доп. затраты при производстве | 5 721,13 |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 6 513,51 |
| Выслуга лет 1% | 4 824,82 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 929,93 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 495 750,39 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 267 840,08 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 25 356,80 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 448 380,51** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов**

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова

А К Т N 7
Защита коммуникации
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | 33,33 | 218,93 | - | 7297 | - | 8246 | 1,54 | 51 |
| | | | | 218,93 | - | 7297 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0108-3-1 | Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 19,16 | 1304,2 | 97,07 | 24988 | 1860 | 3357 | 0,78 | 15 |
| | | | | 112,5 | 36 | 2156 | 690 | 118 | 0,18 | 3 |
| 3 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий м3 | 13,18 | 1600,82 | 674,27 | 21099 | 8887 | 6268 | 1,54 | 20 |
| | | | | 256,5 | 83,19 | 3381 | 1096 | 140 | 0,3 | 4 |
| 4 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 13,18 | 23000 | - | 303140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную в грунтах 2 м3 | 3,63 | 134,1 | - | 487 | - | 550 | 0,97 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | группы с уплотнением | | 134,1 | - | 487 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 41,7 | 6,01 | 6,01 | 250 | 250 | 84 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 87 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 357262 | 10997 | | | 90 |
| | | | Тенге | | | 13320 | 1873 | | | 8 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 357262 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4057 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 15193 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 328887 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18505 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2776 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22546 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 398313 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17969 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 398313 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17969 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Переходы над электрокабелем | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную | 1,44 | 218,93 | - | 315 | - | 356 | 1,54 | 2 |
| | | | | 218,93 | - | 315 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см | 0,48 | 1304,2 | 97,07 | 626 | 47 | 84 | 0,78 | - |
| | | | | 112,5 | 36 | 54 | 17 | 118 | 0,18 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0109-52-1 | -Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине) | 96 | 134,76 | 5,38 | 12937 | 516 | 5054 | 0,34 | 33 |
| | | | | 56,25 | 2,25 | 5400 | 216 | 90 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | Е0146-13-1 | -Сварка продольных стыков футляра | 96 | 466,78 | 40,4 | 44811 | 3878 | 26136 | 1,48 | 142 |
| | | | | 272,25 | - | 26136 | - | 100 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | 48 | 772 | - | 37056 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20<br>02 | м | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-14-3<br>Изм. и доп. вып. 14 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,048 | 277986,61<br>35550 | 30429,76<br>11495,25 | 13343<br>1706 | 1461<br>552 | 2936<br>130 | 205<br>56,14 | 10<br>3 |
| | | км | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-1-1 | -Заделка футляров | 0,010048 | 392,17 | 66,01 | 4 | 1 | 2 | 1,35 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | С143002-8<br>Изм. и доп. вып.19 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,010048 | 195,75<br>4661<br>- | 24,93<br>-<br>- | 2<br>47<br>- | -<br>-<br>- | 105<br>-<br>- | 0,12<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением | 0,12 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 16<br>16 | -<br>- | 18<br>113 | 0,97<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 1,32 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 8<br>- | 8<br>3 | 3<br>97 | -<br>0,01 | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 109163<br>33630 | 5911<br>788 | | | 187<br>4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 59170 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 24977 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 28802 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 570 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 29535 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4430 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 5322 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 94028 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 172 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 33232 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12937 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7020 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 5616 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5054 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 758 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 1079 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 19071 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6374 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 37056 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 37056 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2223 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 39279 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 152378 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 208 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39606 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 466425 | 16908 | | | 277 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 46950 | 2661 | | | 11 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 416432 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29034 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 43995 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 329457 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48040 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7206 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27868 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 492340 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 279 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51201 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12937 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7020 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5616 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5054 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 758 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1079 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 19071 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6374 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 37056 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 37056 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2223 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 39279 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 550691 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 57575 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 550 691 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 6 608,29 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 7 523,54 |

| | |
|---|---|
| Выслуга лет 1% | 5 572,99 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 2 229,20 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 572 625,02 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 464 442,32 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 29 288,85 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 672 978,90** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев_____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев_____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова.

А К Т N 7
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | -Разработка грунта 1 группы с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш вместимостью 0,5 м3 | 612,429 | 32,54 | 30,98 | 19928 | 18971 | 6261 | 0,01 | 6 | | |
| | | ом | | 1,53 | 9,01 | 937 | 5517 | 97 | 0,03 | 19 | | |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 9,1716621 | 990,12 | 33,87 | 9081 | 311 | 2756 | 1,94 | 18 | | |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 2414 | 114 | 109 | 0,06 | 1 | | |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 8,5 | 2646,95 | 1053,54 | 22499 | 8955 | 8847 | 3,23 | 27 | | |
| | | м3 | | 515,25 | 267,3 | 4380 | 2272 | 133 | 1,08 | 9 | | |
| 4 | С143018-151 | -Лотки Б-3-1 | 50 | 4960 | - | 248000 | - | - | - | - | | |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| 5 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 75 | 318,03 | 13,7 | 23852 | 1027 | 8818 | 0,61 | 45 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 7712 | 378 | 109 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 979,8864 | 176,4 | 176,4 | 172852 | 172852 | 34570 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 34570 | 100 | 0,74 | 726 |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 496212 | 202116 | | | 97 |
| | Тенге | 15443 | 42852 | | | 756 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 496212 | - | - | | - |
| Материалы.- | Тенге | 18396 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 58296 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 260256 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 61253 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 31 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 9188 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 33448 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 590913 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 884 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 67483 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 590913 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 884 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 67483 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 496212 | 202116 | | | 97 |
| | Тенге | 15443 | 42852 | | | 756 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 496212 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 18396 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 58296 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 260256 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 61253 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 31 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 9188 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 33448 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 590913 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 884 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 67483 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 590913 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 884 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 67483 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 590 913 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 7 090,96 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 8 073,05 |
| Выслуга лет 1% | 5 980,04 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 2 392,02 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 614 449,06 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 571 403,93 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 31 428,08 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 795 171,85** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г. ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

А К Т N 7
Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 25 | 32,54 | 30,98 | 813 | 774 | 256 | 0,01 | - | | | | | | |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 38 | 225 | 97 | 0,03 | 1 | | | | | | |
| 2 | Е010333-А30-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 2 м3 | 40 | 224,1 | 224,1 | 8964 | 8964 | 1793 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 44,82 | - | 1793 | 100 | 0,94 | 38 | | | | | | |
| 3 | Е0130-3-2 | Устройство основания из ПГС т | 3,54 | 990,12 | 33,87 | 3505 | 120 | 1064 | 1,94 | 7 | | | | | | |
| 4 | Е0127-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 2,89 | 263,25<br>2646,95 | 12,47<br>1053,54 | 932<br>7650 | 44<br>3045 | 109<br>3008 | 0,06<br>3,23 | -<br>9 | | | | | | |
| | | | | 515,25 | 267,3 | 1489 | 772 | 133 | 1,08 | 3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С143018-151-Лотки Б-3-1 Изм. и доп,вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | 17 | 4960 | - | 84320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 57,8 | 318,03 | 13,7 | 18382 | 792 | 6796 | 0,61 | 35 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 5944 | 291 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 123634 | 13695 | | | 51 |
| | | | | Тенге | | 8403 | 3126 | | | 43 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 123634 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 11634 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 11529 | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 89902 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 12916 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 1937 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 8193 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 144743 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 13466 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 144743 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 13466 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-13- | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 120,173 | 32,54 | 30,98 | 3910 | 3723 | 1229 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 184 | 1083 | 97 | 0,03 | 4 |
| 8 | Е010333-А30-2 | Перевозка грузов автомобилями-само свалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 2 | м3 192,2768 | 224,1 | 224,1 | 43089 | 43089 | 8618 | - | - |
| | | | | - | 44,82 | - | 8618 | 100 | 0,94 | 181 |
| 9 | Е0101-12-13- | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью | т 169,4857 | 22,04 | 20,73 | 3736 | 3514 | 1153 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 222 | 966 | 97 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,5 м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-164-1 | -/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы | 16,95557 | 200,88 | - | 3406 | - | 3849 | 1,42 | 24 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 200,88 | - | 3406 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 72,92205 | 990,12 | 33,87 | 72202 | 2470 | 21916 | 1,94 | 141 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | 2,518247 | 263,25 | 12,47 | 19197 | 909 | 109 | 0,06 | 4 |
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | | | 2,85 | 2,85 | 7 | 7 | 2 | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | 2 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2,518247 | 21,55 | 4,52 | 54 | 11 | 42 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 43 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2,518247 | 14,12 | 12 | 36 | 30 | 11 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 4 | 7 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 209,0621 | 6,01 | 6,01 | 1256 | 1256 | 423 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 436 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте н асыпи /на железных дорогах; на автомобильных дор ах/ до 0; 0,9 м | 58,52 | 6589,26 | 3701,25 | 385603 | 216597 | 187681 | 11,8 | 691 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 115870 | 56315 | 109 | 3,29 | 193 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | С143023-20 | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | 308 | 10800 | - | 3326400 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции | 347,89 | 318,03 | 13,7 | 110639 | 4766 | 40904 | 0,61 | 210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обмазочной битумной мастикой двухслойной | | 102,83 | 5,04 | 35774 | 1753 | 109 | 0,02 | 9 |
| 19 | E0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков м2 | 37 | 1227 | 821,25 | 45399 | 30386 | 21406 | 1,94 | 72 |
| 20 | C143023-145 | -Смотровой блок м3 | 100 | 317,25<br>11700 | 213,53<br>- | 11738<br>1170000 | 7900<br>- | 109<br>- | 0,73<br>- | 27<br>- |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | E0123-24-1 | -Установка дождеприемников | 100 | 476,31 | 35,42 | 47631 | 3542 | 28958 | 1,31 | 131 |
| 22 | C131104-22 | -Чугунная решетка - дождеприемник шт | 100 | 209,25<br>16000 | 13,5<br>- | 20925<br>1600000 | 1350<br>- | 130<br>- | 0,07<br>- | 7<br>- |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 6813368 | 309391 | | 1272 |
| | Тенге | | 207362 | 79340 | | 429 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 5213368 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 114349 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 286702 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 4582265 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 316190 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 158 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 47429 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 331773 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 5861331 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 1860 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 334131 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 1600000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 1600000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 96000 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 1696000 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 7557331 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 1860 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 334131 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | 6937002 | 323086 | | 1324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 215765 | 82466 | | | 472 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5337002 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 125983 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 298231 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4672168 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 329107 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 165 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 49366 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 339966 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6006075 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1961 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 347597 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1600000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1600000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96000 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1696000 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7702075 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1961 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 347597 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 7 702 075 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 92 424,90 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 105 225,75 |
| Выслуга лет 1% | 77 945,00 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 31 178,00 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 8 008 848,65 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 20 481 984,54 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 409 639,69 |

ИТОГО с НДС 12% 23 398 619,14

**Принял:**

**И.О. Заместителя начальника управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Курмангалиев _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



90500

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ул Жубанова от Алтынсарина до ул. ул.Саина

# А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

Искусственные сооружения

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 49,2949 | 805,65 | 30,59 | | | 39714 | 1508 | | | | 1,22 | 60 | | |
| | | | | 181,13 | 8,11 | | | 8929 | 400 | | | 9049 | 0,04 | 2 | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | 97 | | | | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 39714 | 1508 | |
| Материалы - | Тенге | 8929 | 400 | 60 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 39714 | - | 2 |
| Местные материалы - | Тенге | 4856 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | - | 9329 | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 24422 | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | 9049 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | - | 1357 | 5 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 2926 | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 51689 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 10686 | 66 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 51689 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | - | 10686 | 66 |
| | Тенге | 39714 | 1508 | 60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 8929 | 400 | | |
| Материалы - | Тенге | 39714 | - | - | 2 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 4856 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 9329 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 24422 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 9049 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 1357 | - | 5 |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2926 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 51689 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | - | 10686 | - | 66 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 51689 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Итого: | Тенге | - | 10686 | - | 66 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 51 689 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 620,27 |
| Выслуга лет 1% | 706,18 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 523,09 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 209,24 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 53 747,77 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 137 456,06 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 2 749,12 |
| | **157 029,80** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



9020

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Наименование объекта: Ауэзовского района г.Алматы

ул Жубанова от Алтынсарина до ул. ул.Саина

А К Т N 10

Защита коммуникации

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Переходы над электрокабелем | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную м3 | 0,54 | 218,93 | 218,93 | - | - | 118 | 118 | - | - | 134 | 1,54 | 1 | - | - |
| 2 | E0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 0,18 | 1304,2 | 112,5 | 97,07 | 36 | 235 | 20 | 17 | 6 | 32 | 0,78 | - | 118 | 0,18 |
| 3 | E0109-52-1 | -Резка стальных футляров (с двух сторонпо всей длине) м | 36 | 134,76 | 56,25 | 5,38 | 2,25 | 4851 | 2025 | 194 | 81 | 1895 | 0,34 | 12 | 90 | 0,01 |
| 4 | E0146-13-1 | -Сварка продольных стыков футляра м | 36 | 466,78 | 272,25 | 40,4 | - | 16804 | 9801 | 1454 | - | 9801 | 1,48 | 53 | 100 | - |
| 5 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м | 18 | 772 | - | - | - | 13896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | E0122-14-3 | -Нанесение весьма усиленной м | 0,02 | 277986,61 | 30429,76 | | | 5560 | | 609 | | 1223 | 205 | 4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 14 | антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | | 35550 | 11495,25 | 711 | 230 | 130 | 56,14 | 1 |
| 7 | E0106-1-1 | -Заделка футляров км | 0,003 | 392,17 | 66,01 | 1 | - | 1 | 1,35 | - |
| 8 | C143002-8 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3 | 0,003 | 195,75 | 24,93 | 1 | - | 105 | 0,12 | - |
| | Изм. и доп. вып.19 | | | 4661 | - | 14 | - | - | - | - |
| 9 | E0101-166-2 | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3 | 0,04 | 134,1 | - | 5 | - | 6 | 0,97 | - |
| 10 | E0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 0,49 | 6,01 | 6,01 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | 134,1 | - | 5 | - | 113 | - | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - Тенге | | - | 2,08 | - | 1 | 97 | 0,01 | - |
| | | Материалы - Тенге | | 41488 | 2277 | | | | | 71 |
| | | Всего заработная плата - Тенге | | 12681 | 318 | | | | | 2 |
| | | Местные материалы - Тенге | | 22740 | - | - | | | | - |
| | | Накладные расходы - Тенге | | 9790 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - Тенге | | - | 10894 | - | | | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - чел.-ч | | 210 | - | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге | | 11197 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге | | - | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - Тенге | | - | 1680 | - | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - чел.-ч | | 2036 | - | - | | | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - Тенге | | 35973 | - | - | | | | - |
| | | Материалы - Тенге | | - | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата - Тенге | | - | 12573 | - | | | | 65 |
| | | Накладные расходы - Тенге | | 4851 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - Тенге | | 2633 | - | - | | | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - чел.-ч | | - | 2106 | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге | | 1895 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - Тенге | | - | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - Тенге | | - | 284 | - | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - чел.-ч | | 405 | - | - | | | | - |
| | | Тенге | | 7152 | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | - | | | | - |
| | | | | - | 2390 | - | | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9020 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13896 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13896 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 14730 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 57855 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | - | 14964 | - | | 79 |
| | | | ---- | | | 41488 | 2277 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12681 | 318 | | | 71 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 22740 | - | - | | 2 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 9790 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 10894 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 210 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 11197 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 1680 | - | | 6 |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2036 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 35973 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | | | - | 12573 | - | | 65 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4851 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 2633 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 2106 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1895 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 284 | - | | 1 |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 405 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 7152 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | | | - | 2390 | - | | 14 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13896 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13896 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 834 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 14730 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 57855 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | 14964 | - | | 79 |

Итого:

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 57 855

Доп. затраты при производстве 694,26

строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9

Выслуга лет 1% 790,42

Дополнительные отпуска -0,4% 585,49

234,20

| | |
|---|---|
| ИТОГО в 2001г. | 60 159,36 |
| ИТОГО в текущих ценах 2015г. | 153 852,72 |
| Налоги, сбор, обязательные платежи, 2% | 3 077,05 |
| ИТОГО с НДС 12% | 175 761,35 |

**Принял:**

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

**Сдал:**

Директор ТОО «Компания Спецстрой»
А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

9030

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Жубанова от Алтынсарина до ул. ул.Саина

А К Т N 10

Дорожная одежда

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 129 | 110,13 | 12,65 | 14207 | 1632 | 1234 | 0,02 | 3 | | | | | | |
| 2 | Е0127-21-2к | -(+ до толщины 15 см) | м2 | 3,56 | 3,63 | 459 | 469 | 133 | 0,01 | 2 | | | | | | |
| | =3 т.ч. п-1.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щпс С4 | 129 | 23,48 | - | 3029 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | м2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 | 129 | 38,43 | 33,28 | 4958 | 4293 | 2829 | 0,03 | 4 | | | | | | |
| | | | м2 | 5 | 11,49 | 645 | 1482 | 133 | 0,04 | 5 | | | | | | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 | 19,35875 | 1650,9 | - | 31959 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | м3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 0,10502 | 38539,2 | 339,59 | 4047 | 36 | 20 | 0,58 | - | | | | | | |
| | | | т | - | 140,94 | - | 15 | 133 | 0,58 | - | | | | | | |
| | | | 129 | 384,35 | 15,35 | 49581 | 1980 | 1887 | 0,03 | 4 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | | 5,94 | 5,06 | 766 | 653 | 133 | 0,02 | 2 |
| 7 | Е0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | м2 | 129 | 270,86 | - | 34941 | - | 10 | - | - |
| | | | | 0,06 | - | 8 | - | 133 | - | - |
| 8 | Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 129 | 478,54 | 15,35 | 61732 | 1980 | 1887 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 766 | 653 | 133 | 0,02 | 2 |
| 9 | Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 129 | 113,78 | - | 14678 | - | 3 | - | - |
| | | | | 0,02 | - | 3 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 219132 | 9921 | | | 16 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2647 | 3271 | | | 12 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 219132 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 159440 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | - | 5918 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 31959 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 15164 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 7871 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | 1181 | - | | 4 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13620 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 240623 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | - | 7099 | - | | 32 |
| | Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 240623 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | 7099 | - | | 32 |
| | РАЗДЕЛ 2. ТИП 2 | | | | | | | | | - |
| 10 | Е0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | м2 | 156,8 | 110,13 | 12,65 | 17269 | 1983 | 1500 | 0,02 | 4 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 558 | 570 | 133 | 0,01 | 2 |
| 11 | Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | м2 | 156,8 | 384,35 | 15,35 | 60266 | 2407 | 2294 | 0,03 | 5 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 931 | 793 | 133 | 0,02 | 3 |
| 12 | Е0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) | м2 | 156,8 | 180,58 | - | 28314 | - | 8 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =4 | | | | | | | | | | |
| 13 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 156,8 | 0,04<br>478,54<br>5,94 | -<br>15,35<br>5,06 | 6<br>75035<br>931 | -<br>2407<br>793 | 133<br>2294<br>133 | -<br>0,03<br>0,02 | -<br>5<br>3 |
| 14 | E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | | м2 | 156,8 | 113,78<br>0,02 | -<br>- | 17841<br>3 | -<br>- | 4<br>133 | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 198724 | 6798 | | | 14 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2430 | 2157 | | | 8 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 198724 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 174769 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 4587 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 14727 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 6101 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | - | 915 | - | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 12290 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 217115 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | 5502 | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 217115 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 417856 | 16719 | | | 30 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5077 | 5427 | | | 19 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 417856 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 334209 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 10505 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31959 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 29891 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 13972 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | - | 2096 | - | | 7 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 25910 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 457738 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | 12601 | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 457738 | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | - | 12601 | - | | 57 |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 457'738 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 5 492,86 |
| Выслуга лет 1% | 6 253,62 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 4 632,31 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 852,92 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 475 969,70 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 1 217 254,13 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 24 345,08 |
| | **1 390 591,12** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 11000

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 10
Подготовка территории строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02 | -Разборка ж/б арычных блоков м | 425,245 | 473,54 | 192,6 | 280,94 | 201372 | 81902 | 119470 | 30311 | 149244 | 133 | 1,25 | 0,29 |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 89,87 | 27,1 | 5,42 | - | 2435 | 487 | - | - | 487 | 100 | 0,11 | - |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 89,87 | 176,4 | - | 176,4 | 15853 | - | 15853 | 3171 | - | 100 | - | 0,74 |
| 4 | Е0130-54-1к-=0,8 | Разборка ж/б труб д=0,5 м -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 47,72 | 4545 | 1584 | 2961 | 216887 | 75588 | 141299 | 36738 | 122436 | 109 | 9,44 | 2,63 |
| | | | | | | 769,86 | | | | | | | 450 | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м3 | 55,49 | 27,1 | - | 1504 | - | 301 | 0,11 | 6 |
| | | | | 5,42 | - | 301 | - | 100 | - | - |
| 6 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) т | 55,49 | 176,4 | 176,4 | 9788 | 9788 | 1958 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 1958 | 100 | 0,74 | 41 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 447840 | 286410 | | | 998 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 158279 | 72177 | | | 356 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 447840 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | - | 230456 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3939 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 277596 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 139 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 41639 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | 43526 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 768962 | - | - | | 1492 |
| | | Сметная заработная плата - | | | | - | 272095 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 768962 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1492 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 272095 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Разборка покрытий и основания дорожной одежды | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2 | 322,92 | 337,3 | 326,99 | 108922 | 105591 | 10247 | 0,06 | 19 |
| | | | | 10,05 | 13,81 | 3245 | 4460 | 133 | 0,06 | 18 |
| 8 | Е0127-18-2 | Разборка оснований гравийных | 64,584 | 66,75 | 51,25 | 4311 | 3310 | 2158 | 0,12 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / м3 | 116,253 | 15,5<br>27,1 | 9,62<br>- | 1001<br>3150 | 621<br>- | 133<br>630 | 0,04<br>0,11 | 2<br>13 |
| 10 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) / т | 193,752 | 5,42<br>176,4<br>- | -<br>176,4<br>35,28 | 630<br>34178<br>- | -<br>34178<br>6836 | 100<br>6836<br>100 | -<br>-<br>0,74 | -<br>-<br>144 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 150561 | 143079 | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4876 | 11916 | | | 164 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 150561 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 16793 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 86 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3150 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 19871 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 10 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 2981 | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10226 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 180658 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 213 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | - | 19774 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 180658 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 213 |
| | | | | | | - | 19774 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Разборка бортовых камней** | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 126 | 122,85 | - | 15479 | - | 20587 | 0,77 | 97 |
| 12 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / м | 35,82 | 122,85<br>27,1 | -<br>- | 15479<br>971 | -<br>- | 133<br>194 | -<br>0,11 | -<br>4 |
| 13 | Е010333-А20-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 / т | 16,38 | 5,42<br>125,82<br>- | -<br>125,82<br>25,16 | 194<br>2061<br>- | -<br>2061<br>412 | 100<br>412<br>100 | -<br>-<br>0,53 | -<br>-<br>9 |
| 14 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, / т | 19,44 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 3429<br>- | 3429<br>686 | 686<br>100 | -<br>0,74 | -<br>14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класс груза 1 (на свалку) | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 21940 | 5490 | | | 101 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15673 | 1098 | | | 23 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 21940 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | - | 16771 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 971 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 21879 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 11 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 3282 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2629 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 46449 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 135 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | - | 20053 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 46449 | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | 20053 | - | | 135 |
| | | РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих тротуаров | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-19-1 | -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 65,34 | 8,57 | - | 560 | - | 745 | 0,06 | 4 |
| | | | | 8,57 | - | 560 | - | 133 | - | - |
| 16 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований из ПГС | 6,534 | 66,75 | 51,25 | 436 | 335 | 218 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 15,5 | 9,62 | 101 | 63 | 133 | 0,04 | - |
| 17 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 18,198 | 27,1 | - | 493 | - | 99 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 5,42 | - | 99 | - | 100 | - | - |
| 18 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) | 18,198 | 176,4 | 176,4 | 3210 | 3210 | 642 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 642 | 100 | 0,74 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 625041 | 438524 | | | 1145 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 179588 | 85897 | | | 556 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 625041 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 265485 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 86 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8554 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 321050 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 161 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 56765 | 48157 | - | | - |
| | | | | | | | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1002856 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 313642 | - | 1862 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 1002856 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Итого: | Тенге | - | 313642 | - | 1862 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 1 002 856 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 12 034,27 |
| Выслуга лет 1% | 13 701,02 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 10 148,90 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 4 059,56 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 042 799,75 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 2 666 874,91 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 53 337,50 |
| | **3 046 637,90** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



9040

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Жубанова от Алтынсарина до ул. ул.Саина

# А К Т N 10

## Тротуары

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2 | 42,5 | 160,27 | 12,52 | 6811 | 532 | 2398 | 0,24 | 10 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 1616 | 187 | 133 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2 м2 | | 42,5 | -20,56 | - | -874 | - | -94 | -0,01 | - |
| | | | | -1,66 | - | -71 | - | 133 | - | - |
| 3 | Е0127-55-1п-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см рим. | | 42,5 | 352,43 | - | 14978 | - | 1399 | 0,14 | 6 |
| | | | | 24,75 | - | 1052 | - | 133 | - | - |
| 4 | Е0127-55-2 -(+ до толщины 5 см) Изм. и доп. вып. 14 К=4 м2 | | 42,5 | 282,45 | - | 12004 | - | 3600 | 0,37 | 16 |
| | | | | 63,68 | - | 2706 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 32920 | 532 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5304 | 187 | | | 1 |
| | | | Тенге | | | 32920 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 5491 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 27084 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 7303 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1095 | - | 4 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2413 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 42636 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 6586 | - | 36 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 42636 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | - | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 6586 | - | 36 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 42636 | - | - | - |
| | Тенге | - | - | - | - |
| Итого: | | - | 6586 | - | 36 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 42 636 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 511,63 |
| Выслуга лет 1% | 582,49 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 431,48 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 172,59 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 44 334,19 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 113 381,12 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 2 267,62 |
| | **129 526,59** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



17060

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика.

# А К Т N 10

## Дорожная одежда

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 820,674 | 110,13 | 12,65 | 90382 | 10380 | 7852 | 0,02 | 19 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 2922 | 2982 | 133 | 0,01 | 11 |
| 2 | Е0127-21-2к=3 т.ч. п-1.37 | -(+ до толщины 15 см) м2 | 860,75 | 23,48 | - | 20211 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 м2 | 860,75 | 38,43 | 33,28 | 33080 | 28647 | 18874 | 0,03 | 28 |
| | | | | 5 | 11,49 | 4304 | 9887 | 133 | 0,04 | 35 |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 м3 | 86,075 | 1650,9 | - | 142101 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 т | 0,6631542 | 38539,2 | 339,59 | 25557 | 225 | 124 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 93 | 133 | 0,58 | - |
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 860,75 | 384,35 | 15,35 | 330826 | 13214 | 12593 | 0,03 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | | 5,94 | 5,06 | 5113 | 4355 | 133 | 0,02 | 15 |
| 7 | Е0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | м2 | 860,75 | 270,86 | - | 233146 | - | 69 | - | - |
| | | | | 0,06 | - | 52 | - | 133 | - | - |
| 8 | Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 860,75 | 478,54 | 15,35 | 411905 | 13214 | 12593 | 0,03 | 29 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 5113 | 4355 | 133 | 0,02 | 15 |
| 9 | Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 860,75 | 113,78 | - | 97936 | - | 23 | - | - |
| | | | | 0,02 | - | 17 | - | 133 | - | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1385145 | 65680 | | 106 |
| Материалы - | Тенге | 17520 | 21674 | | 76 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 1385145 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1062423 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 39194 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 142101 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 97420 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | 52127 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | - | 7819 | - | 26 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 86236 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 1523509 | - | - | - |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 47013 | - | 209 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 1523509 | - | - | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1385145 | 65680 | | 106 |
| Материалы - | Тенге | 17520 | 21674 | | 76 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 1385145 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1062423 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 39194 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 142101 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 97420 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | 52127 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | - | 7819 | - | 26 |
| | | 86236 | - | - | - |
| | | 1523509 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 17060 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 47013 | - | | 209 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 1523509 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | 47013 | - | | 209 |
| | | | Тенге | | | | | | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 1 523 509 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 18 282,11 |
| Выслуга лет 1% | 20 814,18 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 15 417,91 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 6 167,16 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 1 584 190,36 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 4 051 438,90 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 81 028,78 |
| | **4 628 363,80** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



11110

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

# А К Т N 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

Искусственные сооружения

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения. | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,0026 | 22,04<br>1,31 | 20,73<br>5,7 | 1<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,01<br>0,02 | -<br>- | | | | |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 210,9831 | 990,12 | 33,87 | 208899 | 7146 | 63408 | 1,94 | 409 | | | | |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 66,47 | 263,25<br>2646,95<br>515,25 | 12,47<br>1053,54<br>267,3 | 55541<br>175943<br>34249 | 2631<br>70029<br>17767 | 109<br>69181<br>133 | 0,06<br>3,23<br>1,08 | 13<br>215<br>72 | | | | |
| 4 | С143018-151 | -Лотки Б-3-1 шт | 456 | 4960 | - | 2261760 | - | - | - | - | | | | |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.02-04С-2 004 E0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 1550,4 | 318,03 | 13,7 | 493070 | 21240 | 182293 | 0,61 | 938 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 159428 | 7814 | 109 | 0,02 | 38 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3139672 | 98415 | | | 1562 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 249218 | 28212 | | | 123 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 3139672 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 304387 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 277430 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 2487652 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 314883 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | - | 47232 | - | | 157 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 207273 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 3661828 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | 324662 | - | | 1842 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 3661828 | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | - | 324662 | - | | 1842 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | |
| 6 | E0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 5,13 | 6589,26 | 3701,25 | 33803 | 18987 | 16453 | 11,8 | 61 |
| | | | | 1980 | 962,33 | 10157 | 4937 | 109 | 3,29 | 17 |
| 7 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК | -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3 | 27 | 10800 | - | 291600 | - | - | - | - |
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | E0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 79,47008 | 318,03 | 13,7 | 25274 | 1089 | 9344 | 0,61 | 48 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 8172 | 401 | 109 | 0,02 | 2 |
| 9 | E0130-53-1 | -Укладка смотровых блоков | 7,84 | 1227 | 821,25 | 9620 | 6439 | 4536 | 1,94 | 15 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 2487 | 1674 | 109 | 0,73 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С143023-145<br>Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Смотровой блок | шт | 28 | 11700<br>- | -<br>- | 327600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е0123-24-1 | -Установка дождеприемников | | 28 | 476,31<br>209,25 | 35,42<br>13,5 | 13337<br>5859 | 992<br>378 | 8108<br>130 | 1,31<br>0,07 | 37<br>2 |
| 12 | С131104-22<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | -Чугунная решетка - дождеприемник | комплект | 28 | 16000<br>- | -<br>- | 448000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е0127-34-2<br>Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка бортовых бетонных камней | м | 105 | 435,64<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 45742<br>11411 | 696<br>184 | 15422<br>133 | 0,7<br>0,01 | 73<br>1 |
| 14 | С143003-9<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 5,46 | 26700<br>- | -<br>- | 145782<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 | м3 | 5,25 | 5400,37<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 28352<br>1028 | 347<br>131 | 1216<br>105 | 1,35<br>0,12 | 7<br>1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 1369109<br>39115 | 28549<br>7705 | | | 241<br>28 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 921109 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 21235 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 46819 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 832210 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55079 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8262 | - | | 28 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58571 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1034760 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55081 | - | | 296 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 448000 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 448000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 474880 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1509640 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55081 | - | | 296 |
| | | РАЗДЕЛ 3. Водоотвод с проезжей части | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86 | -Установка бортовых бетонныхкамней | 163 | 393,76 | 6,63 | 64183 | 1081 | 23942 | 0,7 | 114 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 17715 | 286 | 133 | 0,01 | 1 |
| 17 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.20.8 | 2,61 | 26700 | - | 69687 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0101-164-2 | -Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы | 10,28 | 218,93 | - | 2251 | - | 2543 | 1,54 | 16 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 2251 | - | 113 | - | - |
| 19 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,33 | 134,1 | - | 44 | - | 50 | 0,97 | - |
| | | | | 134,1 | - | 44 | - | 113 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0130-3-2 -Устройство основания из ПГС | м3 | 4,08 | 990,12 | 33,87 | 4040 | 138 | 1226 | 1,94 | 8 |
| 21 | E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200 | м3 | 3,83 | 263,25<br>6737,18 | 12,47<br>532,08 | 1074<br>25803 | 51<br>2038 | 109<br>2363 | 0,06<br>2,55 | -<br>10 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | м3 | | 434,25 | 131,85 | 1663 | 505 | 109 | 0,43 | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 166008 | 3257 | | | 148 |
| | Материалы - | Тенге | | | | 22747 | 842 | | | 3 |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 166008 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 5395 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | - | 23589 | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | 134610 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 30124 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | - | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | - | 4519 | - | | 15 |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 11768 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 207900 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | - | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | - | 28108 | - | | 166 |
| | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 207900 | - | - | | - |
| | | Тенге | | | | - | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 4. УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка) | | | | | - | 28108 | - | | 166 |
| 22 | E0109-48-1 -Электродуговая сварка | т | 0,27786 | 1333,5 | 312,12 | 371 | 87 | 170 | 2,96 | 1 |
| 23 | С12041-24 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,27786 | 679,5<br>52400 | -<br>- | 189<br>14560 | -<br>- | 90<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 14930 | 87 | | | 1 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 189 | - | | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 14560 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 14560 | - | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 874 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 15433 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 371 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 95 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 189 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 170 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | - | 25 | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 32 | - | - | | - |
| | | | | | | 573 | - | - | | - |
| | | | | | | - | - | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 214 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 16006 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Тенге | | | - | 214 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. Укрепление монолитным бетоном

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Е0101-158-5-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | м2 | 239,8 | 805,65 | 30,59 | 193195 | 7336 | 44018 | 1,22 | 293 |
| | | | 181,13 | 8,11 | 43435 | 1945 | 97 | 0,04 | 9 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 193195 | 7336 | | | | 293 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43435 | 1945 | | | | 9 |
| Материалы - | Тенге | | | 193195 | - | - | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | 23621 | - | - | | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | - | 45380 | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 118802 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 44018 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 6603 | - | | | 22 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14233 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 251446 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 251446 | - | - | | | 323 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | | - |
| | Тенге | | | - | 51983 | - | | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4882915 | 137644 | | | | 2244 |
| Материалы - | Тенге | | | 354703 | 38704 | | | | 162 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | 4434545 | - | - | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 354638 | - | - | | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | - | 393218 | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 14560 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 3573274 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 444105 | - | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | - | - | | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | - | 66616 | - | | | 222 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 292717 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 5171368 | - | - | | | - |
| | Тенге | | | - | - | - | | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | | - | 459834 | - | | | 2627 |
| Материалы - | Тенге | | | | | | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | 371 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 95 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 189 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 170 | - | - | | | - |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | - | 25 | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 32 | - | - | | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 573 | - | - | | | - |
| | Тенге | | | - | - | - | | | - |
| | | | | - | 214 | - | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 448000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 448000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 26880 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 474880 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 5646819 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2628 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 460048 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 5 646 819 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 67 761,83 |
| Доп. затраты при производстве | |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 77 146,84 |
| Выслуга лет 1% | 57 145,81 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 22 858,32 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 5 871 731,80 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 15 016 480,55 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 300 329,61 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **17 154 827,38** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев**

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев**

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев**

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**
**А. Бурбасов**

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ул Жубанова от Алтынсарина до ул. ул.Саина

# А К Т N 9

## Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда; чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда; чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда; чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда; чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водоотводные и ирригационные лотки** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 12 | 22,04 | 1,31 | 20,73 | 264 | 16 | 249 | 82 | 0,01 | 0,02 | - | - |
| 2 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС м3 | 2,52948 | 990,12 | | 33,87 | 2504 | | 86 | 760 | 1,94 | | 5 | |
| 3 | Е0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3 | 4,25 | 263,25<br>2646,95 | 515,25 | 12,47<br>1053,54 | 666<br>11250 | 2190 | 32<br>4478 | 109<br>4423 | 0,06<br>3,23 | 1,08 | -<br>14 | 5 |
| 4 | С143018-151<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки Б-3-1 м3 | 25 | 4960 | - | - | 124000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | - | | - | - | | - | - | - | | - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 84,39 | 318,03 | 13,7 | 26838 | 1156 | 9922 | 0,61 | 51 |
| | | 102,83 | 5,04 | 8678 | 425 | 109 | 0,02 | 2 |
| м2 | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 164857 | 5968 | | | 70 |
| | Тенге | | | 11549 | 1661 | | | 7 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 164857 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | 17007 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 13211 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | 130332 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 15188 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2278 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10803 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 190847 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 84 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15489 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 190847 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 84 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 15489 | - | | - |
| РАЗДЕЛ 2. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | |
| 6 Е0101-158-5-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 119,7384 | 805,65 | 30,59 | 96467 | 3663 | 21980 | 1,22 | 146 |
| | | 181,13 | 8,11 | 21688 | 971 | 97 | 0,04 | 4 |
| м2 | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 96467 | 3663 | | | 146 |
| | Тенге | | | 21688 | 971 | | | 4 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 96467 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | 11795 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 22659 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | 59321 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 21980 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3297 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7107 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 125554 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 162 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 25956 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 125554 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 162 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 25956 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 261324 | 9631 | | | 216 |
| | Тенге | | | 33237 | 2632 | | | 11 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 261324 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | 28802 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 35870 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 189653 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 37167 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 5575 | - | 19 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 17909 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 316401 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 41445 | - | 246 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 316401 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 41445 | - | 246 |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 316 401 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 3 796,81 |
| Выслуга лет 1% | 4 322,67 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 3 201,98 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 280,79 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 329 003,25 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 841 398,83 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 16 827,98 |
| | **961 214,02** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор: №10с/к от 11.05.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ул.Койчуманова

# А К Т N 9

## Искусственные сооружения
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 299,429577 | 32,54 | 30,98 | 9743 | 9275 | 3061 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 458 | 2698 | 97 | 0,03 | 9 |
| 2 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3 | 479,087323 | 176,4 | 176,4 | 84511 | 84511 | 16902 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 16902 | 100 | 0,74 | 355 |
| 3 | Е0130-3-2 | Устройство основанияиз ПГС т | 73,288498 | 990,12 | 33,87 | 72564 | 2482 | 22026 | 1,94 | 142 |
| 4 | Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных м3 | 2,4977 | 263,25 | 12,47 | 19293 | 914 | 109 | 0,06 | 4 |
| | | | | 2,85 | 2,85 | 7 | 7 | 2 | - | - |
| | | | | - | 0,99 | - | 2 | 97 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3 | 2,4977 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / - | 54 / 43 | 11 / - | 41 / 97 | 0,11 / - | - / - |
| 6 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3 | 2,4977 | 14,12 / 1,62 | 12 / 2,75 | 35 / 4 | 30 / 7 | 11 / 97 | 0,01 / 0,01 | - / - |
| 7 | Е0101-24-6 | Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) / м3 | 76,422864 | 6,01 / - | 6,01 / 2,08 | 459 / - | 459 / 159 | 154 / 97 | - / 0,01 | - / 1 |
| 8 | Е0130-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием. 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м / м3 | 57,38 | 6589,26 / 1980 | 3701,25 / 962,33 | 378092 / 113612 | 212378 / 55218 | 184025 / 109 | 11,8 / 3,29 | 677 / 189 |
| 9 | С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ / м3 / шт | 302 | 10800 / - | - / - | 3261600 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 683,119279 | 318,03 / 102,83 | 13,7 / 5,04 | 217251 / 70245 | 9359 / 3443 | 80320 / 109 | 0,61 / 0,02 | 413 / 17 |
| 11 | Е0130-53-1 | Укладка смотровых блоков / м2 | 27,01 | 1227 | 821,25 | 33141 | 22182 | 15626 | 1,94 | 52 |
| 12 | С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Смотровой блок / м3 / шт | 73 | 317,25 / 11700 / - | 213,53 / - / - | 8569 / 854100 / - | 5767 / - / - | 109 / - / - | 0,73 / - / - | 20 / - / - |
| 13 | Е0123-24-1 | Установка дождеприемников / шт | 80 | 476,31 | 35,42 | 38105 | 2834 | 23166 | 1,31 | 105 |
| 14 | С131104-22 Изм. и | Чугунная решетка - дождеприемник | 80 | 209,25 / 16000 | 13,5 / - | 16740 / 1280000 | 1080 / - | 130 / - | 0,07 / - | 6 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка бортовых бетонных камней м | 20 | 435,64 / 108,68 | 6,63 / 1,76 | 8713 / 2174 | 133 / 35 | 2938 / 133 | 0,7 / 0,01 | 14 / - |
| 16 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Камни бетонные бортовые БР100.30.18 м3 | 1,04 | 26700 / - | - / - | 27768 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 17 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 м3 | 1 | 5400,37 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 5400 / 196 | 66 / 25 | 232 / 105 | 1,35 / 0,12 | 1 / - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 6271544 | 343727 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 231334 | 86251 |
| Материалы - | Тенге | 4991544 | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 168763 | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 317584 |
| Накладные расходы - | Тенге | 4247720 | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 348505 | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 52276 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 320403 | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 5660451 | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | - | 369860 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1280000 | - |
| | | 1280000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76800 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1356800 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7017251 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 369860 | - | | 2183 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Укрепление монолитным бетоном | | | | | | | | |
| 18 | Е0101-158-5- | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС | 8 м2 | 805,65 | 30,59 | 6445 | 245 | 1469 | 1,22 | 10 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 1449 | 65 | 97 | 0,04 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 6445 | 245 | | | 10 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1449 | 65 | | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6445 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 788 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 1514 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3963 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1469 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 220 | - | | 1 |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 475 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 8389 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | - | 1734 | - | | 11 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 8389 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6277989 | 343972 | | | 1418 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 232783 | 86316 | | | 601 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4997989 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 169551 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | - | 319098 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4251683 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 349973 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 52496 | - | | 175 |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 320876 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 5668840 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1280000 | 371594 | - | | 2194 |
| | | | | | | | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1280000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76800 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1356800 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 7025638 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | 371594 | - | | 2194 |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 7 025 638 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 84 307,66 |
| Выслуга лет 1% | 95 984,27 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 71 099,46 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 28 439,78 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 7 305 469,16 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 18 683 148,19 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 373 662,96 |
| | **21 343 628,49** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 10030

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Наименование объекта: Ауэзовского района г.Алматы ул.Койчуманова

А К Т N 11
Дорожная одежда
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2 | 103,341202 | 110,13 | 12,65 | 11381 | 1307 | 989 | 0,02 | 2 | | |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 368 | 376 | 133 | 0,01 | 1 | | |
| 2 | Е0127-21-2к =3 т.ч. п-1.37 | -(+ до толщины 15 см) м2 | 103,341202 | 23,48 | - | 2427 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 м2 | 103,341202 | 38,43 | 33,28 | 3972 | 3439 | 2266 | 0,03 | 3 | | |
| | | | | 5 | 11,49 | 517 | 1187 | 133 | 0,04 | 4 | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 м3 | 15,5011802 | 1650,9 | - | 25591 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 43370 | 4746 | | | 6 | | |
| | | | Тенге | | | 885 | 1563 | | | 6 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43370 | - | - | | - | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2447 | - | | - | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25591 | - | - | | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | 12148 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 3255 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 488 | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2797 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 49422 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | 13 |
| | Тенге | - | 2935 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 49422 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | 13 |
| | Тенге | - | 2935 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 49 422 |
| Доп. затраты при производстве | 593,06 |
| строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 675,20 |
| Выслуга лет 1% | 500,15 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 200,06 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 51 390,48 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 131 425,95 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 2 628,52 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **150 141,00** |

Принял:

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 10020

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул.Койчуманова

А К Т N 11

Тротуары

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0127-56-1 | -Устройство основанийпод тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см | 338 | 160,27 | 12,52 | 54171 | 4232 | 19070 | 0,24 | 82 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 12854 | 1484 | 133 | 0,02 | 6 |
| 2 | E0127-56-2к=2 | -(- до толщины 10 см) м2 | 338 | -20,56 | - | -6949 | - | -746 | -0,01 | -4 |
| | | | | -1,66 | - | -561 | - | 133 | - | - |
| 3 | E0127-55-1п-рим. | -Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеситип Д Марка 2 толщиной 3 см м2 | 338 | 352,43 | - | 119121 | - | 11126 | 0,14 | 49 |
| | | | | 24,75 | - | 8366 | - | 133 | - | - |
| 4 | E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | -(+ до толщины 5 см) м2 м2 | 338 | 282,45 | - | 95467 | - | 28627 | 0,37 | 125 |
| | | | | 63,68 | - | 21524 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 261810 | 4232 | | | 253 |
| | | | Тенге | | | 42182 | 1484 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 261810 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 43667 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 215396 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58077 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8712 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19193 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 339080 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 288 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 52378 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 339080 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 288 |
| | | | Тенге | | | - | 52378 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 339 080 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 4 068,96 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 4 632,51 |
| Выслуга лет 1% | 3 431,49 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 372,60 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 352 585,56 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 901 709,13 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 18 034,18 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **1 030 112,51** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова

А К Т N 11
Дорожная одежда
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 755,171 | 110,13 | 12,65 | 83168 | 9552 | 7225 | 0,02 | 18 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 2688 | 2744 | 133 | 0,01 | 10 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0127-21-2к-(+ до толщины 15 см) =3 т.ч. п-1.37 | | 755,171 | 23,48 | - | 17732 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 | 755,171 | 38,43 | 33,28 | 29022 | 25133 | 16559 | 0,03 | 25 |
| | | | | 5 | 11,49 | 3776 | 8674 | 133 | 0,04 | 30 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 | 103,244399 | 1650,9 | - | 170446 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 | 0,68 | 38539,2 | 339,59 | 26207 | 231 | 127 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 96 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 1803 | 384,35 | 15,35 | 692977 | 27679 | 26378 | 0,03 | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | | 5,94 | 5,06 | 10710 | 9123 | 133 | 0,02 | 32 |
| 7 | E0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | м2 | 1803 | 270,86 | - | 488368 | - | 144 | - | 1 |
| 8 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 0,06 | - | 108 | - | 133 | - | - |
| | | | 1803 | 478,54 | 15,35 | 862810 | 27679 | 26378 | 0,03 | 61 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 10710 | 9123 | 133 | 0,02 | 32 |
| 9 | E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 1803 | 113,78 | - | 205145 | - | 48 | - | - |
| | | | м2 | 0,02 | - | 36 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 2575876 | 90274 | | | 165 |
| | | | Тенге | | | 28028 | 29761 | | | 105 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2575876 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2198355 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 57789 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 170446 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 88773 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 76859 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 11529 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 159164 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2811899 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 308 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 69318 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 2811899 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 308 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 69318 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 10 | E0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 75 | 110,13 | 12,65 | 8260 | 949 | 718 | 0,02 | 2 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 267 | 273 | 133 | 0,01 | 1 |
| 11 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 478,54 | 15,35 | 35891 | 1151 | 1097 | 0,03 | 3 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 446 | 380 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | | 75 | 113,78 | - | 8534 | - | 2 | - | - |
| | | м2 | | 0,02 | - | 2 | - | 133 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 52684 | 2100 | | | 4 |
| | | | | Тенге | | 714 | 652 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 52684 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 42826 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 1366 | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 7044 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 1817 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 273 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 3270 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 57771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 1639 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | 57771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 1639 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | 2628560 | 92374 | | | 170 |
| | | | | Тенге | | 28742 | 30413 | | | 107 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 2628560 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 2241180 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 59155 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 170446 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 95817 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 78676 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 11801 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 162434 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 2869670 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 316 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 70956 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | 2869670 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 316 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 70956 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | 2 869 670 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 34 436,04 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 39 205,43 |
| Выслуга лет 1% | 29 041,06 |

| | |
|---|---|
| Дополнительные отпуска -0,4% | 11 616,42 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 2 983 968,96 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 7 631 259,96 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 152 625,20 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **8 717 951,38** |

Принял:

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 1. 17070

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика

А К Т N 11
Защита коммуникаций
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную м3 | 15,485 | 218,93 | 218,93 | - | - | 3390 | 3390 | - | - | 3831 | 1,54 | 24 | | |
| 2 | Е0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 9,11 | 1304,2 | 112,5 | 97,07 | 36 | 11881 | 1025 | 884 | 328 | 1596 | 0,78 | 7 | | |
| 3 | Е0107-37-1 | -Укладка плит перекрытий м3 | 6,35 | 1600,82 | 256,5 | 674,27 | 83,19 | 10165 | 1629 | 4282 | 528 | 3020 | 1,54 | 10 | | |
| 4 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3 | 6,35 | 23000 | - | - | - | 146050 | - | - | - | 140 | 0,3 | 2 | | |
| 5 | Е0101-166-2- | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3 | 1,24 | 134,1 | - | - | - | 166 | - | - | - | 188 | 0,97 | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 14,245 | 134,1 | - | 166 | - | 113 | - | - |
| | | | | 6,01 | 6,01 | 86 | 86 | 29 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 30 | 97 | 0,01 | - |
| | | РАЗДЕЛ 1. Переходы над электрокабелем | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную м3 | 2,16 | 218,93 | - | 473 | - | 534 | 1,54 | 3 |
| | | | | 218,93 | - | 473 | - | 113 | - | - |
| 8 | Е0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 0,72 | 1304,2 | 97,07 | 939 | 70 | 126 | 0,78 | 1 |
| | | | | 112,5 | 36 | 81 | 26 | 118 | 0,18 | - |
| 9 | Е0109-52-1 | -Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине) м | 144 | 134,76 | 5,38 | 19405 | 775 | 7582 | 0,34 | 49 |
| | | | | 56,25 | 2,25 | 8100 | 324 | 90 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е0146-13-1 | -Сварка продольных стыков футляра м | 144 | 466,78 | 40,4 | 67216 | 5817 | 39204 | 1,48 | 213 |
| | | | | 272,25 | - | 39204 | - | 100 | - | - |
| 11 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м | 72 | 772 | - | 55584 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм м | 0,072 | 277986,61 | 30429,76 | 20015 | 2191 | 4403 | 205 | 15 |
| | | | | 35550 | 11495,25 | 2560 | 828 | 130 | 56,14 | 4 |
| 13 | Е0106-1-1 | -Заделка футляров км | 0,015072 | 392,17 | 66,01 | 6 | 1 | 3 | 1,35 | - |
| 14 | С143002-8 Изм. и доп. вып.19 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3 | 0,015072 | 195,75 | 24,93 | 3 | - | 105 | 0,12 | - |
| | | | | 4661 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3 | 0,17 | 134,1 | - | 23 | - | 26 | 0,97 | - |
| | | | | 134,1 | - | 23 | - | 113 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) | 1,99 | 6,01 | 6,01 | 12 | 12 | 4 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 4 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 335482 | 14117 | | | 323 |
| | | | Тенге | | | 56653 | 2068 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 260492 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 39419 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50297 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 159177 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52965 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7945 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18807 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 332265 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 308 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 58242 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 19405 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10531 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8424 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7582 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1137 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1619 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 28606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9561 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 55584 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 55584 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3335 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 58919 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 419790 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 362 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 67803 | - | | - |

Итого: 419 790

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 5 037,48

Доп. затраты при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 5 735,17

Выслуга лет 1% 4 248,27

Дополнительные отпуска -0,4% 1 699,31

| | |
|---|---|
| ИТОГО в 2001г. | 436 510,24 |
| ИТОГО в текущих ценах 2015г. | 1 116 339,73 |
| Налоги, сбор, обязательные платежи, 2% | 22 326,79 |
| ИТОГО с НДС 12% | 1 275 306,50 |

Принял:

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



17080

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика

# А К Т N 11

Тротуары

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см | 12 | 160,27 | 12,52 | 1923 | 150 | 677 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,39 | 456 | 53 | 133 | 0,02 | - |
| 2 | Е0127-56-2к =2 | -(- до толщины 10 см) | 12 | -20,56 | - | -247 | - | -26 | -0,01 | - |
| | | м2 | | -1,66 | - | -20 | - | 133 | - | - |
| 3 | Е0127-55-1п рим. | -Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см | 12 | 352,43 | - | 4229 | - | 395 | 0,14 | 2 |
| | | | | 24,75 | - | 297 | - | 133 | - | - |
| 4 | Е0127-55-2 | -(+ до толщины 5 см) | 12 | 282,45 | - | 3389 | - | 1016 | 0,37 | 4 |
| | Изм. и доп. вып. 14 К=4 | м2 | | 63,68 | - | 764 | - | 133 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 9295 | 150 | | | 9 |
| | | | Тенге | | | 1498 | 53 | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9295 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1550 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7647 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2062 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 309 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 681 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12038 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1860 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 12038 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | | Тенге | | | - | 1860 | - | | - |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 12 038 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 144,46 |
| Выслуга лет 1% | 164,46 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 121,82 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 48,73 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 12 517,47 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 32 012,43 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 640,25 |
| | **36 571,00** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 11
Дорожная одежда
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 206 | 110,13 | 12,65 | 22687 | 2606 | 1971 | 0,02 | 5 | | | | |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 733 | 749 | 133 | 0,01 | 3 | | | | |
| 2 | Е0127-21-2к =3 т.ч. п-1.37 | -(+ до толщины 15 см) | 206 | 23,48 | - | 4837 | - | - | - | - | | | | |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 | 206 | 38,43 | 33,28 | 7917 | 6856 | 4517 | 0,03 | 7 | | | | |
| | | м2 | | 5 | 11,49 | 1030 | 2366 | 133 | 0,04 | 8 | | | | |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 | 31 | 1650,9 | - | 51178 | - | - | - | - | | | | |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 | 0,16 | 38539,2 | 339,59 | 6166 | 54 | 30 | 0,58 | - | | | | |
| | | т | | - | 140,94 | - | 23 | 133 | 0,58 | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | 206 | 384,35 | 15,35 | 79175 | 3162 | 3014 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1224 | 1042 | 133 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | | 206 | 270,86 | - | 55798 | - | 16 | - | - |
| | | м2 | | 0,06 | - | 12 | - | 133 | - | - |
| 8 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | 206 | 478,54 | 15,35 | 98580 | 3162 | 3014 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1224 | 1042 | 133 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | | 206 | 113,78 | - | 23439 | - | 5 | - | - |
| | | м2 | | 0,02 | - | 4 | - | 133 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 349777 | 15841 | | | 26 |
| | | | Тенге | | | 4227 | 5222 | | | 18 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 349777 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 254315 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 9449 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 51178 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 24216 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12567 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1885 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21741 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 384085 | - | - | | 50 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11334 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 384085 | - | - | | 50 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11334 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТИП 2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 134,7 | 110,13 | 12,65 | 14835 | 1704 | 1289 | 0,02 | 3 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 480 | 489 | 133 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | 134,7 | 384,35 | 15,35 | 51771 | 2068 | 1971 | 0,03 | 5 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 800 | 682 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4 | м2 | 134,7 | 180,58 | - | 24324 | - | 7 | - | - |
| 13 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | 134,7 | 0,04<br>478,54<br>5,94 | -<br>15,35<br>5,06 | 5<br>64460<br>800 | -<br>2068<br>682 | 133<br>1971<br>133 | -<br>0,03<br>0,02 | -<br>5<br>2 |
| 14 | E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 134,7 | 113,78 | - | 15326 | - | 4 | - | - |
| | | м2 | | 0,02 | - | 3 | - | 133 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 170715 | 5839 | | | 12 |
| | Тенге | 2088 | 1853 | | | 7 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 170715 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 150137 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 3940 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 12651 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 5241 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 786 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 10557 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 186514 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 21 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4727 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 186514 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | | 21 |
| | Тенге | - | 4727 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 520492 | 21680 | | | 38 |
| | Тенге | 6315 | 7075 | | | 25 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 520492 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 404452 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 13390 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 51178 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 36867 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 17808 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 9 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2671 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 32298 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 570599 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 72 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 16061 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 570599 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | | 72 |
| | Тенге | - | 16061 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 570 599 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 6 847,19 |
| Выслуга лет 1%. | 7 795,52 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 5 774,46 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 2 309,78 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 593 325,96 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 1 517 383,29 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 30 347,67 |
| | **1 733 458,67** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СеисмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 11
Защита коммуникаций
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Переходы над электрокабелем | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную | 4,05 | 218,93 | - | 887 | - | 1002 | 1,54 | 6 | | |
| | | | | 218,93 | - | 887 | - | 113 | - | - | | |
| 2 | Е0108-3-1 | -Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3 | 1,35 | 1304,2 | 97,07 | 1761 | 131 | 237 | 0,78 | 1 | | |
| | | | | 112,5 | 36 | 152 | 49 | 118 | 0,18 | - | | |
| 3 | Е0109-52-1 | -Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине) м3 | 270 | 134,76 | 5,38 | 36385 | 1453 | 14216 | 0,34 | 92 | | |
| | | | | 56,25 | 2,25 | 15188 | 608 | 90 | 0,01 | 3 | | |
| 4 | Е0146-13-1 | -Сварка продольных стыков футляра м | 270 | 466,78 | 40,4 | 126030 | 10907 | 73508 | 1,48 | 400 | | |
| | | | | 272,25 | - | 73508 | - | 100 | - | - | | |
| 5 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м | 135 | 772 | - | 104220 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0122-14-3<br>Изм. и доп. вып. 14 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 100 мм | 0,135 | 277986,61<br>35550 | 30429,76<br>11495,25 | 37528<br>4799 | 4108<br>1552 | 8256<br>130 | 205<br>56,14 | 28<br>8 |
| 7 | Е0106-1-1 | -Заделка футляров<br>км | 0,02826 | 392,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 11<br>6 | 2<br>1 | 7<br>105 | 1,35<br>0,12 | -<br>- |
| 8 | С143002-8<br>Изм. и доп. вып.19 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98<br>м3 | 0,02826 | 4661<br>- | -<br>- | 132<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением<br>м3 | 0,32 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 43<br>43 | -<br>- | 48<br>113 | 0,97<br>- | -<br>- |
| 10 | Е0101-24-6 | -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)<br>м3 | 3,73 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 22<br>- | 22<br>8 | 8<br>97 | -<br>0,01 | -<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 307019 | 16623 | | | 527 |
| | Тенге | 94581 | 2216 | | | 11 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | | | |
| Материалы - | Тенге | 166414 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 70247 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | - | 81003 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1602 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 83065 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | | 42 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 12460 | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 14969 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 264447 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | | 484 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | - | 93462 | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 36385 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 19745 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | - | 15795 | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 14216 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | | 7 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 2132 | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 3036 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 53637 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 17927 | - | | 102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 104220 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 104220 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6253 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 110473 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 428557 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 586 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 111390 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 307019 | 16623 | | | 527 |
| | | | ---- | | | -------- | -------- | | | -------- |
| | | | Тенге | | | 94581 | 2216 | | | 11 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 166414 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 70247 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 81003 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1602 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 83065 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12460 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14969 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 264447 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 484 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 93462 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 36385 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19745 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 15795 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14216 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2132 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3036 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 53637 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17927 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 104220 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 104220 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6253 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 110473 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 428557 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 586 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 111390 | - | | - |

Итого: 428 557

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 5 142,68

Доп. затраты при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 5 854,95

Выслуга лет 1% 4 337,00

Дополнительные отпуска -0,4% 1 734,80

| | |
|---|---|
| ИТОГО в 2001г. | 445 626,43 |
| ИТОГО в текущих ценах 2015г. | 1 139 653,65 |
| Налоги, сбор, обязательные платежи, 2% | 22 793,07 |
| ИТОГО с НДС 12% | **1 301 940,32** |

Принял:

И.О. Заместителя руководителя управления
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»
А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»
Т.Аппоев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)



11000

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 11
Подготовка территории строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Разборка бетонных лотков** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-8-1 | -Разборка ж/б арычных блоков | 369,755 | 473,54 | 280,94 | | 175095 | 103880 | | 129769 | 1,25 | 461 |
| | СНРК 8.02-05-20 02 | м | | 192,6 | 71,28 | | 71215 | 26356 | | 133 | 0,29 | 106 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 175095 | 103880 | | | | 461 |
| | | Тенге | | | | | 71215 | 26356 | | | | 106 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | 175095 | - | | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | - | 97571 | | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | | 129769 | - | | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | - | - | | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | - | 19465 | | - | | 65 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | 18292 | - | | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | 323157 | - | | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | - | - | | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | - | 117036 | | - | | 633 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 323157 | - | | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | - | - | | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | - | 117036 | | - | | 633 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

2

11000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 175095 | 103880 | | | 461 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 71215 | 26356 | | | 106 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 175095 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 97571 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 129769 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 65 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 19465 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18291 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 323157 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 633 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | - | 117036 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 323156 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 633 |
| | | | | | | - | 117036 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 323 156 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 3 877,87 |
| Выслуга лет 1% | 4 414,96 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 3 270,34 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 1 308,14 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 336 027,30 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 859 362,73 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 17 187,25 |
| | **981 735,98** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**
**КГУ «Управление природных ресурсов и**
**регулирования природопользования г.Алматы»**
**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**
**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



11040

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации

Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта:

Ул. Улукбекова от Алтынсарина до ул.Саина.

А К Т N 11

Тротуары

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2 | 87,5 | 160,27 | 12,52 | 14024 | 1095 | 4937 | 0,24 | 21 | | | | | | |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 3328 | 384 | 133 | 0,02 | 2 | | | | | | |
| 2 | Е0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2 | | 87,5 | -20,56 | - | -1799 | - | -193 | -0,01 | -1 | | | | | | |
| | | | | -1,66 | - | -145 | - | 133 | - | - | | | | | | |
| 3 | Е0127-55-1п-рим. | -Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см м2 | 87,5 | 352,43 | - | 30837 | - | 2880 | 0,14 | 13 | | | | | | |
| | | | | 24,75 | - | 2166 | - | 133 | - | - | | | | | | |
| 4 | Е0127-55-2 -(+ до толщины 5 см) Изм. и доп. вып. 14 К=4 м2 | | 87,5 | 282,45 | - | 24714 | - | 7411 | 0,37 | 32 | | | | | | |
| | | | | 63,68 | - | 5572 | - | 133 | - | - | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 67776 | 1095 | | | 65 | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 10920 | 384 | | | 2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 67776 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 11304 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 55761 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15035 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2255 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4969 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 87780 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 13560 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 87780 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | | Тенге | | | - | 13560 | - | | - |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 87 780 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 1 053,36 |
| Выслуга лет 1% | 1 199,25 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 888,33 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 355,33 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 91 276,28 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 233 431,72 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 4 668,63 |
| | **266 672,40** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**



17050

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садовникова от ул.Жандосова до ул.Маречика

# А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

Искусственные сооружения

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | 153,8543 | 22,04<br>1,31 | 20,73<br>5,7 | 3391<br>202 | 3189<br>877 | 1047<br>97 | 0,01<br>0,02 | 1<br>3 | | | | |
| 2 | Е0101-164-1-/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | м3 | 16,19383 | 200,88<br>200,88 | -<br>- | 3253<br>3253 | -<br>- | 3676<br>113 | 1,42<br>- | 23<br>- | | | | |
| 3 | Е0130-3-2 | -Устройство основания из ПГС | 49,71545 | 990,12 | 33,87 | 49224 | 1684 | 14941 | 1,94 | 96 | | | | |
| 4 | Е0101-27-5<br>т.ч. п-3.70 К=0,85 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных | м3<br>1,481753 | 263,25<br>2,85<br>- | 12,47<br>2,85<br>0,99 | 13088<br>4<br>- | 620<br>4<br>1 | 109<br>1<br>97 | 0,06<br>-<br>- | 3<br>-<br>- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 1,481753 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>- | 32<br>25 | 7<br>- | 24<br>97 | 0,11<br>- | -<br>- |
| 6 | Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 1,481753 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 21<br>2 | 18<br>4 | 6<br>97 | 0,01<br>0,01 | -<br>- |
| 7 | Е0101-24-6 - | Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3 | 132,2679 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 794<br>- | 794<br>276 | 267<br>97 | -<br>0,01 | -<br>1 |
| 8 | Е0130-54-1 - | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте н асыпи /на железных дорогах; на автомобильных дор ах/ до 0; 0,9 м м3 | 64,6 | 6589,26<br>1980 | 3701,25<br>962,33 | 425666<br>127908 | 239101<br>62166 | 207181<br>109 | 11,8<br>3,29 | 762<br>213 |
| 9 | С143023-20 - | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3 | 340 | 10800<br>- | -<br>- | 3672000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | | | | | | | |
| 10 | Е0130-78-3 - | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 1192,6569 | 318,03<br>102,83 | 13,7<br>5,04 | 379298<br>122641 | 16339<br>6011 | 140231<br>109 | 0,61<br>0,02 | 722<br>29 |
| 11 | Е0130-53-1 - | Укладка смотровых блоков м2 | 12,35 | 1227<br>317,25 | 821,25<br>213,53 | 15153<br>3918 | 10142<br>2637 | 7145<br>109 | 1,94<br>0,73 | 24<br>9 |
| 12 | С143023-145- | Смотровой блок м3 | 34 | 11700<br>- | -<br>- | 397800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | шт | | | | | | | | |
| 13 | Е0123-24-1 - | Установка дождеприемников шт | 68 | 476,31<br>209,25 | 35,42<br>13,5 | 32389<br>14229 | 2409<br>918 | 19691<br>130 | 1,31<br>0,07 | 89<br>5 |
| 14 | С131104-22 - | Чугунная решетка - | 56 | 16000 | - | 896000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим. | дождеприемник | комплект | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 5875026 | 273688 | | | 1718 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 285266 | 73511 | | | 263 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4979026 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 258376 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | - | 358776 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 4161697 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 394211 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | 59132 | - | | 197 |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 322394 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 5695631 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | | | - | 417908 | - | | 2178 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 896000 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 896000 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 53760 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 949760 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 6645391 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | - | 417908 | - | | 2178 |
| | РАЗДЕЛ 2. УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка) | | | | | | | | | |
| 15 | Е0109-48-1 -Электродуговая сварка | | 0,20641 | 1333,5 | 312,12 | 275 | 64 | 126 | 2,96 | 1 |
| 16 | С12041-24 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,20641 | 679,5 | - | 140 | - | 90 | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | | | 52400 | - | 10816 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 11091 | 64 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 140 | - | | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10816 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 10816 | - | - | | - |
| | | | | | | 649 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11465 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 275 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 71 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 140 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 126 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 19 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 426 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 159 | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | 11890 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | 159 | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5886117 | 273752 | | | 1718 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 285406 | 73511 | | | 263 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4989842 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 258376 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | - | 358776 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10816 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4161697 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 394211 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 59132 | - | | 197 |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 323043 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 5707096 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | | | - | 417908 | - | | 2178 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 275 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 71 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | - | 140 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 126 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 24 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 426 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | | | - | 159 | - | | 1 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 896000 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 896000 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 53760 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 949760 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 6657282 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | | Тенге | | | - | 418067 | - | | 2178 |

Итого:

Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 6 657 282

79 887,38

| | |
|---|---|
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 90 951,79 |
| Выслуга лет 1% | 67 371,69 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 26 948,68 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 6 922 441,54 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 17 703 586,99 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 354 071,74 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **20 224 577,78** |
| **тендерная скидка** | **8 579 454,04** |
| **ИТОГО с НДС 12%** | **11 645 123,74** |

**Принял:**

И.О. Заместителя руководителя управления

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А.Курмангалиев _____

Гл.специалист отдела благоустройства

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А.Сергеев _____

Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»

Т.Аппоев _____

**Сдал:**

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»** 10030

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: Ул. Койчуманова.

А К Т N 12
Дорожная одежда
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТИП 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см | 20,2519783 | 110,13 | 3,56 | 12,65 | 3,63 | 2230 | 72 | 256 | 74 | 194 | 0,02 | 0,01 | - | - |
| 2 | Е0127-21-2к=3 т.ч. п-1.37 | -(+ до толщины 15 см) м2 | 20,2519783 | 23,48 | - | - | - | 476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4 м2 | 20,2519783 | 38,43 | 5 | 33,28 | 11,49 | 778 | 101 | 674 | 233 | 444 | 0,03 | 0,04 | 1 | 1 |
| 4 | С Калькуляция на приготовление №1 | -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4 м3 | 3,0377968 | 1650,9 | - | - | - | 5015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130 т | 0,0934738 | 38539,2 | - | 339,59 | 140,94 | 3602 | - | 32 | 13 | 18 | 0,58 | 0,58 | - | - |
| 6 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 123,59318 | 384,35 | | 15,35 | | 47503 | | 1897 | | 1808 | 0,03 | | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 | | 5,94 | 5,06 | 734 | 625 | 133 | 0,02 | 2 |
| 7 | E0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6 | м2 | 123,59318 | 270,86 | - | 33477 | - | 10 | - |
| 8 | E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка2 | м2 | 123,59318 | 0,06 | - | 7 | - | 133 | - |
| | | | | 478,54 | 15,35 | 59144 | 1897 | 1808 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 734 | 625 | 133 | 0,02 | 2 |
| 9 | E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 | м2 | 123,59318 | 113,78 | - | 14062 | - | 3 | - |
| | | | | 0,02 | - | 2 | - | 133 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 166288 | 4757 | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1652 | 1570 | | 6 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 166288 | - | - | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 152484 | - | - | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | - | 3222 | - | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5015 | - | - | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2381 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 4285 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | - | - | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | 643 | - | 2 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10234 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 180807 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | - | 3864 | - | 17 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 180807 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | - | 3864 | - | 17 |
| | | | Тенге | | | 166288 | 4757 | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1652 | 1570 | | 6 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 166288 | - | - | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 152484 | - | - | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | - | 3222 | - | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5015 | - | - | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2381 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 4285 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | - | - | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | - | 643 | - | 2 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10234 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 180807 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | - | 3864 | - | 17 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 180807 | - | - | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого: | |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 180 808 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 2 169,70 |
| Выслуга лет 1% | 2 470,20 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 829,78 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 731,91 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 188 009,58 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 480 819,35 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 9 616,39 |
| | **549 288,02** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и**

**регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СесмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____

Заказчик: КГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор№ 10с/к от 11.05.2017 ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовского района г.Алматы

Наименование объекта: ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова

А К Т N 12
Тротуары
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см | 120 м2 | 160,27 | 12,52 | 19232 | 1502 | 6771 | 0,24 | 29 | | |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 4564 | 527 | 133 | 0,02 | 2 | | |
| 2 | Е0127-56-2к=2 | -(- до толщины 10 см) | 120 м2 | -20,56 | - | -2467 | - | -265 | -0,01 | -1 | | |
| | | | | -1,66 | - | -199 | - | 133 | - | - | | |
| 3 | Е0127-55-1п-рим. | -Устройствоасфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см | 120 м2 | 352,43 | - | 42291 | - | 3950 | 0,14 | 17 | | |
| | | | | 24,75 | - | 2970 | - | 133 | - | - | | |
| 4 | Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | -(+ до толщины 5 см) | 120 м2 | 282,45 | - | 33894 | - | 10163 | 0,37 | 45 | | |
| | | | | 63,68 | - | 7642 | - | 133 | - | - | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 92950 | 1502 | | | 90 | | |
| | | | Тенге | | | 14976 | 527 | | | 2 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 92950 | - | - | | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 15503 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 76472 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 20619 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 3093 | - | 10 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6814 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 120383 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 18596 | - | 102 |
| --- | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 120383 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 18596 | - | 102 |

Итого:

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 120 385 |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% к=0,9 | 1 444,62 |
| Выслуга лет 1% | 1 644,70 |
| Дополнительные отпуска -0,4% | 1 218,30 |
| **ИТОГО в 2001г.** | 487,32 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2015г.** | 125 179,93 |
| **Налоги, сбор, обязательные платежи, 2%** | 320 137,59 |
| **ИТОГО с НДС 12%** | 6 402,75 |
| | **365 725,18** |

**Принял:**

**И.О. Заместителя руководителя управления**

**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Курмангалиев** _____

**Гл.специалист отдела благоустройства**

**КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**А.Сергеев** _____

**Технадзор ТОО «СеисмоСтройЗащита»**

**Т.Аппоев** _____

**Сдал:**

**Директор ТОО «Компания Спецстрой»**

**А. Бурбасов** _____