Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление природныхесурсов и регулирования природополь-зования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «30» 11 2016г. **ТОО «Компания Спецстрой» 050016, г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова,14 кв.15 в лице Директора Бурбасова А.Т.,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02» 12 2016г. **ТОО « СейсмоСтройЗащита» в лице директора Мусина В.А., и ответственного технического надзора Лим В.А., аттестат № 00012 от 10.02.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «02» 12 2016г. **ТОО ПКФ «Таза Су» в лице Директора Сапаева К. № лицензии ГСЛ №015937 от 17 .08.2004 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (1очередь строительства(участок №1)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, Жетысуский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон уведомления (KZ94REA00028762) от 21.06.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО ПКФ «Таза Су» №36 о/и от 17.10-2012**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 203 н/к от 05.12.2014г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016 год**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 **месяцев**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
уч.1 с ПК0+00по ПК 20+20	м	2020	2019
Дебетонировка сущ.бетонного русла,с ПК 0+00по ПК 1+90	м	190	190
устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	285	285
устройство дна русла из бетона В22,5	м3	855	855
устройство откосов из бетона В22,5	м3	216,6	216,6
установка армосеток и армокаркасов	т	74,2	74,2
уплотнение деформац.шва	м2	340	340
укрепление русла железобетоном с ПК 2+20 по ПК 20+20м	м	1800	1800
устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1225	1252
устройство дна русла из бетона В22,5	м3	3564	3641
устройство откосов из бетона	м3	1836	1864

Устройство из монолитного железобетона заплечников	м3	270	270
Установка армосеток и армокаркасов	т	482,98	492,37
Уплотнение деформационного шва	м	1600	1600
Окрас. изоляция вертикальной бетонной поверх.	м2	7200	7200
Пешеходный мостик	шт	2	2
устр.обр.фильтров	м	120	120
Перильное ограждение	шт	1800	1800
устр.асф.покрытия	м2	1730	1382
устр.бортовых камней БР100х20х0,8	м	1730	592
Корчевка деревьев	шт	70	79
Посадка деревьев	шт	210	210
Установка скамьи	шт	22	22
Установка урн	шт	44	44

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Участок строительных работ расположен в Жетысуском районе г.Алматы, по проекту произведена реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Есентай,с целью предотвращения подтоплений и благоустройство водоохранных полос, выполнено восстановление крепления русла по участкам монолитным железобетоном и габионами. Асфальтирование тротуаров вдоль реки Есентай и установка малых архитектурных форм (скамейки,урны)** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **512 143 716** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **512 143 716** тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы (1очередь строительства (участок№1)»**
наименование объекта (комплекса) принять в эксплуатацию.

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы **Нарымбетов М.А.**

И.о. зам.руководителя КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Руководитель отдела по управлению водными объектами и недропользованию КГУ УПР и РП г.Алматы **Герасименко С.В.**

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО ПКФ «Таза Су» **Сапаев К.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания Спецстрой» **Бурбасов А.Т.**

Главный специалист отдела по управлению водными объектами и недропользованию КГУ УПР и РП г.Алматы **Макулбеков И. Б.**