Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №6 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Участок от ПК0+00 до ПК1+90 от Райымбека до проспекта Рыскулова								
1.	Е0101-17-21 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	200,00	90,26 / 1,82	88,29 / 15,54	18052 / 364	17658 / 3107	0,01 / 0,06	2 / 11
2.	Е0101-90-3 Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	570,00	39,08 / 39,08	-- / --	22274 / 22274	-- / --	0,25 / --	142 / --
3.	Е0146-34-3 Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов прищедших в негодность	м3	6,00	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	29877 / 15416	14461 / 5447	15,32 / 4,44	92 / 27
4.	Е0161-27-2 Штрабирование	м2	220,00	86,53 / 84,06	2,46 / 0,44	19036 / 18494	541 / 96	0,57 / 0,00	125 / 1
5.	Е01031-А2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках грунта и бетонолома на автосамосвалы	т	150,80	34,44 / 25,09	31,16 / 21,82	5193 / 3783	4700 / 3290	0,53 / 0,46	79 / 69
6.	Е010333-А 30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	150,80	202,86 / --	202,86 / 40,57	30591 / --	30591 / 6118	-- / 0,85	-- / 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки на ПК2+20	т	380,00	26,91 --	26,91 5,38	10226 --	10226 2045	-- 0,11	-- 43
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	264,10	4,33 0,55	3,73 1,29	1142 146	985 340	0,00 0,00	1 1
9.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. в7,5 т.10см	м3	178,13	6820,35 411,41	79,84 31,56	1214875 73283	14222 5621	2,53 0,12	451 20
10.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5,F200,W8 т.30см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	534,38	7298,09 372,60	475,91 76,69	3899918 199108	254317 40980	2,22 0,23	1186 123
11.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В-22.5,F200,W8 т.20см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	135,38	8302,80 768,49	533,46 97,95	1123992 104034	72217 13260	4,96 0,33	671 45
12.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	46,38	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	415240 131995	189583 67869	16,10 6,15	747 285
13.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 250х30мм	м	200,00	1094,77 364,84	152,36 97,06	218954 72968	30473 19412	2,27 0,42	453 85
		Участок с ПК2+20 по ПК20+20 от от пещеходного моста до проспектом Рыскулова								
14.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	м3	408,33	5709,94 411,41	79,84 31,56	2331559 167993	32602 12885	2,53 0,12	1033 47
15.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	1188,00	7298,09 372,60	475,91 76,69	8670134 442649	565387 91106	2,22 0,23	2637 273
16.	Е0137-73-2	Устройство откосов русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	612,00	8303,29 768,49	533,95 97,95	5081616 470314	326778 59947	4,96 0,33	3033 204
17.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей заплечиков	м3	90,00	14670,35 2841,07	5430,48 872,30	1320331 255697	488744 78507	16,57 2,33	1491 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	160,99	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	1441529 458227	658147 235612	16,10 6,15	2592 990
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	83,00	61200,00 --	-- --	5079600 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	55,00	61300,00 --	-- --	3371500 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	75,00	65900,00 --	-- --	4942500 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	7,00	60500,00 --	-- --	423500 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	1500,00	42,00 --	-- --	63000 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	533,33	1094,77 364,84	152,36 97,06	583879 194580	81261 51765	2,27 0,42	1208 226
25.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя состороны засыпки	м2	2400,00	104,90 96,25	8,49 3,21	251765 231012	20369 7700	0,62 0,02	1479 38
		Перильное ограждение - с тип I L-1860м с ПК2+20 по ПК20+20								
26.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т секций перильного ограждения с закладными деталями	т	42,22	172800,00 --	-- --	7294919 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						47865202 2862337	2813257 705107		17423 2827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	4137354
На металломонтажные работы	480185
Всего накладных расходов:	4617539
Итого с накладными	52002555
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3120153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	55122708
Итого с временными, 4 %	57327616
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	57946754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	58176064
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	58749340
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	150222062
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3004441
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153226503
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18387180
Итого с НДС	171 613 683

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Кертімбек_____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х.Абділда_____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов_____

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №6 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок от ПК0+00 до ПК1+90 от Райымбека до проспекта Рыскулова								
1.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	800,00	90,26	88,29	72206	70631	0,01	9
					1,82	15,54	1455	12429	0,06	44
2.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	2280,00	39,08	--	89096	--	0,25	566
					39,08	--	89096	--	--	--
3.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов прищедших в негодность	м3	24,00	4979,55	2410,16	119509	57844	15,32	368
					2569,39	907,78	61665	21787	4,44	107
4.	Е0161-27-2	Штрабирование	м2	880,00	86,53	2,46	76143	2166	0,57	501
					84,06	0,44	73977	385	0,00	2
5.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках грунта и бетонолома на автосамосвалы	т	603,20	34,44	31,16	20773	18799	0,53	318
					25,09	21,82	15133	13159	0,46	277
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	603,20	202,86	202,86	122365	122365	--	--
					--	40,57	--	24473	0,85	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки на ПК2+20	т	1520,00	26,91	26,91	40903	40903	--	--
					--	5,38	--	8181	0,11	172
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1056,40	4,33	3,73	4569	3941	0,00	4
					0,55	1,29	583	1361	0,00	5
9.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. в7,5 т.10см	м3	106,88	6820,35	79,84	728925	8533	2,53	270
					411,41	31,56	43970	3373	0,12	12
10.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5,F200,W8 т.30см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	320,63	7298,09	475,91	2339951	152590	2,22	712
					372,60	76,69	119465	24588	0,23	74
11.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В-22.5,F200,W8 т.20см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	81,22	8302,80	533,46	674395	43330	4,96	403
					768,49	97,95	62420	7956	0,33	27
12.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	27,82	8953,97	4088,04	249144	113750	16,10	448
					2846,25	1463,49	79197	40722	6,15	171
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	23,00	61200,00	--	1407600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	47,30	65900,00	--	3117070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,90	60500,00	--	235950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических	м	140,00	1094,77	152,36	153268	21331	2,27	317
					364,84	97,06	51077	13588	0,42	59
		сооружениях из досок 250х30мм Участок с ПК2+20 по ПК20+20 от от пещеходного моста до проспектом Рыскулова								
17.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	11340,80	68,68	67,16	778940	761649	0,01	105
					1,52	10,90	17291	123621	0,04	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка вручную	м3	960,00	537,16	--	515678	--	3,42	3286
					537,16	--	515678	--	--	--
19.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	10168,00	39,08	--	397335	--	0,25	2526
					39,08	--	397335	--	--	--
20.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	477,60	447,64	--	213792	--	2,85	1362
					447,64	--	213792	--	--	--
21.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12778,40	14,16	14,16	180883	180883	--	--
					--	3,87	--	49464	0,01	162
22.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	12778,40	44,78	44,78	572247	572247	--	--
					--	12,25	--	156486	0,01	128
23.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	8721,60	14,16	14,16	123457	123457	--	--
					--	3,87	--	33760	0,01	110
24.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	8721,60	44,78	44,78	390574	390574	--	--
					--	12,25	--	106806	0,01	87
25.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 в насыпь участке №2	т	7707,92	26,91	26,91	207420	207420	--	--
					--	5,38	--	41484	0,11	871
26.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов пришедших в негодность	м3	31,68	4979,55	2410,16	157752	76354	15,32	485
					2569,39	907,78	81398	28758	4,44	141
27.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома на автосамосвалы	т	79,20	34,44	31,16	2727	2468	0,53	42
					25,09	21,82	1987	1728	0,46	36
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	79,20	202,86	202,86	16067	16067	--	--
					--	40,57	--	3213	0,85	67
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	16,47	61200,00	--	1008086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,72	61300,00	--	718559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	18,27	65900,00	--	1203861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,60	60500,00	--	96558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Щ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	240,00	42,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--0
ИТОГО:							16045883	2987302		11721
							1825519	717322		3512

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2760645
Всего накладных расходов:	2760645
Итого с накладными	18806528

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1128392
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19934920
Итого с временными, 4 %	20732317
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20956226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21039155
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21246478
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	54336154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1086723
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55422877

Налог на добавленную стоимость, 12 %	6650745
Итого с НДС	62 073 622

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

М. Батырбаев----------

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х. Абдилда----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----------

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №6 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Участок от ПК0+00 до ПК1+90 от Райымбека до проспекта Рыскулова								
1.	Е0101-17-21 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	200,00	90,26 / 1,82	88,29 / 15,54	18052 / 364	17658 / 3107	0,01 / 0,06	2 / 11
2.	Е0101-90-3 Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	570,00	39,08 / 39,08	-- / --	22274 / 22274	-- / --	0,25 / --	142 / --
3.	Е0146-34-3 Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов прищедших в негодность	м3	6,00	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	29877 / 15416	14461 / 5447	15,32 / 4,44	92 / 27
4.	Е0161-27-2 Штрабирование	м2	220,00	86,53 / 84,06	2,46 / 0,44	19036 / 18494	541 / 96	0,57 / 0,00	125 / 1
5.	Е01031-А2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках грунта и бетонолома на автосамосвалы	т	150,80	34,44 / 25,09	31,16 / 21,82	5193 / 3783	4700 / 3290	0,53 / 0,46	79 / 69
6.	Е010333-А 30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	150,80	202,86 / --	202,86 / 40,57	30591 / --	30591 / 6118	-- / 0,85	-- / 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки на ПК2+20	т	380,00	26,91 --	26,91 5,38	10226 --	10226 2045	-- 0,11	-- 43
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	264,10	4,33 0,55	3,73 1,29	1142 146	985 340	0,00 0,00	1 1
9.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. в7,5 т.10см	м3	178,13	6820,35 411,41	79,84 31,56	1214875 73283	14222 5621	2,53 0,12	451 20
10.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5,F200,W8 т.30см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	534,38	7298,09 372,60	475,91 76,69	3899918 199108	254317 40980	2,22 0,23	1186 123
11.	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В-22.5,F200,W8 т.20см - бетононасосами 5-65 м3/ч	м3	135,38	8302,80 768,49	533,46 97,95	1123992 104034	72217 13260	4,96 0,33	671 45
12.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	46,38	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	415240 131995	189583 67869	16,10 6,15	747 285
13.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 250х30мм	м	200,00	1094,77 364,84	152,36 97,06	218954 72968	30473 19412	2,27 0,42	453 85
		Участок с ПК2+20 по ПК20+20 от от пещеходного моста до проспектом Рыскулова								
14.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	м3	408,33	5709,94 411,41	79,84 31,56	2331559 167993	32602 12885	2,53 0,12	1033 47
15.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	1188,00	7298,09 372,60	475,91 76,69	8670134 442649	565387 91106	2,22 0,23	2637 273
16.	Е0137-73-2	Устройство откосов русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	612,00	8303,29 768,49	533,95 97,95	5081616 470314	326778 59947	4,96 0,33	3033 204
17.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей заплечиков	м3	90,00	14670,35 2841,07	5430,48 872,30	1320331 255697	488744 78507	16,57 2,33	1491 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	160,99	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	1441529 458227	658147 235612	16,10 6,15	2592 990
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	83,00	61200,00 --	-- --	5079600 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	55,00	61300,00 --	-- --	3371500 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	75,00	65900,00 --	-- --	4942500 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	7,00	60500,00 --	-- --	423500 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	1500,00	42,00 --	-- --	63000 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	533,33	1094,77 364,84	152,36 97,06	583879 194580	81261 51765	2,27 0,42	1208 226
25.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя состороны засыпки	м2	2400,00	104,90 96,25	8,49 3,21	251765 231012	20369 7700	0,62 0,02	1479 38
		Перильное ограждение - с тип I L-1860м с ПК2+20 по ПК20+20								
26.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т секций перильного ограждения с закладными деталями	т	42,22	172800,00 --	-- --	7294919 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						47865202 2862337	2813257 705107		17423 2827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	4137354
На металломонтажные работы	480185
Всего накладных расходов:	4617539
Итого с накладными	52002555
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3120153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	55122708
Итого с временными, 4 %	57327616
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	57946754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	58176064
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	58749340
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	150222062
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3004441
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153226503
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18387180
Итого с НДС	171 613 683

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Кертімбек_____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х.Абділда_____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов_____

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №6 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь,2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок с ПК1+90 по ПК20+20 от от пещеходного моста до проспектом Рыскулова								
1.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	3402,23	195,83	185,91	666270	632498	0,06	203
					9,80	50,34	33335	171251	0,18	605
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4082,67	202,86	202,86	828211	828211	--	--
					--	40,57	--	165642	0,85	3478
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3402,23	4,33	3,73	14716	12692	0,00	13
					0,55	1,29	1878	4382	0,00	15
4.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	3747,56	68,68	67,16	257400	251686	0,01	35
					1,52	10,90	5714	40850	0,04	147
5.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами дороботка вручную	м3	240,00	537,16	--	128920	--	3,42	821
					537,16	--	128920	--	--	--
6.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	2593,60	39,08	--	101350	--	0,25	644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,08	--	101350	--	--	--
7.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	119,40	447,64	--	53448	--	2,85	341
					447,64	--	53448	--	--	--
8.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4068,26	14,16	14,16	57588	57588	--	--
					--	3,87	--	15748	0,01	51
9.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4068,26	44,78	44,78	182186	182186	--	--
					--	12,25	--	49820	0,01	41
10.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3054,06	14,16	14,16	43231	43231	--	--
					--	3,87	--	11822	0,01	39
11.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3054,06	44,78	44,78	136768	136768	--	--
					--	12,25	--	37400	0,01	31
12.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1243,07	45,59	44,58	56672	55414	0,01	8
					1,01	7,24	1258	8994	0,03	32
13.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2361,84	202,86	202,86	479122	479122	--	--
					--	40,57	--	95824	0,85	2012
14.	E0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	4297,11	76,77	62,14	329887	267006	0,10	433
					14,13	10,25	60733	44030	0,04	163
15.	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2000,40	26,91	26,91	53831	53831	--	--
					--	5,38	--	10766	0,11	226
16.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1052,84	4,33	3,73	4554	3928	0,00	4
					0,55	1,29	581	1356	0,00	4
17.	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов пришедших в негодность	м3	8,66	4979,55	2410,16	43123	20872	15,32	133
					2569,39	907,78	22251	7861	4,44	38
18.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома на автосамосвалы	т	21,65	34,44	31,16	746	675	0,53	11
					25,09	21,82	543	472	0,46	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	21,65	202,86 --	202,86 40,57	4392 --	4392 878	-- 0,85	-- 18
20.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	м3	250,40	5709,94 411,41	79,84 31,56	1429769 103018	19993 7902	2,53 0,12	634 29
21.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	728,28	7298,09 372,60	475,91 76,69	5315055 271357	346599 55850	2,22 0,23	1616 168
22.	Е0137-73-2	Устройство откосов русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	372,96	8303,29 768,49	533,95 97,95	3096796 286615	199142 36533	4,96 0,33	1849 124
23.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей заплечиков	м3	-90,00	14670,35 2841,07	5430,48 872,30	-1320331 -255697	-488744 -78507	16,57 2,33	-1491 -210
24.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей заплечиков	м3	90,00	15550,19 2841,07	5430,48 872,30	1399517 255697	488744 78507	16,57 2,33	1491 210
25.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	246,19	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	2204332 700704	1006413 360289	16,10 6,15	3964 1515
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	67,71	61200,00 --	-- --	4143852 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	52,82	61300,00 --	-- --	3237866 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	93,99	65900,00 --	-- --	6193941 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	7,36	60500,00 --	-- --	445280 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	689,80	42,00 --	-- --	28972 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	480,00	1094,77 364,84	152,36 97,06	525491 175122	73135 46589	2,27 0,42	1087 204
32.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя состороны засыпки	м2	2160,00	104,90 96,25	8,49 3,21	226588 207911	18332 6930	0,62 0,02	1331 34
		Пешеходные мостики L-10м 2шт на ПК6+60 ПК10+18								
33.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка под фундаменты	м3	12,00	763,31 763,31	-- --	9160 9160	-- --	4,73 --	57 --
34.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	6,00	763,31 763,31	-- --	4580 4580	-- --	4,73 --	28 --
35.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты из ПГС	м3	4,00	1712,97 142,31	116,02 43,99	6852 569	464 176	0,98 0,21	4 1
36.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15 F150 W6	м3	10,20	6897,43 499,39	611,90 151,63	70354 5094	6241 1547	2,93 0,50	30 5
37.	Е0139-7-4	Монтаж м/к пещеходного мостика	т	3,40	27970,36 5811,52	12357,08 2406,68	95099 19759	42014 8183	31,25 9,52	106 32
38.	С12021-22 5	стоимость м/к мостика	т	3,40	134700,00 --	-- --	457980 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза	м2	142,10	83,07 6,33	0,12 0,05	11804 899	16 7	0,02 0,00	2 0
40.	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий существую м/конструкций	т	4,00	3122,34 1769,85	876,61 216,32	12489 7079	3506 865	11,33 0,94	45 4
		Перепадное сооружение на ПК2+60-1шт								
41.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды, глубиной 0,2м	м3	64,00	132,63 2,56	130,07 19,77	8488 164	8325 1265	0,02 0,07	1 4
42.	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 обратная засыпка	м3	72,00	84,18	26,49	6061	1908	0,39	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с уплотнением			57,19	6,85	4118	493	0,03	2
43.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы грав.песчан. подготовка из ПГС	м3	7,60	878,35 24,59	84,82 13,42	6675 187	645 102	0,17 0,05	1 0
44.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 т.10см	м3	6,80	5709,94 411,41	79,84 31,56	38828 2798	543 215	2,53 0,12	17 1
45.	Е0137-73-1	Устройство дна перепада из бетона В22,5 F200, w8 Т-30см бетонасосами	м3	22,00	7298,09 372,60	475,91 76,69	160558 8197	10470 1687	2,22 0,23	49 5
46.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 Т-30см бетонасосами 5-65м3/	м3	11,00	16443,41 1384,31	3035,70 429,17	180877 15227	33393 4721	8,52 0,83	94 9
47.	Е0137-73-3	Устройство монолитных зубьев-бетонасосами 5-65м3	м3	1,70	9534,76 833,17	510,31 81,99	16209 1416	868 139	5,14 0,25	9 0
48.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	2,67	16190,09 6417,00	7053,68 2469,80	43228 17133	18833 6594	35,30 9,76	94 26
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,88	50900,00 --	-- --	44792 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	52400,00 --	-- --	93272 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм вязальная	кг	10,00	42,00 --	-- --	420 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	8,00	1094,77 364,84	152,36 97,06	8758 2919	1219 776	2,27 0,42	18 3
53.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях	м2	35,00	104,90 96,25	8,49 3,21	3672 3369	297 112	0,62 0,02	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разжиженным битумом в два слоя со стороны засыпки								
		Устройство обратных фильтров								
54.	Е0131-24-1	раскатка рулонов геотекстиля	м2	4800,00	1,61 1,37	0,24 0,09	7728 6569	1159 442	0,01 0,00	45 2
55.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	5280,00	112,01 --	-- --	591434 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0122-3-5	укладка асбестоцементных патрубков Д-300мм Н-0,4м-172шт	км	0,121826192,13 77366,25	30957,93 11695,50	219143 9284	3715 1403	457,70 57,11	55 7	
57.	Е0138-5-2	отсыпка фильтрующего материала-гравия фр.20-40мм в патрубки	м3	8,50	1215,07 198,20	169,49 67,40	10328 1685	1441 573	1,35 0,23	11 2
58.	Е0137-75-1	Укладка сеток на патрубки	т	1,64	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	14685 4668	6704 2400	16,10 6,15	26 10
59.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,64	67700,00 --	-- --	111028 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					32604045 2279612	4835470 1212889		13870 9100
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3882768		
		На металломонтажные работы						25148		
		Всего накладных расходов:						3907915		
		Итого с накладными						36511961		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2190717		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						38702678		
		Итого с временными, 4 %						40250785		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						40685493		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						40846496		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						41249004		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						105473703		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2109474		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							107583177	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							12909981	
		Итого с НДС							120 493 158	

Принял:

И.о.Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»
В.Лим _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от проспекта Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№6 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)	446 835 340	92 654 877						9 927 308	92 654 877
Итого к оплате за Октябрь		**92 654 877**						**9 927 308**	**92 654 877**

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Д.Нурдаулетов**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №6 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.1)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок с ПК1+90 по ПК20+20 от от пещеходного моста до проспектом Рыскулова								
1.	Е0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	1415,97	195,83	185,91	277295	263239	0,06	84
					9,80	50,34	13874	71273	0,18	252
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1699,17	202,86	202,86	344693	344693	--	--
					--	40,57	--	68939	0,85	1448
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1415,97	4,33	3,73	6125	5282	0,00	5
					0,55	1,29	782	1824	0,00	6
4.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 из подводы 0,2м, очистка русла от наносов, уширение и углубление	м3	3649,41	68,68	67,16	250659	245095	0,01	34
					1,52	10,90	5564	39781	0,04	143
5.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	206,40	39,08	--	8065	--	0,25	51
					39,08	--	8065	--	--	--
6.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3494,62	14,16	14,16	49468	49468	--	--
					--	3,87	--	13527	0,01	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3494,62	44,78	44,78	156498	156498	--	--
					--	12,25	--	42796	0,01	35
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3494,62	14,16	14,16	49468	49468	--	--
					--	3,87	--	13527	0,01	44
9.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3494,62	44,78	44,78	156498	156498	--	--
					--	12,25	--	42796	0,01	35
10.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4972,29	45,59	44,58	226689	221657	0,01	31
					1,01	7,24	5032	35977	0,03	129
11.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9447,35	202,86	202,86	1916489	1916489	--	--
					--	40,57	--	383298	0,85	8049
12.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов дна и откосов пришедших в негодность	м3	2,96	4979,55	2410,16	14739	7134	15,32	45
					2569,39	907,78	7605	2687	4,44	13
13.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома на автосамосвалы	т	7,40	34,44	31,16	255	231	0,53	4
					25,09	21,82	186	161	0,46	3
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	7,40	202,86	202,86	1501	1501	--	--
					--	40,57	--	300	0,85	6
15.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	м3	438,20	5709,94	79,84	2502096	34987	2,53	1109
					411,41	31,56	180281	13828	0,12	50
16.	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	1274,49	7298,09	475,91	9301346	606549	2,22	2829
					372,60	76,69	474875	97738	0,23	293
17.	Е0137-73-2	Устройство откосов русла из бетона В-22,5 F200 W8 т.30см. бетононасосами 5-65м3/ч	м3	652,68	8303,29	533,95	5419394	348499	4,96	3235
					768,49	97,95	501576	63932	0,33	217
18.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей заплечиков	м3	156,39	15550,19	5430,48	2431905	849277	16,57	2592
					2841,07	872,30	444318	136419	2,33	364

1690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей парапета	м3	39,68	15550,19	5430,48	617031	215482	16,57	658
					2841,07	872,30	112734	34613	2,33	92
20.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	85,19	8953,97	4088,04	762833	348280	16,10	1372
					2846,25	1463,49	242486	124682	6,15	524
ИТОГО:							24493047	5820325		12048
							1997378	1188098		11750

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3583329
Всего накладных расходов:	3583329
Итого с накладными	28076376

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1684582
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29760958
Итого с временными, 4 %	30951396
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	31285671
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31409477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31718991
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	81105460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1622109
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	82727569
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9927308
Итого с НДС	92 654 877

Принял:

И.о.Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В.Лим _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____