Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Паменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№7 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)		22 482 288						2 408 817	22 482 288
Итого к оплате за Июль		22 482 288						**2 408 817**	**22 482 288**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **М. Батырбаев**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №7 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы с ПК0+20 по ПК45+90 на весь участок										
1.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишний грунт после обратной засыпки	м3	5138,40	59,96	58,60	308101	301126	0,01	38		
					1,21	10,31	6205	52990	0,04	188		
2.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	9152,00	45,59	44,58	417244	407982	0,01	56		
					1,01	7,24	9262	66218	0,03	238		
3.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в насыпь участков 3, 4, 5	т	9762,96	79,28	79,28	774017	774017	--	--		
					--	15,86	--	154803	0,33	3251		
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5138,40	4,33	3,73	22226	19169	0,00	20		
					0,55	1,29	2836	6618	0,00	22		
5.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9152,00	14,16	14,16	129550	129550	--	--		
					--	3,87	--	35426	0,01	116		
6.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9152,00	14,16	14,16	129550	129550	--	--		
					--	3,87	--	35426	0,01	116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укрепление русла габионами с ПК22+70 по ПК35+55 и ПК38+50 по ПК45+90 всего 2040м								
7.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	1088,00	4289,95	--	4667465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							6448153	1761393		114
							18303	351481		3931

Накладные расходы :

На общестроительные работы	363336
Всего накладных расходов:	363336
Итого с накладными	6811489

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	408689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7220178
Итого с временными, 4 %	7508985
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7590082
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7620118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7695208
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	19679874
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	393597
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20073471
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2408817
Итого с НДС	22 482 288

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

М. Батырбаев----

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х.Абділда_____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№7 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)	107 228 733	69 704 741						7 468 365	69 704 741
Итого к оплате за Сентябрь		69 704 741						**7 468 365**	**69 704 741**

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Д.Нурдаулетов**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №7 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь,2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК0+20 по ПК45+90 на весь участок								
1.	E0101-18-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов	м3	3276,29	195,83	185,91	641607	609086	0,06	195
					9,80	50,34	32101	164912	0,18	583
2.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3931,55	202,86	202,86	797554	797554	--	--
					--	40,57	--	159511	0,85	3350
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3276,29	4,33	3,73	14171	12223	0,00	13
					0,55	1,29	1809	4220	0,00	14
4.	E0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишний грунт после обратной засыпки	м3	-5780,70	59,96	58,60	-346613	-338767	0,01	-42
					1,21	10,31	-6980	-59613	0,04	-212
5.	E0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	-4728,00	45,59	44,58	-215552	-210767	0,01	-29
					1,01	7,24	-4785	-34209	0,03	-123
6.	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	-10983,33	79,28	79,28	-870769	-870769	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в насыпь участков 3, 4, 5			--	15,86	--	-174154	0,33	-3657
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-5780,70	4,33	3,73	-25004	-21566	0,00	-22
					0,55	1,29	-3191	-7446	0,00	-25
8.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	-4728,00	14,16	14,16	-66926	-66926	--	--
					--	3,87	--	-18302	0,01	-60
9.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	-4728,00	14,16	14,16	-66926	-66926	--	--
					--	3,87	--	-18302	0,01	-60
		укрепление русла габионами с ПК22+70 по ПК35+55 и ПК38+50 по ПК45+90 всего 2040м								
10.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	30,49	20484,59	8168,54	624599	249068	67,06	2045
					11985,30	2197,20	365446	66995	8,52	260
11.	С	Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	632,00	4289,95	--	2711248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	габионы коробчатой конструкции КД-4х1х1 с оцинкованым покрытием	шт	1255,00	6688,45	--	8394001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Монтажная вязка d 2,2	тн	2,79	113035,08	--	314821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-156-1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	1920,00	1123,99	0,99	2158059	1899	3,23	6204
					496,80	0,37	953856	707	0,00	3
15.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-3,6мм	м2	3900,00	1,61	0,24	6279	942	0,01	36
					1,37	0,09	5337	359	0,00	2
16.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	14586,00	112,01	--	1633835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 0,55 мм скобы для скрепления полотен геотекстиля	кг	124,80	96,00	--	11981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Участок с ПК35+55 по ПК38+55 1-300м								
18.	Е0101-18-	Разработка грунта 2 группы с	м3	960,00	195,83	185,91	188000	178471	0,06	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 очистка от наносов			9,80	50,34	9406	48322	0,18	171
19.	E010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в насыпь участка №4	т	1680,00	46,58 --	46,58 9,32	78246 --	78246 15649	-- 0,20	-- 329
20.	E0139-7-2	Укрепление основания из матрацев "Рено"	т	13,02	20484,59 11985,30	8168,54 2197,20	266709 156049	106354 28608	67,06 8,52	873 111
21.	C	Матрацо-тюфячными р.3х2х0,3м с оцинкованым покрытием	шт	400,00	4289,95 --	-- --	1715980 --	-- --	-- --	-- --
22.	C	Монтажная вязка d 2,2	тн	0,91	113035,08 --	-- --	103020 --	-- --	-- --	-- --
23.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы заполнение камнем габионов	м3	720,00	1123,99 496,80	0,99 0,37	809272 357696	712 265	3,23 0,00	2327 1
24.	E0131-24- 1	раскатка рулонов геотекстиля	м2	2400,00	1,61 1,37	0,24 0,09	3864 3284	580 221	0,01 0,00	22 1
25.	C	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	2640,00	112,01 --	-- --	295717 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	19177173	459412	11679
	1870028	177743	688

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1389440
На металломонтажные работы	555388
Всего накладных расходов:	1944827
Итого с накладными	21122001

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1267320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22389321
Итого с временными, 4 %	23284894
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	23536371
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23629511
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23862360
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	61016055
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1220321
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62236376
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7468365
Итого с НДС	69 704 741

Принял:

И.о.Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В.Лим _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования гАлматы,Алматы пл.Республики, д.15**	**050240003614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Панфилова, 14/15, тел.: 8 727 399 01 80 399 01 79**	**981140003726**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 7 с/к от 27.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
56	**25.08.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы г.Алматы (1-ая очередь строительства (уч.№ 2)			шт	1	15 041 704,00	15 041 704,00
				Итого	1	x	15 041 704,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№7 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)	37 523 992	15 041 704						1 611 611	15 041 704
Итого к оплате за Август		15 041 704						**1 611 611**	**15 041 704**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ А. Керімбек

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А.Бурбасов**

Форма N 2в

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №7 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК0+20 по ПК45+90 на весь участок								
1.	Е0101-17-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 излишний грунт после обратной засыпки	м3	642,30	59,96 / 1,21	58,60 / 10,31	38513 / 776	37641 / 6624	0,01 / 0,04	5 / 24
2.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	1144,00	45,59 / 1,01	44,58 / 7,24	52155 / 1158	50998 / 8277	0,01 / 0,03	7 / 30
3.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 в насыпь участков 3, 4, 5	т	1220,37	79,28 / --	79,28 / 15,86	96752 / --	96752 / 19350	-- / 0,33	-- / 406
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	642,30	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	2778 / 355	2396 / 827	0,00 / 0,00	2 / 3
5.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1144,00	14,16 / --	14,16 / 3,87	16194 / --	16194 / 4428	-- / 0,01	-- / 14
6.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1144,00	14,16 / --	14,16 / 3,87	16194 / --	16194 / 4428	-- / 0,01	-- / 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укрепление русла габионами с ПК22+70 по ПК35+55 и ПК38+50 по ПК45+90 всего 2040м								
7. С		Матрацо-тюфечные габионы многоячеистой конструкции 3х2х0,3 с оцинкованым покрытием	шт	1000,00	4289,95	--	4289949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4512535	220172		14
							2289	43934		491

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45417
Всего накладных расходов:	45417
Итого с накладными	4557952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273477
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4831429
Итого с временными, 4 %	5024686
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5078953
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5099052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5149299
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	13166758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13430093
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1611611
Итого с НДС	15 041 704

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Керімбек

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х.Абділда

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№7 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)	220 002 476	26 843 267						2 876 064	26 843 267
Итого к оплате за Ноябрь		26 843 267						**2 876 064**	**26 843 267**

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Д.Нурдаулетов**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №7 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь,2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Существующий габионный участок с ПК20+20 по ПК22+70								
1.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	120,00	1094,77	152,36	131373	18284	2,27	272
					364,84	97,06	43780	11647	0,42	51
		Земляные работы с ПК0+20 по ПК45+90 на весь участок								
2.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5873,77	45,59	44,58	267788	261844	0,01	36
					1,01	7,24	5944	42499	0,03	153
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1для обратной засыпки	т	11160,16	202,86	202,86	2263951	2263951	--	--
					--	40,57	--	452790	0,85	9509
4.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	10940,20	76,71	62,08	839253	679160	0,10	1102
					14,13	10,25	154623	112099	0,04	416
		укрепление русла габионами с ПК22+70 по ПК35+55 и ПК38+50 по ПК45+90 всего 2040м								
5.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	54,78	20484,59	8168,54	1122144	447472	67,06	3673
					11985,30	2197,20	656553	120362	8,52	467
6.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	4512,00	1123,99	0,99	5071438	4462	3,23	14581
					496,80	0,37	2241562	1660	0,00	8
7.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-3,6мм	м2	9165,00	1,61	0,24	14756	2213	0,01	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,37	0,09	12542	843	0,00	4
8.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	2302,30	112,01	--	257890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 0,55 мм скобы для скрепления полотен геотекстиля	кг	120,85	96,00	--	11602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9980195	3677384		19750
							3115004	741900		10607

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3007464
На металломонтажные работы	699224
Всего накладных расходов:	3706688
Итого с накладными	13686883

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	821213
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14508095
Итого с временными, 4 %	15088419
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15251374
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15311728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15462612
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	39537899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	790758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40328657
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4839439
Итого с НДС	45 168 096

Тендерная скидка	18 324 829
Всего с вычетом тендерной скидки	26 843 267

Принял:

И.о.Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В.Лим _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования гАлматы,Алматы пл.Республики, д.15**	**050240003614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Панфилова, 14/15, тел.: 8 727 399 01 80 399 01 79**	**981140003726**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 7 с/к от 27.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
74	28.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы г.Алматы (1-ая очередь строительства (уч.№ 2)			шт	1	26 843 267,00	26 843 267,00
				Итого	1	x	26 843 267,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наменование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№7 с/к	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы реки Есентай от пр. Райымбека до северной границы города Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)	220 002 476	26 843 267						2 876 064	26 843 267
Итого к оплате за Ноябрь		26 843 267						**2 876 064**	**26 843 267**

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Д.Нурдаулетов**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №7 с/к от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы р. Есентай от проспекта Райымбека до границы г. Алматы(1-я очер.стр-ва (уч.2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь,2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Существующий габионный участок с ПК20+20 по ПК22+70								
1.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок 300х30мм	м	120,00	1094,77	152,36	131373	18284	2,27	272
					364,84	97,06	43780	11647	0,42	51
		Земляные работы с ПК0+20 по ПК45+90 на весь участок								
2.	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5873,77	45,59	44,58	267788	261844	0,01	36
					1,01	7,24	5944	42499	0,03	153
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1для обратной засыпки	т	11160,16	202,86	202,86	2263951	2263951	--	--
					--	40,57	--	452790	0,85	9509
4.	Е0136-5-4	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	10940,20	76,71	62,08	839253	679160	0,10	1102
					14,13	10,25	154623	112099	0,04	416
		укрепление русла габионами с ПК22+70 по ПК35+55 и ПК38+50 по ПК45+90 всего 2040м								
5.	Е0139-7-2	Монтаж габионов	т	54,78	20484,59	8168,54	1122144	447472	67,06	3673
					11985,30	2197,20	656553	120362	8,52	467
6.	Е0101-156 -1	Заполнение габионов и матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	м3	4512,00	1123,99	0,99	5071438	4462	3,23	14581
					496,80	0,37	2241562	1660	0,00	8
7.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля иглопробивного Т-3,6мм	м2	9165,00	1,61	0,24	14756	2213	0,01	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,37	0,09	12542	843	0,00	4
8.	С	геотекстиль т.3,6 500 м2	м2	2302,30	112,01	--	257890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 0,55 мм скобы для скрепления полотен геотекстиля	кг	120,85	96,00	--	11602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9980195	3677384		19750
							3115004	741900		10607

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3007464
На металломонтажные работы	699224
Всего накладных расходов:	3706688
Итого с накладными	13686883

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	821213
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14508095
Итого с временными, 4 %	15088419
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15251374
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15311728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15462612
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	39537899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	790758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40328657
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4839439
Итого с НДС	45 168 096

Тендерная скидка	18 324 829
Всего с вычетом тендерной скидки	26 843 267

Принял:

И.о.Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В.Лим _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____