Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. ,2,3 участок. Реконструкция и строительство **арычной сети по ул. Тлендиева**

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-**июль** 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 8 о/и	**21.05.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. ,2,3 участок. Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Тлендиева	43 367 281	43 367 281	17 889 932					4 646 494	43 367 281
Итого к оплате за Июль	**43 367 281**	**43 367 281**						**4 646 494**	**43 367 281**

Принял:

Заместитель начальника
"ГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г. Алматы. 2-й участок.**Арычная сеть по ул. Тлендиева**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за июнь-июль** 2012г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Западная сторона от ул.Толе би до пр.Абая								
111.	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	776,16	66,86	63,75	51891	49481	0,02	17
					3,10	24,48	2410	18999	0,10	77
112.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	77,62	644,60	--	50031	--	4,11	319
					644,60	--	50031	--	--	--
114.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	279,86	154,22	--	43159	--	1,12	313
					154,22	--	43159	--	--	--
115.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	117,80	630,00	--	74214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	413,40	64,69	60,22	26742	24893	0,03	13

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,47	22,27	1849	9207	0,09	37
117.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /в отвал/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2280,91	202,86	202,86	462705	462705	--	--
					--	40,57	--	92541	0,85	1943
118.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1267,17	4,33	3,73	5481	4727	0,00	5
					0,55	1,29	699	1632	0,00	5
119.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	1122,00	681,85	403,86	765035	453128	1,79	2013
					276,86	102,47	310640	114966	0,41	465
120.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	1122,00	1880,00	--	2109360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	21,20	11307,02	1826,59	239709	38724	15,18	322
					2515,05	624,19	53319	13233	2,30	49
122.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	21,62	128,00	--	2768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	21,62	298,00	--	6444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-1-1	Обетонирование сопряжений труб с лотками из бетона В15, W6, F-150	м3	8,00	5827,23	75,91	46618	607	1,55	12
					225,11	28,67	1801	229	0,14	1
129.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	8,16	128,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,16	298,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1907,84	251,62	4,39	480042	8381	0,24	465
					42,95	1,66	81946	3159	0,01	15
135.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	289,38	1085,83	519,28	314218	150269	3,06	887
					521,64	179,85	150952	52045	0,69	201
136.	Е0123-5-6	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	72,00	344,34	138,60	24792	9979	1,06	76
					180,30	51,90	12982	3737	0,25	18

137.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	708,90	152,80	--	108320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	708,90	231,94	231,94	164425	164425	--	--
					--	46,39	--	32885	0,97	691
139.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	708,90	140,00	--	99246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	175,50	563,19	234,06	98841	41078	2,14	375
					329,13	5,62	57762	986	0,02	3
143.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	1197,00	169,53	--	202931	--	1,06	1267
					169,53	--	202931	--	--	--
144.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	884,86	152,80	--	135206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	884,86	181,69	--	160771	--	0,85	754
					40,57	--	35900	--	--	--
146.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	3146,00	127,37	24,60	400696	77387	0,06	181
					8,85	6,99	27829	22000	0,03	79
147.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины	м2	3146,00	62,50	--	196612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	364,00	261,27	38,40	95102	13977	0,05	17
					6,90	13,07	2512	4759	0,05	17
149.	Е0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	364,00	64,89	--	23620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

150.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	291,20	400,38	17,65	116590	5141	0,04	11
					6,83	5,82	1989	1694	0,02	6
151.	Е0127-54-3К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	291,20	467,01	--	135995	--	0,00	0
					0,12	--	33	--	--	--
152.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2516,80	505,59	17,65	1272457	44432	0,04	97
					6,83	5,82	17192	14645	0,02	51
153.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2516,80	123,46	--	310732	--	0,00	1
					0,02	--	58	--	--	--
154.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1197,00	453,26	7,63	542549	9127	0,80	961
					124,98	2,02	149603	2418	0,01	8
155.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	50,27	26700,00	--	1342316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0106-35-2	Наращивание арычных лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15, W6, F-150	м3	8,20	11307,02	1826,59	92718	14978	15,18	124
					2515,05	624,19	20623	5118	2,30	19
157.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	8,36	128,00	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,36	298,00	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	15,68	16437,15	2233,27	257734	35018	48,65	763
					8021,25	835,76	125773	13105	4,08	64
160.	Спр.л."АІ МАТУРгОfІ ІНАusВ"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	196,00	10871,78	--	2130869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0127-36-2	Устройство переходов через арык из ж/бетонных плит площадью до 3 м2	м3	76,59	741,68	464,10	56805	35545	1,44	110
					225,71	123,56	17241	9463	0,43	33

162.	С143019-2 03	Плиты для покрытия автомобильных дорог	м2	752,00	2630,00	--	1977760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							14632543	1644002		9102
							1369234	416821		3782

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2244756
Всего накладных расходов:	2244756
Итого с накладными	16877299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1012638
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17889932
Итого с временными, 1,5 %	18158286
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	18354395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18427028
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18608611
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	37961566
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	759231
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38720787
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4646494
Итого с НДС	**43 367 281**

Принял:

Сдал:

Заказчик:КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Тлендиева

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 8 о/и	21.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети по ул. Тлендиева	96 204 680	22 195 648	9 253 701					2 378 105	22 195 648
Итого к оплате за сентябрь	**22 195 648**	**22 195 648**						**2 378 105**	**22 195 648**

Принял:

Заместитель начальника
КГУ "УПР и РП г. Алматы" _____ Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г. Алматы. 2-й участок.**Арычная сеть по ул. Тлендиева**

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за сентябрь** 2012г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Западная сторона от Раимбека								
1.	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	112,50	66,86	63,75	7521	7172	0,02	2
					3,10	24,48	349	2754	0,10	11
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	6,75	644,60	--	4351	--	4,11	28
					644,60	--	4351	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	148,32	514,78	--	76353	--	3,28	486
					514,78	--	76353	--	--	--
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	208,17	154,22	--	32103	--	1,12	233
					154,22	--	32103	--	--	--
5.	C143008-92	Песок природный	м3	17,25	990,00	--	17078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /в	т	400,63	202,86	202,86	81272	81272	--	--

	отвал/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	40,57	--	16254	0,85	341
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	222,57	4,33	3,73	963	830	0,00	1
					0,55	1,29	123	287	0,00	1
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	451,00	681,85	403,86	307514	182140	1,79	809
					276,86	102,47	124865	46212	0,41	187
10.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	451,00	1880,00	--	847880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	3,75	11307,02	1826,59	42401	6850	15,18	57
					2515,05	624,19	9431	2341	2,30	9
12.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,83	128,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,83	298,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	41,00	800,98	150,71	32840	6179	1,20	49
					204,93	56,43	8402	2314	0,28	11
17.	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	41,00	2870,00	--	117670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	941,80	251,62	4,39	236971	4137	0,24	230
					42,95	1,66	40453	1560	0,01	8
31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	42,15	563,19	234,06	23739	9866	2,14	90
					329,13	5,62	13873	237	0,02	1
34.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	163,00	169,53	--	27634	--	1,06	173
					169,53	--	27634	--	--	--
35.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	17,11	152,80	--	2614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

36.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,11	181,69	--	3109	--	0,85	15
					40,57	--	694	--	--	--
37.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	2243,20	127,37	24,60	285709	55180	0,06	129
					8,85	6,99	19843	15687	0,03	57
38.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины	м2	2243,20	62,50	--	140191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	545,20	261,27	38,40	142444	20935	0,05	25
					6,90	13,07	3762	7127	0,05	25
40.	Е0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	545,20	64,89	--	35378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	545,20	400,38	17,65	218286	9625	0,04	21
					6,83	5,82	3724	3173	0,02	11
42.	Е0127-54-3К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	545,20	467,01	--	254617	--	0,00	1
					0,12	--	63	--	--	--
43.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2243,20	505,59	17,65	1134129	39602	0,04	87
					6,83	5,82	15323	13053	0,02	46
44.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2243,20	123,46	--	276952	--	0,00	0
					0,02	--	52	--	--	--
45.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	306,00	453,26	7,63	138697	2333	0,80	246
					124,98	2,02	38244	618	0,01	2
46.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	12,85	26700,00	--	343148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

50.	E0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	1,92	16437,15	2233,27	31559	4288	48,65	93
					8021,25	835,76	15401	1605	4,08	8
51.	Спр.л."A1 MATYRrOfi 1HAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	24,00	10871,78	--	260923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	E0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	44,35	352,13	175,40	15617	7779	1,17	52
					176,73	65,72	7838	2915	0,32	14
53.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	48,78	630,00	--	30734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Дополнительные работы не учтенные в сметном расчете, западная сторона от пр.Раимбека по ул.Тлендиева

1.	E01031-A7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	т	1249,02	34,50	34,50	43091	43091	--	--
					--	24,15	--	30164	0,51	632
2.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /из отвала для обратной засыпки/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1249,02	202,86	202,86	253376	253376	--	--
					--	40,57	--	50675	0,85	1064
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	693,90	4,33	3,73	3001	2589	0,00	3
					0,55	1,29	383	894	0,00	3
4.	E0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	578,00	702,31	631,26	405935	364870	0,09	50
					12,42	93,81	7179	54220	0,38	220
5.	E0101-134-2	Уплотнение грунта группы пневматическими трамбовками	м3	763,10	29,49	6,18	22506	4718	0,15	113
					23,31	--	17788	--	--	--
6.	E01031-A16-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	134,88	103,50	103,50	13960	13960	--	--
					--	72,45	--	9772	1,52	205
7.	E0127-34-2	Демонтаж бортовых бетонных камней	м	491,00	89,68	5,34	44031	2621	0,48	236
					74,99	1,41	36820	694	0,00	2
8.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	911,00	453,26	7,63	412917	6947	0,80	731
					124,98	2,02	113859	1841	0,01	6
9.	C143003-9	Поребрик	м3	18,22	26700,00	--	486474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других	м	50,00	453,26	7,63	22663	381	0,80	40

	видах покрытий			124,98	2,02	6249	101	0,01	0
11.	С143003-9	Поребрик	м3	1,00	26700,00	--	26700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм	км	0,02	227019,61	109291,73	4086	1967	526,70	9
					99360,00	41286,15	1788	743	201,64	4
13.	С130802-3	Трубы асбестоцементные, Dy 200 мм, Dв 196 мм	м	18,00	515,00	--	9270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-36-2	Устройство переходов через арык из ж/бетонных плит площадью до 3 м2	м3	0,90	741,68	464,10	668	418	1,44	1
					225,11	123,56	203	111	0,43	0
15.	С143019-2 03	Плиты для покрытия автомобильных дорог	м2	7,40	2630,00	--	19462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	357,90	34,50	34,50	12348	12348	--	--
					--	24,15	--	8643	0,51	181
17.	С143012-7	Земля растительная	м3	255,65	1240,00	--	317000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	357,90	374,10	374,10	133890	133890	--	--
					--	74,82	--	26778	1,57	562
19.	Е01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках с растаскиванием по площадке	т	357,90	26,34	26,34	9425	9425	--	--
					--	18,43	--	6598	0,39	140
20.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную в грунтах III группы	м2	1299,28	25,24	--	32790	--	0,18	229
					25,24	--	32790	--	--	--

ИТОГО:

7445620	1288789
659940	307371

4238

3751

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1192289
Всего накладных расходов:	1192289
Итого с накладными	8637909

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	518274
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9156183
Итого с временными, 1,5 %	9293526
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9393896

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9431070
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9524005
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	19428970
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	388579
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19817543
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2378105
Итого с НДС	**22 195 648**

Принял:

Сдал:

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. 2-й участок. **Арычная сеть по ул. Тлендиева**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 8 о/и	21.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. 2-й участок. **Арычная сеть по ул. Тлендиева**	74 009 032	30 641 751	12 640 379					3 283 045	30 641 751
Итого к оплате за Август	**30 641 751**	**30 641 751**						**3 283 045**	**30 641 751**

Принял:

Заместитель начальника
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ Кильдибаев З.З.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г. Алматы. 2-й участок.**Арычная сеть по ул. Тлендиева**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за август 2012г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Западная сторона от Раимбека								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	112,50	66,86	63,75	7521	7172	0,02	2
					3,10	24,48	349	2754	0,10	11
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	15,75	644,60	--	10152	--	4,11	65
					644,60	--	10152	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	346,08	514,78	--	178156	--	3,28	1135
					514,78	--	178156	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	485,73	154,22	--	74907	--	1,12	543
					154,22	--	74907	--	--	--
5.	С143008-92	Песок природный	м3	40,25	990,00	--	39848	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /в отвал/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	934,79	202,86	202,86	189632	189632	--
					--	40,57	--	37926	0,85	796
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	519,33	4,33	3,73	2246	1937	0,00	2
					0,55	1,29	287	669	0,00	2
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	373,00	681,85	403,86	254330	150639	1,79	669
					276,86	102,47	103270	38219	0,41	154
10.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	373,00	1880,00	--	701240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	3,75	11307,02	1826,59	42401	6850	15,18	57
					2515,05	624,19	9431	2341	2,30	9
12.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,83	128,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,83	298,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	95,00	800,98	150,71	76093	14317	1,20	114
					204,93	56,43	19468	5361	0,28	26
17.	С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	95,00	2870,00	--	272650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1	Обетонирование сопряжений труб с лотками из бетона В15, W6, F-150	м3	16,00	5827,23	75,91	93236	1215	1,55	25
					225,11	28,67	3602	459	0,14	2
21.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	16,32	128,00	--	2089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	16,32	298,00	--	4863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	626,20	251,62	4,39	157560	2751	0,24	153
					42,95	1,66	26897	1037	0,01	5

24.	Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	746,00	545,48	323,09	406928	241022	1,44	1071
					221,49	81,97	165232	61151	0,33	247
25.	Е0123-5-4	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 400 мм	м	23,00	265,29	120,35	6102	2768	0,76	17
					132,48	45,06	3047	1036	0,22	5
26.	Е0123-5-5	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	18,50	300,54	120,57	5560	2230	0,96	18
					163,94	45,14	3033	835	0,22	4
27.	Е0123-5-6	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	172,10	344,34	138,60	59261	23853	1,06	183
					180,30	51,90	31030	8932	0,25	44
28.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	538,39	152,80	--	82266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	538,39	231,94	231,94	124876	124876	--	--
					--	46,39	--	24975	0,97	524
30.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	538,39	140,00	--	75374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	14,05	563,19	234,06	7913	3289	2,14	30
					329,13	5,62	4624	79	0,02	0
34.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	143,00	169,53	--	24243	--	1,06	151
					169,53	--	24243	--	--	--
35.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	15,02	152,80	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,02	181,69	--	2728	--	0,85	13
					40,57	--	609	--	--	--
50.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	0,32	16437,15	2233,27	5260	715	48,65	16
					8021,25	835,76	2567	267	4,08	1

51.	Спр.л."AlMATYRrOfi1HAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	10871,78 ---	-- ---	43487 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	E0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	36,29	352,13 176,73	175,40 65,72	12778 6413	6365 2385	1,17 0,32	43 12
53.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	39,92	630,00 ---	-- ---	25148 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Западная сторона от ул.Толе би до пр.Абая

114.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	118,90	154,22 154,22	-- --	18336 18336	-- --	1,12 --	133 --
115.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	47,56	630,00 ---	-- ---	29963 ---	-- ---	-- ---	-- ---
119.	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	256,00	681,85 276,86	403,86 102,47	174553 70877	103387 26231	1,79 0,41	459 106
120.	C143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	256,00	1880,00 ---	-- ---	481280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	E0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона B15,W6, F-150	м3	5,30	11307,02 2515,05	1826,59 624,19	59927 13330	9681 3308	15,18 2,30	80 12
122.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,41	128,00 ---	-- ---	692 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,41	298,00 ---	-- ---	1611 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	E0106-1-1	Обетонирование сопряжений труб с лотками из бетона B15, W6, F-150	м3	2,00	5827,23 225,11	75,91 28,67	11654 450	152 57	1,55 0,14	3 0
129.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,04	128,00 ---	-- ---	261 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,04	298,00 ---	-- ---	608 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	476,96	251,62	4,39	120011	2095	0,24	116

		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	20487	790	0,01	4
150.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	72,80	400,38	17,65	29147	1285	0,04	3
					6,83	5,82	497	424	0,02	1
151.	E0127-54-3K=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	72,80	467,01	--	33999	--	0,00	0
					0,12	--	8	--	--	--
152.	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	629,20	505,59	17,65	318114	11108	0,04	24
					6,83	5,82	4298	3661	0,02	13
153.	E0127-54-1K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	629,20	123,46	--	77683	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--
159.	E0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	0,24	16437,15	2233,27	3945	536	48,65	12
					8021,25	835,76	1925	201	4,08	1
160.	Спр.л."A1 MATYPrOfi 1HAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	10871,78	--	32615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	E0127-36-2	Устройство переходов через арык из ж/бетонных плит площадью до 3 м2	м3	5,71	741,68	464,10	4235	2650	1,44	8
					225,11	123,56	1285	706	0,43	2
162.	C143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог	м2	56,00	2630,00	--	147280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Дополнительные работы не учтенные в сметном расчете (западная сторона по ул.Тлендиева от ул.Толе-би до пр.Абая)

1.	E01031-A7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	т	861,32	34,50	34,50	29716	29716	--	--
					--	24,15	--	20801	0,51	436
2.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /из отвала для обратной засыпки/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	861,32	202,86	202,86	174728	174728	--	--
					--	40,57	--	34946	0,85	734

3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	478,51	4,33	3,73	2070	1785	0,00	2
					0,55	1,29	264	616	0,00	2
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	478,51	29,49	6,18	14113	2958	0,15	71
					23,31	--	11154	--	--	--
5.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	630,80	469,33	195,05	296053	123040	1,78	1124
					274,27	4,68	173013	2953	0,02	10
6.	E01031-A16-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	1935,12	103,50	103,50	200285	200285	--	--
					--	72,45	--	140199	1,52	2938
7.	E0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	1197,00	702,31	631,26	840664	755622	0,09	103
					12,42	93,81	14867	112285	0,38	455
8.	E0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	72,00	800,98	150,71	57671	10851	1,20	86
					204,93	56,43	14755	4063	0,28	20
9.	C143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	72,00	2870,00	--	206640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0101-18-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	405,00	77,63	72,26	31439	29265	0,04	15
					5,37	26,72	2174	10824	0,11	43
11.	E0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	95,00	302,12	--	28702	--	2,13	202
					302,12	--	28702	--	--	--
12.	E01031-A7-1	Погрузка грунта /от ручной доработки/ при автомобильных перевозках	т	171,00	34,50	34,50	5900	5899	--	--
					--	24,15	--	4130	0,51	87
13.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	900,00	181,69	--	163523	--	0,85	767
					40,57	--	36515	--	--	--
14.	E0123-1-3	Устройство песчанно-гравийного основания под лотки	м3	432,30	1427,13	175,40	616948	75825	1,17	507
					176,73	65,72	76401	28412	0,32	139
15.	E01031-A7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	т	315,00	34,50	34,50	10868	10868	--	--
					--	24,15	--	7607	0,51	159
16.	C143012-7	Грунт для обратной засыпки	м3	346,50	1240,00	--	429660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	541,80	336,69	336,69	182416	182416	--	--
					--	67,34	--	36483	1,41	766
18.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	315,00	154,22	--	48578	--	1,12	352
					154,22	--	48578	--	--	--
19.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	315,00	29,49	6,18	9290	1948	0,15	47
					23,31	--	7343	--	--	--
20.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,55	463,16	--	2107	--	3,22	15
					463,16	--	2107	--	--	--
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,18	154,22	--	490	--	1,12	4
					154,22	--	490	--	--	--
22.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	1,37	129,38	--	177	--	0,95	1
					129,38	--	177	--	--	--
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,40	176,40	176,40	423	423	--	--
					--	35,28	--	85	0,74	2
24.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	1,53	18926,70	143,60	29002	220	70,15	107
					12342,38	51,75	18913	79	0,25	0
25.	С12021-96	Стоимость перильного ограждения	т	1,53	177400,00	--	271835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	1,37	5358,03	75,91	7341	104	1,55	2
					225,11	28,67	308	39	0,14	0
27.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	201,60	34,50	34,50	6955	6955	--	--
					--	24,15	--	4869	0,51	102
28.	С143012-7	Земля растительная	м3	144,00	1240,00	--	178560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	201,60	336,69	336,69	67876	67876	--	--
					--	67,34	--	13575	1,41	285
30.	Е01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках с растаскиванием по площадке	т	201,60	26,34	26,34	5309	5309	--	--
					--	18,43	--	3716	0,39	79
31.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения,	м2	800,00	25,24	--	20189	--	0,18	141

	планировка участка вручную в грунтах III группы			25,24	--	20189	--	--	--
32.	Е0127-34-2	Демонтаж бортовых бетонных камней	м	853,00	89,68	5,34	76494	4553	0,48	411
					74,99	1,41	63966	1206	0,00	4
33.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	853,00	453,26	7,63	386628	6504	0,80	685
					124,98	2,02	106610	1723	0,01	6
34.	С143003-9	Поребрик	м3	17,06	26700,00	--	455502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

9396838	2607674	9786
1425350	652415	8250

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2507345
На металломонтажные работы	20701
Всего накладных расходов:	2528046
Итого с накладными	11924884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	715493
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12640377
Итого с временными, 1,5 %	12829983
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12968547
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13019867
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13148167
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	26822261
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	536445
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27358706
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3283045
Итого с НДС	**30 641 751**

Принял:

Сдал:

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. 2-й участок. **Арычная сеть по ул. Тлендиева**

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 8 о/и	**21.05.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы. 2-й участок. **Арычная сеть по ул. Тлендиева**	119 940 000	23 735 320	9 895 613					2 543 070	23 735 320
Итого к оплате за октябрь	**23 735 320**	**23 735 320**						**2 543 070**	**23 735 320**

Принял:

Заместитель начальника
КГУ "УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г. Алматы. 2-й участок.**Арычная сеть по ул. Тлендиева**

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2012г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы не учтенные в сметном расчете, западная сторона от пр.Раимбека по ул.Тлендиева								
16.	E01031-A7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	192,72	34,50	34,50	6649	6649	--	--
					--	24,15	--	4654	0,51	98
17.	C143012-7	Земля растительная	м3	137,65	1240,00	--	170686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E010333-A 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	192,72	374,10	374,10	72096	72096	--	--
					--	74,82	--	14419	1,57	303
19.	E01031-A7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках с растаскиванием по площадке	т	192,72	26,34	26,34	5075	5075	--	--
					--	18,43	--	3553	0,39	75
20.	E0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную в грунтах III группы	м2	885,72	25,24	--	22353	--	0,18	156
					25,24	--	22353	--	--	--
		Восточная сторона от Раимбека								
59.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	174,75	514,78	--	89958	--	3,28	573
					514,78	--	89958	--	--	--
60.	E0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	154,85	154,22	--	23880	--	1,12	173

-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами			154,22	--	23880	--	--	--
61. С143008-9 2	Песок природный	м3	50,00	990,00	--	49500	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
65. Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	233,00	681,85	403,86	158871	94099	1,79	418
				276,86	102,47	64509	23874	0,41	96
66. С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	233,00	1880,00	--	438040	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
72. Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	50,00	800,98	150,71	40049	7535	1,20	60
				204,93	56,43	10246	2822	0,28	14
73. С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	50,00	2870,00	--	143500	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
76. Е0106-1-1	Обетонирование сопряжений труб с лотками из бетона В15, W6, F-150	м3	18,50	5827,23	75,91	107804	1404	1,55	29
				225,11	28,67	4165	530	0,14	3
77. С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	18,87	128,00	--	2415	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,87	298,00	--	5623	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
79. Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	476,83	251,62	4,39	119978	2095	0,24	116
				42,95	1,66	20481	790	0,01	4
80. Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	233,00	545,48	323,09	127097	75279	1,44	334
				221,49	81,97	51607	19099	0,33	77
82. Е0123-5-5	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	35,60	300,54	120,57	10699	4292	0,96	34
				163,94	45,14	5836	1607	0,22	8
83. Е0123-5-6	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	14,40	344,34	138,60	4958	1996	1,06	15
				180,30	51,90	2596	747	0,25	4
84. С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	64,13	152,80	--	9799	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

85.	Е010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	64,13	231,94	231,94	14875	14875	--	--
					--	46,39	--	2975	0,97	62
86.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	64,13	140,00	--	8978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	27,50	563,19	234,06	15488	6437	2,14	59
					329,13	5,62	9051	154	0,02	1
88.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,50	12,57	12,57	94	94	--	--
					--	4,08	--	31	0,02	0
93.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	25,00	127,37	24,60	3184	615	0,06	1
					8,85	6,99	221	175	0,03	1
94.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины	м2	25,00	62,50	--	1562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	125,00	261,27	38,40	32659	4800	0,05	6
					6,90	13,07	862	1634	0,05	6
96.	Е0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	125,00	64,89	--	8111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	125,00	400,38	17,65	50047	2207	0,04	5
					6,83	5,82	854	727	0,02	3
98.	Е0127-54-3К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	125,00	467,01	--	58377	--	0,00	0
					0,12	--	14	--	--	--
99.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150,00	505,59	17,65	75838	2648	0,04	6
					6,83	5,82	1025	873	0,02	3

100.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150,00	123,46	--	18519	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
106.	Е0123-1-3	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы	м3	20,75	352,13	175,40	7307	3640	1,17	24
					176,73	65,72	3667	1364	0,32	7
107.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	25,94	630,00	--	16341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	0,80	16437,15	2233,27	13150	1787	48,65	39
					8021,25	835,76	6417	669	4,08	3
109.	Спр.л."AlMATYRrOfi1HAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	10871,78	--	108718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Дополнительные работы не учтенные в сметном расчете, восточная сторона от пр.Раимбека

1.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /в отвал/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	314,55	202,86	202,86	63810	63810	--	--
					--	40,57	--	12762	0,85	268
2.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	174,75	4,33	3,73	756	652	0,00	1
					0,55	1,29	96	225	0,00	1
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта для обратной засыпки при автомобильных перевозках	т	278,73	34,50	34,50	9616	9616	--	--
					--	24,15	--	6731	0,51	141
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /из отвала для обратной засыпки/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	278,73	202,86	202,86	56543	56543	--	--
					--	40,57	--	11309	0,85	237
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	154,85	4,33	3,73	670	578	0,00	1
					0,55	1,29	85	199	0,00	1
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта группы пневматическими трамбовками	м3	154,85	29,49	6,18	4567	957	0,15	23
					23,31	--	3610	--	--	--
7.	Е01031-А16-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	64,13	103,50	103,50	6637	6637	--	--
					--	72,45	--	4646	1,52	97
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	8,00	453,26	7,63	3626	61	0,80	6
					124,98	2,02	1000	16	0,01	0

9.	С143003-9	Поребрик	м3	0,16	26700,00	--	4272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Устройство водосбросных сооружений из лотков от ул.Тлендиева по ул. Толе-би до оз. Сайран

1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам	м3	238,00	514,78	--	122518	--	3,28	781
					514,78	--	122518	--	--	--
2.	Е0101-13-6	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	238,00	66,86	63,75	15912	15173	0,02	5
					3,10	24,48	739	5826	0,10	24
3.	Е0101-164 -3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	23,80	644,60	--	15341	--	4,11	98
					644,60	--	15341	--	--	--
4.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /от ручной доработки и разработки вручную/ при автомобильных перевозках	т	899,64	34,50	34,50	31038	31038	--	--
					--	24,15	--	21726	0,51	455
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	899,64	202,86	202,86	182501	182501	--	--
					--	40,57	--	36500	0,85	767
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	499,80	4,33	3,73	2162	1865	0,00	2
					0,55	1,29	276	644	0,00	2
7.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы ПГС	м3	143,00	192,26	--	27493	--	1,39	199
					192,26	--	27493	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	143,00	630,00	--	90090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	362,25	127,37	24,60	46139	8911	0,06	21
					8,85	6,99	3204	2533	0,03	9
10.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины	м2	362,25	23,44	--	8490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	340,00	681,85	403,86	231829	137311	1,79	610
					276,86	102,47	94133	34838	0,41	141

12.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	340,00	1880,00	--	639200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	143,00	800,98	150,71	114540	21551	1,20	172
					204,93	56,43	29305	8070	0,28	39
14.	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	145,86	2870,00	--	418618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Обетонирование сопряжений труб с лотками из бетона В15, W6, F-150	м3	31,10	5827,23	75,91	181227	2361	1,55	48
					225,11	28,67	7001	892	0,14	4
16.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	31,72	128,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	31,72	298,00	--	9453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	824,31	251,62	4,39	207410	3621	0,24	201
					42,95	1,66	35406	1365	0,01	7
19.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	15,30	11307,02	1826,59	172997	27947	15,18	232
					2515,05	624,19	38480	9550	2,30	35
20.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	15,61	128,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	15,61	298,00	--	4651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	340,00	545,48	323,09	185463	109849	1,44	488
					221,49	81,97	75307	27870	0,33	113
23.	Е0123-5-3	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	м	49,40	225,73	104,93	11151	5183	0,67	33
					114,26	39,29	5645	1941	0,19	9
24.	Е0123-5-4	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 400 мм	м	5,00	265,29	120,35	1326	602	0,76	4
					132,48	45,06	662	225	0,22	1
25.	Е0123-5-5	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	38,00	300,54	120,57	11421	4582	0,96	36

				163,94	45,14	6230	1715	0,22	8
26.	E0123-5-6	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	16,40	344,34	138,60	5647	2273	1,06	17
					180,30	51,90	2957	851	0,25	4
27.	E0123-5-7	Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 800 мм	м	34,20	429,92	160,76	14703	5498	1,37	47
					238,88	60,20	8170	2059	0,29	10
28.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	372,67	152,80	--	56944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E010333-A 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	372,67	231,94	231,94	86439	86439	--	--
					--	46,39	--	17288	0,97	363
30.	C01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	372,67	140,00	--	52174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	614,00	702,31	631,26	431218	387596	0,09	53
					12,42	93,81	7626	57597	0,38	234
32.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	108,00	169,53	--	18310	--	1,06	114
					169,53	--	18310	--	--	--
33.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках	т	11,34	152,80	--	1733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,34	181,69	--	2060	--	0,85	10
					40,57	--	460	--	--	--
35.	E0108-12-3	Демонтаж чугунных решеток	т	2,32	9467,35	1563,29	21964	3627	29,19	68
					4812,75	585,03	11166	1357	2,86	7
36.	C01031-A1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	2,32	234,30	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C01031-A1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	2,32	232,80	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C010333-A	Перевозка грузов	т	2,32	181,69	--	422	--	0,85	2

	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			-------- 40,57	-------- --	-------- 94	-------- --	-------- --	-------- --
39.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований бетонных	м3	11,75	563,19 -------- 329,13	234,06 -------- 5,62	6618 -------- 3867	2750 -------- 66	2,14 -------- 0,02	25 -------- 0
40.	С01031-А1 1-11	Погрузка бетона при автомобильных перевозках	т	28,20	152,80 -------- --	-- -------- --	4309 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	28,20	181,69 -------- 40,57	-- -------- --	5124 -------- 1144	-- -------- --	0,85 -------- --	24 -------- --
42.	Е0127-57-2	Разборка покрытий и оснований плитки тротуарной	м2	20,00	91,90 -------- 52,79	38,71 -------- 13,66	1838 -------- 1056	774 -------- 273	0,35 -------- 0,07	7 -------- 1
43.	С01031-А1 1-11	Погрузка плитки тротуарной при автомобильных перевозках	т	6,75	152,80 -------- --	-- -------- --	1031 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	6,75	181,69 -------- 40,57	-- -------- --	1226 -------- 274	-- -------- --	0,85 -------- --	6 -------- --
45.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуарную плитку из песка толщиной 12 см	м2	20,00	1936,95 -------- 419,85	138,22 -------- 48,49	38739 -------- 8397	2764 -------- 970	2,68 -------- 0,02	54 -------- 0
46.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуарую плитку из песка, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	20,00	127,96 -------- 9,16	-- -------- --	2559 -------- 183	-- -------- --	0,06 -------- --	1 -------- --
47.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	20,00	1889,67 -------- 65,99	48,39 -------- 17,08	37793 -------- 1320	968 -------- 342	0,44 -------- 0,08	9 -------- 2
48.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	2,40	16437,15 -------- 8021,25	2233,27 -------- 835,76	39449 -------- 19251	5360 -------- 2006	48,65 -------- 4,08	117 -------- 10
49.	Спр.л."А1 МАТУРrОfi 1НАusЕ"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	30,00	10871,78 -------- --	-- -------- --	326153 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	Е0127-34-2	Демонтаж бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	24,00	362,61 -------- 99,99	6,10 -------- 1,62	8703 -------- 2400	146 -------- 39	0,64 -------- 0,01	15 -------- 0
50.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований днища дождеприемных арыков	м3	0,72	2758,90 -------- 1485,22	1273,67 -------- 481,27	1986 -------- 1069	917 -------- 347	8,86 -------- 2,35	6 -------- 2
52.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона,	т	4,14	152,80 --------	-- --------	633 --------	-- --------	-- --------	-- --------

		керамзитобетона масой до 5 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
53.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,14	181,69	--	752	--	0,85	4
					40,57	--	168	--	--	--
54.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	24,00	453,26	7,63	10878	183	0,80	19
					124,98	2,02	3000	48	0,01	0
55.	С143003-9	Поребрик	м3	0,96	26700,00	--	25632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дождеприемные решетки	м3	6,08	5358,03	75,91	32550	461	1,55	9
					225,11	28,67	1368	174	0,14	1
57.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	154,13	563,19	234,06	86805	36076	2,14	330
					329,13	5,62	50729	866	0,02	3
58.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	102,75	12,57	12,57	1292	1292	--	--
					--	4,08	--	419	0,02	2
59.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	342,50	127,37	24,60	43623	8425	0,06	20
					8,85	6,99	3030	2395	0,03	9
60.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины	м2	342,50	62,50	--	21405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	342,50	261,27	38,40	89485	13152	0,05	16
					6,90	13,07	2363	4478	0,05	16
62.	Е0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	342,50	64,89	--	22225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	342,50	400,38	17,65	137129	6047	0,04	13
					6,83	5,82	2340	1993	0,02	7
64.	Е0127-54-3К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	342,50	467,01	--	159953	--	0,00	0
					0,12	--	39	--	--	--

		плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
65.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	342,50	505,59	17,65	173163	6047	0,04	13
					6,83	5,82	2340	1993	0,02	7
66.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	342,50	123,46	--	42286	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
67.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня	дерево	20,00	54,65	4,45	1093	89	0,29	6
					50,20	1,68	1004	34	0,01	0
68.	Е0101-195-4	Корчевка пней	дерево	20,00	128,47	105,59	2569	2112	0,16	3
					22,87	38,81	457	776	0,13	3
69.	Е0101-192-3	Трелевка древесины	хвост	20,00	260,31	190,96	5206	3819	0,48	10
					69,34	72,04	1387	1441	0,28	6
70.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней	пень	20,00	14,79	14,79	296	296	--	--
					--	4,93	--	99	0,02	0
71.	Е0101-193-14	Разделка древесины, полученной от валки леса	дерево	20,00	187,10	12,19	3742	244	1,14	23
					174,91	4,55	3498	91	0,03	1
72.	Е0101-202-2	Вывозка пней на расстояние до 100 м	пень	20,00	42,76	32,64	855	653	0,07	1
					10,12	11,96	202	239	0,04	1
73.	Е01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,64	188,94	188,94	499	499	--	--
					--	132,26	--	349	2,78	7
74.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,64	181,69	--	480	--	0,85	2
					40,57	--	107	--	--	--
75.	Е01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,64	180,66	180,66	477	477	--	--
					--	126,47	--	334	2,66	7
76.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	60,00	6,47	--	388	--	0,04	3
					6,47	--	388	--	--	--
77.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	60,00	16,82	--	1009	--	0,12	7
					16,82	--	1009	--	--	--

78.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	60,00	13,97	--	838	--	0,09	5
					13,97	--	838	--	--	--
79.	Е0147-121-8	Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м	шт	60,00	56,84	--	3411	--	0,39	24
					56,84	--	3411	--	--	--
80.	Е0147-7-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	60,00	2801,82	--	168109	--	7,49	449
					1078,22	--	64693	--	--	--
81.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	60,00	905,06	250,98	54304	15059	3,40	204
					584,00	61,17	35040	3670	0,26	15
82.	СПрайс-лист	Деревья лиственные	шт	60,00	3639,00	--	218340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0147-23-2	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	м3	19,20	268,58	--	5157	--	1,75	34
					268,58	--	5157	--	--	--
84.	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	60,00	663,57	135,71	39814	8143	3,41	205
					521,64	31,05	31298	1863	0,14	8
ИТОГО:							7452427	1601156		6983
							1085894	374737		3850

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1788187
Всего накладных расходов:	1788187
Итого с накладными	9240614

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	554437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9795067
Итого с временными, 1,5 %	9941977
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10049350
Итого с затратами на дополнительные [illegible] 0,4 %	10089118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10188538
Пересчет в текущих ценах, К[illegible]	20776558
Налоги, сборы, обязательные [illegible]	415692
Всего с налогами, сборами, [illegible]	21192250
Налог на добавленную стоим[illegible]	2543070
Итого с НДС	23 735 320

Принял: Сдал: