Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Сентябрь** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17 с/к	30.05.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).	**155 071 935**	52 336 517						5 607 484	52 336 517
Итого к оплате за Сентябрь		**52 336 517**						**5 607 484**	**52 336 517**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 17 с/к от 30 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	281,80	289,53	--	81591	--	2,04	574
					289,53	--	81591	--	--	--
2.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	1127,00	104,91	100,70	118232	113487	0,03	33
					4,21	19,49	4745	21965	0,06	72
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	281,80	129,38	--	36458	--	0,95	269
					129,38	--	36458	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	2465,40	202,86	202,86	500131	500131	--	--
					--	40,57	--	100026	0,85	2101
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1408,80	4,33	3,73	6094	5256	0,00	5
					0,55	1,29	778	1815	0,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								742506
		Раздел: Земляные работы								
6.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	472,95	48,91	46,71	23131	22091	0,01	7
					2,16	12,67	1019	5991	0,04	20
7.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	472,95	10,63	10,63	5028	5028	--	--
					--	3,45	--	1632	0,01	6
8.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2364,75	0,32	0,32	765	765	--	--
					--	0,11	--	248	0,00	1
9.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	5653,00	74,51	71,52	421201	404295	0,02	118
					2,99	13,84	16905	78251	0,05	256
10.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	565,30	537,16	--	303659	--	3,42	1935
					537,16	--	303659	--	--	--
11.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	624,75	44,36	39,56	27716	24717	0,03	19
					4,30	10,46	2687	6538	0,04	22
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	624,75	29,49	6,18	18426	3863	0,15	93
					23,31	--	14563	--	--	--
13.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	989,27	27,91	--	27614	--	0,13	129
					6,23	--	6166	--	--	--
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11871,30	202,86	202,86	2408212	2408212	--	--
					--	40,57	--	481642	0,85	10114
15.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	6218,30	4,33	3,73	26897	23198	0,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,55	1,29	3433	8009	0,00	27
		Итого по разделу: Земляные работы								3262648
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
16.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	3717,70	23,31	--	86661	--	0,15	552
					23,31	--	86661	--	--	--
17.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	145,55	1620,04	372,76	235797	54255	1,05	152
					146,72	143,13	21355	20832	0,66	96
18.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	846,90	195,61	52,78	165662	44699	0,91	773
					142,83	17,66	120963	14956	0,06	51
19.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	872,31	1130,00	--	985707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	992,45	29,49	6,18	29271	6136	0,15	147
					23,31	--	23135	--	--	--
21.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3717,70	7,50	2,81	27893	10455	0,03	118
					4,68	0,89	17401	3297	0,00	11
22.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	20,69	8953,97	4088,04	185258	84581	16,10	333
					2846,25	1463,49	58889	30280	6,15	127
23.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1704,00	684,13	52,78	1165757	89937	3,10	5291
					631,35	17,66	1075820	30092	0,06	103
24.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1755,12	1130,00	--	1983286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	751,00	4679,26	--	3514126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,04	122240,71	--	126764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	3019,80	930,02	35,12	2808489	106046	0,06	195
					9,11	7,84	27504	23684	0,03	85
28.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	3019,80	29,49	6,18	89064	18670	0,15	448
					23,31	--	70393	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								11403734
ИТОГО:							15408887	3925823		11215
							1974125	829258		13098

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2747204
Всего накладных расходов:	2747204
Итого с накладными	18156091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1089365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19245456
Итого с временными, 4 %	20015274
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20231439
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20311500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20511653
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	45812777
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	916256
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46729033
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5607484
Итого с НДС	52 336 517

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев _____

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
20/3/11
дата

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Ноябрь** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17 с/к	30.05.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).	**210 952 593,6**	20 292 422,6						2 174 188	20 292 422,6
Итого к оплате за Ноябрь		**20 292 422,6**						**2 174 188**	**20 292 422,6**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 17 с/к от 30 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
1.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	2622,67	23,31	--	61136	--	0,15	389
					23,31	--	61136	--	--	--
2.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	102,68	1620,04	372,76	166346	38275	1,05	107
					146,72	143,13	15065	14696	0,66	68
3.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	597,45	195,61	52,78	116867	31533	0,91	546
					142,83	17,66	85334	10551	0,06	36
4.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	615,37	1130,00	--	695372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	700,13	29,49	6,18	20649	4329	0,15	104
					23,31	--	16320	--	--	--
6.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	2622,67	7,50	2,81	19677	7376	0,03	84
					4,68	0,89	12275	2326	0,00	8
7.	Е0137-75-	Монтаж габионных конструкций	т	15,00	8953,97	4088,04	134309	61321	16,10	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1прим									
					2846,25	1463,49	42694	21952	6,15	92
8.	E0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1228,87	684,13	52,78	840705	64859	3,10	3816
					631,35	17,66	775846	21701	0,06	74
9.	C143008-1 5	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1265,73	1130,00	--	1430279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	C	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,67	122240,71	--	82146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	2996	930,02	35,12	2786354	105210	0,06	194
					9,11	7,84	27288	23498	0,03	84
12.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	2996	29,49	6,18	88362	18523	0,15	444
					23,31	--	69838	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								6442203
		Раздел: МОСТОВОЙ ПЕРЕЕЗД								
13.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	131,25	447,64	--	58752	--	2,85	374
					447,64	--	58752	--	--	--
14.	E01031-A7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	242,81	34,50	34,50	8377	8377	--	--
					--	24,15	--	5864	0,51	123
15.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	242,81	202,86	202,86	49257	49257	--	--
					--	40,57	--	9851	0,85	207
16.	E0127-44- 1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	10,00	702,31	631,26	7023	6313	0,09	1
					12,42	93,81	124	938	0,38	4
17.	E0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,70	469,33	195,05	9715	4038	1,78	37
					274,27	4,68	5677	97	0,02	0
18.	E0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	41,40	76,77	58,94	3178	2440	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,82	11,06	738	458	0,04	2
19.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	122,13	27,91	--	3409	--	0,13	16
					6,23	--	761	--	--	--
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	122,13	202,86	202,86	24775	24775	--	--
					--	40,57	--	4955	0,85	104
21.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных плит перекрытий	м3	7,42	3953,08	1983,99	29332	14721	12,05	89
					1969,09	750,38	14611	5568	3,66	27
22.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	10,60	4979,55	2410,16	52783	25548	15,32	162
					2569,39	907,78	27236	9622	4,44	47
23.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	45,05	152,80	--	6884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,05	202,86	202,86	9139	9139	--	--
					--	40,57	--	1828	0,85	38
25.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	45,05	140,00	--	6307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	31,92	447,64	--	14289	--	2,85	91
					447,64	--	14289	--	--	--
27.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	59,05	34,50	34,50	2037	2037	--	--
					--	24,15	--	1426	0,51	30
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	59,05	202,86	202,86	11979	11979	--	--
					--	40,57	--	2396	0,85	50
29.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	31,92	4,33	3,73	138	119	0,00	0
					0,55	1,29	18	41	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием для временного водоотвода	км	0,01	350747,44 -------- 186300,00	132673,69 -------- 63859,50	4209 -------- 2236	1592 -------- 766	985,55 -------- 311,89	12 -------- 4
31.	С130806-2 98	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426x12 мм	м	12,00	9820,00 -------- --	-- -------- --	117840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	Е0123-1-1	Устройство основания из ПГС под плиту фундамента	м3	16,80	1045,13 -------- 176,73	175,40 -------- 65,72	17558 -------- 2969	2947 -------- 1104	1,17 -------- 0,32	20 -------- 5
33.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,80	24,78 -------- 19,58	5,19 -------- --	416 -------- 329	87 -------- --	0,12 -------- --	2 -------- --
34.	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под фундаменты дюбинга	м3	0,92	1413,29 -------- 146,72	355,01 -------- 136,31	1300 -------- 135	327 -------- 125	1,05 -------- 0,63	1 -------- 1
35.	Е0130-7-1	Устройство плиты фундамента под дюбинги	м3	7,00	7578,79 -------- 499,39	611,90 -------- 151,63	53052 -------- 3496	4283 -------- 1061	2,93 -------- 0,50	21 -------- 3
36.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 +W 8	м3	7,00	298,00 -------- --	-- -------- --	2086 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	Е0142-14- 1	Установка армосеток	т	0,43	2357,20 -------- 1741,39	370,90 -------- 141,36	1023 -------- 756	161 -------- 61	11,01 -------- 0,69	5 -------- 0
38.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,43	65300,00 -------- --	-- -------- --	28340 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под крайние дюбинги	м3	7,20	7578,79 -------- 499,39	611,90 -------- 151,63	54567 -------- 3596	4406 -------- 1092	2,93 -------- 0,50	21 -------- 4
40.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 +W 8	м3	7,20	298,00 -------- --	-- -------- --	2146 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	53000,00 -------- --	-- -------- --	13695 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	22,00	4076,35	866,81	89680	19070	5,70	125
					967,73	225,37	21290	4958	0,77	17
43.	С	Звено оголовка ЗП 37	шт	2,00	88388,36	--	176777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Звено ЗП 17.100	шт	5,00	88543,28	--	442716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	58,22	338,87	15,75	19729	917	0,70	41
					118,25	5,80	6885	337	0,03	2
46.	Е0130-78-2	Гидроизлоляция швов мешковиной в 5 слоев	м2	9,60	2787,95	59,43	26764	570	1,05	10
					452,81	21,88	4347	210	0,35	3
47.	Е0106-33-4	Устройство монолитных входных и выходных оголовков	м3	5,10	9353,06	1098,23	47701	5601	7,49	38
					1236,83	380,01	6308	1938	1,54	8
48.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W 8	м3	5,10	298,00	--	1520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	67700,00	--	10629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-22-1	Устройство ж/б покрытий дюбингов толщиной 200 мм	м3	5,54	10449,78	277,26	57892	1536	9,27	51
					1474,88	104,74	8171	580	0,51	3
51.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	0,14	2357,20	370,90	323	51	11,01	2
					1741,39	141,36	239	19	0,69	0
52.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,14	65300,00	--	8946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0142-12-1	Бетонирование откосов насыпи бетоном толщиной 20 см	м3	5,00	2676,72	882,11	13384	4411	8,52	43
					1384,31	246,65	6922	1233	0,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	5,00	5290,00	--	26450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	138,00	127,37	24,60	17577	3395	0,06	8
					8,85	6,99	1221	965	0,03	3
56.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя 3см	м2	138,00	23,44	--	3234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	20,70	29,49	6,18	611	128	0,15	3
					23,31	--	483	--	--	--
58.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,10	40148,53	390,53	3878	38	0,67	0
					--	162,08	--	16	0,67	0
59.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	138,00	374,59	17,65	51693	2436	0,04	5
					6,83	5,82	943	803	0,02	3
60.	Е0127-54-3К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 + 6 см	м2	138,00	541,52	--	74730	--	0,01	2
					1,40	--	194	--	--	--
61.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	138,00	505,59	17,65	69771	2436	0,04	5
					6,83	5,82	943	803	0,02	3
62.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 +2 см	м2	138,00	123,49	--	17041	--	0,00	0
					0,05	--	6	--	--	--
63.	Е0106-1-5	Устройство монолитных ж/бетонных бортовых камней	м3	1,04	7675,13	129,21	7967	134	7,29	8
					1174,72	48,81	1219	51	0,24	0
64.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179558,97	616,47	11492	39	332,35	21
					54596,25	232,87	3494	15	1,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0139-7-4	Монтаж перильного ограждения моста	т	0,19	27970,36	12357,08	5314	2348	31,25	6
					5811,52	2406,68	1104	457	9,52	2
66.	С12021-24 6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,19	162200,00	--	30818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-16-2к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за 2 раза	м2	23,68	84,14	0,21	1992	5	0,05	1
					10,14	0,12	240	3	0,00	0
68.	Е0113-26-10к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 3 раза	м2	23,68	155,77	0,31	3689	7	0,05	1
					9,49	0,17	225	4	0,00	0
69.	Е0106-1-13	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	0,26	7710,91	110,37	2005	29	5,63	1
					887,51	41,69	231	11	0,20	0
70.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08	64638,01	349,88	5074	27	23,00	2
					3829,50	131,96	301	10	0,64	0
71.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходного моста	т	1,16	27970,36	12357,08	32530	14371	31,25	36
					5811,52	2406,68	6759	2799	9,52	11
73.	С12021-24 6	Стоимость пешеходного металлического моста	т	1,16	162200,00	--	188639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	43,50	50,94	0,05	2216	2	0,05	2
					9,57	--	416	--	--	--
75.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,60	447,64	--	4297	--	2,85	27
					447,64	--	4297	--	--	--
76.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,02	2931,31	1211,57	2990	1236	3,71	4
					592,54	307,39	604	314	1,24	1
77.	С143018-1 48	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450	м	12,00	2860,00	--	34320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, ширина по верху 300 мм			--	--	--	--	--	--
78.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	1,80	1441,13	175,40	2594	316	1,17	2
					176,73	65,72	318	118	0,32	1
79.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью,м3	м3	1,20	154,22	--	185	--	1,12	1
					154,22	--	185	--	--	--
80.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные	м3	1,20	630,00	--	756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОСТОВОЙ ПЕРЕЕЗД								2094685
		Раздел: ДОРОГА ВДОЛЬ РУСЛА РЕКИ								
81.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2706,00	40,76	38,92	110306	105329	0,01	34
					1,80	10,56	4861	28566	0,04	98
82.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4735,50	202,86	202,86	960644	960644	--	--
					--	40,57	--	192129	0,85	4035
83.	Е0101-35-2	Засыпка насыпи проезжей части дороги грутном 2 гр бульдозерами	м3	2024,40	14,50	14,50	29363	29363	--	--
					--	5,03	--	10187	0,02	33
84.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2024,40	29,49	6,18	59706	12516	0,15	300
					23,31	--	47190	--	--	--
85.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2024,40	10,23	10,23	20713	20713	--	--
					--	3,08	--	6233	0,00	3
86.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1349,60	878,35	84,82	1185426	114469	0,17	223
					24,59	13,42	33183	18111	0,05	64
87.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	11,04	878,35	84,82	9697	936	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси			24,59	13,42	271	148	0,05	1
88.	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	3,24	4403,97	1992,38	14261	6452	7,37	24
					1236,83	518,02	4005	1677	1,77	6
89.	С	Круглая железобетонная труба диаметром 1,5 м, длина- 3 м	шт	2,00	44368,14	--	88736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью	м3	14,72	154,22	--	2270	--	1,12	16
					154,22	--	2270	--	--	--
91.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	10,00	630,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ДОРОГА ВДОЛЬ РУСЛА РЕКИ 2487421

Раздел: Озеленение

92.	Е0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	57,00	17,26	1,43	984	81	0,09	5
					15,84	0,54	903	31	0,00	0
93.	Е0101-192-7	Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	хвост	57,00	46,00	33,74	2622	1923	0,04	2
					12,26	12,73	699	725	0,02	1
94.	Е0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	57,00	92,14	67,55	5252	3851	0,17	10
					24,59	25,48	1401	1453	0,10	6
95.	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	57,00	11,99	0,40	684	23	0,07	4
					11,59	0,16	661	9	0,00	0
96.	Е0101-194-2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	57,00	12,49	7,19	712	410	0,03	2
					5,05	2,32	288	132	0,00	0
97.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	57,00	7,29	7,29	415	415	--	--
					--	2,43	--	138	0,01	0
98.	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м,	пень	57,00	18,12	13,92	1033	793	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр деревьев до 32 см			4,20	5,10	239	291	0,02	1
99.	E0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	57,00	26,75	26,75	1525	1525	--	--
					--	6,23	--	355	0,02	1
100.	E0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,55	11047,19	11047,19	6076	6076	--	--
					--	2199,38	--	1210	7,19	4
101.	E0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	0,55	4383,54	4383,54	2411	2411	--	--
					--	1245,62	--	685	4,77	3
102.	E0101-208 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,55	6484,82	6484,82	3567	3567	--	--
					--	2160,67	--	1188	7,06	4
103.	E0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,55	1997,33	1997,33	1099	1099	--	--
					--	397,65	--	219	1,30	1
104.	C01031-A9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	32,95	181,55	--	5981	--	2,78	92
					132,26	--	4357	--	--	--
105.	C01031-A9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	32,95	173,60	--	5719	--	2,66	87
					126,47	--	4167	--	--	--
106.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 дров	т	32,95	225,40	225,40	7426	7426	--	--
					--	45,08	--	1485	0,95	31
107.	E0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	489,00	6,47	--	3166	--	0,04	22
					6,47	--	3166	--	--	--
108.	E0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	489,00	16,82	--	8227	--	0,12	57
					16,82	--	8227	--	--	--
109.	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	489,00	13,97	--	6833	--	0,09	42
					13,97	--	6833	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0147-6-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	326,00	454,77	--	148254	--	1,77	578
					255,13	--	83172	--	--	--
111.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	326,00	482,26	187,83	157217	61231	1,44	470
					253,57	46,16	82665	15048	0,19	63
112.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	326,00	2030,00	--	661780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0147-23-2	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	м3	104,32	268,58	--	28019	--	1,75	183
					268,58	--	28019	--	--	--
114.	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками	шт	326,00	663,57	135,71	216324	44241	3,41	1112
					521,64	31,05	170055	10122	0,14	45
		Итого по разделу: Озеленение								1275324

ИТОГО:

	12299636	1948564	10497
	1805496	447763	5472

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2322814
На металломонтажные работы	10007
Всего накладных расходов:	2332821
Итого с накладными	14632457

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	877947
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15510404
Итого с временными, 4 %	16130820
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16305033
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16369556
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16530865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,2335						36921687		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						738434		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37660121		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4519215		
		Итого с НДС						**42 179 336**		

Примечание: Сметная стоимость строительства 232 839 507,0 тенге
Стоимость договора 210 952 593,6 тенге
Скидка согласно договора составляет 21 886 913,4 тенге

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 20 292 422,6 тенге
В том числе НДС 12% 2 174 188 тенге

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев ----------

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
20/3/17

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов ----------

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17 с/к	30.05.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).	**102 735 418**	52 722 974							5 648 890	52 722 974
Итого к оплате за Август		**52 722 974**							**5 648 890**	**52 722 974**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

30480

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 17 с/к от 30 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	1062,00	37,06	35,39	39359	37580	0,01	12		
					1,63	9,60	1734	10192	0,03	35		
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1858,50	202,86	202,86	377015	377015	--	--		
					--	40,57	--	75403	0,85	1583		
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1062,00	14,50	14,50	15404	15404	--	--		
					--	5,03	--	5344	0,02	17		
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	1062,00	17,50	17,50	18581	18581	--	--		
					--	6,07	--	6447	0,01	7		
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1062,00	14,38	14,38	15276	15276	--	--		
					--	4,92	--	5228	0,02	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	1062,00	7,31	7,31	7761	7761	--	--
					--	2,20	--	2336	0,00	2
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15см. для проезда автотранспорта	м3	360,00	878,35	84,82	316207	30534	0,17	60
					24,59	13,42	8851	4831	0,05	17
8.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3грейферным ковшом	м3	425,00	79,09	74,77	33612	31776	0,02	9
					4,32	23,03	1836	9787	0,06	25
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	425,00	129,38	--	54984	--	0,95	406
					129,38	--	54984	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	743,75	202,86	202,86	150877	150877	--	--
					--	40,57	--	30175	0,85	634
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	425,00	4,33	3,73	1838	1586	0,00	2
					0,55	1,29	235	547	0,00	2
12.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	1127,20	289,53	--	326364	--	2,04	2296
					289,53	--	326364	--	--	--
13.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	4508,00	104,91	100,70	472930	453948	0,03	132
					4,21	19,49	18981	87861	0,06	287
14.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1127,20	129,38	--	145832	--	0,95	1076
					129,38	--	145832	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	9861,60	202,86	202,86	2000524	2000524	--	--
					--	40,57	--	400105	0,85	8402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5635,20	4,33	3,73	24375	21023	0,00	22
					0,55	1,29	3111	7258	0,00	24
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								4000940
		Раздел: Земляные работы								
17.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	472,95	48,91	46,71	23131	22091	0,01	7
					2,16	12,67	1019	5991	0,04	20
18.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	472,95	10,63	10,63	5028	5028	--	--
					--	3,45	--	1632	0,01	6
19.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2364,75	0,32	0,32	765	765	--	--
					--	0,11	--	248	0,00	1
20.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	5653,00	74,51	71,52	421201	404295	0,02	118
					2,99	13,84	16905	78251	0,05	256
21.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	565,30	537,16	--	303659	--	3,42	1935
					537,16	--	303659	--	--	--
22.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	624,75	44,36	39,56	27716	24717	0,03	19
					4,30	10,46	2687	6538	0,04	22
23.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	624,75	29,49	6,18	18426	3863	0,15	93
					23,31	--	14563	--	--	--
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	989,27	27,91	--	27614	--	0,13	129
					6,23	--	6166	--	--	--
25.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	11871,30	202,86	202,86	2408212	2408212	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	40,57	--	481642	0,85	10114
26.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6218,30	4,33	3,73	26897	23198	0,00	24
					0,55	1,29	3433	8009	0,00	27
		Итого по разделу: Земляные работы								3262648
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
27.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	2974,16	23,31	--	69329	--	0,15	441
					23,31	--	69329	--	--	--
28.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	116,44	1620,04	372,76	188638	43404	1,05	122
					146,72	143,13	17084	16665	0,66	77
29.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	677,52	195,61	52,78	132530	35759	0,91	619
					142,83	17,66	96770	11965	0,06	41
30.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	697,85	1130,00	--	788566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	793,96	29,49	6,18	23416	4909	0,15	118
					23,31	--	18508	--	--	--
32.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	2974,16	7,50	2,81	22314	8364	0,03	95
					4,68	0,89	13921	2637	0,00	9
33.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	16,55	8953,97	4088,04	148206	67665	16,10	266
					2846,25	1463,49	47111	24224	6,15	102
34.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1363,20	684,13	52,78	932606	71949	3,10	4233
					631,35	17,66	860656	24074	0,06	82
35.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1404,10	1130,00	--	1586628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Стоимость габионов КДЗ-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	1100,00	3301,51	--	3631666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,50	122240,71	--	183972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								7707872
ИТОГО:							14971459	6286106		12230
							2033739	1307390		21810

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3318698
Всего накладных расходов:	3318698
Итого с накладными	18290157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1097409
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19387566
Итого с временными, 4 %	20163069
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20380830
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20461482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20663113
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	46151063
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	923021
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47074084
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5648890
Итого с НДС	**52 722 974**

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«__» августа 2013 г.

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов ----------

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июль** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17 с/к	30.05.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).	**50 012 444**	50 012 444							5 358 476	50 012 444
Итого к оплате за Июль		**50 012 444**							**5 358 476**	**50 012 444**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 17 с/к от 30 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	1062,00	37,06	35,39	39359	37580	0,01	12
					1,63	9,60	1734	10192	0,03	35
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1858,50	202,86	202,86	377015	377015	--	--
					--	40,57	--	75403	0,85	1583
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1062,00	14,50	14,50	15404	15404	--	--
					--	5,03	--	5344	0,02	17
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	1062,00	17,50	17,50	18581	18581	--	--
					--	6,07	--	6447	0,01	7
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1062,00	14,38	14,38	15276	15276	--	--
					--	4,92	--	5228	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	1062,00	7,31	7,31	7761	7761	--	--
					--	2,20	--	2336	0,00	2
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15см. для проезда автотранспорта	м3	360,00	878,35	84,82	316207	30534	0,17	60
					24,59	13,42	8851	4831	0,05	17
8.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	845,40	289,53	--	244773	--	2,04	1722
					289,53	--	244773	--	--	--
9.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	3381,00	104,91	100,70	354697	340461	0,03	99
					4,21	19,49	14236	65896	0,06	215
10.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	845,40	129,38	--	109374	--	0,95	807
					129,38	--	109374	--	--	--
11.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	7396,20	202,86	202,86	1500393	1500393	--	--
					--	40,57	--	300079	0,85	6302
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4226,40	4,33	3,73	18281	15767	0,00	16
					0,55	1,29	2333	5444	0,00	18
13.	Е0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	10,00	17,26	1,43	173	14	0,09	1
					15,84	0,54	158	5	0,00	0
14.	Е0101-192 -7	Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	хвост	10,00	46,00	33,74	460	337	0,04	0
					12,26	12,73	123	127	0,02	0
15.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	10,00	92,14	67,55	921	676	0,17	2
					24,59	25,48	246	255	0,10	1
16.	Е0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки	дерево	10,00	11,99	0,40	120	4	0,07	1
					11,59	0,16	116	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		леса								
17.	Е0101-194 -2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	10,00	12,49	7,19	125	72	0,03	0
					5,05	2,32	50	23	0,00	0
18.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	7,29	7,29	73	73	--	--
					--	2,43	--	24	0,01	0
19.	Е0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	10,00	18,12	13,92	181	139	0,03	0
					4,20	5,10	42	51	0,02	0
20.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	10,00	26,75	26,75	267	267	--	--
					--	6,23	--	62	0,02	0
21.	Е0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,55	11047,19	11047,19	6076	6076	--	--
					--	2199,38	--	1210	7,19	4
22.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	0,55	4383,54	4383,54	2411	2411	--	--
					--	1245,62	--	685	4,77	3
23.	Е0101-208 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,55	6484,82	6484,82	3567	3567	--	--
					--	2160,67	--	1188	7,06	4
24.	Е0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,55	1997,33	1997,33	1099	1099	--	--
					--	397,65	--	219	1,30	1
25.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	5,78	181,55	--	1049	--	2,78	16
					132,26	--	764	--	--	--
26.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	5,78	173,60	--	1003	--	2,66	15
					126,47	--	731	--	--	--
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 дров	т	5,78	225,40	225,40	1303	1303	--	--
					--	45,08	--	261	0,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								3035950
		Раздел: Земляные работы								
28.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	567,54	48,91	46,71	27757	26509	0,01	8
					2,16	12,67	1223	7189	0,04	25
29.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	567,54	10,63	10,63	6034	6034	--	--
					--	3,45	--	1959	0,01	8
30.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2837,70	0,32	0,32	918	918	--	--
					--	0,11	--	298	0,00	1
31.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	6783,60	74,51	71,52	505441	485155	0,02	141
					2,99	13,84	20286	93901	0,05	307
32.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	678,36	537,16	--	364391	--	3,42	2322
					537,16	--	364391	--	--	--
33.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	749,70	44,36	39,56	33259	29660	0,03	22
					4,30	10,46	3224	7846	0,04	27
34.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	749,70	29,49	6,18	22111	4635	0,15	111
					23,31	--	17476	--	--	--
35.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1187,13	27,91	--	33136	--	0,13	155
					6,23	--	7399	--	--	--
36.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14245,56	202,86	202,86	2889854	2889854	--	--
					--	40,57	--	577971	0,85	12137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7461,96	4,33	3,73	32276	27838	0,00	28
					0,55	1,29	4119	9611	0,00	32
		Итого по разделу: Земляные работы								3915178
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
38.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "геотекстиль"	10м2	1303,22	3950,00	--	5147731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	949,00	3301,51	--	3133138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,59	122240,71	--	72256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								8353125
ИТОГО:							15304258	5845416		5540
							801649	1184087		20768

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2045587
Всего накладных расходов:	2045587
Итого с накладными	17349845

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1040991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18390836
Итого с временными, 4 %	19126469
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19333035
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19409541
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19600806
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	43778400
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44653968
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5358476
Итого с НДС	50 012 444

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17 с/к	30.05.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (1-я очередь строительства).	**190 660 171**	35 588 236						3 813 025	35 588 236
Итого к оплате за Октябрь		**35 588 236**						**3 813 025**	**35 588 236**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

30560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор № 17 с/к от 30 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	563,60	289,53	--	163182	--	2,04	1148
					289,53	--	163182	--	--	--
2.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	2254,00	104,91	100,70	236465	226974	0,03	66
					4,21	19,49	9491	43930	0,06	144
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	563,60	129,38	--	72916	--	0,95	538
					129,38	--	72916	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	4930,80	202,86	202,86	1000262	1000262	--	--
					--	40,57	--	200052	0,85	4201
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2817,60	4,33	3,73	12187	10511	0,00	11
					0,55	1,29	1555	3629	0,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1485012
		Раздел: Земляные работы								
6.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	378,36	48,91	46,71	18505	17673	0,01	6
					2,16	12,67	816	4793	0,04	16
7.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	378,36	10,63	10,63	4023	4023	--	--
					--	3,45	--	1306	0,01	5
8.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	1891,80	0,32	0,32	612	612	--	--
					--	0,11	--	199	0,00	1
9.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	4522,40	74,51	71,52	336960	323436	0,02	94
					2,99	13,84	13524	62601	0,05	205
10.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	452,24	537,16	--	242927	--	3,42	1548
					537,16	--	242927	--	--	--
11.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	499,80	44,36	39,56	22173	19773	0,03	15
					4,30	10,46	2150	5230	0,04	18
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	499,80	29,49	6,18	14741	3090	0,15	74
					23,31	--	11651	--	--	--
13.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	791,42	27,91	--	22091	--	0,13	104
					6,23	--	4933	--	--	--
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9497,04	202,86	202,86	1926570	1926570	--	--
					--	40,57	--	385314	0,85	8092
15.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	4974,64	4,33	3,73	21517	18559	0,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,55	1,29	2746	6407	0,00	21
		Итого по разделу: Земляные работы								2610119
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
16.	E0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	3717,70	23,31	--	86661	--	0,15	552
					23,31	--	86661	--	--	--
17.	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	145,55	1620,04	372,76	235797	54255	1,05	152
					146,72	143,13	21355	20832	0,66	96
18.	E0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	846,90	195,61	52,78	165662	44699	0,91	773
					142,83	17,66	120963	14956	0,06	51
19.	C143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	872,31	1130,00	--	985707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	992,45	29,49	6,18	29271	6136	0,15	147
					23,31	--	23135	--	--	--
21.	E0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3717,70	7,50	2,81	27893	10455	0,03	118
					4,68	0,89	17401	3297	0,00	11
22.	E0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	20,69	8953,97	4088,04	185258	84581	16,10	333
					2846,25	1463,49	58889	30280	6,15	127
23.	E0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1704,00	684,13	52,78	1165757	89937	3,10	5291
					631,35	17,66	1075820	30092	0,06	103
24.	C143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1755,12	1130,00	--	1983286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C	Стоимость габионов КДЗ-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	200,00	3301,51	--	660303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,30	122240,71	--	36672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых								5562267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций								
ИТОГО:							9657398	3841547		10988
							1930115	812918		13102
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2688536		
		Всего накладных расходов:						2688536		
		Итого с накладными						12345934		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						740756		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13086690		
		Итого с временными, 4 %						13610158		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						13757148		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13811589		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13947691		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,2335						31152168		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						623043		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31775211		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3813025		
		Итого с НДС						**35 588 236**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов ----------

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
24.10.15
дата