Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2013** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 1 с/к	26.03.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы	54 880 000	6 465 929						692 778	6 465 929
Итого к оплате за АВГУСТ	**6 465 929**	**6 465 929**						**692 778**	**6 465 929**

Принял:

Заместитель руководителя "КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик
Договор № 1 с/к от 26 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций уэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алмалинские районы города Алматы

Наименование объекта: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций. Участок ул. Навои

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г

N п/п	Шифр расценок и N позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш.: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2012Г-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	636,00	447,67	4,96	284716	3155	0,10	66
					18,30	2,09	11637	1332	0,01	5
2.	Е0101-161-2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	оголовок	31,00	2834,65	1136,02	87874	35217	5,52	171
					905,63	380,10	28074	11783	1,30	40
3.	2012Г-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	62,00	351,86	7,63	21815	473	0,80	50
					124,98	2,02	7749	125	0,01	0
4.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,38	*26700,00	--	64493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								468898
		Раздел: Дополнительные работы, не учтенные в смете								
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям песчано-гравийной смесью, м3	м3	118,03	154,22	--	18202	--	1,12	132
					154,22	--	18202	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные	м3	118,03	630,00 ---	-- ---	74359 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	636,00	127,37 8,85	24,60 6,99	81005 5626	15645 4448	0,06 0,03	37 16
8.	Е0127-21- 1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя 8см	м2	636,00	62,50 ---	-- ---	39747 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	63,60	29,49 23,31	6,18 --	1876 1483	393 --	0,15 --	9 --
10.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	40148,53 ---	390,53 ---	17874 ---	174 ---	0,67 ---	0 ---
					--	162,08	--	72	0,67	0
11.	Е0127-53- 8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	636,00	505,59 6,83	17,65 5,82	321552 4346	11228 3701	0,04 0,02	25 13
12.	Е0127-54- 1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	636,00	123,46 0,02	-- --	78522 15	-- --	0,00 --	0 --
13.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1545,00	127,37 8,85	24,60 6,99	196782 13667	38005 10804	0,06 0,03	89 39
14.	Е0127-21- 1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя 2см	м2	-1545,00	15,62 ---	-- ---	-24139 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	154,50	29,49 23,31	6,18 --	4557 3601	955 --	0,15 --	23 --
16.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,08	40148,53 ---	390,53 ---	43421 ---	422 ---	0,67 ---	1 ---
					--	162,08	--	175	0,67	1
17.	Е0127-53- 8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов	м2	1545,00	505,59 6,83	17,65 5,82	781129 10554	27276 8990	0,04 0,02	60 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-21	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дополнительные работы, не учтенные в смете								2714100
	ИТОГО:						2979842	1052146		3149
							494472	209498		2462

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	718002
На сантехнические работы	102689
Всего накладных расходов:	820691
Итого с накладными	3800533
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	228032
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4028565
Итого с временными, 1,44 %	4086576
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4141745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4158091
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4198957
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8766330
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175327
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8941657
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1072999
Итого с НДС	**10 014 656**

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«10» 06 2013 г.

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2013** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 1 с/к	**26.03.2013г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы	48 414 071	10 014 656						1 072 999	10 014 656
Итого к оплате за ИЮЛЬ	**10 014 656**	**10 014 656**						**1 072 999**	**10 014 656**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик
Договор № 1 с/к от 26 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций уэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алмалинские районы города Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций. Участок ул. Навои

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-161 -2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	оголовок	30,00	2834,65	1136,02	85039	34081	5,52	166
					905,63	380,10	27169	11403	1,30	39
2.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	60,00	351,86	7,63	21111	458	0,80	48
					124,98	2,02	7499	121	0,01	0
3.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,70	26700,00	--	72090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	шт	5,00	13718,97	40,73	68595	204	1,51	8
					240,64	15,53	1203	78	0,08	0
5.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	107,19	176,40	--	18908	--	0,74	79
					35,28	--	3782	--	--	--

Итого по разделу: 265744

Раздел: Дополнительные работы, не учтенные в смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	137,00	447,64	--	61326	--	2,85	391
					447,64	--	61326	--	--	--
7.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1111,25	34,50	34,50	38338	38338	--	--
					--	24,15	--	26837	0,51	562
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1111,25	202,86	202,86	225428	225428	--	--
					--	40,57	--	45086	0,85	947
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	635,00	4,33	3,73	2747	2369	0,00	2
					0,55	1,29	351	818	0,00	3
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2489,38	251,62	4,39	626367	10936	0,24	607
					42,95	1,66	106925	4122	0,01	20
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью,м3	м3	391,17	154,22	--	60325	--	1,12	437
					154,22	--	60325	--	--	--
12.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные	м3	391,17	630,00	--	246438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Прочистка арычных блоков и ж/бетонных труб								
13.	Е0165-6-3	Прочистка ж/бетонных труб диаметром 500 мм	м	150,80	106,09	--	15998	--	0,63	95
					106,09	--	15998	--	--	--
14.	Е0165-6-3	Прочистка арычных блоков	м	689,45	106,09	--	73142	--	0,63	433
					106,09	--	73142	--	--	--
15.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	147,00	34,50	34,50	5072	5071	--	--
					--	24,15	--	3550	0,51	74
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	147,00	202,86	202,86	29820	29820	--	--
					--	40,57	--	5964	0,85	125
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,00	4,33	3,73	363	313	0,00	0
					0,55	1,29	46	108	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
18.	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	934,00	702,31	631,26	655957	589600	0,09	80
					12,42	93,81	11600	87614	0,38	355
19.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	154,50	469,33	195,05	72511	30136	1,78	275
					274,27	4,68	42375	723	0,02	2
20.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	127,20	447,64	--	56939	--	2,85	363
					447,64	--	56939	--	--	--
21.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	222,60	34,50	34,50	7680	7680	--	--
					--	24,15	--	5376	0,51	113
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	222,60	202,86	202,86	45157	45157	--	--
					--	40,57	--	9031	0,85	190
		Установка водосбросных лотков с дороги								
23.	Е0127-34-1	Установка поребрика при цементнобетонных покрытиях	м	81,00	351,86	7,63	28500	618	0,80	65
					124,98	2,02	10124	164	0,01	1
24.	С143003-9	Поребрик сечением 80х200	м3	1,30	26700,00	--	34603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,02	878,35	84,82	900	87	0,17	0
					24,59	13,42	25	14	0,05	0
26.	Е0106-1-1	Бетонирование дна водоприемных лотков	м3	1,02	5358,03	75,91	5492	78	1,55	2
					225,11	28,67	231	29	0,14	0
		Устройство ж/бетонных плит ч/з арык								
27.	Е0127-36-2	Демонтаж переходов через арык из ж/бетонных плит площадью до 3 м2	м3	38,04	551,37	371,28	20972	14122	1,15	44
					180,09	98,84	6850	3760	0,35	13
28.	Е0127-36-2	Устройство переходов через арык из ранее демонтированных ж/бетонных плит площадью до 3 м2	м3	38,04	871,28	464,10	33140	17652	1,44	55
					225,11	123,56	8562	4700	0,43	16
		Погрузо-разгрузочные работы к основной смете								
29.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1253,02	152,80	--	191461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С01031-А1	Разгрузка изделий из сборного	т	1253,02	140,00	--	175423	--	--	--

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2013** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 1 с/к	**26.03.2013г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы	38 399 415	20 118 766						2 155 582	20 118 766
Итого к оплате за ИЮНЬ	**20 118 766**	**20 118 766**						**2 155 582**	**20 118 766**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №1 с/к от 26 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций уэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алмалинские районы города Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций. Участок ул. Навои

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	166,00	447,64	--	74308	--	2,85	473
					447,64	--	74308	--	--	--
2.	Е0127-9-1 к=0,8	Демонтаж продольных лотков из сборного бетона	м3	42,60	1443,29	969,26	61484	41290	2,97	127
					474,03	245,92	20194	10476	1,24	53
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	128,62	2931,31	1211,57	377025	155832	3,71	478
					592,54	307,39	76212	39537	1,24	160
4.	С143018-1 48	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	м	1513,00	2860,00	--	4327180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	56,32	469,33	195,05	26433	10985	1,78	100
					274,27	4,68	15447	264	0,02	1
6.	Е0123-5-5 к=0,8	Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	182,60	284,51	120,57	51952	22015	0,96	175
					163,94	45,14	29936	8243	0,28	50
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	175,60	1441,13	175,40	253062	30800	1,17	206
					176,73	65,72	31034	11541	0,32	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	182,60	800,98	150,71	146259	27519	1,20	219
					204,93	56,43	37420	10304	0,28	50
9.	С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	82,60	2870,00	--	237062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	234,63	192,26	--	45109	--	1,39	326
					192,26	--	45109	--	--	--
11.	Е0101-161 -2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	оголовок	25,00	2834,65	1136,02	70866	28401	5,52	138
					905,63	380,10	22641	9503	1,30	32
12.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	50,00	351,86	7,63	17593	381	0,80	40
					124,98	2,02	6249	101	0,01	0
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,25	26700,00	--	60075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	шт	30,00	13718,97	40,73	411569	1222	1,51	45
					240,64	15,53	7219	466	0,08	2
15.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	520,83	176,40	--	91875	--	0,74	386
					35,28	--	18375	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2621,39	251,62	4,39	659583	11516	0,24	639
					42,95	1,66	112595	4341	0,01	21
	ИТОГО:						6911435	329962		3353
							496739	94776		427

Накладные расходы :

На общестроительные работы 723572

Всего накладных расходов: 723572

Итого с накладными 7635007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	458100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8093107
Итого с временными, 1,44 %	8209648
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8320478
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8353317
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8435413
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17610965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	352219
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17963184
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2155582
Итого с НДС	**20 118 766**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов ----------

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
20 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2013** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 1 с/к	**26.03.2013г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы	9 039 613	9 039 613	3 636 334					968 530	9 039 613
Итого к оплате за Май	**9 039 613**	**9 039 613**	3 636 334					**968 530**	**9 039 613**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №1 с/к от 26 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций города Алматы

Наименование обьекта: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой Канализаций по ул. Навои в Ауэзовском р-не г.Алматы**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	332,00	447,64	--	148616	--	2,85	947
					447,64	--	148616	--	--	--
2.	Е0127-9-1 к=0,8	Демонтаж продольных лотков из сборного бетона	м3	219,30	1443,29	969,26	316513	212558	2,97	652
					474,03	245,92	103955	53929	1,24	272
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	64,60	2931,31	1211,57	189363	78267	3,71	240
					592,54	307,39	38278	19858	1,24	80
4.	С143018-1 48	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	м	760,00	2860,00	--	2173600	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	74,00	1441,13	175,40	106644	12979	1,17	87
					176,73	65,72	13078	4863	0,32	24
6.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	42,01	192,26	--	8077	--	1,39	58
					192,26	--	8077	--	--	--
		ИТОГО:					2942813	303805		1984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							312004	78650		376

Накладные расходы :

На общестроительные работы	487691
Всего накладных расходов:	487691
Итого с накладными	3430504

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3636334
Итого с временными, 1,44 %	3688697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3738494
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3753249
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3790136
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7912826
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8071083
Налог на добавленную стоимость, 12 %	968530
Итого с НДС	9 039613

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----------

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
20 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2013** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 1 с/к	**26.03.2013г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Навои в Ауэзовском районе г. Алматы	18 280 649	9 241 036	3 717 359					990 111	9 241 036
Итого к оплате за Май	**9 241 036**	**9 241 036**	3 717 359					**990 111**	**9 241 036**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик **КГУ « Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания Спецстрой»**
Субподрядчик
Договор **№1 с/к от 26 марта 2013г.**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций уэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алмалинские районы города Алматы

Наименование обьекта: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализаций. Участок ул. Навои**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	68,68	2931,31 / 592,54	1211,57 / 307,39	201322 / 40695	83211 / 21112	3,71 / 1,24	255 / 85
2.	С143018-1 48	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	м	808,00	2860,00 / --	-- / --	2310880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,28	469,33 / 274,27	195,05 / 4,68	3417 / 1997	1420 / 34	1,78 / 0,02	13 / 0
4.	E0123-5-5 к=0,8	Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	40,00	284,51 / 163,94	120,57 / 45,14	11380 / 6558	4823 / 1806	0,96 / 0,28	38 / 11
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	80,80	1441,13 / 176,73	175,40 / 65,72	116443 / 14280	14172 / 5310	1,17 / 0,32	95 / 26
6.	E0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	40,00	800,98 / 204,93	150,71 / 56,43	32039 / 8197	6028 / 2257	1,20 / 0,28	48 / 11
7.	С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб	м	140,00	2870,00 / --	-- / --	401800 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вторая								
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	53,76	192,26	--	10336	--	1,39	75
					192,26	--	10336	--	--	--
9.	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	шт	10,00	13718,97	40,73	137190	407	1,51	15
					240,64	15,53	2406	155	0,08	1
10.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	625,00	176,40	--	110250	--	0,74	463
					35,28	--	22050	--	--	--
	ИТОГО:						3335057	110061		1002
							106519	30674		134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	171885
Всего накладных расходов:	171885
Итого с накладными	3506942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	210417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3717359
Итого с временными, 1,44 %	3770889
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3821796
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3836880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3874589
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8089142
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161783
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8250925
Налог на добавленную стоимость, 12 %	990111
Итого с НДС	**9 241 036**

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
"__" мая 20__ г.

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов ----------