Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0147-3-4	Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	4427,00	6,47	--	28663	--	0,04	199
					6,47	--	28663	--	--	--
2.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	717,17	27,91	--	20018	--	0,13	94
					6,23	--	4470	--	--	--
3.	E010333-A 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	717,17	176,40	176,40	126509	126509	--	--
					--	35,28	--	25302	0,74	531
4.	E0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	6880,00	1042,73	463,13	7173969	3186321	3,41	23483
					579,60	319,88	3987648	2200802	1,38	9494
5.	C01031-A2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	12728,00	27,91	--	355277	--	0,13	1666
					6,23	--	79334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	12728,00	176,40 --	176,40 35,28	2245219 --	2245219 449044	-- 0,74	-- 9430
7.	Е0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	900,80	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	4485575 2314504	2171071 817727	15,32 4,44	13798 3999
8.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2161,92	27,91 6,23	-- --	60346 13475	-- --	0,13 --	283 --
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2161,92	176,40 --	176,40 35,28	381363 --	381363 76273	-- 0,74	-- 1602
10.	Е0101-168 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	343,60	1042,73 579,60	463,13 319,88	358281 199151	159131 109912	3,41 1,38	1173 474
11.	С01031-А2 9-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	635,66	20,60 4,60	-- --	13095 2924	-- --	0,10 --	61 --
12.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	635,66	176,40 --	176,40 35,28	112130 --	112130 22426	-- 0,74	-- 471
13.	Е0146-37-1	Снятие разрушенного слоя с вертикальных и водосливных стенок	м3	184,67	3218,21 1663,76	1554,44 587,36	594295 307241	287054 108466	10,28 2,86	1899 529
14.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	443,20	27,91 6,23	-- --	12371 2762	-- --	0,13 --	58 --
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	443,20	176,40 --	176,40 35,28	78180 --	78180 15636	-- 0,74	-- 328

Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы 16045292

Раздел: Откосы бермы (заплечники)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)								
16.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов бермы	м3	52,37	2795,18	1245,27	146379	65212	9,51	498
					1549,91	553,72	81166	28998	2,24	117
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	105,60	27,91	--	2948	--	0,13	14
					6,23	--	658	--	--	--
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	105,60	176,40	176,40	18628	18628	--	--
					--	35,28	--	3726	0,74	78
		Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники)								167954
		Раздел: Откосы русла								
19.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов русла	м3	267,40	2795,18	1245,27	747431	332984	9,51	2543
					1549,91	553,72	414447	148066	2,24	600
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	640,80	27,91	--	17887	--	0,13	84
					6,23	--	3994	--	--	--
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	640,80	176,40	176,40	113037	113037	--	--
					--	35,28	--	22607	0,74	475
		Итого по разделу: Откосы русла								878355
		ИТОГО:					17091601	9276840		45853
							7440437	4028985		28128
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						12322411		
		Всего накладных расходов:						12322411		
		Итого с накладными						29414012		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						1764841		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						31178853		
		Итого с временными, 4 %						32426007		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						32776208		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32905912		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						33230172		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						63373261		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1267465		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						64640726		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7756887		
		Итого с НДС						72397613		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Объем выполненных работ подтверждаю

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,50

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (3-я очередь. Участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0108-3-3	Заделка вымоин под водосливными стенками гравийно-песчаной смесью	м3	18,00	988,47	116,02	17792	2088	0,98	18
					142,31	43,99	2562	792	0,21	4
2.	E0152-2-1	Заделка вымоин под вертикальными и водосливными стенками торктет бетоном В7,5 слоем 15 см	м2	57,33	1498,76	235,14	85929	13481	1,13	65
					203,64	103,05	11675	5908	0,51	29
3.	E0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	1100,00	4979,55	2410,16	5477501	2651174	15,32	16850
					2569,39	907,78	2826326	998557	4,44	4883
4.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2640,00	27,91	--	73690	--	0,13	346
					6,23	--	16455	--	--	--
5.	E010333-A30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2640,00	176,40	176,40	465696	465696	--	--
					--	35,28	--	93139	0,74	1956
6.	E0101-168	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	470,00	1042,73	463,13	490082	217670	3,41	1604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх			579,60	319,88	272412	150345	1,38	649
7.	С01031-А2 9-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	869,50	20,60 4,60	-- --	17912 4000	-- --	0,10 --	84 --
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	869,50	176,40 --	176,40 35,28	153380 --	153380 30676	-- 0,74	-- 644
9.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	4504,68	39,08 39,08	-- --	176029 176029	-- --	0,25 --	1119 --
10.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	4504,68	259,73 60,81	10,76 3,60	1169996 273939	48457 16213	0,37 0,01	1684 55
11.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-4504,68	108,36 8,86	5,43 1,82	-488144 -39889	-24455 -8182	0,05 0,01	-242 -28
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	450,47	7296,03 225,11	75,91 28,67	3286630 101406	34196 12915	1,55 0,14	699 63
13.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	337,80	10045,71 745,20	106,73 38,11	3393440 251729	36052 12874	4,38 0,16	1480 54
14.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	8,82	101100,00 --	-- --	891965 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	6,60	103400,00 --	-- --	681985 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	6,90	109800,00 --	-- --	757862 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0146-37-1	Снятие разрушенного слоя с вертикальных и водосливных стенок	м3	92,33	3218,21 1663,76	1554,44 587,36	297137 153615	143522 54231	10,28 2,86	949 264
18.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	221,59	27,91 6,23	-- --	6185 1381	-- --	0,13 --	29 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	221,59	176,40 --	176,40 35,28	39089 --	39089 7818	-- 0,74	-- 164
20.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	3106,00	201,97 97,81	101,38 59,85	627305 303790	314884 185882	0,52 0,09	1618 291
21.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-3106,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-112480 -53043	-55049 -32496	0,09 0,02	-283 -51
22.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,41	179558,97 54596,25	616,47 232,87	74337 22603	255 96	332,35 1,14	138 0
23.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,11	6180,00 --	-- --	710 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	11,34	2357,20 1741,39	370,90 141,36	26731 19747	4206 1603	11,01 0,69	125 8
25.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	11,34	109800,00 --	-- --	1245132 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								18855891
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)								
26.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах	отверст.	3394,00	201,97 97,81	101,38 59,85	685472 331959	344082 203117	0,52 0,09	1768 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-3394,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-122909 -57961	-60153 -35509	0,09 0,02	-309 -56
28.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,45	179558,97 54596,25	616,47 232,87	81161 24678	279 105	332,35 1,14	150 1
29.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,11	6180,00 --	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	5,02	2357,20 1741,39	370,90 141,36	11843 8749	1863 710	11,01 0,69	55 3
31.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	5,02	109800,00 --	-- --	551635 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов бермы (заплечников) торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	815,04	1180,19 135,76	156,76 68,70	961903 110651	127766 55994	0,75 0,34	614 276
		Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники)								2169797
		Раздел: Откосы русла								
33.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы	отверст.	10187,00	201,97 97,81	101,38 59,85	2057425 996365	1032752 609651	0,52 0,09	5307 956
34.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-10187,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-368908 -173968	-180547 -106578	0,09 0,02	-928 -168
35.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,36	179558,97	616,47	243626	836	332,35	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	232,87	74076	316	1,14	2
36.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,42	6180,00	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	30,18	2357,20	370,90	71131	11192	11,01	332
					1741,39	141,36	52548	4266	0,69	21
38.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	30,18	109800,00	--	3313325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	4482,72	1180,19	156,76	5290469	702713	0,75	3375
					135,76	68,70	608580	307967	0,34	1519
40.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	424,00	1290,21	152,36	547050	64603	2,27	961
					364,84	97,06	154691	41153	0,42	180
41.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	424,00	1290,21	152,36	547050	64603	2,27	961
					364,84	97,06	154691	41153	0,42	180
42.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,08	26510,99	1341,52	2248	114	5,83	0
					1477,46	661,10	125	56	3,09	0
43.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,25	30631,43	1769,29	7793	450	10,91	3
					2768,63	679,56	704	173	2,81	1
44.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	4,66	17607,33	1545,93	82121	7210	11,50	54
					2923,88	335,71	13637	1566	0,86	4
		Итого по разделу: Откосы русла								11795899
ИТОГО:							32821589	6162407		39075
							6644262	2654511		12223

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9279433
Всего накладных расходов:	9279433
Итого с накладными	42101022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2526061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44627083
Итого с временными, 4 %	46412166
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	46913417
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47099066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47563188
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	90707756
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1814155
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	92521911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11102629
Итого с НДС	**103 624 540**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов _____

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,50

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (3-я очередь. Участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	251,20	4979,55	2410,16	1250862	605432	15,32	3848
					2569,39	907,78	645430	228034	4,44	1115
2.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	602,88	27,91	--	16828	--	0,13	79
					6,23	--	3758	--	--	--
3.	E010333-A30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	602,88	176,40	176,40	106348	106348	--	--
					--	35,28	--	21270	0,74	447
4.	E0101-168-3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	45,40	1042,73	463,13	47340	21026	3,41	155
					579,60	319,88	26314	14523	1,38	63
5.	C01031-A29-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	83,99	20,60	--	1730	--	0,10	8
					4,60	--	386	--	--	--
6.	E010333-A	Перевозка грунта	т	83,99	176,40	176,40	14816	14816	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	2963	0,74	62
7.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	2252,34	39,08	--	88015	--	0,25	559
					39,08	--	88015	--	--	--
8.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	2252,34	259,73	10,76	584998	24228	0,37	842
					60,81	3,60	136969	8107	0,01	28
9.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-2252,34	108,36	5,43	-244072	-12227	0,05	-121
					8,86	1,82	-19944	-4091	0,01	-14
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	225,20	7296,03	75,91	1643067	17095	1,55	350
					225,11	28,67	50695	6456	0,14	32
11.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1540,43	10045,71	106,73	15474708	164405	4,38	6749
					745,20	38,11	1147928	58707	0,16	245
12.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	44,11	101100,00	--	4459824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	32,98	103400,00	--	3409925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	34,51	109800,00	--	3789308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	4663,00	201,97	101,38	941766	472732	0,52	2429
					97,81	59,85	456076	279062	0,09	438
16.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей	отверст.	-4663,00	36,21	17,72	-168864	-82644	0,09	-425
					17,08	10,46	-79632	-48785	0,02	-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидкости /воды/ -110 мм								
17.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,62	179558,97 54596,25	616,47 232,87	111506 33904	383 145	332,35 1,14	206 1
18.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,15	6180,00 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	26,82	2357,20 1741,39	370,90 141,36	63220 46704	9947 3791	11,01 0,69	295 19
20.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	26,82	109800,00 --	-- --	2944836 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	2971,30	1180,19 135,76	156,76 68,70	3506703 403388	465782 204131	0,75 0,34	2237 1007
22.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см	м2	2971,30	590,10 67,88	78,38 34,35	1753352 201694	232891 102066	0,38 0,17	1119 503
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								39797162
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)								
23.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах	отверст.	848,60	201,97 97,81	101,38 59,85	171388 82999	86031 50785	0,52 0,09	442 80
24.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-848,60	36,21 17,08	17,72 10,46	-30731 -14492	-15040 -8878	0,09 0,02	-77 -14
25.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	179558,97 54596,25	616,47 232,87	21547 6552	74 28	332,35 1,14	40 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,03	6180,00 -- --	-- -- --	185 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	1,26	2357,20 1741,39	370,90 141,36	2970 2194	467 178	11,01 0,69	14 1
28.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	1,26	109800,00 -- --	-- -- --	138348 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов бермы (заплечников) торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	203,76	1180,19 135,76	156,76 68,70	240476 27663	31941 13999	0,75 0,34	153 69
		Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники)								544184
		Раздел: Откосы русла								
30.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы	отверст.	2288,00	201,97 97,81	101,38 59,85	462098 223784	231956 136928	0,52 0,09	1192 215
31.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-2288,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-82857 -39073	-40551 -23937	0,09 0,02	-208 -38
32.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,31	179558,97 54596,25	616,47 232,87	54816 16667	188 71	332,35 1,14	101 0
33.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,10	6180,00 -- --	-- -- --	589 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	6,79	2357,20 1741,39	370,90 141,36	16004 11823	2518 960	11,01 0,69	75 5
35.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	6,79	109800,00 --	-- --	745498 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-II, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
36.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	1008,61	1180,19 135,76	156,76 68,70	1190355 136931	158110 69293	0,75 0,34	759 342
37.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	760,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	980561 277276	115797 73766	2,27 0,42	1722 323
38.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	760,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	980561 277276	115797 73766	2,27 0,42	1722 323
39.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,15	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	4030 225	204 100	5,83 3,09	1 0
40.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,46	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	13968 1262	807 310	10,91 2,81	5 1
41.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	8,36	17607,33 2923,88	1545,93 335,71	147197 24444	12924 2807	11,50 0,86	96 7
										4512821
		Итого по разделу: Откосы русла								
		Раздел: Установка шандоров - 37 шт								
42.	Е0146-37-2	Разборка монолитного железобетона водосливной стенки под установку шандорной рамы	м3	0,14	3630,60 1842,30	1788,30 675,34	503 255	248 94	11,33 3,30	2 0
43.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	31,87	27,91 6,23	-- --	890 199	-- --	0,13 --	4 --
44.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	31,87	176,40 --	176,40 35,28	5622 --	5622 1124	-- 0,74	-- 24
										7015
		Итого по разделу: Установка шандоров - 37 шт								
		ИТОГО:					44861181 4177670	2747311 1267773		24373 5205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5280145
Всего накладных расходов:	5280145
Итого с накладными	50141326

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	3008480
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53149806
Итого с временными, 4 %	55275798
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	55872777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56093880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	56646638
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	108030803
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2160616
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110191419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13222970
Итого с НДС	**123 414 389**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов _____

Объем выполненных работ подтверждаю

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (3-я очередь. Участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	6115,20	12,32	--	75335	--	0,09	524
					12,32	--	75335	--	--	--
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	611,52	76,77	58,94	46945	36044	0,13	82
					17,82	11,06	10900	6765	0,04	25
3.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1972,15	27,91	--	55049	--	0,13	258
					6,23	--	12292	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1972,15	176,40	176,40	347888	347888	--	--
					--	35,28	--	69578	0,74	1461
5.	E0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	4504,68	39,08	--	176029	--	0,25	1119
					39,08	--	176029	--	--	--
6.	E0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из	м2	4504,68	259,73	10,76	1169996	48457	0,37	1684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня насухо вручную толщиной 20 см			60,81	3,60	273939	16213	0,01	55
7.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-4504,68	108,36 8,86	5,43 1,82	-488144 -39889	-24455 -8182	0,05 0,01	-242 -28
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	450,33	7296,03 225,11	75,91 28,67	3285623 101375	34185 12911	1,55 0,14	699 63
9.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1202,64	10045,71 745,20	106,73 38,11	12081369 896207	128354 45834	4,38 0,16	5269 191
10.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	35,30	101100,00 --	-- --	3568830 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	26,38	103400,00 --	-- --	2727692 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	27,61	109800,00 --	-- --	3031578 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	7775,00	201,97 97,81	101,38 59,85	1570283 760453	788225 465303	0,52 0,09	4050 730
14.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-7775,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-281561 -132778	-137799 -81343	0,09 0,02	-708 -128
15.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,04	179558,97 54596,25	616,47 232,87	186741 56780	641 242	332,35 1,14	346 1
16.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,24	6180,00 --	-- --	1496 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	38,17	2357,20 1741,39	370,90 141,36	89974 66469	14157 5396	11,01 0,69	420 26
18.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	38,17	109800,00 --	-- --	4191066 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	2971,30	1180,19 135,76	156,76 68,70	3506703 403388	465782 204131	0,75 0,34	2237 1007
20.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см	м2	2971,30	590,10 67,88	78,38 34,35	1753352 201694	232891 102066	0,38 0,17	1119 503
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								37096244
		Раздел: Откосы русла								
21.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы	отверст.	258,00	201,97 97,81	101,38 59,85	52107 25234	26156 15440	0,52 0,09	134 24
22.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-258,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-9343 -4406	-4573 -2699	0,09 0,02	-23 -4
23.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179558,97 54596,25	616,47 232,87	6231 1894	21 8	332,35 1,14	12 0
24.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,001	6180,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	0,75	2357,20 1741,39	370,90 141,36	1768 1306	278 106	11,01 0,69	8 1
26.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,75	109800,00	--	82350	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-II, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
27.	E0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	112,07	1180,19	156,76	132264	17568	0,75	84
					135,76	68,70	15215	7699	0,34	38
28.	E0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	706,00	1290,21	152,36	910890	107570	2,27	1599
					364,84	97,06	257575	68524	0,42	300
29.	E0141-7-5	Строительные швы из досок	м	706,00	1290,21	152,36	910890	107570	2,27	1599
					364,84	97,06	257575	68524	0,42	300
30.	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,14	26510,99	1341,52	3743	189	5,83	1
					1477,46	661,10	209	93	3,09	0
31.	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,42	30631,43	1769,29	12975	749	10,91	5
					2768,63	679,56	1173	288	2,81	1
32.	E0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	7,77	17607,33	1545,93	136739	12006	11,50	89
					2923,88	335,71	22707	2607	0,86	7
		Итого по разделу: Откосы русла								2240668
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
33.	E0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	145,95	244,51	15,44	35686	2254	0,42	61
					60,55	5,80	8837	846	0,03	4
34.	E0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	145,95	214,91	4,62	31366	675	0,03	4
					4,35	1,72	634	252	0,01	1
35.	E0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	406,00	161,00	80,21	65368	32567	0,41	165
					76,34	47,13	30993	19134	0,07	30
36.	E0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления	отверст.	406,00	33,78	16,11	13714	6542	0,08	33

31350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм			15,53	9,51	6303	3861	0,01	6
37.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	406,00	161,00 76,34	80,21 47,13	65368 30993	32567 19134	0,41 0,07	165 30
38.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-406,00	16,89 7,76	8,06 4,76	-6857 -3152	-3271 -1931	0,04 0,01	-17 -3
39.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,35	179558,97 54596,25	616,47 232,87	63025 19163	216 82	332,35 1,14	117 0
40.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,12	6180,00 --	-- --	722 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	14,60	4957,83 2716,88	1376,47 463,32	72359 39653	20090 6762	15,64 1,62	228 24
42.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	145,95	23900,00 --	-- --	3488205 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								3828956
		ИТОГО:					43165867 3574100	2293545 1047644		21123 4665
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4519745		
		Всего накладных расходов:						4519745		
		Итого с накладными						47685612		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от сметной себестоимости - 6 %						2861137		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						50546749		
		Итого с временными, 4 %						52568619		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						53136360		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						53346634		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						53872320		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						102739901		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2054798		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						104794699		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12575364		
		Итого с НДС						**117 370 063**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е.З. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов ----------

Объем выполненных
работ подтверждаю

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 12 о/и от 17 апреля 2013г. (Дополнительное соглашение №1 к договору № 12 о/и от 17 апреля 2013г.)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте города Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до озера "Сайран" от ПК 14+54,5 до Пк 54+82,5

РЕЕСТР
Актов выполненных работ
За АВГУСТ 2013г.

№ п/п	Номера актов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге
1	2	3	4
1	№ 5	**Уч-к от ПК 32+66,5 до ПК 45+40**. Ремонтно-восстановительные работы	61 057 092,00
2	№ 5а	**Уч-к от ПК 45+50 до ПК 45+40**. Ремонтно-восстановительные работы	67 726 399,00
Итого:			**128 783 491,00**

Заказчик:
Кильдибаев Э.З. _____ Заместитель руководителя КГУ УПР и РП г.Алматы

Подрядчик
Бурбасов А.Т. _____ Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (3-я очередь. Участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
1.	E0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	828,00	244,51	15,44	202453	12788	0,42	349
					60,55	5,80	50133	4799	0,03	23
2.	E0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	828,00	214,91	4,62	177944	3828	0,03	25
					4,35	1,72	3599	1428	0,01	7
3.	E0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	2300,00	161,00	80,21	370309	184493	0,41	936
					76,34	47,13	175575	108392	0,07	169
4.	E0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм	отверст.	2300,00	33,78	16,11	77690	37058	0,08	188
					15,53	9,51	35708	21875	0,01	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм								
5.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	2300,00	161,00 76,34	80,21 47,13	370309 175575	184493 108392	0,41 0,07	936 169
6.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-2300,00	16,89 7,76	8,06 4,76	-38845 -17854	-18529 -10938	0,04 0,01	-94 -17
7.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,99	179558,97 54596,25	616,47 232,87	357061 108567	1226 463	332,35 1,14	661 2
8.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,62	6180,00 --	-- --	3850 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	82,80	4957,83 2716,88	1376,47 463,32	410508 224957	113972 38363	15,64 1,62	1295 134
10.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	828,00	23900,00 --	-- --	19789200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								21720477
		Раздел: Перильное ограждение								
11.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,83	463,16 463,16	-- --	5481 5481	-- --	3,22 --	38 --
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,45	154,22 154,22	-- --	1149 1149	-- --	1,12 --	8 --
13.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	4,33	129,38 129,38	-- --	560 560	-- --	0,95 --	4 --
14.	Е010333-А	Перевозка грунта	т	7,58	176,40	176,40	1337	1337	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	267	0,74	6
15.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	11,00	18926,70 12342,38	143,60 51,75	208194 135766	1580 569	70,15 0,25	772 3
16.	С12021-24 4	Стоимость перильного ограждения	т	11,00	151000,00 --	-- --	1661000 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	4,33	7163,43 225,11	75,91 28,67	31018 975	329 124	1,55 0,14	7 1
		Итого по разделу: Перильное ограждение								1908739
	ИТОГО:						23629216 900191	522573 273734		5125 530

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1028716
На металломонтажные работы	148606
Всего накладных расходов:	1177321
Итого с накладными	24806537

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1488392
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26294929
Итого с временными, 4 %	27346726
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	27642071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27751458
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28024925
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	53446334
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1068927
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54515261
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6541831
Итого с НДС	**61 057 092**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е.З. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №1 к договору №12 о/и от 17 апреля 2013г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 54+82,5 (НА УЧАСТКЕ С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5)

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5

А К Т N 5а

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	Е0147-3-4	Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	620,00	6,47	--	4014	--	0,04	28
					6,47	--	4014	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	837,00	27,91	--	23363	--	0,13	110
					6,23	--	5217	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	837,00	176,40	176,40	147647	147647	--	--
					--	35,28	--	29529	0,74	620
4.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	540,00	1042,73	463,13	563073	250089	3,41	1843
					579,60	319,88	312984	172737	1,38	745
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	999,00	27,91	--	27885	--	0,13	131
					6,23	--	6227	--	--	--
6.	Е0101-170	Дробление крупных валунов	м3	20,00	1992,89	869,92	39858	17398	6,87	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	отбойными молотками			1122,97	--	22460	--	--	--
7.	С01031-А1 5-1	Погрузка дробленных валунов при автомобильных перевозках	т	39,00	45,63	--	1780	--	0,21	8
					10,19	--	397	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1038,00	176,40	176,40	183103	183103	--	--
					--	35,28	--	36621	0,74	769
9.	Е0101-191 -1	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 16 см	дерево	30,00	11,30	0,79	339	24	0,06	2
					10,51	0,29	315	9	0,00	0
10.	Е0101-191 -3	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 24 см	дерево	8,00	18,09	1,14	145	9	0,10	1
					16,95	0,44	136	3	0,00	0
11.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	30,00	25,33	1,53	760	46	0,15	5
					23,80	0,58	714	17	0,00	0
12.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	8,00	55,49	3,47	444	28	0,33	3
					52,01	1,30	416	10	0,01	0
13.	Е0101-203 -4	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	га	0,02	8874,10	8874,10	133	133	--	--
					--	1122,56	--	17	3,67	0
14.	Е0101-208 -7	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	га	0,02	11471,40	11471,40	172	172	--	--
					--	2283,83	--	34	7,46	0
15.	Е0101-213 -1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,02	2467,53	2467,53	37	37	--	--
					--	886,79	--	13	2,90	0
16.	С01031-А9 -1	Погрузка срезанного кустарника и мелколесья и распиленных деревьев при автомобильных перевозках	т	2,49	169,23	--	421	--	0,79	2
					37,79	--	94	--	--	--
17.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2,49	176,40	176,40	439	439	--	--
					--	35,28	--	88	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
18.	Е0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	380,00	4979,55	2410,16	1892227	915860	15,32	5821
					2569,39	907,78	976367	344956	4,44	1687
19.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	912,00	27,91	--	25457	--	0,13	119
					6,23	--	5684	--	--	--
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	912,00	176,40	176,40	160877	160877	--	--
					--	35,28	--	32175	0,74	676
21.	Е0101-168-3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	513,00	1042,73	463,13	534919	237585	3,41	1751
					579,60	319,88	297335	164100	1,38	708
22.	С01031-А2 9-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	949,05	20,60	--	19550	--	0,10	92
					4,60	--	4366	--	--	--
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	949,05	176,40	176,40	167412	167412	--	--
					--	35,28	--	33482	0,74	703
24.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	2052,00	39,08	--	80186	--	0,25	510
					39,08	--	80186	--	--	--
25.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	2052,00	259,73	10,76	532964	22073	0,37	767
					60,81	3,60	124786	7386	0,01	25
26.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-2052,00	108,36	5,43	-222362	-11140	0,05	-110
					8,86	1,82	-18170	-3727	0,01	-13
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	205,20	7296,03	75,91	1497146	15577	1,55	319
					225,11	28,67	46193	5883	0,14	29
28.	Е0142-13-4	Устройство дна их монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	515,00	10045,71	106,73	5173539	54964	4,38	2256
					745,20	38,11	383778	19627	0,16	82
29.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	16,08	101100,00	--	1625254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-II, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d 14 мм	т	12,02	103400,00 --	-- --	1242649 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d 10 мм	т	12,58	109800,00 --	-- --	1380898 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0146-37-1	Снятие разрушенного слоя с вертикальных и водосливных стенок	м3	55,00	3218,21 1663,76	1554,44 587,36	177001 91507	85494 32305	10,28 2,86	565 157
33.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	132,00	27,91 6,23	-- --	3685 823	-- --	0,13 --	17 --
34.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	132,00	176,40 --	176,40 35,28	23285 --	23285 4657	-- 0,74	-- 98
35.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	3151,00	201,97 97,81	101,38 59,85	636394 308191	319446 188575	0,52 0,09	1642 296
36.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-3151,00	36,21 17,08	17,72 10,46	-114109 -53811	-55846 -32966	0,09 0,02	-287 -52
37.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,42	179558,97 54596,25	616,47 232,87	75235 22876	258 98	332,35 1,14	139 0
38.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,10	6180,00 --	-- --	618 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	14,77	2357,20 1741,39	370,90 141,36	34818 25722	5479 2088	11,01 0,69	163 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	14,77	109800,00	--	1621856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	1100,00	1180,19	156,76	1298211	172436	0,75	828
					135,76	68,70	149337	75571	0,34	373
42.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см	м2	1100,00	590,10	78,38	649105	86218	0,38	414
					67,88	34,35	74669	37786	0,17	186
43.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов русла	м3	67,00	2795,18	1245,27	187277	83433	9,51	637
					1549,91	553,72	103844	37100	2,24	150
44.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	160,80	27,91	--	4488	--	0,13	21
					6,23	--	1002	--	--	--
45.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	160,80	176,40	176,40	28365	28365	--	--
					--	35,28	--	5673	0,74	119
46.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах	отверст.	3575,00	201,97	101,38	722027	362431	0,52	1862
					97,81	59,85	349662	213949	0,09	335
47.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-3575,00	36,21	17,72	-129464	-63361	0,09	-326
					17,08	10,46	-61052	-37402	0,02	-59
48.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,42	179558,97	616,47	74697	256	332,35	138
					54596,25	232,87	22712	97	1,14	0
49.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,11	6180,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	9,38	2357,20 1741,39	370,90 141,36	22122 16343	3481 1327	11,01 0,69	103 6
51.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	9,38	109800,00 --	-- --	1030473 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	965,46	1180,19 135,76	156,76 68,70	1139427 131072	151346 66328	0,75 0,34	727 327
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								22590522
	ИТОГО:						22590523 3436396	3365057 1438146		20438 7982

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	4925649
Всего накладных расходов:	4925649
Итого с накладными	27516172
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	1650970
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29167142
Итого с временными, 4 %	30333828
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	30661433
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30782768
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31086106
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	59284313
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1185686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60469999
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7256400
Итого с НДС	**67 726 399**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов ----------

Акты выполненных работ подтверждаю

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 12 о/и от 17 апреля 2013г. (Дополнительное соглашение №1 к договору № 12 о/и от 17 апреля 2013г.)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте города Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до озера "Сайран" от ПК 14+54,5 до Пк 54+82,5

РЕЕСТР
Актов выполненных работ
За СЕНТЯБРЬ 2013г.

№ п/п	Номера актов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге
1	2	3	4
1	№ 6	**Уч-к от ПК 32+66,5 до ПК 45+40**. Ремонтно-восстановительные работы	60 099 295,00
2	№ 6а	**Уч-к от ПК 45+50 до ПК 54+82,5**. Ремонтно-восстановительные работы	61 960 852,00
Итого:			**122 060 147,00**

Заказчик:
Кильдибаев Э.З. _____ Заместитель руководителя КГУ УПР и РП г.Алматы

Подрядчик
Бурбасов А.Т. _____ Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	1528,80	12,32	--	18834	--	0,09	131
					12,32	--	18834	--	--	--
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	152,88	76,77	58,94	11736	9011	0,13	21
					17,82	11,06	2725	1691	0,04	6
3.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	282,83	27,91	--	7895	--	0,13	37
					6,23	--	1763	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	282,83	176,40	176,40	49891	49891	--	--
					--	35,28	--	9978	0,74	210
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								88355
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	754,05	244,51	15,44	184371	11646	0,42	317
					60,55	5,80	45656	4370	0,03	21
6.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	754,05	214,91	4,62	162051	3486	0,03	23
					4,35	1,72	3278	1301	0,01	6
7.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	2094,00	161,00	80,21	337142	167969	0,41	852
					76,34	47,13	159850	98684	0,07	154
8.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм	отверст.	2094,00	33,78	16,11	70732	33739	0,08	171
					15,53	9,51	32509	19916	0,01	31
9.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	2094,00	161,00	80,21	337142	167969	0,41	852
					76,34	47,13	159850	98684	0,07	154
10.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-2094,00	16,89	8,06	-35366	-16869	0,04	-85
					7,76	4,76	-16255	-9958	0,01	-16
11.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,81	179558,97	616,47	324822	1115	332,35	601
					54596,25	232,87	98765	421	1,14	2
12.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,56	6180,00	--	3480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	75,40	4957,83	1376,47	373820	103786	15,64	1179
					2716,88	463,32	204852	34935	1,62	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	754,05	23900,00 --	-- --	18021795 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								19779989
		Раздел: Перильное ограждение								
15.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	21,03	463,16 463,16	-- --	9743 9743	-- --	3,22 --	68 --
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,90	154,22 154,22	-- --	1989 1989	-- --	1,12 --	14 --
17.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	7,50	129,38 129,38	-- --	970 970	-- --	0,95 --	7 --
18.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,13	176,40 --	176,40 35,28	2315 --	2315 463	-- 0,74	-- 10
19.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	19,04	18926,70 12342,38	143,60 51,75	360410 235029	2735 985	70,15 0,25	1336 5
20.	С12021-244	Стоимость перильного ограждения	т	19,04	151000,00 --	-- --	2875408 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	7,50	7163,43 225,11	75,91 28,67	53732 1689	569 215	1,55 0,14	12 1
		Итого по разделу: Перильное ограждение								3304569
	ИТОГО:						23172913 961247	537359 261685		5537 706

Накладные расходы :

На общестроительные работы	987229
На металломонтажные работы	257256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1244485		
		Итого с накладными						24417398		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						1465044		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25882442		
		Итого с временными, 4 %						26917740		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						27208452		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27316123		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						27585300		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						52607926		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1052159		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53660085		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6439210		
		Итого с НДС						**60 099 295**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов ----------

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

100310

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №1 к договору №12 о/и от 17 апреля 2013г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 54+82,5 (НА УЧАСТКЕ С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5)

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5

А К Т N 6а

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов	м3	188,96	2795,18	1245,27	528177	235305	9,51	1797
					1549,91	553,72	292871	104632	2,24	424
2.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	453,50	27,91	--	12659	--	0,13	59
					6,23	--	2827	--	--	--
3.	E010333-A30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	453,50	176,40	176,40	79998	79998	--	--
					--	35,28	--	16000	0,74	336
4.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера	отверст.	11230,00	151,44	76,11	1700664	854671	0,39	4352
					72,71	44,79	816584	503020	0,07	785
5.	E0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления	отверст.	-11230,00	20,14	9,62	-226195	-108046	0,05	-540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм			9,11	5,68	-102283	-63780	0,01	-99
6.	E0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,17	179558,97	616,47	209373	719	332,35	388
					54596,25	232,87	63661	272	1,14	1
7.	C143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,34	6180,00	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0142-14-1	Установка армосеток	т	22,33	2357,20	370,90	52631	8281	11,01	246
					1741,39	141,36	38882	3156	0,69	15
9.	C12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	22,33	109800,00	--	2451614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	3779,20	1180,19	156,76	4460180	592429	0,75	2846
					135,76	68,70	513069	259635	0,34	1281
11.	E0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	374,54	1180,19	156,76	442029	58713	0,75	282
					135,76	68,70	50848	25731	0,34	127
12.	E0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	430,00	1290,21	152,36	554791	65517	2,27	974
					364,84	97,06	156880	41736	0,42	182
13.	E0141-7-5	Строительные швы из досок	м	325,00	1290,21	152,36	419319	49519	2,27	736
					364,84	97,06	118572	31545	0,42	138
14.	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,08	26510,99	1341,52	2002	101	5,83	0
					1477,46	661,10	112	50	3,09	0
15.	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,23	30631,43	1769,29	6938	401	10,91	2
					2768,63	679,56	627	154	2,81	1
16.	E0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	4,15	17607,33	1545,93	73114	6419	11,50	48
					2923,88	335,71	12141	1394	0,86	4
17.	E0142-20-1	Демонтаж ж/бетонных парапетов	м3	168,19	3274,68	1101,18	550763	185205	12,51	2104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2173,50	370,66	365558	62341	1,29	218
18.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/бетонных парапетов массой до 5т при автомобильных перевозках	т	420,47	157,38 35,14	-- --	66175 14777	-- --	0,74 --	310 --
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных ж/бетонных изделий автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	420,47	176,40 --	176,40 35,28	74171 --	74171 14834	-- 0,74	-- 312
20.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	302,40	244,51 60,55	15,44 5,80	73939 18310	4670 1753	0,42 0,03	127 9
21.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	302,40	214,91 4,35	4,62 1,72	64988 1315	1398 522	0,03 0,01	9 3
22.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	840,00	161,00 76,34	80,21 47,13	135243 64123	67380 39587	0,41 0,07	342 62
23.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 50 мм	отверст.	840,00	16,89 7,76	8,06 4,76	14187 6520	6767 3995	0,04 0,01	34 6
24.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	840,00	161,00 76,34	80,21 47,13	135243 64123	67380 39587	0,41 0,07	342 62
25.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-840,00	16,89 7,76	8,06 4,76	-14187 -6520	-6767 -3995	0,04 0,01	-34 -6
26.	Е0106-11-	Установка анкеров длиной до 1 м в	1т	1,34	179558,97	616,47	240205	825	332,35	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	готовые гнезда с заделкой			54596,25	232,87	73036	312	1,14	2
27.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,22	6180,00	--	1329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	45,36	4957,83	1376,47	224887	62437	15,64	709
					2716,88	463,32	123237	21016	1,62	73
29.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 150 мм	м2	302,40	30200,00	--	9132480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								21468803
		ИТОГО:					21468799	2307496		15580
							2689270	1103497		3933

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3704921
Всего накладных расходов:	3704921
Итого с накладными	25173720

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1510423
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26684143
Итого с временными, 4 %	27751509
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28051225
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28162231
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28439746
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	54237440
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1084749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55322189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6638663
Итого с НДС	**61 960 852**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,50 (3-я очередь строительства от ПК 32+66,5 до ПК45+40), (участок от ПК 45+50 до ПК 54+82,50).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** месяц 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		12 о/и Доп. согл.№1	17.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,50 (3-я очередь строительства **от ПК 32+66,5 до ПК45+40**),(**от ПК 45+50 до ПК 54+82,50**)	**853 870 326**	186 220 083						19 952 152	186 220 083
Итого к оплате за Октябрь		**186 220 083**						**19 952 152**	**186 220 083**

Принял:

Заместитель руководителя "КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 12 о/и от 17 апреля 2013г. (Дополнительное соглашение №1 к договору № 12 о/и от 17 апреля 2013г.)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте города Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до озера "Сайран" от ПК 14+54,5 до Пк 54+82,5

РЕЕСТР
Актов выполненных работ
За ОКТЯБРЬ 2013г.

№ п/п	Номера актов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге
1	2	3	4
1	№ 7	**Уч-к от ПК 32+66,5 до ПК 45+40**. Ремонтно-восстановительные работы	38 566 926,00
2	№ 7а	**Уч-к от ПК 45+50 до ПК 54+82,5**. Ремонтно-восстановительные работы	147 653 157,00
Итого:			**186 220 083,00**

Заказчик:
Кильдибаев Э.З. _____ Заместитель руководителя КГУ УПР и РП г.Алматы

Подрядчик
Бурбасов А.Т. _____ Директор ТОО "Компания Спецстрой"

31420

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	7644,00	121,79 7,37	20,50 5,83	930984 56348	156693 44546	0,05 0,02	366 161
2.	E0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-7644,00	15,62 --	-- --	-119430 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3822,00	420,71 28,46	-- --	1607963 108784	-- --	0,17 --	633 --
4.	E0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	3822,00	265,15 18,31	-- --	1013396 69973	-- --	0,11 --	408 --
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								3432913
		Раздел: Установка шандоров - 37 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0139-2-1	Установка шандорных рам	т	1,08	59549,78	16859,07	64051	18133	138,70	149
					25696,46	3605,42	27639	3878	14,19	15
6.	С12021-24 5	Стоимость шандорной рамы	т	1,10	172800,00	--	189890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0146-8-1	Замоноличивание шандорной рамы бетоном В22,5	м3	4,43	20470,17	364,06	90683	1613	30,48	135
					5084,44	137,14	22524	608	0,67	3
8.	Ц0122-110 -1	Установка шандоров в водосливных стенках	т	2,23	91703,77	54434,77	204431	121349	157,55	351
					29756,25	13325,62	66334	29706	77,29	172
9.	С12021-24 5	Стоимость шандора	т	2,23	172800,00	--	385214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26- 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	102,00	141,03	0,28	14385	28	0,03	3
					6,37	0,12	650	12	0,00	0
		Итого по разделу: Установка шандоров - 37 шт								948654
		Раздел: Лесницы металлические в канале - 37 шт								
11.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	1,66	22013,41	8216,30	36449	13604	42,87	71
					7987,61	3058,75	13225	5065	7,56	13
12.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	1,66	172800,00	--	286114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	48,10	50,94	0,05	2450	2	0,05	2
					9,57	--	460	--	--	--
		Итого по разделу: Лесницы металлические в канале - 37 шт								325012
		Раздел: Перильное ограждение								
14.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	24,44	463,16	--	11320	--	3,22	79
					463,16	--	11320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,88	154,22	--	2449	--	1,12	18
					154,22	--	2449	--	--	--
16.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	9,24	129,38	--	1195	--	0,95	9
					129,38	--	1195	--	--	--
17.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16,17	176,40	176,40	2852	2852	--	--
					--	35,28	--	570	0,74	12
18.	Е0130-73- 1	Установка перильного ограждения с окраской	т	23,45	18926,70	143,60	443831	3367	70,15	1645
					12342,38	51,75	289429	1214	0,25	6
19.	С12021-24 4	Стоимость перильного ограждения	т	23,45	151000,00	--	3540950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	9,24	7163,43	75,91	66190	701	1,55	14
					225,11	28,67	2080	265	0,14	1
		Итого по разделу: Перильное ограждение								4068788
		Раздел: Пешеходный мост (7 шт)								
21.	Е0106-1-1 3	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	1,82	9832,51	110,37	17895	201	5,63	10
					887,51	41,69	1615	76	0,20	0
22.	Е0106-11- 9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,55	64638,01	349,88	35519	192	23,00	13
					3829,50	131,96	2104	73	0,64	0
23.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,55	40200,00	--	22090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходных мостов	т	15,65	27970,36	12357,08	437792	193413	31,25	489
					5811,52	2406,68	90962	37669	9,52	149
25.	С12021-24 6	Стоимость пешеходного металлического моста	т	15,65	162200,00	--	2538754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	304,50	50,94	0,05	15511	14	0,05	15

31420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-133 за 2 раза			9,57	--	2913	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходный мост (7 шт)								3067561
		Раздел: Переходной мостик (2 шт)								
27.	Е0139-7-4	Монтаж переходных мостиков	т	1,28	27970,36	12357,08	35914	15866	31,25	40
					5811,52	2406,68	7462	3090	9,52	12
28.	С12021-24 6	Стоимость металлического переходного мостика	т	1,28	162200,00	--	208265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	20,00	50,94	0,05	1019	1	0,05	1
					9,57	--	191	--	--	--
		Итого по разделу: Переходной мостик (2 шт)								245198
		Раздел: Лестницы металлические (на откосах-14 шт)								
30.	Е0106-1-15	Устройство опорных бетонных плит	м3	1,11	7241,85	115,75	8038	128	1,12	1
					168,19	43,73	187	49	0,21	0
31.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	3,61	22013,41	8216,30	79512	29677	42,87	155
					7987,61	3058,75	28851	11048	7,56	27
32.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	3,61	172800,00	--	624154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические (на откосах-14 шт)								711704
		Раздел: Благоустройство								
33.	Е0101-25-1	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	573,00	11,32	11,32	6489	6489	--	--
					--	3,10	--	1774	0,01	6
34.	Е0101-25-1	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	573,00	11,32	11,32	6489	6489	--	--
					--	3,10	--	1774	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	5427,00	121,79 7,37	20,50 5,83	660970 40005	111247 31627	0,05 0,02	260 114
36.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-5427,00	15,62 --	-- --	-84791 --	-- --	-- --	-- --
37.	СЦена	Стоимость скамьи с установкой	шт	29,00	33342,18 --	-- --	966923 --	-- --	-- --	-- --
38.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	29,00	5543,84 705,87	31,67 6,49	160771 20470	918 188	4,25 0,03	123 1
		Итого по разделу: Благоустройство								1716850
	ИТОГО:						14516681 867170	682980 173232		4990 699

Накладные расходы :

На монтажные работы	86436
На общестроительные работы	543218
На металломонтажные работы	522801
Всего накладных расходов:	1152455
Итого с накладными	15669136

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	940148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16609284
Итого с временными, 4 %	17273655
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17460210
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17529305
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17702042
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	33759564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	675191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34434755
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4132171
Итого с НДС	**38 566 926**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов

Мегалиты Алматы

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №1 к договору №12 о/и от 17 апреля 2013г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 54+82,5 (НА УЧАСТКЕ С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5)

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5

А К Т N 7а

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	Е0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	5000,00	12,32	--	61597	--	0,09	428
					12,32	--	61597	--	--	--
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	500,00	76,77	58,94	38384	29471	0,13	67
					17,82	11,06	8912	5531	0,04	20
3.	Е0127-18-5	Разборка существующего цементно-бетонного покрытия площадки	м3	18,00	234,46	132,52	4220	2385	0,57	10
					101,95	36,13	1835	650	0,12	2
4.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1518,20	27,91	--	42378	--	0,13	199
					6,23	--	9463	--	--	--
5.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1518,20	176,40	176,40	267810	267810	--	--
					--	35,28	--	53562	0,74	1125
6.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	5000,00	121,79	20,50	608964	102494	0,05	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			7,37	5,83	36858	29138	0,02	105
7.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-5000,00	15,62 --	-- --	-78120 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов	м3	283,44	2795,18 1549,91	1245,27 553,72	792265 439307	352958 156948	9,51 2,24	2696 636
9.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	680,26	27,91 6,23	-- --	18988 4240	-- --	0,13 --	89 --
10.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	680,26	176,40 --	176,40 35,28	119998 --	119998 24000	-- 0,74	-- 504
11.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в дне канала	отверст.	16844,00	151,44 72,71	76,11 44,79	2550845 1224803	1281931 754485	0,39 0,07	6528 1178
12.	Е0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-16844,00	20,14 9,11	9,62 5,68	-339273 -153415	-162060 -95665	0,05 0,01	-810 -149
13.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,75	179558,97 54596,25	616,47 232,87	313348 95276	1076 406	332,35 1,14	580 2
14.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,50	6180,00 --	-- --	3109 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	33,49	2357,20 1741,39	370,90 141,36	78942 58319	12421 4734	11,01 0,69	369 23
16.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	33,49	109800,00 --	-- --	3677202 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	5669,00	1180,19	156,76	6690507	888674	0,75	4268
					135,76	68,70	769631	389466	0,34	1921
18.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	353,90	1290,21	152,36	456606	53922	2,27	802
					364,84	97,06	129116	34350	0,42	150
19.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	268,00	1290,21	152,36	345777	40834	2,27	607
					364,84	97,06	97776	26012	0,42	114
20.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,06	26510,99	1341,52	1649	83	5,83	0
					1477,46	661,10	92	41	3,09	0
21.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,18	30631,43	1769,29	5715	330	10,91	2
					2768,63	679,56	517	127	2,81	1
22.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	3,42	17607,33	1545,93	60225	5288	11,50	39
					2923,88	335,71	10001	1148	0,86	3
23.	Е0146-37-2	Разборка монолитного железобетона водосливной стенки под установку шандорной рамы	м3	1,80	3630,60	1788,30	6535	3219	11,33	20
					1842,30	675,34	3316	1216	3,30	6
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,32	27,91	--	121	--	0,13	1
					6,23	--	27	--	--	--
25.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,32	176,40	176,40	762	762	--	--
					--	35,28	--	152	0,74	3
26.	Е0142-20-1	Демонтаж ж/бетонных парапетов	м3	59,33	3274,68	1101,18	194287	65333	12,51	742
					2173,50	370,66	128954	21991	1,29	77
27.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/бетонных парапетов массой до 5т при автомобильных перевозках	т	148,32	157,38	--	23344	--	0,74	109
					35,14	--	5213	--	--	--
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных ж/бетонных изделий автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	148,32	176,40	176,40	26165	26165	--	--
					--	35,28	--	5233	0,74	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 150 мм	м2	800,00	30200,00	--	24160000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0122-110-1	Демонтаж сущ.рамы и затворов	т	0,70	63361,64	54434,77	44163	37941	47,27	33
					8926,88	13325,62	6222	9288	77,29	54
31.	Е0139-7-3	Демонтаж перекрытия из решетки	т	0,75	11911,06	8673,11	8933	6505	16,84	13
					3122,08	1492,44	2342	1119	5,52	4
32.	С01031-А18-1	Погрузка демонтированных конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	1,45	254,51	--	368	--	1,19	2
					56,83	--	82	--	--	--
33.	С01031-А18-2	Разгрузка демонтированных конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	1,45	234,30	--	339	--	0,98	1
					46,86	--	68	--	--	--
34.	Е010332-А30-1	Перевозка демонтированных конструкций металлических /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,45	189,09	189,09	274	274	--	--
					--	37,82	--	55	0,79	1
35.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера камеры	отверст.	112,00	201,97	101,38	22620	11354	0,52	58
					97,81	59,85	10954	6703	0,09	11
36.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-112,00	36,21	17,72	-4056	-1985	0,09	-10
					17,08	10,46	-1913	-1172	0,02	-2
37.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	2693	9	332,35	5
					54596,25	232,87	819	3	1,14	0
38.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	т	0,05	8953,97	4088,04	448	204	16,10	1
					2846,25	1463,49	142	73	6,15	0
39.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,05	109800,00	--	5490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-II, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
40.	E0152-2-1	Усиление существующих наружных стенок распределительных камер торкретированием бетоном В22,5 слоем 5 см	м2	68,00	552,09	78,38	37542	5330	0,38	26
					67,88	34,35	4616	2336	0,17	12
41.	E0161-25-1	Очистка бетонной поверхности от пыли и грязи мостов со стороны русла реки (ул.Жандосова, Сатпаева, Абая)	м2	1270,00	74,23	42,85	94268	54425	0,18	231
					30,38	16,56	38586	21034	0,09	115
42.	E0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих мостов со стороны русла реки бетоном В10 при толщине слоя до 20 мм	м2	1270,00	441,17	190,25	560287	241618	1,36	1728
					244,90	72,55	311024	92139	0,32	409
43.	E0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	1270,00	226,72	124,64	287934	158289	0,49	626
					97,28	53,73	123550	68242	0,20	254
44.	C143001-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	м3	64,77	7040,00	--	455981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0147-3-4	Очистка русла под мостами от мусора вручную	м2	1240,00	6,47	--	8028	--	0,04	56
					6,47	--	8028	--	--	--
46.	E0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих подпорных стенок при толщине слоя до 20 мм	м2	360,00	689,56	190,25	248242	68490	1,36	490
					244,90	72,55	88164	26118	0,32	116
47.	E0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	360,00	540,70	124,64	194652	44869	0,49	177
					97,28	53,73	35022	19344	0,20	72
48.	E0111-11-3	Ремонтно-восстановительные работы бетонной поверхности существующих бетонных плит бетонной стяжкой толщиной 20 мм	м2	600,00	263,78	19,31	158265	11583	0,48	290
					69,63	7,24	41778	4347	0,03	17
49.	E0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	600,00	226,20	5,78	135721	3467	0,03	18
					5,00	2,16	2999	1294	0,01	5
50.	E0113-44-7	Очистка сущ.металлоконструкций от ржавчины и старой краски	м2	34,00	69,86	--	2375	--	0,39	13
					69,86	--	2375	--	--	--
51.	E0113-26-6	Окраска опор из ст.труб и решетки под перекрытие эмалью ПФ-133 за 2	м2	34,00	50,94	0,05	1732	2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раза			9,57	--	325	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								42398649
		Раздел: Лестницы металлические -3 шт (в канале)								
52.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	0,13	22013,41	8216,30	2955	1103	42,87	6
					7987,61	3058,75	1072	411	7,56	1
53.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	0,13	172800,00	--	23198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	3,90	50,94	0,05	199	--	0,05	0
					9,57	--	37	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические -3 шт (в канале)								26352
		Раздел: Перильное ограждение								
55.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,00	463,16	--	1853	--	3,22	13
					463,16	--	1853	--	--	--
56.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	154,22	--	231	--	1,12	2
					154,22	--	231	--	--	--
57.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	2,50	129,38	--	323	--	0,95	2
					129,38	--	323	--	--	--
58.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,38	176,40	176,40	772	772	--	--
					--	35,28	--	154	0,74	3
59.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	28,20	18926,70	143,60	533733	4050	70,15	1978
					12342,38	51,75	348055	1459	0,25	7
60.	С12021-24 4	Стоимость перильного ограждения	т	56,40	151000,00	--	8516400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	1,25	7163,43	75,91	8954	95	1,55	2
					225,11	28,67	281	36	0,14	0
		Итого по разделу: Перильное ограждение								9062266
		Раздел: Пешеходный мост (1 шт)								
62.	Е0106-1-13	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	0,26	9832,51	110,37	2556	29	5,63	1
					887,51	41,69	231	11	0,20	0
63.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08	64638,01	349,88	5074	27	23,00	2
					3829,50	131,96	301	10	0,64	0
64.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходных мостов	т	2,24	27970,36	12357,08	62542	27630	31,25	70
					5811,52	2406,68	12995	5381	9,52	21
66.	С12021-246	Стоимость пешеходного металлического моста	т	2,24	162200,00	--	362679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	43,50	50,94	0,05	2216	2	0,05	2
					9,57	--	416	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходный мост (1 шт)								438223
		Раздел: Лестницы металлические (на откосах)								
68.	Е0106-1-15	Устройство опорных бетонных плит	м3	0,10	7241,85	115,75	724	12	1,12	0
					168,19	43,73	17	4	0,21	0
69.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	0,50	22013,41	8216,30	11093	4140	42,87	22
					7987,61	3058,75	4025	1541	7,56	4
70.	С12021-245	Стоимость металлических лестниц	т	0,50	172800,00	--	87074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	8,00	50,94	0,05	408	--	0,05	0
					9,57	--	77	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестницы металлические (на откосах)								99298
		Раздел: Обводной канал от пр. Абая до оз."Сайран" -184 м								
72.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	1065,50	1042,73 579,60	463,13 319,88	1111027 617564	493463 340836	3,41 1,38	3637 1470
73.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	1971,17	27,91 6,23	-- --	55021 12286	-- --	0,13 --	258 --
		Итого по разделу: Обводной канал от пр. Абая до оз."Сайран" -184 м								1166048
	ИТОГО:						53190837 4606785	4266788 2014291		26742 8405
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						13959		
		На общестроительные работы						6377394		
		На металломонтажные работы						406968		
		Всего накладных расходов:						6798321		
		Итого с накладными						59989158		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						3599349		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						63588507		
		Итого с временными, 4 %						66132047		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						66846273		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						67110801		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						67772121		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						129248212		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2584964		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						131833176		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						15819981		
		Итого с НДС						**147 653 157**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев ----------

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов ----------

Мегалиты Алматы

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 12 о/и от 17 апреля 2013г. (Дополнительное соглашение №1 к договору № 12 о/и от 17 апреля 2013г.)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте города Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до озера "Сайран" от ПК 14+54,5 до Пк 54+82,5

РЕЕСТР
Актов выполненных работ
За НОЯБРЬ 2013г.

№ п/п	Номера актов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге
1	2	3	4
1	№ 8	**Уч-к от ПК 32+66,5 до ПК 45+40**. Ремонтно-восстановительные работы	30 688 573,00
2	№ 8а	**Уч-к от ПК 45+50 до ПК 54+82,5**. Ремонтно-восстановительные работы	146 476 327,40
Итого:			**177 164 900,40**

Заказчик:
Кильдибаев Э.З.

Заместитель руководителя КГУ УПР и РП г.Алматы

Подрядчик
Бурбасов А.Т.

Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №12 о/и от 17 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 32+66,5 ДО ПК 45+40)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3822,00	420,71 28,46	-- --	1607963 108784	-- --	0,17 --	633 --
2.	E0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	3822,00	265,15 18,31	-- --	1013396 69973	-- --	0,11 --	408 --
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								2621359
		Раздел: Благоустройство								
3.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5427,00	420,71 28,46	-- --	2283207 154466	-- --	0,17 --	899 --
4.	E0127-55-	добавлять на каждые 0,5 см толщины	м2	5427,00	265,15	--	1438958	--	0,11	579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	слоя к табл.55-1 + 2 см								
					18,31	--	99358	--	--	--
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	1809,00	563,89	7,63	1020069	13794	0,80	1452
					124,98	2,02	226092	3655	0,01	13
6.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	28,94	26700,00	--	772805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	2,10	1354,61	--	2845	--	3,56	7
					545,96	--	1147	--	--	--
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под беседку из бетона В7,5	м3	4,20	7296,03	75,91	30643	319	1,55	7
					225,11	28,67	945	120	0,14	1
		Дополнительные работы .Беседки- 6 шт.								
9.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	2,10	1354,61	--	2845	--	3,56	7
					545,96	--	1147	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под беседку из бетона В7,5	м3	4,20	7296,03	75,91	30643	319	1,55	7
					225,11	28,67	945	120	0,14	1
11.	СПрайс-лист	Стоимость металлической кованной беседки площадью 13,5 м2 с установкой	шт	6,00	487480,02	--	2924880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток на люки дна канала	т	12,00	17862,15	2233,27	214346	26799	48,65	584
					8021,25	835,76	96255	10029	4,08	49
13.	Спр.л.ТОО	Металлические решетки	комплект	12,00	9526,32	--	114316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								8835556
	ИТОГО:						11456916	41229		4583
							759112	13924		63
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1011370		
		Всего накладных расходов:						1011370		
		Итого с накладными						12468286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	748097
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13216383
Итого с временными, 4 %	13745038
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13893484
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13948464
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14085914
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	26863247
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	537265
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27400512
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3288061
Итого с НДС	**30 688 573**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецотрой»

А.Т. Бурбасов _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №1 к договору №12 о/и от 17 апреля 2013г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 54+82,5 (НА УЧАСТКЕ С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5)

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" С ПК 45+50 ПО ПК 54+82,5

А К Т N 8а

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5000,00	420,71 28,46	-- --	2103562 142312	-- --	0,17 --	828 --
2.	E0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	5000,00	265,15 18,31	-- --	1325740 91540	-- --	0,11 --	534 --
3.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	1300,00	563,89 124,98	7,63 2,02	733051 162477	9913 2626	0,80 0,01	1044 9
4.	C143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	19,51	26700,00 --	-- --	520917 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0139-2-1	Установка шандорных рам	т	0,09	59549,78 25696,46	16859,07 3605,42	5121 2210	1450 310	138,70 14,19	12 1
6.	C12021-24	Стоимость шандорной рамы	т	0,09	172800,00	--	14861	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				--	--	--	--	--	--
7.	Е0146-8-1	Замоноличивание шандорной рамы бетоном В22,5	м3	0,30	20470,17	364,06	6141	109	30,48	9
					5084,44	137,14	1525	41	0,67	0
8.	Ц0122-110-1	Установка шандоров в водосливных стенках	т	0,18	91703,77	54434,77	16507	9798	157,55	28
					29756,25	13325,62	5356	2399	77,29	14
9.	С12021-245	Стоимость шандора	т	0,18	172800,00	--	31104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	9,00	141,03	0,28	1269	2	0,03	0
					6,37	0,12	57	1	0,00	0
11.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	907,20	244,51	15,44	221818	14011	0,42	382
					60,55	5,80	54929	5258	0,03	26
12.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	907,20	214,91	4,62	194965	4194	0,03	28
					4,35	1,72	3944	1565	0,01	8
13.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	2521,00	161,00	80,21	405890	202220	0,41	1026
					76,34	47,13	192446	118807	0,07	185
14.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 50 мм	отверст.	2521,00	16,89	8,06	42578	20309	0,04	103
					7,76	4,76	19569	11989	0,01	19
15.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	2521,00	161,00	80,21	405890	202220	0,41	1026
					76,34	47,13	192446	118807	0,07	185
16.	Е0146-25-	исключать на каждые 10 мм	отверст	-2521,00	16,89	8,06	-42578	-20309	0,04	-103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм			7,76	4,76	-19569	-11989	0,01	-19
17.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	4,01	179558,97	616,47	720031	2472	332,35	1333
					54596,25	232,87	218931	934	1,14	5
18.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,64	6180,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	136,08	4957,83	1376,47	674661	187310	15,64	2128
					2716,88	463,32	369712	63049	1,62	220
20.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 150 мм	м2	107,20	30200,00	--	3237440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0122-110-1	Монтаж затворов с рамой	т	1,40	91703,77	54434,77	128385	76209	157,55	221
					29756,25	13325,62	41659	18656	77,29	108
22.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	4,00	14222,06	1968,56	56888	7874	62,10	248
					11592,00	372,60	46368	1490	2,16	9
23.	СЦена	Стоимость затворов с винтоподъемником 2,5В	шт	4,00	354463,42	--	1417854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0139-7-3	Монтаж стальной решетки на распределительную камеру	т	0,80	17825,37	12390,16	14260	9912	28,07	22
					5203,46	2132,05	4163	1706	7,89	6
25.	С12021-244	Стоимость стальной решетки	т	0,80	151000,00	--	120800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	36,00	141,03	0,28	5077	10	0,03	1
					6,37	0,12	229	4	0,00	0

Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы 12366189

Раздел: Перильное ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,00	463,16	--	1853	--	3,22	13
					463,16	--	1853	--	--	--
28.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	154,22	--	231	--	1,12	2
					154,22	--	231	--	--	--
29.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	2,50	129,38	--	323	--	0,95	2
					129,38	--	323	--	--	--
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,38	176,40	176,40	772	772	--	--
					--	35,28	--	154	0,74	3
31.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	28,20	18926,70	143,60	533733	4050	70,15	1978
					12342,38	51,75	348055	1459	0,25	7
32.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	1,25	7163,43	75,91	8954	95	1,55	2
					225,11	28,67	281	36	0,14	0
33.	СЦена	Стоимость скамьи с установкой	шт	25,00	33342,18	--	833554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	У1-49-7	Урна металлическая вариант 11, строительные работы	урна	25,00	5543,84	31,67	138596	792	4,25	106
					705,87	6,49	17647	162	0,03	1
35.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	6,56	1354,61	--	8886	--	3,56	23
					545,96	--	3582	--	--	--
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под беседку из бетона В7,5	м3	13,12	7296,03	75,91	95724	996	1,55	20
					225,11	28,67	2953	376	0,14	2
37.	СПрайс-лист	Стоимость металлической кованной беседки площадью 13,5 м2 с установкой	шт	4,00	487480,02	--	1949920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перильное ограждение								3572547
		Раздел: Расчистка русла от наносов.Дополнительные работы.								
38.	Е0101-168	Расчистка русла от наносов 3	м3	297,44	1042,73	463,13	310147	137752	3,41	1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх			579,60	319,88	172395	95146	1,38	410
39.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	550,26	27,91 6,23	-- --	15359 3430	-- --	0,13 --	72 --
40.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2524,18	176,40 --	176,40 35,28	445266 --	445266 89053	-- 0,74	-- 1870
		Итого по разделу: Расчистка русла от наносов								770772
		Раздел: Обводной канал от ул. Сатпаева до пр. Абая 184 м								
41.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	368,00	1042,73 579,60	463,13 319,88	383724 213293	170431 117717	3,41 1,38	1256 508
42.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	680,80	27,91 6,23	-- --	19003 4243	-- --	0,13 --	89 --
43.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	680,80	176,40 --	176,40 35,28	120093 --	120093 24019	-- 0,74	-- 504
44.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	184,00	10045,71 745,20	106,73 38,11	1848410 137117	19638 7012	4,38 0,16	806 29
45.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	7,27	101100,00 --	-- --	734795 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	5,57	103400,00 --	-- --	575524 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	8,09	109800,00 --	-- --	888158 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20	отверст.	5078,40	151,44 72,71	76,11 44,79	769070 369273	386497 227474	0,39 0,07	1968 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в дне канала								
49.	Е0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-5078,40	20,14 9,11	9,62 5,68	-102289 -46254	-48860 -28843	0,05 0,01	-244 -45
50.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,68	179558,97 54596,25	616,47 232,87	121461 36931	417 158	332,35 1,14	225 1
51.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,10	6180,00 --	-- --	618 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	5,22	2357,20 1741,39	370,90 141,36	12310 9094	1937 738	11,01 0,69	57 4
53.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	5,22	109800,00 --	-- --	573407 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	846,40	1180,19 135,76	156,76 68,70	998914 114908	132682 58149	0,75 0,34	637 287
55.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	147,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	189661 53631	22398 14268	2,27 0,42	333 62
56.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	147,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	189661 53631	22398 14268	2,27 0,42	333 62
57.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,03	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	779 43	39 19	5,83 3,09	0 0
58.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,09	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	2702 244	156 60	10,91 2,81	1 0
59.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	1,62	17607,33 2923,88	1545,93 335,71	28471 4728	2500 543	11,50 0,86	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Обводной канал от ул. Сатпаева до пр. Абая 184 м								7354473

Раздел: Обводной канал от пр. Абая до оз.Сайран 195 м

60.	E0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	954,08	1042,73	463,13	994841	441859	3,41	3256
					579,60	319,88	552982	305193	1,38	1317
61.	C01031-A2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	1765,04	27,91	--	49268	--	0,13	231
					6,23	--	11001	--	--	--
62.	E010333-A 30-1	Перевозка наносов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1765,04	176,40	176,40	311353	311353	--	--
					--	35,28	--	62271	0,74	1308
63.	E0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	267,14	4979,55	2410,16	1330241	643852	15,32	4092
					2569,39	907,78	686389	242505	4,44	1186
64.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	641,14	27,91	--	17896	--	0,13	84
					6,23	--	3996	--	--	--
65.	E010333-A 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	641,14	176,40	176,40	113097	113097	--	--
					--	35,28	--	22619	0,74	475
66.	E0101-168 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	381,63	1042,73	463,13	397936	176744	3,41	1303
					579,60	319,88	221193	122077	1,38	527
67.	C01031-A2 9-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	706,02	20,60	--	14544	--	0,10	68
					4,60	--	3248	--	--	--
68.	E010333-A 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	706,02	176,40	176,40	124541	124541	--	--
					--	35,28	--	24908	0,74	523
69.	E0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	1908,15	39,08	--	74565	--	0,25	474
					39,08	--	74565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0127-56-1	Устройство оснований из ПГС толщиной 12 см	м2	1908,15	58,23	14,40	111115	27472	0,28	533
					43,73	5,05	83452	9638	0,02	39
71.	Е0127-56-2	на каждый 1 см изменения толщины исключать - 2см	м2	-1908,15	1,91	--	-3643	--	0,01	-24
					1,91	--	-3643	--	--	--
72.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	190,81	630,00	--	120213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	190,81	7296,03	75,91	1392193	14485	1,55	296
					225,11	28,67	42955	5471	0,14	27
74.	Е0142-13-4	Устройство дна их монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	381,63	10045,71	106,73	3833743	40730	4,38	1672
					745,20	38,11	284391	14544	0,16	61
75.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	15,07	101100,00	--	1524020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	11,54	103400,00	--	1193681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	16,69	109800,00	--	1832491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с водосливных стенок	м3	9,35	2795,18	1245,27	26135	11643	9,51	89
					1549,91	553,72	14492	5177	2,24	21
79.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,44	27,91	--	626	--	0,13	3
					6,23	--	140	--	--	--
80.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	22,44	176,40	176,40	3958	3958	--	--
					--	35,28	--	792	0,74	17
81.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в водосливных стенках канала	отверст.	1200,00	151,44	76,11	181727	91327	0,39	465
					72,71	44,79	87257	53751	0,07	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-1200,00	20,14 9,11	9,62 5,68	-24170 -10930	-11545 -6815	0,05 0,01	-58 -11
83.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,16	179558,97 54596,25	616,47 232,87	28701 8727	99 37	332,35 1,14	53 0
84.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,04	6180,00 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	1,23	2357,20 1741,39	370,90 141,36	2909 2149	458 174	11,01 0,69	14 1
86.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	1,23	109800,00 --	-- --	135493 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0152-2-1	Усиление существующих водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	200,00	1180,19 135,76	156,76 68,70	236038 27152	31352 13740	0,75 0,34	151 68
88.	Е0142-12-1	Устройство водосливных стенок из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1,60	16971,95 1384,31	882,11 246,65	27155 2215	1411 395	8,52 0,83	14 1
89.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	0,15	2357,20 1741,39	370,90 141,36	349 258	55 21	11,01 0,69	2 0
90.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,15	109800,00 --	-- --	16259 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в передних стенках канала	отверст.	368,00	151,44 72,71	76,11 44,79	55730 26759	28007 16484	0,39 0,07	143 26
92.	Е0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	-368,00	20,14 9,11	9,62 5,68	-7412 -3352	-3541 -2090	0,05 0,01	-18 -3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм								
93.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179558,97	616,47	8802	30	332,35	16
					54596,25	232,87	2676	11	1,14	0
94.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,01	6180,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	0,97	2357,20	370,90	2284	359	11,01	11
					1741,39	141,36	1687	137	0,69	1
96.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,97	101100,00	--	97967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0152-2-1	Усиление существующих стенок начала канала торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	61,33	1180,19	156,76	72381	9614	0,75	46
					135,76	68,70	8326	4213	0,34	21
98.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в откосах канала	отверст.	7046,00	151,44	76,11	1067042	536243	0,39	2731
					72,71	44,79	512346	315608	0,07	493
99.	Е0146-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-7046,00	20,14	9,62	-141921	-67791	0,05	-339
					9,11	5,68	-64175	-40018	0,01	-62
100.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	179558,97	616,47	168539	579	332,35	312
					54596,25	232,87	51246	219	1,14	1
101.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,21	6180,00	--	1310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	7,25	2357,20	370,90	17081	2688	11,01	80
					1741,39	141,36	12619	1024	0,69	5
103.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	7,25	109800,00	--	795657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-II, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
104.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла и вертикальной стены канала торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	1174,46	1180,19 135,76	156,76 68,70	1386088 159446	184109 80687	0,75 0,34	884 398
105.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	245,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	316102 89385	37329 23780	2,27 0,42	555 104
106.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	245,00	1290,21 364,84	152,36 97,06	316102 89385	37329 23780	2,27 0,42	555 104
107.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,05	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	1299 72	66 32	5,83 3,09	0 0
108.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,15	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	4503 407	260 100	10,91 2,81	2 0
109.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	2,69	17607,33 2923,88	1545,93 335,71	47452 7880	4166 905	11,50 0,86	31 2
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
110.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	234,00	244,51 60,55	15,44 5,80	57215 14168	3614 1356	0,42 0,03	98 7
111.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	234,00	214,91 4,35	4,62 1,72	50288 1017	1082 404	0,03 0,01	7 2
112.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	650,00	161,00 76,34	80,21 47,13	104652 49619	52139 30633	0,41 0,07	265 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 50 мм	отверст.	650,00	16,89 7,76	8,06 4,76	10978 5046	5236 3091	0,04 0,01	27 5
114.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	650,00	161,00 76,34	80,21 47,13	104652 49619	52139 30633	0,41 0,07	265 48
115.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-650,00	16,89 7,76	8,06 4,76	-10978 -5046	-5236 -3091	0,04 0,01	-27 -5
116.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,56	179558,97 54596,25	616,47 232,87	100899 30679	346 131	332,35 1,14	187 1
117.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,17	6180,00 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	23,40	4957,83 2716,88	1376,47 463,32	116013 63575	32209 10842	15,64 1,62	366 38
119.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	234,00	23900,00 --	-- --	5592600 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Перильное ограждение								
120.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	9,00	463,16 463,16	-- --	4168 4168	-- --	3,22 --	29 --
121.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,40	154,22 154,22	-- --	679 679	-- --	1,12 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	4,60	129,38 129,38	-- --	595 595	-- --	0,95 --	4 --
123.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,05	176,40 --	176,40 35,28	1420 --	1420 284	-- 0,74	-- 6
124.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	11,39	18926,70 12342,38	143,60 51,75	215537 140555	1635 589	70,15 0,25	799 3
125.	С12021-244	Стоимость перильного ограждения	т	11,39	151000,00 --	-- --	1719588 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	4,60	7163,43 225,11	75,91 28,67	32952 1036	349 132	1,55 0,14	7 1
		Итого по разделу: Перильное ограждение					50442882	5085023		1974939 37344
		ИТОГО:					6374342	2333995		11722

Накладные расходы :	
На монтажные работы	104335
На общестроительные работы	8421443
На металломонтажные работы	542367
Всего накладных расходов:	9068145
Итого с накладными	59511027
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	3570662
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	63081689
Итого с временными, 4 %	65604957
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	66313491
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	66575911
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	67231961
Пересчет в текущих ценах, 1,9071	128218073,7
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2564361,4
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	130782435,1
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15693892,3
Итого с НДС	**146 476 327,4**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Э.З. Кильдибаев

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А.Т. Бурбасов