Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).	**102 147 937**	102 147 937						10 944 422	102 147 937
Итого к оплате за Июнь		**102 147 937**						**10 944 422**	**102 147 937**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ Е. Оразалин

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ А. Бурбасов

1510

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы

Наименование обьекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	1744,20	37,06	35,39	64643	61720	0,01	20				
					1,63	9,60	2848	16739	0,03	57				
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3052,35	202,86	202,86	619200	619200	--	--				
					--	40,57	--	123840	0,85	2601				
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1744,20	14,50	14,50	25299	25299	--	--				
					--	5,03	--	8777	0,02	29				
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	1744,20	17,50	17,50	30518	30518	--	--				
					--	6,07	--	10588	0,01	12				
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1744,20	14,38	14,38	25088	25088	--	--				
					--	4,92	--	8587	0,02	28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	1744,20	7,31	7,31	12747	12747	--	--
					--	2,20	--	3836	0,00	3
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15 см. для проезда автотранспорта	м3	216,00	878,35	84,82	189724	18320	0,17	36
					24,59	13,42	5311	2899	0,05	10
		Очистка русла от наносов								
8.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	685,30	289,53	--	198418	--	2,04	1396
					289,53	--	198418	--	--	--
9.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	2740,50	104,91	100,70	287503	275964	0,03	80
					4,21	19,49	11539	53412	0,06	175
10.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	685,30	129,38	--	88661	--	0,95	654
					129,38	--	88661	--	--	--
11.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	5995,15	202,86	202,86	1216176	1216176	--	--
					--	40,57	--	243235	0,85	5108
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3425,80	4,33	3,73	14818	12780	0,00	13
					0,55	1,29	1891	4412	0,00	15
		Валка деревьев и корчёвка кустарников								
13.	Е0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	26,00	17,26	1,43	449	37	0,09	2
					15,84	0,54	412	14	0,00	0
14.	Е0101-192 -7	Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	хвост	26,00	46,00	33,74	1196	877	0,04	1
					12,26	12,73	319	331	0,02	1
15.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	26,00	92,14	67,55	2396	1756	0,17	4
					24,59	25,48	639	663	0,10	3
16.	Е0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки	дерево	26,00	11,99	0,40	312	10	0,07	2
					11,59	0,16	301	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		леса								
17.	Е0101-194 -2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	26,00	12,49	7,19	325	187	0,03	1
					5,05	2,32	131	60	0,00	0
18.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	26,00	7,29	7,29	189	189	--	--
					--	2,43	--	63	0,01	0
19.	Е0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	26,00	18,12	13,92	471	362	0,03	1
					4,20	5,10	109	133	0,02	0
20.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	26,00	26,75	26,75	695	695	--	--
					--	6,23	--	162	0,02	1
21.	Е0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	1,37	11047,19	11047,19	15135	15135	--	--
					--	2199,38	--	3013	7,19	10
22.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	1,37	4383,54	4383,54	6005	6005	--	--
					--	1245,62	--	1707	4,77	7
23.	Е0101-208 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	1,37	6484,82	6484,82	8884	8884	--	--
					--	2160,67	--	2960	7,06	10
24.	Е0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	1,37	1997,33	1997,33	2736	2736	--	--
					--	397,65	--	545	1,30	2
25.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	12,02	181,55	--	2182	--	2,78	33
					132,26	--	1590	--	--	--
26.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,02	173,60	--	2087	--	2,66	32
					126,47	--	1520	--	--	--
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 дров	т	12,02	225,40	225,40	2709	2709	--	--
					--	45,08	--	542	0,95	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2818567
		Раздел: Земляные работы								
28.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1348,62	48,91	46,71	65958	62993	0,01	20
					2,16	12,67	2907	17084	0,04	58
29.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1348,62	10,63	10,63	14338	14338	--	--
					--	3,45	--	4655	0,01	18
30.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	6743,10	0,32	0,32	2182	2182	--	--
					--	0,11	--	708	0,00	3
31.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	17175,60	74,51	71,52	1279740	1228377	0,02	357
					2,99	13,84	51363	237750	0,05	777
32.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	1717,56	537,16	--	922613	--	3,42	5878
					537,16	--	922613	--	--	--
33.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	873,30	44,36	39,56	38743	34550	0,03	26
					4,30	10,46	3756	9139	0,04	31
34.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	873,30	29,49	6,18	25756	5399	0,15	130
					23,31	--	20357	--	--	--
35.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	3005,73	27,91	--	83899	--	0,13	393
					6,23	--	18735	--	--	--
36.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26185,59	202,86	202,86	5312009	5312009	--	--
					--	40,57	--	1062402	0,85	22310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,44	122240,71	--	176399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	2688,80	930,02	35,12	2500651	94422	0,06	174
					9,11	7,84	24490	21088	0,03	76
51.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	2688,80	29,49	6,18	79301	16624	0,15	399
					23,31	--	62677	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								19797927
ИТОГО:							30443450	9488116		17748
							2997376	1972629		31869

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4992748
Всего накладных расходов:	4992748
Итого с накладными	35436198

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2126172
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37562370
Итого с временными, 4 %	39064865
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	39486766
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39643025
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40033674
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	89415211
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1788304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91203515
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10944422
Итого с НДС	**102 147 937**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Тех. надзор

АКТ № 2 от 23. 07.2014 г.

выполненных работ по договору №23 о/и от 11.05.2014 г.

за июль 2014г

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Тема: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)».

1	Общая сумма договора, тенге	496 536 691
2	Общая сумма выполненных работ за **Июль** месяц, тенге	99 845 804
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	0
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	0
5	5 % от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, тенге	4 992 290
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	102 147 937
7	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	99 845 804
8	Фактические расходы, проведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ, тенге	99 845 804
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**94 853 514**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

_____ **Е. Оразалин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

_____ **А. Бурбасов.**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июль** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы **(2-я очередь строительства)**.	**201 993 741**	99 845 804						21 642 187	201 993 741
Итого к оплате за Июль		**99 845 804**						**10 697 765**	**99 845 804**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Е. Оразалин**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы

Наименование обьекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	1065,90	37,06	35,39	39504	37718	0,01	12
					1,63	9,60	1741	10229	0,03	35
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1865,33	202,86	202,86	378400	378400	--	--
					--	40,57	--	75680	0,85	1589
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1065,90	14,50	14,50	15460	15460	--	--
					--	5,03	--	5364	0,02	18
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	1065,90	17,50	17,50	18650	18650	--	--
					--	6,07	--	6470	0,01	7
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1065,90	14,38	14,38	15332	15332	--	--
					--	4,92	--	5248	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	1065,90	7,31	7,31	7790	7790	--	--
					--	2,20	--	2344	0,00	2
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15 см. для проезда автотранспорта	м3	132,00	878,35	84,82	115943	11196	0,17	22
					24,59	13,42	3245	1771	0,05	6
		Очистка русла от наносов								
8.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	783,20	289,53	--	226764	--	2,04	1595
					289,53	--	226764	--	--	--
9.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	3132,00	104,91	100,70	328575	315387	0,03	92
					4,21	19,49	13187	61043	0,06	199
10.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	783,20	129,38	--	101326	--	0,95	748
					129,38	--	101326	--	--	--
11.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	6851,60	202,86	202,86	1389916	1389916	--	--
					--	40,57	--	277983	0,85	5838
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3915,20	4,33	3,73	16935	14606	0,00	15
					0,55	1,29	2161	5043	0,00	17
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2654594
		Раздел: Земляные работы								
13.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1573,39	48,91	46,71	76951	73492	0,01	24
					2,16	12,67	3392	19931	0,04	68
14.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1573,39	10,63	10,63	16728	16728	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,45	--	5431	0,01	21
15.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	7866,95	0,32	0,32	2546	2546	--	--
					--	0,11	--	826	0,00	3
16.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	20038,20	74,51	71,52	1493030	1433107	0,02	417
					2,99	13,84	59923	277376	0,05	906
17.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	2003,82	537,16	--	1076382	--	3,42	6858
					537,16	--	1076382	--	--	--
18.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	1018,85	44,36	39,56	45200	40308	0,03	30
					4,30	10,46	4382	10662	0,04	36
19.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1018,85	29,49	6,18	30049	6299	0,15	151
					23,31	--	23750	--	--	--
20.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	3506,68	27,91	--	97882	--	0,13	459
					6,23	--	21857	--	--	--
21.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	30549,85	202,86	202,86	6197344	6197344	--	--
					--	40,57	--	1239469	0,85	26029
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22042,02	4,33	3,73	95341	82230	0,00	84
					0,55	1,29	12167	28390	0,00	94
		Итого по разделу: Земляные работы								9131452
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
23.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	3206,73	23,31	--	74750	--	0,15	476
					23,31	--	74750	--	--	--
24.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	126,42	1620,04	372,76	204806	47124	1,05	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,72	143,13	18548	18094	0,66	84
25.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	3177,00	1130,00	--	3590010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	126,42	29,49	6,18	3729	782	0,15	19
					23,31	--	2947	--	--	--
27.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3206,73	7,50	2,81	24059	9018	0,03	102
					4,68	0,89	15009	2844	0,00	9
28.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "геотекстиль"	10м2	982,52	3950,00	--	3880954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	20,07	8953,97	4088,04	179671	82031	16,10	323
					2846,25	1463,49	57113	29367	6,15	123
30.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1800,00	684,13	52,78	1231434	95004	3,10	5589
					631,35	17,66	1136430	31787	0,06	109
31.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1854,00	1130,00	--	2095020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	800,00	3301,51	--	2641212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	400,00	4679,26	--	1871705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,24	122240,71	--	151200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	1882,16	930,02	35,12	1750456	66095	0,06	122
					9,11	7,84	17143	14762	0,03	53
36.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1882,16	29,49	6,18	55511	11637	0,15	279
					23,31	--	43874	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								17754516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							29540565	10368198		17548
							2916091	2130114		35264

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5096998
Всего накладных расходов:	5096998
Итого с накладными	34637563

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2078254
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36715817
Итого с временными, 4 %	38184450
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	38596842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38749580
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39131425
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	87400038
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1748001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89148039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10697765
Итого с НДС	99 845 804

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин

тех.надзор

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы **(2-я очередь строительства)**.	**291 077 148**	89 083 407						31 186 837	291 077 148
Итого к оплате за Август		**89 083 407**						**9 544 651**	**89 083 407**

Принял:

Заместитель руководителя "КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Е. Оразалин**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы

Наименование объекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Очистка русла от наносов								
1.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	489,50	289,53	--	141727	--	2,04	997
					289,53	--	141727	--	--	--
2.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	1957,50	104,91	100,70	205359	197117	0,03	57
					4,21	19,49	8242	38152	0,06	125
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	489,50	129,38	--	63329	--	0,95	467
					129,38	--	63329	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	4282,25	202,86	202,86	868697	868697	--	--
					--	40,57	--	173739	0,85	3649
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2447,00	4,33	3,73	10584	9129	0,00	9
					0,55	1,29	1351	3152	0,00	10
		ПК 25+16 до ПК 46+48								
6.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	2520,00	289,53	--	729628	--	2,04	5132
					289,53	--	729628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	5880,00	104,91	100,70	616865	592107	0,03	172
					4,21	19,49	24758	114601	0,06	375
8.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	2520,00	129,38	--	326025	--	0,95	2405
					129,38	--	326025	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	14700,00	202,86	202,86	2982042	2982042	--	--
					--	40,57	--	596408	0,85	12525
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8400,00	4,33	3,73	36334	31337	0,00	32
					0,55	1,29	4637	10819	0,00	36
		Итого по разделу:								5980591
		Раздел: Земляные работы								
11.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	719,26	48,91	46,71	35177	33596	0,01	11
					2,16	12,67	1550	9111	0,04	31
12.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	719,26	10,63	10,63	7647	7647	--	--
					--	3,45	--	2483	0,01	10
13.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	3596,32	0,32	0,32	1164	1164	--	--
					--	0,11	--	378	0,00	1
14.	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	м3	9160,32	74,51	71,52	682528	655135	0,02	191
					2,99	13,84	27394	126800	0,05	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	916,03	537,16	--	492060	--	3,42	3135
					537,16	--	492060	--	--	--
16.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	465,76	44,36	39,56	20663	18427	0,03	14
					4,30	10,46	2003	4874	0,04	17
17.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	465,76	29,49	6,18	13737	2880	0,15	69
					23,31	--	10857	--	--	--
18.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1603,06	27,91	--	44746	--	0,13	210
					6,23	--	9992	--	--	--
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13965,65	202,86	202,86	2833071	2833071	--	--
					--	40,57	--	566614	0,85	11899
20.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10076,35	4,33	3,73	43584	37591	0,00	38
					0,55	1,29	5562	12978	0,00	43
		Итого по разделу: Земляные работы								4174378
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
21.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	5039,14	23,31	--	117465	--	0,15	748
					23,31	--	117465	--	--	--
22.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	198,66	1620,04	372,76	321838	74052	1,05	208
					146,72	143,13	29147	28433	0,66	131
23.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	1164,90	195,61	52,78	227866	61483	0,91	1064
					142,83	17,66	166383	20572	0,06	70
24.	С143008-1 5	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	320,00	1130,00	--	361600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматичскими трамбовками	м3	1363,56	29,49	6,18	40216	8430	0,15	202
					23,31	--	31785	--	--	--
26.	Е0127-81-	Устройство фильтра из	м2	5039,14	7,50	2,81	37807	14171	0,03	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		"геотекстиля"			4,68	0,89	23586	4469	0,00	15
27.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	31,53	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	282341 / 89749	128906 / 46147	16,10 / 6,15	508 / 194
28.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	2400,00	684,13 / 631,35	52,78 / 17,66	1641912 / 1515240	126672 / 42383	3,10 / 0,06	7452 / 145
29.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	2472,00	1130,00 / --	-- / --	2793360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	1052,00	3301,51 / --	-- / --	3473194 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	574,00	4679,26 / --	-- / --	2685897 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,65	122240,71 / --	-- / --	201599 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	2957,68	930,02 / 9,11	35,12 / 7,84	2750716 / 26939	103864 / 23197	0,06 / 0,03	191 / 83
34.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	2957,68	29,49 / 23,31	6,18 / --	87231 / 68945	18286 / --	0,15 / --	439 / --
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций					25178009 / 3918354	8805800 / 1825310		23912 / 29772
		ИТОГО:								

Накладные расходы : 5725966

На общестроительные работы 5725966

Всего накладных расходов: 30903975

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1854239
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32758214
Итого с временными, 4 %	34068543
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	34436483
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34572757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	34913442
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	77979173
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1559583
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	79538756
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9544651
Итого с НДС	**89 083 407**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин ----------

тех. надзор

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----------

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Сентябрь** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).	**366 251 191**	75 174 043						39 241 199	366 251 191
Итого к оплате за Сентябрь		**75 174 043**						**8 054 362**	**75 174 043**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Е. Оразалин**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы

Наименование обьекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Устройство съездов												
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	639,54	37,06	35,39	23702	22631	0,01	7				
					1,63	9,60	1044	6137	0,03	21				
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1119,19	202,86	202,86	227040	227040	--	--				
					--	40,57	--	45408	0,85	954				
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	639,54	14,50	14,50	9276	9276	--	--				
					--	5,03	--	3218	0,02	11				
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	639,54	17,50	17,50	11190	11190	--	--				
					--	6,07	--	3882	0,01	4				
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	639,54	14,38	14,38	9199	9199	--	--				
					--	4,92	--	3149	0,02	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	639,54	7,31	7,31	4674	4674	--	--
					--	2,20	--	1407	0,00	1
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15 см. для проезда автотранспорта	м3	79,20	878,35	84,82	69566	6717	0,17	13
					24,59	13,42	1947	1063	0,05	4
				Разборка съездов						
8.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3грейферным ковшом	м3	542,50	79,09	74,77	42905	40562	0,02	11
					4,32	23,03	2343	12493	0,06	32
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	542,50	129,38	--	70186	--	0,95	518
					129,38	--	70186	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	949,38	202,86	202,86	192590	192590	--	--
					--	40,57	--	38518	0,85	809
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	542,50	4,33	3,73	2347	2024	0,00	2
					0,55	1,29	299	699	0,00	2
				ПК 4+42 до ПК 25+16						
12.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	1808,00	289,53	--	523479	--	2,04	3682
					289,53	--	523479	--	--	--
13.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	4230,40	104,91	100,70	443807	425995	0,03	124
					4,21	19,49	17812	82451	0,06	269
14.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1808,00	129,38	--	233910	--	0,95	1726
					129,38	--	233910	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	10567,20	202,86	202,86	2143662	2143662	--	--
					--	40,57	--	428732	0,85	9003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6038,40	4,33	3,73	26119	22527	0,00	23
					0,55	1,29	3333	7777	0,00	26
		ПК 25+16 до ПК 46+48								
17.	Е0101-164-2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	2160,00	289,53	--	625395	--	2,04	4399
					289,53	--	625395	--	--	--
18.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	5040,00	104,91	100,70	528741	507520	0,03	148
					4,21	19,49	21221	98230	0,06	321
19.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	2160,00	129,38	--	279450	--	0,95	2062
					129,38	--	279450	--	--	--
20.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	12600,00	202,86	202,86	2556036	2556036	--	--
					--	40,57	--	511207	0,85	10735
21.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7200,00	4,33	3,73	31143	26860	0,00	27
					0,55	1,29	3974	9274	0,00	31
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								8054417
		Раздел: Земляные работы								
22.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскоторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	359,63	48,91	46,71	17589	16798	0,01	5
					2,16	12,67	775	4556	0,04	16
23.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	359,63	10,63	10,63	3823	3823	--	--
					--	3,45	--	1241	0,01	5
24.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	1798,16	0,32	0,32	582	582	--	--
					--	0,11	--	189	0,00	1
25.	Е0101-73-	Устройство каналов, дамб	м3	4580,16	74,51	71,52	341264	327567	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы			2,99	13,84	13697	63400	0,05	207
26.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	458,02	537,16 537,16	-- --	246030 246030	-- --	3,42 --	1568 --
27.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	232,88	44,36 4,30	39,56 10,46	10331 1002	9213 2437	0,03 0,04	7 8
28.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	232,88	29,49 23,31	6,18 --	6868 5429	1440 --	0,15 --	35 --
29.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	801,53	27,91 6,23	-- --	22373 4996	-- --	0,13 --	105 --
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6982,82	202,86 --	202,86 40,57	1416536 --	1416536 283307	-- 0,85	-- 5949
31.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5038,18	4,33 0,55	3,73 1,29	21792 2781	18796 6489	0,00 0,00	19 21
		Итого по разделу: Земляные работы								2087189
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
32.	Е0101-90- 2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	4810,09	23,31 23,31	-- --	112126 112126	-- --	0,15 --	714 --
33.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	189,63	1620,04 146,72	372,76 143,13	307209 27822	70686 27141	1,05 0,66	198 125
34.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	1111,95	195,61 142,83	52,78 17,66	217508 158820	58689 19637	0,91 0,06	1015 67
35.	С143008-1	Камень марки 800 крупность от	м3	368,35	1130,00	--	416236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	60-120 мм			--	--	--	--	--	--
36.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1301,58	29,49	6,18	38388	8047	0,15	193
					23,31	--	30340	--	--	--
37.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	4810,09	7,50	2,81	36089	13527	0,03	153
					4,68	0,89	22514	4266	0,00	14
38.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	30,10	8953,97	4088,04	269507	123047	16,10	485
					2846,25	1463,49	85670	44050	6,15	185
39.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	2200,00	684,13	52,78	1505086	116116	3,10	6831
					631,35	17,66	1388970	38851	0,06	133
40.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	2266,00	1130,00	--	2560580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	350,00	3301,51	--	1155530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	150,00	4679,26	--	701889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,50	122240,71	--	183587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	2823,24	930,02	35,12	2625683	99143	0,06	182
					9,11	7,84	25714	22143	0,03	79
45.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	2823,24	29,49	6,18	83266	17455	0,15	419
					23,31	--	65811	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								10212684
	ИТОГО:						20354289	8509969		24767
							3976890	1771352		29045
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						5724380		
		Всего накладных расходов:						5724380		
		Итого с накладными						26078669		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1564720		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						27643389		
		Итого с временными, 4 %						28749125		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						29059616		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						29174613		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						29462104		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,2335						65803609		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1316072		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						67119681		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8054362		
		Итого с НДС						**75 174 043**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

тех. надзор

АКТ № 5 от 24. 10.2014 г.

выполненных работ по договору №23 о/и от 11.05.2014 г.

за Октябрь 2014г

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Тема: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)».

1	Общая сумма договора, тенге	496 536 691
2	Общая сумма выполненных работ за **Октябрь** месяц, тенге	72 745 186
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	0
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	0
5	5 % от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, тенге	3 637 259
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	366 251 191
7	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	72 745 186
8	Фактические расходы, проведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ, тенге	72 745 186
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**69 107 927**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Е. Оразалин

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы **(2-я очередь строительства)**.	**438 996 377**	72 745 186						47 035 326	438 996 377
Итого к оплате за Октябрь		**72 745 186**						**7 794 127**	**72 745 186**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" **Е. Оразалин**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" **А. Бурбасов**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка)в четре города Алматы

Наименование объекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Устройство съездов										
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	426,36	37,06	35,39	15802	15087	0,01	5		
					1,63	9,60	696	4092	0,03	14		
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	746,13	202,86	202,86	151360	151360	--	--		
					--	40,57	--	30272	0,85	636		
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	426,36	14,50	14,50	6184	6184	--	--		
					--	5,03	--	2146	0,02	7		
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	426,36	17,50	17,50	7460	7460	--	--		
					--	6,07	--	2588	0,01	3		
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	426,36	14,38	14,38	6133	6133	--	--		
					--	4,92	--	2099	0,02	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	426,36	7,31	7,31	3116	3116	--	--
					--	2,20	--	938	0,00	1
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15 см. для проезда автотранспорта	м3	52,80	878,35	84,82	46377	4478	0,17	9
					24,59	13,42	1298	709	0,05	2
		Разборка съездов								
8.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3грейферным ковшом	м3	232,50	79,09	74,77	18388	17384	0,02	5
					4,32	23,03	1004	5354	0,06	14
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	232,50	129,38	--	30080	--	0,95	222
					129,38	--	30080	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	406,87	202,86	202,86	82538	82538	--	--
					--	40,57	--	16508	0,85	347
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	232,50	4,33	3,73	1006	867	0,00	1
					0,55	1,29	128	299	0,00	1
		Очистка русла от наносов ПК 4+42 по Пк25+16								
12.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	4068,00	289,53	--	1177828	--	2,04	8285
					289,53	--	1177828	--	--	--
13.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	9518,40	104,91	100,70	998565	958488	0,03	279
					4,21	19,49	40078	185514	0,06	606
14.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	4068,00	129,38	--	526298	--	0,95	3883
					129,38	--	526298	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	23776,20	202,86	202,86	4823240	4823240	--	--
					--	40,57	--	964648	0,85	20258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13586,40	4,33	3,73	58767	50686	0,00	52
					0,55	1,29	7500	17499	0,00	58
		Очистка русла от наносов ПК 25+16 по Пк46+48								
17.	Е0101-164-2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	1764,00	289,53	--	510740	--	2,04	3593
					289,53	--	510740	--	--	--
18.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	4116,00	104,91	100,70	431805	414475	0,03	121
					4,21	19,49	17331	80221	0,06	262
19.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1764,00	129,38	--	228218	--	0,95	1684
					129,38	--	228218	--	--	--
20.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	10290,00	202,86	202,86	2087429	2087429	--	--
					--	40,57	--	417486	0,85	8767
21.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5880,00	4,33	3,73	25433	21936	0,00	22
					0,55	1,29	3246	7573	0,00	25
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								11236765
		Раздел: Земляные работы								
22.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	494,50	48,91	46,71	24185	23098	0,01	7
					2,16	12,67	1066	6264	0,04	21
23.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	494,50	10,63	10,63	5257	5257	--	--
					--	3,45	--	1707	0,01	7
24.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2472,47	0,32	0,32	800	800	--	--
					--	0,11	--	260	0,00	1
25.	Е0101-73-	Устройство каналов, дамб	м3	6297,72	74,51	71,52	469238	450405	0,02	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы			2,99	13,84	18833	87175	0,05	285
26.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	629,77	537,16	--	338291	--	3,42	2155
					537,16	--	338291	--	--	--
27.	Е0136-1-3	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	320,21	44,36	39,56	14206	12668	0,03	10
					4,30	10,46	1377	3351	0,04	11
28.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	320,21	29,49	6,18	9444	1980	0,15	48
					23,31	--	7464	--	--	--
29.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1102,10	27,91	--	30763	--	0,13	144
					6,23	--	6869	--	--	--
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9601,39	202,86	202,86	1947738	1947738	--	--
					--	40,57	--	389548	0,85	8180
31.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6927,49	4,33	3,73	29964	25844	0,00	26
					0,55	1,29	3824	8923	0,00	30
		Итого по разделу: Земляные работы								2869887
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
32.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	2265,60	23,31	--	52812	--	0,15	336
					23,31	--	52812	--	--	--
33.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	89,30	1620,04	372,76	144670	33287	1,05	93
					146,72	143,13	13102	12781	0,66	59
34.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	1298,00	195,61	52,78	253902	68508	0,91	1185
					142,83	17,66	185393	22922	0,06	78
35.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	1387,30	29,49	6,18	40916	8577	0,15	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматичскими трамбовками								
					23,31	--	32339	--	--	--
36.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	2265,60	7,50	2,81	16998	6371	0,03	72
					4,68	0,89	10604	2009	0,00	7
37.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	9,78	8953,97	4088,04	87547	39970	16,10	157
					2846,25	1463,49	27829	14309	6,15	60
38.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	996,00	684,13	52,78	681393	52569	3,10	3093
					631,35	17,66	628825	17589	0,06	60
39.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	1025,88	1130,00	--	1159244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	140,00	3301,51	--	462212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	120,00	4679,26	--	561512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,68	122240,71	--	83664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	1330,00	930,02	35,12	1236933	46705	0,06	86
					9,11	7,84	12114	10431	0,03	37
44.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1330,00	29,49	6,18	39226	8223	0,15	197
					23,31	--	31003	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								4821028

ИТОГО:	18927682	11382862	26107
	3916190	2315215	39844

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6308392
Всего накладных расходов:	6308392
Итого с накладными	25236074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1514164
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26750238
Итого с временными, 4 %	27820248
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28120707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28231988
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28510190
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	63677509
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1273550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64951059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7794127
Итого с НДС	**72 745 186**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Тех. надзор

«Утверждаю»

Заместитель руководителя КГУ
«Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»
_____ Е. Оразалин
«___» _____ 2014г.

АКТ №5

приемки выполненных работпо теме: «Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)».

За Октябрь 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и РП г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
Руководитель отдела природоохранных
мероприятий КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела финансов и
бухгалтерского учета
КГУ УПР и РП г.Алматы **Макулбеков И.Б.**

Действующая на основании договора № 23 о/и от 11 мая 2014 г. и приказа руководителя управления № 112 н/к от «19» Июня 2014 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ», произвела приемку выполненных работ от ТОО «Компания Спецстрой» на **сумму 72 745 186 (семьдесят два миллиона семьсот сорок пять тысяч сто восемьдесят шесть) тенге** за Октябрь месяц **2014** г. по теме:**«Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства)».**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.
1.Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за Октябрь составляет: **72 745 186 (семьдесят два миллиона семьсот сорок пять тысяч сто восемьдесят шесть) тенге ;**
- согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **3 637 259 (три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят девять) тенге** (5% от суммы выполненных работ), которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) к оплате в Октябре подлежит сумма в размере: **69 107 927 (шестьдесят девять миллионов сто семь тысяч девятьсот двадцать семь)тенге.**

в) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за Октябрь 2014г.

Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Макулбеков И.Б.

Директор
ТОО «Компания Спецстрой» **Бурбасов А.Т.**

.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Ноябрь** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		23 о/и	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы (2-я очередь строительства).	**496 536 691**	57 540 314						53 200 360	496 536 691
Итого к оплате за Ноябрь		**57 540 314**						**6 165 034**	**57 540 314**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" Е. Оразалин

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" А. Бурбасов

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 о/и от 11 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в четре города Алматы

Наименование обьекта: Участок №1 от ПК4+42 до ПК68+22

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	3164,00	289,53	--	916089	--	2,04	6444				
					289,53	--	916089	--	--	--				
2.	E0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	7403,20	104,91	100,70	776662	745490	0,03	217				
					4,21	19,49	31172	144288	0,06	472				
3.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	3164,00	129,38	--	409342	--	0,95	3020				
					129,38	--	409342	--	--	--				
4.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	18492,60	202,86	202,86	3751409	3751409	--	--				
					--	40,57	--	750282	0,85	15756				
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10567,20	4,33	3,73	45708	39422	0,00	40				
					0,55	1,29	5833	13611	0,00	45				
6.	E0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	756,00	289,53	--	218888	--	2,04	1540				
					289,53	--	218888	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	1764,00	104,91	100,70	185059	177632	0,03	52
					4,21	19,49	7427	34380	0,06	112
8.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	756,00	129,38	--	97808	--	0,95	722
					129,38	--	97808	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	4410,00	202,86	202,86	894613	894613	--	--
					--	40,57	--	178923	0,85	3757
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2520,00	4,33	3,73	10900	9401	0,00	10
					0,55	1,29	1391	3246	0,00	11
		Итого по разделу:								7306477
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкций								
11.	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	м2	3002,00	23,31	--	69978	--	0,15	445
					23,31	--	69978	--	--	--
12.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	118,34	1620,04	372,76	191716	44112	1,05	124
					146,72	143,13	17362	16937	0,66	78
13.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ. 5о см	м3	1720,12	195,61	52,78	336472	90788	0,91	1571
					142,83	17,66	245685	30377	0,06	104
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1838,54	29,49	6,18	54224	11367	0,15	273
					23,31	--	42857	--	--	--
15.	Е0127-81-4	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3002,60	7,50	2,81	22528	8444	0,03	96
					4,68	0,89	14054	2663	0,00	9
16.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	т	19,66	8953,97	4088,04	176080	80391	16,10	317
					2846,25	1463,49	55972	28780	6,15	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	904,00	684,13	52,78	618453	47713	3,10	2807
					631,35	17,66	570740	15964	0,06	55
18.	С143008-1 5	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	931,12	1130,00	--	1052166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Стоимость габионов КД3-2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	40,00	3301,51	--	132061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Стоимость габионов АД1-2х2х1х1 dпр 2,4 Оц3гр ячейка 60х80мм	шт	74,00	4679,26	--	346265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,59	122240,71	--	71878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием	м3	1762,00	930,02	35,12	1638704	61876	0,06	114
					9,11	7,84	16048	13819	0,03	50
23.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1762,00	29,49	6,18	51967	10894	0,15	261
					23,31	--	41073	--	--	--
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкций								4762492
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
24.	Е0146-35-2	Демонтаж монолитного железобетона	м3	48,00	3953,08	1983,99	189748	95232	12,05	578
					1969,09	750,38	94516	36018	3,66	176
25.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	115,20	129,38	--	14904	--	0,95	110
					129,38	--	14904	--	--	--
26.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	115,20	202,86	202,86	23369	23369	--	--
					--	40,57	--	4674	0,85	98
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								228021
		Раздел: Мостики пешеходные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0139-7-4 к=0,8	Демонтаж металлоконструкций пешеходных мостиков	т	2,03	14534,89	9885,67	29506	20068	25,00	51
					4649,22	1925,35	9438	3908	7,62	15
28.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под плиты опорные	м2	1,23	94,89	3,22	117	4	0,02	0
					2,90	1,22	4	1	0,01	0
29.	Е0107-1-1	Укладка плит ФП 9.6-1	шт	5,00	347,40	226,83	1737	1134	0,75	4
					120,58	77,64	603	388	0,29	1
30.	Е0137-74-12	Устройство из плит П90	м3	1,14	1375,96	757,55	1569	864	3,46	4
					618,41	262,76	705	300	1,01	1
31.	Е0139-7-4	Монтаж металлоконструкций пешеходных мостиков	т	0,23	27970,36	12357,08	6433	2842	31,25	7
					5811,52	2406,68	1337	554	9,52	2
32.	С12021-24 3	Стоимость металлоконструкций мостика	т	0,23	153500,00	--	35305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за 2 раза	м2	10,35	84,14	0,21	871	2	0,05	1
					10,14	0,12	105	1	0,00	0
34.	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 3 раза	м2	10,35	155,77	0,31	1612	3	0,05	0
					9,49	0,17	98	2	0,00	0
		Итого по разделу: Мостики пешеходные								77149
		Раздел: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								
35.	Е0147-6-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	108,00	454,77	--	49115	--	1,77	191
					255,13	--	27554	--	--	--
36.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	108,00	482,26	187,83	52084	20285	1,44	156
					253,57	46,16	27386	4985	0,19	21
37.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой	шт	53,00	2030,00	--	107590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2,5м								
38.	С143012-5 5	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5м	шт	55,00	2840,00 ---	-- ---	156200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								364989
		Раздел: ДОРОГА ВДОЛЬ РУСЛА РЕКИ								
39.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1989,60	40,76 1,80	38,92 10,56	81103 3574	77444 21003	0,01 0,04	25 72
40.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3481,79	202,86 --	202,86 40,57	706317 --	706317 141263	-- 0,85	-- 2967
41.	Е0101-35- 2	Засыпка насыпи проезжей части дороги грутном 2 гр бульдозерами	м3	1989,60	14,50 --	14,50 5,03	28858 --	28858 10012	-- 0,02	-- 33
42.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1989,60	29,49 23,31	6,18 --	58680 46378	12301 --	0,15 --	295 --
43.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1989,60	10,23 --	10,23 3,08	20357 --	20357 6126	-- 0,00	-- 3
44.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1989,60	878,35 24,59	84,82 13,42	1747569 48918	168751 26699	0,17 0,05	329 94
		Итого по разделу: ДОРОГА ВДОЛЬ РУСЛА РЕКИ								2642883
		ИТОГО:					15382014 3037239	7151382 1489204		19802 24051

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						4565617		
		На металломонтажные работы						13713		
		Всего накладных расходов:						4579330		
		Итого с накладными						19961344		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1197680		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						21159024		
		Итого с временными, 4 %						22005385		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						22243043		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						22331065		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						22551118		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,2335						50367922		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1007358		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						51375280		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6165034		
		Итого с НДС						**57 540 314**		

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин ----------

Тех. надзор

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----------