Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 4	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра	19 129 050,73	2 771 174,76							332 540,97	3 103 715,73
Всего:		**2 771 174,76**							**332 540,97**	**3 103 715,73**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Строительно монтажные работы

Сметная стоимость	845,482	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	196	чел.-ч
Сметная заработная плата	60,826	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	С151604-90 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012** км	0,438	1058240,00	--	463509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С151606-528 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99** км	0,118	59908,00	--	7069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С151606-529 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99** км	0,166	99973,00	--	16596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С151606-530 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012** км	0,036	140497,00	--	5058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С151606-531 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99** км	0,056	213573,00	--	11960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151606-532 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99** км	0,41	404152,00	--	165702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С151802-40	**Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2** шт	3	2170,00	--	6510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы								
8	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса1 м кабеля до 1 кг	0,7373	24998,00	14190,00	18431	10462	19544	67,00	49
		км		10690,00	13407,45	7882	9885	110	19,31	14
9	Ц0110-897-26	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг	0,376	37376,00	19590,00	14053	7366	14941	112,00	42
		км		17550,00	18573,54	6599	6984	110	26,76	10
10	Ц0110-899-1к=0,3	Демонтажкабеля подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	73	17,07	5,88	1246	429	1032	0,05	3
		м		7,29	5,56	532	406	110	0,01	1
11	Ц0110-898-10к=0,3	Разные работы: демонтаж ящика кабельный на столбе, емкостью 10х2	3	1228,70	469,50	3686	1409	3593	3,60	11
		ящик		643,20	445,71	1930	1337	110	0,64	2
12	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,3	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	1	7190,29	5777,60	7190	5778	3317	3,24	3
		муфта		783,86	2231,43	784	2231	110	3,21	3
13	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,3	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	1	15350,41	12985,31	15350	12985	7146	6,12	6
		муфта		1480,63	5015,47	1481	5015	110	7,22	7
14	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,3,к=1,1	Демонтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	1	16797,00	14283,85	16797	14284	7860	6,73	7
		муфта		1628,70	5517,02	1629	5517	110	7,95	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			753158	52713			122
			Тенге			20835	31376			45
		Итого по форме	Тенге			845 482				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			32 466,51				
		ИТОГО:	Тенге			877 948,51				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			27 655,38				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8 779,49				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 511,79				
		Итого:	Тенге			917 895,17				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			917 895,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			2 730 817,44				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			54 616,35				
		ИТОГО:	Тенге			2 785 433,79				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			14 259,03				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			2 771 174,76				
		НДС (12%)	Тенге			332 540,97				
		Всего	Тенге			**3 103 715,73**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 3	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)	11 073 581,61	1 238 914,83							148 669,78	1 387 584,61
Всего:		**1 238 914,83**							**148 669,78**	**1 387 584,61**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

SIGN HER

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Строительно монтажные работы

Сметная стоимость	368,188	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	320	чел.-ч
Сметная заработная плата	56,357	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-899-1к=1,2	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	426,39	56,58	23,52	24125	10029	16266	0,18	77
		м		29,16	5,52	12434	2354	110	0,03	14
2	Ц0110-55-1	**Прокладка кабеля при выводе по опоре, масса 1 м до 1 кг**	25	51,60	--	1290	--	907	0,25	6
		м		40,30	--	1008	--	90	--	--
3	Ц0110-897-4	**Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2**	2	6078,00	1993,00	12156	3986	9445	23,00	46
		кабель		3825,00	468,00	7650	936	110	2,71	5
4	Ц0110-52-7	**Переключение существующих абонентов нановые кабельные устройства**	20	32,30	--	646	--	538	0,10	2
		шт		29,90	--	598	--	90	--	--
5	Ц0110-896-2	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2**	4	626,10	--	2504	--	2724	4,00	16
		кабель		619,00	--	2476	--	110	--	--
6	Ц0110-896-1	**Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства**	20	24,40	--	488	--	506	0,13	3
		пар		23,00	--	460	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-148-1	Защита подвесного кабеля п/э трубкой диам. 32 мм на пересечении с ЛЭП	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
8	С151606-530 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,509	140497,00	--	71513	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151606-531 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,482	213573,00	--	102942	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-61	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	0,257	29100,00	--	7479	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151606-528 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,002	59908,00	--	120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2	2	2170,00	--	4340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151610-326 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	4	3176,00	--	12704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-327 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	4	3474,00	--	13896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151610-412 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	3833,00	--	7666	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы								
16	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,414	24998,00	14190,00	10349	5875	6385	67,00	28
		км		10690,00	3329,97	4426	1379	110	19,31	8
17	Ц0110-899-1к=0,3	Демонтаж кабеля подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	1463	13,17	5,88	19268	8602	13953	0,05	66
		м		7,29	1,38	10665	2019	110	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0134-115-6к=0,8	**Демонтаж опор деревянных, бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м**	1	447,38	207,98	447	208	338	1,46	1
		опора		239,40	68,04	239	68	110	0,30	--
19	Ц0110-898-10к=0,3	**Разные работы: демонтаж ящика кабельный на столбе, емкостью 10х2**	2	1112,70	469,50	2225	939	1659	3,60	7
		ящик		643,20	110,70	1286	221	110	0,64	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			294436	29660			253
			Тенге			41439	6982			40

Итого по форме	Тенге	368 188
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	14 138,42
ИТОГО:	Тенге	382 326,42
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	12 043,28
Выслуга лет 1%	Тенге	3 823,26
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1 529,31
Итого:	Тенге	399 722,27
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	399 722,27
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	1 220 709,68
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	24 414,19
ИТОГО:	Тенге	1 245 123,88
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	6 209,05
Итого с возвратом 15 %	Тенге	1 238 914,83
НДС (12%)	Тенге	148 669,78
Всего	Тенге	**1 387 584,61**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за декабрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	3 496 492	103 664,41							12 440	116 104
Всего:		**103 664,41**							**12 440**	**116 104**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Русловые работы

Сметная стоимость	32,142	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	88	чел.-ч
Сметная заработная плата	9,584	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наносы								
1	**Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**67,1428571**	**37,43**	**36,15**	**2513**	**2427**	**1282**	**0,01**	**1**
		м3		**1,25**	**18,44**	**84**	**1238**	**97**	**0,04**	**3**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1**	**97,100536**	**176,40**	**176,40**	**17129**	**17129**	**5221**	**--**	**--**
		т		**--**	**53,77**	**--**	**5221**	**100**	**0,74**	**72**
3	**Е0152-1-3**	**Разборка фундаментов бетонных монолитных**	**0,5776**	**4271,36**	**2804,25**	**2467**	**1620**	**1710**	**8,95**	**5**
		м3		**1467,11**	**1665,34**	**847**	**962**	**94,5**	**6,00**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22109**	**21175**			**6**
			Тенге			**931**	**7420**			**78**
		Итого по форме	Тенге			32 142				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			1 234				
		ИТОГО:	Тенге			33 376				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			1 051				
		Выслуга лет 1%	Тенге			334				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			134				
		Итого:	Тенге			34 895				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			34 895				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			102 163				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			2 043				
		ИТОГО:	Тенге			104 206				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			103 664				
		НДС (12%)	Тенге			12 440				
		Всего	Тенге			**116 104**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Строительно монтажные работы

Сметная стоимость	88,546	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	205	чел.-ч
Сметная заработная плата	37,347	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-899-1к=1,2	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	191,19	56,58	23,52	10818	4497	7293	0,18	34
		м		29,16	5,52	5575	1055	110	0,03	6
2	Ц0110-55-1	**Прокладка кабеля при выводе по опоре, масса 1 м до 1 кг**	52	51,60	--	2683	--	1886	0,25	13
		м		40,30	--	2096	--	90	--	--
3	Ц0110-898-14	**Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим уголком**	24	129,00	52,70	3096	1265	1249	0,21	5
		м		33,80	13,50	811	324	110	0,08	2
4	Ц0110-898-10	**Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2**	2	3825,00	1565,00	7650	3130	5529	12,00	24
		ящик		2144,00	369,00	4288	738	110	2,14	4
5	Ц0110-897-11	**Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2**	8	3048,00	999,00	24384	7992	18946	11,00	88
		кабель		1917,00	236,00	15336	1888	110	1,37	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48631**	**16884**			**164**
			Тенге			**28106**	**4005**			**23**
		Итого по форме	Тенге			88 546				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			3 400				
		ИТОГО:	Тенге			91 946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			2 896				
		Выслуга лет 1%	Тенге			919				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			368				
		Итого:	Тенге			96 130				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			96 130				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			281 443				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			5 629				
		ИТОГО:	Тенге			287 072				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			1 493				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			285 579				
		НДС (12%)	Тенге			34 269				
		Всего	Тенге			**319 848**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.6-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Устройство наружной сети канализациии и водопровода

Сметная стоимость	865,444	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	670	чел.-ч
Сметная заработная плата	94,246	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующего водопровода								
1	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора м3	27,432	67,50	62,83	1852	1724	743	0,03	1
				4,67	23,24	128	637	97	0,09	3
2	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	27,432	3,07	2,66	84	73	35	--	--
				0,39	0,93	11	26	97	--	--
3	Е0122-8-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из стальных труб диам. 250 мм км	0,012	92932,09	43117,09	1115	517	1031	264,60	3
				49815,00	16287,75	598	195	130	79,55	1
4	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках т	0,4776	111,40	111,40	53	53	74	1,64	1
				77,98	77,98	37	37	100	1,64	1
5	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал м3	27,432	47,43	44,84	1301	1230	436	0,02	--
				2,59	13,81	71	379	97	0,05	1
6	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	48,82896	176,40	176,40	8613	8613	1723	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	1723	100	0,74	36
7	Е010333-А30-1	Перевозка демонтируемых труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,4776	176,40	176,40	84	84	17	--	--
		т		--	35,28	--	17	100	0,74	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	27,432	5,55	5,55	152	152	48	--	--
		м3		--	1,80	--	49	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
9	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,1131794	27,84	26,18	643	605	199	0,01	--
		м3		1,66	7,20	38	166	97	0,03	1
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7148406	262,72	--	188	--	212	1,85	1
		м3		262,72	--	188	--	113	--	--
11	Е010333-А30-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,9874936	176,40	176,40	703	703	141	--	--
		т		--	35,28	--	141	100	0,74	3
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	1,8988065	3,07	2,66	6	5	2	--	--
		м3		0,39	0,93	1	2	97	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2192921	134,10	--	29	--	33	0,97	--
		м3		134,10	--	29	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,2192921	21,55	4,52	5	1	4	0,11	--
		м3		17,03	--	4	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
15	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0257	154891,68	66009,80	3981	1696	3179	376,00	10
		км		70200,00	24936,75	1804	641	130	121,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	25,8028	7470,00	--	192747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /для футляра/	0,007	268907,88	115634,50	1882	809	1544	662,00	5
		км		126000,00	43681,50	882	306	130	213,34	1
18	С130806-483 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная Ст 426х6	7	14570,00	--	101990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 219мм	7	313,94	0,42	2198	3	1425	0,90	6
		м		156,38	0,16	1095	1	130	--	--
20	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0257	438829,54	80944,76	11278	2080	2640	278,50	7
		км		48442,50	30577,50	1245	786	130	149,34	4
21	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,007	821982,05	154584,92	5754	1082	1106	367,60	3
		км		63180,00	58396,50	442	409	130	285,20	2
22	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2108,31	394,36	4217	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
23	С130902-40 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	6797,00	--	6797	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
25	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,9	6458,33	1538,85	12271	2924	5415	9,66	18
		м3		1615,95	576,23	3070	1095	130	2,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	2	5223,00	--	10446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15	1	5223,00	--	5223	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП15-1	1	5152,00	--	5152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5011,00	--	5011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ВЫНОС КАНАЛИЗАЦИИ К1								
		Демонтаж существующей канализации								
30	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	43,86	67,50	62,83	2961	2756	1187	0,03	1
		м3		4,67	23,24	205	1019	97	0,09	4
31	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
32	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
33	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	43,86	3,07	2,66	135	117	56	--	--
		м3		0,39	0,93	17	41	97	--	--
34	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,019	37619,95	1040,35	715	20	913	216,60	4
		км		36579,60	390,15	695	7	130	1,90	--
35	Е0123-2-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0193	49903,78	11920,18	963	230	1065	225,00	4
		км		37983,60	4464,45	733	86	130	21,80	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,952	27,10	27,10	26	26	36	0,40	--
		т		18,97	18,97	18	18	100	0,40	--
37	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,952	164,43	164,43	157	157	31	--	--
		т		--	32,89	--	31	100	0,69	1
38	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
39	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,86	6,48	6,48	284	284	89	--	--
		м3		--	2,10	--	92	97	0,01	--
		Устройство выносимой канализации								
41	Е0101-18-2 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	66,225376	56,91	53,81	3769	3563	1264	0,02	1
		м3		3,11	16,57	206	1098	97	0,06	4
42	Е0101-162-2	Погрузка грунта вручную на самосвал	66,225376	294,75	--	19520	--	22058	1,89	125
		м3		294,75	--	19520	--	113	--	--
43	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	66,225376	3,07	2,66	203	176	85	--	--
		м3		0,39	0,93	26	62	97	--	--
44	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	49,4091075	47,43	44,84	2343	2215	786	0,02	1
		м3		2,59	13,81	128	682	97	0,05	3
45	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	87,9482114	176,40	176,40	15514	15514	3103	--	--
		т		--	35,28	--	3103	100	0,74	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	49,4091075	7,57	7,57	374	374	118	--	--
		м3		--	2,46	--	121	97	0,01	--
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,4940911	21,55	4,52	11	2	8	0,11	--
		м3		17,03	--	8	--	97	--	--
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2	764,90	152,52	3213	641	1151	1,02	4
		м3		153,68	57,15	645	240	130	0,28	1
		Строительные работы								
49	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 150 мм	0,022	580616,62	1733,92	12774	38	1762	361,00	8
		км		60966,00	650,25	1341	14	130	3,17	--
50	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 200 мм	0,02	992461,41	19866,96	19849	397	1839	375,00	8
		км		63306,00	7440,75	1266	149	130	36,34	1
51	С130802-18 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 135 мм	22,176	649,00	--	14392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130802-19 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 181 мм	20,16	781,00	--	15745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм /для футляра/	0,0067	242737,18	102058,18	1626	684	1341	615,00	4
		км		115425,00	38553,75	773	258	130	188,29	1
54	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /для футляра/	0,0085	268907,88	115634,50	2286	983	1875	662,00	6
		км		126000,00	43681,50	1071	371	130	213,34	2
55	С130806-119 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,7268	4200,00	--	28253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	8,5	5077,00	--	43155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 150 мм								
		м	6,7	282,86	0,37	1895	2	1363	0,90	6
				156,38	0,14	1048	1	130	--	--
58	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 200 мм								
		м	8,47	313,94	0,42	2659	4	1724	0,90	8
				156,38	0,16	1325	1	130	--	--
59	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах								
		врезка	4	3473,04	83,18	13892	333	14906	16,84	67
				2835,00	31,50	11340	126	130	0,15	1
		Колодец канализационный								
60	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
		м3	2,88	6458,33	1538,85	18600	4432	8208	9,66	28
				1615,95	576,23	4654	1660	130	2,81	8
61	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6								
		шт.	1	5223,00	--	5223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9								
		шт.	2	5223,00	--	10446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм								
		м3	0,37	7088,97	360,48	2623	133	612	8,99	3
				1440,00	136,17	533	50	105	0,67	--
64	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,00481	50800,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15								
		шт.	3	5223,00	--	15669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП15-1								
		шт.	3	5152,00	--	15456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	4	5011,00	--	20044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,05344	128055,00	--	6843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,0326	110909,00	--	3616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			721367	87721			346
			Тенге			57117	22866			276

Итого по форме	Тенге	865 444
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	33 233
ИТОГО:	Тенге	898 677
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	28 308
Выслуга лет 1%	Тенге	8 987
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3595
Итого:	Тенге	939 567
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	939 567
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	2 750 809
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	55 016
ИТОГО:	Тенге	2 805 825
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	14 595
Итого с возвратом 15 %	Тенге	2 791 231
НДС (12%)	Тенге	334 948
Всего	Тенге	**3 126 178**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 3	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)	9 685 997	3 076 808,93							369 217	3 446 026
Всего:		**3 076 808,93**							**369 217**	**3 446 026**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 4	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра	16 025 335	11 512 508,93							1 381 501	12 894 010
Всего:		**11 512 508,93**							**1 381 501**	**12 894 010**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-10 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	1,7	4276,00	--	7269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,734	185,00	--	321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-1	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40,1	351,33	17,65	14088	708	657	0,04	2
		м2		6,83	5,49	274	220	133	0,02	1
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонныхсмесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40,1	351,33	17,65	14088	708	657	0,04	2
		м2		6,83	5,49	274	220	133	0,02	1
11	Е0127-53-1	Устройство слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (тротуар)	10,9	351,33	17,65	3829	192	179	0,04	--
		м2		6,83	5,49	74	60	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			58937	1985			10
			Тенге			1625	632			3

Итого по форме	Тенге	65 366
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	2 510
ИТОГО:	Тенге	67 876
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	2 138
Выслуга лет 1%	Тенге	679
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	272
Итого:	Тенге	70 964
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	70 964
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	207 765
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	4 155
ИТОГО:	Тенге	211 921
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	1 102
Итого с возвратом 15 %	Тенге	210 818
НДС (12%)	Тенге	25 298
Всего	Тенге	236 117

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Строительно монтажные работы

Сметная стоимость	3010,786	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3158	чел.-ч
Сметная заработная плата	601,509	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	3337,49	54,58	23,45	182160	78264	131908	0,14	467		
		м кабеля		29,97	5,96	100025	19891	110	0,03	115		
2	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8**	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4		
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3		
3	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24**	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10		
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8		
4	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8**	1	4982,59	4329,37	4983	4329	1105	2,70	3		
		участок		653,22	351,20	653	351	110	2,04	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24								
		участок	1	13375,38	11633,46	13375	11633	2954	7,20	7
				1741,92	943,72	1742	944	110	5,47	5
6	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 4	Измерение на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 8								
		участок	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
				587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
7	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 4	Измерение на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 24								
		участок	1	12037,84	10470,11	12038	10470	2659	6,48	6
				1567,73	849,35	1568	849	110	4,93	5
8	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 3	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8								
		участок	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
				1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
9	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 3	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС число волокон 24								
		участок	1	26750,76	23266,92	26751	23267	5908	14,40	14
				3483,84	1887,44	3484	1887	110	10,95	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,80	22
		муфта		2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
11	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	3	49104,28	43284,38	147313	129853	29989	20,40	61
		муфта		4935,44	4152,26	14806	12457	110	24,08	72
12	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой число волокон 24	1	53926,26	47612,82	53926	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
13	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 8-ми ОВ входных на АД	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
14	С151606-1755 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2101	2,344	112968,00	--	264797	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151606-1755 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2101 для монтажа АД	0,005	112968,00	--	565	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С151606-1755 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2101 для монтажа муфты	0,032	112968,00	--	3615	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	С151606-1759 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-24-G.652.D-CF-2,7-2101	1,867	153424,00	--	286443	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151606-1759 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-24-G.652.D-CF-2,7-2101 для монтажа муфты	0,032	153424,00	--	4910	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151804-2323 Изм. и доп. вып. 20	Муфты защитные типа МЗ-24-1 ГОСТ Р 51177-98	6	15966,00	--	95796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
20	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,782	38387,00	11520,00	68406	20529	40092	114,00	203
		км		18090,00	2362,98	32236	4211	110	13,71	24
21	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,438	48459,00	15520,00	21225	6798	13131	154,00	67
		км		24080,00	3173,06	10547	1390	110	18,40	8
22	Ц0110-899-1к=1,2	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	75	56,58	23,52	4244	1764	2861	0,18	14
		м		29,16	5,52	2187	414	110	0,03	2
23	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля при выводе по опоре, масса 1 м до 1 кг	21	51,60	--	1084	--	762	0,25	5
		м		40,30	--	846	--	90	--	--
24	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим уголком	8	129,00	52,70	1032	422	416	0,21	2
		м		33,80	13,50	270	108	110	0,08	1
25	Ц0110-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	3	3825,00	1565,00	11475	4695	8293	12,00	36
		ящик		2144,00	369,00	6432	1107	110	2,14	6
26	Ц0110-897-12	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	19	5841,00	1941,00	110979	36879	87571	22,00	418
		кабель		3735,00	455,01	70965	8645	110	2,64	50
27	Ц0110-897-14	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 500х2	4	27301,00	9149,00	109204	36596	87573	104,00	416
		кабель		17750,00	2153,03	71000	8612	110	12,49	50
28	Ц0110-897-11	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	8	3048,00	999,00	24384	7992	18946	11,00	88
		кабель		1917,00	236,00	15336	1888	110	1,37	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0110-897-4	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	1	6078,00	1993,00	6078	1993	4722	23,00	23
		кабель		3825,00	468,00	3825	468	110	2,71	3
30	Ц0110-897-5	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2	13356,00	4565,00	26712	9130	20973	52,00	104
		кабель		8460,00	1073,00	16920	2146	110	6,22	12
31	Ц0110-52-7	Переключение существующих абонентов на новые кабельные устройства	30	32,30	--	969	--	807	0,10	3
		шт		29,90	--	897	--	90	--	--
32	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1	626,10	--	626	--	681	4,00	4
		кабель		619,00	--	619	--	110	--	--
33	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	1	24,40	--	24	--	25	0,13	--
		пар		23,00	--	23	--	110	--	--
34	Ц0108-148-1	Защита подвесного кабеля п/э трубкой диам. 32 мм на пересечении с ЛЭП	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
35	Ц0110-878-6	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 45 мм	2	2081,30	1319,00	4163	2638	3054	4,00	8
		км		754,00	394,00	1508	788	133	2,29	5
36	С151604-87 Изм. и доп. вып. 25	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,095	389204,00	--	426178	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151610-328 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	19	4240,00	--	80560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С151610-376 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 300(арм)-S25-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	4	10829,00	--	43316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151610-324 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	2409,00	--	4818	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С151610-325 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	3012,00	--	6024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С151610-326 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3176,00	--	3176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С151610-327 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3474,00	--	3474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151610-412 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3833,00	--	3833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151610-421 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-S10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	5887,00	--	5887	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151610-151 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-S10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	3053,00	--	6106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151610-250 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-10-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	5707,00	--	5707	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-207 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	7,5	272,00	--	2040	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2	56,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса1 м кабеля до 1 кг	4,5377	24998,00	14190,00	113433	64390	69980	67,00	304
		км		10690,00	3329,97	48508	15110	110	19,31	88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2285231	578450			2330
			Тенге			422624	93670			543

Итого по форме	Тенге	3 010 786
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	115 614
ИТОГО:	Тенге	3 126 400
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	98 482
Выслуга лет 1%	Тенге	31 264
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	12506
Итого:	Тенге	3 268 651
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	3 268 651
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	9 613 222
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	192 264
ИТОГО:	Тенге	9 805 487
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	50 774
Итого с возвратом 15 %	Тенге	9 754 713
НДС (12%)	Тенге	1 170 566
Всего	Тенге	**10 925 278**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Ремонт пролетного строения

Сметная стоимость	65,366	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14	чел.-ч
Сметная заработная плата	2,666	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 26	**Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	2	1857,00	--	3714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-8491 Изм. и доп. вып. 26	**Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	1	2209,00	--	2209	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 26	**Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	1	2227,00	--	2227	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 26	**Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	2	2982,00	--	5964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
5	Е0130-78-1	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов**	1,82	2352,91	207,21	4282	377	1236	3,35	6
		м2		551,14	72,02	1003	131	109	0,37	1
6	С11011-104 прим.	**Стоимость гидроизоляционного материала "Мостопласт"**	1,8564	509,00	--	945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наносы								
7	Е0101-17-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	15	37,43	36,15	561	542	194	0,01	--
		м3		1,25	12,10	19	181	97	0,04	1
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	40	176,40	176,40	7056	7056	1411	--	--
		т		--	35,28	--	1411	100	0,74	30
9	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	4,4224	4271,36	2804,25	18890	12402	10698	8,95	40
		м3		1467,11	1092,74	6488	4833	94,5	6,00	27
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10	27,10	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	10	176,40	176,40	1764	1764	353	--	--
		т		--	35,28	--	353	100	0,74	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34345	21843			42
			Тенге			6898	6805			64

Итого по форме	Тенге	50 303
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	1 932
ИТОГО:	Тенге	52 235
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	1 645
Выслуга лет 1%	Тенге	522
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	209
Итого:	Тенге	54 611
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	54 611
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	159 888
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	3 198
ИТОГО:	Тенге	163 086
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	848
Итого с возвратом 15 %	Тенге	162 237
НДС (12%)	Тенге	19 467
Всего	Тенге	181 705

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	3 380 387	373 055,00							44 767	417 822
Всего:		**373 055,00**							**44 767**	**417 822**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Русловые работы

Сметная стоимость	50,303	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	113	чел.-ч
Сметная заработная плата	15,669	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-13-1	**Устройство монолитной опоры** м3	0,032	7559,88	1077,94	242	34	48	5,61	--
				1055,70	317,23	34	10	109	1,26	--
2	C143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** м3	0,7488	185,00	--	139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,001	66000,00	--	66	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	0,0237	64400,00	--	1526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,03705	62100,00	--	2301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	E0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки** м3	1	1528,84	44,47	1529	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	28,8	1995,73	207,21	57477	5968	18591	3,35	96
		м2		551,14	41,08	15873	1183	109	0,37	11
8	С11011-104 прим.	Стоимость гидроизоляционного материала "Мостопласт"	31,446	509,00	--	16006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	73,4	331,11	17,65	24304	1296	973	0,04	3
		м2		6,83	3,13	501	230	133	0,02	1
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	125	351,33	17,65	43916	2207	1657	0,04	5
		м2		6,83	3,13	854	392	133	0,02	3
		ОТДЕЛ 1.ГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
11	С11011-8627 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа ЗСТ РК 1125-2002	5,415	10399,00	--	56311	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			383173	12079			137
			Тенге			23165	2298			19

Итого по форме	Тенге	436 028
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	16 743
ИТОГО:	Тенге	452 771
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	14 262
Выслуга лет 1%	Тенге	4 528
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1811
Итого:	Тенге	473 373
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	473 373
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	1 386 096
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	27 722
ИТОГО:	Тенге	1 413 818
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	7 353
Итого с возвратом 15 %	Тенге	1 406 465
НДС (12%)	Тенге	168 776
Всего	Тенге	**1 575 241**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Ремонт пролетного строения

Сметная стоимость	436,028	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	170	чел.-ч
Сметная заработная плата	29,698	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ ОПОР										
1	СПРАЙС.ТОО	**Смесь "MasterEmaco"** кг	2592	51,14 / --	-- / --	132546 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
2	Е0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками** м2	131,8	108,23 / 42,70	16,92 / 3,36	14265 / 5628	2230 / 442	6616 / 109	0,24 / 0,03	31 / 4		
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
3	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,3482	68800,00 / --	-- / --	23956 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,1575	66000,00 / --	-- / --	10395 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
5	Е0130-7-1	**Устройство выравнивающего слоя из бетона В25 F200 W6, высота 15 мм** м3	0,62	6259,91 / 499,39	611,90 / 81,65	3881 / 310	379 / 51	393 / 109	2,93 / 0,50	2 / --		
6	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** м3	0,6324	185,00 / --	-- / --	117 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151804-2940 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			2	307,00	--	614	--	--	--	--
17	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			1	591,00	--	591	--	--	--	--
18	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			2	869,00	--	1738	--	--	--	--
19	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0001152	493900,00	--	57	--	--	--	--
20	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			80	186,00	61,50	14880	4920	5214	0,31	25
21	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4А 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	51,10	17,50	4088	1400	95	0,10	8
			0,08	84930,00	--	6794	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			90488	16168			53
		Итого по форме	Тенге			8986	3604			18
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			108 933				
		ИТОГО:	Тенге			4 183				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			113 116				
		Выслуга лет 1%	Тенге			3 563				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 131				
		Итого:	Тенге			452				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			118 263				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			118 263				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			346 243				
		ИТОГО:	Тенге			6 925				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			353 168				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 837				
		НДС (12%)	Тенге			351 331				
		Всего	Тенге			42 160				
			Тенге			393 491				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Наружное освещение

Сметная стоимость	108,933	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	77	чел.-ч
Сметная заработная плата	14,432	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-101-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8	**Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных**	1	940,70	609,50	941	610	519	2,01	2
		опора		331,20	162,94	331	163	105	0,66	1
2	Е0133-108-2 т.ч. п.6.1 СНиП8.02-06-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провода при 20 опорах на 1 км/ вручную/СИП,АПВ/**	0,295	3914,25	602,25	1155	178	1094	19,52	6
		1км		3312,00	221,40	977	65	105	1,08	--
3	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 т.ч. п.6.1 СНиП8.02-06-2002 п-2.8 к=0,4;0,4;0,4	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1/повторно используемый/**	2	809,16	612,06	1618	1224	618	1,09	2
		шт		197,10	128,27	394	257	95	0,74	1
4	Е0133-115-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-06-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,48	**Демонтаж светильников с лампами люминесцентными**	2	1395,40	1129,00	2791	2258	962	1,61	3
		шт		266,40	191,88	533	384	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010332-А30-1	Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,040785	164,43	164,43	7	7	1	--	--
		т		--	32,89	--	1	100	0,69	--
6	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,040785	27,10	27,10	1	1	1	--	--
		т		--	18,97	--	1	100	0,40	--
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
7	Е0106-1-20	Бетонирование фундамента	0,1	5266,81	311,32	527	31	59	2,82	--
		м3		441,00	117,61	44	12	105	0,57	--
8	Е0109-43-1	Монтаж стойки	0,17	11462,43	4590,56	1949	780	851	25,30	4
		т		4725,00	840,11	803	143	90	3,01	1
9	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металической стойки	0,17	93846,00	--	15954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	1	2143,44	1530,15	2143	1530	773	2,73	3
		шт		492,76	320,67	493	321	95	1,86	2
11	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	1	2617,87	1806,72	2618	1807	983	3,64	4
		шт		657,02	378,21	657	378	95	2,19	2
12	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		шт		333,00	239,85	666	480	105	0,81	2
13	С151703-92 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 34-150-001 ГОСТ 8045-82	2	11896,00	--	23792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-97	Лампы энергосберегающие ДНат-150	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные	4	1057,00	--	4228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-72-1	Розлив битума	0,1047	40148,53	390,53	4204	41	30	0,67	--
		т		--	215,89	--	23	133	0,67	--
		ОБУСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
18	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	0,0101	94747,58	1315,62	957	13	19	4,63	--
		км		806,40	636,74	8	6	133	1,99	--
19	Е0127-59-5	Установка барьерных ограждений оцинкованные	20,2	3194,76	24,87	64534	502	5960	1,30	26
		м		213,73	8,11	4317	164	133	0,02	--
20	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ограждения	1,23	143295,00	--	176253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	0,63	18926,70	143,60	11924	90	8523	70,15	44
		т		12342,38	68,93	7776	43	109	0,25	--
22	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость перил	0,63	143295,00	--	90276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			528168	6491			110
			Тенге			18850	2598			8

Итого по форме	Тенге	586 555
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	22 524
ИТОГО:	Тенге	609 079
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	19 186
Выслуга лет 1%	Тенге	6 091
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2436
Итого:	Тенге	636 792
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	636 792
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	1 864 362
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	37 287
ИТОГО:	Тенге	1 901 649
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	9 892
Итого с возвратом 15 %	Тенге	1 891 758
НДС (12%)	Тенге	227 011
Всего	Тенге	2 118 769

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО"Даулет - Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО"Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ул. Жандосова от ул Саина до пос. Таусамал**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Жандосова от ул Саина до пос. Таусамал	2 835 154,00	2 531 388							303 767	2 835 154,00
Всего:		**2 531 388**							**303 767**	**2 835 154,00**

Заказчик: **ТОО"Даулет - Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО"Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО"Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 2-1-3

АКТ №

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт ул. Жандосова от ул Саина до пос. Таусамал

Ремонт и устройство новых тротуаров

Сметная стоимость	928,225	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	878	чел.-ч
Сметная заработная плата	146,325	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-164-2	**Разработка грунта вручную** м3	34	218,93	--	7444	--	8411	1,54	52		
				218,93	--	7444	--	113	--	--		
2	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы** м3	34	112,50	--	3825	--	3339	0,83	28		
				112,50	--	3825	--	87,3	--	--		
3	E010333-A30-1 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км** т	59,5	176,40	176,40	10496	10496	2099	--	--		
				--	35,28	--	2099	100	0,74	44		
4	E0130-3-1	**Устройство подготовкиз ГПС** м3	8,8	1224,87	38,67	10779	340	3115	1,99	18		
				310,50	14,24	2732	125	109	0,07	1		
5	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)** м	440	136,51	6,63	60065	2918	64628	0,70	307		
				108,68	1,76	47819	773	133	0,01	3		
6	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые БР100.20.8**	7,04	26700,00	--	187968	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	508	160,27	12,52	81417	6360	28662	0,24	123
		м2		38,03	4,39	19319	2231	133	0,02	9
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	508	30,84	--	15667	--	1682	0,02	8
		м2		2,49	--	1265	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	508	358,75	--	182243	--	16722	0,14	73
		м2		24,75	--	12573	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+до 5 см)	508	223,56	--	113566	--	10756	0,09	47
		м2		15,92	--	8087	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м								
11	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	20	278,01	35,42	5560	708	5792	1,31	26
		шт		209,25	13,50	4185	270	130	0,07	1
12	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	0,6524	6205,70	--	4049	--	455	3,66	2
		м3		567,00	--	370	--	123	--	--
13	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ								
14	Е0111-2-9	Устройство лежней из монолитного бетона	2,8	6205,70	--	17376	--	1953	3,66	10
		м3		567,00	--	1588	--	123	--	--
15	Е0127-64-1	Установка плит ПУ 150.75.15 на арычные лотки	4,4	2469,54	1023,15	10866	4502	5883	4,94	22
		м3		738,00	267,24	3247	1176	133	1,10	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			717362	29269			731
			Тенге			114551	8025			68
		Итого по форме	Тенге			928 225				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			13 923				
		ИТОГО:	Тенге			942 148				
		Удорожание работ в зимний период 1,6%	Тенге			15 074				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9 421				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3769				
		Итого:	Тенге			970 413				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			970 413				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. -1982/775	Тенге			2 481 753				

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Водопропускная труба с отверстием 2х2м

Сметная стоимость	586,555	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	131	чел.-ч
Сметная заработная плата	25,226	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	6,36	423,00	--	2690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0130-7-1	**Устройство монолитного тротуарного блока ТБ и ОБ из бетона класса В35 F200 W6**	3,3	7227,89	611,90	23852	2019	2523	2,93	10
		м3		499,39	201,97	1648	666	109	0,50	2
3	С143001-59	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов**	3,3	462,00	--	1525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	0,326	9508,21	--	3100	--	3292	55,66	18
		т		9263,25	--	3020	--	109	--	--
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,099	62000,00	--	6138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,227	65900,00	--	14959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-78-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной однослойной**	7,5	245,21	23,77	1839	178	836	0,52	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		90,56	11,66	679	87	109	0,18	1
8	С 11011-104	Стоимость гидроизоляции "Мостопласт"	7,5	509,00	--	3818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-1	Устройство слоя покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,5	351,33	17,65	2635	132	145	0,04	--
		м2		6,83	7,75	51	58	133	0,02	--
10	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщ5 см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	7,5	81,11	--	608	--	--	--	--
		м2		0,02	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-72-1	Розлив битума	0,1	40148,53	390,53	4015	39	29	0,67	--
		т		--	215,89	--	22	133	0,67	--
12	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	320,66	17,65	27256	1501	1648	0,04	3
		м2		6,83	7,75	581	659	133	0,02	2
13	Е0127-54-6 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 10 см)	85	441,10	--	37494	--	16	--	--
		м2		0,14	--	12	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив битума	0,057	40148,53	390,53	2288	22	16	0,67	--
		т		--	215,89	--	12	133	0,67	--
15	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	110,6	351,33	17,65	38857	1953	2145	0,04	4
		м2		6,83	7,75	756	857	133	0,02	2
16	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщ 5 см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	110,3	81,11	--	8947	--	3	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			49 635				
		ИТОГО:	Тенге			2 531 388				
		НДС (12%)	Тенге			303 767				
		Всего	Тенге			2 835 154				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор

Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Строительно-монтажные работа

Сметная стоимость	574,219	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1307	чел.-ч
Сметная заработная плата	97,035	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,1616	218,93	--	2881	--	3256	1,54	20
		м3		218,93	--	2881	--	113	--	--
2	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	30,7104	47,43	44,84	1457	1377	489	0,02	1
		м3		2,59	13,81	80	424	97	0,05	2
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	9,2628	122,18	--	1132	--	1279	0,89	8
		м3		122,18	--	1132	--	113	--	--
4	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	21,6132	5,55	5,55	120	120	38	--	--
		м3		--	1,80	--	39	97	0,01	--
5	C01031-A7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	7,02	27,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	23,393	176,40	--	4127	--	825	0,74	17
		т		35,28	--	825	--	100	--	--
7	E0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,0337	21603,38	--	728	--	771	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	701	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-858 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,7	363,00	--	12233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0316	129222,58	54072,58	4083	1709	3492	352,00	11
		км		64575,00	20425,50	2041	645	130	99,76	3
10	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100x4 мм	31,6	702,00	--	22183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0316	176277,90	17414,15	5570	550	1111	117,00	4
		км		20475,00	6579,00	647	208	130	32,13	1
12	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,8	482,00	--	386	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	2090,43	575,55	6271	1727	4425	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
14	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,86	11027,00	--	20510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-13 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3	5459,00	--	16377	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	8	87,45	4,28	700	34	595	0,48	4
		м2		81,00	1,62	648	13	90	0,01	--
17	Е0109-36-3 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	8	52,68	3,00	421	24	358	0,29	2
		м2		48,60	1,13	389	9	90	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2.Восстановление а/бетонных покрытий								
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,231	408,11	169,61	94	39	75	1,55	--
		м3		238,50	4,07	55	1	133	0,01	--
19	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	0,4389	27,10	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,4389	176,40	--	77	--	15	0,74	--
		т		35,28	--	15	--	100	--	--
21	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	3,85	221,12	39,94	851	154	101	0,04	--
		м2		6,00	13,78	23	53	133	0,05	--
22	Е0127-21-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	3,85	92,16	21,39	355	82	71	0,05	--
		м2		7,69	6,08	30	23	133	0,02	--
23	Е0127-53-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	7,7	352,39	18,42	2713	142	135	0,04	--
		м2		7,13	6,07	55	47	133	0,02	--
24	Е0127-54-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	7,7	81,11	--	625	--	--	--	--
		м2		0,02	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-53-3 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	7,7	349,71	18,42	2693	142	135	0,04	--
		м2		7,13	6,07	55	47	133	0,02	--
26	Е0127-54-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	7,7	81,11	--	625	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,68	408,11	169,61	686	285	542	1,55	3
		м3		238,50	4,07	401	7	133	0,01	--
28	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	3,192	27,10	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е010333-А50-1	Перевозка разобранного а/б покрытия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	3,192	240,93	240,93	769	769	154	--	--
		т		--	48,19	--	154	100	1,01	3
30	Е0127-55-1 т.ч. п-3.2 К=1,05	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см при наличии люков /колодцев/ подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2	56	290,42	--	16264	--	1936	0,15	8
		м2		25,99	--	1455	--	133	--	--
31	Е0127-21-1 т.ч. п-3.2 К=1,05	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см при наличии люков /колодцев/ подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2	28	88,53	18,72	2479	524	449	0,04	1
		м2		6,73	5,32	188	149	133	0,02	1
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка ВОЛС								
32	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	360	54,58	23,45	19649	8442	14228	0,14	50
		м кабеля		29,97	5,96	10789	2146	110	0,03	12
33	Ц0110-899-3	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на стоечных линиях, масса 1 м до 2 кг	431	55,30	20,60	23834	8879	17589	2,00	862
		м		32,20	4,90	13878	2112	110	0,03	12
34	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля при выводе на опору, масса 1 м до 1 кг	17	51,60	--	877	--	617	0,25	4
		м		40,30	--	685	--	90	--	--
35	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	4982,59	4329,37	4983	4329	1105	2,70	3
		участок		653,22	351,20	653	351	110	2,04	2
37	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 4	Измерение на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 8	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
38	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 3	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
39	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,80	22
		муфта		2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
40	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля при выводе по опоре металлическими уголком	8	129,00	52,70	1032	422	416	0,21	2
		м		33,80	13,50	270	108	110	0,08	1
41	Ц0108-148-1	Прокладка провода ПВ3 сечение 4 мм2 в гофро трубе д-25мм, масса 1 м до 1 кг	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--
42	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,60	48,90	543	245	246	0,22	1
		м		39,60	12,20	198	61	95	0,07	--
43	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводовили кабелей, сечение до 6 мм2	2	22,70	--	45	--	43	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		22,50	--	45	--	95	--	--
44	С151606-1755 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2101	0,824	112968,00	--	93086	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-2323 Изм. и доп. вып. 20	Муфты защитные типа МЗ-24-1 ГОСТ Р 51177-98	2	15966,00	--	31932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-207 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	128,8	272,00	--	35034	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151607-140 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	0,005	32957,00	--	165	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛС								
48	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,93	389,25	--	751	--	849	2,48	5
		м3		389,25	--	751	--	113	--	--
49	Е0134-115-6	Установка опор деревянных, бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	1	717,85	259,97	718	260	423	1,82	2
		опора		299,25	85,05	299	85	110	0,37	--
50	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	824,76	90,13	825	90	671	3,48	3
		подпора		576,00	33,75	576	34	110	0,17	--
51	С11041-1	Опора одинарная	2	--	--	--	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	542,38	90,13	542	90	361	1,83	2
		шт		294,75	33,75	295	34	110	0,17	--
53	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	877,32	178,69	877	179	611	3,05	3
		шт		488,25	67,50	488	67	110	0,33	--
54	С143019-60 Изм. и доп. вып. 25	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	3	2924,00	--	8772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	170,43	--	170	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--
56	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	0,446	1131,98	1010,48	505	451	203	0,83	--
		т-км		121,50	292,68	54	131	110	0,91	--
57	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	0,537	1831,15	1590,40	983	854	415	1,58	1
		т-км		240,75	462,51	129	248	110	1,45	1
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы								
58	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,122	38387,00	11520,00	4683	1405	2745	114,00	14
		км		18090,00	2362,98	2207	288	110	13,71	2
59	Ц0110-899-1к=1,2	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	439,42	56,58	23,52	24862	10335	16763	0,18	79
		м		29,16	5,52	12813	2426	110	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			449351	100993			1173
		Итого по форме	Тенге			67610	15570			88
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			574 219				
		ИТОГО:	Тенге			22 050				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			596 269				
		Выслуга лет 1%	Тенге			18 782				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 963				
		Итого:	Тенге			2385				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			623 399				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			623 399				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 825 152				
		ИТОГО:	Тенге			36 503				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			1 861 655				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			9 684				
		НДС (12%)	Тенге			1 851 972				
		Всего	Тенге			222 237				
						2 074 208				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Ремонт пролетного строения

Сметная стоимость	396,766	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	164	чел.-ч
Сметная заработная плата	30,716	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ, ОКРАСКА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИП2												
1	**Е0130-73-1**	**Установка барьерного и перильного ограждения**	**2,13**	**18926,70**	**143,60**	**40314**	**306**	**28775**	**70,15**	**149**		
		т		**12342,38**	**51,75**	**26289**	**110**	**109**	**0,25**	**1**		
2	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость металлического барьерного и перильного ограждения**	**2,13**	**143295,00**	--	**305218**	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**345532**	**306**			**149**		
			Тенге			**26289**	**110**			**1**		
		Итого по форме	Тенге			396 766						
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			15 236						
		ИТОГО:	Тенге			412 002						
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			12 978						
		Выслуга лет 1%	Тенге			4 120						
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1648						
		Итого:	Тенге			430 748						
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			430 748						
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			1 261 119						
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			25 222						
		ИТОГО:	Тенге			1 286 341						
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			6 691						
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 279 650						
		НДС (12%)	Тенге			153 558						
		Всего	Тенге			**1 433 208**						

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Строительно монтажные работы

Сметная стоимость	218,81	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	250	чел.-ч
Сметная заработная плата	48,141	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,2026	218,93	--	2890	--	3266	1,54	20		
		м3		218,93	--	2890	--	113	--	--		
2	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	34,4394	47,43	44,84	1633	1544	548	0,02	1		
		м3		2,59	13,81	89	476	97	0,05	2		
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	7,9032	122,18	--	966	--	1091	0,89	7		
		м3		122,18	--	966	--	113	--	--		
4	E0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	22,4408	5,55	5,55	125	125	39	--	--		
		м3		--	1,80	--	40	97	0,01	--		
5	C01031-A7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	6,75	27,00	--	182	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	23,7	176,40	--	4181	--	836	0,74	18		
		т		35,28	--	836	--	100	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-858 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	83,99	363,00	--	30488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С131104-13 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	5	5459,00	--	27295	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору	2	970,20	--	1940	--	1945	5,00	10
		шт		884,00	--	1768	--	110	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Восстановление а/бетонных покрытий								
10	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,264	408,11	169,61	108	45	85	1,55	--
		м3		238,50	4,07	63	1	133	0,01	--
11	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	0,5016	27,10	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,5016	176,40	--	88	--	18	0,74	--
		т		35,28	--	18	--	100	--	--
13	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	221,12	39,94	7739	1398	921	0,04	1
		м2		6,00	13,78	210	482	133	0,05	2
14	Е0127-21-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	92,16	21,39	3226	749	641	0,05	2
		м2		7,69	6,08	269	213	133	0,02	1
15	Е0127-53-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	352,39	18,42	12334	645	614	0,04	1
		м2		7,13	6,07	249	213	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-54-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	81,11	--	2839	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
17	Е0127-53-3 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	349,71	18,42	12240	645	614	0,04	1
		м2		7,13	6,07	249	213	133	0,02	1
18	Е0127-54-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	35	81,11	--	2839	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
19	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,86	408,11	169,61	759	315	600	1,55	3
		м3		238,50	4,07	444	8	133	0,01	--
20	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	3,534	27,10	--	96	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е010333-А50-1	Перевозка разобранного а/б покрытия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	3,534	240,93	240,93	851	851	170	--	--
		т		--	48,19	--	170	100	1,01	4
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка ВОЛС								
22	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	873,51	54,58	23,45	47676	20484	34524	0,14	122
		м кабеля		29,97	5,96	26179	5206	110	0,03	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			160509	26800			187
			Тенге			34233	7021			40
		Итого по форме	Тенге			218 810				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			8 402				
		ИТОГО:	Тенге			227 212				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			7 157				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-18-2 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	66,225376	56,91	53,81	3769	3563	1264	0,02	1
		м3		3,11	16,57	206	1098	97	0,06	4
35	Е0101-162-2	Погрузка грунта вручную на самосвал	66,225376	294,75	--	19520	--	22058	1,89	125
		м3		294,75	--	19520	--	113	--	--
36	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	66,225376	3,07	2,66	203	176	85	--	--
		м3		0,39	0,93	26	62	97	--	--
37	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	49,4091075	47,43	44,84	2343	2215	786	0,02	1
		м3		2,59	13,81	128	682	97	0,05	3
38	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	87,9482114	176,40	176,40	15514	15514	3103	--	--
		т		--	35,28	--	3103	100	0,74	65
39	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	49,4091075	7,57	7,57	374	374	118	--	--
		м3		--	2,46	--	121	97	0,01	--
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,4940911	21,55	4,52	11	2	8	0,11	--
		м3		17,03	--	8	--	97	--	--
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2	764,90	152,52	3213	641	1151	1,02	4
		м3		153,68	57,15	645	240	130	0,28	1
		Строительные работы								
42	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 150 мм	0,01544	580616,62	1733,92	8965	27	1237	361,00	6
		км		60966,00	650,25	941	10	130	3,17	--
43	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 200 мм	0,01262	992461,41	19866,96	12525	251	1161	375,00	5
		км		63306,00	7440,75	799	94	130	36,34	--
44	С130802-18 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 135 мм	23,32512	649,00	--	15138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130802-19 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 181 мм	21,25872	781,00	--	16603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм /для футляра/	0,0063	242737,18	102058,18	1529	643	1261	615,00	4
		км		115425,00	38553,75	727	243	130	188,29	1
47	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /для футляра/	0,0085	268907,88	115634,50	2286	983	1875	662,00	6
		км		126000,00	43681,50	1071	371	130	213,34	2
48	С130806-119 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377мм, толщина стенки 6,0 мм	6,7268	4200,00	--	28253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	8,5	5077,00	--	43155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 150 мм	7,7	282,86	0,37	2178	3	1567	0,90	7
		м		156,38	0,14	1204	1	130	--	--
51	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 200 мм	8,47	313,94	0,42	2659	4	1724	0,90	8
		м		156,38	0,16	1325	1	130	--	--
52	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	4	3473,04	83,18	13892	333	14906	16,84	67
		врезка		2835,00	31,50	11340	126	130	0,15	1
		Колодец канализационный								
53	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,99	6458,33	1538,85	19310	4601	8521	9,66	29
		м3		1615,95	576,23	4832	1723	130	2,81	8
54	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	1	5223,00	--	5223	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	2	5223,00	--	10446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15	3	5223,00	--	15669	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП15-1	3	5152,00	--	15456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	5011,00	--	15033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			547823	71118			297
			Тенге			48605	18227			225

Итого по форме	Тенге	664 273
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	25 508
ИТОГО:	Тенге	689 781
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	21 728
Выслуга лет 1%	Тенге	6 898
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2759
Итого:	Тенге	721 166
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	721 166
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	2 111 388
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	42 228
ИТОГО:	Тенге	2 153 616
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	11 202
Итого с возвратом 15 %	Тенге	2 142 414
НДС (12%)	Тенге	257 090
Всего	Тенге	**2 399 504**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	1,8988065	3,07	2,66	6	5	2	--	--
		м3		0,39	0,93	1	2	97	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2192921	134,10	--	29	--	33	0,97	--
		м3		134,10	--	29	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,2192921	21,55	4,52	5	1	4	0,11	--
		м3		17,03	--	4	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
15	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00898	154891,68	66009,80	1391	593	1111	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	630	224	130	121,79	1
16	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	17,30896	7470,00	--	129298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /для футляра/	0,006	268907,88	115634,50	1613	694	1324	662,00	4
		км		126000,00	43681,50	756	262	130	213,34	1
18	С130806-483 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная Ст 426х6	6	14570,00	--	87420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 219мм	6	313,94	0,42	1884	3	1221	0,90	5
		м		156,38	0,16	938	1	130	--	--
20	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,01724	438829,54	80944,76	7565	1395	1771	278,50	5
		км		48442,50	30577,50	835	527	130	149,34	3
21	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,006	821982,05	154584,92	4932	928	948	367,60	2
		км		63180,00	58396,50	379	350	130	285,20	2
		РАЗДЕЛ 3. ВЫНОС КАНАЛИЗАЦИИ К1								
		Демонтаж существующей канализации								
23	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	43,86	67,50	62,83	2961	2756	1187	0,03	1
		м3		4,67	23,24	205	1019	97	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
25	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
26	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	43,86	3,07	2,66	135	117	56	--	--
		м3		0,39	0,93	17	41	97	--	--
27	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,019	37619,95	1040,35	715	20	913	216,60	4
		км		36579,60	390,15	695	7	130	1,90	--
28	Е0123-2-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0193	49903,78	11920,18	963	230	1065	225,00	4
		км		37983,60	4464,45	733	86	130	21,80	--
29	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,952	27,10	27,10	26	26	36	0,40	--
		т		18,97	18,97	18	18	100	0,40	--
30	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,952	164,43	164,43	157	157	31	--	--
		т		--	32,89	--	31	100	0,69	1
31	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
32	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,86	6,48	6,48	284	284	89	--	--
		м3		--	2,10	--	92	97	0,01	--
		Устройство выносимой канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			909				
		Итого:	Тенге			237 550				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			237 550				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			695 486				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			13 910				
		ИТОГО:	Тенге			709 396				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			3 690				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			705 706				
		НДС (12%)	Тенге			84 685				
		Всего	Тенге			**790 391**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 3	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за октябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)	6 239 971	3 743 729,46							449 248	4 192 977
Всего:		**3 743 729,46**							**449 248**	**4 192 977**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 6-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Устройство наружной сети канализации и водопровода

Сметная стоимость	664,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	562	чел.-ч
Сметная заработная плата	78,659	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующего водопровода								
1	**Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора** м3	27,432	67,50	62,83	1852	1724	743	0,03	1
				4,67	23,24	128	637	97	0,09	3
2	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 2 группы грунтов** м3	27,432	3,07	2,66	84	73	35	--	--
				0,39	0,93	11	26	97	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
9	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	23,1131794	27,84	26,18	643	605	199	0,01	--
				1,66	7,20	38	166	97	0,03	1
10	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	0,7148406	262,72	--	188	--	212	1,85	1
				262,72	--	188	--	113	--	--
11	**Е010333-А30-1**	**Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	3,9874936	176,40	176,40	703	703	141	--	--
				--	35,28	--	141	100	0,74	3

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Водопропускная труба с отверстием 2х2м

Сметная стоимость	495,971	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	271	чел.-ч
Сметная заработная плата	52,871	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-24-6	**Рытье котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	13,3	6,91	6,91	92	92	31	--	--		
		м3		--	2,40	--	32	97	0,01	--		
2	E0101-24-14 K=4	**Рытье котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)**	13,3	21,87	21,87	291	291	98	--	--		
		м3		--	7,59	--	101	97	0,02	--		
3	E0130-3-1	**Подготовка из щебня под оголовки**	4,53	1528,84	44,47	6926	201	1844	2,29	10		
		м3		357,08	16,38	1618	74	109	0,08	--		
4	E0130-7-1	**Монолитный фундамент оголовков из бетона B20 F200 W6**	14,22	5811,11	611,90	82634	8701	10091	2,93	42		
		м3		499,39	151,63	7101	2156	109	0,50	7		
5	E0130-7-1	**Монолитный фундамент тела трубы из бетона B20 F200 W6**	1,1	5811,11	611,90	6392	673	781	2,93	3		
		м3		499,39	151,63	549	167	109	0,50	1		
6	E0130-64-9	**Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб**	28,2	4076,35	866,81	114953	24444	36673	5,70	161		
		м3		967,73	225,37	27290	6355	109	0,77	22		
7	C143023-79 Изм. и доп. вып. 25	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ24547-81**	2	103546,00	--	207092	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0130-8-1	Укладка металлической сетки взащитном слое								
		т	0,1	9508,21	--	951	--	1010	55,66	6
				9263,25	--	926	--	109	--	--
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка сварная ВР1-100, d 5 мм								
		т	0,1	41200,00	--	4120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-13-4	Устройство защитного слоя								
		м3	1,7	5169,09	1929,94	8787	3281	6378	16,57	28
				2841,08	600,84	4830	1021	109	2,33	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			179879	15687			205
			Тенге			34299	5579			25

Итого по форме	Тенге	235 936
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	9 060
ИТОГО:	Тенге	244 996
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	7 717
Выслуга лет 1%	Тенге	2 450
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	980
Итого:	Тенге	256 143
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	256 143
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	752 489
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	15 050
ИТОГО:	Тенге	767 539
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	3 979
Итого с возвратом 15 %	Тенге	763 560
НДС (12%)	Тенге	91 627
Всего	Тенге	855 187

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 4-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Вынос электрических сетей электроснабжения

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
29	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Лента оградительная из полиэтилена красно-белые полосы чередуются под углом 45гр.ширина ленты 78мм-1рул. 250м(500м)** м	250	2,00	--	500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			500	--			--
			Тенге			--	--			--
		Итого по форме	Тенге			530				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			20				
		ИТОГО:	Тенге			550				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			17				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2				
		Итого:	Тенге			575				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			575				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			1 685				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			34				
		ИТОГО:	Тенге			1 718				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			9				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 709				
		НДС (12%)	Тенге			205				
		Всего	Тенге			**1 914**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**418380**	**34403**			**216**
			Тенге			**36558**	**8885**			**30**
		Итого по форме	Тенге			495 971				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			19 045				
		ИТОГО:	Тенге			515 016				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			16 223				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 150				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2060				
		Итого:	Тенге			538 450				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			538 450				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			1 576 441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			31 529				
		ИТОГО:	Тенге			1 607 970				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			8 364				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 599 606				
		НДС (12%)	Тенге			191 953				
		Всего	Тенге			**1 791 559**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 3	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за октябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)	6 239 971	3 743 729,46							449 248	4 192 977
Всего:		**3 743 729,46**							**449 248**	**4 192 977**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С.2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Водопропускная труба с отверстием 2х2м

Сметная стоимость	495,971	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	271	чел.-ч
Сметная заработная плата	52,871	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	**Рытье котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** м3	13,3	6,91 --	6,91 2,40	92 --	92 32	31 97	-- 0,01	-- --
2	E0101-24-14 K=4	**Рытье котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)** м3	13,3	21,87 --	21,87 7,59	291 --	291 101	98 97	-- 0,02	-- --
3	E0130-3-1	**Подготовка из щебня под оголовки** м3	4,53	1528,84 357,08	44,47 16,38	6926 1618	201 74	1844 109	2,29 0,08	10 --
4	E0130-7-1	**Монолитный фундамент оголовков из бетона B20 F200 W6** м3	14,22	5811,11 499,39	611,90 151,63	82634 7101	8701 2156	10091 109	2,93 0,50	42 7
5	E0130-7-1	**Монолитный фундамент тела трубы из бетона B20 F200 W6** м3	1,1	5811,11 499,39	611,90 151,63	6392 549	673 167	781 109	2,93 0,50	3 1
6	E0130-64-9	**Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб** м3	28,2	4076,35 967,73	866,81 225,37	114953 27290	24444 6355	36673 109	5,70 0,77	161 22
7	C143023-79 Изм. и доп. вып. 25	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ24547-81**	2	103546,00	--	207092	--	--	--	--

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Ремонт пролетного строения

Сметная стоимость	235,936	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	251	чел.-ч
Сметная заработная плата	46,398	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0130-13-1	**Бетонирование сточного треугольника**	0,7588	6994,12	1077,94	5307	818	1147	5,61	4
		м3		1055,70	330,74	801	251	109	1,26	1
2	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	0,789152	369,00	--	291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-13-1	**Бетонирование тротуарного блока**	1,7	6994,12	1077,94	11890	1832	2569	5,61	10
		м3		1055,70	330,74	1795	562	109	1,26	2
4	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	2,912	369,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	**Горячекатанная арматурнаясталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	0,19355	63237,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-78-1	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов**	47,08	2352,91	207,21	110775	9755	32364	3,35	158
		м2		551,14	79,53	25948	3744	109	0,37	18
7	С11011-104 прим.	**Стоимость гидроизоляционного материала "Мостопласт"**	48,0216	509,00	--	24443	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**418380**	**34403**			**216**
			Тенге			**36558**	**8885**			**30**
		Итого по форме	Тенге			495 971				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			19 045				
		ИТОГО:	Тенге			515 016				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			16 223				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 150				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2060				
		Итого:	Тенге			538 450				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			538 450				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			1 576 441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			31 529				
		ИТОГО:	Тенге			1 607 970				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			8 364				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 599 606				
		НДС (12%)	Тенге			191 953				
		Всего	Тенге			**1 791 559**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за октябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	2 962 566	763 560,00							91 627	855 187
Всего:		**763 560,00**							**91 627**	**855 187**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 4-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Вынос электрических сетей электроснабжения

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
29	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Лента оградительная из полиэтилена красно-белые полосы чередуются под углом 45гр.ширина ленты 78мм-1рул. 250м(500м)** м	250	2,00	--	500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			500	--			--
			Тенге			--	--			--
		Итого по форме	Тенге			530				
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			20				
		ИТОГО:	Тенге			550				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			17				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2				
		Итого:	Тенге			575				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			575				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			1 685				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			34				
		ИТОГО:	Тенге			1 718				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			9				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			1 709				
		НДС (12%)	Тенге			205				
		Всего	Тенге			1 914				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	1,8988065	3,07	2,66	6	5	2	--	--
		м3		0,39	0,93	1	2	97	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2192921	134,10	--	29	--	33	0,97	--
		м3		134,10	--	29	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,2192921	21,55	4,52	5	1	4	0,11	--
		м3		17,03	--	4	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
15	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00898	154891,68	66009,80	1391	593	1111	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	630	224	130	121,79	1
16	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	17,30896	7470,00	--	129298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /для футляра/	0,006	268907,88	115634,50	1613	694	1324	662,00	4
		км		126000,00	43681,50	756	262	130	213,34	1
18	С130806-483 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная Ст 426х6	6	14570,00	--	87420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 219мм	6	313,94	0,42	1884	3	1221	0,90	5
		м		156,38	0,16	938	1	130	--	--
20	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,01724	438829,54	80944,76	7565	1395	1771	278,50	5
		км		48442,50	30577,50	835	527	130	149,34	3
21	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,006	821982,05	154584,92	4932	928	948	367,60	2
		км		63180,00	58396,50	379	350	130	285,20	2
		РАЗДЕЛ 3. ВЫНОС КАНАЛИЗАЦИИ К1								
		Демонтаж существующей канализации								
23	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	43,86	67,50	62,83	2961	2756	1187	0,03	1
		м3		4,67	23,24	205	1019	97	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
25	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
26	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	43,86	3,07	2,66	135	117	56	--	--
		м3		0,39	0,93	17	41	97	--	--
27	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,019	37619,95	1040,35	715	20	913	216,60	4
		км		36579,60	390,15	695	7	130	1,90	--
28	Е0123-2-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0193	49903,78	11920,18	963	230	1065	225,00	4
		км		37983,60	4464,45	733	86	130	21,80	--
29	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,952	27,10	27,10	26	26	36	0,40	--
		т		18,97	18,97	18	18	100	0,40	--
30	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,952	164,43	164,43	157	157	31	--	--
		т		--	32,89	--	31	100	0,69	1
31	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	43,86	47,43	44,84	2080	1967	698	0,02	1
		м3		2,59	13,81	114	606	97	0,05	2
32	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,0708	176,40	176,40	13772	13772	2754	--	--
		т		--	35,28	--	2754	100	0,74	58
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43,86	6,48	6,48	284	284	89	--	--
		м3		--	2,10	--	92	97	0,01	--
		Устройство выносимой канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-18-2 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	66,225376	56,91	53,81	3769	3563	1264	0,02	1
		м3		3,11	16,57	206	1098	97	0,06	4
35	Е0101-162-2	Погрузка грунта вручную на самосвал	66,225376	294,75	--	19520	--	22058	1,89	125
		м3		294,75	--	19520	--	113	--	--
36	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	66,225376	3,07	2,66	203	176	85	--	--
		м3		0,39	0,93	26	62	97	--	--
37	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	49,4091075	47,43	44,84	2343	2215	786	0,02	1
		м3		2,59	13,81	128	682	97	0,05	3
38	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	87,9482114	176,40	176,40	15514	15514	3103	--	--
		т		--	35,28	--	3103	100	0,74	65
39	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	49,4091075	7,57	7,57	374	374	118	--	--
		м3		--	2,46	--	121	97	0,01	--
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,4940911	21,55	4,52	11	2	8	0,11	--
		м3		17,03	--	8	--	97	--	--
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2	764,90	152,52	3213	641	1151	1,02	4
		м3		153,68	57,15	645	240	130	0,28	1
		Строительные работы								
42	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 150 мм	0,01544	580616,62	1733,92	8965	27	1237	361,00	6
		км		60966,00	650,25	941	10	130	3,17	--
43	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из хризотилцементных труб диам. 200 мм	0,01262	992461,41	19866,96	12525	251	1161	375,00	5
		км		63306,00	7440,75	799	94	130	36,34	--
44	С130802-18 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 135 мм	23,32512	649,00	--	15138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130802-19 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементных класса /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 181 мм	21,25872	781,00	--	16603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм /для футляра/ км	0,0063	242737,18	102058,18	1529	643	1261	615,00	4
				115425,00	38553,75	727	243	130	188,29	1
47	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /для футляра/ км	0,0085	268907,88	115634,50	2286	983	1875	662,00	6
				126000,00	43681,50	1071	371	130	213,34	2
48	С130806-119 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377мм, толщина стенки 6,0 мм м	6,7268	4200,00	--	28253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	8,5	5077,00	--	43155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 150 мм м	7,7	282,86	0,37	2178	3	1567	0,90	7
				156,38	0,14	1204	1	130	--	--
51	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр хризотилцементных труб диам. 200 мм м	8,47	313,94	0,42	2659	4	1724	0,90	8
				156,38	0,16	1325	1	130	--	--
52	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах врезка	4	3473,04	83,18	13892	333	14906	16,84	67
				2835,00	31,50	11340	126	130	0,15	1
		Колодец канализационный								
53	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	2,99	6458,33	1538,85	19310	4601	8521	9,66	29
				1615,95	576,23	4832	1723	130	2,81	8
54	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6 шт.	1	5223,00	--	5223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9 шт.	2	5223,00	--	10446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15**								
		шт.	3	5223,00	--	15669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП15-1**								
		шт.	3	5152,00	--	15456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**								
		шт	3	5011,00	--	15033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**547823**	**71118**			**297**
			Тенге			**48605**	**18227**			**225**

Итого по форме	Тенге	664 273
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	25 508
ИТОГО:	Тенге	689 781
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	21 728
Выслуга лет 1%	Тенге	6 898
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2759
Итого:	Тенге	721 166
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	721 166
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	2 111 388
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	42 228
ИТОГО:	Тенге	2 153 616
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	11 202
Итого с возвратом 15 %	Тенге	2 142 414
НДС (12%)	Тенге	257 090
Всего	Тенге	**2 399 504**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 6-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Устройство наружной сети канализации и водопровода

Сметная стоимость	664,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	562	чел.-ч
Сметная заработная плата	78,659	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующего водопровода								
1	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора** м3	27,432	67,50	62,83	1852	1724	743	0,03	1
				4,67	23,24	128	637	97	0,09	3
2	Е0101-20-1	**Работа на отвале 2 группы грунтов** м3	27,432	3,07	2,66	84	73	35	--	--
				0,39	0,93	11	26	97	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
9	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	23,1131794	27,84	26,18	643	605	199	0,01	--
				1,66	7,20	38	166	97	0,03	1
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	0,7148406	262,72	--	188	--	212	1,85	1
				262,72	--	188	--	113	--	--
11	Е010333-А30-1	**Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	3,9874936	176,40	176,40	703	703	141	--	--
				--	35,28	--	141	100	0,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			2 646				
		Выслуга лет 1%	Тенге			840				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			336				
		Итого:	Тенге			87 808				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			87 808				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			257 080				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			5 142				
		ИТОГО:	Тенге			262 221				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			1 364				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			260 857				
		НДС (12%)	Тенге			31 303				
		Всего	Тенге			**292 160**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 3	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка, ул.Елебекова (Заводская)	2 046 994	1 827 673,21							219 321	2 046 994
Всего:		**1 827 673,21**							**219 321**	**2 046 994**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Водопропускная труба с отверствием 2х2м

Сметная стоимость	129,43	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	95	чел.-ч
Сметная заработная плата	17,794	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы под укреплениях рисберму**	118,3	34,03	32,86	4026	3887	1811	0,01	1
		м3		1,14	14,65	135	1733	97	0,04	5
2	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	118	22,31	--	2633	--	2554	0,14	17
		м2		22,31	--	2633	--	97	--	--
3	C143001-58	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов**	9,1	554,00	--	5041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток**	0,2802972	9508,21	--	2665	--	2830	55,66	16
		т		9263,25	--	2596	--	109	--	--
5	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сетка сварная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,2802972	41200,00	--	11548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-156-1	**Устройство каменной рисбермы**	2,7	497,79	0,99	1344	3	1302	3,23	9
		м3		496,80	0,49	1341	1	97	--	--
7	C143008-123 Изм. и доп. вып. 25	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	2,7	681,00	--	1839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	17,1	22,31	--	382	--	370	0,14	2
		м2		22,31	--	382	--	97	--	--

2546994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-8 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,75	4071,00	--	3053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,75	554,00	--	416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	56	625,81	84,82	35046	4750	3163	0,17	9
		м3		24,59	17,87	1377	1001	133	0,05	3
12	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	49,64	423,00	--	20998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-30-1	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	75	0,32	0,32	24	24	10	--	--
		м2		--	0,14	--	10	97	--	--
14	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	10,84	1528,84	44,47	16573	482	4477	2,29	25
		м3		357,08	21,81	3871	236	109	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			105587	9146			78
			Тенге			12334	2982			8

Итого по форме	Тенге	129 430
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	4 970
ИТОГО:	Тенге	134 400
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	4 234
Выслуга лет 1%	Тенге	1 344
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	538
Итого:	Тенге	140 515
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	140 515
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	411 393
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	8 228
ИТОГО:	Тенге	419 620
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	2 183
Итого с возвратом 15 %	Тенге	417 438
НДС (12%)	Тенге	50 093
Всего	Тенге	**467 530**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	2 107 379	260 857,00							31 303	292 160
Всего:		**260 857,00**							**31 303**	**292 160**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Ремонт пролетного строения

Сметная стоимость	80,881	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	43	чел.-ч
Сметная заработная плата	9,1	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0130-13-1	**Бетонирование сточного треугольника** м3	4,5412	6994,12 / 1055,70	1077,94 / 330,74	31762 / 4794	4895 / 1502	6863 / 109	5,61 / 1,26	25 / 6
2	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов** м3	4,722848	369,00 / --	-- / --	1743 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
3	С12041-41 Изм. и доп. вып. 26	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** т	0,17	70132,00 / --	-- / --	11922 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
4	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,05	63560,00 / --	-- / --	3178 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
5	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,19	60419,00 / --	-- / --	11480 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
6	Е0130-13-1	**Бетонирование тротуарного блока** м3	1,1	6994,12 / 1055,70	1077,94 / 330,74	7694 / 1161	1186 / 364	1662 / 109	5,61 / 1,26	6 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**67778**	**6081**			**32**
		Итого по форме	Тенге			5955	1866			7
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			80 881				
		ИТОГО:	Тенге			3 106				
			Тенге			83 987				

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 6-2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Наружные сети газоснабжения низкого давления

Сметная стоимость	64,856	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	34	чел.-ч
Сметная заработная плата	6,294	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0109-24-1	**Предварительная сборка металлической фермы**	0,245	13859,99	4022,39	3396	985	2241	56,50	14		
		т		9090,00	1071,86	2227	263	90	3,81	1		
2	С12021-41тех.часть табл.3,4,5,6	**Металлоконструкция фермы**	0,245	157331,00	--	38546	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0109-12-1	**Монтаж металлоконструкций фермы**	0,245	16790,78	5355,48	4114	1312	1831	39,60	10		
		т		7065,00	1240,83	1731	304	90	4,14	1		
4	Е0113-26-6к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей м2**	14,5	20,76	0,04	301	1	109	0,04	1		
		м2		8,32	--	121	--	90	--	--		
5	Е0109-12-1	**Установка стоек**	0,0867	16790,78	5355,48	1456	464	648	39,60	3		
		т		7065,00	1240,83	613	108	90	4,14	--		
6	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	10,2	502,00	--	5120	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,8	4047,85	66,01	3238	53	185	1,35	1		
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			56171	2815			29		
		Итого по форме	**Тенге**			4848	694			2		
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			64 856						
		ИТОГО:	Тенге			2 490						
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			67 346						
			Тенге			2 121						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней**								
			806	339,01	7,63	273241	6146	136144	0,80	647
		м		124,98	2,02	100735	1628	133	0,01	5
9	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ БР 100.2.8**								
			12,9	16613,00	--	214308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух**								
			40,31	192,26	--	7750	--	8757	1,39	56
		м3		192,26	--	7750	--	113	--	--
11	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные природные**								
			48,764	413,00	--	20140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1123478**	**12788**			**1708**
			Тенге			**271566**	**3147**			**29**

итого, по форме	Тенге			**1 575 966**
Временные здания и сооружения 4,6% *0,8	Тенге			57 996
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			8 699
ИТОГО:	Тенге			1 633 962
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			23 529
Выслуга лет 1%	Тенге			16 340
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 536
Итого:	Тенге			1 680 366
ИТОГО в текущих ценах 2016г. К=2,7368	Тенге			4 598 782
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			91 976
ИТОГО:	Тенге			4 690 758
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			23 808
ИТОГО:	Тенге			4 666 950
НДС (12%)	Тенге			560 034
ИТОГО:	Тенге			5 226 984
Тендерная скидка 0,03%	Тенге			1 569
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 225 415**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге			559 866

ТОО "Даулет-Дорстрой"

Директор ТОО "Компания Спецстрой" А. Бурбасов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	Тенге			673				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			269				
		Итого:	Тенге			70 411				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			70 411				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			206 144				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			4 123				
		ИТОГО:	Тенге			210 267				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			1 094				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			209 174				
		НДС (12%)	Тенге			25 101				
		Всего	Тенге			**234 275**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 4-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Наружное освещение

Сметная стоимость	25,829	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20	чел.-ч
Сметная заработная плата	3,587	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-108-2 т.ч. п.6.1 СНиП8.02-06-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провода при 20 опорах на 1 км/ вручную**	0,11	3914,25	602,25	431	66	408	19,52	2
		1км		3312,00	221,40	364	24	105	1,08	--
2	Е010332-А30-1	**Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки30 км, класс груза 1**	0,033	164,43	164,43	5	5	1	--	--
		т		--	32,89	--	1	100	0,69	--
3	Е01031-А26-1	**Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках**	0,033	27,10	27,10	1	1	1	--	--
		т		--	18,97	--	1	100	0,40	--
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
4	С151706-97	**Лампы энергосберегающие ДНат-150**	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-215 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	**Бандажная лента СОТ37**	0,288	730,00	--	210	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажим поддерживающий SO130	2	1057,00	--	2114	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С151803-68	Скрепа СОТ36	2	45,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151804-2940 Изм. и доп. вып. 26	Зажим прокалывающий SLIW1.1	4	307,00	--	1228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие SM2.21	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000576	493900,00	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	40	186,00	61,50	7440	2460	2607	0,31	12
		м		51,10	17,50	2044	700	95	0,10	4
12	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4А 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0408	84930,00	--	3465	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21351	2533			15
			Тенге			2408	726			4

Итого по форме	Тенге	25 829
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	992
ИТОГО:	Тенге	26 821
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	845
Выслуга лет 1%	Тенге	268
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	107
Итого:	Тенге	28 041
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	28 041
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	82 097
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 642
ИТОГО:	Тенге	83 739
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	436
Итого с возвратом 15 %	Тенге	83 304
НДС (12%)	Тенге	9 996
Всего	Тенге	**93 300**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 4-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.М.Алматинка,ул. Елебекова (Заводская)

Вынос электрических сетей электроснабжения

Сметная стоимость	346,57	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	215	чел.-ч
Сметная заработная плата	37,959	тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,2	218,93	--	3547	--	4008	1,54	25
		м3		218,93	--	3547	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,8	134,10	--	1448	--	1637	0,97	10
		м3		134,10	--	1448	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Погрузка вручную грунта 2 группы**	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	9,72	176,40	176,40	1715	1715	343	--	--
		т		--	35,28	--	343	100	0,74	7
5	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,025	21603,38	--	540	--	572	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	520	--	110	--	--
6	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,036	70074,97	10674,97	2523	384	2474	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1758	145	130	19,69	1
7	С130804-1034 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 110х12,3 питьевая СТ РК ИСО4427-2004**	25	906,00	--	22650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-81 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм**	36,144	548,00	--	19807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
9	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	85	54,90	19,90	4667	1692	2842	0,19	16
		м		30,60	4,60	2601	391	95	0,03	2
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	20	36,70	27,80	734	556	298	0,06	1
		м		8,80	6,90	176	138	95	0,04	1
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	65	11,20	7,90	728	514	327	0,02	1
		м		3,30	2,00	215	130	95	0,01	1
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,40	23,70	648	474	276	0,06	1
		м		8,60	5,90	172	118	95	0,03	1
13	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	20	18,80	14,20	376	284	152	0,03	1
		м		4,50	3,50	90	70	95	0,02	--
14	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	65	91,20	25,70	5928	1671	4045	0,38	25
		м		59,20	6,30	3848	410	95	0,04	2
15	С151601-257	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ЦААБл, число жил и сечение 3х185 мм2	0,0332	1437100,00	--	47712	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240мм2	0,0332	1756000,00	--	58299	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,0228	1194200,00	--	27228	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-532 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0228	682961,00	--	15572	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	2177,10	10,10	8708	40	6343	9,00	36
		шт		1667,00	2,30	6668	9	95	0,01	--
20	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2900,20	20,20	11601	81	8996	12,00	48
		шт		2363,00	4,50	9452	18	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120-Б(КВТ)**								
		комплект	4	13100,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	**Песок природный**								
		м3	5,4	417,00	--	2252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**								
		1000шт	0,58	6064,00	--	3517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-2683 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Лента оградительная из полиэтилена красно-белые полосы чередуются под углом 45гр.ширина ленты 78мм-1рул. 250м(500м)**								
		м	250	2,00	--	500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**293822**	**7410**			**183**
			Тенге			**31218**	**1772**			**15**

Итого по форме	Тенге	346 570
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	13 308
ИТОГО:	Тенге	359 878
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	11 336
Выслуга лет 1%	Тенге	3 599
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1440
Итого:	Тенге	376 253
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	376 253
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	1 101 571
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	22 031
ИТОГО:	Тенге	1 123 602
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	5 844
Итого с возвратом 15 %	Тенге	1 117 758
НДС (12%)	Тенге	134 131
Всего	Тенге	**1 251 889**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 4	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Иштвана Коныра (Красный партизан),Кабанбай батыра	907 726	810 469,64							97 256	907 726
Всего:		**810 469,64**							**97 256**	**907 726**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

1427580

Ф-2

Л.С. 5-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак(Казачка), по ул.Иштвана Коныра (Красный партизан), Кабанбай батыра

Строительно монтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	251,293	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	158	чел.-ч
Сметная заработная плата	28,809	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	5,2	218,93	--	1138	--	1286	1,54	8
				218,93	--	1138	--	113	--	--
2	Е0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
		м3	8,5	47,43	44,84	403	381	135	0,02	--
				2,59	13,81	22	117	97	0,05	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
		м3	5,25	122,18	--	641	--	725	0,89	5
				122,18	--	641	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
		м3	8,25	5,55	5,55	46	46	14	--	--
				--	1,80	--	15	97	0,01	--
5	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**								
		т	2,7	27,00	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	7,75	176,40	--	1367	--	273	0,74	6
				35,28	--	273	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,013	21603,38	--	281	--	297	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	270	--	110	--	--
8	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,1722	20163,38	--	3472	--	3665	124,00	21
		кан.-км		19350,00	--	3332	--	110	--	--
9	С130804-858 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	88,210	363,00	--	32020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,1188	129222,58	54072,58	15352	6424	13127	352,00	42
		км		64575,00	20425,50	7672	2427	130	99,76	12
11	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	118,8	702,00	--	83398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1188	176277,90	17414,15	20942	2069	4178	117,00	14
		км		20475,00	6579,00	2432	782	130	32,13	4
13	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	3,4	482,00	--	1639	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	4684,88	653,59	14055	1961	5789	9,25	28
		колодец		1588,50	165,83	4766	497	110	0,67	2
15	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,97	11027,00	--	32750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			207577	10880			125
		Итого по форме	Тенге			20547	3838			18
		Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге			251 293				
		ИТОГО:	Тенге			9 650				
		Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге			260 942				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8 220				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 609				
		Итого:	Тенге			1044				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			272 815				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге			272 815				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			798 733				
						15 975				

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

Разработка ПСД по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT ул.Мустафина, ул.Сулейменова, ул.Жандосова (ул.Саина-ул.Тимирязева),ул.Тимирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан)

Тротуары

Сметная стоимость	1575,966	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1918	чел.-ч
Сметная заработная плата	329,206	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт существующей дорожной одежды										
1	E0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	0,25	45478,39	5379,15	11370	1345	1063	8,20	2		
		т		1441,24	1754,33	360	439	133	6,78	2		
2	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,25	390,53	390,53	98	98	54	0,67	--		
		т		--	162,08	--	41	133	0,58	--		
3	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марка 2 толщиной 3 см**	829,69	336,80	--	279438	--	31408	0,17	137		
		м2		28,46	--	23615	--	133	--	--		
4	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14К=4	**(+ до толщины 5 см)**	829,69	223,56	--	185482	--	17568	0,09	77		
		м2		15,92	--	13209	--	133	--	--		
5	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	890	141,28	--	125737	--	167230	0,88	785		
		м		141,28	--	125737	--	133	--	--		
6	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	25,632	27,91	--	715	--	19	0,13	3		
		т		6,23	--	160	--	12	--	--		
7	E010333-A30-1к=0,9	**Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку**	25,632	202,86	202,86	5200	5200	1040	--	--		
		т		--	40,57	--	1040	100	0,85	22		

Заказчик: ТОО "Даулет Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина,ул. Сулейменова , ул. Жандосова(ул.Сайна- ул.Темирязева) ул Темирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан).

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

за август 2017г

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		7	02.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина,ул. Сулейменова , ул. Жандосова(ул.Сайна- ул.Темирязева) ул Темирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан).	**5 225 415,00**	**5 225 415,00**						**559 866**	**5 225 415,00**
Итого к оплате за август ,2017г.	**5 225 415,00**	**5 225 415,00**						**559 866**	**5 225 415,00**

Принял:

Руководитель ТОО "Даулет Дорстрой"

_____ Юсупов Н.

Сдал:

Директор ТОО

"Компания Спецстрой" А. Бурбасов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			814 707				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			4 238				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			810 469				
		НДС (12%)	Тенге			97 256				
		Всего	Тенге			**907 726**				

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**
Директор Бурбасов А.Т.

Заказчик: ТОО "Даулет Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина,ул. Сулейменова , ул. Жандосова(ул.Сайна- ул.Темирязева) ул Темирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан).

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

за август 2017г

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		7	02.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT ул. Мустафина,ул. Сулейменова , ул. Жандосова(ул.Сайна- ул.Темирязева) ул Темирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан).	5 306 510,00	5 306 510,00						568 555	5 306 510,00
Итого к оплате за август ,2017г.	**5 306 510,00**	**5 306 510,00**						**568 555**	**5 306 510,00**

Принял:

Руководитель ТОО "Даулет Дорстрой"

Юсупов Н.

Сдал:

Директор ТОО

"Компания Спецстрой" **А. Бурбасов**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

Разработка ПСД по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT ул.Мустафина, ул.Сулейменова, ул.Жандосова (ул.Саина-ул.Тимирязева),ул.Тимирязева (ул.Жандосова-ул.Желтоксан)

Тротуары

Сметная стоимость	1600,424	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1957	чел.-ч
Сметная заработная плата	322,904	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт существующей дорожной одежды										
1	E0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	1010	9,86	--	9954	--	13239	0,07	69		
		м2		9,86	--	9954	--	133	--	--		
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	106,05	27,91	--	2960	--	79	0,13	14		
		т		6,23	--	661	--	12	--	--		
3	E010333-A30-1к=0,9	**Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку**	106,05	202,86	202,86	21513	21513	4303	--	--		
		т		--	40,57	--	4303	100	0,85	90		
4	E0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	0,28	45478,39	5379,15	12734	1506	1190	8,20	2		
		т		1441,24	1754,33	404	491	133	6,78	2		
5	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,28	390,53	390,53	109	109	60	0,67	--		
		т		--	162,08	--	45	133	0,58	--		
6	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марка 2 толщиной 3 см**	942,6	336,80	--	317466	--	35682	0,17	156		
		м2		28,46	--	26829	--	133	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14К=4	(+ до толщины 5 см)	942,6	223,56	--	210724	--	19958	0,09	87
		м2		15,92	--	15006	--	133	--	--
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	794	141,28	--	112174	--	149192	0,88	700
		м		141,28	--	112174	--	133	--	--
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,86	27,91	--	638	--	17	0,13	3
		т		6,23	--	142	--	12	--	--
10	Е010333-А30-1к=0,9	Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку	22,86	202,86	202,86	4637	4637	927	--	--
		т		--	40,57	--	927	100	0,85	19
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	723	339,01	7,63	245103	5513	122124	0,80	580
		м		124,98	2,02	90362	1461	133	0,01	4
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ БР 100.2.8	11,568	16613,00	--	192179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух	36,15	192,26	--	6950	--	7854	1,39	50
		м3		192,26	--	6950	--	113	--	--
14	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	43,74	413,00	--	18065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1155208	33279			1663
		итого, по форме	Тенге			262482	7227			116
		Временные здания и сооружения 4,6% *0,8	Тенге			1 600 424				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			58 896				
		ИТОГО:	Тенге			8 834				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			1 659 320				
		Выслуга лет 1%	Тенге			23 894				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16 593				
						6 637				

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Русловыке работы

Сметная стоимость	64,355	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	47	чел.-ч
Сметная заработная плата	8,643	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-90-2	**Планировка дна вручную в грунтах 2 группы** м2	21	23,31	--	490	--	553	0,15	3		
				23,31	--	490	--	113	--	--		
2	Е0130-8-1	**Установка металлической сетки** т	0,0429	9508,21	--	408	--	433	55,66	2		
				9263,25	--	397	--	109	--	--		
3	С11011-755	**Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки №80** м2	22,56	353,00	--	7964	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0101-156-1	**Заполнение габионов бутовым камнем** м3	4,5	1185,60	0,99	5335	4	2170	3,23	15		
				496,80	0,37	2236	2	97	--	--		
5	Е0130-13-1	**Устройство монолитной подпорной стенки** м3	1,5	7559,88	1077,94	11340	1617	2245	5,61	8		
				1055,70	317,23	1584	476	109	1,26	2		
6	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** м3	1,56	185,00	--	289	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,0059	66000,00	--	389	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,058	64400,00	--	3735	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,143	62100,00	--	8880	--	--	--	--
10	Е0130-13-1	Устройство монолитной опоры	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,688	7559,88	1077,94	5201	742	1030	5,61	4
			м3	1055,70	317,23	726	218	109	1,26	1
11	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			2	1528,84	44,47	3058	89	814	2,29	5
			м3	357,08	16,38	714	33	109	0,08	--
12	Е0130-7-1	Устройство монолитной плиты укрепления								
			0,9	5811,11	611,90	5230	551	639	2,93	3
			м3	499,39	151,63	449	136	109	0,50	--
13	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов								
			0,92	554,00	--	510	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
					Наносы					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52828	3003			40
			Тенге			6596	865			3

Итого по форме	Тенге	64 355
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	2 471
ИТОГО:	Тенге	66 826
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	2 105
Выслуга лет 1%	Тенге	668
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	267
Итого:	Тенге	69 867
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	69 867
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	204 552
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	4 091
ИТОГО:	Тенге	208 643
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	1 085
Итого с возвратом 15 %	Тенге	207 558
НДС (12%)	Тенге	24 907
Всего	Тенге	**232 465**

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за август 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	1 815 219	207 558,00							24 907	232 465
Всего:		**207 558,00**							**24 907**	**232 465**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			1 706 444				
		ИТОГО в текущих ценах 2016г. К=2,7368	Тенге			4 670 153				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			93 403				
		ИТОГО:	Тенге			4 763 556				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			24 178				
		ИТОГО:	Тенге			4 739 378				
		НДС (12%)	Тенге			568 725				
		ИТОГО:	Тенге			5 308 104				
		Тендерная скидка 0,03%	Тенге			1 594				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 306 510**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			568 555				

ТОО "Даулет-Дорстрой"

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" А. Бурбасов

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 5	05.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за июль 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка), по ул. Кабанбай батыра	1 582 754	1 413 173,00							169 581	1 582 754
Всего:		**1 413 173,00**							**169 581**	**1 582 754**

Заказчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой"**

Заказчик: ТОО"Даулет - Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Ф-2

Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

Капитальный ремонт моста через р.Жарбулак (Казачка),по ул. Кабанбай батыра

Русловые работы

Сметная стоимость	429,611	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	377	чел.-ч
Сметная заработная плата	60,745	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Расчистка русла мод мостом										
1	Е0101-156-1 к=0,8	**Разборка каменной рисбермы** м3	16	398,43 / 397,44	0,99 / 0,37	6375 / 6359	16 / 6	6174 / 97	2,59 / --	41 / --		
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	25,6	31,17 / --	31,17 / 21,82	798 / --	798 / 558	558 / 100	-- / 0,46	-- / 12		
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	25,6	176,40 / --	176,40 / 35,28	4516 / --	4516 / 903	903 / 100	-- / 0,74	-- / 19		
4	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную** м3	15	251,77 / 251,77	-- / --	3777 / 3777	-- / --	4267 / 113	1,77 / --	27 / --		
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	24	31,17 / --	31,17 / 21,82	748 / --	748 / 524	524 / 100	-- / 0,46	-- / 11		
6	Е010333-А30-1	**Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1** т	24	176,40 / --	176,40 / 35,28	4234 / --	4234 / 847	847 / 100	-- / 0,74	-- / 18		
7	Е0101-90-2	**Планировка дна вручную в грунтах 2 группы** м2	45,5	23,31 / 23,31	-- / --	1061 / 1061	-- / --	1199 / 113	0,15 / --	7 / --		
8	Е0101-24-6	**Разработка грунта под габионы и подпорную стенку**	3	6,91	6,91	21	21	7	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,40	--	7	97	0,01	--
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под габионы	1,3	1528,84	44,47	1987	58	529	2,29	3
		м3		357,08	16,38	464	21	109	0,08	--
10	Е0130-8-1	Установка металлической сетки	0,1334	9508,21	--	1268	--	1347	55,66	7
		т		9263,25	--	1236	--	109	--	--
11	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки №80	70,2	353,00	--	24781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-156-1	Заполнение габионов бутовым камнем	14	1185,60	0,99	16598	14	6752	3,23	45
		м3		496,80	0,37	6955	5	97	--	--
13	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под подпорную стенку	1,1	1528,84	44,47	1682	49	448	2,29	3
		м3		357,08	16,38	393	18	109	0,08	--
14	Е0130-13-1	Устройство монолитной подпорной стенки	12,3	7559,88	1077,94	92986	13259	18407	5,61	69
		м3		1055,70	317,23	12985	3902	109	1,26	16
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,792	185,00	--	2367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,048	66000,00	--	3168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,481	64400,00	--	30976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,172	62100,00	--	72781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление дна русла реки								
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4,5	1528,84	44,47	6880	200	1832	2,29	10
		м3		357,08	16,38	1607	74	109	0,08	--
20	Е0130-7-1	Устройство монолитной плиты укрепления	9,1	5811,11	611,90	52881	5568	6457	2,93	27
		м3		499,39	151,63	4544	1380	109	0,50	5
21	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	9,28	554,00	--	5141	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0130-8-1	Установка металлической сетки	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,21	9508,21	--	1997	--	2120	55,66	12
			т	9263,25	--	1945	--	109	--	--
23	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,21	29400,00	--	6174	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
24	Е0101-24-6	Разработка грунта под каменную рисберму	5,8	6,91	6,91	40	40	13	--	--
			м3	--	2,40	--	14	97	0,01	--
25	Е0101-156-1	Устройство каменной рисбермы	5,8	1185,60	0,99	6876	6	2797	3,23	19
			м3	496,80	0,37	2881	2	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			350112	29525			269
			Тенге			44207	8261			80

Итого по форме	Тенге	438 166
Временные здания и сооружения 4,8*0,8=3,84%	Тенге	16 826
ИТОГО:	Тенге	454 992
Удорожание работ в зимний период 3,5*0,9=3,15%	Тенге	14 332
Выслуга лет 1%	Тенге	4 550
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1820
Итого:	Тенге	475 694
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	475 694
ИТОГО в текущих ценах 2017 г. -2269/775	Тенге	1 392 708
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	27 854
ИТОГО:	Тенге	1 420 563
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	7 389
Итого с возвратом 15 %	Тенге	1 413 173
НДС (12%)	Тенге	169 581
Всего	Тенге	1 582 754

Заказчик:
ТОО "Даулет-Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Директор Бурбасов А.Т.