5030 -

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №3
выполненных работ за февраль 2019 г.

на ул.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года (по базисно - индексному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	59,9294	13796,97 6284,93	7512,03 3840,94	826844 376652	450192 230185	--	655385 118578	1600807
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	149,8235	491,00 --	-- --	73563 --	-- --		-- 5885	79448
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	149,8235	638,00 --	-- --	95587 --	-- --		-- 7647	103234
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,17	2660984,05 1948704,90	712279,15 265727,28	452367 331280	121087 45174	--	372689 66004	891061
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	85	491,00 --	-- --	41735 --	-- --		-- 3339	45074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	85	638,00 --	-- --	54230 --	-- --		-- 4338	58568
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	340	188,62 9,20	179,39 21,03	64131 3128	60992 7150	11	11101 6019	81251
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	81,6	77,00 --	-- --	6283 --	-- --		-- 503	6786
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	81,6	638,00 --	-- --	52061 --	-- --		-- 4165	56226
10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	45	1295,29 1295,29	-- --	58288 58288	-- --	--	62951 9699	130938
11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,34	491,00 --	-- --	1149 --	-- --		-- 92	1241
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,34	638,00 --	-- --	1493 --	-- --		-- 119	1612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1727732	632271	11	1102126	3056246
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				769349	282509	--	226388	
		Материалы	Тенге				1727732				
		Всего заработная плата	Тенге				11				
		Транспортные расходы	Тенге					1051858			
		Накладные расходы	Тенге				326102				
		Сметная прибыль	Тенге				1102126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				226389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3056246				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1051858			814
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3056246				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
13	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	4,67	73601,57 71124,65	2476,93 659,28	343719 332152	11567 3079	--	231309 46002	621031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,67	478,00	--	2232	--		--	2411
					--	--	--	--		179	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,67	638,00	--	2979	--		--	3218
					--	--	--	--		238	
16	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	8,32	11003,09	3919,03	91546	32606	--	59224	162831
					7084,06	1390,01	58939	11565		12062	
17	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	20,8	491,00	--	10213	--		--	11030
					--	--	--	--		817	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,8	638,00	--	13270	--		--	14332
					--	--	--	--		1062	
19	Е11-060101-0101	Разборка монолитных откосов	м3	5,15	3544,62	1388,20	18255	7149	--	12044	32722
					2156,42	413,45	11106	2129		2424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				482215	51323	--	302577	847575
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				402197	16773	--	62784	
		Всего заработная плата	Тенге				138495				
		Транспортные расходы	Тенге					83739			
		Накладные расходы	Тенге				28695				
		Сметная прибыль	Тенге				71267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226544				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					83739			69
		Всего заработная плата	Тенге				343719				
		Накладные расходы	Тенге					335231			
		Сметная прибыль	Тенге				231309				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				621031				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					335231			303
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847575				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения						418970			372
		Водоотводные лотки									
20	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	396	116,12	111,90	45982	44312	--	10294	60778
					4,22	31,89	1670	12627		4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	834,9	165,03 165,03	-- --	137783 137783	-- --	--	99204 18959	255945
22	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,49	1567,21 243,18	1321,93 410,36	130846 20303	110368 34261	175	58930 15182	204958
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	101,8578	1253,00 --	-- --	127628 --	-- --	127628	-- 10210	137838
24	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	14,11	18429,81 6284,93	7512,03 3840,94	260045 88680	105995 54196	65370	154306 33148	447499
25	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	14,11	59199,00 --	-- --	835298 --	-- --	835298	-- 66824	902122
26	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	9,035	19686,40 2156,42	1388,20 413,45	177867 19483	12542 3735	145842	21129 15920	214915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1715449	273217	1174313	343863	2224055
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				267920	104819	--	164745	
		Материалы	Тенге				1715449				
		Всего заработная плата	Тенге				81343				
		Местные материалы	Тенге					372739			
		Накладные расходы	Тенге				1092968				
		Сметная прибыль	Тенге				343862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2224056				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					372739			307
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2224056				
		Сметная заработная плата	Тенге					372739			307

РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м

		Устройство основания труб									
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	38,9	1567,21 243,18	1321,93 410,36	60965 9460	51423 15963	82	27457 7074	95495
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,4	1253,00 --	-- --	59392 --	-- --	59392	-- 4751	64144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	1480,53	--	3257	--	--	2345	6050
		Устройство тела трубы			1480,53	--	3257	--		448	
30	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3	32,3	57316,02	25056,63	1851307	809329	243156	914300	2986856
					24731,33	8966,90	798822	289631		221249	
31	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	640	11153,00	--	7137920	--	7137920	--	7708954
					--	--	--	--		571034	
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	523,6	4367,52	173,92	2286834	91065	1520367	601371	3119261
					1289,92	77,38	675402	40515		231056	
		Устройство смотровых блоков									
33	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3	11,84	25353,69	12470,07	300188	147646	17051	158267	495131
					11443,48	4469,82	135491	52923		36676	
34	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	141	19013,00	--	2680833	--	2680833	--	2895300
					--	--	--	--		214467	
35	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	3,52	556902,79	3096,16	1960298	10898	1636452	217936	2352493
					88905,81	824,10	312948	2901		174259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16340994	1110361	13295253	1921676	19723684
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1935380	401932	--	1461014	
		Материалы	Тенге				14380696				
		Всего заработная плата	Тенге				1780656				
		Местные материалы	Тенге					2021464			
		Накладные расходы	Тенге				9878145				
		Сметная прибыль	Тенге				1703740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1286755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17371191				
		Сметная заработная плата	Тенге								1585
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2021464			
		Материалы	Тенге				1960298				
		Всего заработная плата	Тенге				1636451				
		Накладные расходы	Тенге					315849			
		Сметная прибыль	Тенге				217936				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				174259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2352493				
		Сметная заработная плата	Тенге								285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19723683	315849			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					2337313			
		РАЗДЕЛ 5.Установка временных дорожных знаков									
36	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знакидорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	9296,92 6105,12	998,54 453,59	92969 61051	9985 4536	21933	70834 13104	176907
37	С124-010202-0703	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	10	3980,00 --	-- --	39800 --	-- --	39800	-- 3184	42984
38	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,78	17870,80 2156,42	1388,20 413,45	13939 1682	1083 322	11174	1824 1261	17024
39	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знакидорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	9296,92 6105,12	998,54 453,59	92969 61051	9985 4536	21933	70834 13104	176907
40	С124-010201-0212	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	12554,00 --	-- --	50216 --	-- --	50216	-- 4017	54233
41	С124-010201-0203	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	7614,00 --	-- --	45684 --	-- --	45684	-- 3655	49339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				335578	21054	190740	143492	517394
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				123784	9394	--	38325	
		Материалы	Тенге				335578				
		Всего заработная плата	Тенге				45229				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					133179			
		Местные материалы	Тенге				135700				
		Накладные расходы	Тенге				9811				
		Сметная прибыль	Тенге				143492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				517395				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					133179			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				517395				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					133179			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									26368955
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3498630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2088226			

7

5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4410924				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					592217			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				22537312				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					4425726			
		- Зарплата рабочих строителей									40737815
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8841421				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4702704			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1869695			
		- Перевозка грузов	Тенге						12988743		
		- Накладные расходы	Тенге				1469020				
		- Сметная прибыль	Тенге							9718311	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				40 737 815				3017615	
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**40 737 815**	**325902,52**	**41 063 718**						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	**41 063 718**	**554360,19**	**41 618 078**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**41 618 078**	**832361,55**	**42 450 439**						
		В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1			**5 900 611**						
		В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961			**38 373 520**						
		Итого в текущих ценах			**44 274 131**						
		Тендерная скидка			**8 854 826**						
		Итого с тендерной скидкой			**35 419 305**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**4250317**	**4 250 317**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**39 669 622**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20__

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Мапабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

5000

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №3
выполненных работ за февраль 2019 г.

на ул.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	149,07	13796,97	7512,03	2056714	1119819	--	1630221	3981890
					6284,93	3840,94	936895	572569		294955	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	372,675	491,00	--	182983	--		--	197622
					--	--	--	--		14639	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	372,675	638,00	--	237767	--		--	256788
					--	--	--	--		19021	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	1,063	2660984,05	712279,15	2828626	757153	--	2330402	5571750
					1948704,90	265727,28	2071473	282468		412722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	513,2	491,00 --	-- --	251981 --	-- --		-- 20158	272140
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	513,2	638,00 --	-- --	327422 --	-- --		-- 26194	353615
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	496,3885	188,62 9,20	179,39 21,03	93630 4567	89047 10439	16	16207 8787	118624
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	119,1333	77,00 --	-- --	9173 --	-- --		-- 734	9907
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	119,1333	638,00 --	-- --	76007 --	-- --		-- 6081	82088
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	99,2777	495,21 186,89	308,32 94,59	49163 18554	30609 9391	--	30180 6347	85691
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	178,6999	77,00 --	-- --	13760 --	-- --		-- 1101	14861
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	178,6999	638,00 --	-- --	114011 --	-- --		-- 9121	123131
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	300	1295,29 1295,29	-- --	388587 388587	-- --	--	419674 64661	872922
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,52	491,00 --	-- --	11548 --	-- --		-- 924	12472
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,52	638,00 --	-- --	15006 --	-- --		-- 1200	16206
		Разборка существующих тротуаров									
16	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	140	1295,29 1295,29	-- --	181341 181341	-- --	--	195848 30175	407364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,6	491,00	--	3241	--		--	3500
					--	--	--	--		259	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,6	638,00	--	4211	--		--	4548
					--	--	--	--		337	
19	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6	4411,40	1603,96	26468	9624	--	24021	54528
					2807,44	899,46	16845	5397		4039	
20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,28	77,00	--	1100	--		--	1188
					--	--	--	--		88	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,28	638,00	--	9111	--		--	9839
					--	--	--	--		729	
22	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	12	702,72	453,54	8433	5442	--	5098	14613
					249,19	144,17	2990	1730		1082	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19,2	77,00	--	1478	--		--	1597
					--	--	--	--		118	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19,2	638,00	--	12250	--		--	13230
					--	--	--	--		980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6904009	2011694	16	4651651	12480114
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3621253	881994	--	924452	
		Материалы	Тенге				6904009				
		Всего заработная плата	Тенге				15				
		Транспортные расходы	Тенге					4503246			
		Накладные расходы	Тенге				1271047				
		Сметная прибыль	Тенге				4651651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				924453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12480113				
		Сметная заработная плата	Тенге								3586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4503246			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12480113				
		Сметная заработная плата	Тенге								3586
								4503246			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
25	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	13	73601,57	2476,93	956820	32200	--	643902	1728780
					71124,65	659,28	924620	8571		128058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											5000
26	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	13	478,00	--	6214	--		--	6711
					--	--	--	--		497	
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13	638,00	--	8294	--		--	8958
					--	--	--	--		664	
28	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	65	11003,09	3919,03	715201	254737	--	462684	1272115
					7084,06	1390,01	460464	90350		94231	
29	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	162,5	491,00	--	79788	--		--	86171
					--	--	--	--		6383	
30	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	162,5	638,00	--	103675	--		--	111969
					--	--	--	--		8294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1869991	286937	--	1106586	3214704
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1385084	98921	--	238127	
		Всего заработная плата	Тенге				913171				
		Транспортные расходы	Тенге					550814			
		Накладные расходы	Тенге				197971				
		Сметная прибыль	Тенге				462684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1485923				
		Сметная заработная плата	Тенге								436
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					550814			
		Всего заработная плата	Тенге				956820				
		Накладные расходы	Тенге					933191			
		Сметная прибыль	Тенге				643902				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				128058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1728780				
		Сметная заработная плата	Тенге								843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					933191			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3214703				
		Сметная заработная плата	Тенге								1279
								1484005			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
31	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	92,2543943	116,12	111,90	10712	10323	--	2398	14159
					4,22	31,89	389	2942		1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	192,812283	165,03 165,03	-- --	31820 31820	-- --	--	22910 4378	59108
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,0449928	1567,21 243,18	1321,93 410,36	39251 6091	33108 10278	52	17678 4554	61483
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,5548911	1253,00 --	-- --	38285 --	-- --	38285	-- 3063	41348
35	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	24,3553481	18429,81 6284,93	7512,03 3840,94	448864 153072	182958 93547	112834	266349 57217	772430
36	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	24,3553481	59199,00 --	-- --	1441812 --	-- --	1441812	-- 115345	1557157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2010745	226389	1592983	309335	2505685
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				191371	106767	--	185606	
		Материалы	Тенге				2010745				
		Всего заработная плата	Тенге				112887				
		Местные материалы	Тенге					298138			
		Накладные расходы	Тенге				1480098				
		Сметная прибыль	Тенге				309334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2505685				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					298138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2505685				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
		РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
37	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,0520002	143,27 7,30	135,97 31,43	6168 314	5854 1353	--	1200 589	7958
38	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,3	2173,91 2173,91	-- --	9348 9348	-- --	--	6730 1286	17365
		Устройство основания труб									
39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	154,1099981	1567,21 243,18	1321,93 410,36	241523 37477	203722 63241	324	108776 28024	378322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	188,0141965	1253,00	--	235582	--	235582	--	254428
					--	--	--	--		18847	
41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1480,53	--	7403	--	--	5330	13751
					1480,53	--	7403	--		1019	
		Устройство тела трубы									
42	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	61,5699998	57316,02	25056,63	3528947	1542736	463503	1742831	5693521
					24731,33	8966,90	1522708	552092		421742	
43	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	324	11153,00	--	3613572	--	3613572	--	3902658
					--	--	--	--		289086	
44	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	980,3300007	4367,52	173,92	4281612	170501	2846563	1125939	5840155
					1289,92	77,38	1264548	75856		432604	
		Устройство смотровых блоков									
45	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	18,8	25353,69	12470,07	476649	234437	27075	251303	786188
					11443,48	4469,82	215137	84033		58236	
46	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	60	19013,00	--	1140780	--	1140780	--	1232042
					--	--	--	--		91262	
47	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	6,6	556902,79	3096,16	3675558	20435	3068345	408630	4410924
					88905,81	824,10	586778	5439		326735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				17217142	2177685	11395744	3650739	22537312
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3643713	782014	--	1669430	
		Материалы	Тенге				13541584				
		Всего заработная плата	Тенге				3337465				
		Местные материалы	Тенге					3833509			
		Накладные расходы	Тенге				4989934				
		Сметная прибыль	Тенге				3242110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1342695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18126389				
		Сметная заработная плата	Тенге								3006
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3833509			
		Материалы	Тенге				3675558				
		Всего заработная плата	Тенге				3068345				
		Накладные расходы	Тенге					592217			
		Сметная прибыль	Тенге				408630				
			Тенге				326735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					639438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15922890		
		- Перевозка грузов	Тенге				225470				
		- Накладные расходы	Тенге							3312655	
		- Сметная прибыль	Тенге							1953256	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				26 368 955					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	26 368 955	210951,64	26 579 907						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	26 579 907	358828,74	26 938 735						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	26 938 735	538774,71	27 477 510						
		В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1			3 819 374						
		В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961			24 838 584						
		Итого в текущих ценах			28 657 958						
		Тендерная скидка			6 250 857						
		Итого с тендерной скидкой			22 407 101						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	2688852	2 688 852						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			25 095 953						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 _____ **Сергеев А.**

«___» _____ 20___

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. _____ **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 _____ **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начльник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

6000

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №4
выполненных работ за март 2019 г.

на Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года (по базисно - индексному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Со оружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	65,484	13796,97 6284,93	7512,03 3840,94	903481 411563	491918 251520	--	716129 129569	1749179
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	163,71	491,00 --	-- --	80382 --	-- --		-- 6431	86812
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	163,71	638,00 --	-- --	104447 --	-- --		-- 8356	112803
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,288	2660984,05 1948704,90	712279,15 265727,28	766363 561227	205136 76529	--	631379 111819	1509562
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	144	491,00 --	-- --	70704 --	-- --		-- 5656	76360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	144	638,00	--	91872	--		--	99222
					--	--	--	--		7350	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2417,95035	188,62	179,39	456078	433754	76	78946	577826
					9,20	21,03	22248	50850		42802	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	580,308084	77,00	--	44684	--		--	48258
					--	--	--	--		3575	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	580,308084	638,00	--	370237	--		--	399855
					--	--	--	--		29619	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	483,59007	495,21	308,32	239479	149101	--	147010	417408
					186,89	94,59	90378	45742		30919	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	870,462126	77,00	--	67026	--		--	72388
					--	--	--	--		5362	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	870,462126	638,00	--	555355	--		--	599783
					--	--	--	--		44428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3750106	1279909	76	1573464	5749456
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1085416	424642	--	425886	
		Материалы	Тенге				3750106				
		Всего заработная плата	Тенге				75				
		Транспортные расходы	Тенге					1510058			
		Накладные расходы	Тенге				1384705				
		Сметная прибыль	Тенге				1573465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				425886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5749456				
		Сметная заработная плата	Тенге								1160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1510058			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5749456				
		Сметная заработная плата	Тенге								1160
								1510058			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
13	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	7,488	11003,09	3919,03	82391	29346	--	53301	146548
					7084,06	1390,01	53045	10408		10855	
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	18,72	491,00	--	9192	--		--	9927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**18,72**	**638,00**	**--**	**11943**	**--**		**--**	**12899**
					--	**--**	**--**	**--**		**955**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**103526**	**29346**	**--**	**53301**	**169374**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53045**	**10408**	**--**	**12545**	
		Всего заработная плата	Тенге				**103526**				
		Транспортные расходы	Тенге					**63454**			
		Накладные расходы	Тенге				**21135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53301**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**169373**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**63454**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**169373**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**50**
								63454			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
16	Е11-010101-0231	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**296,8**	**116,12**	**111,90**	**34464**	**33212**	**--**	**7715**	**45553**
					4,22	**31,89**	**1252**	**9464**		**3374**	
17	Е11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1**	**м2 спланированной поверхности**	**437,6**	**165,03**	**--**	**72217**	**--**	**--**	**51996**	**134150**
					165,03	**--**	**72217**	**--**		**9937**	
18	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материалаоснования в плотном теле**	**36,37**	**1567,21**	**1321,93**	**56999**	**48079**	**75**	**25671**	**89284**
					243,18	**410,36**	**8845**	**14925**		**6614**	
19	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п ридные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**44,3714**	**1253,00**	**--**	**55597**	**--**	**55597**	**--**	**60045**
					--	**--**	**--**	**--**		**4448**	
20	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство**	**м3 лотка**	**46,495**	**18429,81**	**7512,03**	**856894**	**349272**	**215404**	**508467**	**1474590**
					6284,93	**3840,94**	**292218**	**178584**		**109229**	
21	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**46,495**	**59199,00**	**--**	**2752458**	**--**	**2752458**	**--**	**2972654**
					--	**--**	**--**	**--**		**220197**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3828629**	**430562**	**3023534**	**593849**	**4776276**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**374531**	**202973**	**--**	**353799**	
							3828629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				215480				
	Всего заработная плата		Тенге					577504			
	Местные материалы		Тенге				2808055				
		Накладные расходы	Тенге				593849				
		Сметная прибыль	Тенге				353798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4776276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					577504			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4776276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					577504			
	РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м										
22	Е11-010101-0325	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23,02	143,27	135,97	3298	3130	--	642	4255
					7,30	31,43	168	723		315	
23	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,32	2173,91	--	5043	--	--	3631	9369
					2173,91	--	5043	--		694	
	Устройство основания труб										
24	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	151,49	1567,21	1321,93	237417	200259	318	106926	371891
					243,18	410,36	36840	62166		27547	
25	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	184,8178	1253,00	--	231577	--	231577	--	250103
					--	--	--	--		18526	
26	Е11-010205-0502	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,26	1480,53	--	24073	--	--	17333	44719
					1480,53	--	24073	--		3312	
	Устройство тела трубы										
27	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	64,6	57316,02	25056,63	3702615	1618658	486313	1828600	5973712
					24731,33	8966,90	1597644	579261		442497	
28	С121-040801-0501	**Водопропускное железобетонное до рожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) ммх 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	340	11153,00	--	3792020	--	3792020	--	4095382
					--	--	--	--		303362	
29	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 из олируемой поверхности	836,4	4367,52	173,92	3652994	145468	2428636	960631	4982716
					1289,92	77,38	1078890	64719		369090	
	Устройство смотровых блоков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		2 377 378	32094,60	2 409 473						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2 409 473	48189,45	2 457 662						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				341 615						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				2 221 629						
	Итого в текущих ценах				2 563 245						
	Тендерная скидка				512 648,91						
	Итого с тендерной скидкой				2 050 596						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	246071	246 071						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2 296 667						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 — **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. — **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 — **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726 — **Бурбасов А.Т.**

Начльник ПТО — **Клинкова Т.Н.**

10550

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №4
выполненных работ за март 2019 г.

наул.Шевченко от ул.Жарокова до ул.Радостовца
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года (по базисно - индексному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
1	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	61,44	116,12 4,22	111,90 31,89	7134 259	6875 1959	--	1597 699	9430
2	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.ПлПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3) 2анировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	129,55	165,03 165,03	-- --	21380 21380	-- --	--	15393 2942	39715
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	12,955	1567,21 243,18	1321,93 410,36	20303 3150	17126 5316	27	9144 2356	31803
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	15,8051	1253,00 --	-- --	19804 --	-- --	19804	-- 1584	21388
5	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	7,82	18429,81	7512,03	144121	58744	36229	85519	248011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобет онные СТ РК 937-92**			6284,93	3840,94	49148	30036		18371	
			м3	7,82	59199,00	--	462936	--	462936	--	499971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		37035	
			Тенге				675678	82745	518996	111653	850318
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73937	37311	--	62987	
		Материалы	Тенге				675678				
		Всего заработная плата	Тенге				36256				
		Местные материалы	Тенге					111249			
		Накладные расходы	Тенге				482740				
		Сметная прибыль	Тенге				111653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				850318				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					111249			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				850318				
		Сметная заработная плата	Тенге					111249			87
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми бло ками Д-0,5м									
7	Е11-010101-0325	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимо стью 0,65 м3**	м3 грунта	1,68	143,27	135,97	241	228	--	47	311
					7,30	31,43	12	53		23	
8	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,17	2173,91	--	370	--	--	266	687
		Устройство основания труб			2173,91	--	370	--		51	
9	Е11-270401-0102	**Слоноснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала о снования в плотном теле	2,2	1567,21	1321,93	3448	2908	5	1553	5401
					243,18	410,36	535	903		400	
10	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,684	1253,00	--	3363	--	3363	--	3632
					--	--	--	--		269	
11	Е11-010205-0502	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,79	1480,53	--	2650	--	--	1908	4923
		Устройство тела трубы			1480,53	--	2650	--		365	
12	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (н а железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0 ; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	1,775	57316,02	25056,63	101736	44476	13362	50244	164138
					24731,33	8966,90	43898	15916		12158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	19	11153,00	--	211907	--	211907	--	228860
					--	--	--	--		16953	
14	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2изолируемой поверхности	45	4367,52	173,92	196538	7826	130666	51684	268080
					1289,92	77,38	58046	3482		19858	
		Устройство смотровых блоков									
15	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,78	25353,69	12470,07	19776	9727	1123	10426	32618
					11443,48	4469,82	8926	3486		2416	
16	С121-040801-0503	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	19013,00	--	57039	--	57039	--	61602
					--	--	--	--		4563	
17	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	0,33	556902,79	3096,16	183778	1022	153417	20432	220546
					88905,81	824,10	29339	272		16337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				780845	66187	570882	136560	990798
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143776	24112	--	73393	
	Материалы		Тенге				597068				
	Всего заработная плата		Тенге				145156				
	Местные материалы		Тенге					138278			
		Накладные расходы	Тенге				272309				
		Сметная прибыль	Тенге				116128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				770251				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					138278			
	Материалы		Тенге				183778				
	Всего заработная плата		Тенге				153417				
		Накладные расходы	Тенге					29611			
		Сметная прибыль	Тенге				20432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220546				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					29611			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				990798				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		РАЗДЕЛ 4.Установка временных дорожных знаков						167889			
18	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
19	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	3980,00	--	39800	--	39800	--	42984
					--	--	--	--		3184	
20	Е11-060101-0101	Подготовка бет онная.Устройство	м3	0,78	17870,80	1388,20	13939	1083	11174	1824	17024
					2156,42	413,45	1682	322		1261	
21	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
22	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 С Т РК 1125-2002	шт.	4	12554,00	--	50216	--	50216	--	54233
					--	--	--	--		4017	
23	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 002	шт.	6	7614,00	--	45684	--	45684	--	49339
					--	--	--	--		3655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				335578	21054	190740	143492	517394
							123784	9394	--	38325	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				335578				
		Материалы	Тенге				45229				
		Всего заработная плата	Тенге					133179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				135700				
		Местные материалы	Тенге				9811				
		Накладные расходы	Тенге				143492				
		Сметная прибыль	Тенге				38326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2358510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1280618		
		- Накладные расходы	Тенге							391705	
		- Сметная прибыль	Тенге							174705	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					2 358 510					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		2 358 510	18868,08	2 377 378						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	18,2	25353,69	12470,07	461437	226955	26211	243282	761097
					11443,48	4469,82	208271	81351		56378	
31	С121-040801-0503	Смотровой блок,размерами 830 ммх 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	70	19013,00	--	1330910	--	1330910	--	1437383
					--	--	--	--		106473	
32	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	7,7	556902,79	3096,16	4288152	23840	3579737	476735	5146077
					88905,81	824,10	684575	6346		381191	
		Устройство входного и выходного оголовков									
33	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	13,52	14855,87	4637,32	200851	62697	59096	85290	309033
					5847,49	1662,56	79058	22478		22891	
34	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,52	44650,00	--	603668	--	603668	--	651961
					--	--	--	--		48293	
		Устройство водоотвода с проезжей части									
35	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глуб иной до 2 м	м3 грунта	25,51	3481,95	--	88824	--	--	63954	165000
					3481,95	--	88824	--		12222	
36	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81	1480,53	--	1199	--	--	863	2228
					1480,53	--	1199	--		165	
37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснов ания в плотном теле	6,06	1567,21	1321,93	9497	8011	12	4277	14877
					243,18	410,36	1474	2487		1102	
38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,3932	1253,00	--	9264	--	9264	--	10005
					--	--	--	--		741	
39	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	404	1886,98	40,88	762340	16515	217555	579597	1449292
					1307,60	20,78	528270	8395		107355	
40	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,464	44650,00	--	288618	--	288618	--	311707
					--	--	--	--		23089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19693798	2305533	13053935	4371761	25990807
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4334329	827925	--	1925243	
	Материалы		Тенге				15405646				
	Всего заработная плата		Тенге				3218144				
	Местные материалы		Тенге					4471334			
							6256056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3895028				
		Сметная прибыль	Тенге				1544054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20844728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					4471334			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4288152				
	Материалы		Тенге				3579736				
	Всего заработная плата		Тенге					690920			
		Накладные расходы	Тенге				476735				
		Сметная прибыль	Тенге				381191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5146077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					690920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25990806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4214
		Сметная заработная плата	Тенге					5162254			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
		ТИП-1									
41	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**249,9**	**1567,21**	**1321,93**	**391646**	**330350**	**524**	**176387**	**613476**
42	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**304,878**	**243,18**	**410,36**	**60772**	**102550**		**45443**	
					1253,00	**--**	**382012**	**--**	**382012**	**--**	**412573**
43	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1500**	**--**	**--**	**--**	**--**		**30561**	
					243,36	**166,40**	**365035**	**249603**	**472**	**233892**	**646841**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**76,64**	**67,74**	**114960**	**101607**		**47914**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1138693**	**579953**	**383008**	**410279**	**1672890**
	Материалы		Тенге				**175731**	**204157**	**--**	**123918**	
	Всего заработная плата		Тенге				**1138693**				
	Местные материалы		Тенге				**997**				
		Накладные расходы	Тенге					**379888**			
		Сметная прибыль	Тенге				**382012**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**123918**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**1672890**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**294**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**379888**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1672890**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**379888**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**38358803**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6023053**				
								4625302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1670105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16460553		
		- Перевозка грузов	Тенге				1405842				
		- Накладные расходы	Тенге							7002654	
		- Сметная прибыль	Тенге							2841391	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					38 358 803					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		38 358 803	306870,42	38 665 673						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		38 665 673	521986,59	39 187 660						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		39 187 660	783753,20	39 971 413						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				5 556 026						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				36 132 579						
	Итого в текущих ценах				41 688 605						
	Тендерная скидка				8 337 721,01						
	Итого с тендерной скидкой				33 350 884						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4002106	4 002 106						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				37 352 990						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 **Сергеев А.**

«___» _____ 20__

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726 **Бурбасов А.Т.**

Начльник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №10
выполненных работ за август 2019 г.

на Озеленение
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)									
1	Е11-010207-0105	Деревья (липа ,вязь,тополь, вязь,ива)мягких пород диаметр стволов до 32 см. Валка с корня,	дерево	199	346,00	8,75	68854	1742	--	48321	126549
					337,25	--	67112	--		9374	
2	Е11-010207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	199	1049,32	30,31	208815	6032	--	146004	383204
					1019,01	--	202783	--		28385	
3	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	199	592,86	434,86	117979	86537	--	52551	184172
					158,00	208,77	31442	41546		13642	
4	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	33,432	496,00	--	16582	--		--	17909
					--	--	--	--		1327	
5	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	33,432	320,00	--	10698	--		--	11554
					--	--	--	--		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	33,432	370,00	--	12370	--		--	13359
					--	--	--	--		990	
		Компенсационная посадка									
7	Е11-470102-0213 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,37, Кэм=1,37, Кмр=1,52	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	995	12301,99	998,26	12240478	993271	2437118	8203814	22079835
					8854,36	515,00	8810089	512427		1635543	
8	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	995	6262,06	1330,08	6230745	1323428	116976	4744577	11853348
					4814,41	604,25	4790341	601224		878026	
9	С125-010202-0801	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	995	13322,00	--	13255390	--	13255390	--	14315821
					--	--	--	--		1060431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32161911	2411010	15809484	13195267	48985751
							13901767	1155196	--	3628574	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32161911				
		Материалы	Тенге				2554095				
		Всего заработная плата	Тенге					15056963			
		Местные материалы	Тенге				13255390				
		Транспортные расходы	Тенге				39650				
		Накладные расходы	Тенге				13195266				
		Сметная прибыль	Тенге				3628574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48985751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13901767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2411010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1155196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15809484		
		- Перевозка грузов	Тенге				39650				
		- Накладные расходы	Тенге							13195267	
		- Сметная прибыль	Тенге							3628574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12896				
	Местные материалы		Тенге				443709				
		Накладные расходы	Тенге				68070				
		Сметная прибыль	Тенге				50808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								685914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						458106		
		- Накладные расходы	Тенге							68069	
		- Сметная прибыль	Тенге							50810	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					685 914					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**685 914**	**5487**	**691 401**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**691 401**	**9334**	**700 735**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**700 735**	**14015**	**714 750**						
	Тендерная скидка				**142 950**						
	Итого с тендерной скидкой				**571 800**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**68616**	**68 616**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**640 416**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 _____ **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО"City Roand Centre" "___" _____ 20___
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №10
выполненных работ за август 2019 г.

на Озеленение
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)									
1	Е11-010207-0105	Деревья (липа ,вязь,тополь, вязь,ива)мягких пород диаметр стволов до 32 см. Валка с корня,	дерево	199	346,00	8,75	68854	1742	--	48321	126549
					337,25	--	67112	--		9374	
2	Е11-010207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	199	1049,32	30,31	208815	6032	--	146004	383204
					1019,01	--	202783	--		28385	
3	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	199	592,86	434,86	117979	86537	--	52551	184172
					158,00	208,77	31442	41546		13642	
4	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	33,432	496,00	--	16582	--		--	17909
					--	--	--	--		1327	
5	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	33,432	320,00	--	10698	--		--	11554
					--	--	--	--		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	33,432	370,00	--	12370	--		--	13359
					---	--	--	--		990	
		Компенсационная посадка									
7	Е11-470102-0213 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,37, Кэм=1,37, Кмр=1,52	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	995	12301,99	998,26	12240478	993271	2437118	8203814	22079835
					8854,36	515,00	8810089	512427		1635543	
8	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	995	6262,06	1330,08	6230745	1323428	116976	4744577	11853348
					4814,41	604,25	4790341	601224		878026	
9	С125-010202-0801	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	995	13322,00	--	13255390	--	13255390	--	14315821
					--	--	--	--		1060431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32161911	2411010	15809484	13195267	48985751
							13901767	1155196	--	3628574	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32161911				
		Материалы	Тенге				2554095				
		Всего заработная плата	Тенге					15056963			
		Местные материалы	Тенге				13255390				
		Транспортные расходы	Тенге				39650				
		Накладные расходы	Тенге				13195266				
		Сметная прибыль	Тенге				3628574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								48985751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13901767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2411010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1155196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15809484		
		- Перевозка грузов	Тенге				39650				
		- Накладные расходы	Тенге							13195267	
		- Сметная прибыль	Тенге							3628574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					48 985 751					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		48 985 751	391886	49 377 637						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		49 377 637	666598	50 044 235						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		50 044 235	1000885	51 045 120						
	Тендерная скидка				8 079 944,88						
	Итого с тендерной скидкой				42 965 174,93						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5155821	5 155 820,99						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				48 120 995,92						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":

Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,2695	1703,35	1423,86	24306	20318	29	11487	38656
					277,46	467,91	3959	6677		2863	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	17,40879	1251,00	--	21778	--	21778	--	23521
					--	--	--	--		1742	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	95,13	268,51	180,80	25544	17200	29	16914	45855
					87,40	77,23	8315	7347		3397	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	14,2695	909,83	798,57	12983	11395	45	7250	21852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					108,10	362,35	1543	5171		1619	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,99773	2618,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	2,882439	2941,00	--	8477	--	8477	--	9155
					--	--	--	--		678	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,652992	3411,00	--	12460	--	12460	--	13457
					--	--	--	--		997	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,389331	2204,00	--	20694	--	20694	--	22350
					--	--	--	--		1656	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0732501	2794,06	2794,06	205	205	--	143	375
					--	1801,90	--	132		28	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0754476	116229,00	--	8769	--	8769	--	9471
					--	--	--	--		702	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1472,11	138,54	140042	13180	118553	15130	167586
					87,35	59,92	8309	5700		12414	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	570,78	154,79	0,02	88350	13	88203	144	95573
					0,23	--	134	--		7080	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0313929	2794,06	2794,06	88	88	--	61	161
					--	1801,90	--	57		12	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0323347	116229,00	--	3758	--	3758	--	4059
					--	--	--	--		301	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1590,53	138,54	151307	13180	129818	15130	179752
					87,35	59,92	8309	5700		13315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	190,26	170,86	0,02	32509	4	32460	48	35161
					0,23	--	45	--		2605	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	4	267,76	--	1071	--	--	771	1990
					267,76	--	1071	--		147	
18	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	0,6	111,27	111,27	67	67	--	25	99
					--	57,37	--	34		7	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	0,4	1703,35	1423,86	681	570	--	322	1084
					277,46	467,91	111	187		80	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
21	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00308	2794,06	2794,06	9	9	--	6	16
					--	1801,90	--	6		1	
22	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0031724	116229,00	--	369	--	369	--	398
					--	--	--	--		29	
23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	4	1590,53	138,54	6362	554	5459	636	7558
					87,35	59,92	349	240		560	
24	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	8	170,86	0,02	1367	--	1365	2	1478
					0,23	--	2	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567036	76782	458106	68069	685914
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32146	31250	--	50810	
		Материалы	Тенге				567036				
		Всего заработная плата	Тенге				1503				
								63396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					48 985 751					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		48 985 751	391886	49 377 637						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		49 377 637	666598	50 044 235						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		50 044 235	1000885	51 045 120						
	Тендерная скидка				8 079 944,88						
	Итого с тендерной скидкой				42 965 174,93						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5155821	5 155 820,99						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				48 120 995,92						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А. _____ 20

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					48 985 751					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		48 985 751	391886	49 377 637						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		49 377 637	666598	50 044 235						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		50 044 235	1000885	51 045 120						
	Тендерная скидка				8 079 944,88						
	Итого с тендерной скидкой				42 965 174,93						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	5155821	5 155 820,99						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				48 120 995,92						

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«____» _____ 20__

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":

Закиров Б.А.

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	33,432	370,00	--	12370	--		--	13359
					--	--	--	--		990	
		Компенсационная посадка									
7.	Е11-470102-0213 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,37, Кэм=1,37, Кмр=1,52	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,37; к времени эксплуатации машин - 1,37; к расходу материалов - 1,52	яма	995	12301,99	998,26	12240478	993271	2437118	8203814	22079835
					8854,36	515,00	8810089	512427		1635543	
8	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	995	6262,06	1330,08	6230745	1323428	116976	4744577	11853348
					4814,41	604,25	4790341	601224		878026	
9	С125-010202-0801	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	995	13322,00	--	13255390	--	13255390	--	14315821
					--	--	--	--		1060431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32161911	2411010	15809484	13195267	48985751
							13901767	1155196	--	3628574	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32161911				
		Материалы	Тенге				2554095				
		Всего заработная плата	Тенге					15056963			
		Местные материалы	Тенге				13255390				
		Транспортные расходы	Тенге				39650				
		Накладные расходы	Тенге				13195266				
		Сметная прибыль	Тенге				3628574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48985751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12304
		Сметная заработная плата	Тенге					15056963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48985751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13901767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2411010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1155196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15809484		
		- Перевозка грузов	Тенге				39650				
		- Накладные расходы	Тенге							13195267	
		- Сметная прибыль	Тенге							3628574	

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №10
выполненных работ за август 2019 г.

на Озеленение
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев(ГП3.2)									
1	Е11-010207-0105	Деревья (липа ,вязь,тополь, вязь,ива)мягких пород диаметр стволов до 32 см. Валка с корня,	дерево	199	346,00	8,75	68854	1742	--	48321	126549
					337,25	--	67112	--		9374	
2	Е11-010207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	199	1049,32	30,31	208815	6032	--	146004	383204
					1019,01	--	202783	--		28385	
3	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	199	592,86	434,86	117979	86537	--	52551	184172
					158,00	208,77	31442	41546		13642	
4	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	33,432	496,00	--	16582	--		--	17909
					--	--	--	--		1327	
5	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	33,432	320,00	--	10698	--		--	11554
					--	--	--	--		856	

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Шевченко от ул.Кожамкулова до ул.Муканова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Шевченко от ул.Кожамкулова до ул.Муканова									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	0,197	13796,97	7512,03	2718	1480	–	2154	5262
					6284,93	3840,94	1238	757		390	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,05	491,00	–	5426	–		–	5860
					–	–	–	–		434	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,05	638,00	–	7050	–		–	7614
					–	–	–	–		564	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,03	2660984,05	712279,15	79830	21368	–	65769	157246
					1948704,90	265727,28	58461	7972		11648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15	491,00	–	7365	–		–	7954
					–	–	–	–		589	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15	638,00	–	9570	–		–	10336
					–	–	–	–		766	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	31,3	188,62	179,39	5904	5615	1	1022	7480
					9,20	21,03	288	658		554	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,512	77,00	–	578	–		–	625
					–	–	–	–		46	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,512	638,00	–	4793	–		–	5176
					–	–	–	–		383	
		Разборка существующих тротуаров									
10	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,415	4411,40	1603,96	1831	666	–	1661	3772
					2807,44	899,46	1165	373		279	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,9877	77,00	–	76	–		–	82
					–	–	–	–		6	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,9877	638,00	–	630	–		–	681
					–	–	–	–		50	
13	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	0,83	702,72	453,54	583	376	–	353	1011
					249,19	144,17	207	120		75	
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,328	77,00	–	102	–		–	110
					–	–	–	–		8	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,328	638,00	–	847	–		–	915
					–	–	–	–		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127303	29505	1	70959	214124
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61359	9880	–	15860	
							127303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3697557**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**491880**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17130**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4559**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2572110**		
		- Накладные расходы	Тенге							**342543**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**273893**	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					**2 290 413**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**2 290 413**	**18323,30**	**2 308 736**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**2 308 736**	**31167,94**	**2 339 904**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2 339 904**	**46798,08**	**2 386 702**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**331 752**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**2 157 485**						
	Итого в текущих ценах				**2 489 236**						
	Тендерная скидка				**497 847,25**						
	Итого с тендерной скидкой				**1 991 389**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**238967**	**238 967**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**2 230 356**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

_____ Сергеев А.

«____»_____20____

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Манабаев Д.Ж

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.
БИН 981140003726

Начльник ПТО _____ Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Гоголя от ул.Жумалиева до ул.Ауэзова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Гоголя от ул.Жумалиева до ул.Ауэзова									
		Устройство смотровых блоков									
1	E11-090601-0102	**Установка дождеприемных решеток.**	**т конструкций**	**5,5326**	**556902,79**	**3096,16**	**3081120**	**17130**	**2572110**	**342543**	**3697557**
					88905,81	**824,10**	**491880**	**4559**		**273893**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3081120**	**17130**	**2572110**	**342543**	**3697557**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**491880**	**4559**	**–**	**273893**	
		Материалы	Тенге				**3081120**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2572110**				
		Накладные расходы	Тенге					**496440**			
		Сметная прибыль	Тенге				**342543**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**273893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3697557**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**496440**			**448**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3697557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**496440**			**448**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				315765				
		Накладные расходы	Тенге				60761				
		Сметная прибыль	Тенге				40977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				553191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					72334			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				267313				
		Материалы	Тенге				223152				
		Всего заработная плата	Тенге					43070			
		Накладные расходы	Тенге				29719				
		Сметная прибыль	Тенге				23763				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				320794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					43070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				873985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					115405			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2459920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				254911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208785			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1487124		
		- Накладные расходы	Тенге							326885	
		- Сметная прибыль	Тенге							182217	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				2 459 920					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	2 459 920	19679,36	2 479 599						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	2 479 599	33474,59	2 513 074						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	2 513 074	50261,48	2 563 335						
		В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1			356 304						
		В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961			2 317 154						
		Итого в текущих ценах			2 673 458						
		Тендерная скидка			534 691,52						
		Итого с тендерной скидкой			2 138 766						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	256652	256 652						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2 395 418						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начльник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Манабаев Д.Ж

Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

наКарасай батыра от Нурмакова до Радостовца (север)
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Карасай батыра от Нурмакова до Радостовца (север)									
		Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
1	Е11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	92,31	165,03	--	15234	--	--	10968	28298
					165,03	--	15234	--		2096	
2	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,931	1567,21	1321,93	15564	13128	21	7010	24379
					243,18	410,36	2415	4075		1806	
3	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	12,12	1253,00	--	15186	--	15186	--	16401
					--	--	--	--		1215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	16,32	18429,81	7512,03	300775	122596	75609	178475	517589
					6284,93	3840,94	102570	62684		38340	
5	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	9,27335	59199,00	--	548973	--	548973	--	592891
					--	--	--	--		43918	
6	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	17,084	19686,40	1388,20	336322	23716	275766	39952	406377
					2156,42	413,45	36840	7063		30102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1232054	159440	915555	236405	1585935
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				157059	73823	--	117477	
		Материалы	Тенге				1232054				
		Всего заработная плата	Тенге				105501				
		Местные материалы	Тенге					230882			
		Накладные расходы	Тенге				810053				
		Сметная прибыль	Тенге				236405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1585936				
		Сметная заработная плата	Тенге					230882			189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1585936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					230882			189
		РАЗДЕЛ 2.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
		Устройство смотровых блоков									
7	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,208	25353,69	12470,07	30627	15064	1739	16148	50517
					11443,48	4469,82	13824	5400		3742	
8	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	0,48	556902,79	3096,16	267313	1486	223152	29719	320794
					88905,81	824,10	42675	396		23763	
		Устройство входного и выходного оголовков									
9	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	7,072	14855,87	4637,32	105061	32795	30913	44613	161648
					5847,49	1662,56	41353	11758		11974	
10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,072	44650,00	--	315765	--	315765	--	341026
					--	--	--	--		25261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				718766	49345	571569	90480	873985
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97852	17553	--	64740	
		Материалы	Тенге				451453				
		Всего заработная плата	Тенге				32652				
								72334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					71239			
	Транспортные расходы		Тенге				36437				
		Накладные расходы	Тенге				70959				
		Сметная прибыль	Тенге				15861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					71239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					71239			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
16	Е11-090601-0102 К=0	**Разборка существующих дождеприемных решеток**	т конструкций	0,77	73601,57	2476,93	56673	1907	--	38139	102397
					71124,65	659,28	54766	508		7585	
17	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,77	478,00	--	368	--		--	398
					--	--	--	--		29	
18	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,77	638,00	--	491	--		--	531
					--	--	--	--		39	
19	Е11-300405-0101	**Демонтаж смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	2,34	11003,09	3919,03	25747	9171	--	16657	45796
					7084,06	1390,01	16577	3253		3392	
20	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	5,85	491,00	--	2872	--		--	3102
					--	--	--	--		230	
21	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	5,85	638,00	--	3732	--		--	4031
					--	--	--	--		299	
22	Е11-060101-0101	**Разборка монолитных откосов**	м3	7,575	3544,62	1388,20	26850	10516	--	17715	48130
					2156,42	413,45	16335	3132		3565	
		Устройство смотровых блоков									
23	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	1,04	25353,69	12470,07	26368	12969	1498	13902	43491
					11443,48	4469,82	11901	4649		3222	
24	С121-040801-0503	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	4	19013,00	--	76052	--	76052	--	82136
					--	--	--	--		6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	16	1432,05	127,76	22913	2044	19643	2232	27157
					76,62	52,55	1226	841		2012	
24	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	32	153,36	0,02	4908	1	4900	7	5308
					0,21	--	7	--		393	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								722317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79554			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30697			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						486206		
		- Накладные расходы	Тенге							68776	
		- Сметная прибыль	Тенге							53507	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				722 317					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	722 317	5778,54	728 096						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	728 096	9829,29	737 925						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	737 925	14758,50	752 683						
		В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1			104 623						
		В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961			680 396						
		Итого в текущих ценах			785 019						
		Тендерная скидка			157 003,79						
		Итого с тендерной скидкой			628 015						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	75362	75 362						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			703 377						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Манабаев Д.Ж

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начльник ПТО **Клинкова Т.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	0,44	556902,79	3096,16	245037	1362	204556	27242	294062
					88905,81	824,10	39119	363		21782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				464192	35925	282106	113655	624074
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				138697	11903	--	46227	
		Материалы	Тенге				162482				
		Всего заработная плата	Тенге				1498				
		Местные материалы	Тенге					55846			
		Транспортные расходы	Тенге				76052				
		Накладные расходы	Тенге				7464				
		Сметная прибыль	Тенге				48273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				227615				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					55846			
		Материалы	Тенге				301710				
		Всего заработная плата	Тенге				204556				
		Накладные расходы	Тенге					94755			
		Сметная прибыль	Тенге				65381				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				396459				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					94755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624074				
		Сметная заработная плата	Тенге								134
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,756	1567,21	1321,93	5886	4965	8	2651	9221
					243,18	410,36	913	1541		683	
27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,58232	1253,00	--	5742	--	5742	--	6201
					--	--	--	--		459	
28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	25,04	243,36	166,40	6094	4167	8	3904	10798
					76,64	67,74	1919	1696		800	
29	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	3,756	834,44	736,35	3134	2766	12	1674	5193
					94,82	317,85	356	1194		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52584	2469,00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
31	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,758712	2762,00	--	2096	--	2096	--	2263
					--	--	--	--		168	
32	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	0,961536	3249,00	--	3124	--	3124	--	3374
					--	--	--	--		250	
33	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	2,471448	2404,00	--	5941	--	5941	--	6417
					--	--	--	--		475	
34	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01928	2573,29	2573,29	50	50	--	33	89
					--	1580,79	--	30		7	
35	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,019864	98456,00	--	1956	--	1956	--	2112
					--	--	--	--		156	
36	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,04	1409,51	127,76	35294	3199	30176	3493	41890
					76,62	52,55	1919	1316		3103	
37	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	150,24	149,36	0,02	22440	4	22405	33	24271
					0,21	--	31	--		1798	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00832	2573,29	2573,29	21	21	--	14	38
					--	1580,79	--	13		3	
39	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0085592	98456,00	--	843	--	843	--	910
					--	--	--	--		67	
40	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,04	1432,05	127,76	35859	3199	30741	3493	42500
					76,62	52,55	1919	1316		3148	
41	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	50,08	153,36	0,02	7680	1	7669	11	8307
					0,21	--	10	--		615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**137458**	**18371**	**112019**	**15306**	**164986**
		Стоимость общестроительных работ					**7067**	**7107**	**--**	**12221**	
		Материалы	Тенге				**137458**				
		Всего заработная плата	Тенге				**487**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**14174**			
		Местные материалы	Тенге				**2798**				
		Накладные расходы	Тенге				**108734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15307**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**164986**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**14174**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**164986**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**14174**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1003184**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207124**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**83801**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28890**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**394126**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**43900**				
		- Накладные расходы	Тенге							**199920**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**74308**	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					**1 003 184**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**1 003 184**	**8025,47**	**1 011 209**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**1 011 209**	**13651,33**	**1 024 861**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**1 024 861**	**20497,22**	**1 045 358**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**145 305**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**944 962**						
	Итого в текущих ценах				**1 090 267**						
	Тендерная скидка				**218 053,42**						
	Итого с тендерной скидкой				**872 214**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**104666**	**104 666**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**976 879**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов №2

Сергеев А.

Манабаев Д.Ж

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Мауленова от пр.Абая до ул.Шевченко
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Мауленова от пр.Абая до ул.Шевченко									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	232,35	188,62	179,39	43826	41681	7	7586	55525
					9,20	21,03	2138	4886		4113	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	55,764	77,00	--	4294	--		--	4637
					--	--	--	--		344	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55,764	638,00	--	35577	--		--	38424
					--	--	--	--		2846	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	35	1295,29	--	45335	--	--	48962	101841
					1295,29	--	45335	--		7544	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,36	491,00	--	4105	--		--	4433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,36	638,00	–	5334	–		–	5760
					–	–	–	–		328	
		Разборка существующих тротуаров									
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	16	1295,29	–	20725	–	–	22383	46556
					1295,29	–	20725	–		3449	
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,64	491,00	–	314	–		–	339
					–	–	–	–		25	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,64	638,00	–	408	–		–	441
					–	–	–	–		33	
10	Е11-060101-0101	Разборка монолитных откосов	м3	6,8	3544,62	1388,20	24103	9440	–	15902	43206
					2156,42	413,45	14664	2811		3200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184022	51121	7	94833	301162
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82861	7698	–	22309	
		Материалы	Тенге				184022				
		Всего заработная плата	Тенге				7				
		Транспортные расходы	Тенге					90559			
		Накладные расходы	Тенге				50032				
		Сметная прибыль	Тенге				94833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301163				
		Сметная заработная плата	Тенге					90559			90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					90559			90
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
11	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	192,3	165,03	–	31735	–	–	22849	58951
					165,03	–	31735	–		4367	
12	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,23	1567,21	1321,93	30137	25421	40	13573	47207
					243,18	410,36	4676	7891		3497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	23,4606	1253,00	--	29396	--	29396	--	31748
					--	--	--	--		2352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91269	25421	29436	36422	137906
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36412	7891	--	10216	
		Материалы	Тенге				91269				
		Всего заработная плата	Тенге				40				
		Местные материалы	Тенге					44303			
		Накладные расходы	Тенге				29396				
		Сметная прибыль	Тенге				36422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137906				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					44303			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137906				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
								44303			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
		Устройство тела трубы									
14	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	9,69	57316,02	25056,63	555392	242799	72946	274290	896057
					24731,33	8966,90	239647	86889		66375	
15	С121-040801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	51	11153,00	--	568803	--	568803	--	614307
					--	--	--	--		45504	
16	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	125,46	4367,52	173,92	547949	21820	364296	144095	747407
					1289,92	77,38	161833	9708		55364	
		Устройство входного и выходного оголовков									
17	Е11-300403-0103	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	4,784	14855,87	4637,32	71070	22185	20911	30180	109350
					5847,49	1662,56	27974	7954		8100	
18	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	4,784	44650,00	--	213606	--	213606	--	230694
					--	--	--	--		17088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1956820	286804	1240562	448565	2597815
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				429454	104551	--	192431	
		Материалы	Тенге				1956820				
		Всего заработная плата	Тенге				458154				
								534005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы										
		Накладные расходы	Тенге				782409				
		Сметная прибыль	Тенге				448564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2597816				
		Сметная заработная плата	Тенге								418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					534005			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2597816				
		Сметная заработная плата	Тенге								418
								534005			
РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб											
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,76	1567,21	1321,93	65447	55204	88	29475	102516
					243,18	410,36	10155	17137		7594	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50,9472	1253,00	--	63837	--	63837	--	68944
					--	--	--	--		5107	
21	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	278,4	243,36	166,40	67750	46326	88	43410	120054
					76,64	67,74	21336	18858		8893	
22	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	41,76	834,44	736,35	34846	30750	136	18612	57735
					94,82	317,85	3960	13273		4277	
23	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,8464	2469,00	--	14435	--	14435	--	15590
					--	--	--	--		1155	
24	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,43552	2762,00	--	23299	--	23299	--	25163
					--	--	--	--		1864	
25	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	10,69056	3249,00	--	34734	--	34734	--	37512
					--	--	--	--		2779	
26	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	27,47808	2404,00	--	66057	--	66057	--	71342
					--	--	--	--		5285	
27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,216	2573,29	2573,29	556	556	--	369	999
					--	1580,79	--	341		74	

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Карасай батыра от ул.Масанчи до ул.Шарипова(север)
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Карасай батыра от ул.Масанчи до ул.Шарипова(север)									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,36**	**1567,21**	**1321,93**	**24072**	**20305**	**32**	**10842**	**37707**
					243,18	**410,36**	**3735**	**6303**		**2793**	
2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**18,7392**	**1253,00**	**--**	**23480**	**--**	**23480**	**--**	**25359**
					--	**--**	**--**	**--**		**1878**	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**102,4**	**243,36**	**166,40**	**24920**	**17040**	**32**	**15967**	**44158**
					76,64	**67,74**	**7848**	**6936**		**3271**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	15,36	834,44	736,35	12817	11310	51	6846	21236
					94,82	317,85	1456	4882		1573	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1504	2469,00	--	5309	--	5309	--	5734
					--	--	--	--		425	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,10272	2762,00	--	8570	--	8570	--	9255
					--	--	--	--		686	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,93216	3249,00	--	12776	--	12776	--	13798
					--	--	--	--		1022	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	10,10688	2404,00	--	24297	--	24297	--	26241
					--	--	--	--		1944	
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07888	2573,29	2573,29	203	203	--	135	365
					--	1580,79	--	125		27	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0812	98456,00	--	7995	--	7995	--	8634
					--	--	--	--		640	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	102,4	1409,51	127,76	144334	13082	123406	14285	171309
					76,62	52,55	7846	5381		12690	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	614,4	149,36	0,02	91767	14	91627	136	99255
					0,21	--	126	--		7352	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03376	2573,29	2573,29	87	87	--	58	156
					--	1580,79	--	53		12	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0348	98456,00	--	3426	--	3426	--	3700
					--	--	--	--		274	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	102,4	1432,05	127,76	146642	13082	125714	14285	173802
					76,62	52,55	7846	5381		12874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**204,8**	**153,36**	**0,02**	**31409**	**5**	**31362**	**45**	**33970**
					0,21	**--**	**42**	**--**		**2516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**562103**	**75129**	**458077**	**62599**	**674679**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28900**	**29062**	**--**	**49977**	
		Материалы	Тенге				**562103**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1990**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**57962**			
		Местные материалы	Тенге				**11421**				
		Накладные расходы	Тенге				**444663**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62599**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**49976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**674678**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**57962**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**674678**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**42**
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**16**	**234,67**	**--**	**3755**	**--**	**--**	**2703**	**6975**
					234,67	**--**	**3755**	**--**		**517**	
18	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	**м3 уплотненного грунта**	**2,4**	**98,52**	**98,52**	**236**	**236**	**--**	**87**	**349**
					--	**50,31**	**--**	**121**		**26**	
19	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,6**	**1567,21**	**1321,93**	**2508**	**2115**	**4**	**1129**	**3928**
					243,18	**410,36**	**389**	**657**		**291**	
20	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,952**	**1253,00**	**--**	**2446**	**--**	**2446**	**--**	**2642**
					--	**--**	**--**	**--**		**196**	
21	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0112**	**2573,29**	**2573,29**	**29**	**29**	**--**	**19**	**52**
					--	**1580,79**	**--**	**18**		**4**	
22	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,011536**	**98456,00**	**--**	**1136**	**--**	**1136**	**--**	**1227**
					--	**--**	**--**	**--**		**91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				627300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					567596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2515172		
		- Перевозка грузов	Тенге				50032				
		- Накладные расходы	Тенге							750005	
		- Сметная прибыль	Тенге							360812	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					4 870 916					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		4 870 916	38967,33	4 909 883						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		4 909 883	66283,42	4 976 167						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		4 976 167	99523,34	5 075 690						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				705 521						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				4 588 223						
	Итого в текущих ценах				5 293 744						
	Тендерная скидка				1 058 749						
	Итого с тендерной скидкой				4 234 995						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	508199	508 199						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 743 195						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

"_____" _____ 20__

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Манабаев Д.Ж

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,22248	98456,00	--	21904	--	21904	--	23657
					--	--	--	--		1752	
29	Е11-270602-0304	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	278,4	1409,51	127,76	392408	35568	335508	38838	465746
					76,62	52,55	21332	14630		34500	
30	Е11-270602-0404	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	м2 покрытия	1670,4	149,36	0,02	249491	39	249109	370	269850
					0,21	--	343	--		19989	
31	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,088	2573,29	2573,29	226	226	--	150	407
					--	1580,79	--	139		30	
32	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,09064	98456,00	--	8924	--	8924	--	9638
					--	--	--	--		714	
33	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	278,4	1432,05	127,76	398683	35568	341783	38838	472523
					76,62	52,55	21332	14630		35002	
34	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	556,8	153,36	0,02	85392	13	85265	123	92357
					0,21	--	114	--		6841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1527990	204250	1245167	170185	1834033
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78573	79008	--	135856	
		Материалы	Тенге				1527990				
		Всего заработная плата	Тенге				5411				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					157580			
		Местные материалы	Тенге				30829				
		Накладные расходы	Тенге				1208928				
		Сметная прибыль	Тенге				170187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1834031				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					157580			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1834031				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					157580			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4870916

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Волховская от ул.Кавказская до пр.Райымбека
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Волховская от ул.Кавказская до пр.Райымбека									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	323	188,62	179,39	60925	57943	10	10546	77188
					9,20	21,03	2972	6793		5718	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	77,52	77,00	--	5969	--		--	6447
					--	--	--	--		478	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,52	638,00	--	49458	--		--	53414
					--	--	--	--		3957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116352	57943	10	10546	137049
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2972	6793	--	10153	
		Материалы	Тенге				116352				
		Всего заработная плата	Тенге				10				
								9765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				55427				
		Накладные расходы	Тенге				10546				
		Сметная прибыль	Тенге				10152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9765			
	РАЗДЕЛ 2.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м										
4	Е11-010101-0325	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14,336	143,27	135,97	2054	1949	--	400	2650
					7,30	31,43	105	451		196	
5	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,434	2173,91	--	3117	--	--	2245	5791
					2173,91	--	3117	--		429	
	Устройство основания труб										
6	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,52	1567,21	1321,93	2382	2009	3	1073	3731
					243,18	410,36	370	624		276	
7	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,8544	1253,00	--	2324	--	2324	--	2509
					--	--	--	--		186	
8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,43	1480,53	--	637	--	--	458	1183
					1480,53	--	637	--		88	
	Устройство тела трубы										
9	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	1,604	57316,02	25056,63	91935	40191	12075	45404	148326
					24731,33	8966,90	39669	14383		10987	
	Устройство смотровых блоков										
10	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	1,02	25353,69	12470,07	25861	12719	1470	13635	42655
					11443,48	4469,82	11672	4559		3160	
11	Е11-090601-0102	**Установа дождеприемных решеток.**	т конструкций	3,68	556902,79	3096,16	2049402	11394	1710835	227842	2459424
					88905,81	824,10	327173	3033		182180	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2177712	68263	1726707	291057	2666269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				382743	23049	--	197502	
		Материалы	Тенге				128309				
		Всего заработная плата	Тенге				13547				
		Местные материалы	Тенге					75586			
		Накладные расходы	Тенге				2324				
		Сметная прибыль	Тенге				63214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206845				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					75586			
		Материалы	Тенге				2049402				
		Всего заработная плата	Тенге				1710835				
		Накладные расходы	Тенге					330206			
		Сметная прибыль	Тенге				227842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				182180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2459424				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					330206			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2666269				
		Сметная заработная плата	Тенге								357
								405792			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
12	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	38,76	1567,21	1321,93	60745	51238	81	27358	95151
					243,18	410,36	9426	15906		7048	
13	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	47,2872	1253,00	--	59251	--	59251	--	63991
					--	--	--	--		4740	
14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство**	м2 основания или покрытия	258,4	243,36	166,40	62883	42998	81	40292	111429
					76,64	67,74	19804	17503		8254	
15	Е11-271001-0502	**Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	38,76	834,44	736,35	32343	28541	127	17275	53587
					94,82	317,85	3675	12320		3969	
16	С121-010201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	5,4264	2469,00	--	13398	--	13398	--	14470
					--	--	--	--		1072	
17	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7,82952	2762,00	--	21625	--	21625	--	23355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1730	
18	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	9,92256	3249,00	–	32238	–	32238	–	34817
					–	–	–	–		2579	
19	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	25,50408	2404,00	–	61312	–	61312	–	66217
					–	–	–	–		4905	
20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,19896	2573,29	2573,29	512	512	–	340	920
					–	1580,79	–	315		68	
21	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,20496	98456,00	–	20180	–	20180	–	21794
					–	–	–	–		1614	
22	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	258,4	1409,51	127,76	364217	33013	311405	36048	432287
					76,62	52,55	19799	13579		32021	
23	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	1550,4	149,36	0,02	231568	36	231214	344	250464
					0,21	–	318	–		18553	
24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08528	2573,29	2573,29	219	219	–	146	394
					–	1580,79	–	135		29	
25	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,08784	98456,00	–	8648	–	8648	–	9340
					–	–	–	–		692	
26	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	258,4	1432,05	127,76	370042	33013	317230	36048	438578
					76,62	52,55	19799	13579		32487	
27	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	516,8	153,36	0,02	79257	12	79139	115	85722
					0,21	–	106	–		6350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1418440	189582	1155929	157966	1702516
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72928	73335	–	126111	
		Материалы	Тенге				1418440				
		Всего заработная плата	Тенге				5022				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					146263			
							28828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,21	--	39	--		2359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**205132**	**26554**	**168848**	**20850**	**244060**
							9730	**9816**	**--**	**18079**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**205132**				
		Материалы	Тенге				**871**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19546**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6896**				
		Местные материалы	Тенге				**161082**				
		Накладные расходы	Тенге				**20849**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18078**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**244060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**244060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19546**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14891223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**559138**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1353526**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**538642**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10690159**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1185343**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1103053**	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					**14 891 223**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**14 891 223**	**119129,78**	**15 010 353**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**15 010 353**	**202639,76**	**15 212 993**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**15 212 993**	**304259,85**	**15 517 252**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**2 156 898**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**14 026 983**						
	Итого в текущих ценах				**16 183 881**						
	Тендерная скидка				**3 236 776,26**						
	Итого с тендерной скидкой				**12 947 105**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**1553653**	**1 553 653**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**14 500 758**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.