Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	166,8	1567,21	1321,93	261411	220498	350	117733	409475
					243,18	410,36	40563	68449		30331	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	203,496	1253,00	--	254980	--	254980	--	275379
					--	--	--	--		20398	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	1244,8	243,36	166,40	302930	207137	392	194099	536792
					76,64	67,74	95401	84320		39762	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	366,72	834,44	736,35	306006	270033	1199	163442	507003
					94,82	317,85	34774	116562		37556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,3408	2469,00	--	126760	--	126760	--	136901
					--	--	--	--		10141	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,07744	2762,00	--	204602	--	204602	--	220970
					--	--	--	--		16368	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	93,88032	3249,00	--	305017	--	305017	--	329419
					--	--	--	--		24401	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	241,30176	2404,00	--	580089	--	580089	--	626497
					--	--	--	--		46407	
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808	2573,29	2573,29	2079	2079	--	1379	3735
					--	1580,79	--	1277		277	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,83224	98456,00	--	81939	--	81939	--	88494
					--	--	--	--		6555	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2444,8	1409,51	127,76	3445970	312344	2946298	341063	4089995
					76,62	52,55	187328	128471		302963	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	14668,8	149,36	0,02	2190933	344	2187578	3251	2369719
					0,21	--	3011	--		175535	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808	2573,29	2573,29	2079	2079	--	1379	3735
					--	1580,79	--	1277		277	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,83224	98456,00	--	81939	--	81939	--	88494
					--	--	--	--		6555	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2444,8	1432,05	127,76	3501080	312344	3001408	341063	4149515
					76,62	52,55	187328	128471		307371	
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	4889,6	153,36	0,02	749879	115	748760	1084	811040
					0,21	--	1004	--		60077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12397695	1326973	10521311	1164493	14647163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							549408	528826	--	1084974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12397695				
	Материалы		Тенге				46716				
	Всего заработная плата		Тенге					1078234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163878				
	Местные материалы		Тенге				10310720				
		Накладные расходы	Тенге				1164493				
		Сметная прибыль	Тенге				1084975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14647163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					1078234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14647163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					1078234			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	--	234,67	--	--	--	--	--	--
					234,67	--	--	--		--	
18	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	**м3 уплотненного грунта**	14,4	98,52	98,52	1419	1419	--	522	2096
					--	50,31	--	724		155	
19	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	9,6	1567,21	1321,93	15045	12691	19	6776	23567
					243,18	410,36	2335	3939		1746	
20	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	11,712	1253,00	--	14675	--	14675	--	15849
					--	--	--	--		1174	
21	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,068	2573,29	2573,29	175	175	--	116	314
					--	1580,79	--	107		23	
22	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	0,07004	98456,00	--	6896	--	6896	--	7448
					--	--	--	--		552	
23	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	96	1432,05	127,76	137477	12265	117856	13393	162939
					76,62	52,55	7356	5045		12070	
24	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	192	153,36	0,02	29446	5	29402	43	31847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1122079				
		Накладные расходы	Тенге				157964				
		Сметная прибыль	Тенге				126112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1702516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4505834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				458643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					315788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2882646		
		- Перевозка грузов	Тенге				55427				
		- Накладные расходы	Тенге							459569	
		- Сметная прибыль	Тенге							333766	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					4 505 834					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**4 505 834**	36046,67	4 541 881						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**4 541 881**	61315,39	4 603 196						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**4 603 196**	92063,92	4 695 260						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				652 641						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				4 244 330						
	Итого в текущих ценах				4 896 971						
	Тендерная скидка				979 394,14						
	Итого с тендерной скидкой				3 917 577						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	470109	470 109						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 387 686						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева

(наименование работ и затрат)

(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	61,285	13796,97	7512,03	845547	460375	--	670209	1637017
					6284,93	3840,94	385172	235392		121261	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	153,2125	491,00	--	75227	--		--	81246
					--	--	--	--		6018	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	153,2125	638,00	--	97750	--		--	105570
					--	--	--	--		7820	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,296	2660984,05	712279,15	787651	210835	--	648917	1551494
					1948704,90	265727,28	576817	78655		114925	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	148	491,00	--	72668	--		--	78481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	148	--	--	--	--		5813	
					638,00	--	94424	--		--	101978
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	958,89	--	--	--	--		7554	
					188,62	179,39	180867	172014	30	31308	229149
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	230,134	9,20	21,03	8823	20166		16974	
					77,00	--	17720	--		--	19138
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	230,134	--	--	--	--		1418	
					638,00	--	146825	--		--	158572
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	191,78	--	--	--	--		11746	
					495,21	308,32	94972	59130	--	58301	165534
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	345,196	186,89	94,59	35842	18140		12262	
					77,00	--	26580	--		--	28706
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	345,196	--	--	--	--		2126	
					638,00	--	220235	--		--	237854
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	68	--	--	--	--		17619	
					1295,29	--	88080	--	--	95126	197862
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,6	1295,29	--	88080	--		14656	
					491,00	--	4714	--		--	5091
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,6	--	--	--	--		377	
					638,00	--	6125	--		--	6615
16	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	11	--	--	--	--		490	
					3544,62	1388,20	38991	15270	--	25724	69892
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	27,6	2156,42	413,45	23721	4548		5177	
					77,00	--	2125	--		--	2295
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,6	--	--	--	--		170	
					638,00	--	17609	--		--	19018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1409	
		Разборка существующих тротуаров									
19	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	36	1295,29	--	46630	--	--	50361	104751
					1295,29	--	46630	--		7759	
20	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,44	491,00	--	707	--		--	764
					--	--	--	--		57	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,44	638,00	--	919	--		--	992
					--	--	--	--		73	
22	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,6175	4411,40	1603,96	33604	12218	--	30496	69228
					2807,44	899,46	21386	6852		5128	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,1296	77,00	--	1396	--		--	1508
					--	--	--	--		112	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,1296	638,00	--	11567	--		--	12492
					--	--	--	--		925	
25	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	15,235	702,72	453,54	10706	6910	--	6472	18552
					249,19	144,17	3796	2196		1374	
26	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24,376	77,00	--	1877	--		--	2027
					--	--	--	--		150	
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,376	638,00	--	15552	--		--	16796
					--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2941068	936752	30	1616914	4922622
							1190267	365949	--	364637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2941068				
		Материалы	Тенге				30				
		Всего заработная плата	Тенге					1556216			
		Транспортные расходы	Тенге				814020				
		Накладные расходы	Тенге				1616915				
		Сметная прибыль	Тенге				364639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4922621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
		Сметная заработная плата	Тенге					1556216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4922621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
		Сметная заработная плата	Тенге					1556216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
28	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	6,82	73601,57	2476,93	501963	16893	--	337801	906945
					71124,65	659,28	485070	4496		67181	
29	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,82	478,00	--	3260	--		--	3521
					--	--	--	--		261	
30	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,82	638,00	--	4351	--		--	4699
					--	--	--	--		348	
31	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	16,12	11003,09	3919,03	177370	63175	--	114746	315485
					7084,06	1390,01	114195	22407		23369	
32	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	40,3	491,00	--	19787	--		--	21370
					--	--	--	--		1583	
33	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,3	638,00	--	25711	--		--	27768
					--	--	--	--		2057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				732442	80067	--	452547	1279788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				599265	26903	--	94799	
		Всего заработная плата	Тенге				230480				
		Транспортные расходы	Тенге					136602			
		Накладные расходы	Тенге				53110				
		Сметная прибыль	Тенге				114746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372843				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					136602			
		Всего заработная плата	Тенге				501963				
		Накладные расходы	Тенге					489566			
		Сметная прибыль	Тенге				337801				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906945				
		Сметная заработная плата	Тенге								442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					489566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1279788				
		Сметная заработная плата	Тенге								550
								626168			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
34	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	199,528	116,12	111,90	23169	22327	--	5187	30624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	420,672	4,22	31,89	841	6362		2268	
					165,03	--	69423	--	--	49985	128960
36	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,0672	165,03	--	69423	--		9553	
					1567,21	1321,93	65928	55610	88	29692	103270
37	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,31966	243,18	410,36	10230	17263		7650	
					1253,00	--	64304	--	64304	--	69448
38	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	25,823	--	--	--	--		5144	
					18429,81	7512,03	475913	193983	119634	282399	818977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6284,93	3840,94	162296	99185		60665	
							698736	271920	184026	367263	1151279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				242790	122810	--	85280	
		Материалы	Тенге				698736				
		Всего заработная плата	Тенге				119722				
		Местные материалы	Тенге					365600			
		Накладные расходы	Тенге				64304				
		Сметная прибыль	Тенге				367262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1151279				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					365600			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1151279				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
								365600			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
39	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145,46	143,27	135,97	20840	19778	--	4056	26887
					7,30	31,43	1062	4572		1992	
40	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,546	2173,91	--	31622	--	--	22768	58741
					2173,91	--	31622	--		4351	
		Устройство основания труб									
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	115,514	1567,21	1321,93	181035	152701	243	81533	283574
					243,18	410,36	28091	47403		21005	
42	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,924	1253,00	--	176578	--	176578	--	190704
					--	--	--	--		14126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,427	1480,53	--	10996	--	--	7917	20426
					1480,53	--	10996	--		1513	
		Устройство тела трубы									
44	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	91,518	57316,02	25056,63	5245448	2293132	688955	2590555	8462882
					24731,33	8966,90	2263361	820632		626880	
45	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1258,432	4367,52	173,92	5496228	218869	3654082	1445348	7496902
					1289,92	77,38	1623277	97375		555326	
		Устройство смотровых блоков									
46	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	18,98	25353,69	12470,07	481213	236682	27334	253709	793716
					11443,48	4469,82	217197	84837		58794	
47	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	8,03	556902,79	3096,16	4471929	24862	3733153	497167	5366624
					88905,81	824,10	713914	6618		397528	
		Устройство входного и выходного оголовков									
48	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,496	14855,87	4637,32	37080	11575	10910	15746	57052
					5847,49	1662,56	14595	4150		4226	
49	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,496	44650,00	--	111446	--	111446	--	120362
					--	--	--	--		8916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16264414	2957598	8402701	4918799	22877870
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4904115	1065586	--	1694657	
		Материалы	Тенге				11792485				
		Всего заработная плата	Тенге				4381523				
		Местные материалы	Тенге					5249170			
		Накладные расходы	Тенге				288024				
		Сметная прибыль	Тенге				4421631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1297129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17511246				
		Сметная заработная плата	Тенге								4117
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5249170			
		Материалы	Тенге				4471929				
		Всего заработная плата	Тенге				3733154				
		Накладные расходы	Тенге					720531			
		Сметная прибыль	Тенге				497167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				397528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5366624				
		Сметная заработная плата	Тенге								650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					720531			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22877869				
											4767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5969701			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
50	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,78025	1567,21	1321,93	107793	90923	144	48547	168848
					243,18	410,36	16726	28225		12507	
51	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,91189	1253,00	--	105142	--	105142	--	113553
					--	--	--	--		8411	
52	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	458,535	243,36	166,40	111588	76301	145	71498	197733
					76,64	67,74	35142	31060		14647	
53	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	68,78025	834,44	736,35	57393	50646	225	30654	95091
					94,82	317,85	6522	21862		7044	
54	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,629235	2469,00	--	23775	--	23775	--	25677
					--	--	--	--		1902	
55	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,8936105	2762,00	--	38374	--	38374	--	41444
					--	--	--	--		3070	
56	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	17,607744	3249,00	--	57208	--	57208	--	61784
					--	--	--	--		4577	
57	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	45,2574045	2404,00	--	108799	--	108799	--	117503
					--	--	--	--		8704	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35307	2573,29	2573,29	909	909	--	603	1632
					--	1580,79	--	558		121	
59	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,36366	98456,00	--	35805	--	35805	--	38669
					--	--	--	--		2864	
60	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	458,535	1409,51	127,76	646310	58582	552594	63968	767100
					76,62	52,55	35134	24095		56822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	2751,21	149,36	0,02	410921	65	410291	610	444453
					0,21	--	565	--		32922	
62	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15132	2573,29	2573,29	389	389	--	258	700
					--	1580,79	--	239		52	
63	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,15585	98456,00	--	15344	--	15344	--	16572
					--	--	--	--		1228	
64	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	458,535	1432,05	127,76	656646	58582	562930	63968	778263
					76,62	52,55	35134	24095		57649	
65	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	917,07	153,36	0,02	140644	22	140434	203	152115
					0,21	--	188	--		11268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2517037	336417	2051210	280309	3021137
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129412	130135	--	223788	
		Материалы	Тенге				2517037				
		Всего заработная плата	Тенге				8911				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					259547			
		Местные материалы	Тенге				51149				
		Накладные расходы	Тенге				1991148				
		Сметная прибыль	Тенге				280310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3021135				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					259547			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3021135				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
		РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб						259547			
66	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	234,67	--	10560	--	--	7603	19616
					234,67	--	10560	--		1453	
67	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	6,75	98,52	98,52	665	665	--	244	982
					--	50,31	--	340		73	
68	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1567,21	1321,93	7052	5949	9	3176	11047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			243,18	410,36	1094	1847		818	
			м3	5,49	1253,00	--	6879	--	6879	--	7429
70	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов			--	--	--	--		550	
			т	0,0318	2573,29	2573,29	82	82	--	54	147
71	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130			--	1580,79	--	50		11	
			т	0,032754	98456,00	--	3225	--	3225	--	3483
72	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство			--	--	--	--		258	
			м2 покрытия	45	1432,05	127,76	64442	5749	55245	6278	76378
73	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302			76,62	52,55	3448	2365		5658	
			м2 покрытия	90	153,36	0,02	13803	2	13783	20	14928
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		0,21	--	18	--		1106	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106708	12447	79141	17375	134010
		Материалы	Тенге				15121	4601	--	9927	
		Всего заработная плата	Тенге				106708				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				408				
		Местные материалы	Тенге					19722			
		Накладные расходы	Тенге				3225				
		Сметная прибыль	Тенге				75507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9927				
		Сметная заработная плата	Тенге				134011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19722			16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134011				
		Сметная заработная плата	Тенге					19722			16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33386706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7080970				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4595202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1715984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10717108		
		- Перевозка грузов	Тенге				867129				
		- Накладные расходы	Тенге							7653207	
		- Сметная прибыль	Тенге							2473088	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				33 386 706					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	33 386 706	267093,65	33 653 800						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	33 653 800	454326,30	34 108 126						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	34 108 126	682162,52	34 790 288						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**4 835 850**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**31 449 047**						
	Итого в текущих ценах				**36 284 897**						
	Тендерная скидка				**7 256 979,32**						
	Итого с тендерной скидкой				**29 027 917**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**3483350**	**3 483 350**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**32 511 267**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	**050240003614**
БИН	**981140003726**

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка**	м3 лотка	0,932	13796,97	7512,03	12859	7001	--	10192	24895
					6284,93	3840,94	5858	3580		1844	
2	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	2,33	491,00	--	1144	--		--	1236
					--	--	--	--		92	
3	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,33	638,00	--	1487	--		--	1605
					--	--	--	--		119	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка**	км трубопровода	0,006	2660984,05	712279,15	15966	4274	--	13154	31449
					1948704,90	265727,28	11692	1594		2330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3	491,00 --	-- --	1473 --	-- --		-- 118	1591
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3	638,00 --	-- --	1914 --	-- --		-- 153	2067
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4	1295,29 1295,29	-- --	5181 5181	-- --	--	5596 862	11639
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,48	491,00 --	-- --	236 --	-- --		-- 19	255
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,48	638,00 --	-- --	306 --	-- --		-- 24	331
		Разборка существующих тротуаров									
10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	10	1295,29 1295,29	-- --	12953 12953	-- --	--	13989 2155	29097
11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,4	491,00 --	-- --	196 --	-- --		-- 16	212
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,4	638,00 --	-- --	255 --	-- --		-- 20	276
13	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4411,40 2807,44	1603,96 899,46	2206 1404	802 450	--	2002 337	4544
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,19	77,00 --	-- --	92 --	-- --		-- 7	99
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,19	638,00 --	-- --	759 --	-- --		-- 61	820
16	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	1	702,72 249,19	453,54 144,17	703 249	454 144	--	425 90	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,6	77,00	--	123	--		--	133
					--	--	--	--		10	
18	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,6	638,00	--	1021	--		--	1102
					--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				58873	12530	--	45358	112569
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37337	5768	--	8339	
		Всего заработная плата	Тенге				58873				
		Транспортные расходы	Тенге					43105			
		Накладные расходы	Тенге				9006				
		Сметная прибыль	Тенге				45357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112569				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43105			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112569				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
								43105			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
19	Е11-090601-0102 К=0	**Разборка существующих дождеприемных решеток**	т конструкций	0,1	73601,57	2476,93	7360	248	--	4953	13298
					71124,65	659,28	7112	66		985	
20	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,1	478,00	--	48	--		--	52
					--	--	--	--		4	
21	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,1	638,00	--	64	--		--	69
					--	--	--	--		5	
22	Е11-300405-0101	**Демонтаж смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	0,26	11003,09	3919,03	2861	1019	--	1851	5088
					7084,06	1390,01	1842	361		377	
23	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,65	491,00	--	319	--		--	345
					--	--	--	--		26	
24	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,65	638,00	--	415	--		--	448
					--	--	--	--		33	
25	Е11-060101-0101	**Разборка монолитных откосов**	м3	12,12	3544,62	1388,20	42961	16825	--	28344	77009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**2156,42**	**413,45**	**26136**	**5011**		**5704**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54027**	**18092**	--	**35148**	**96309**
		Всего заработная плата	Тенге				**35090**	**5438**	--	**7134**	
		Транспортные расходы	Тенге				**46667**				
		Накладные расходы	Тенге					**33350**			
		Сметная прибыль	Тенге				**845**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30194**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**6149**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**83010**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**34**
		Всего заработная плата	Тенге					**33350**			
		Накладные расходы	Тенге				**7360**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7178**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4953**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**985**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**13298**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**6**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**7178**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**96309**				
			Тенге								**40**
								40528			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
26	**Е11-010101-0231**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**9,5736264**	**116,12**	**111,90**	**1112**	**1071**	--	**249**	**1469**
					4,22	**31,89**	**40**	**305**		**109**	
27	**Е11-010107-1801**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной поверхности**	**20,17583**	**165,03**	--	**3330**	--	--	**2397**	**6185**
					165,03	--	**3330**	--		**458**	
28	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,0175824**	**1567,21**	**1321,93**	**3162**	**2667**	**4**	**1424**	**4953**
					243,18	**410,36**	**491**	**828**		**367**	
29	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,4614506**	**1253,00**	--	**3084**	--	**3084**	--	**3331**
					--	--	--	--		**247**	
30	**Е11-060101-0101**	**Устройство монолитных откосов лотков**	**м3**	**0,605**	**19686,40**	**1388,20**	**11910**	**840**	**9765**	**1415**	**14391**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**2156,42**	**413,45**	**1305**	**250**		**1066**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22598**	**4578**	**12853**	**5485**	**30329**
							5165	**1383**	--	**2247**	
							22598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1062				
	Всего заработная плата		Тенге					6549			
	Местные материалы		Тенге				11792				
		Накладные расходы	Тенге				5485				
		Сметная прибыль	Тенге				2247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6549			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				30329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6549			
	РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м										
31	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,7623529	143,27	135,97	1255	1191	–	244	1620
					7,30	31,43	64	275		120	
32	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8760294	2173,91	–	1904	–	–	1371	3538
					2173,91	–	1904	–		262	
		Устройство основания труб									
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,689	1567,21	1321,93	1080	911	1	486	1691
					243,18	410,36	168	283		125	
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,84049	1253,00	–	1053	–	1053	–	1137
					–	–	–	–		84	
35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0875	1480,53	–	130	–	–	93	241
					1480,53	–	130	–		18	
		Устройство тела трубы									
36	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,07176	57316,02	25056,63	4113	1798	540	2031	6636
					24731,33	8966,90	1775	643		492	
		Устройство смотровых блоков									
37	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,262647	25353,69	12470,07	32013	15745	1819	16878	52802
					11443,48	4469,82	14449	5644		3911	
38	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	19013,00	–	57039	–	57039	–	61602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	0,3057353	556902,79 88905,81	3096,16 824,10	170265 27182	947 252	142136	18929 15136	204330
		Устройство входного и выходного оголовков									
40	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,0214118	14855,87 5847,49	4637,32 1662,56	318 125	99 36	94	135 36	489
41	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,0214118	44650,00 --	-- --	956 --	-- --	956	-- 76	1033
		Устройство водоотвода с проезжей части									
42	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1886,98 1307,60	40,88 20,78	15096 10461	327 166	4308	11477 2126	28699
43	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	44650,00 --	-- --	5715 --	-- --	5715	-- 457	6172
44	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,52	3481,95 3481,95	-- --	1811 1811	-- --	--	1304 249	3363
45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,016	1480,53 1480,53	-- --	24 24	-- --	--	17 3	44
46	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	1567,21 243,18	1321,93 410,36	627 97	529 164	1	282 73	982
47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1253,00 --	-- --	611 --	-- --	611	-- 49	660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				294010	21547	214273	53247	375039
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58188	7463	--	27780	
		Материалы	Тенге				123745				
		Всего заработная плата	Тенге				6763				
		Местные материалы	Тенге					38218			
		Накладные расходы	Тенге				65375				
		Сметная прибыль	Тенге				34320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12645				
			Тенге				170710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38218			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				170265				
Материалы			Тенге				142137				
Всего заработная плата			Тенге					27434			
		Накладные расходы	Тенге				18929				
		Сметная прибыль	Тенге				15136				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				204330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				375039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					65652			
РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб											
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,92	1567,21	1321,93	59429	50127	80	26765	93089
					243,18	410,36	9222	15561		6895	
49	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,2624	1253,00	--	57967	--	57967	--	62604
					--	--	--	--		4637	
50	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	255,2	243,36	166,40	62105	42466	81	39793	110049
					76,64	67,74	19558	17287		8152	
51	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	37,92	834,44	736,35	31642	27922	124	16900	52426
					94,82	317,85	3596	12053		3883	
52	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,3088	2469,00	--	13107	--	13107	--	14156
					--	--	--	--		1049	
53	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,65984	2762,00	--	21156	--	21156	--	22849
					--	--	--	--		1693	
54	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	9,70752	3249,00	--	31540	--	31540	--	34063
					--	--	--	--		2523	
55	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	24,95136	2404,00	--	59983	--	59983	--	64782
					--	--	--	--		4799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,192	2573,29	2573,29	494	494	--	328	888
					--	1580,79	--	304		66	
57	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,19776	98456,00	--	19471	--	19471	--	21028
					--	--	--	--		1558	
58	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252,8	1409,51	127,76	356324	32297	304657	35267	422918
					76,62	52,55	19370	13284		31327	
59	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	1516,8	149,36	0,02	226549	36	226202	336	245036
					0,21	--	311	--		18151	
60	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	2573,29	2573,29	206	206	--	137	370
					--	1580,79	--	126		27	
61	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0824	98456,00	--	8113	--	8113	--	8762
					--	--	--	--		649	
62	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252,8	1432,05	127,76	362023	32297	310356	35267	429073
					76,62	52,55	19370	13284		31783	
63	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	505,6	153,36	0,02	77540	12	77424	112	83864
					0,21	--	104	--		6212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1387648	185858	1130261	154905	1665957
							71531	71899	--	123404	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1387648				
		Материалы	Тенге				4914				
		Всего заработная плата	Тенге					143430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27583				
		Местные материалы	Тенге				1097762				
		Накладные расходы	Тенге				154905				
		Сметная прибыль	Тенге				123404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1665957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					143430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1665957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					143430			
РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб											
64	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	м3 уплотненного грунта	0,6	98,52	98,52	59	59	--	22	87
					--	50,31	--	30		6	
65	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,4	1567,21	1321,93	627	529	1	282	982
					243,18	410,36	97	164		73	
66	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,488	1253,00	--	611	--	611	--	660
					--	--	--	--		49	
67	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0032	2573,29	2573,29	8	8	--	5	15
					--	1580,79	--	5		1	
68	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,003296	98456,00	--	325	--	325	--	350
					--	--	--	--		26	
69	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	4	1432,05	127,76	5728	511	4911	558	6789
					76,62	52,55	306	210		503	
70	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	8	153,36	0,02	1227	--	1225	2	1327
					0,21	--	2	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8585	1107	7073	869	10210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				405	410	--	756	
		Материалы	Тенге				8585				
		Всего заработная плата	Тенге				36				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					815			
		Местные материалы	Тенге				325				
		Накладные расходы	Тенге				6712				
		Сметная прибыль	Тенге				869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					815			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2290413**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207717**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**243712**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92362**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1364460**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9852**				
		- Накладные расходы	Тенге							**295012**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**169660**	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					**2 290 413**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**2 290 413**	**18323,30**	**2 308 736**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**2 308 736**	**31167,94**	**2 339 904**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2 339 904**	**46798,08**	**2 386 702**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**331 752**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**2 157 485**						
	Итого в текущих ценах				**2 489 236**						
	Тендерная скидка				**497 847,25**						
	Итого с тендерной скидкой				**1 991 389**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**238967**	**238 967**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**2 230 356**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начльник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,2695	1703,35	1423,86	24306	20318	29	11487	38656
					277,46	467,91	3959	6677		2863	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	17,40879	1251,00	--	21778	--	21778	--	23521
					--	--	--	--		1742	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	95,13	268,51	180,80	25544	17200	29	16914	45855
					87,40	77,23	8315	7347		3397	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	14,2695	909,83	798,57	12983	11395	45	7250	21852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					108,10	362,35	1543	5171		1619	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,99773	2618,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	2,882439	2941,00	--	8477	--	8477	--	9155
					--	--	--	--		678	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,652992	3411,00	--	12460	--	12460	--	13457
					--	--	--	--		997	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,389331	2204,00	--	20694	--	20694	--	22350
					--	--	--	--		1656	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0732501	2794,06	2794,06	205	205	--	143	375
					--	1801,90	--	132		28	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0754476	116229,00	--	8769	--	8769	--	9471
					--	--	--	--		702	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1472,11	138,54	140042	13180	118553	15130	167586
					87,35	59,92	8309	5700		12414	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	570,78	154,79	0,02	88350	13	88203	144	95573
					0,23	--	134	--		7080	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0313929	2794,06	2794,06	88	88	--	61	161
					--	1801,90	--	57		12	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0323347	116229,00	--	3758	--	3758	--	4059
					--	--	--	--		301	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1590,53	138,54	151307	13180	129818	15130	179752
					87,35	59,92	8309	5700		13315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	190,26	170,86	0,02	32509	4	32460	48	35161
					0,23	--	45	--		2605	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	4	267,76	--	1071	--	--	771	1990
					267,76	--	1071	--		147	
18	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	0,6	111,27	111,27	67	67	--	25	99
					--	57,37	--	34		7	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	0,4	1703,35	1423,86	681	570	--	322	1084
					277,46	467,91	111	187		80	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
21	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00308	2794,06	2794,06	9	9	--	6	16
					--	1801,90	--	6		1	
22	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0031724	116229,00	--	369	--	369	--	398
					--	--	--	--		29	
23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	4	1590,53	138,54	6362	554	5459	636	7558
					87,35	59,92	349	240		560	
24	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	8	170,86	0,02	1367	--	1365	2	1478
					0,23	--	2	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567036	76782	458106	68069	685914
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32146	31250	--	50810	
	Материалы		Тенге				567036				
	Всего заработная плата		Тенге				1503				
								63396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12896				
	Местные материалы		Тенге				443709				
		Накладные расходы	Тенге				68070				
		Сметная прибыль	Тенге				50808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								685914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						458106		
		- Накладные расходы	Тенге							68069	
		- Сметная прибыль	Тенге							50810	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					685 914					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**685 914**	**5487**	**691 401**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**691 401**	**9334**	**700 735**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**700 735**	**14015**	**714 750**						
	Тендерная скидка				**142 950**						
	Итого с тендерной скидкой				**571 800**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**68616**	**68 616**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**640 416**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 _____ **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre" _____ **Манабаев Д.Ж**
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU": _____ **Закиров Б.А.**
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя									
		Устройство водоотвода с проезжей части									
1	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глуб иной до 2 м	м3 грунта	0,52	3970,98	--	2065	--	--	1487	3836
					3970,98	--	2065	--		284	
2	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,016	1688,44	--	27	--	--	19	50
					1688,44	--	27	--		4	
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	0,4	1703,35	1423,86	681	570	--	322	1084
					277,46	467,91	111	187		80	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	2059,07 1491,82	45,76 23,69	16473 11935	366 190	4172	13094 2365	31932
6	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	45536,00 --	-- --	5829 --	-- --	5829	-- 466	6295
7	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	54411,55 31434,52	7931,38 3858,95	10882 6287	1586 772	3009	6423 1384	18690
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,02225	1703,35 277,46	1423,86 467,91	124383 20261	103974 34168	148	58783 14653	197819
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	89,087145	1251,00 --	-- --	111448 --	-- --	111448	-- 8916	120364
10	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	486,815	268,51 87,40	180,80 77,23	130715 42549	88018 37596	148	86557 17382	234655
11	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	73,02225	909,83 108,10	798,57 362,35	66438 7894	58313 26460	231	37102 8283	111823
12	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	10,223115	2618,00 --	-- --	26764 --	-- --	26764	-- 2141	28905
13	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	14,7504945	2941,00 --	-- --	43381 --	-- --	43381	-- 3470	46852
14	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	18,693696	3411,00 --	-- --	63764 --	-- --	63764	-- 5101	68865
15	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,0486405	2204,00 --	-- --	105899 --	-- --	105899	-- 8472	114371
16	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,3748476	2794,06	2794,06	1047	1047	--	729	1919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,386093	116229,00 --	1801,90 --	44875 --	675 --	44875	142 3590	48465
18	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	486,815	1472,11 87,35	138,54 59,92	716645 42521	67445 29170	606679	77426 63526	857597
19	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	2920,89	154,79 0,23	0,02 --	452117 683	69 --	451365	738 36228	489084
20	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,160649	2794,06 --	2794,06 1801,90	449 --	449 289	--	313 61	822
21	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1654684	116229,00 --	-- --	19232 --	-- --	19232	-- 1539	20771
22	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	486,815	1590,53 87,35	138,54 59,92	774295 42521	67445 29170	664329	77426 68138	919859
23	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	973,63	170,86 0,23	0,02 --	166358 228	23 --	166107	246 13328	179932
24	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	52	2059,07 1491,82	45,76 23,69	107072 77575	2379 1232	27118	85111 15375	207558
25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	2,704	45536,00 --	-- --	123129 --	-- --	123129	-- 9850	132980
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
26	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	28,6	267,76 267,76	-- --	7658 7658	-- --	--	5514 1054	14226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	4,29	111,27 --	111,27 57,37	477 --	477 246	--	177 52	707
28	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	2,86	1703,35 277,46	1423,86 467,91	4872 794	4072 1338	6	2302 574	7748
29	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,4892	1251,00 --	-- --	4365 --	-- --	4365	-- 349	4714
30	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,022022	2794,06 --	2794,06 1801,90	62 --	62 40	--	43 8	113
31	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0226827	116229,00 --	-- --	2636 --	-- --	2636	-- 211	2847
32	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	28,6	1590,53 87,35	138,54 59,92	45489 2498	3962 1714	39029	4549 4003	54041
33	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	57,2	170,86 0,23	0,02 --	9773 13	1 --	9759	14 783	10571
34	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	200	2059,07 1491,82	45,76 23,69	411814 298364	9151 4739	104299	327351 59133	798298
35	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	45536,00 --	-- --	145715 --	-- --	145715	-- 11657	157372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3747443	409410	2774046	785726	4895824
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563983	167985	--	362651	
	Материалы		Тенге				3747443				
	Всего заработная плата		Тенге				146348				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					731968			
	Местные материалы		Тенге				66744				
		Накладные расходы	Тенге				2560957				
		Сметная прибыль	Тенге				785727				
							362654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4895823				
		Сметная заработная плата	Тенге					731968			531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4895823				
		Сметная заработная плата	Тенге					731968			531
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4895824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					409410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167985			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2774046		
		- Накладные расходы	Тенге							785726	
		- Сметная прибыль	Тенге							362651	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					4 895 824					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		4 895 824	39167	4 934 991						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		4 934 991	66622	5 001 613						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		5 001 613	100032	5 101 645						
	Тендерная скидка				1 020 329						
	Итого с тендерной скидкой				4 081 316						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	489758	489 758						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 571 074						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Round Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018г. **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726 **Бұрбасов А.Т.**

Начальник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Кавказская от ул.Тлендиева до ул.Волховская
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Кавказская от ул.Тлендиева до ул.Волховская									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102 . Демо-режим	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,55	1703,35	1423,86	4344	3631	5	2053	6908
					277,46	467,91	708	1193		512	
2	С121-010601-0101 Демо-режим	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	3,111	1251,00	--	3892	--	3892	--	4203
					--	--	--	--		311	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 Демо-режим	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	17	268,51	180,80	4565	3074	5	3023	8194
					87,40	77,23	1486	1313		607	
4	Е11-271001-0502 Демо-режим	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2,55	909,83	798,57	2320	2036	8	1296	3905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0604 Демо-режим	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	0,357	108,10 2618,00 --	362,35 -- --	276 935 --	924 -- --	935	289 -- 75	1009
6	С121-010201-0603 Демо-режим	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5151	2941,00 --	-- --	1515 --	-- --	1515	-- 121	1636
7	С121-010201-0605 Демо-режим	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	0,6528	3411,00 --	-- --	2227 --	-- --	2227	-- 178	2405
8	С121-010501-0103 Демо-режим	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,6779	2204,00 --	-- --	3698 --	-- --	3698	-- 296	3994
9	Е11-270602-0901 Демо-режим	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,01309	2794,06 --	2794,06 1801,90	37 --	37 24	--	25 5	67
10	С121-130104-0203 Демо-режим	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0134827	116229,00 --	-- --	1567 --	-- --	1567	-- 125	1692
11	Е11-270602-0304 Демо-режим	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	17	1472,11 87,35	138,54 59,92	25026 1485	2355 1019	21186	2704 2218	29948
12	Е11-270602-0404 Демо-режим	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	102	154,79 0,23	0,02 --	15788 24	2 --	15762	26 1265	17079
13	Е11-270602-0901 Демо-режим	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00561	2794,06 --	2794,06 1801,90	16 --	16 10	--	11 2	29
14	С121-130104-0203 Демо-режим	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0057783	116229,00 --	-- --	672 --	-- --	672	-- 54	725
15	Е11-270602-0302 Демо-режим	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	17	1590,53 87,35	138,54 59,92	27039 1485	2355 1019	23199	2704 2379	32122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402 Демо-режим	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	34	170,86	0,02	5809	1	5800	9	6283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		0,23	–	8	–		465	
		Стоимость общестроительных работ					99448	13507	80471	11851	120199
		Материалы	Тенге				5471	5501	–	8902	
		Всего заработная плата	Тенге				99448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264				
		Местные материалы	Тенге					10972			
		Накладные расходы	Тенге				2239				
		Сметная прибыль	Тенге				77968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8904				
		Сметная заработная плата	Тенге				120201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10972			
		Сметная заработная плата	Тенге				120201				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10972			7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								120199
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5471				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5501			
		- Накладные расходы	Тенге						80471		
		- Сметная прибыль	Тенге							11851	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.								8902	
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	120 199	962	121 161	120 199					
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	121 161	1636	122 796						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	122 796	2456	125 252						
		Тендерная скидка			25 050						
		Итого с тендерной скидкой			100 202						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	12024	12 024						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			112 226						

Принял:
Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы" Сергеев А.
БИН 50240003614

Сдал:
Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бұрбасов А.Т.
БИН 981140003726

Начальник ПТО Клинкова Т.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre" Манабаев Д.Ж
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU": Закиров Б.А.
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/н от 27.11.2018 г.

Акт №8

выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Молдагулова от пр.Назарбаева до ул.Абылайхана

(наименование работ и затрат)

(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Молдагулова от пр.Назарбаева до ул.Абылайхана									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	45,56	15564,11	8398,83	709101	382651	--	568079	1379354
					7165,27	4379,92	326450	199549		102174	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	113,9	555,00	--	63215	--		--	68272
					--	--	--	--		5057	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	113,9	598,00	--	68112	--		--	73561
					--	--	--	--		5449	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,054	2994218,85	771332,10	161688	41652	--	135035	320460
					2222886,75	303017,90	120036	16363		23738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	27	555,00	--	14985	--		--	16184
					--	--	--	--		1199	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	27	598,00	--	16146	--		--	17438
					--	--	--	--		1292	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 190 0-2010 мм	м2 покрытия	52,35	198,02	187,50	10367	9816	2	1949	13301
					10,50	23,98	549	1255		985	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	12,564	99,00	--	1244	--		--	1343
					--	--	--	--		100	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	12,564	598,00	--	7513	--		--	8114
					--	--	--	--		601	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	10,47	550,10	336,97	5760	3528	--	3629	10140
					213,13	107,85	2231	1129		751	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	18,846	99,00	--	1866	--		--	2015
					--	--	--	--		149	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	18,846	598,00	--	11270	--		--	12172
					--	--	--	--		902	
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	38	1477,87	--	56159	--	--	60652	126156
					1477,87	--	56159	--		9345	
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	4,56	555,00	--	2531	--		--	2733
					--	--	--	--		202	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,56	598,00	--	2727	--		--	2945
					--	--	--	--		218	
		Разборка существующих тротуаров									
16	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,78	5041,61	1838,46	3932	1434	--	3562	8094
					3203,15	1025,35	2498	800		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	1,8564	99,00 --	-- --	184 --	-- --		-- 15	198
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,8564	598,00 --	-- --	1110 --	-- --		-- 89	1199
19	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	1,56	780,89 284,17	496,72 164,37	1218 443	775 256	--	756 158	2132
20	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	2,496	99,00 --	-- --	247 --	-- --		-- 20	267
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	2,496	598,00 --	-- --	1493 --	-- --		-- 119	1612
		Разборка покрытия из брусчатки и основания тротуаров									
22	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	21	324,49 324,49	-- --	6814 6814	-- --	--	4906 938	12658
23	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	3,15	99,00 --	-- --	312 --	-- --		-- 25	337
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,15	598,00 --	-- --	1884 --	-- --		-- 151	2034
25	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	2,1	780,89 284,17	496,72 164,37	1640 597	1043 345	--	1017 213	2870
26	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	3,36	99,00 --	-- --	333 --	-- --		-- 27	359
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,36	598,00 --	-- --	2009 --	-- --		-- 161	2170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153858	440899	2	779585	2088118
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515778	219698	--	154678	
	Материалы		Тенге				1153858				
	Всего заработная плата		Тенге				2	735476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				197179				
		Накладные расходы	Тенге				779586				
		Сметная прибыль	Тенге				154675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					735476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2088119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					735476			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
28	E11-010101-0231	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3**	м3 грунта	248	111,31	106,50	27604	26411	--	4393	34557
					4,81	19,80	1193	4909		2560	
29	E11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	320	188,31	--	60258	--	--	43386	111935
					188,31	--	60258	--		8291	
30	E11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материалаоснов ания в плотном теле	32	1703,35	1423,86	54507	45564	64	25760	86689
					277,46	467,91	8879	14973		6421	
31	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014**	м3	39,04	1251,00	--	48839	--	48839	--	52746
					--	--	--	--		3907	
32	E11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство**	м3 лотка	34	20165,60	8398,83	685630	285560	156451	423939	1198335
					7165,27	4379,92	243619	148917		88766	
33	C121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	34	63506,00	--	2159204	--	2159204	--	2331940
					--	--	--	--		172736	
34	E11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 из олируемой поверхности	608	4650,71	193,95	2827630	117924	1815027	796579	3914146
					1471,51	88,21	894679	53629		289937	
35	E11-010205-0502	**Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	88	1688,44	--	148582	--	--	106979	276007
					1688,44	--	148582	--		20445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	279,11 164,50	114,61 68,24	24562 14476	10085 6005	--	14747 3145	42453
37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	3,32	1703,35 277,46	1423,86 467,91	5655 921	4727 1553	7	2673 666	8994
38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0504	1251,00 --	-- --	5067 --	-- --	5067	-- 405	5472
39	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	1,66	19917,50 2459,16	1448,34 471,30	33063 4082	2404 782	26577	4427 2999	40489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6080602	492676	4211236	1422883	8103763
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1376690	230770	--	600278	
		Материалы	Тенге				6080602				
		Всего заработная плата	Тенге				1974426				
		Местные материалы	Тенге					1607459			
		Накладные расходы	Тенге				2236810				
		Сметная прибыль	Тенге				1422882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				600279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8103763				
		Сметная заработная плата	Тенге								1174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1607459			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8103763				
		Сметная заработная плата	Тенге					1607459			1174
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
40	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56,4	157,58 8,32	149,26 35,84	8888 470	8418 2021	--	1793 854	11535
41	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,64	2479,24 2479,24	-- --	13983 13983	-- --	--	10068 1924	25975
		Устройство основания труб									
42	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,28	1703,35 277,46	1423,86 467,91	24324 3962	20333 6682	29	11495 2866	38685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,4216	1251,00	--	21794	--	21794	--	23538
					--	--	--	--		1744	
44	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	34,8	1688,44	--	58758	--	--	42305	109148
					1688,44	--	58758	--		8085	
45	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,8	279,11	114,61	9713	3988	--	5832	16788
					164,50	68,24	5725	2375		1244	
		Устройство тела трубы									
46	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	11,4	62767,98	27326,98	715555	311528	82642	367841	1170068
					28191,68	10221,13	321385	116521		86672	
47	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное до рожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) ммх 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	60	11623,00	--	697380	--	697380	--	753170
					--	--	--	--		55790	
48	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	147,6	4650,71	193,95	686444	28628	440621	193380	950210
					1471,51	88,21	217195	13019		70386	
49	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,4	5825,21	288,76	153785	7623	85699	53696	224080
					2290,27	131,09	60463	3461		16599	
		Устройство входного и выходного оголовков									
50	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	1,56	15606,18	5058,06	24346	7891	6057	11218	38409
					6665,66	1895,10	10398	2956		2845	
51	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	45536,00	--	71036	--	71036	--	76719
					--	--	--	--		5683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2486006	388408	1405258	697628	3438325
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				692338	147035	--	254692	
		Материалы	Тенге				2486006				
		Всего заработная плата	Тенге				615049				
		Местные материалы	Тенге					839373			
		Накладные расходы	Тенге				790211				
		Сметная прибыль	Тенге				697629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3438325				
		Сметная заработная плата	Тенге					839373			598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					839373			598
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
52	ЕГ1-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,8525	1703,35 277,46	1423,86 467,91	13376 2179	11181 3674	16	6321 1576	21273
53	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	9,58005	1251,00 --	-- --	11985 --	-- --	11985	-- 959	12943
54	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	52,35	268,51 87,40	180,80 77,23	14057 4576	9465 4043	16	9308 1869	25234
55	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	7,8525	909,83 108,10	798,57 362,35	7144 849	6271 2845	24	3990 891	12025
56	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,09935	2618,00 --	-- --	2878 --	-- --	2878	-- 230	3108
57	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	1,586205	2941,00 --	-- --	4665 --	-- --	4665	-- 373	5038
58	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	2,01024	3411,00 --	-- --	6857 --	-- --	6857	-- 549	7405
59	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	5,166945	2204,00 --	-- --	11388 --	-- --	11388	-- 911	12299
60	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0403095	2794,06 --	2794,06 1801,90	113 --	113 73	--	78 15	206
61	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0415188	116229,00 --	-- --	4826 --	-- --	4826	-- 386	5212
62	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	52,35	1472,11 87,35	138,54 59,92	77065 4573	7253 3137	65239	8326 6831	92222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	314,1	154,79	0,02	48619	7	48539	79	52594
					0,23	--	73	--		3896	
64	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0172755	2794,06	2794,06	48	48	--	34	88
					--	1801,90	--	31		7	
65	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0177938	116229,00	--	2068	--	2068	--	2234
					--	--	--	--		165	
66	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	52,35	1590,53	138,54	83264	7253	71438	8326	98918
					87,35	59,92	4573	3137		7327	
67	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	104,7	170,86	0,02	17889	2	17863	26	19349
					0,23	--	24	--		1433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				306242	41593	247802	36488	370148
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16846	16940	--	27418	
	Материалы		Тенге				306242				
	Всего заработная плата		Тенге				812				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33786			
	Местные материалы		Тенге				6894				
		Накладные расходы	Тенге				240097				
		Сметная прибыль	Тенге				36489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370149				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					33786			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370149				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб						33786			
68	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7,8	267,76	--	2089	--	--	1504	3880
					267,76	--	2089	--		287	
69	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	1,17	111,27	111,27	130	130	--	48	193
					--	57,37	--	67		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,78	1703,35 277,46	1423,86 467,91	1329 216	1111 365	2	628 157	2113
71	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9516	1251,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1286
72	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,006006	2794,06 --	2794,06 1801,90	17 --	17 11	--	12 2	31
73	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0061862	116229,00 --	-- --	719 --	-- --	719	-- 58	777
74	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	7,8	1590,53 87,35	138,54 59,92	12406 681	1081 467	10644	1241 1092	14738
75	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	15,6	170,86 0,23	0,02 --	2665 4	-- --	2661	4 214	2883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20545	2339	15216	3437	25901
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2990	910	--	1919	
		Материалы	Тенге				20545				
		Всего заработная плата	Тенге				55				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3900			
		Местные материалы	Тенге				719				
		Накладные расходы	Тенге				14443				
		Сметная прибыль	Тенге				3436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25900				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3900			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25900				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		РАЗДЕЛ 6.Установка временных дорожных знаков									
76	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	10345,91 6966,24	1141,12 517,23	103459 69662	11411 5172	22386	80822 14742	199023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176,00	--	41760	--	41760	--	45101
78	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,78	--	--	--	--		3341	
					17867,30	1448,34	13936	1130	10888	2080	17298
79	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	2459,16	471,30	1918	368		1281	
					10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
80	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6966,24	517,23	69662	5172		14742	
					19415,00	--	77660	--	77660	--	83873
81	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.1 9,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	--	--	--	--		6213	
					8261,00	--	49566	--	49566	--	53531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	--	--		3965	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				389841	23952	224646	163724	597849
		Материалы	Тенге				141243	10712	--	44284	
		Всего заработная плата	Тенге				389841				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46123				
		Местные материалы	Тенге					151955			
		Накладные расходы	Тенге				168986				
		Сметная прибыль	Тенге				9537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163723				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				44285				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				597849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								117
		Нормативная трудоемкость	Тенге					151955			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				597849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					151955			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								14624104
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2745886				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1389867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					626065			
		- Перевозка грузов	Тенге						6104160		
		- Накладные расходы	Тенге				197181				
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.								3103745	
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**14 624 104**	**116993**	**14 741 097**	14 624 104				1083269	
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	**14 741 097**	**199005**	**14 940 102**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	14 940 102	298802	15 238 904						
		Тендерная скидка			3 047 781						
		Итого с тендерной скидкой			12 191 123						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1462935	1 462 935						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13 654 058						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова									
		Устройство водоотвода с проезжей части									
1	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	54411,55	7931,38	10882	1586	3009	6423	18690
					31434,52	3858,95	6287	772		1384	
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,48	1703,35	1423,86	16148	13498	20	7631	25682
					277,46	467,91	2630	4436		1902	
3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридные ГОСТ 23735-2014	м3	11,5656	1251,00	--	14469	--	14469	--	15626
					--	--	--	--		1157	
4	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	60,8	268,51	180,80	16326	10993	19	10810	29307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					87,40	77,23	5314	4696		2171	
5	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	9,48	909,83	798,57	8625	7570	30	4817	14517
					108,10	362,35	1025	3435		1075	
6	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,3272	2618,00	--	3475	--	3475	--	3753
					--	--	--	--		278	
7	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	1,91496	2941,00	--	5632	--	5632	--	6082
					--	--	--	--		451	
8	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	2,42688	3411,00	--	8278	--	8278	--	8940
					--	--	--	--		662	
9	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,23784	2204,00	--	13748	--	13748	--	14848
					--	--	--	--		1100	
10	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0513	2794,06	2794,06	143	143	--	100	263
					--	1801,90	--	92		19	
11	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,052839	116229,00	--	6141	--	6141	--	6633
					--	--	--	--		491	
12	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	63,2	1472,11	138,54	93037	8756	78761	10052	111336
					87,35	59,92	5520	3787		8247	
13	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	379,2	154,79	0,02	58695	9	58597	96	63495
					0,23	--	89	--		4703	
14	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0243	2794,06	2794,06	68	68	--	47	124
					--	1801,90	--	44		9	
15	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,025029	116229,00	--	2909	--	2909	--	3142
					--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	63,2	1590,53	138,54	100522	8756	86246	10052	119419
					87,35	59,92	5520	3787		8846	
17	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	126,4	170,86	0,02	21597	3	21564	32	23359
					0,23	--	30	--		1730	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
18	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланировани ой площади	5	267,76	--	1339	--	--	964	2487
					267,76	--	1339	--		184	
19	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	0,15	111,27	111,27	17	17	--	6	25
					--	57,37	--	9		2	
20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	0,1	1703,35	1423,86	170	142	--	81	271
					277,46	467,91	28	47		20	
21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1251,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
22	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0007	2794,06	2794,06	2	2	--	1	4
					--	1801,90	--	1		--	
23	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000704	116229,00	--	82	--	82	--	88
					--	--	--	--		7	
24	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	1	1590,53	138,54	1591	139	1365	159	1890
					87,35	59,92	87	60		140	
25	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2	170,86	0,02	342	--	342	1	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,23	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**384390**	**51682**	**304840**	**51272**	**470516**
							27869	**21165**	--	**34850**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**384390**				
		Материалы	Тенге				**3995**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49034**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9132**				
		Местные материалы	Тенге				**291711**				
		Накладные расходы	Тенге				**51272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34853**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**470515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49034**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**470515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49034**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**470516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27869**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51682**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21165**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**304840**		
		- Накладные расходы	Тенге							**51272**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34850**	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					**470 516**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**470 516**	3764	474 280						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**474 280**	6403	480 683						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**480 683**	9614	490 297						
	Тендерная скидка				98 059						
	Итого с тендерной скидкой				392 237						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	47068	47 068						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				439 306						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

"___" _____ 20___ Сергеев А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre" **Манабаев Д.Ж**
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU" **Закиров Б.А.**
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Нурмакова от ул.Толеби до ул.Гоголя
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Нурмакова от ул.Толеби до ул.Гоголя									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,73	1703,35	1423,86	30200	25245	36	14273	48031
					277,46	467,91	4919	8296		3558	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	21,6306	1251,00	--	27060	--	27060	--	29225
					--	--	--	--		2165	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	118,2	268,51	180,80	31738	21371	36	21016	56975
					87,40	77,23	10331	9128		4220	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	17,73	909,83	798,57	16131	14159	55	9008	27151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					108,10	362,35	1917	6425		2011	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	2,4822	2618,00	--	6498	--	6498	--	7018
					--	--	--	--		520	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	3,58146	2941,00	--	10533	--	10533	--	11376
					--	--	--	--		843	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	4,53888	3411,00	--	15482	--	15482	--	16721
					--	--	--	--		1239	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,66634	2204,00	--	25713	--	25713	--	27770
					--	--	--	--		2057	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,09102	2794,06	2794,06	254	254	--	177	466
					--	1801,90	--	164		35	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,09375	116229,00	--	10896	--	10896	--	11768
					--	--	--	--		872	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	118,2	1472,11	138,54	174003	16376	147303	18799	208227
					87,35	59,92	10324	7082		15424	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	709,2	154,79	0,02	109775	17	109592	179	118751
					0,23	--	166	--		8796	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,039	2794,06	2794,06	109	109	--	76	200
					--	1801,90	--	70		15	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,04017	116229,00	--	4669	--	4669	--	5042
					--	--	--	--		374	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	118,2	1590,53	138,54	188001	16376	161301	18799	223344
					87,35	59,92	10324	7082		16544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	773,545	170,86	0,02	132171	18	131972	195	142956
					0,23	--	181	--		10589	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	15,6	267,76	--	4177	--	--	3008	7759
					267,76	--	4177	--		575	
18	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	2,34	111,27	111,27	260	260	--	97	386
					--	57,37	--	134		29	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	1,56	1703,35	1423,86	2657	2221	3	1256	4226
					277,46	467,91	433	730		313	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,9032	1251,00	--	2381	--	2381	--	2571
					--	--	--	--		190	
21	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,012012	2794,06	2794,06	34	34	--	23	61
					--	1801,90	--	22		5	
22	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0123724	116229,00	--	1438	--	1438	--	1553
					--	--	--	--		115	
23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	15,6	1590,53	138,54	24812	2161	21288	2481	29477
					87,35	59,92	1363	935		2183	
24	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	31,2	170,86	0,02	5331	1	5323	8	5766
					0,23	--	7	--		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				824326	98602	681579	89395	986820
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44142	40069	--	73099	
		Материалы	Тенге				824326				
		Всего заработная плата	Тенге				2036				
								84211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17003				
	Местные материалы		Тенге				662542				
		Накладные расходы	Тенге				89396				
		Сметная прибыль	Тенге				73098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				986819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					84211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				986819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					84211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								986820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						681579		
		- Накладные расходы	Тенге							89395	
		- Сметная прибыль	Тенге							73099	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					986 820					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**986 820**	**7895**	**994 715**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**994 715**	**13429**	**1 008 143**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**1 008 143**	**20163**	**1 028 306**						
	Тендерная скидка				**205 661**						
	Итого с тендерной скидкой				**822 645**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**98717**	**98 717**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**921 362**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сериев Э.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Мацабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Исаева от ул.Толеби до ул.Гоголя
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Исаева от ул.Толеби до ул.Гоголя									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
		ТИП-1									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,5155	1703,35	1423,86	29835	24940	35	14100	47450
					277,46	467,91	4860	8196		3515	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	21,36891	1251,00	--	26733	--	26733	--	28871
					--	--	--	--		2139	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	116,77	268,51	180,80	31354	21112	36	20762	56285
					87,40	77,23	10206	9018		4169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	17,5155	909,83	798,57	15936	13987	56	8899	26822
					108,10	362,35	1893	6347		1987	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	2,45217	2618,00	--	6420	--	6420	--	6933
					--	--	--	--		514	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	3,538131	2941,00	--	10406	--	10406	--	11238
					--	--	--	--		832	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	4,483968	3411,00	--	15295	--	15295	--	16518
					--	--	--	--		1224	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,525199	2204,00	--	25402	--	25402	--	27434
					--	--	--	--		2032	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0899129	2794,06	2794,06	251	251	--	175	460
					--	1801,90	--	162		34	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0926103	116229,00	--	10764	--	10764	--	11625
					--	--	--	--		861	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	116,77	1472,11	138,54	171898	16178	145521	18572	205708
					87,35	59,92	10199	6997		15238	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	700,62	154,79	0,02	108447	16	108267	177	117314
					0,23	--	164	--		8690	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0385341	2794,06	2794,06	108	108	--	75	197
					--	1801,90	--	69		15	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0396901	116229,00	--	4613	--	4613	--	4982
					--	--	--	--		369	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	116,77	1590,53	138,54	185726	16178	159349	18572	220642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	233,54	87,35 170,86	59,92 0,02	10199 39904	6997 5	39844	16344 59	43160
17	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	0,23 2059,07	-- 45,76	55 8236	-- 183	2086	3197 6547	15966
18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	0,208	1491,82 45536,00	23,69 --	5967 9471	95 --	9471	1183 --	10229
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб			--	--	--	--		758	
19	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	33,8	267,76	--	9050	--	--	6516	16812
20	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	5,07	267,76 111,27	-- 111,27	9050 564	-- 564	--	1245 209	835
21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	3,38	-- 1703,35	57,37 1423,86	-- 5757	291 4813	6	62 2721	9156
22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,1236	277,46 1251,00	467,91 --	938 5159	1582 --	5159	678 --	5571
23	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,026026	-- 2794,06	-- 2794,06	-- 73	-- 73	--	413 51	133
24	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0268068	-- 116229,00	1801,90 --	-- 3116	47 --	3116	10 --	3365
25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	33,8	-- 1590,53 87,35	-- 138,54 59,92	-- 53760 2952	-- 4683 2025	46125	249 5376 4731	63867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	67,6	170,86	0,02	11550	2	11532	17	12493
					0,23	--	16	--		925	
27	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	2059,07	45,76	16473	366	4172	13094	31932
					1491,82	23,69	11935	190		2365	
28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	45536,00	--	5829	--	5829	--	6295
					--	--	--	--		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				812129	103459	640237	115922	1002293
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68435	42014	--	74245	
	Материалы		Тенге				812129				
	Всего заработная плата		Тенге				8307				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110449			
	Местные материалы		Тенге				18493				
		Накладные расходы	Тенге				613436				
		Сметная прибыль	Тенге				115922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1002296				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					110449			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1002296				
		Сметная заработная плата	Тенге					110449			74
		РАЗДЕЛ 2.Переход через ул.Гоголя по ул.Исаева									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,003	2994218,85	771332,10	8983	2314	--	7502	17803
					2222886,75	303017,90	6669	909		1319	
30	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	1,5	555,00	--	833	--		--	899
					--	--	--	--		67	
31	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,5	598,00	--	897	--		--	969
					--	--	--	--		72	
32	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	0,11	83753,00	2596,30	9213	286	--	6217	16664
					81156,70	751,67	8927	83		1234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С341-310103-0501	Конструкции металлические.Погрузка	т	0,11	533,00 --	-- --	59 --	-- --		-- 5	63
34	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,11	598,00 --	-- --	66 --	-- --		-- 5	71
35	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,26	12347,05 8075,24	4271,81 1584,43	3210 2100	1111 412	--	2110 426	5745
36	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,65	555,00 --	-- --	361 --	-- --		-- 29	390
37	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клatrialаммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3) 2сс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,65	598,00 --	-- --	389 --	-- --		-- 31	420
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24009	3710	--	15829	43024
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17695	1404	--	3188	
		Всего заработная плата	Тенге				14796				
		Транспортные расходы	Тенге					10089			
		Накладные расходы	Тенге				2603				
		Сметная прибыль	Тенге				9612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26360				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10089			
		Всего заработная плата	Тенге				9213				
		Накладные расходы	Тенге					9010			
		Сметная прибыль	Тенге				6217				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16664				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9010			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43025				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					19099			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1045317
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43418			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						640237		
		- Перевозка грузов	Тенге				2605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							131751	
		- Сметная прибыль	Тенге							77433	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				1 045 317					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**1 045 317**	**8363**	**1 053 680**						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	**1 053 680**	**14225**	**1 067 904**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**1 067 904**	**21358**	**1 089 262**						
		Тендерная скидка			**217 852**						
		Итого с тендерной скидкой			**871 410**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**104569**	**104 569**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**975 979**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

«____» _____ Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на Шагабутдинова от Макатаева до Толе би
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Шагабутдинова от Макатаева до Толе би									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	12,63	1703,35	1423,86	21513	17983	26	10167	34215
					277,46	467,91	3504	5910		2534	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	15,4086	1251,00	--	19276	--	19276	--	20818
					--	--	--	--		1542	
3	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	6,315	19917,50	1448,34	125779	9146	101103	16840	154029
					2459,16	471,30	15530	2976		11410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166569	27130	120405	27007	209062
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19034	8886	--	15486	
		Материалы	Тенге				166569				
		Всего заработная плата	Тенге				10970				
		Местные материалы	Тенге					27920			
		Накладные расходы	Тенге				109435				
		Сметная прибыль	Тенге				27007				
							15486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209062				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27920			
		Сметная заработная плата	Тенге				209062				23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27920			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб

4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,4415	1703,35	1423,86	171088	143015	204	80855	272098
					277,46	467,91	27869	46997		20155	
5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ириодные ГОСТ 23735-2014	м3	122,53863	1251,00	--	153296	--	153296	--	165559
					--	--	--	--		12264	
6	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	669,61	268,51	180,80	179798	121068	204	119059	322765
					87,40	77,23	58526	51713		23909	
7	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	100,4415	909,83	798,57	91384	80209	317	51033	153811
					108,10	362,35	10858	36395		11393	
8	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	14,06181	2618,00	--	36814	--	36814	--	39759
					--	--	--	--		2945	
9	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	20,289183	2941,00	--	59670	--	59670	--	64444
					--	--	--	--		4774	
10	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	25,713024	3411,00	--	87707	--	87707	--	94724
					--	--	--	--		7017	
11	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	66,090507	2204,00	--	145663	--	145663	--	157317
					--	--	--	--		11653	
12	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,5155997	2794,06	2794,06	1441	1441	--	1003	2640
					--	1801,90	--	929		196	
13	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5310677	116229,00	--	61725	--	61725	--	66664
					--	--	--	--		4938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	669,61	1472,11	138,54	985740	92771	834481	106499	1179618
					87,35	59,92	58488	40122		87379	
15	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	4017,66	154,79	0,02	621884	94	620850	1015	672731
					0,23	--	940	--		49832	
16	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,2209713	2794,06	2794,06	617	617	--	430	1131
					--	1801,90	--	398		84	
17	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2276004	116229,00	--	26454	--	26454	--	28570
					--	--	--	--		2116	
18	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	669,61	1590,53	138,54	1065036	92771	913777	106499	1265258
					87,35	59,92	58488	40122		93723	
19	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1339,22	170,86	0,02	228824	31	228480	338	247496
					0,23	--	313	--		18333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3917142	532017	3169642	466731	4734585
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				215481	216678	--	350711	
		Материалы	Тенге				3917142				
		Всего заработная плата	Тенге				10380				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					432159			
		Местные материалы	Тенге				88179				
		Накладные расходы	Тенге				3071084				
		Сметная прибыль	Тенге				466732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4734584				
		Сметная заработная плата	Тенге								273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					432159			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4734584				
		Сметная заработная плата	Тенге								273
								432159			

РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35	267,76	--	9372	--	--	6748	17409
					267,76	--	9372	--		1290	
21	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	5,25	111,27	111,27	584	584	--	217	865
					--	57,37	--	301		64	
22	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	3,5	1703,35	1423,86	5962	4984	7	2818	9482
					277,46	467,91	971	1638		702	
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,27	1251,00	--	5342	--	5342	--	5769
					--	--	--	--		427	
24	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,02695	2794,06	2794,06	75	75	--	52	138
					--	1801,90	--	49		10	
25	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0277585	116229,00	--	3226	--	3226	--	3484
					--	--	--	--		258	
26	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	35	1590,53	138,54	55669	4849	47763	5567	66134
					87,35	59,92	3057	2097		4899	
27	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	70	170,86	0,02	11960	2	11942	18	12936
					0,23	--	16	--		958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92190	10494	68280	15420	116217
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13416	4085	--	8608	
		Материалы	Тенге				92190				
		Всего заработная плата	Тенге				247				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17501			
		Местные материалы	Тенге				3226				
		Накладные расходы	Тенге				64807				
		Сметная прибыль	Тенге				15419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116218				
		Сметная заработная плата	Тенге					17501			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5059864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247931				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3358327		
		- Накладные расходы	Тенге							509158	
		- Сметная прибыль	Тенге							374805	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					5 059 864					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**5 059 864**	40479	5 100 343						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**5 100 343**	68855	5 169 198						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**5 169 198**	103384	5 272 581						
	Тендерная скидка				1 054 516						
	Итого с тендерной скидкой				4 218 065						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	506168	506 168						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 724 233						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 _____ **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Шевченко от ул.Жарокова до ул.Радостовца
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Шевченко от ул.Жарокова до ул.Радостовца									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Со оружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	9,605	15564,11 7165,27	8398,83 4379,92	149493 68822	80671 42069	--	119763 21540	290797
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	24,9875	555,00 --	-- --	13868 --	-- --		-- 1109	14978
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	24,9875	598,00 --	-- --	14943 --	-- --		-- 1195	16138
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,018	2994218,85 2222886,75	771332,10 303017,90	53896 40012	13884 5454	--	45012 7913	106820
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	9	555,00	--	4995	--		--	5395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	9	598,00 --	-- --	5382 --	-- --	--	-- 400	5813
7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	8,788	550,10 213,13	336,97 107,85	4834 1873	2961 948	--	3046 630	8511
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	15,8184	99,00 --	-- --	1566 --	-- --		-- 125	1691
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	15,8184	598,00 --	-- --	9459 --	-- --		-- 757	10216
10	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,64	555,00 --	-- --	355 --	-- --		-- 28	384
11	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,64	598,00 --	-- --	383 --	-- --		-- 31	413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				259174	97516	--	167821	461156
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110707	48471	--	34159	
	Всего заработная плата		Тенге				259174				
	Транспортные расходы		Тенге					159179			
		Накладные расходы	Тенге				50951				
		Сметная прибыль	Тенге				167821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461155				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					159179			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461155				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков						159179			
12	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,16	12347,05 8075,24	4271,81 1584,43	1976 1292	683 254	--	1298 262	3536
13	Е11-060101-0101	Разборка монолитных откосов	м3	5,632	3907,50 2459,16	1448,34 471,30	22007 13850	8157 2654	--	15019 2962	39988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23983	8841	--	16317	43524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Всего заработная плата	Тенге				15142	2908	--	3224	
		Накладные расходы	Тенге				23983				
		Сметная прибыль	Тенге					18050			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16317				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3224				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				43524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.	Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	Тенге					18050			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				43524				
			Тенге								16
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения						18050			
		Водоотводные лотки									
14	E11-010101-0231	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3**	м3 грунта	114,58	111,31	106,50	12753	12202	--	2030	15966
					4,81	19,80	551	2268		1183	
15	E11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	47,3	188,31	--	8907	--	--	6413	16545
					188,31	--	8907	--		1226	
16	E11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материалаоснования в плотном теле	4,73	1703,35	1423,86	8057	6735	10	3808	12814
					277,46	467,91	1312	2213		949	
17	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п ридодные ГОСТ 23735-2014**	м3	5,7706	1251,00	--	7219	--	7219	--	7797
					--	--	--	--		578	
18	E11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство**	м3 лотка	16,915	20165,60	8398,83	341101	142066	77834	210910	596172
					7165,27	4379,92	121201	74086		44161	
19	C121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	16,915	63506,00	--	1074204	--	1074204	--	1160140
					--	--	--	--		85936	
20	E11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	582,16	4650,71	193,95	2707456	112913	1737888	762724	3747795
					1471,51	88,21	856655	51350		277614	
21	E11-010205-0502	**Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	84,26	1688,44	--	142268	--	--	102433	264276
					1688,44	--	142268	--		19576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,26	279,11 164,50	114,61 68,24	23518 13861	9657 5750	--	14120 3011	40649
23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	2,834	1703,35 277,46	1423,86 467,91	4827 786	4035 1326	6	2281 569	7677
24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	3,45748	1251,00 --	-- --	4325 --	-- --	4325	-- 346	4671
		Устройство смотровых блоков									
25	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,9	157,58 8,32	149,26 35,84	299 16	284 68	--	60 29	389
26	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,19	2479,24 2479,24	-- --	471 471	-- --	--	339 65	875
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	1703,35 277,46	1423,86 467,91	681 111	570 187	--	322 80	1084
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00 --	-- --	610 --	-- --	610	-- 49	659
29	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,28	1688,44 1688,44	-- --	473 473	-- --	--	340 65	878
30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,28	279,11 164,50	114,61 68,24	78 46	32 19	--	47 10	135
31	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,06	28074,63 13044,62	13601,31 5095,03	1684 783	816 306	85	914 208	2807
32	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3	м3	0,04	47268,00	--	1891	--	1891	--	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060101-0101	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	0,08	18071,30 2459,16	1448,34 471,30	1446 197	116 38	1133	213 133	1792
34	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	4,94	4650,71 1471,51	193,95 88,21	22974 7269	958 436	14747	6472 2356	31802
		Устройство входного и выходного оголовков									
35	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0,832	15606,18 6665,66	5058,06 1895,10	12984 5546	4208 1577	3230	5983 1517	20485
36	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,832	45536,00 --	-- --	37886 --	-- --	37886	-- 3031	40917
		Устройство водоотвода с проезжей части									
37	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глуб иной до 2 м	м3 грунта	7,93	3970,98 3970,98	-- --	31490 31490	-- --	--	22673 4333	58496
38	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,244	1688,44 1688,44	-- --	412 412	-- --	--	297 57	765
39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	6,1	1703,35 277,46	1423,86 467,91	10390 1693	8686 2854	11	4911 1224	16525
40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,442	1251,00 --	-- --	9310 --	-- --	9310	-- 745	10055
41	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	122	2059,07 1491,82	45,76 23,69	251207 182002	5582 2891	63623	199684 36071	486962
42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,952	45536,00 --	-- --	88886 --	-- --	88886	-- 7111	95997
43	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,05	54411,55 31434,52	7931,38 3858,95	165955 95875	24191 11770	45889	97957 21113	285025
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4973765	333050	3168787	1444931	6932192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге				1471924	157139	--	513497	
		Всего заработная плата	Тенге				4973765				
		Местные материалы	Тенге				1943465				
		Накладные расходы	Тенге					1629062			
		Сметная прибыль	Тенге				1225326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1444931				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				513496				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6932191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1207
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1629062			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6932191				
			Тенге								1207
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
		ТИП-1									
44	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,591	1703,35 277,46	1423,86 467,91	11227 1829	9385 3084	13	5306 1323	17855
45	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014**	м3	8,04102	1251,00 --	-- --	10059 --	-- --	10059	-- 805	10864
46	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство**	м2 основания или покрытия	43,94	268,51 87,40	180,80 77,23	11798 3841	7945 3393	12	7813 1569	21180
47	Е11-271001-0502	**Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	6,591	909,83 108,10	798,57 362,35	5997 712	5263 2388	22	3349 748	10093
48	С121-010201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004**	м3	0,92274	2618,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- 193	2609
49	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,331382	2941,00 --	-- --	3916 --	-- --	3916	-- 313	4229
50	С121-010201-0605	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004**	м3	1,687296	3411,00 --	-- --	5755 --	-- --	5755	-- 460	6216
51	С121-010501-0103	**Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	4,336878	2204,00	--	9558	--	9558	--	10323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0338338	2794,06 --	2794,06 1801,90	95 --	95 61	--	765 66 13	173
53	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0348488	116229,00 --	-- --	4050 --	-- --	4050	-- 324	4374
54	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	43,94	1472,11 87,35	138,54 59,92	64685 3838	6088 2633	54759	6988 5734	77407
55	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	263,64	154,79 0,23	0,02 --	40808 62	6 --	40740	67 3270	44145
56	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0145002	2794,06 --	2794,06 1801,90	41 --	41 26	--	28 5	74
57	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0149352	116229,00 --	-- --	1736 --	-- --	1736	-- 139	1875
58	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	43,94	1590,53 87,35	138,54 59,92	69888 3838	6088 2633	59962	6988 6150	83027
59	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	87,88	170,86 0,23	0,02 --	15016 21	2 --	14993	22 1203	16241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				257044	34911	207991	30627	310685
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14140	14218	--	23014	
		Материалы	Тенге				257044				
		Всего заработная плата	Тенге				681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28358			
		Местные материалы	Тенге				5786				
		Накладные расходы	Тенге				201525				
		Сметная прибыль	Тенге				30627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				310685				18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					28358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				310685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28358			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
60	Е11-010203-0105	**Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	24	267,76 267,76	-- --	6426 6426	-- --	--	4627 884	11938
61	Е11-010201-0101	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	м3 уплотненного грунта	3,6	111,27 --	111,27 57,37	401 --	401 207	--	149 44	593
62	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала ос нования в плотном теле	2,4	1703,35 277,46	1423,86 467,91	4088 666	3417 1123	5	1932 482	6502
63	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,928	1251,00 --	-- --	3663 --	-- --	3663	-- 293	3956
64	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,01848	2794,06 --	2794,06 1801,90	52 --	52 33	--	36 7	95
65	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,0190344	116229,00 --	-- --	2212 --	-- --	2212	-- 177	2389
66	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 п окрытия	24	1590,53 87,35	138,54 59,92	38173 2096	3325 1438	32752	3817 3359	45349
67	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	48	170,86 0,23	0,02 --	8201 11	1 --	8189	12 657	8871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63216	7196	46821	10573	79693
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9200	2801	--	5903	
		Материалы	Тенге				63216				
		Всего заработная плата	Тенге				170				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12001			
							2212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы									
		Накладные расходы	Тенге				44439				
		Сметная прибыль	Тенге				10573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5903				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				79692				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12001			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				79692				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12001			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7827250
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1621113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481514			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225537			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3423599		
		- Перевозка грузов	Тенге				50951				
		- Накладные расходы	Тенге							1670269	
		- Сметная прибыль	Тенге							579797	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				7 827 250					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	7 827 250	62618	7 889 868						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	7 889 868	106513	7 996 381						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	7 996 381	159928	8 156 309						
		Тендерная скидка			1 631 262						
		Итого с тендерной скидкой			6 525 047						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	783006	783 006						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7 308 053						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева									
		Разборка покрытия из брусчатки и основания тротуаров									
1	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	102,2	324,49	--	33162	--	--	23877	61603
					324,49	--	33162	--		4563	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	15,33	99,00	--	1518	--		--	1639
					--	--	--	--		121	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	15,33	598,00	--	9167	--		--	9901
					--	--	--	--		733	
4	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	10,22	780,89	496,72	7981	5077	--	4951	13966
					284,17	164,37	2904	1680		1035	
5	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	16,352	99,00	--	1619	--		--	1748
					--	--	--	--		130	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	16,352	598,00	--	9778	--		--	10561
					--	--	--	--		782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж плит дорожных упорных ПУ 150.75.15									
7	Е11-270601-0102 К=2	Демонтаж покрытия дорожного из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	18,7313	5855,83	3678,88	109687	68910	--	80357	205248
					2176,95	1795,27	40777	33628		15204	
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	46,82815	555,00	--	25990	--		--	28069
					--	--	--	--		2079	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	46,82815	598,00	--	28003	--		--	30243
					--	--	--	--		2240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				226906	73987	--	109185	362978
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76844	35308	--	26887	
	Всего заработная плата		Тенге				226906				
	Транспортные расходы		Тенге					112151			
		Накладные расходы	Тенге				76075				
		Сметная прибыль	Тенге				109185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				362978				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					112151			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				362978				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
								112151			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
10	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3	м3 грунта	143,84	111,31	106,50	16010	15319	--	2548	20043
					4,81	19,80	692	2847		1485	
11	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	79,188	188,31	--	14912	--	--	10736	27700
					188,31	--	14912	--		2052	
12	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	7,9188	1703,35	1423,86	13489	11275	17	6375	21452
					277,46	467,91	2197	3705		1589	
13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	9,65994	1251,00	--	12085	--	12085	--	13051
					--	--	--	--		967	
14	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство	м3 лотка	19,72	20165,60	8398,83	397666	165625	90742	245885	695034
					7165,27	4379,92	141299	86372		51484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	19,72	63506,00	--	1252338	--	1252338	--	1352525
					--	--	--	--		100187	
16	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	352,64	4650,71	193,95	1640026	68396	1052716	462016	2270205
					1471,51	88,21	518914	31105		168163	
17	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	51,04	1688,44	--	86178	--	--	62048	160084
					1688,44	--	86178	--		11858	
18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,04	279,11	114,61	14246	5850	--	8553	24623
					164,50	68,24	8396	3483		1824	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	34,88	1703,35	1423,86	59413	49664	71	28078	94491
					277,46	467,91	9678	16321		6999	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	42,5536	1251,00	--	53235	--	53235	--	57493
					--	--	--	--		4259	
21	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	17,44	19917,50	1448,34	347361	25259	279214	46508	425378
					2459,16	471,30	42888	8220		31510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3906957	341388	2740418	872747	5162079
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				825153	152053	--	382377	
		Материалы	Тенге				3906957				
		Всего заработная плата	Тенге				1173769				
		Местные материалы	Тенге					977206			
		Накладные расходы	Тенге				1566647				
		Сметная прибыль	Тенге				872747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				382376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5162080				
		Сметная заработная плата	Тенге								719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					977206			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5162080				
		Сметная заработная плата	Тенге								719
								977206			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
22	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	180,48	157,58	149,26	28440	26938	--	5739	36913
					8,32	35,84	1502	6468		2734	
23	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,048	2479,24	--	44745	--	--	32217	83119
					2479,24	--	44745	--		6157	
		Устройство основания труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала о снования в плотном теле	25,916	1703,35	1423,86	44144	36901	52	20862	70207
					277,46	467,91	7191	12126		5201	
25	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,6162	1251,00	--	39552	--	39552	--	42716
					--	--	--	--		3164	
26	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	111,36	1688,44	--	188024	--	--	135378	349274
					1688,44	--	188024	--		25872	
27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,36	279,11	114,61	31082	12763	--	18661	53722
					164,50	68,24	18319	7599		3979	
		Устройство тела трубы									
28	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	21,532	62767,98	27326,98	1351520	588405	156092	694768	2209991
					28191,68	10221,13	607023	220081		163703	
29	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	143,268	4650,71	193,95	666298	27787	427691	187704	922322
					1471,51	88,21	210820	12637		68320	
30	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	84,48	5825,21	288,76	492114	24395	274237	171827	717056
					2290,27	131,09	193482	11074		53115	
		Устройство смотровых блоков									
31	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,7	157,58	149,26	6886	6522	--	1390	8938
					8,32	35,84	364	1566		662	
32	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,37	2479,24	--	10834	--	--	7801	20126
					2479,24	--	10834	--		1491	
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала о снования в плотном теле	9,2	1703,35	1423,86	15671	13100	18	7406	24923
					277,46	467,91	2553	4305		1846	
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,224	1251,00	--	14041	--	14041	--	15165
					--	--	--	--		1123	
35	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	6,44	1688,44	--	10874	--	--	7829	20199
					1688,44	--	10874	--		1496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,44	279,11	114,61	1797	738	--	1079	3107
					164,50	68,24	1059	439		230	
37	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	11,48	28074,63	13601,31	322297	156143	16402	174924	536999
					13044,62	5095,03	149752	58491		39778	
38	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3	м3	0,92	47268,00	--	43487	--	43487	--	46965
					--	--	--	--		3479	
39	Е11-060101-0101	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	1,84	18071,30	1448,34	33251	2665	26061	4907	41211
					2459,16	471,30	4525	867		3053	
40	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	113,62	4650,71	193,95	528413	22037	339183	148861	731456
					1471,51	88,21	167193	10022		54182	
41	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	5,83	574524,34	3245,37	3349477	18921	2739127	411866	4062250
					101445,87	939,59	591429	5478		300907	
		Устройство входного и выходного оголовков									
42	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0,832	15606,18	5058,06	12984	4208	3230	5983	20485
					6665,66	1895,10	5546	1577		1517	
43	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,832	45536,00	--	37886	--	37886	--	40917
					--	--	--	--		3031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7273818	941522	4117059	2039202	10058061
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2215236	352732	--	745040	
		Материалы	Тенге				3924341				
		Всего заработная плата	Тенге				1220094				
		Местные материалы	Тенге					1971060			
		Накладные расходы	Тенге				157838				
		Сметная прибыль	Тенге				1627335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5995809				
		Сметная заработная плата	Тенге								1427
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1971060			
		Материалы	Тенге				3349477				
		Всего заработная плата	Тенге				2739127				
		Накладные расходы	Тенге					596907			
		Сметная прибыль	Тенге				411866				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				300907				
							4062250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					596907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10058060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1898
		Сметная заработная плата	Тенге					2567968			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,075	1703,35	1423,86	204530	170970	244	96660	325286
					277,46	467,91	33316	56184		24095	
45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	146,4915	1251,00	--	183261	--	183261	--	197922
					--	--	--	--		14661	
46	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	800,5	268,51	180,80	214944	144733	244	142332	385857
					87,40	77,23	69967	61822		28582	
47	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	120,075	909,83	798,57	109248	95888	380	61009	183877
					108,10	362,35	12980	43510		13621	
48	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	16,8105	2618,00	--	44010	--	44010	--	47531
					--	--	--	--		3521	
49	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	24,25515	2941,00	--	71334	--	71334	--	77041
					--	--	--	--		5707	
50	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	30,7392	3411,00	--	104851	--	104851	--	113240
					--	--	--	--		8388	
51	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	79,00935	2204,00	--	174137	--	174137	--	188068
					--	--	--	--		13931	
52	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,616385	2794,06	2794,06	1722	1722	--	1200	3155
					--	1801,90	--	1111		234	
53	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,6348766	116229,00	--	73791	--	73791	--	79694
					--	--	--	--		5903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	800,5	1472,11	138,54	1178424	110905	997599	127316	1410200
					87,35	59,92	69920	47965		104459	
55	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	4803	154,79	0,02	743445	113	742208	1214	804231
					0,23	--	1124	--		59573	
56	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,264165	2794,06	2794,06	738	738	--	514	1352
					--	1801,90	--	476		100	
57	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,27209	116229,00	--	31625	--	31625	--	34155
					--	--	--	--		2530	
58	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	800,5	1590,53	138,54	1273221	110905	1092396	127316	1512580
					87,35	59,92	69920	47965		112043	
59	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1601	170,86	0,02	273553	38	273140	405	295874
					0,23	--	375	--		21917	
60	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	100	2059,07	45,76	205907	4576	52149	163675	399149
					1491,82	23,69	149182	2369		29567	
61	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	5,2	45536,00	--	236787	--	236787	--	255730
					--	--	--	--		18943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5125528	640587	4078156	721641	6314942
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				406784	261402	--	467775	
		Материалы	Тенге				5125528				
		Всего заработная плата	Тенге				64559				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					668186			
		Местные материалы	Тенге				105416				
		Накладные расходы	Тенге				3908182				
		Сметная прибыль	Тенге				721641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				467773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6314942				
		Сметная заработная плата	Тенге					668186			447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6314942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					668186			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
62	Е11-010203-0105	**Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	65,85	267,76	--	17632	--	--	12695	32754
					267,76	--	17632	--		2426	
63	Е11-010201-0101	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	м3 уплотненного грунта	9,8775	111,27	111,27	1099	1099	--	408	1628
					--	57,37	--	567		121	
64	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,585	1703,35	1423,86	11217	9376	14	5301	17839
					277,46	467,91	1827	3081		1321	
65	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	8,0337	1251,00	--	10050	--	10050	--	10854
					--	--	--	--		804	
66	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,0507045	2794,06	2794,06	142	142	--	99	260
					--	1801,90	--	91		19	
67	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,0522256	116229,00	--	6070	--	6070	--	6556
					--	--	--	--		486	
68	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 п окрытия	65,85	1590,53	138,54	104737	9123	89862	10473	124427
					87,35	59,92	5752	3946		9217	
69	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	131,7	170,86	0,02	22503	3	22469	33	24339
					0,23	--	31	--		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				173449	19743	128465	29009	218657
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25242	7685	--	16197	
		Материалы	Тенге				173449				
		Всего заработная плата	Тенге				465				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32927			
		Местные материалы	Тенге				6070				
		Накладные расходы	Тенге				121929				
		Сметная прибыль	Тенге				29009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16197				
							218655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22116717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3549258				
		- Затраты на-эксплуатацию машин	Тенге					2017227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					809179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11064098		
		- Перевозка грузов	Тенге				76075				
		- Накладные расходы	Тенге							3771784	
		- Сметная прибыль	Тенге							1638276	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					22 116 717					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		22 116 717	176934	22 293 651						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		22 293 651	300964	22 594 615						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		22 594 615	451892	23 046 507						
	Тендерная скидка				4 609 301						
	Итого с тендерной скидкой				18 437 206						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2212465	2 212 465						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				20 649 671						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

«___» _____ 20__ г.

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Алимжанова от пр.Назарбаева до ул.Панфилова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Алимжанова от пр.Назарбаева до ул.Панфилова									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Со оружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	4,93	15564,11	8398,83	76731	41406	--	61471	149258
					7165,27	4379,92	35325	21593		11056	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	12,325	555,00	--	6840	--		--	7388
					--	--	--	--		547	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	12,325	598,00	--	7370	--		--	7960
					--	--	--	--		590	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,007	2994218,85	771332,10	20960	5399	--	17505	41541
					2222886,75	303017,90	15560	2121		3077	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	3,5	555,00	--	1943	--		--	2098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		155	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,5	598,00	--	2093	--		--	2260
					--	--	--	--		167	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 190 0-2010 мм	м2 покрытия	26,4	198,02	187,50	5228	4950	1	983	6708
					10,50	23,98	277	633		497	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	6,336	99,00	--	627	--		--	677
					--	--	--	--		50	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	6,336	598,00	--	3789	--		--	4092
					--	--	--	--		303	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	5,28	550,10	336,97	2905	1779	--	1830	5114
					213,13	107,85	1125	569		379	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	9,504	99,00	--	941	--		--	1016
					--	--	--	--		75	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	9,504	598,00	--	5683	--		--	6138
					--	--	--	--		455	
13	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Разборка	м3	0,3	3907,50	1448,34	1172	435	--	800	2130
					2459,16	471,30	738	141		158	
14	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	0,75	99,00	--	74	--		--	80
					--	--	--	--		6	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	598,00	--	449	--		--	484
					--	--	--	--		36	
		Разборка существующих тротуаров									
16	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	4	1477,87	--	5911	--	--	6384	13280
					1477,87	--	5911	--		984	
17	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,16	555,00	--	89	--		--	96
					--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,16	598,00	--	96	--		--	103
					--	--	--	--		8	
19	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,5	5041,61	1838,46	2521	919	--	2283	5189
					3203,15	1025,35	1602	513		384	
20	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	1,19	99,00	--	118	--		--	127
					--	--	--	--		9	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,19	598,00	--	712	--		--	769
					--	--	--	--		57	
22	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	1	780,89	496,72	781	497	--	484	1367
					284,17	164,37	284	164		101	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	1,6	99,00	--	158	--		--	171
					--	--	--	--		13	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,6	598,00	--	957	--		--	1033
					--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148147	55385	1	91740	259079
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60822	25735	--	19191	
		Материалы	Тенге				148147				
		Всего заработная плата	Тенге				1				
		Транспортные расходы	Тенге					86557			
		Накладные расходы	Тенге				31939				
		Сметная прибыль	Тенге				91741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259079				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					86557			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259079				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
								86557			
		РАЗДЕЛ 2.Установка временных дорожных знаков									
25	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176,00	--	41760	--	41760	--	45101
					--	--	--	--		3341	
27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,78	17867,30	1448,34	13936	1130	10888	2080	17298
					2459,16	471,30	1918	368		1281	
28	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
29	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19415,00	--	77660	--	77660	--	83873
					--	--	--	--		6213	
30	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.1 9,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8261,00	--	49566	--	49566	--	53531
					--	--	--	--		3965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389841	23952	224646	163724	597849
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				141243	10712	--	44284	
		Материалы	Тенге				389841				
		Всего заработная плата	Тенге				46123				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151955			
		Местные материалы	Тенге				168986				
		Накладные расходы	Тенге				9537				
		Сметная прибыль	Тенге				163723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				597849				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					151955			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				597849				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					151955			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									856928
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				202065				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79337			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36447			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224647		
		- Перевозка грузов	Тенге				31939				
		- Накладные расходы	Тенге							255464	
		- Сметная прибыль	Тенге							63475	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				856 928					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**856 928**	**6855**	**863 783**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	863 783	11661	875 445						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	875 445	17509	892 953						
		Тендерная скидка			178 591						
		Итого с тендерной скидкой			714 363						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	85724	85 724						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			800 086						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Septeev.A №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО **Клинкова Т.Н.**

«___» _____ 20__

Манабаев Д.Ж.

Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В.Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Аносова от ул.Толеби до пр.Райымбек
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Аносова от ул.Толеби до пр.Райымбек									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	30,4	550,10	336,97	16723	10244	--	10538	29442
					213,13	107,85	6479	3279		2181	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	54,72	99,00	--	5417	--		--	5851
					--	--	--	--		433	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	54,72	598,00	--	32723	--		--	35340
					--	--	--	--		2618	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	2	1477,87	--	2956	--	--	3192	6640
					1477,87	--	2956	--		492	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	4,08	555,00	--	2264	--		--	2446
					--	--	--	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,08	598,00	--	2440	--		--	2635
					--	--	--	--		195	
7	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Разборка	м3	1	3907,50	1448,34	3908	1448	--	2667	7100
					2459,16	471,30	2459	471		526	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	2,5	99,00	--	248	--		--	267
					--	--	--	--		20	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	2,5	598,00	--	1495	--		--	1615
					--	--	--	--		120	
		Разборка существующих тротуаров									
10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	104	1477,87	--	153699	--	--	165995	345269
					1477,87	--	153699	--		25576	
11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	4,16	555,00	--	2309	--		--	2494
					--	--	--	--		185	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,16	598,00	--	2488	--		--	2687
					--	--	--	--		199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				226668	11692	--	182392	441786
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				165593	3750	--	32726	
		Всего заработная плата	Тенге				226668				
		Транспортные расходы	Тенге					169343			
		Накладные расходы	Тенге				49383				
		Сметная прибыль	Тенге				182392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441785				
		Сметная заработная плата	Тенге					169343			151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441785				
		Сметная заработная плата	Тенге					169343			151
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
13	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	228	4650,71	193,95	1060361	44222	680634	298717	1467805
					1471,51	88,21	335505	20111		108726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	33	1688,44	--	55718	--	--	40117	103503
					1688,44	--	55718	--		7667	
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33	279,11	114,61	9211	3782	--	5530	15920
					164,50	68,24	5429	2252		1179	
16	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	3,84	1703,35	1423,86	6541	5468	8	3091	10403
					277,46	467,91	1065	1797		771	
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридные ГОСТ 23735-2014	м3	4,6848	1251,00	--	5861	--	5861	--	6330
					--	--	--	--		469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1137692	53471	686503	347455	1603961
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				397717	24160	--	118812	
		Материалы	Тенге				1137692				
		Всего заработная плата	Тенге				680643				
		Местные материалы	Тенге					421877			
		Накладные расходы	Тенге				5861				
		Сметная прибыль	Тенге				347455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1603959				
		Сметная заработная плата	Тенге					421877			316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1603959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					421877			316
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
18	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	67,25	1688,44	--	113547	--	--	81754	210926
					1688,44	--	113547	--		15624	
19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,18	279,11	114,61	19588	8043	--	11760	33856
					164,50	68,24	11545	4789		2508	
		Устройство тела трубы									
20	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,24	5825,21	288,76	310134	15374	172826	108287	451895
					2290,27	131,09	121934	6979		33474	
		Устройство смотровых блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,15	157,58	149,26	2545	2410	--	514	3303
					8,32	35,84	134	579		245	
22	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,615	2479,24	--	4004	--	--	2883	7438
					2479,24	--	4004	--		551	
23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,4	1703,35	1423,86	5791	4841	7	2737	9211
					277,46	467,91	943	1591		682	
24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,148	1251,00	--	5189	--	5189	--	5604
					--	--	--	--		415	
25	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,38	1688,44	--	4018	--	--	2893	7465
					1688,44	--	4018	--		553	
26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,38	279,11	114,61	664	273	--	399	1148
					164,50	68,24	392	162		85	
27	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3	м3	0,34	47268,00	--	16071	--	16071	--	17357
					--	--	--	--		1286	
28	Е11-060101-0101	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	0,68	18071,30	1448,34	12288	985	9631	1813	15230
					2459,16	471,30	1672	320		1128	
29	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,99	4650,71	193,95	195283	8144	125350	55014	270321
					1471,51	88,21	61789	3704		20024	
30	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	0,043977	574524,34	3245,37	25266	143	20662	3107	30642
					101445,87	939,59	4461	41		2270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				714390	40213	349736	271161	1064396
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				324440	18166	--	78845	
		Материалы	Тенге				689124				
		Всего заработная плата	Тенге				299362				
		Местные материалы	Тенге					338103			
		Накладные расходы	Тенге				29713				
		Сметная прибыль	Тенге				268054				
							76574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1033753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					338103			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25266				
		Материалы	Тенге				20662				
		Всего заработная плата	Тенге					4503			
		Накладные расходы	Тенге				3107				
		Сметная прибыль	Тенге				2270				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1064395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					342606			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
31	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,11704	2794,06	2794,06	327	327	--	228	599
					--	1801,90	--	211		44	
32	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,1205512	116229,00	--	14012	--	14012	--	15132
					--	--	--	--		1121	
33	Е11-270602-0304	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	123,453	1472,11	138,54	181736	17104	153849	19635	217481
					87,35	59,92	10783	7397		16110	
34	Е11-270602-0404	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	м2 покрытия	912	154,79	0,02	141166	21	140932	230	152708
					0,23	--	213	--		11312	
35	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,05016	2794,06	2794,06	140	140	--	98	257
					--	1801,90	--	90		19	
36	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,0516648	116229,00	--	6005	--	6005	--	6485
					--	--	--	--		480	
37	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	152	1590,53	138,54	241761	21059	207425	24175	287211
					87,35	59,92	13277	9108		21275	
38	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрыт ия	304	170,86	0,02	51943	7	51865	77	56181
					0,23	--	71	--		4162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**637090**	**38658**	**574088**	**44443**	**736054**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24344**	**16806**	**--**	**54523**	
		Материалы	Тенге				**637090**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2006**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**41150**			
		Местные материалы	Тенге				**20016**				
		Накладные расходы	Тенге				**552065**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44442**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**736055**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**41150**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**736055**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**41150**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3846197**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**912094**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**144035**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**62882**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1610327**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**49384**				
		- Накладные расходы	Тенге							**845451**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**284906**	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				**3 846 197**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**3 846 197**	**30770**	**3 876 967**						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	**3 876 967**	**52339**	**3 929 306**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**3 929 306**	**78586**	**4 007 892**						
		Тендерная скидка			**801 578**						
		Итого с тендерной скидкой			**3 206 313**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**384758**	**384 758**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**3 591 071**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

«____» _____ 20__ г. **Сергеев А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Бекетова от ул.Тлендиева до ул.Бородина
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Бекетова от ул.Тлендиева до ул.Бородина									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	10,2	268,51	180,80	2739	1844	3	1814	4917
					87,40	77,23	892	788		364	
2	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	13,8	909,83	798,57	12556	11020	44	7012	21133
					108,10	362,35	1492	5000		1565	
3	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,932	2618,00	--	5058	--	5058	--	5463
					--	--	--	--		405	
4	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7876	2941,00	--	8198	--	8198	--	8854
					--	--	--	--		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,5328	3411,00	--	12050	--	12050	--	13014
					--	--	--	--		964	
6	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,0804	2204,00	--	20013	--	20013	--	21614
					--	--	--	--		1601	
7	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,07084	2794,06	2794,06	198	198	--	138	363
					--	1801,90	--	128		27	
8	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0729652	116229,00	--	8481	--	8481	--	9159
					--	--	--	--		678	
9	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	92	1472,11	138,54	135434	12746	114652	14632	162072
					87,35	59,92	8036	5513		12005	
10	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	552	154,79	0,02	85443	13	85301	139	92429
					0,23	--	129	--		6847	
11	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,03036	2794,06	2794,06	85	85	--	59	155
					--	1801,90	--	55		12	
12	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0312708	116229,00	--	3635	--	3635	--	3925
					--	--	--	--		291	
13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	92	1590,53	138,54	146329	12746	125547	14632	173838
					87,35	59,92	8036	5513		12877	
14	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	184	170,86	0,02	31439	4	31392	46	34004
					0,23	--	43	--		2519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471657	38657	414374	38472	550940
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18627	16996	--	40811	
		Материалы	Тенге				471657				
		Всего заработная плата	Тенге				1373				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35623			
							12115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				400885				
		Накладные расходы	Тенге				38473				
		Сметная прибыль	Тенге				40810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								550940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16996			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						414374		
		- Накладные расходы	Тенге							38472	
		- Сметная прибыль	Тенге							40811	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					550 940					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**550 940**	**4408**	**555 348**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**555 348**	**7497**	**562 845**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**562 845**	**11257**	**574 102**						
	Тендерная скидка				**114 820**						
	Итого с тендерной скидкой				**459 281**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**55114**	**55 114**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**514 395**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Форма №2 АКТі үшін
Образец формы №2
Сергеев А.
«___» _____ 20__

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Менабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Переходы по ул.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	0,255	15564,11	8398,83	3969	2142	--	3180	7720
					7165,27	4379,92	1827	1117		572	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,6375	555,00	--	354	--		--	382
					--	--	--	--		28	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,6375	598,00	--	381	--		--	412
					--	--	--	--		30	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,048	2994218,85	771332,10	143723	37024	--	120031	284854
					2222886,75	303017,90	106699	14545		21100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	24	555,00	--	13320	--		--	14386
					--	--	--	--		1066	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	24	598,00	--	14352	--		--	15500
					--	--	--	--		1148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176098	39166	--	123211	323254
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				108526	15662	--	23944	
		Всего заработная плата	Тенге				176098				
		Транспортные расходы	Тенге					124187			
		Накладные расходы	Тенге				28407				
		Сметная прибыль	Тенге				123211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				323254				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124187			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				323254				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
								124187			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
7	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	0,55	83753,00	2596,30	46064	1428	--	31084	83320
					81156,70	751,67	44636	413		6172	
8	С341-310103-0501	Конструкции металлические.Погрузка	т	0,55	533,00	--	293	--		--	317
					--	--	--	--		23	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	598,00	--	329	--		--	355
					--	--	--	--		26	
10	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,3	12347,05	4271,81	16051	5553	--	10548	28727
					8075,24	1584,43	10498	2060		2128	
11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	3,25	555,00	--	1804	--		--	1948
					--	--	--	--		144	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клatriaiаммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3) 2сс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,25	598,00	--	1944	--		--	2099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		155	
13	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 190 0-2010 мм	м2 покрытия	65	198,02	187,50	12872	12187	3	2420	16515
					10,50	23,98	682	1559		1223	
14	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	15,6	99,00	--	1544	--		--	1668
					--	--	--	--		124	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	15,6	598,00	--	9329	--		--	10075
					--	--	--	--		746	
16	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	13	550,10	336,97	7151	4381	--	4507	12590
					213,13	107,85	2771	1402		933	
17	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	23,4	99,00	--	2317	--		--	2502
					--	--	--	--		185	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	23,4	598,00	--	13993	--		--	15113
					--	--	--	--		1119	
19	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	8	1477,87	--	11823	--	--	12769	26559
					1477,87	--	11823	--		1967	
20	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,96	555,00	--	533	--		--	575
					--	--	--	--		43	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,96	598,00	--	574	--		--	620
					--	--	--	--		46	
		Разборка существующих тротуаров									
22	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	2	1477,87	--	2956	--	--	3192	6640
					1477,87	--	2956	--		492	
23	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,08	555,00	--	44	--		--	48
					--	--	--	--		4	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,08	598,00	--	48	--		--	52
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,13	5041,61	1838,46	655	239	--	594	1349
					3203,15	1025,35	416	133		100	
26	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	0,3094	99,00	--	31	--		--	33
					--	--	--	--		2	
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,3094	598,00	--	185	--		--	200
					--	--	--	--		15	
28	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	0,26	780,89	496,72	203	129	--	126	355
					284,17	164,37	74	43		26	
29	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	0,416	99,00	--	41	--		--	44
					--	--	--	--		3	
30	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	0,416	598,00	--	249	--		--	269
					--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131032	23918	3	65240	211973
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73856	5610	--	15700	
		Материалы	Тенге				84968				
		Всего заработная плата	Тенге				2				
		Транспортные расходы	Тенге					34416			
		Накладные расходы	Тенге				33257				
		Сметная прибыль	Тенге				34156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128654				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34416			
		Всего заработная плата	Тенге				46064				
		Накладные расходы	Тенге					45050			
		Сметная прибыль	Тенге				31084				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83320				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45050			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				211974				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
								79466			

РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,36	157,58	149,26	6518	6173	--	1315	8459
					8,32	35,84	344	1482		627	
32	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,136	2479,24	--	10254	--	--	7383	19048
					2479,24	--	10254	--		1411	
		Устройство основания труб									
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала о снования в плотном теле	10,472	1703,35	1423,86	17838	14911	21	8430	28369
					277,46	467,91	2906	4900		2101	
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,77584	1251,00	--	15983	--	15983	--	17261
					--	--	--	--		1279	
35	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	25,52	1688,44	--	43089	--	--	31024	80042
					1688,44	--	43089	--		5929	
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,52	279,11	114,61	7123	2925	--	4276	12311
					164,50	68,24	4198	1741		912	
		Устройство тела трубы									
37	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	8,36	62767,98	27326,98	524740	228454	60604	269750	858050
					28191,68	10221,13	235682	85449		63559	
38	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное до рожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) ммх 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	44	11623,00	--	511412	--	511412	--	552325
					--	--	--	--		40913	
39	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	108,24	4650,71	193,95	503393	20994	323123	141812	696821
					1471,51	88,21	159276	9547		51616	
40	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,36	5825,21	288,76	112776	5590	62846	39377	164325
					2290,27	131,09	44340	2538		12172	
		Устройство смотровых блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,55	157,58	149,26	1347	1276	--	272	1749
					8,32	35,84	71	306		130	
42	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,855	2479,24	--	2120	--	--	1526	3938
					2479,24	--	2120	--		292	
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	1703,35	1423,86	3066	2563	4	1449	4876
					277,46	467,91	499	842		361	
44	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,196	1251,00	--	2747	--	2747	--	2967
					--	--	--	--		220	
45	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1688,44	--	2127	--	--	1532	3952
					1688,44	--	2127	--		293	
46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,26	279,11	114,61	352	144	--	211	608
					164,50	68,24	207	86		45	
47	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,52	28074,63	13601,31	70748	34275	3601	38398	117878
					13044,62	5095,03	32872	12839		8732	
48	С121-040801-0503	Смотровой блок,размерами 830 ммх 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	9	19023,00	--	171207	--	171207	--	184904
					--	--	--	--		13697	
49	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3	м3	0,18	47268,00	--	8508	--	8508	--	9189
					--	--	--	--		681	
50	Е11-060101-0101	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	0,36	18071,30	1448,34	6506	521	5100	960	8063
					2459,16	471,30	885	170		597	
51	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,23	4650,71	193,95	103385	4312	66361	29125	143111
					1471,51	88,21	32712	1961		10601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	0,99	574524,34	3245,37	568779	3213	465135	69940	689816
					101445,87	939,59	100431	930		51097	
		Устройство входного и выходного оголовков									
53	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0,416	15606,18	5058,06	6492	2104	1615	2991	10242
					6665,66	1895,10	2773	788		759	
54	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	45536,00	--	18943	--	18943	--	20458
					--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2719452	327455	1717210	649771	3638762
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				674788	123581	--	269539	
		Материалы	Тенге				2150673				
		Всего заработная плата	Тенге				518799				
		Местные материалы	Тенге					697007			
		Накладные расходы	Тенге				733275				
		Сметная прибыль	Тенге				579832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				218440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2948946				
		Сметная заработная плата	Тенге								496
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					697007			
		Материалы	Тенге				568779				
		Всего заработная плата	Тенге				465135				
		Накладные расходы	Тенге					101362			
		Сметная прибыль	Тенге				69940				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				689816				
		Сметная заработная плата	Тенге								80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					101362			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3638762				
		Сметная заработная плата	Тенге								576
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					798369			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4173989
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				857170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390538			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1717213		
		- Перевозка грузов	Тенге				61665				
		- Накладные расходы	Тенге							838222	
		- Сметная прибыль	Тенге							309183	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				4 173 989					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	4 173 989	33392	4 207 381						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	4 207 381	56800	4 264 181						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		4 264 181	85284	4 349 464						
	Тендерная скидка				869 893						
	Итого с тендерной скидкой				3 479 571						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	417549	417 549						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 897 120						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 _____ **Сергеев А.**

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. _____ **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU"
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 _____ **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726 _____ **Бурбасов А.Т.**

Начальник ПТО _____ **Клинкова Т.Н.**