Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **по Бостандыкскому району,ул. Арайлы от ул.Ремизовки до ул.Желтоксан со всеми переулками**
(наименование)

Договор: **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 2-4-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул. Арайлы от ул.Ремизовки до ул.Желтоксан со всеми переулками				
1	1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	36,720	26711,54	980848
			Накладные расходы			*10935,94*	*401568*
			Сметная прибыль			*1978,63*	*72655*
2	2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	92,893	530,28	49259
			Сметная прибыль			*39,28*	*3649*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	92,890	689,04	64005
			Сметная прибыль			*51,04*	*4741*
4	4	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,110	5241533,66	576569
			Накладные расходы			*2192287,86*	*241152*
			Сметная прибыль			*388261,75*	*42709*
5	5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	55,000	530,28	29165
			Сметная прибыль			*39,28*	*2160*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55,000	689,04	37897
			Сметная прибыль			*51,04*	*2807*
7	7	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	680,000	238,97	162502
			Накладные расходы			*32,65*	*22202*
			Сметная прибыль			*17,70*	*12037*
8	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	163,200	83,16	13572
			Сметная прибыль			*6,16*	*1005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	163,200	689,04	112451
			Сметная прибыль			*51,04*	*8330*
10	10	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	136,000	863,14	117388
			Накладные расходы			*304,00*	*41344*
			Сметная прибыль			*63,94*	*8695*
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	244,800	83,16	20358
			Сметная прибыль			*6,16*	*1508*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	244,800	689,04	168677
			Сметная прибыль			*51,04*	*12495*
13	13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	48,000	2909,74	139668
			Накладные расходы			*1398,91*	*67148*
			Сметная прибыль			*215,54*	*10346*
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,000	530,28	1591
			Сметная прибыль			*39,28*	*118*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,000	689,04	2067
			Сметная прибыль			*51,04*	*153*
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон. Разборка	м3	15,000	6353,85	95308
			Накладные расходы			*2338,58*	*35079*
			Сметная прибыль			*470,66*	*7060*
17	17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	37,400	83,16	3110
			Сметная прибыль			*6,16*	*230*
18	18	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,400	689,04	25770
			Сметная прибыль			*51,04*	*1909*
19	19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,000	2909,74	698338
			Накладные расходы			*1398,91*	*335739*
			Сметная прибыль			*215,54*	*51729*
20	20	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,600	530,28	5091
			Сметная прибыль			*39,28*	*377*
21	21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,600	689,04	6615
			Сметная прибыль			*51,04*	*490*
22	22	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,000	9088,04	190849
			Накладные расходы			*4003,45*	*84072*
			Сметная прибыль			*673,19*	*14137*
23	23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	49,980	83,16	4156
			Сметная прибыль			*6,16*	*308*
24	24	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	49,980	689,04	34438
			Сметная прибыль			*51,04*	*2551*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	43,900	1217,75	53459
			Накладные расходы			*424,82*	*18650*
			Сметная прибыль			*90,20*	*3960*
26	26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	73,600	83,16	6121
			Сметная прибыль			*6,16*	*453*
27	27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	73,600	689,04	50713
			Сметная прибыль			*51,04*	*3757*
			Раздел: Разборка существующих смотровых блоков				
28	28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	2,840	132983,08	377672
			Накладные расходы			*49530,91*	*140668*
			Сметная прибыль			*9850,60*	*27976*
29	29	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,840	516,24	1466
			Сметная прибыль			*38,24*	*109*
30	30	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,840	689,04	1957
			Сметная прибыль			*51,04*	*145*
31	31	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	9,580	19571,00	187490
			Накладные расходы			*7118,21*	*68192*
			Сметная прибыль			*1449,70*	*13888*
32	32	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,411	530,28	12414
			Сметная прибыль			*39,28*	*920*
33	33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,411	689,04	16131
			Сметная прибыль			*51,04*	*1195*
34	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка монолитных откосов	м3	47,000	6353,85	298631
			Накладные расходы			*2338,58*	*109913*
			Сметная прибыль			*470,66*	*22121*
			Раздел: Искусственные сооружения				
35	35	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	88,800	153,48	13629
			Накладные расходы			*25,99*	*2308*
			Сметная прибыль			*11,37*	*1010*
36	36	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	139,000	297,81	41395
			Накладные расходы			*63,60*	*8841*
			Сметная прибыль			*22,06*	*3066*
37	37	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	250,200	689,04	172398
			Сметная прибыль			*51,04*	*12770*
38	38	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	365,970	306,56	112191
			Накладные расходы			*118,82*	*43485*
			Сметная прибыль			*22,71*	*8310*
39	39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,590	2454,89	89824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*705,83*	*25826*
			Сметная прибыль			*181,84*	*6654*
40	40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,640	1353,24	60408
			Сметная прибыль			*100,24*	*4475*
41	41	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	31,450	31715,01	997437
			Накладные расходы			*10935,94*	*343935*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*73884*
42	42	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	31,450	63934,92	2010753
			Сметная прибыль			*4735,92*	*148945*
43	43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1100,480	5957,34	6555929
			Накладные расходы			*1148,53*	*1263935*
			Сметная прибыль			*441,28*	*485624*
44	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	159,280	2504,06	398847
			Накладные расходы			*970,57*	*154592*
			Сметная прибыль			*185,49*	*29544*
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,280	421,95	67208
			Накладные расходы			*147,06*	*23423*
			Сметная прибыль			*31,26*	*4978*
46	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,720	2454,89	53320
			Накладные расходы			*705,83*	*15331*
			Сметная прибыль			*181,84*	*3950*
47	47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,498	1353,24	35859
			Сметная прибыль			*100,24*	*2656*
48	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных откосов лотков	м3	37,000	23786,98	880118
			Накладные расходы			*2338,58*	*86527*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*65194*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
49	49	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,800	184,84	23808
			Накладные расходы			*27,88*	*3591*
			Сметная прибыль			*13,69*	*1764*
50	50	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,880	4038,26	52013
			Накладные расходы			*1565,22*	*20160*
			Сметная прибыль			*299,13*	*3853*
51	51	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	627,000	297,81	186726
			Накладные расходы			*63,60*	*39879*
			Сметная прибыль			*22,06*	*13832*
52	52	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1128,600	689,04	777651
			Сметная прибыль			*51,04*	*57604*
53	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,000	2454,89	166932
			Накладные расходы			*705,83*	*47996*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*181,84*	*12365*
54	54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	82,960	1353,24	112265
			Сметная прибыль			*100,24*	*8316*
55	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,500	2750,23	235144
			Накладные расходы			*1065,98*	*91141*
			Сметная прибыль			*203,72*	*17418*
56	56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,420	421,95	25072
			Накладные расходы			*147,06*	*8738*
			Сметная прибыль			*31,26*	*1857*
57	57	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	29,190	92472,33	2699267
			Накладные расходы			*28306,50*	*826267*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*199946*
			ИТОГО:				**20 313 940**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4571703**
			Сметная прибыль				**1504736**
			Итого с временными		**0,8 %**	**162512,00**	**20476453**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**276432,00**	**20752885**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21167943**
			Итого с НДС		**12 %**	**2540153,00**	**23708095**
			Понижающий коэфициент К=14,5				**3 448 233**
			Итого с НДС				**20 259 862,56**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Закиров Б.А

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

Манабаев Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району**

(наименование)

Договор **№33 с/к от 26.11.2018 г.**

суюнбай

А К Т №3

о приемке выполненных работ за февраль 2019г.

Локальная смета 2-4-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул. Суюнбая от ул.Желтоксан до тупика				
1	1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка**	**м3 лотка**	**43,520**	**26711,54**	**1162486**
			Накладные расходы			*10935,94*	*475932*
			Сметная прибыль			*1978,63*	*86110*
2	2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**109,120**	**530,28**	**57864**
			Сметная прибыль			*39,28*	*4286*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**109,120**	**689,04**	**75188**
			Сметная прибыль			*51,04*	*5569*
4	4	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,040**	**5241533,66**	**209661**
			Накладные расходы			*2192287,86*	*87692*
			Сметная прибыль			*388261,75*	*15530*
5	5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**20,000**	**530,28**	**10606**
			Сметная прибыль			*39,28*	*786*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**20,000**	**689,04**	**13781**
			Сметная прибыль			*51,04*	*1021*
7	7	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**3256,000**	**238,97**	**778097**
			Накладные расходы			*32,65*	*106308*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,70*	*57637*
8	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	781,440	83,16	64985
			Сметная прибыль			*6,16*	*4814*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	781,440	689,04	538443
			Сметная прибыль			*51,04*	*39885*
10	10	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	651,200	863,14	562080
			Накладные расходы			*304,00*	*197963*
			Сметная прибыль			*63,94*	*41636*
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1172,160	83,16	97477
			Сметная прибыль			*6,16*	*7221*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1172,160	689,04	807665
			Сметная прибыль			*51,04*	*59827*
13	13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	72,000	2909,74	209501
			Накладные расходы			*1398,91*	*100722*
			Сметная прибыль			*215,54*	*15519*
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,360	530,28	4963
			Сметная прибыль			*39,28*	*368*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,360	689,04	6449
			Сметная прибыль			*51,04*	*478*
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон. Разборка	м3	16,500	6353,85	104839
			Накладные расходы			*2338,58*	*38587*
			Сметная прибыль			*470,66*	*7766*
17	17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	41,200	83,16	3426
			Сметная прибыль			*6,16*	*254*
18	18	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	41,200	689,04	28388
			Сметная прибыль			*51,04*	*2103*
19	19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	60,000	2909,74	174584
			Накладные расходы			*1398,91*	*83935*
			Сметная прибыль			*215,54*	*12932*
20	20	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,400	530,28	1273
			Сметная прибыль			*39,28*	*94*
21	21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,400	689,04	1654
			Сметная прибыль			*51,04*	*122*
22	22	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,000	9088,04	63616
			Накладные расходы			*4003,45*	*28024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*673,19*	*4712*
23	23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,660	83,16	1385
			Сметная прибыль			*6,16*	*103*
24	24	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,660	689,04	11479
			Сметная прибыль			*51,04*	*850*
25	25	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	14,000	1217,75	17049
			Накладные расходы			*424,82*	*5948*
			Сметная прибыль			*90,20*	*1263*
26	26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	24,800	83,16	2062
			Сметная прибыль			*6,16*	*153*
27	27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,800	689,04	17088
			Сметная прибыль			*51,04*	*1266*
			Раздел: Разборка существующих смотровых блоков				
28	28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	0,540	132983,08	71811
			Накладные расходы			*49530,91*	*26747*
			Сметная прибыль			*9850,60*	*5319*
29	29	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,540	516,24	279
			Сметная прибыль			*38,24*	*21*
30	30	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,540	689,04	372
			Сметная прибыль			*51,04*	*28*
31	31	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,400	19571,00	7828
			Накладные расходы			*7118,21*	*2847*
			Сметная прибыль			*1449,70*	*580*
32	32	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,900	530,28	477
			Сметная прибыль			*39,28*	*35*
33	33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	689,04	620
			Сметная прибыль			*51,04*	*46*
34	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка монолитных откосов	м3	51,200	6353,85	325317
			Накладные расходы			*2338,58*	*119735*
			Сметная прибыль			*470,66*	*24098*
			Раздел: Искусственные сооружения				
35	35	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	140,400	153,48	21549
			Накладные расходы			*25,99*	*3650*
			Сметная прибыль			*11,37*	*1596*
36	36	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	154,560	297,81	46029
			Накладные расходы			*63,60*	*9830*
			Сметная прибыль			*22,06*	*3410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	278,208	689,04	191696
			Сметная прибыль			*51,04*	*14200*
38	38	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	296,000	306,56	90741
			Накладные расходы			*118,82*	*35171*
			Сметная прибыль			*22,71*	*6722*
39	39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,600	2454,89	72665
			Накладные расходы			*705,83*	*20893*
			Сметная прибыль			*181,84*	*5383*
40	40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,112	1353,24	48868
			Сметная прибыль			*100,24*	*3620*
41	41	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	23,460	31715,01	744034
			Накладные расходы			*10935,94*	*256557*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*55114*
42	42	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	23,460	63934,92	1499913
			Сметная прибыль			*4735,92*	*111105*
43	43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	590,790	5957,34	3519534
			Накладные расходы			*1148,53*	*678540*
			Сметная прибыль			*441,28*	*260706*
44	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,530	2750,23	235227
			Накладные расходы			*1065,98*	*91173*
			Сметная прибыль			*203,72*	*17424*
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85,530	421,95	36089
			Накладные расходы			*147,06*	*12578*
			Сметная прибыль			*31,26*	*2673*
46	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,870	2454,89	9500
			Накладные расходы			*705,83*	*2732*
			Сметная прибыль			*181,84*	*704*
47	47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,730	1353,24	6401
			Сметная прибыль			*100,24*	*474*
48	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных откосов лотков	м3	58,500	23786,98	1391538
			Накладные расходы			*2338,58*	*136807*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*103077*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
49	49	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	40,950	6468,06	264867

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2507,00*	*102662*
			Сметная прибыль			*479,12*	*19620*
50	50	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,700	4038,26	95707
			Накладные расходы			*1565,22*	*37096*
			Сметная прибыль			*299,13*	*7089*
51	51	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	117,600	297,81	35022
			Накладные расходы			*63,60*	*7480*
			Сметная прибыль			*22,06*	*2594*
52	52	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	211,680	689,04	145856
			Сметная прибыль			*51,04*	*10804*
53	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,140	2454,89	118178
			Накладные расходы			*705,83*	*33979*
			Сметная прибыль			*181,84*	*8754*
54	54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,731	1353,24	79477
			Сметная прибыль			*100,24*	*5887*
55	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,670	2750,23	45846
			Накладные расходы			*1065,98*	*17770*
			Сметная прибыль			*203,72*	*3396*
56	56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,820	421,95	4987
			Накладные расходы			*147,06*	*1738*
			Сметная прибыль			*31,26*	*369*
57	57	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	37,660	92472,33	3482508
			Накладные расходы			*28306,50*	*1066023*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*257964*
58	58	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	198,000	12045,24	2384958
			Сметная прибыль			*892,24*	*176664*
59	59	1123-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	87,000	13832,34	1203414
			Накладные расходы			*4445,51*	*386759*
			Сметная прибыль			*1024,62*	*89142*
60	60	2301-1201-0308 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	87,000	11183,40	972956
			Сметная прибыль			*828,40*	*72071*
61	61	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	612,057	5957,34	3646229
			Накладные расходы			*1148,53*	*702966*
			Сметная прибыль			*441,28*	*270091*
62	62	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	39,600	153,48	6078
			Накладные расходы			*25,99*	*1029*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,37*	*450*
63	63	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	30,000	6468,06	194042
			Накладные расходы			*2507,00*	*75210*
			Сметная прибыль			*479,12*	*14373*
64	64	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,000	2454,89	34368
			Накладные расходы			*705,83*	*9882*
			Сметная прибыль			*181,84*	*2546*
65	65	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,080	1353,24	23113
			Сметная прибыль			*100,24*	*1712*
66	66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,700	2750,23	56930
			Накладные расходы			*1065,98*	*22066*
			Сметная прибыль			*203,72*	*4217*
67	67	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	17,020	41818,53	711751
			Накладные расходы			*13367,17*	*227509*
			Сметная прибыль			*3097,67*	*52722*
68	68	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	46,000	20534,04	944566
			Сметная прибыль			*1521,04*	*69968*
69	69	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,660	48684,24	32132
			Сметная прибыль			*3606,24*	*2380*
70	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	1,300	20446,93	26581
			Накладные расходы			*2338,58*	*3040*
			Сметная прибыль			*1514,59*	*1969*
71	71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	81,510	5957,34	485582
			Накладные расходы			*1148,53*	*93617*
			Сметная прибыль			*441,28*	*35969*
72	72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	5,060	668321,75	3381708
			Накладные расходы			*61913,64*	*313283*
			Сметная прибыль			*49505,31*	*250497*
73	73	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,416	22857,45	9509
			Накладные расходы			*6308,44*	*2624*
			Сметная прибыль			*1693,14*	*704*
74	74	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	48222,00	20060
			Сметная прибыль			*3572,00*	*1486*
75	75	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	78,000	3587,36	279814
			Накладные расходы			*1434,65*	*111902*
			Сметная прибыль			*265,73*	*20727*
76	76	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,200	48222,00	57866

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3572,00*	*4286*
77	77	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,910	6468,06	31758
			Накладные расходы			*2507,00*	*12309*
			Сметная прибыль			*479,12*	*2352*
78	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,160	2750,23	440
			Накладные расходы			*1065,98*	*171*
			Сметная прибыль			*203,72*	*33*
79	79	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,950	2454,89	4787
			Накладные расходы			*705,83*	*1376*
			Сметная прибыль			*181,84*	*355*
80	80	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,379	1353,24	3219
			Сметная прибыль			*100,24*	*238*
81	81	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,016	157091,64	2495
			Накладные расходы			*54129,53*	*860*
			Сметная прибыль			*11636,42*	*185*
82	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	212889,60	3381
			Сметная прибыль			*15769,60*	*250*
83	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,850	21190,51	123964
			Накладные расходы			*2338,58*	*13681*
			Сметная прибыль			*1569,67*	*9183*
84	84	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,700	2454,89	28722
			Накладные расходы			*705,83*	*8258*
			Сметная прибыль			*181,84*	*2128*
85	85	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,274	1353,24	19316
			Сметная прибыль			*100,24*	*1431*
			Раздел: Защита коммуникации				
86	86	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,940	4038,26	11872
			Накладные расходы			*1565,22*	*4602*
			Сметная прибыль			*299,13*	*879*
87	87	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,440	2454,89	3535
			Накладные расходы			*705,83*	*1016*
			Сметная прибыль			*181,84*	*262*
88	88	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,757	1353,24	2377
			Сметная прибыль			*100,24*	*176*
89	89	1130-0405-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	1,530	37030,22	56656
			Накладные расходы			*13050,48*	*19967*
			Сметная прибыль			*2742,98*	*4197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,000	5957,34	160848
			Накладные расходы			*1148,53*	*31010*
			Сметная прибыль			*441,28*	*11915*
91	91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,290	2750,23	20049
			Накладные расходы			*1065,98*	*7771*
			Сметная прибыль			*203,72*	*1485*
92	92	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,894	1353,24	12035
			Сметная прибыль			*100,24*	*892*
93	93	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,290	421,95	3076
			Накладные расходы			*147,06*	*1072*
			Сметная прибыль			*31,26*	*228*
94	94	1130-0405-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	2,940	37030,22	108869
			Накладные расходы			*13050,48*	*38368*
			Сметная прибыль			*2742,98*	*8064*
95	95	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,940	87626,88	257623
			Сметная прибыль			*6490,88*	*19083*
96	96	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,180	6468,06	46441
			Накладные расходы			*2507,00*	*18000*
			Сметная прибыль			*479,12*	*3440*
97	97	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,220	2454,89	10360
			Накладные расходы			*705,83*	*2979*
			Сметная прибыль			*181,84*	*767*
98	98	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,148	1353,24	6967
			Сметная прибыль			*100,24*	*516*
99	99	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,570	2750,23	1568
			Накладные расходы			*1065,98*	*608*
			Сметная прибыль			*203,72*	*116*
100	100	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	93,120	5957,34	554747
			Накладные расходы			*1148,53*	*106951*
			Сметная прибыль			*441,28*	*41092*
101	101	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	93,120	1568,78	146085
			Накладные расходы			*314,13*	*29251*
			Сметная прибыль			*116,21*	*10821*
102	102	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,280	6468,06	1811
			Накладные расходы			*2507,00*	*702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*479,12*	*134*
103	103	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,090	2454,89	221
			Накладные расходы			*705,83*	*64*
			Сметная прибыль			*181,84*	*16*
104	104	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,110	1353,24	149
			Сметная прибыль			*100,24*	*11*
105	105	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	18,000	1287,48	23175
			Накладные расходы			*482,79*	*8690*
			Сметная прибыль			*95,37*	*1717*
106	106	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сварка продольных стыков футляра	м шва	18,000	7859,34	141468
			Накладные расходы			*2944,43*	*53000*
			Сметная прибыль			*582,17*	*10479*
107	107	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	1900,80	17107
			Сметная прибыль			*140,80*	*1267*
108	108	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	2305354,89	20748
			Накладные расходы			*449533,63*	*4046*
			Сметная прибыль			*170767,03*	*1537*
109	109	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	69452,83	208358
			Накладные расходы			*18777,17*	*56332*
			Сметная прибыль			*5144,65*	*15434*
110	110	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,020	2750,23	55
			Накладные расходы			*1065,98*	*21*
			Сметная прибыль			*203,72*	*4*
			Раздел: Поглащающие колодцы (D-2000).				
111	111	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	108,900	420,12	45751
			Накладные расходы			*76,09*	*8286*
			Сметная прибыль			*31,12*	*3389*
112	112	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство тала колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,100	36450,05	40095
			Накладные расходы			*5837,32*	*6421*
			Сметная прибыль			*2700,00*	*2970*
113	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130	212889,60	27676
			Сметная прибыль			*15769,60*	*2050*
114	114	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,136	157091,64	21302
			Накладные расходы			*54129,53*	*7340*
			Сметная прибыль			*11636,42*	*1578*
115	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	214172,64	29042
			Сметная прибыль			*15864,64*	*2151*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	0,270	20282,97	5476
			Накладные расходы			*5837,32*	*1576*
			Сметная прибыль			*1502,44*	*406*
117	117	2102-0101-2813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,270	16396,56	4427
			Сметная прибыль			*1214,56*	*328*
118	118	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	0,270	20282,97	5476
			Накладные расходы			*5837,32*	*1576*
			Сметная прибыль			*1502,44*	*406*
119	119	2102-0101-2813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,270	16396,56	4427
			Сметная прибыль			*1214,56*	*328*
120	120	1130-0401-0211 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 5 м	м3 железобетона звеньев	16,500	33447,02	551876
			Накладные расходы			*10437,22*	*172214*
			Сметная прибыль			*2477,56*	*40880*
121	121	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12,000	136820,88	1641851
			Сметная прибыль			*10134,88*	*121619*
122	122	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	90,400	5957,34	538543
			Накладные расходы			*1148,53*	*103827*
			Сметная прибыль			*441,28*	*39892*
123	123	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	90,400	1568,78	141818
			Накладные расходы			*314,13*	*28397*
			Сметная прибыль			*116,21*	*10505*
124	124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,600	2750,23	150162
			Накладные расходы			*1065,98*	*58202*
			Сметная прибыль			*203,72*	*11123*
125	125	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение валунами	м3 подушки	20,400	11899,56	242751
			Накладные расходы			*3081,16*	*62856*
			Сметная прибыль			*881,45*	*17982*
126	126	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем	м3 подушки	1,600	11396,66	18235
			Накладные расходы			*3081,16*	*4930*
			Сметная прибыль			*844,20*	*1351*
127	127	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заполнение из песка	м3 подушки	1,600	9251,33	14802
			Накладные расходы			*2988,47*	*4782*
			Сметная прибыль			*685,28*	*1096*
128	128	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Короб их монолитного бетона. Устройство	м3 бетона в деле	0,700	35960,94	25173
			Накладные расходы			*5837,32*	*4086*
			Сметная прибыль			*2663,77*	*1865*
129	129	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство входного лотка из монолитного бетона W6,B30,F200	м3 бетона в деле	0,100	39418,86	3942
			Накладные расходы			*5837,32*	*584*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2919,92*	*292*
130	130	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,012	198301,57	2380
			Накладные расходы			*83667,00*	*1004*
			Сметная прибыль			*14689,01*	*176*
131	131	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	253665,00	3044
			Сметная прибыль			*18790,00*	*225*
132	132	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из монолитного бетона	м3 бетона в деле	6,000	35827,65	214966
			Накладные расходы			*5837,32*	*35024*
			Сметная прибыль			*2653,90*	*15923*
133	133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,454	207607,32	94254
			Сметная прибыль			*15378,32*	*6982*
134	134	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПП-10 под крышки люка	шт. сборных конструкций	2,000	2186,05	4372
			Накладные расходы			*1017,83*	*2036*
			Сметная прибыль			*161,93*	*324*
135	135	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	8702,64	17405
			Сметная прибыль			*644,64*	*1289*
136	136	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	6042,60	12085
			Накладные расходы			*2681,54*	*5363*
			Сметная прибыль			*447,60*	*895*
137	137	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22965,12	45930
			Сметная прибыль			*1701,12*	*3402*
138	138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитная отмостка. Устройство	м3	2,800	27005,85	75616
			Накладные расходы			*2338,58*	*6548*
			Сметная прибыль			*2000,43*	*5601*
			Раздел: Установка временных дорожных знаков				
139	139	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20,000	17690,75	353815
			Накладные расходы			*7083,41*	*141668*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*26209*
140	140	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20,000	4298,40	85968
			Сметная прибыль			*318,40*	*6368*
141	141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,560	21826,13	34049
			Накладные расходы			*2338,58*	*3648*
			Сметная прибыль			*1616,75*	*2522*
142	142	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20,000	17690,75	353815
			Накладные расходы			*7083,41*	*141668*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*26209*
143	143	2401-0201-0212 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	13558,32	108467
			Сметная прибыль			*1004,32*	*8035*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	**144**	**2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,000**	**8223,12**	**98677**
			Сметная прибыль			*609,12*	*7309*
			ИТОГО:				**39 142 638**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 962 147**
			Сметная прибыль				**2 899 455**
			Итого с временными		**0,8 %**	**313 141**	**39 455 779**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**532 653**	**39 988 432**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**41 983 697**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**42 783 466**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 134 016**	**47 917 482**
			Понижающий коэфицент К=14,5				**6 969 376**
			Итого с НДС				**40 948 107**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____ Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "City Road Centre"

_____ Манабаев Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району, мкр."Актобе, Ак-кайын" ул.Комсомольская от проезда до ул.Раимбека**

(наименование)

Договор **№33 с/к от 26.11.2018 г.**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за февраль 2019г.

Локальная смета 2-4-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: мкр."Актобе, Ак-кайын" ул.Комсомольская от проезда до ул.Раимбека				
1	**3**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**16,800**	**689,04**	**11576**
			Сметная прибыль			***51,04***	***857***
2	**4**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**14,000**	**863,14**	**12084**
			Накладные расходы			***304,00***	***4256***
			Сметная прибыль			***63,94***	***895***
3	**5**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**25,200**	**83,16**	**2096**
			Сметная прибыль			***6,16***	***155***
4	**6**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**25,200**	**689,04**	**17364**
			Сметная прибыль			***51,04***	***1286***
5	**8**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1,040**	**530,28**	**551**
			Сметная прибыль			***39,28***	***41***
6	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,040**	**689,04**	**717**
			Сметная прибыль			***51,04***	***53***
7	**10**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитный бетон. Разборка**	**м3**	**0,500**	**6353,85**	**3177**
			Накладные расходы			***2338,58***	***1169***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*470,66*	*235*
8	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,200	83,16	100
			Сметная прибыль			*6,16*	*7*
9	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	689,04	827
			Сметная прибыль			*51,04*	*61*
			Раздел: Искусственные сооружения				
10	13	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	48,000	153,48	7367
			Накладные расходы			*25,99*	*1248*
			Сметная прибыль			*11,37*	*546*
11	14	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	101,200	306,56	31024
			Накладные расходы			*118,82*	*12025*
			Сметная прибыль			*22,71*	*2298*
12	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,120	2454,89	24843
			Накладные расходы			*705,83*	*7143*
			Сметная прибыль			*181,84*	*1840*
13	16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,346	1353,24	16708
			Сметная прибыль			*100,24*	*1238*
14	17	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	17,000	31715,01	539155
			Накладные расходы			*10935,94*	*185911*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*39937*
15	18	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	17,000	63934,92	1086894
			Сметная прибыль			*4735,92*	*80511*
16	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных откосов лотков	м3	20,000	23786,98	475740
			Накладные расходы			*2338,58*	*46772*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*35240*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
17	20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	14,000	6468,06	90553
			Накладные расходы			*2507,00*	*35098*
			Сметная прибыль			*479,12*	*6708*
18	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,000	2454,89	17184
			Накладные расходы			*705,83*	*4941*
			Сметная прибыль			*181,84*	*1273*
19	22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,540	1353,24	11557
			Сметная прибыль			*100,24*	*856*
20	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,400	2750,23	3850
			Накладные расходы			*1065,98*	*1492*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*203,72*	*285*
21	24	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	5,860	92472,33	541888
			Накладные расходы			*28306,50*	*165876*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*40140*
22	25	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	31,000	12045,24	373402
			Сметная прибыль			*892,24*	*27659*
23	26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	94,990	5957,34	565887
			Накладные расходы			*1148,53*	*109099*
			Сметная прибыль			*441,28*	*41918*
24	27	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	94,990	1568,78	149018
			Накладные расходы			*314,13*	*29839*
			Сметная прибыль			*116,21*	*11038*
25	28	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,850	41818,53	77364
			Накладные расходы			*13367,17*	*24729*
			Сметная прибыль			*3097,67*	*5731*
26	29	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5,000	20534,04	102670
			Сметная прибыль			*1521,04*	*7605*
27	30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	0,550	668321,75	367577
			Накладные расходы			*61913,64*	*34053*
			Сметная прибыль			*49505,31*	*27228*
28	31	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,416	22857,45	9509
			Накладные расходы			*6308,44*	*2624*
			Сметная прибыль			*1693,14*	*704*
29	32	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	48222,00	20060
			Сметная прибыль			*3572,00*	*1486*
30	33	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	26,700	3587,36	95782
			Накладные расходы			*1434,65*	*38305*
			Сметная прибыль			*265,73*	*7095*
31	34	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,400	48222,00	19289
			Сметная прибыль			*3572,00*	*1429*
32	35	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,680	6468,06	10866
			Накладные расходы			*2507,00*	*4212*
			Сметная прибыль			*479,12*	*805*
33	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,050	2750,23	138
			Накладные расходы			*1065,98*	*53*
			Сметная прибыль			*203,72*	*10*
34	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,670	2454,89	1645

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*705,83*	*473*
			Сметная прибыль			*181,84*	*122*
35	38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,817	1353,24	1106
			Сметная прибыль			*100,24*	*82*
36	39	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,016	157091,64	2495
			Накладные расходы			*54129,53*	*860*
			Сметная прибыль			*11636,42*	*185*
37	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	212889,60	3381
			Сметная прибыль			*15769,60*	*250*
38	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,000	21190,51	42381
			Накладные расходы			*2338,58*	*4677*
			Сметная прибыль			*1569,67*	*3139*
39	42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,000	2454,89	9820
			Накладные расходы			*705,83*	*2823*
			Сметная прибыль			*181,84*	*727*
40	43	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,880	1353,24	6604
			Сметная прибыль			*100,24*	*489*
			Раздел: Защита коммуникации				
41	54	1130-0405-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	0,550	37030,22	20367
			Накладные расходы			*13050,48*	*7178*
			Сметная прибыль			*2742,98*	*1509*
42	55	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,550	87626,88	48195
			Сметная прибыль			*6490,88*	*3570*
43	56	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,350	6468,06	8732
			Накладные расходы			*2507,00*	*3384*
			Сметная прибыль			*479,12*	*647*
44	57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,790	2454,89	1939
			Накладные расходы			*705,83*	*558*
			Сметная прибыль			*181,84*	*144*
45	58	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,964	1353,24	1304
			Сметная прибыль			*100,24*	*97*
46	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,110	2750,23	303
			Накладные расходы			*1065,98*	*117*
			Сметная прибыль			*203,72*	*22*
47	60	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,460	5957,34	104015
			Накладные расходы			*1148,53*	*20053*
			Сметная прибыль			*441,28*	*7705*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	61	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,460	1568,78	27391
			Накладные расходы			*314,13*	*5485*
			Сметная прибыль			*116,21*	*2029*
49	62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,090	6468,06	582
			Накладные расходы			*2507,00*	*226*
			Сметная прибыль			*479,12*	*43*
50	63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,030	2454,89	74
			Накладные расходы			*705,83*	*21*
			Сметная прибыль			*181,84*	*5*
51	64	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,037	1353,24	50
			Сметная прибыль			*100,24*	*4*
52	65	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	6,000	1287,48	7725
			Накладные расходы			*482,79*	*2897*
			Сметная прибыль			*95,37*	*572*
53	66	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сварка продольных стыков футляра	м шва	6,000	7859,34	47156
			Накладные расходы			*2944,43*	*17667*
			Сметная прибыль			*582,17*	*3493*
54	67	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1900,80	5702
			Сметная прибыль			*140,80*	*422*
55	68	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	2305354,89	6916
			Накладные расходы			*449533,63*	*1349*
			Сметная прибыль			*170767,03*	*512*
56	69	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	69452,83	69453
			Накладные расходы			*18777,17*	*18777*
			Сметная прибыль			*5144,65*	*5145*
57	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,010	2750,23	28
			Накладные расходы			*1065,98*	*11*
			Сметная прибыль			*203,72*	*2*
			Раздел: Установка временных дорожных знаков				
58	71	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,000	17690,75	176907
			Накладные расходы			*7083,41*	*70834*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*13104*
59	72	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10,000	4298,40	42984
			Сметная прибыль			*318,40*	*3184*
60	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,780	21826,13	17024
			Накладные расходы			*2338,58*	*1824*
			Сметная прибыль			*1616,75*	*1261*
61	74	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,000	17690,75	176907

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7083,41*	*70834*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*13104*
62	75	2401-0201-0212 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	13558,32	54233
			Сметная прибыль			*1004,32*	*4017*
63	76	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	8223,12	49339
			Сметная прибыль			*609,12*	*3655*
			ИТОГО:				5621573
			В том числе :				
			Накладные расходы				938891
			Сметная прибыль				416413
			Итого с временными		0,8 %	44 973	5 666 546
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	76 498	5 743 044
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				6 029 599
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6 144 460
			Итого с НДС		12 %	737 335	6 881 795
			Понижающий коэфицент К=15,5				1 066 678
			Итого с НДС				5 815 117

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

№2 форма АКТ ушін
Для АКТов формы №2
«____»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

«Анкор-2005»
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы
Республика Казахстан

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Зикиров Б.А

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

City Road Centre
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы
Республика Казахстан

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району,подземный коллектор с к/г Коктау, с/т Тан расположенного южнее пр. Аль-Фараби западнее дороги на Ремизовку**

(наименование)

Договор **№33 с/к от 26.11.2018 г.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за февраль 2019г.
Локальная смета 2-4-8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Искусственные сооружения				
1	**20**	**1101-0101-0231 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**139,200**	**153,48**	**21364**
			Накладные расходы			*25,99*	*3618*
			Сметная прибыль			*11,37*	*1583*
2	**21**	**1101-0107-1801 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной поверхности**	**293,500**	**306,56**	**89975**
			Накладные расходы			*118,82*	*34874*
			Сметная прибыль			*22,71*	*6665*
3	**22**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**29,350**	**2454,89**	**72051**
			Накладные расходы			*705,83*	*20716*
			Сметная прибыль			*181,84*	*5337*
4	**23**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**35,807**	**1353,24**	**48455**
			Сметная прибыль			*100,24*	*3589*
5	**24**	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**49,300**	**31715,01**	**1563550**
			Накладные расходы			*10935,94*	*539142*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*115819*
6	**25**	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**49,300**	**63934,92**	**3151992**
			Сметная прибыль			*4735,92*	*233481*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных откосов лотков**	м3	58,000	23786,98	1379645
			Накладные расходы			*2338,58*	*135638*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*102196*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
8	27	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	137,200	184,84	25360
			Накладные расходы			*27,88*	*3826*
			Сметная прибыль			*13,69*	*1879*
9	28	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	13,720	4038,26	55405
			Накладные расходы			*1565,22*	*21475*
			Сметная прибыль			*299,13*	*4104*
10	29	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	40,600	6468,06	262603
			Накладные расходы			*2507,00*	*101784*
			Сметная прибыль			*479,12*	*19452*
11	30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	51,400	2454,89	126181
			Накладные расходы			*705,83*	*36280*
			Сметная прибыль			*181,84*	*9347*
12	31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	62,708	1353,24	84859
			Сметная прибыль			*100,24*	*6286*
13	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,060	2750,23	11166
			Накладные расходы			*1065,98*	*4328*
			Сметная прибыль			*203,72*	*827*
14	33	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	42,520	92472,33	3931923
			Накладные расходы			*28306,50*	*1203593*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*291254*
15	34	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	224,000	12045,24	2698134
			Сметная прибыль			*892,24*	*199862*
16	35	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	689,080	5957,34	4105081
			Накладные расходы			*1148,53*	*791430*
			Сметная прибыль			*441,28*	*304080*
17	36	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	203,800	1568,78	319717
			Накладные расходы			*314,13*	*64019*
			Сметная прибыль			*116,21*	*23683*
18	37	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	14,800	41818,53	618914
			Накладные расходы			*13367,17*	*197834*
			Сметная прибыль			*3097,67*	*45845*
19	38	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	40,000	20534,04	821362
			Сметная прибыль			*1521,04*	*60842*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка дождеприемных решеток.**	**т конструкций**	**4,400**	**668321,75**	**2940616**
			Накладные расходы			*61913,64*	*272420*
			Сметная прибыль			*49505,31*	*217823*
21	40	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**1,248**	**22857,45**	**28526**
			Накладные расходы			*6308,44*	*7873*
			Сметная прибыль			*1693,14*	*2113*
22	41	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,248**	**48222,00**	**60181**
			Сметная прибыль			*3572,00*	*4458*
23	42	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**77,300**	**3587,36**	**277303**
			Накладные расходы			*1434,65*	*110898*
			Сметная прибыль			*265,73*	*20541*
24	43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,200**	**48222,00**	**57866**
			Сметная прибыль			*3572,00*	*4286*
25	44	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,870**	**6468,06**	**31499**
			Накладные расходы			*2507,00*	*12209*
			Сметная прибыль			*479,12*	*2333*
26	45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,150**	**2750,23**	**413**
			Накладные расходы			*1065,98*	*160*
			Сметная прибыль			*203,72*	*31*
27	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,930**	**2454,89**	**4738**
			Накладные расходы			*705,83*	*1362*
			Сметная прибыль			*181,84*	*351*
28	47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,355**	**1353,24**	**3186**
			Сметная прибыль			*100,24*	*236*
29	48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,048**	**157091,64**	**7482**
			Накладные расходы			*54129,53*	*2578*
			Сметная прибыль			*11636,42*	*554*
30	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,048**	**212889,60**	**10140**
			Сметная прибыль			*15769,60*	*751*
31	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,800**	**21190,51**	**122905**
			Накладные расходы			*2338,58*	*13564*
			Сметная прибыль			*1569,67*	*9104*
32	51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,600**	**2454,89**	**28477**
			Накладные расходы			*705,83*	*8188*
			Сметная прибыль			*181,84*	*2109*
33	52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**14,152**	**1353,24**	**19151**
			Сметная прибыль			*100,24*	*1419*
			Раздел: Защита коммуникации				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	63	1130-0405-0301 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**1,100**	**37030,22**	**40733**
			Накладные расходы			*13050,48*	*14356*
			Сметная прибыль			*2742,98*	*3017*
35	64	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,000**	**87626,88**	**87627**
			Сметная прибыль			*6490,88*	*6491*
36	65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,690**	**6468,06**	**17399**
			Накладные расходы			*2507,00*	*6744*
			Сметная прибыль			*479,12*	*1289*
37	66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,580**	**2454,89**	**3879**
			Накладные расходы			*705,83*	*1115*
			Сметная прибыль			*181,84*	*287*
38	67	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,928**	**1353,24**	**2609**
			Сметная прибыль			*100,24*	*193*
39	68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,220**	**2750,23**	**605**
			Накладные расходы			*1065,98*	*235*
			Сметная прибыль			*203,72*	*45*
40	69	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,920**	**5957,34**	**208030**
			Накладные расходы			*1148,53*	*40107*
			Сметная прибыль			*441,28*	*15410*
41	70	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,920**	**1568,78**	**54782**
			Накладные расходы			*314,13*	*10969*
			Сметная прибыль			*116,21*	*4058*
42	71	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,540**	**6468,06**	**3493**
			Накладные расходы			*2507,00*	*1354*
			Сметная прибыль			*479,12*	*259*
43	72	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,180**	**2454,89**	**442**
			Накладные расходы			*705,83*	*127*
			Сметная прибыль			*181,84*	*33*
44	73	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,220**	**1353,24**	**297**
			Сметная прибыль			*100,24*	*22*
45	74	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)**	**м реза**	**36,000**	**1287,48**	**46349**
			Накладные расходы			*482,79*	*17380*
			Сметная прибыль			*95,37*	*3433*
46	75	1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Сварка продольных стыков футляра**	**м шва**	**36,000**	**7859,34**	**282936**
			Накладные расходы			*2944,43*	*105999*
			Сметная прибыль			*582,17*	*20958*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	76	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	1900,80	34214
			Сметная прибыль			*140,80*	*2534*
48	77	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	2305354,89	41496
			Накладные расходы			*449533,63*	*8092*
			Сметная прибыль			*170767,03*	*3074*
49	78	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	69452,83	416717
			Накладные расходы			*18777,17*	*112663*
			Сметная прибыль			*5144,65*	*30868*
50	79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,040	2750,23	110
			Накладные расходы			*1065,98*	*43*
			Сметная прибыль			*203,72*	*8*
			Раздел: Фильтрующие колодцы ФК-1				
51	80	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	98,000	193,02	18916
			Накладные расходы			*29,48*	*2889*
			Сметная прибыль			*14,30*	*1401*
52	81	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	7,500	9251,33	69385
			Накладные расходы			*2988,47*	*22413*
			Сметная прибыль			*685,28*	*5140*
53	82	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,560	7750,90	105102
			Накладные расходы			*1784,39*	*24196*
			Сметная прибыль			*574,14*	*7785*
54	83	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство тела колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	7,520	36450,05	274104
			Накладные расходы			*5837,32*	*43897*
			Сметная прибыль			*2700,00*	*20304*
55	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	212889,60	3985
			Сметная прибыль			*15769,60*	*295*
56	85	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,011	157091,64	1759
			Накладные расходы			*54129,53*	*606*
			Сметная прибыль			*11636,42*	*130*
57	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	214172,64	2399
			Сметная прибыль			*15864,64*	*178*
58	87	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	1,720	20282,97	34887
			Накладные расходы			*5837,32*	*10040*
			Сметная прибыль			*1502,44*	*2584*
59	88	2102-0101-2813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,720	16396,56	28202
			Сметная прибыль			*1214,56*	*2089*
60	89	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	1,100	20282,97	22311
			Накладные расходы			*5837,32*	*6421*
			Сметная прибыль			*1502,44*	*1653*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	90	2102-0101-2813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,100	16396,56	18036
			Сметная прибыль			*1214,56*	*1336*
62	91	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные (Плита упора). Устройство	м3 бетона в деле	1,060	20282,97	21500
			Накладные расходы			*5837,32*	*6188*
			Сметная прибыль			*1502,44*	*1593*
63	92	2102-0101-2813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,060	16396,56	17380
			Сметная прибыль			*1214,56*	*1287*
64	93	1146-0301-0109 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	4,000	3727,59	14910
			Накладные расходы			*1486,49*	*5946*
			Сметная прибыль			*276,12*	*1104*
65	94	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,960	92472,33	273718
			Накладные расходы			*28306,50*	*83787*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*20275*
66	95	2104-0801-0202 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 1.150 ГОСТ 24547-81	шт.	16,000	58977,72	943644
			Сметная прибыль			*4368,72*	*69900*
67	96	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,060	31715,01	1903
			Накладные расходы			*10935,94*	*656*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*141*
68	97	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,060	63934,92	3836
			Сметная прибыль			*4735,92*	*284*
69	98	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,220	41818,53	92837
			Накладные расходы			*13367,17*	*29675*
			Сметная прибыль			*3097,67*	*6877*
70	99	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	6,000	20534,04	123204
			Сметная прибыль			*1521,04*	*9126*
71	100	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Стенки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	102,000	60447,33	6165628
			Накладные расходы			*19582,97*	*1997462*
			Сметная прибыль			*4477,58*	*456713*
72	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	212889,60	11624
			Сметная прибыль			*15769,60*	*861*
73	102	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	98,000	5957,34	583819
			Накладные расходы			*1148,53*	*112556*
			Сметная прибыль			*441,28*	*43246*
74	103	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	98,000	1568,78	153740
			Накладные расходы			*314,13*	*30784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,21*	*11388*
75	104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,000	2750,23	104509
			Накладные расходы			*1065,98*	*40507*
			Сметная прибыль			*203,72*	*7741*
76	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,000	2750,23	38503
			Накладные расходы			*1065,98*	*14924*
			Сметная прибыль			*203,72*	*2852*
77	106	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	14,000	1382,54	19355
			Накладные расходы			*445,69*	*6240*
			Сметная прибыль			*102,41*	*1434*
78	107	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,960	2666,52	5226
			Сметная прибыль			*197,52*	*387*
79	108	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,828	2982,96	8436
			Сметная прибыль			*220,96*	*625*
80	109	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,584	3508,92	12576
			Сметная прибыль			*259,92*	*932*
81	110	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,212	2596,32	23917
			Сметная прибыль			*192,32*	*1772*
82	111	1107-0101-0108 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	0,400	5111,32	2045
			Накладные расходы			*2210,52*	*884*
			Сметная прибыль			*378,62*	*151*
83	112	2104-0502-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	4,000	7416,36	29665
			Сметная прибыль			*549,36*	*2197*
84	113	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,041	310875,33	12622
			Накладные расходы			*103952,03*	*4220*
			Сметная прибыль			*23027,80*	*935*
85	114	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,031	0,00	0
86	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	214172,64	2163
			Сметная прибыль			*15864,64*	*160*
87	116	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,780	168942,05	469659
			Накладные расходы			*67398,80*	*187369*
			Сметная прибыль			*12514,23*	*34790*
88	117	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3171,96	6344
			Сметная прибыль			*234,96*	*470*
89	118	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,740	87626,88	240098
			Сметная прибыль			*6490,88*	*17785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство гасителя (3 шт)				
90	122	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**84,530**	**193,02**	**16316**
			Накладные расходы			*29,48*	*2492*
			Сметная прибыль			*14,30*	*1209*
91	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,380**	**2454,89**	**45121**
			Накладные расходы			*705,83*	*12973*
			Сметная прибыль			*181,84*	*3342*
92	124	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**22,424**	**1353,24**	**30345**
			Сметная прибыль			*100,24*	*2248*
93	125	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**3,750**	**36450,05**	**136688**
			Накладные расходы			*5837,32*	*21890*
			Сметная прибыль			*2700,00*	*10125*
94	126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,820**	**212889,60**	**600349**
			Сметная прибыль			*15769,60*	*44470*
95	127	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж портальных стенок**	**м3 сборных конструкций**	**1,890**	**26668,62**	**50404**
			Накладные расходы			*7118,21*	*13453*
			Сметная прибыль			*1975,45*	*3734*
96	128	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,000**	**43474,32**	**130423**
			Сметная прибыль			*3220,32*	*9661*
97	129	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство стенки гасителя монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**3,440**	**36450,05**	**125388**
			Накладные расходы			*5837,32*	*20080*
			Сметная прибыль			*2700,00*	*9288*
98	130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,150**	**212889,60**	**670602**
			Сметная прибыль			*15769,60*	*49674*
99	131	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,000**	**5957,34**	**160848**
			Накладные расходы			*1148,53*	*31010*
			Сметная прибыль			*441,28*	*11915*
100	132	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,000**	**1568,78**	**42357**
			Накладные расходы			*314,13*	*8481*
			Сметная прибыль			*116,21*	*3138*
101	133	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,000**	**2750,23**	**123760**
			Накладные расходы			*1065,98*	*47969*
			Сметная прибыль			*203,72*	*9167*
			Раздел: Поглащающие колодцы (D-2000).				
102	134	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**145,200**	**420,12**	**61001**
			Накладные расходы			*76,09*	*11049*
			Сметная прибыль			*31,12*	*4519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	135	1130-0401-0211 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 5 м	м3 железобетона звеньев	22,000	33447,02	735834
			Накладные расходы			*10437,22*	*229619*
			Сметная прибыль			*2477,56*	*54506*
104	136	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	16,000	136820,88	2189134
			Сметная прибыль			*10134,88*	*162158*
105	137	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120,600	5957,34	718455
			Накладные расходы			*1148,53*	*138513*
			Сметная прибыль			*441,28*	*53219*
106	138	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120,600	1568,78	189195
			Накладные расходы			*314,13*	*37884*
			Сметная прибыль			*116,21*	*14014*
107	139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,800	2750,23	200216
			Накладные расходы			*1065,98*	*77603*
			Сметная прибыль			*203,72*	*14831*
108	140	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение валунами	м3 подушки	40,800	11899,56	485502
			Накладные расходы			*3081,16*	*125711*
			Сметная прибыль			*881,45*	*35963*
109	141	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем	м3 подушки	3,200	11396,66	36469
			Накладные расходы			*3081,16*	*9860*
			Сметная прибыль			*844,20*	*2701*
110	142	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заполнение из песка	м3 подушки	3,200	9251,33	29604
			Накладные расходы			*2988,47*	*9563*
			Сметная прибыль			*685,28*	*2193*
111	143	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Короб их монолитного бетона. Устройство	м3 бетона в деле	1,400	35960,94	50345
			Накладные расходы			*5837,32*	*8172*
			Сметная прибыль			*2663,77*	*3729*
112	144	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство входного лотка из монолитного бетона W6,B30,F200	м3 бетона в деле	0,200	39418,86	7884
			Накладные расходы			*5837,32*	*1167*
			Сметная прибыль			*2919,92*	*584*
113	145	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,454	198301,57	90029
			Накладные расходы			*83667,00*	*37985*
			Сметная прибыль			*14689,01*	*6669*
114	146	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,454	253665,00	115164
			Сметная прибыль			*18790,00*	*8531*
115	147	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство крышки из монолитного бетона	м3 бетона в деле	3,000	35827,65	107483
			Накладные расходы			*5837,32*	*17512*
			Сметная прибыль			*2653,90*	*7962*
116	148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,227	207607,32	47127

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15378,32*	*3491*
117	**149**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка ж/б подкладок ПП-10 под крышки люка**	**шт. сборных конструкций**	**2,000**	**2186,05**	**4372**
			Накладные расходы			*1017,83*	*2036*
			Сметная прибыль			*161,93*	*324*
118	**150**	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,000**	**8702,64**	**17405**
			Сметная прибыль			*644,64*	*1289*
119	**151**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,000**	**6042,60**	**12085**
			Накладные расходы			*2681,54*	*5363*
			Сметная прибыль			*447,60*	*895*
120	**152**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**22965,12**	**45930**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*3402*
121	**153**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитная отмостка. Устройство**	**м3**	**2,800**	**27005,85**	**75616**
			Накладные расходы			*2338,58*	*6548*
			Сметная прибыль			*2000,43*	*5601*
			ИТОГО:				**41535339**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7415587**
			Сметная прибыль				**3076692**
			Итого с временными		**0,8 %**	**332283,00**	**41 867 622**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**565 213**	**42 432 835**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**44 550 066**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**45 398 723**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 447 847**	**50 846 570**
			Понижающий коэфицент К=15,5				**7 881 218**
			Итого с НДС				**42 965 352**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Зиятов Б.А

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3) Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району**
(наименование)

Договор **№33 с/к от 26.11.2018 г.**

А К Т №12

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 2-4-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул. Жамбыла	**м2 покрытия**	**25,655**	**238,97**	**6131**
1	1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**				
			Накладные расходы			*32,65*	*838*
			Сметная прибыль			*17,70*	*454*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**19,200**	**83,16**	**1597**
			Сметная прибыль			*6,16*	*118*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**19,200**	**689,04**	**13230**
			Сметная прибыль			*51,04*	*980*
4	4	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**16,000**	**863,14**	**13810**
			Накладные расходы			*304,00*	*4864*
			Сметная прибыль			*63,94*	*1023*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**28,800**	**83,16**	**2395**
			Сметная прибыль			*6,16*	*177*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**28,800**	**689,04**	**19844**
			Сметная прибыль			*51,04*	*1470*
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**20,000**	**2909,74**	**58195**
			Накладные расходы			*1398,91*	*27978*
			Сметная прибыль			*215,54*	*4311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,200	530,28	636
			Сметная прибыль			*39,28*	*47*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	689,04	827
			Сметная прибыль			*51,04*	*61*
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон. Разборка	м3	1,200	6353,85	7625
			Накладные расходы			*2338,58*	*2806*
			Сметная прибыль			*470,66*	*565*
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,100	83,16	258
			Сметная прибыль			*6,16*	*19*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,100	689,04	2136
			Сметная прибыль			*51,04*	*158*
			Раздел: Искусственные сооружения				
13	13	1101-0101-0231 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	52,800	153,48	8104
			Накладные расходы			*25,99*	*1372*
			Сметная прибыль			*11,37*	*600*
14	14	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,760	297,81	8863
			Накладные расходы			*63,60*	*1893*
			Сметная прибыль			*22,06*	*657*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,568	689,04	36910
			Сметная прибыль			*51,04*	*2734*
16	16	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	174,020	306,56	53347
			Накладные расходы			*118,82*	*20677*
			Сметная прибыль			*22,71*	*3952*
17	17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,400	2454,89	42715
			Накладные расходы			*705,83*	*12281*
			Сметная прибыль			*181,84*	*3164*
18	18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,228	1353,24	28727
			Сметная прибыль			*100,24*	*2128*
19	19	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	13,700	31715,01	434496
			Накладные расходы			*10935,94*	*149822*
			Сметная прибыль			*2349,26*	*32185*
20	20	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	13,700	63934,92	875908
			Сметная прибыль			*4735,92*	*64882*
21	21	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	218,880	5957,34	1303942

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1148,53*	*251390*
			Сметная прибыль			*441,28*	*96588*
22	22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,960	2504,06	27445
			Накладные расходы			*970,57*	*10637*
			Сметная прибыль			*185,49*	*2033*
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,960	421,95	4625
			Накладные расходы			*147,06*	*1612*
			Сметная прибыль			*31,26*	*343*
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных откосов лотков	м3	11,000	23786,98	261657
			Накладные расходы			*2338,58*	*25724*
			Сметная прибыль			*1762,00*	*19382*
			Раздел: Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м				
25	25	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,400	184,84	4140
			Накладные расходы			*27,88*	*625*
			Сметная прибыль			*13,69*	*307*
26	26	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,240	4038,26	9046
			Накладные расходы			*1565,22*	*3506*
			Сметная прибыль			*299,13*	*670*
27	27	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,000	297,81	1787
			Накладные расходы			*63,60*	*382*
			Сметная прибыль			*22,06*	*132*
28	28	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,800	689,04	7442
			Сметная прибыль			*51,04*	*551*
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,860	2454,89	26660
			Накладные расходы			*705,83*	*7665*
			Сметная прибыль			*181,84*	*1975*
30	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,249	1353,24	17929
			Сметная прибыль			*100,24*	*1328*
31	31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,490	2750,23	9598
			Накладные расходы			*1065,98*	*3720*
			Сметная прибыль			*203,72*	*711*
32	32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,950	421,95	823
			Накладные расходы			*147,06*	*287*
			Сметная прибыль			*31,26*	*61*
33	33	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	5,320	92472,33	491953
			Накладные расходы			*28306,50*	*150591*
			Сметная прибыль			*6849,80*	*36441*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	28,000	12045,24	337267
			Сметная прибыль			*892,24*	*24983*
35	35	1123-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	20,000	13832,34	276647
			Накладные расходы			*4445,51*	*88910*
			Сметная прибыль			*1024,62*	*20492*
36	36	2301-1201-0308 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	20,000	11183,40	223668
			Сметная прибыль			*828,40*	*16568*
37	37	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86,260	5957,34	513880
			Накладные расходы			*1148,53*	*99072*
			Сметная прибыль			*441,28*	*38065*
38	38	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	40,400	7750,90	313136
			Накладные расходы			*1784,39*	*72089*
			Сметная прибыль			*574,14*	*23195*
39	39	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	42,325	6468,06	273761
			Накладные расходы			*2507,00*	*106109*
			Сметная прибыль			*479,12*	*20279*
40	40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,500	2454,89	69964
			Накладные расходы			*705,83*	*20116*
			Сметная прибыль			*181,84*	*5183*
41	41	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,770	1353,24	47052
			Сметная прибыль			*100,24*	*3485*
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,235	2750,23	116156
			Накладные расходы			*1065,98*	*45022*
			Сметная прибыль			*203,72*	*8604*
43	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,235	421,95	17821
			Накладные расходы			*147,06*	*6211*
			Сметная прибыль			*31,26*	*1320*
44	44	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,480	41818,53	61891
			Накладные расходы			*13367,17*	*19783*
			Сметная прибыль			*3097,67*	*4585*
45	45	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4,000	20534,04	82136
			Сметная прибыль			*1521,04*	*6084*
46	46	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,200	48684,24	9737
			Сметная прибыль			*3606,24*	*721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	0,400	20446,93	8179
			Накладные расходы			*2338,58*	*935*
			Сметная прибыль			*1514,59*	*606*
48	48	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,130	5957,34	72262
			Накладные расходы			*1148,53*	*13932*
			Сметная прибыль			*441,28*	*5353*
49	49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	0,440	668321,75	294062
			Накладные расходы			*61913,64*	*27242*
			Сметная прибыль			*49505,31*	*21782*
50	50	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,040	22857,45	23772
			Накладные расходы			*6308,44*	*6561*
			Сметная прибыль			*1693,14*	*1761*
51	51	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,040	48222,00	50151
			Сметная прибыль			*3572,00*	*3715*
52	52	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	29,300	3587,36	105110
			Накладные расходы			*1434,65*	*42035*
			Сметная прибыль			*265,73*	*7786*
53	53	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,500	48222,00	24111
			Сметная прибыль			*3572,00*	*1786*
54	54	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,850	6468,06	11966
			Накладные расходы			*2507,00*	*4638*
			Сметная прибыль			*479,12*	*886*
55	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,060	2750,23	165
			Накладные расходы			*1065,98*	*64*
			Сметная прибыль			*203,72*	*12*
56	56	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,730	2454,89	1792
			Накладные расходы			*705,83*	*515*
			Сметная прибыль			*181,84*	*133*
57	57	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,891	1353,24	1205
			Сметная прибыль			*100,24*	*89*
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,200	21190,51	46619
			Накладные расходы			*2338,58*	*5145*
			Сметная прибыль			*1569,67*	*3453*
59	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,400	2454,89	10801
			Накладные расходы			*705,83*	*3106*
			Сметная прибыль			*181,84*	*800*
60	60	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,368	1353,24	7264
			Сметная прибыль			*100,24*	*538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб				
61	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,800	2454,89	70701
			Накладные расходы			*705,83*	*20328*
			Сметная прибыль			*181,84*	*5237*
62	62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,136	1353,24	47547
			Сметная прибыль			*100,24*	*3522*
63	63	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	48,000	430,89	20683
			Накладные расходы			*155,93*	*7485*
			Сметная прибыль			*31,92*	*1532*
64	64	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,560	1353,24	79246
			Сметная прибыль			*100,24*	*5870*
65	65	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,180	4622,98	5455
			Накладные расходы			*1707,25*	*2015*
			Сметная прибыль			*342,44*	*404*
66	66	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,182	106332,48	125664
			Сметная прибыль			*7876,48*	*9308*
67	67	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	240,000	1672,94	401505
			Накладные расходы			*139,51*	*33481*
			Сметная прибыль			*123,92*	*29741*
68	68	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	12528,000	161,55	2023877
			Накладные расходы			*0,22*	*2777*
			Сметная прибыль			*11,97*	*149917*
69	69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,150	4622,98	5316
			Накладные расходы			*1707,25*	*1963*
			Сметная прибыль			*342,44*	*394*
70	70	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,151	106332,48	122378
			Сметная прибыль			*7876,48*	*9065*
71	71	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	240,000	1697,28	407348
			Накладные расходы			*139,51*	*33481*
			Сметная прибыль			*125,72*	*30174*
72	72	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	480,000	165,87	79618
			Накладные расходы			*0,22*	*106*
			Сметная прибыль			*12,29*	*5898*
73	73	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	60,000	3587,36	215241
			Накладные расходы			*1434,65*	*86079*
			Сметная прибыль			*265,73*	*15944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,300**	**48222,00**	**159133**
			Сметная прибыль			*3572,00*	*11788*
			Раздел: Защита коммуникации				
75	75	1130-0405-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	0,550	37030,22	20367
			Накладные расходы			*13050,48*	*7178*
			Сметная прибыль			*2742,98*	*1509*
76	76	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,550	87626,88	48195
			Сметная прибыль			*6490,88*	*3570*
77	77	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,350	6468,06	8732
			Накладные расходы			*2507,00*	*3384*
			Сметная прибыль			*479,12*	*647*
78	78	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,460	5957,34	104015
			Накладные расходы			*1148,53*	*20053*
			Сметная прибыль			*441,28*	*7705*
79	79	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,460	1568,78	27391
			Накладные расходы			*314,13*	*5485*
			Сметная прибыль			*116,21*	*2029*
80	80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,790	2454,89	1939
			Накладные расходы			*705,83*	*558*
			Сметная прибыль			*181,84*	*144*
81	81	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,964	1353,24	1304
			Сметная прибыль			*100,24*	*97*
82	82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,110	2750,23	303
			Накладные расходы			*1065,98*	*117*
			Сметная прибыль			*203,72*	*22*
			Раздел: Установка временных дорожных знаков				
83	83	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,000	17690,75	176907
			Накладные расходы			*7083,41*	*70834*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*13104*
84	84	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10,000	4298,40	42984
			Сметная прибыль			*318,40*	*3184*
85	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,780	21826,13	17024
			Накладные расходы			*2338,58*	*1824*
			Сметная прибыль			*1616,75*	*1261*
86	86	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,000	17690,75	176907
			Накладные расходы			*7083,41*	*70834*
			Сметная прибыль			*1310,43*	*13104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	**87**	**2401-0201-0212 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,000**	**13558,32**	**54233**
			Сметная прибыль			***1004,32***	***4017***
88	**88**	**2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,000**	**8223,12**	**49339**
			Сметная прибыль			***609,12***	***3655***
			ИТОГО:				**11276725**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1608140**
			Сметная прибыль				**835313**
			Итого с временными		**0,8 %**	**90214,00**	**11366939**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**153454,00**	**11520393**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12095215**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12325623**
			Итого с НДС		**12 %**	**1479075,00**	**13804698**
			Понижающий коэфициент К=14,5				**2 007 829**
			Итого с НДС				**11 796 870**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Сидаев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

Манабаев Д.Ж.

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **по Бостандыкскому району**
(наименование)

Договор **№33 с/к от 26.11.2018 г.**

Сусонбай

А К Т №13

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 2-4-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**381,320**	**2454,89**	**936097**
			Накладные расходы			*705,83*	*269147*
			Сметная прибыль			*181,84*	*69341*
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**465,210**	**1353,24**	**629541**
			Сметная прибыль			*100,24*	*46633*
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,820**	**4622,98**	**8414**
			Накладные расходы			*1707,25*	*3107*
			Сметная прибыль			*342,44*	*623*
4	4	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**1,875**	**106332,48**	**199331**
			Сметная прибыль			*7876,48*	*14765*
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,876**	**4622,98**	**4048**
			Накладные расходы			*1707,25*	*1495*
			Сметная прибыль			*342,44*	*300*
6	6	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,902**	**106332,48**	**95898**
			Сметная прибыль			*7876,48*	*7104*
7	7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**20,000**	**3587,36**	**71747**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1434,65*	*28693*
			Сметная прибыль			*265,73*	*5315*
8	8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,200	48222,00	202532
			Сметная прибыль			*3572,00*	*15002*
			Раздел: Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб				
9	9	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20,000	435,91	8718
			Накладные расходы			*168,96*	*3379*
			Сметная прибыль			*32,29*	*646*
10	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	3,000	145,52	437
			Накладные расходы			*36,22*	*109*
			Сметная прибыль			*10,78*	*32*
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,000	2454,89	4910
			Накладные расходы			*705,83*	*1412*
			Сметная прибыль			*181,84*	*364*
12	12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,440	1353,24	3302
			Сметная прибыль			*100,24*	*245*
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,014	4622,98	65
			Накладные расходы			*1707,25*	*24*
			Сметная прибыль			*342,44*	*5*
14	14	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,014	106332,48	1533
			Сметная прибыль			*7876,48*	*114*
15	15	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	20,000	1697,28	33946
			Накладные расходы			*139,51*	*2790*
			Сметная прибыль			*125,72*	*2514*
16	16	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	40,000	165,87	6635
			Накладные расходы			*0,22*	*9*
			Сметная прибыль			*12,29*	*491*
			ИТОГО:				**2 207 153**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**310 165**
			Сметная прибыль				**163 493**
			Итого с временными		0,35 %	7725,00	**2 214 878**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	29901,00	**2 244 779**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2 356 785**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 401 681**
			Итого с НДС		12 %	288202,00	**2 689 883**
			Понижающий коэфицент К=14,5				**391 231**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**2 298 653**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____Закиров Б.А.

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____Манабаев Д.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой",ТОО "Анкор-2005"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **по Бостандыкскому району**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за август 2019 года

на 2-4-11 ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекилбайулы(сторона южная)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекилбайулы(сторона южная)									
1	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,115	2994218,85	771332,1	344335	88703	0	287574	682462
					2222886,75	303017,9	255632	34847		50553	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	310	555		172050			13764	185814
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	310	598		185380			14830	200210
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	2,785	15564,11	8398,83	43346	23391	0	34726	84317
					7165,27	4379,92	19955	12198		6246	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,515	555		3061			245	3306
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,515	598		3298			264	3562
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	970	198,02	187,5	192084	181874	29	36118	246458
					10,5	23,98	10181	23262		18256	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	284,8	99		28195			2256	30451
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	284,8	598		170310			13625	183935
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	264	550,1	336,97	145226	88961	0	91517	255682
					213,13	107,85	56266	28472		18939	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	387,2	99		38333			3067	41399

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	387,2	598		231546				250069
										18524	
13	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	7,2	3907,5	1448,34	28134	10428	0	19200	51121
					2459,16	471,3	17706	3393		3787	
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19,44	99		1925				2079
										154	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19,44	598		11625				12555
										930	
16	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	1,76	83753	2596,3	147405	4569	0	99470	266625
					81156,7	751,67	142836	1323		19750	
17	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,76	533		938				1013
										75	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,76	598		1052				1137
										84	
19	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	6,12	12347,05	4271,81	75564	26143	0	49658	135240
					8075,24	1584,43	49420	9697		10018	
20	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	16,52	555		9169				9902
										733	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,52	598		9879				10669
										790	
22	Е11-060101-0101	Разборка монолитных откосов	м3	2,3	3907,5	1448,34	8987	3331	0	6133	16330
					2459,16	471,3	5656	1084		1210	
23	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,21	555		3447				3722
										276	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,21	598		3714				4011
										297	
		Итого по разделу: 8. ул.Байкадамова от ул.Розыбакиева до ул.Абиша Кекилбайулы(сторона южная)									2682072
		Раздел: 9. Искусственные сооружения									
25	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	23,02	111,31	106,5	2562	2452	0	408	3208
					4,81	19,8	111	456		238	
26	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	26,8	188,31	0	5047	0	0	3634	9375
					188,31	0	5047	0		694	
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,68	1703,35	1423,86	2862	2392	3	1352	4551
					277,46	467,91	466	786		337	
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,0496	1251		2564		2564		2769
										205	
29	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,51	20165,6	8398,83	10284	4283	2347	6359	17975
					7165,27	4379,92	3654	2234		1331	
30	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,51	63506		32388		32388		34979
										2591	
31	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,4	4650,71	193,95	53018	2211	34032	14936	73390
					1471,51	88,21	16775	1006		5436	
32	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2,1	1703,35	1423,86	3577	2990	4	1691	5689

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			277,46	467,91	583	983		421	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,562	1251		3205		3205	256	3461
34	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	1,05	19917,5	1448,34	20913	1521	16810	2800	25611
					2459,16	471,3	2582	495		1897	
		Итого по разделу: 9. Искусственные сооружения									181006
		Раздел: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
35	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	461	232,93	218,28	107382	100628	36	33436	152084
					14,57	86,16	6718	39721		11265	
36	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	829,8	598		496220			39698	535918
37	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46	2479,24	0	114045	0	0	82112	211850
					2479,24	0	114045	0		15693	
38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,39	1703,35	1423,86	206770	172843	246	97719	328848
					277,46	467,91	33681	56799		24359	
39	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	148,0958	1251		185268		185268	14821	200089
40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	274	1688,44	0	462632	0	0	333095	859385
					1688,44	0	462632	0		63658	
41	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	274	1251		342774		342774	27422	370196
42	С123-011201-0307	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 400 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	144	6874		989856		989856	79188	1069044
43	Е11-230301-0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	144	6999,48	1615,74	1007926	232666	304277	554597	1687524
					3270,71	619,56	470983	89216		125002	
44	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	397,9	4650,71	193,95	1850517	77174	1187828	521314	2561577
					1471,51	88,21	585514	35097		189746	
45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,56	1688,44	0	58352	0	0	42014	108395
					1688,44	0	58352	0		8029	
46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,16	1251		52742		52742	4219	56962
47	Е11-230301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	229	9028,67	2097,85	2067566	480408	599078	1160531	3486344
					4314,76	804,25	988080	184173		258248	
48	С123-011201-0308	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	229	10257		2348853		2348853	187908	2536761
49	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	776,58	4650,71	193,95	3611647	150621	2318279	1017446	4999420
					1471,51	88,21	1142746	68499		370327	
50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,96	1688,44	0	92796	0	0	66813	172379
					1688,44	0	92796	0		12769	
51	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,05	1251		83880		83880	6710	90590
		Итого по разделу: 10. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									19427365
		Раздел: 11. Защита коммуникации									
52	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	2,76	23609,43	6125,92	65162	16908	5691	41083	114745
					15421,59	2298,98	42564	6345		8500	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,76	81558		225100		225100		243108
										18008	
54	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,73	3970,98	0	26725	0	0	19242	49644
					3970,98	0	26725	0		3677	
55	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,96	1703,35	1423,86	6745	5638	8	3188	10728
					277,46	467,91	1099	1853		795	
56	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8312	1251		6044		6044		6527
										484	
57	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	1688,44	0	912	0	0	656	1694
					1688,44	0	912	0		125	
58	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,3	4650,71	193,95	406007	16932	260612	114377	562015
					1471,51	88,21	128463	7700		41631	
59	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,3	1242,93	32,62	108508	2848	68925	31283	150974
					420,78	5,82	36734	508		11183	
60	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,09	3970,98	0	357	0	0	257	664
					3970,98	0	357	0		49	
61	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,03	1703,35	1423,86	51	43	0	24	81
					277,46	467,91	8	14		6	
62	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0366	1251		46		46		49
										4	
63	Е11-090501-0601	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	6	807,85	9,63	4847	58	0	3305	8804
					798,23	0	4789	0		652	
64	Е11-460101-1301	Сварка продольных стыков футляра	м шва	6	4816,47	301,78	28899	1811	3115	20137	52959
					3995,45	0	23973	0		3923	
65	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1825		5475		5475		5913
										438	
66	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1751138,91	45255,62	5253	136	3570	1537	7334
					515938,88	1653,48	1548	5		543	
67	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	48483,23	4247,33	48483	4247	22754	21421	75497
					21481,68	155,97	21482	156		5592	
68	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,01	1688,44	0	17	0	0	12	31
					1688,44	0	17	0		2	
69	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,28	62767,98	27326,98	143111	62306	16528	73568	234014
					28191,68	10221,13	64277	23304		17334	
70	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	11623		139476		139476		150634
										11158	
71	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,4	4650,71	193,95	122779	5120	78810	34588	169956
					1471,51	88,21	38848	2329		12589	
72	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	16,92	28074,63	13601,31	475023	230134	24174	257815	791465
					13044,62	5095,03	220715	86208		58627	
73	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	47	19023		894081		894081		965607
										71526	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,3	4650,71	193,95	494370	20617	317331	139270	684332
					1471,51	88,21	156422	9376		50691	
75	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	43	2814,51	1340,03	121024	57621	0	108224	247588
					1474,48	658,44	63403	28313		18340	
76	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,075	77357		83159		83159		89811
										6653	
77	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	6,11	574524,34	3245,37	3510344	19829	2870680	431647	4257350
					101445,87	939,59	619834	5741		315359	
78	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,42	15606,18	5058,06	6555	2124	1631	3020	10341
					6665,66	1895,1	2800	796		766	
79	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,42	45536		19125		19125		20655
										1530	
80	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	2,8	2059,07	45,76	5765	128	1460	4583	11176
					1491,82	23,69	4177	66		828	
81	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,045	45536		2049		2049		2213
										164	
82	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,28	3970,98	0	1112	0	0	801	2065
					3970,98	0	1112	0		153	
83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,02	1688,44	0	34	0	0	24	63
					1688,44	0	34	0		5	
84	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,07	1703,35	1423,86	119	100	0	56	190
					277,46	467,91	19	33		14	
85	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0854	1251		107		107		115
										9	
86	Е11-060101-0101	Монолитный бетон.Устройство дна водосбросов	м3	0,07	19917,5	1448,34	1394	101	1121	187	1707
					2459,16	471,3	172	33		126	
87	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка	т	0,01588	102193,98	11431,7	1623	182	21	980	2811
					89444,7	5,2	1420	0		208	
88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01588	215009		3414		3414		3687
										273	
		Итого по разделу: 11. Защита коммуникации									8936545
		Раздел: 12. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
89	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	231	1703,35	1423,86	393475	328912	469	185955	625784
					277,46	467,91	64094	108087		46354	
90	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	282,552	1251		353473		353473		381750
										28278	
91	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	770	268,51	180,8	206754	139219	234	136909	371155
					87,4	77,23	67301	59466		27493	
92	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	231	909,83	798,57	210170	184469	730	117369	353742
					108,1	362,35	24971	83704		26203	
93	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	282,552	1251		353473		353473		381750
										28278	
94	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54	2794,06	2794,06	1509	1509	0	1051	2764
					0	1801,9	0	973		205	
95	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5562	116229		64647		64647		69818
										5172	
96	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	970	1472,11	138,54	1427947	134388	1208834	154275	1708799
					87,35	59,92	84725	58122		126578	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	5820	154,79	0,02	900864	137	899365	1471	974521
					0,23	0	1362	0		72187	
98	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,289	2794,06	2794,06	807	807	0	562	1479
					0	1801,9	0	521		110	
99	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,29767	116229		34598		34598		37366
										2768	
100	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	970	1590,53	138,54	1542816	134388	1323703	154275	1832858
					87,35	59,92	84725	58122		135767	
101	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	136,88	12741		1743988		1743988		1883507
										139519	
102	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1940	170,86	0,02	331476	46	330976	490	358523
					0,23	0	454	0		26557	
103	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	114,945	13315		1530493		1530493		1652932
										122439	
		Итого по разделу: 12. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									10636755
		Раздел: 13. Фильтрующие колодцы									
104	Е11-010101-0220	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	49	145,46	138,79	7128	6801	0	1004	8782
					6,67	21,79	327	1068		651	
105	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,8	6189,6	305,8	23520	1162	7645	12945	39383
					3871,9	183,53	14713	697		2917	
106	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,8	5825,21	288,76	39611	1964	22074	13831	57718
					2290,27	131,09	15574	891		4275	
107	Е11-300102-0201	Устройство тала колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,76	27975,19	4647,28	105187	17474	63979	25035	140639
					6312,21	1614,26	23734	6070		10418	
108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00376	215009		808		808		873
										65	
109	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,0056	102193,98	11431,7	572	64	7	346	991
					89444,7	5,2	501	0		73	
110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	216789		1214		1214		1311
										97	
111	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	0,86	14057,29	4647,28	12089	3997	2664	5726	19241
					6312,21	1614,26	5428	1388		1425	
112	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,86	14177		12192		12192		13168
										975	
113	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	0,6	14057,29	4647,28	8434	2788	1859	3995	13424
					6312,21	1614,26	3787	969		994	
114	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	14177		8506		8506		9187
										680	
115	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные (Плита упора). Устройство	м3 бетона в деле	0,53	14057,29	4647,28	7450	2463	1642	3529	11858
					6312,21	1614,26	3345	856		878	
116	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,53	14177		7514		7514		8115
										601	
117	Е11-460301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		4	2219,4	869,79	8878	3479	85	6778	16908

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			отверстие		1328,38	688,89	5314	2756		1252	
118	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,48	62767,98	27326,98	92897	40444	10729	47755	151904
					28191,68	10221,13	41724	15127		11252	
119	С121-040801-0202	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 1.150 ГОСТ 24547-81	шт.	8	57059		456472		456472		492990
										36518	
120	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,51	20165,6	8398,83	10284	4283	2347	6359	17975
					7165,27	4379,92	3654	2234		1331	
121	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,51	63506		32388		32388		34979
										2591	
122	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	1,11	28074,63	13601,31	31163	15097	1586	16913	51922
					13044,62	5095,03	14480	5655		3846	
123	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	19023		57069		57069		61635
										4566	
124	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Стенки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	0,51	40200,89	6518,69	20502	3325	5369	11393	34447
					23155,02	3438,41	11809	1754		2552	
125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	215009		5870		5870		6339
										470	
126	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	4650,71	193,95	227885	9504	146277	64198	315449
					1471,51	88,21	72104	4322		23367	
127	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	1242,93	32,62	60903	1599	38687	17559	84739
					420,78	5,82	20618	285		6277	
128	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	1688,44	0	32080	0	0	23098	59592
					1688,44	0	32080	0		4414	
129	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1688,44	0	11819	0	0	8510	21955
					1688,44	0	11819	0		1626	
130	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	7	909,83	798,57	6369	5590	22	3557	10719
					108,1	362,35	757	2536		794	
131	Е11-070101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	2818,71	1344,22	5637	2688	0	5040	11531
					1474,48	661,04	2949	1322		854	
132	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	2	6172		12344		12344		13332
										988	
133	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,0203	205337,66	47377,39	4168	962	174	2407	7102
					149399,66	22464,99	3033	456		526	
134	С121-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01525	0		0				0
135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00505	216789		1095		1095		1182
										88	
136	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,51	99842,27	31339,81	1249027	392061	90165	961259	2387109
					61295,02	16320,38	766801	204168		176823	
137	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3132		28188		28188		30443
										2255	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734		120673
139	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19373		174357		174357	8939	188306
140	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	1,08	378684,25	4400,73	408979	4753	305245	13949	550680
					91649,6	2729,55	98982	2948		100910	
141	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	49743		447687		447687	40791	483502
142	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,7	8189,18	349,12	22111	943	10445	35815	34121
					3971,69	209,53	10724	566		9483	
143	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажныхэлементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	8557,58	1787,61	94133	19664	34261	2528	163433
					3655,36	750,89	40209	8260		57193	
144	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,37	81558		111734		111734	12106	120673
		Итого по разделу: 13. Фильтрующие колодцы								8939	5798327
		Раздел: 14. Установка временных дорожных знаков									
145	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
146	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176		41760		41760		45101
147	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17867,3	1448,34	13936	1130	10889	3341	17298
					2459,16	471,3	1918	368		2080	
148	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	1281	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		80822	
149	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19415		77660		77660	14742	83873
150	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8261		49566		49566	6213	53531
		Итого по разделу: 14. Установка временных дорожных знаков								3965	597848
		ИТОГО:					36484272	3593407	23843070	8200842	48259917
		В том числе :					7677661	1410556		3574804	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		386 079				48 646 003
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %		656 721				49 302 724
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		986 054				50 288 778
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		6 034 653				56 323 431
		Итого с НДС									
		Понижающий коэфициент К=14,5									8 191 982

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									48 131 450

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Компания Спецстрой"

_____ Бурбасов А.Т

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Директор технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Закиров Б.А

Инженер авторского надзора
ТОО "Citi Road Centre"

_____ Манабаев Д.Ж.