Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «4» декабря 2015 г. Астраханка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **«16» июня 2015г. № 13 Решение акима Аккайынского района.**

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Аленова К.Б. –и.о. заместителя акима района

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) **Кенжеболатова Е.А.** – руководителя отдела государственной архитектурно – строительной инспекции – государственного строительного инспектора ГУ « управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования Северо – Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: **Шабаева А.В.** – руководителя государственного учреждения « Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Колесникова С.А.** – директора товарищества с ограниченной ответственностью «**ЛивКос - Север**»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Воронько Н.А.** - ведущего специалиста товарищества с ограниченной ответственностью « **Астан Быт Сервис- ЛТД**»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) -

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) -

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора :

Жуматаева А.Т. - руководителя республиканского государственного учреждения « Аккайынское районное Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо – Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Елемесова Н.К.** – начальника отдела « Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккайынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо – Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технадзора: **Токубаева М.С.** - технического эксперта ТОО « Мерей – Тайынша»

Абилева Б.А. - представителя государственного учреждения «Департамент комитета технического регулирования и метрологии по Северо – Казахстанской области»

органов социальной защиты населения: **Садыкова К.Е.** – руководителя государственного учреждения «Аккайынский районный отдел занятости и социальных программ»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ « Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» с ТОО « ЛивКос - Север»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Астраханка, Аккайынского района Северо-Казахстанской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Северо – Казахстанская область, Аккайынский район, с. Астраханка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 18 » апреля 2014г № 4, 18 » апреля 2014г № 45, акима Астраханского сельского округа.**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Северо – Казахстанской области»

от **«_23 » мая 2014 г. № 178, «11» марта 2015г № 27**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО « ЛивКос - Север»**

(наименование организации)

выполнившим **строительство: разводящих сетей водопровода, резервуаров чистой воды, пункта охраны, фильтров – поглотителей.**

(виды работ)

и субподрядными организациями - _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - **ТОО « Астана Быт Сервис - ЛТД»**

(наименование организации)

выполнившим **рабочий проект в полном объеме**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями -

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __-_ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ГУ « Аккайынский районный отдел строительства», акимом Астраханского сельского округа, ГУ « Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному проекту**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: **ГУ « Аккайынский районный отдел строительства»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 12 » ноября 2012 г. № 65

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2014г**

(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2015г;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев**;

фактически: **15 месяцев**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно – сметная документация, исполнительная документация, акты освидельствования скрытых работ, журнал работ, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал авторского надзора, сертификаты на материалы.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10 . Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	п.м	69,9	-	69,9	-
Протяженность разводящей сети	п.м	10418.4		10418.4	
Протяженность подводящей сети до потребителей	п.м	3640.0		3640.0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: -здание насосной станции одноэтажное, бескаркасное, без подвала размером в осях 6.0х6.0 м фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков, наружные стены - многослойная кладка, кровля из профлиста, здание

состоит из помещения насосной и дизель – генераторной; для хозяйственно – питьевого водоснабжения в насосной станции устанавливается многонасосная установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CRIE 5.8.3x400V, P2= 3x1.1kW, Q = 3.75 л/с, H = 47 м.в.с. в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами.

- здание пункта охраны одноэтажное, бескаркасное, без подвала размером в осях 6.0x4.5 м фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков, наружные стены - многослойная кладка, кровля рулонная из 3 х слоев рубероида;

-резервуары чистой воды - емк. 100 куб.м (2 шт), емкость прямоугольной формы размером 6.0x9.0 м; резервуары оборудуются подающими, отводящими и спускными трубопроводами из стальных электросварных труб.

-фильтры – поглотители состоят из асбестоцементной вентиляционной трубы, корпуса из железобетонных колец, металлической решетки, гравийной загрузки, фильтрующего материала.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении - к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом мероприятия по обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей природной среды по охране труда **выполнены**.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту - .

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении - к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **185.526** млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **133.147** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **17.109** млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ - тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объект.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Астраханка, Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Алимов К.Б.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Кенжеболатов Е.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

Шабаев А.В.

Колесников С.А.

Воронько Н.А.

Жуматаев А.Т.

Елемесов Н.К.

Токубаев М.С.

Абилев Б.А.

Садыков К.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)