Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен БЕКІТІЛГЕН	**УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики Казахстан**
БЕКІТІЛГЕН 2001 жылғы 15 қазандағы N 1328	**УТВЕРЖДЕН 15 октября 2001 года N 1328**
[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]	**[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Космическая көшесін орташа жөндеу»
(ғимарат, имараттың аты)
«Средний ремонт улицы Космической»
(наименование здания, сооружения)

Өскемен қаласы (елді мекен)	г. Усть-Каменогорск (населенный пункт)
2013 жылғы 13 қараша (жылы, айы, күні)	13 ноября 2013 года. (год, месяц, число)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы Өскемен қаласы әкімінің 28.10.2013 жылғы № 1-20ө **өкімдерімен** (шешіммен, бұйрықпен, қаулымен) бекітілген
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (решением, приказом, постановлением и др.) акима города Усть-Каменогорска от 28.10.2013 года № 1-20р
(наименование органа, назначившего комиссию)

Құрамында/в составе: **төраға**/председатель	
Владимир Михайлович Головатюк	Өскемен қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы; Заместитель акима города Усть-Каменогорска, председатель комиссии;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
комиссия төрағасының орынбасары / заместитель председателя комиссии	
Отарбаев Мәди Жангеліұлы	«Қазақстан Республикасы Өнірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы, комиссия төрағасының орынбасары; Руководитель государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан» - заместитель председателя комиссии;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері өкілдерден:/ члены комиссии - представителей:
тапсырысшы өкілі:/ представитель заказчика

Жандос Бактбекұлы Баирханов	«Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы; Руководитель государственного учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Әсет Қумарханұлы Курумбаев	«Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары; Заместитель руководителя государственного учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Манар Айтқазықызы Ордабаева	«Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары секторының меңгерушісі; Заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог государственного учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымдардың өкілдері:/представители эксплуатационных организаций:

Сымбат Ерғалиұлы Шоқытаев	«Өскемен қаласының ішкі істер басқармасының әкімшілік полиция бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жол және техникалық инспекциясы бөлімшесінің бастығы, полиция капитаны; Начальник отделения дорожно-технической инспекции государственного учереждения «Отдел административной полиции Управления внутенних дел города Усть-Каменогорска»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Евгений Алексеевич Ковалев	Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорының өндірісті дайындау цехының бастығы; Начальник цеха подготовки производства коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Олжас Салютбекұлы Ахметов	Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен-Тәртіп» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорының өндірістік-техникалық бөлімнің бас маманы; Главный специалист производственно-технического отдела коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен-Тәртіп» акимата города Усть-Каменогорск;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

Олжас Серікжанұлы Мұхамеджанов	«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының облыстық телекоммуникациялар дирекциясының Шығыс Қазақстан жергілікті желілерге техникалық қызмет көрсету орталығының бастығы; Начальник центра технического обслуживания местных сетей Восточно-Казахстанской области дирекции телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Ренат Саяхатұлы Оразбаев	«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының Үлбі ауданының жылу жүйелерінің бастығы; Начальник Ульбинского района тепловых сетей акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»;
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас мердігер өкілі/представитель генерального подрядчика

Тұрыспек Әділғазинов	«РЕМДОР» ЖШС директорының орынбасары Заместитель директора ТОО «Ремдор»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

жобаның авторы (авторлары) бас жобалаушы ұйымның:
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации):

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

техникалық қадағалау ұйымынан/ орган технического надзора

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелерінің өкілдерінен / членов комиссии-представителей:
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ұйымынан
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

өртті қадағалау мемлекеттік орнынан:
органов управления по ЧС г. Усть-Каменогорска:

Канат Зейноллайұлы Садвакасов	«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өскемен қаласының төтенше жағдайлар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы; Начальник государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан».
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау органдарынан:
других заинтересованных органов государственного наздзора:

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

АНЫҚТАЛДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)

«Өскемен қаласы ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ жане бас мәдігер «РЕМДОР» ЖШС

(ұйымның атауы)

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

«Космическая көшесін орташа жөндеу»

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» и ТОО «РЕМДОР»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацииобъект:

«Средний ремонт улицы Космической»

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс:

«Өскемен қаласы ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

(шешім шығарған органның атауы)

2013 жылғы 28 маусым № 124 келісім шарт негізінде (қаулының, өкімнің) орташа жөндеу жасалған.

2. Средний ремонт осуществлен на основании (приказа, постановления и др.) договора № 124 от 28 июня 2013 года ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты бас мердігер және қосалқы мердігер ұйымдар

«РЕМДОР» ЖШС, мемлекеттік лицензиясы *11.05.2001 жылғы ГСЛ № 004875 орындалған*

(ұйымның атауы)

«Космическая көшесін орташа жөндеу»

(жұмыстардың түрі)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «РЕМДОР» государственная лицензия *11.05.2001 года ГСЛ № 004875* выполнившим

(наименование организации)

«Средний ремонт улицы Космической»

(виды работ)

4. Құрылыстың жобалық-сметалық құжаттамасы *қарастылмаған*

(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана *не предусмотрена*

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің . қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылды

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Сметалық есептер

«Өскемен қаласы ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бекітілген

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

7. Сметный расчет утвержден

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы шілде 2013 ж жұмыстың аяқталуы қараша 2013 ж

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚМЖ бойынша 4,5 ай іс жүзінде 4,5 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2013г. окончание работ ноябрь 2013 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС 4,5 мес., фактически – 4,5 мес.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

материалдарға сертификаттар, орындау құжаттары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

сертификаты на материалы, исполнительная документация,

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындар саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар

[мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

[заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производи-тельность и т.д.	**Өлшем бірлігі** Единица измере-ния	**Жоба бойынша** По проекту		**Іс жүзінде** Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі** в том числе пускового комплекса или очереди	**жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)** общая (с учетом ранее принятых)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі** в том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) жоқ

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренный проектом в объеме, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: *жүру бөлігінің жамылғысы 7 000 м2 ауданымен, жаяу жүру бөлігінің жамылғысы 2 300 м2 ауданымен*

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *площадь покрытия проезжей части 7 000 м2, площадь покрытия тротуаров 2 300м2*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған жоқ.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования нет

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар - жоқ

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио :

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Жүру бөлігінің жамылғысын жасау Устройство покрытия проезжей части	м2	7000	Шілде - қараша Июль - ноябрь
Жаяу жүру бөлігінің жамылғысы жасау Устройство покрытия тротуаров	м2	2300	Шілде - қараша Июль - ноябрь

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 28 492 655,52 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 28 492 655,52 теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 28 492 655,52 тенге, в том числе строительно-монтажные работы 28 492 655,52 тенге;

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлық негізгі фонд _____ теңге __ тиын, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге __ тиын.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего_____теңге __ тиын, в том числе строительно-монтажные работы _____ тенге __ тиын.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған объекті: «Космическая көшесін орташа жөндеу»
(объектінің атауы)

Предъявленный к приемке объект: «Средний ремонт улицы Космической»
(наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Председатель Государственной приемочной комиссии	Головатюк В.М.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии	Отарбаев М.Ж. Нурекенов Ж.О.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Члены Государственной приемочной комиссии:	Баирханов Ж.Б. Курумбаев А.К. Ордабаева М.А.
	Шокытаев С.Е.
	Ковалев Е.А.
	Ахметов О.С.
	Мухамеджанов О.С.
	Оразбаев Р.С.
	Адылгазинов Т.
	Садвакасов К.З.

Форма КС-3

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
БИН 000240002984, Кбе 17
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 04 июля 2013 года по 19 августа 2013 года
от 19 августа 2013 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15624,08036	15106,23651		517,84385	1874,88964	17498,97000
	Всего по объекту с начала строительства	15624,08036	15106,23651		517,84385	1874,88964	17498,97000

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3

БИН 000240002984, Кбе 17

БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Акт №1

выполненных работ за период с 04 июля 2013 года по 19 августа 2013 года

от 19 августа 2013 года

Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	7000	132,96	126,76	930720	887320	116375	0,0349	244
		м2		6,04	6,46	42280	45220	133	0,0336	235
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=0,100;	700	152,8	152,8	106960	106960	74872	–	–

	т		–	106,96	–	74872	100	0,22462	157
3 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=0,100;	700	76,6	76,6	53620	53620	10724	–	–
	т		–	15,32	–	10724	100	0,03217	23
4 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,68	39539,77	122,77	66427	206	192	0,29	–
	т битума		45	40,5	76	68	133	0,44	1
5 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,68	339,59	339,59	571	571	315	0,58	1
	т		–	140,94	–	237	133	0,58	1
6 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	201,6	4208,3	167,93	848393	33855	24137	0,191	39
	т смеси		34,65	55,37	6985	11163	133	0,1905	38
7 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,52	39539,77	122,77	99640	309	286	0,29	1
	т битума		45	40,5	113	102	133	0,44	1
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,52	339,59	339,59	856	856	472	0,58	1
	т		–	140,94	–	355	133	0,58	1
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6300	24,52	15,35	154476	96705	92169	0,0336	212
	м2 покрытия		5,94	5,06	37422	31878	133	0,01766	111
10 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	12600	0,02	–	252	–	168	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	126	–	133	–	–
11 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	761,04	4990		3797590				
	т								
	Всего прямые затраты				**6059505**	**1180402**			**499**

	87002	**174619**	**568**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4792100		
Накладные расходы, тенге	319710		
- заработная плата, тенге	47957		
- трудоемкость, чел-ч	160		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	382753		
Всего	**6761968**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67620		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27048		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6856636**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**15317725**		
- материалы, тенге	10705551		
- сметная заработная плата, тенге	903086		
Налог (2 %)	306355		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15624080,36**		
НДС (12 %)	1874889,64		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17498970**		

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ"Отдел жилищно-

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ИП "Берикбаев Е.Н."

_____Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
БИН 000240002984, Кбе 17
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за период за период с 19 августа 2013 года по 24 октября 2013 года
от 24 октября 2013 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	9336,95982	9027,49570		309,46412	1120,43518	10457,39500
	Всего по объекту с начала строительства	24961,04018	24133,73221		827,30797	2995,32482	27956,36500

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Курумбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"
город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
БИН 000240002984, Кбе 17
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Акт №2
выполненных работ за период с 19 августа 2013 года по 24 октября 2013 года
от 24 октября 2013 года
Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е27-20-1	Разборка поребрика	1360	122,85	–	167076	–	222211	0,767	1043
		м		122,85	–	167076	–	133	–	–
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	52,22	152,8	152,8	7979	7979	5585	–	–
		т		–	106,96	–	5585	100	0,22462	12

6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	52,22	76,6	76,6	4000	4000	800	–	–
	т		–	15,32	–	800	100	0,03217	2
10 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2	39539,77	122,77	7908	25	23	0,29	–
	т битума		45	40,5	9	8	133	0,44	–
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2	339,59	339,59	68	68	37	0,58	–
	т		–	140,94	–	28	133	0,58	–
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	500	24,52	15,35	12260	7675	7315	0,0336	17
	м2 покрытия		5,94	5,06	2970	2530	133	0,01766	9
13 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1000	0,02	–	20	–	13	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	10	–	133	–	–
14 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	60,4	4990		301396				
	т								
15 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	193,989	827,34	21,85	160495	4239	45447	1,046	203
	м2		166,97	9,18	32390	1781	133	0,0352	7
16 99-67-3(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	18	5808		104544				
	шт								
17 Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	2300	8,57	–	19711	–	26216	0,0596	137
	м2		8,57	–	19711	–	133	–	–
18 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	124,2	27,1	27,1	3366	3366	2356	–	–
	т		–	18,97	–	2356	100	0,03984	5

19 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	124,2	76,6	76,6	9514	9514	1903	–	–
	т		–	15,32	–	1903	100	0,03217	4
20 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,92	39539,77	122,77	36377	113	104	0,29	–
	т битума		45	40,5	41	37	133	0,44	–
21 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,92	339,59	339,59	312	312	173	0,58	1
	т		–	140,94	–	130	133	0,58	1
22 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2300	53,16	–	122268	–	75710	0,144	331
	м2 покрытия		24,75	–	56925	–	133	–	–
23 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	4600	3,98	–	18308	–	24350	0,0232	107
	м2 покрытия		3,98	–	18308	–	133	–	–
24 30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	219,88	4590		1009249				
	т								
25 Е27-34-2	Установка поребрика	1360	532,05	6,63	723588	9017	199765	0,698	949
	м бортового камня		108,68	1,76	147805	2394	133	0,0061	8
26 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	21,76	22600		491776				
	м3								
	Всего прямые затраты				**3200215**	**46308**			**2788**
					445245	**17552**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2708661				
	Накладные расходы, тенге				612008				
	- заработная плата, тенге				91801				

- трудоемкость, чел-ч	306
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	228733
Всего	**4040956**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40410
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16164
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4097530**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9153882**
- материалы, тенге	6051149
- сметная заработная плата, тенге	1365358
Налог (2 %)	183078
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9336959,82**
НДС (12 %)	1120435,18
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10457395**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ИП "Берикбаев Е.Н."

_____Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
БИН 000240002984, Кбе 17
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за период за период с 24 октября 2013 года по 04 ноября 2013 года
от 04 ноября 2013 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	478,83082	462,96279		15,86803	57,45970	536,29052
	Всего по объекту с начала строительства	25439,87100	24596,69500		843,17600	3052,78452	28492,65552

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Курумбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

БИН 050140000903, Код 12
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

город Усть-Каменогорск, остров Лопатино, строительный участок №3
БИН 000240002984, Кбе 17
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №124 от 28 июня 2013 г.

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Акт №3
выполненных работ за период с 24 октября 2013 года по 04 ноября 2013 года

от 04 ноября 2013 года
Средний ремонт улицы Космическая (лот №6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,08	39539,77	122,77	3163	10	9	0,29	–
		т битума		45	40,5	4	3	133	0,44	–

11 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	339,59	339,59	27	27	15	0,58	–
	т		–	140,94	–	11	133	0,58	–
12 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	200	24,52	15,35	4904	3070	2926	0,0336	7
	м2 покрытия		5,94	5,06	1188	1012	133	0,01766	4
13 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	400	0,02	–	8	–	5	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
14 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	24,16	4990		120558				
	т								
16 99-67-3(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	11	5808		63888				
	шт								
	Всего прямые затраты				**192548**	**3107**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1196** 188246	**1026**			**4**
	Накладные расходы, тенге				2955				
	- заработная плата, тенге				443				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11730				
	Всего				**207233**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2072				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				829				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**210134**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**469439**
- материалы, тенге	420542
- сметная заработная плата, тенге	12434
Налог (2 %)	9389
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**478830,82**
НДС (12 %)	57459,70
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**536290,52**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Курумбаев А.К.

Технадзор:
Директор ИП "Берикбаев Е.Н."

_____Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Расценки проверены