ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "А.Мерей и К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по теплоизоляции тепловых сетей по городу Шымкент;**

(наименование, адрес)

Объект **Работы по теплоизоляции тепловых сетей по городу Шымкент;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 15.04.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4: От распред. сети до ж/дома №58 (арка) мкр Север				
1	64	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	20,347	262,57	5343
			Накладные расходы			*97,54*	*1985*
2	65	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	20,347	484,58	9860
			Накладные расходы			*164,98*	*3357*
3	66	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
4	67	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,488	38794,86	57727
			Накладные расходы			*10834,69*	*16122*
5	68	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,455	14615,00	35883
6	69	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	43,260	2526,43	109294
			Накладные расходы			*840,76*	*36371*
7	70	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,162	899975,00	145344
8	71	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,162	427,00	69
9	72	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,162	1707,47	276
10	73	13-390201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	30,000	761,86	22856
			Накладные расходы			*209,39*	*6282*
11	74	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
12	75	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
13	76	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
14	77	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
15	78	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
16	79	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
17	80	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
18	81	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
19	82	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
20	83	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
21	84	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 8: Распред. сеть за ж/домам №14 мкр Север				
22	148	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	326,560	484,58	158245

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*164,98*	*53876*
23	149	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	16,320	38794,86	633132
			Накладные расходы			*10834,69*	*176822*
24	150	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	26,928	14615,00	393553
25	151	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	376,800	2526,43	951960
			Накладные расходы			*840,76*	*316798*
26	152	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	1,453	899975,00	1307475
27	153	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,407	427,00	601
28	154	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1,407	1707,47	2402
29	155	13-390201-0413 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 560 мм. Контроль	стык	70,000	3082,06	215744
			Накладные расходы			*837,57*	*58630*
30	156	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
31	157	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
32	158	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
33	159	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
34	160	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
35	161	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
36	162	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
37	163	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
38	164	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
39	165	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
40	166	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 11: с Ж/лома №32 Еримбетова до ж/ломов №32 сайрам, Сайрам 30а				
41	209	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	22,934	262,57	6022
			Накладные расходы			*97,54*	*2237*
42	210	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,934	484,58	11113
			Накладные расходы			*164,98*	*3784*
43	211	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
44	212	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,110	38794,86	43062
			Накладные расходы			*10834,69*	*12027*
45	213	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,832	14615,00	26767
46	214	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	57,831	2526,43	146106
			Накладные расходы			*840,76*	*48622*
47	215	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,216	899975,00	194300
48	216	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,216	427,00	92
49	217	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,216	1707,47	369
50	218	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	55,000	600,09	33005
			Накладные расходы			*167,51*	*9213*
51	219	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	83,084	262,57	21815
			Накладные расходы			*97,54*	*8104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	220	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	83,084	484,58	40261
			Накладные расходы			*164,98*	*13707*
53	221	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
54	222	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,050	38794,86	157119
			Накладные расходы			*10834,69*	*43880*
55	223	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,683	14615,00	97665
56	224	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	167,940	2526,43	424289
			Накладные расходы			*840,76*	*141197*
57	225	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,627	899975,00	564243
58	226	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,627	427,00	268
59	227	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,627	1707,47	1071
60	228	13-390201-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль	стык	125,000	610,86	76358
			Накладные расходы			*167,51*	*20939*
61	229	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	66,807	262,57	17541
			Накладные расходы			*97,54*	*6516*
62	230	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	66,807	484,58	32373
			Накладные расходы			*164,98*	*11022*
63	231	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
64	232	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,886	38794,86	189536
			Накладные расходы			*10834,69*	*52934*
65	233	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,061	14615,00	117815
66	234	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	142,037	2526,43	358847
			Накладные расходы			*840,76*	*119419*
67	235	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,530	899975,00	477214
68	236	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,530	427,00	226
69	237	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,530	1707,47	905
70	238	13-390201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	92,000	761,86	70091
			Накладные расходы			*209,39*	*19264*
71	239	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	95,613	262,57	25105
			Накладные расходы			*97,54*	*9326*
72	240	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	95,613	484,58	46332
			Накладные расходы			*164,98*	*15774*
73	241	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
74	242	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,698	38794,86	182258
			Накладные расходы			*10834,69*	*50901*
75	243	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,752	14615,00	113291
76	244	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	150,336	2526,43	379814
			Накладные расходы			*840,76*	*126396*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	245	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,561	899975,00	505097
78	246	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,561	427,00	240
79	247	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,561	1707,47	958
80	248	13-390201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 194 мм. Контроль	стык	80,000	1078,08	86247
			Накладные расходы			*293,15*	*23452*
81	249	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
82	250	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
83	251	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
84	252	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
85	253	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
86	254	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
87	255	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
88	256	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
89	257	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
90	258	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
91	259	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 14: 18 м/н: С ж/дома №49 до ж/дома №42				
92	302	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	43,960	262,57	11543
			Накладные расходы			*97,54*	*4288*
93	303	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	43,960	484,58	21302
			Накладные расходы			*164,98*	*7253*
94	304	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
95	305	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,160	38794,86	83797
			Накладные расходы			*10834,69*	*23403*
96	306	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,564	14615,00	52088
97	307	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	69,120	2526,43	174627
			Накладные расходы			*840,76*	*58113*
98	308	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,258	899975,00	232228
99	309	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,258	427,00	110
100	310	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,258	1707,47	441
101	311	13-390201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 194 мм. Контроль	стык	40,000	1078,08	43123
			Накладные расходы			*293,15*	*11726*
102	312	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
103	313	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
104	314	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
105	315	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
106	316	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
107	317	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
108	318	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
109	319	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	320	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
111	321	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
112	322	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 19: от К-24 ул. Байтурсынова ж/дом №67 и 75в				
113	437	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	66,116	262,57	17360
			Накладные расходы			*97,54*	*6449*
114	438	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	66,116	484,58	32039
			Накладные расходы			*164,98*	*10908*
115	439	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
116	440	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,200	38794,86	124144
			Накладные расходы			*10834,69*	*34671*
117	441	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,280	14615,00	77167
118	442	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	166,720	2526,43	421207
			Накладные расходы			*840,76*	*140171*
119	443	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,622	899975,00	560144
120	444	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,622	427,00	266
121	445	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,622	1707,47	1063
122	446	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	140,000	600,09	84012
			Накладные расходы			*167,51*	*23452*
123	447	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	24,618	262,57	6464
			Накладные расходы			*97,54*	*2401*
124	448	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	21,352	484,58	10347
			Накладные расходы			*164,98*	*3523*
125	449	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
126	450	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,040	38794,86	40347
			Накладные расходы			*10834,69*	*11268*
127	451	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,716	14615,00	25079
128	452	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	46,480	2526,43	117429
			Накладные расходы			*840,76*	*39078*
129	453	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,174	899975,00	156163
130	454	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,174	427,00	74
131	455	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,174	1707,47	296
132	456	13-390201-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль	стык	40,000	610,86	24434
			Накладные расходы			*167,51*	*6701*
133	457	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
134	458	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
135	459	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
136	460	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
137	461	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
138	462	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	463	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
140	464	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
141	465	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
142	466	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
143	467	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 20: от К-24 мкр. Спортивный №6,7,9,24				
144	468	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	20,347	262,57	5343
			Накладные расходы			*97,54*	*1985*
145	469	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	20,347	484,58	9860
			Накладные расходы			*164,98*	*3357*
146	470	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
147	471	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,488	38794,86	57727
			Накладные расходы			*10834,69*	*16122*
148	472	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,455	14615,00	35883
149	473	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	43,260	2526,43	109294
			Накладные расходы			*840,76*	*36371*
150	474	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,162	899975,00	145344
151	475	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,162	427,00	69
152	476	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,162	1707,47	276
153	477	13-390201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	30,000	761,86	22856
			Накладные расходы			*209,39*	*6282*
154	478	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	193,864	262,57	50903
			Накладные расходы			*97,54*	*18909*
155	479	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	193,864	484,58	93943
			Накладные расходы			*164,98*	*31984*
156	480	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
157	481	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9,450	38794,86	366611
			Накладные расходы			*10834,69*	*102388*
158	482	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	15,593	14615,00	227884
159	483	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	391,860	2526,43	990008
			Накладные расходы			*840,76*	*329460*
160	484	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	1,463	899975,00	1316566
161	485	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,463	427,00	625
162	486	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1,463	1707,47	2498
163	487	13-390201-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль	стык	215,000	610,86	131335
			Накладные расходы			*167,51*	*36015*
164	488	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
165	489	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
166	490	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	491	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
168	492	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
169	493	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
170	494	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
171	495	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
172	496	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
173	497	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
174	498	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 23: от ТК-32 ул. Бекет-Батыр №2 и №4				
175	551	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	22,727	262,57	5968
			Накладные расходы			*97,54*	*2217*
176	552	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,727	484,58	11013
			Накладные расходы			*164,98*	*3750*
177	553	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
178	554	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,100	38794,86	42674
			Накладные расходы			*10834,69*	*11918*
179	555	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,815	14615,00	26526
180	556	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	57,310	2526,43	144790
			Накладные расходы			*840,76*	*48184*
181	557	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,214	899975,00	192549
182	558	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,214	427,00	91
183	559	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,214	1707,47	365
184	560	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	55,000	600,09	33005
			Накладные расходы			*167,51*	*9213*
185	561	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	30,521	262,57	8014
			Накладные расходы			*97,54*	*2977*
186	562	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	30,521	484,58	14790
			Накладные расходы			*164,98*	*5035*
187	563	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
188	564	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,232	38794,86	86590
			Накладные расходы			*10834,69*	*24183*
189	565	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,683	14615,00	53824
190	566	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	64,890	2526,43	163940
			Накладные расходы			*840,76*	*54557*
191	567	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,242	899975,00	218017
192	568	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,242	427,00	103
193	569	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,242	1707,47	414
194	570	13-390201-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 114 мм. Контроль	стык	45,000	761,86	34284
			Накладные расходы			*209,39*	*9423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	571	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
196	572	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
197	573	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
198	574	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
199	575	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
200	576	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
201	577	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
202	578	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
203	579	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
204	580	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
205	581	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 24: от ТК-36 к зданий обл. СЭС				
206	582	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	24,793	262,57	6510
			Накладные расходы			*97,54*	*2418*
207	583	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	24,793	484,58	12014
			Накладные расходы			*164,98*	*4090*
208	584	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
209	585	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,200	38794,86	46554
			Накладные расходы			*10834,69*	*13002*
210	586	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,980	14615,00	28938
211	587	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	62,520	2526,43	157953
			Накладные расходы			*840,76*	*52564*
212	588	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,233	899975,00	210054
213	589	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,233	427,00	100
214	590	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,233	1707,47	399
215	591	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	60,000	600,09	36005
			Накладные расходы			*167,51*	*10051*
216	592	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,100	8,04	1
217	593	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,100	16,78	2
218	594	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,100	1881,81	188
219	595	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
220	596	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,100	1174,08	117
221	597	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,100	1924,73	192
222	598	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,100	1190,93	119
223	599	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,100	2258,08	226
224	600	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,100	78,84	8
225	601	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,100	25,68	3
226	602	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 34: от ТК-16 ул. Калдаякова 2,4,6,8,10,12,14				
227	856	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,180	899975,00	162317
228	857	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,510	427,00	218

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
229	858	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,510	1707,47	870
230	859	13-390201-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль	стык	117,500	610,86	71776
			Накладные расходы			*167,51*	*19683*
231	860	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	68,182	262,57	17903
			Накладные расходы			*97,54*	*6650*
232	861	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	68,182	484,58	33040
			Накладные расходы			*164,98*	*11249*
233	862	12-160101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5,165	265,32	1370
			Накладные расходы			*98,56*	*509*
234	863	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,300	38794,86	128023
			Накладные расходы			*10834,69*	*35754*
235	864	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,445	14615,00	79579
236	865	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	171,930	2526,43	434370
			Накладные расходы			*840,76*	*144552*
237	866	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,642	899975,00	577648
238	867	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,642	427,00	274
239	868	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,642	1707,47	1096
240	869	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	125,000	600,09	75011
			Накладные расходы			*167,51*	*20939*
241	870	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления баллонов, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,100	8,04	17
242	871	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,310	16,78	5
243	872	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,410	1881,81	772
244	873	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,100	1788,94	179
245	874	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,210	1174,08	247
246	875	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,310	1924,73	597
247	876	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,210	1190,93	250
248	877	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,310	2258,08	700
249	878	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,210	78,84	17
250	879	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,110	25,68	3
251	880	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	1,000	189,58	190
			Раздел 51: мкр.Север от ж/дома №39 до ж/дома №55				
252	1303	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1645,046	484,58	797159
			Накладные расходы			*164,98*	*271400*
253	1304	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	82,212	38794,86	3189403
			Накладные расходы			*10834,69*	*890741*
254	1305	ПРАЙС	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	135,650	14615,00	1982522
255	1306	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1898,130	2526,43	4795500
			Накладные расходы			*840,76*	*1595871*
256	1307	ПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	7,394	899975,00	6654542
257	1308	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,086	427,00	3026
258	1309	41-010101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	7,086	1707,47	12099
259	1310	13-390201-0413 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 560 мм. Контроль	стык	383,137	3082,06	1180850
			Накладные расходы			*837,57*	*320903*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
260	1311	32-040106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,195	8,04	2
261	1312	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,130	16,78	2
262	1313	31-060102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,195	1881,81	367
263	1314	33-010201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,130	1788,94	233
264	1315	34-010202-0101 РСНБ РК 2015	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,195	1174,08	229
265	1316	31-050501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,078	1924,73	150
266	1317	31-060101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,072	1190,93	85
267	1318	33-010202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,130	2258,08	294
268	1319	32-040106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,195	78,84	15
269	1320	34-030202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,065	25,68	2
270	1321	34-030403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	0,650	189,58	123
			ИТОГО:				36 148 062
			В том числе :				
			Накладные расходы				5 953 682
			Сметная прибыль				0
			Итого с НДС		12 %	4337768,00	40 485 830
			Понижающий коэффициент К=0,988000				40 000 000

Сдал:

ТОО "Ташкентский водоканал"

Принял:

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"