Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кокшетау" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Субподрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта: Строительство здания Целиноградского районного отдела внутренних дел села Акмол Акмолинской области
Договор № 223 от 01 ноября 2011 года

# Акт №3
## выполненных работ за октябрь 2012 года
## Гараж на 2 грузовых и 25 легковых автомашин

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 17 Отопление** | | | | | | | | |
| 18 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 467 | 11,31<br>11,01 | –<br>– | 5282<br>5142 | –<br>– | 6582<br>128 | 0,0516<br>– | 24<br>– |
| | | **Раздел 18 Узел управления** | | | | | | | | |
| 35 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 12 | 11,31<br>11,01 | –<br>– | 136<br>132 | –<br>– | 169<br>128 | 0,0516<br>– | 1<br>– |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | E16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 20 | 11,45<br>11,01 | –<br>– | 229<br>220 | –<br>– | 282<br>128 | 0,0516<br>– | 1<br>– |
| **Раздел 19 Теплоснабжение установок** | | | | | | | | | | |
| 45 | E16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 47 | 11,31<br>11,01 | –<br>– | 532<br>517 | –<br>– | 662<br>128 | 0,0516<br>– | 2<br>– |
| 46 | E16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 47 | 11,45<br>11,01 | –<br>– | 538<br>517 | –<br>– | 662<br>128 | 0,0516<br>– | 2<br>– |
| **Раздел 21 Водопровод В-1** | | | | | | | | | | |
| 10 | E16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>*м трубопровода* | 42,5 | 10,99<br>10,69 | –<br>– | 467<br>454 | –<br>– | 581<br>128 | 0,0501<br>– | 2<br>– |
| 11 | E16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>*м трубопровода* | 186 | 11,13<br>10,69 | –<br>– | 2070<br>1988 | –<br>– | 2545<br>128 | 0,0501<br>– | 9<br>– |
| **Раздел 22 Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | E16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм<br>*м трубопровода* | 8 | 329,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 2637<br>479 | 34<br>13 | 630<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 3<br>– |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 8 | 10,99 | – | 88 | – | 110 | 0,0501 | – |
| | | | | 10,69 | – | 86 | – | 128 | – | – |
| 3 | 9-1-12 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 4 | 280 | | 1120 | | | | |
| 4 | Е17-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей "Аристон" | | | | | | | | |
| | | *комплект* | 2 | 1512,32 | 97,07 | 3025 | 194 | 3601 | 7,87 | 16 |
| | | | | 1370,25 | 36 | 2741 | 72 | 128 | 0,18 | – |
| 5 | 80-3-4 | Стоимость накопительного водонагревателя "ARISTON SG-100 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 12293,05 | | 12293 | | | | |
| 6 | 80-3-4 | Стоимость накопительного водонагревателя "ARISTON SG-15 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 6994,32 | | 6994 | | | | |
| 7 | 1-1-879 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,0264 | 75900 | | 2004 | | | | |
| 8 | Е17-2-3 | Установка смесителей для душа | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 1793,32 | 1,57 | 1793 | 2 | 161 | 0,7 | 1 |
| | | | | 126 | – | 126 | – | 128 | – | – |
| 9 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ | | | | | | | | |
| | | *м2* | 2 | 24,84 | 0,02 | 50 | – | 7 | 0,0213 | – |
| | | | | 4,16 | – | 8 | – | 90 | – | – |

**Раздел 23 Канализация**

**23.2 Производственная канализация /К3/**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | | | | | |
| | | *м2 покрытия* | 16,05 | 464,85 | – | 7461 | – | 528 | 0,144 | 2 |
| | | | | 24,75 | – | 397 | – | 133 | – | – |

**Раздел 24 Электроосвещение и электрооборудование**

**24.1 ВРУ1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц8-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм, монтаж вводно-распределительных устройств | *шт* | 2 | 3458 | 241 | 6916 | 482 | 1304 | 4 | 8 |
| | | | | 630 | 56,3 | 1260 | 113 | 95 | 0,329 | 1 |
| 2 80-1-1 | Стоимость ВРУ-1Д-250-100 (без счетчика и трансформаторов) | *к-т* | 1 | 32979,29 | | 32979 | | | | |
| 3 80-1-1 | Стоимость ВРУ-1Д-250-100 (без счетчика и трансформаторов), ВРУ-1Д-250-213 | *к-т* | 1 | 54343,77 | | 54344 | | | | |
| 4 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | *шт* | 2 | 166,9 | 5,4 | 334 | 11 | 305 | 1 | 2 |
| | | | | 158 | 2,3 | 316 | 5 | 95 | 0,013 | – |
| 5 80-1-1 | Стоимость счетчика СА4У-Э704-1-Т-02 Бас 5-7,5А 3х57, 7/100В | *шт* | 1 | 4323,76 | | 4324 | | | | |
| 6 80-1-1 | Стоимость счетчика СА4У-Э704-Т-4 50А, СА4У-Э704-Т1 Дала, 3х220/380В, 5-60А | *шт* | 1 | 4133,01 | | 4133 | | | | |
| 7 Ц8-53-1 | Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | *шт* | 3 | 493,6 | 18,6 | 1481 | 56 | 1002 | 2 | 6 |
| | | | | 347 | 4,5 | 1041 | 14 | 95 | 0,026 | – |
| 8 80-1-1 | Стоимость трансформатора тока ТО-0,66-У3 100/5А | *шт* | 3 | 1314,08 | | 3942 | | | | |
| **24.2 ШС1** | | | | | | | | | | |
| 9 Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | *шт* | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 500 | 3 | 3 |
| | | | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 95 | 0,237 | – |
| 10 80-1-1 | Стоимость щита типа ЩО8505-0209, ЩО-8505-0209-Н-УХЛ3.1 | *шт* | 1 | 4354,28 | | 4354 | | | | |
| **24.3 ШС2** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 500 | 3 | 3 |
| | *шт* | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 95 | 0,237 | – |
| 12 80-1-1 | Стоимость щита типа ЩРО8505-4136, ЩРО-8505-4136-Н-УХЛ3.1 | 1 | 19940,18 | | 19940 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **24.4 ШС3** | | | | | | | | | |
| 13 Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 500 | 3 | 3 |
| | *шт* | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 95 | 0,237 | – |
| 14 80-1-1 | Стоимость щита типа ЩО8505-12гр, ЩО-8505-1215-Н-УХЛ3.1 | 1 | 6551,77 | | 6552 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **24.5 ЩО** | | | | | | | | | |
| 15 Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм,ЩО | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | – |
| 16 99-1-1 | Стоимость щитка распределительного Schnider Elektric типа Mini Pragma код 13379 | 1 | 1727,59 | | 1728 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 17 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 9 | 501,2 | 13,2 | 4511 | 119 | 1961 | 1 | 9 |
| | *шт* | | 227 | 2,3 | 2043 | 21 | 95 | 0,013 | – |
| 18 80-1-1 | Стоимость автомата Schnider Elektric типа С60А 3Р 25А (23882) | 1 | 1434,55 | | 1435 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 19 80-1-1 | Стоимость автомата Schnider Elektric типа С60А 1П 16А (23557) | 8 | 370,32 | | 2963 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 Е56-27-1 | Установка замка врезного | 1 | 77,9 | – | 78 | – | 83 | 0,3903 | – |
| | *прибор* | | 76,46 | – | 76 | – | 108 | – | – |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 80-1-1 | Стоимость замка для боксов Schnider Elektric (13315) | *шт* | 1 | 2413,17 | | 2413 | | | | | |
| | **24.6 ЩАО** | | | | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩАО | *шт* | 1 | 514<br>254 | 105<br>20,3 | 514<br>254 | 105<br>20 | 261<br>95 | 2<br>0,118 | 2<br>– |
| 23 | 99-1-1 | Стоимость щитка распределительного Schnider Elektric типа Mini Pragma код 13378 | *шт* | 1 | 1478,05 | | 1478 | | | | |
| 24 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | *шт* | 5 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 2506<br>1135 | 66<br>11 | 1089<br>95 | 1<br>0,013 | 5<br>– |
| 25 | 80-1-1 | Стоимость автомата Schnider Elektric типа C60A 3P 25A (23882) | *шт* | 1 | 1434,55 | | 1435 | | | | |
| 26 | 80-1-1 | Стоимость автомата Schnider Elektric типа C60A 3P 16A (25227) | *шт* | 3 | 395 | | 1185 | | | | |
| 27 | 80-1-1 | Стоимость автомата Schnider Elektric типа 1C50+ щитовой датчик (15267) | *шт* | 1 | 5519,61 | | 5520 | | | | |
| 28 | Е56-27-1 | Установка замка врезного | *прибор* | 1 | 77,9<br>76,46 | –<br>– | 78<br>76 | –<br>– | 83<br>108 | 0,3903<br>– | –<br>– |
| 29 | 80-1-1 | Стоимость замка для боксов Schnider Elektric (13315) | *шт* | 1 | 2276,57 | | 2277 | | | | |
| | **24.7 ЯВВ** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | *шт* | 1 | 2849<br>486 | 178<br>40,5 | 2849<br>486 | 178<br>41 | 500<br>95 | 3<br>0,237 | 3<br>– |
| 31 | 80-1-1 | Стоимость ящика управления РУСМ 5110, РУСМ 5110-3774У1 | *шт* | 1 | 15628,12 | | 15628 | | | | |
| | **24.8 Я-3** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 500 | 3 | 3 |
| | *шт* | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 95 | 0,237 | – |
| 33 80-1-1 | Стоимость ящика управления РУСМ 5411-2074У1 | 1 | 3026,63 | | 3027 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **24.9 АВР** | | | | | | | | | |
| 34 Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, устройство комплектное низковольтное ввода АВР | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | – |
| 35 80-1-1 | Стоимость ЩАП-16А | 1 | 11386,05 | | 11386 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 36 Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |
| | *шт* | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,026 | – |
| 37 80-1-1 | Стоимость автоматического выключателя АП-50Б-2МТ 40-63А, АП50Б-2МТ-У3 | 2 | 1749,4 | | 3499 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 38 Ц8-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 5 | 892,9 | 17,9 | 4465 | 89 | 1882 | 2 | 10 |
| | *шт* | | 394 | 2,3 | 1970 | 11 | 95 | 0,013 | – |
| 39 80-1-1 | Стоимость пускателя ПМЛ-1230 | 5 | 1532,14 | | 7661 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 40 Ц8-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 5 | 598,8 | 14,8 | 2994 | 74 | 1379 | 2 | 10 |
| | *шт* | | 288 | 2,3 | 1440 | 12 | 95 | 0,013 | – |
| 41 18-1-51 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин | 5 | 1230 | | 6150 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Ц10-309-2 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле | шт | 1 | 45 | – | 45 | – | 45 | – | – |
| 43 80-1-1 | Стоимость реле ПЭ-37-22У3 | шт | 1 | 45<br>813,88 | – | 45<br>814 | – | 101 | – | – |
| 44 Ц8-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 14 | 467,4 | 9,4 | 6544 | 132 | 3498 | 2 | 28 |
| 45 80-1-1 | Стоимость ПКУ15-21.121-40У3 | шт | 1 | 263<br>1381,91 | – | 3682<br>1382 | – | 95 | – | – |
| 46 80-1-1 | Стоимость ПКУ15-21.111-54У2 | шт | 10 | 1091,11 | | 10911 | | | | |
| 47 80-1-1 | Стоимость ПКУ15-21.131-40У3 | шт | 3 | 1745,61 | | 5237 | | | | |
| 48 Е21-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА | шт | 5 | 314,3 | 20,67 | 1571 | 103 | 1235 | 1,26 | 6 |
| 49 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 5 | 220,5<br>4720 | 8,19 | 1103<br>23600 | 41 | 108 | 0,04 | – |
| 50 Ц10-99-6 | Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 | 1526,2 | – | 1526 | – | 1296 | 9 | 9 |
| 51 80-1-1 | Блок питания БСП-21М-1ВЦТ | шт | 1 | 1440<br>26215,23 | – | 1440<br>26215 | – | 90 | – | – |
| 52 Ц10-669-1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | шт | 2 | 2062,7 | 1,6 | 4125 | 3 | 3568 | 11 | 22 |
| 53 80-1-1 | Блок местной сигнализации БМС-СО-200 | шт | 2 | 1982<br>9339,33 | – | 3964<br>18679 | – | 90 | – | – |
| 54 Ц11-60-1 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг | | 4 | 779,69 | 1,58 | 3119 | 6 | 2576 | 4 | 16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | |
| 55 | 80-1-1 | Датчик газоанализатор ДАХ-СО, ДАХ-СО-1500 | 4 | 715,5<br>19199,32 | – | 2862<br>76797 | – | 90 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 56 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 49 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 57 | 18-1-130 | Звонок с кнопкой беспроводной, Мз-2 | 1 | 45,68<br>2930 | – | 46<br>2930 | – | 108 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 58 | Ц10-349-4 | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 2 | 702,3 | – | 1405 | – | 1309 | 4 | 8 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 59 | 18-1-135 | Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40,КСК32 | 1 | 648<br>2690 | – | 1296<br>2690 | – | 101 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 60 | 18-1-133 | Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10,КСК10 | 1 | 1080 | | 1080 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 61 | Е21-18-1 | Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп | 49 | 244,37 | 65,36 | 11974 | 3203 | 9849 | 0,946 | 46 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 62 | 99-1-1 | Стоимость светильника 1х36 ARS/S | 2 | 151,65<br>1484,04 | 34,45 | 7431<br>2968 | 1688 | 108 | 0,1562 | 8 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 63 | 99-1-1 | Стоимость светильника 2х36 OPL/S | 10 | 2091,9 | | 20919 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 64 | 99-1-1 | Стоимость светильника 2х36 LZ | 37 | 3793,09 | | 140344 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 65 | Е21-18-2 | Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп | 2 | 377,16 | 88,99 | 754 | 178 | 667 | 1,61 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | 99-1-1 | Стоимость светильника 4х18 ARS/S | 2 | 258,75<br>2044,71 | 50,17 | 518<br>4089 | 100 | 108 | 0,224 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 67 | Е21-18-14 | Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой, с аккумуляторной батареей | 8 | 340,12 | 70,91 | 2721 | 567 | 2109 | 1,2 | 10 |
| | | *шт* | | 201,15 | 42,97 | 1609 | 344 | 108 | 0,1889 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 99-1-1 | Стоимость светильника EFS 45 без аккумуляторной батареи | шт | 8 | 2176,28 | | 17410 | | | |
| 69 | 99-1-1 | Стоимость аварийного блока INVERLUX, аккумуляторная батарея для светильника типа EFS 45 | шт | 8 | 3593,54 | | 28748 | | | |
| 70 | 99-1-1 | Стоимость пиктограммы ПЭУ 010 "Выход" для светильника типа EFS 45 | шт | 8 | 81,18 | | 649 | | | |
| 71 | Е21-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях | шт | 1 | 246,62 | 79,51 | 247 | 80 | 209 | 0,828 |
| | | | | | 143,1 | 50,54 | 143 | 51 | 108 | 0,22 |
| 72 | 99-1-1 | Стоимость светильника типа RKL160 | шт | 1 | 2236,26 | | 2236 | | | |
| 73 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 24 | 169,86 | 57,56 | 4077 | 1381 | 3183 | 0,55 |
| | | | | | 86,85 | 35,93 | 2084 | 862 | 108 | 0,157 |
| 74 | 99-1-1 | Стоимость светильника типа НБ021-100-002/-001 | шт | 24 | 316,13 | | 7587 | | | |
| 75 | Е21-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания | шт | 7 | 199,08 | 6,3 | 1394 | 44 | 594 | 0,483 |
| | | | | | 76,05 | 2,5 | 532 | 17 | 108 | 0,0122 |
| 76 | 99-1-1 | Стоимость светильника типа НИКО-Н-11-100 | шт | 7 | 1732,77 | | 12129 | | | |
| 77 | 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | шт | 4 | 561 | | 2244 | | | |
| 78 | 99-1-1 | Стоимость лампы TL-D Phillips 36Вт/33 | шт | 96 | 79,98 | | 7678 | | | |
| 79 | 99-1-1 | Стоимость лампы PH MASTER PL 4P 18W/840, TL-D Phillips 18Вт/830 | шт | 8 | 623,85 | | 4991 | | | |
| 80 | 99-1-1 | Стоимость лампы Standart 60Вт Phillips прозрачная | | 1 | 25,59 | | 26 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 17-6-16 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100 | *шт* | 25 | 39 | | 975 | | |
| 82 | 17-6-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40 | *шт* | 10 | 16 | | 160 | | |
| 83 | 99-1-1 | Стоимость стартера S10 Phillips | *шт* | 104 | 24,79 | | 2579 | | |
| 84 | 99-1-1 | Стоимость аварийного блока INVERLUX, блока аварийного питания светильника типа ES1 | *шт* | 8 | 3593,54 | | 28748 | | |
| 85 | E21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | *шт* | 12 | 35,4<br>29,48 | –<br>– | 425<br>354 | –<br>– | 382<br>108 | 0,187<br>– | 2<br>– |
| 86 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220,С110-185 | *шт* | 8 | 156 | | 1248 | | | | |
| 87 | 18-1-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220, 0610-191 | *шт* | 4 | 264 | | 1056 | | | | |
| 88 | E21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 3-клавишный | *шт* | 3 | 45,74<br>31,05 | –<br>– | 137<br>93 | –<br>– | 101<br>108 | 0,198<br>– | 1<br>– |
| 89 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С510-187 | *шт* | 2 | 182 | | 364 | | | | |
| 90 | 18-1-17 | Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220, СО510-189 | *шт* | 1 | 354 | | 354 | | | | |
| 91 | E21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | *шт* | 5 | 36,26<br>27 | –<br>– | 181<br>135 | –<br>– | 146<br>108 | 0,171<br>– | 1<br>– |
| 92 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220,А110-132 | *шт* | 2 | 134 | | 268 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 18-1-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220, А510-135 | *шт* | 1 | 182 | | 182 | | | |
| 94 18-1-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220,А110-101/А510-224 | *шт* | 2 | 242 | | 484 | | | |
| 95 Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | *шт* | 1 | 34,7 | – | 35 | – | 32 | 0,188 | – |
| 96 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220, РС16-272 УХЛ4 | *шт* | 1 | 29,48 | – | 29 | – | 108 | – | – |
| 97 99-1-1 | Стоимость коробки КМ-207, К-207 | *шт* | 1 | 237 | | 237 | | | | |
| 98 99-1-1 | Стоимость коробки КМ-202 | *шт* | 20 | 10 | | 200 | | | | |
| 99 99-1-1 | Стоимость коробки КМ-208 | *шт* | 100 | 20 | | 2000 | | | | |
| | | *шт* | 10 | 33,99 | | 340 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **787848** | **8086** | | | **307** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | **53402** | **3652** | | | **15** |
| | оборудования, тенге | | | | | 378036 | | | | |
| | | | | | | 348319 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 60396 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 9059 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 30 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 29996 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **878240** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | | 18017 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 2540 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 14 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) | | | | | 12657 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 5822 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 35 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 5479 | | | | |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2192 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **916585** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **1913829** |
| - материалы, тенге | 789339 |
| - оборудование, тенге | 727290 |
| - сметная заработная плата, тенге | 171521 |
| Налог (2 %) | 38277 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1952106** |
| НДС (12 %) | 234253 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2186359** |

**Генподрядчик:**
Директор филиала "Енбек-Кокшетау" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК — Айбасов Г.С.
Начальник отдела строительства — Жикетов М.Ф.
Инженер-сметчик — Суханова О.А.
Прораб — Копербаев С.К.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО "ASTI" — Нурмуканов Г.К.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: Филиал "Енбек-Кокшетау" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство здания Целиноградского районного отдела внутренних дел села Акмол Акмолинской области

Договор № 223 от 01 ноября 2011 года

## Акт №4

## выполненных работ за октябрь 2012 года

### Изолятор временного содержания на 35 мест

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 6 Двери** | | | | | | | | | |
| 72 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2<br>*м2 проемов* | 5,4 | 398,48<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 2152<br>819 | 554<br>193 | 1214<br>120 | 0,899<br>0,1393 | 5<br>1 |
| 73 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>*м2* | 5,4 | 4010 | | 21654 | | | | |
| 74 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 3 | 1380 | | 4140 | | | | |
| | **Раздел 10 Стены** | | | | | | | | | |
| 128 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /восстановление грунтовки после монтажа -10%/<br>*м2* | 4,01 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 87<br>23 | –<br>– | 21<br>90 | 0,0295<br>0,0001 | –<br>– |
| | **Раздел 13 Кровля** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е34-67-3 | Устройство экранирования "Рабицей" над прогулочным двором по верх решетки<br>*м2 экранирования* | 66 | 690,75<br>596,25 | –<br>– | 45590<br>39353 | –<br>– | 39747<br>101 | 3,82<br>– | 252<br>– |
| 198 | 1-1-761 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки<br>*м2* | 66 | 502 | | 33132 | | | | |
| 199 | Е12-8-2 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб<br>*м2 фасадов без вычета проемов* | 1081,6 | 31,04<br>7,7 | 0,05<br>0,02 | 33573<br>8328 | 54<br>22 | 9937<br>119 | 0,049<br>0,0001 | 53<br>– |
| | | **Раздел 14 Перегородки** | | | | | | | | |
| 212 | Е9-36-3 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых<br>*м2* | 34,62 | 118,57 | 4,28 | 4105 | 148 | 2574 | 0,478 | 17 |
| 213 | 99-1-9 | Стоимость перегородок ПРД с дверью<br>*м2* | 34,62 | 81<br>12344,56 | 1,62 | 2804<br>427369 | 56 | 90 | 0,0079 | – |
| 214 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*м2* | 34,62 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 755<br>201 | 2<br>1 | 182<br>90 | 0,0295<br>0,0001 | 1<br>– |
| 215 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/<br>*м2* | 69,24 | 24,84<br>4,16 | 0,02<br>– | 1720<br>288 | 1<br>– | 259<br>90 | 0,0213<br>– | 1<br>– |
| | | **Раздел 17 Окна** | | | | | | | | |
| 289 | Е9-44-1 | Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м<br>*т конструкций* | 0,73 | 41830,93<br>15052,5 | 9420,05<br>1613,63 | 30537<br>10988 | 6877<br>1178 | 10949<br>90 | 80,3<br>5,52 | 59<br>4 |
| 290 | 99-1-11 | Стоимость металлического оконного блока ОИ-1<br>*шт* | 1 | 22537,32 | | 22537 | | | | |
| 291 | 99-1-11 | Стоимость металлического оконного блока ОДП<br>*шт* | 1 | 107929,96 | | 107930 | | | | |
| 292 | 99-1-11 | Стоимость металлического оконного блока ОДПЛ-1<br>*шт* | 1 | 145756,42 | | 145756 | | | | |

## Раздел 19 Двери

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Е1 О-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2/входные двери/ | 5,18 | 367,11 | 19,34 | 1902 | 100 | 907 | 0,8342 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | 139,39 | 6,57 | 722 | 34 | 120 | 0,0321 | – |
| 305 | Е1О-92-3 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2/входные двери/ | 2,59 | 363,04 | 22,07 | 940 | 57 | 502 | 0,92 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 153,73 | 7,58 | 398 | 20 | 120 | 0,037 | – |
| 306 | Е1О-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | 2,59 | 367,11 | 19,34 | 951 | 50 | 454 | 0,8342 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 139,39 | 6,57 | 361 | 17 | 120 | 0,0321 | – |
| 307 | Е1О-92-3 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 | 2,59 | 363,04 | 22,07 | 940 | 57 | 502 | 0,92 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 153,73 | 7,58 | 398 | 20 | 120 | 0,037 | – |
| 308 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2/входные двери/ | 3,68 | 398,48 | 102,53 | 1466 | 377 | 827 | 0,899 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 558 | 131 | 120 | 0,1393 | 1 |
| 309 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 44,1 | 398,48 | 102,53 | 17573 | 4522 | 9913 | 0,899 | 40 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 6688 | 1573 | 120 | 0,1393 | 6 |
| 310 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 27,52 | 634,99 | 31,85 | 17475 | 877 | 6698 | 1,15 | 32 |
| | | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 5251 | 331 | 120 | 0,0587 | 2 |
| 311 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 12,95 | 12700 | | 164465 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 312 | 99-1-1 | Наличники из ПХВ | 65,27 | 102 | | 6658 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

**19.1 Двери ЗАО "Спецтехника"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 Е26-34-1 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках | 1,84 | 2896,22 | 46,06 | 5329 | 85 | 875 | 2,9127 | 5 |
| | *м2 проемов по наружному обводу коробок* | | 457,9 | 17,26 | 843 | 32 | 100 | 0,0842 | – |
| 323 Е26-34-2 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 72,87 | 3384,81 | 53,72 | 246651 | 3915 | 32715 | 2,7279 | 199 |
| | *м2 проемов по наружному обводу коробок* | | 428,83 | 20,12 | 31249 | 1466 | 100 | 0,0982 | 7 |
| 324 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДКМ | 10 | 48132,46 | | 481325 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 325 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДИР-3 | 14 | 73048,09 | | 1022673 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 326 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДП | 6 | 67158,94 | | 402954 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 327 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДИР-6 | 3 | 62402,32 | | 187207 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 328 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДИР-8 | 1 | 100455,28 | | 100455 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 329 99-1-11 | Стоимость блока дверного ДИР-8 | 4 | 34655,37 | | 138621 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

## Раздел 22 Наружная отделка

### 22.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором/стены приямков с наружной стороны/ | 3 | 258,85 | 1,96 | 777 | 6 | 344 | 0,611 | 2 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 108,9 | 0,45 | 327 | 1 | 105 | 0,0262 | – |
| 348 Е15-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором/стены приямков с внутренней стороны/ | 9,12 | 108,47 | 1,19 | 989 | 11 | 582 | 0,37 | 3 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 60,3 | 0,45 | 550 | 4 | 105 | 0,0022 | – |
| 349 Е15-158-2 | Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 3 | 19,65 | 2,03 | 59 | 6 | 51 | 0,0898 | – |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 15,75 | 0,77 | 47 | 2 | 105 | 0,0038 | – |
| 350 99-1-13 | Стоимость алкидной краски фасадной | 0,51 | 597 | | 304 | | | | |
| | *л* | | | | | | | | |
| 351 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором/вентшахты на крыше/ | 56,62 | 258,85 | 1,96 | 14656 | 111 | 6501 | 0,611 | 35 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 Е15-161-1 | | | 108,9 | 0,45 | 6166 | 25 | 105 | 0,0262 | 1 |
| | Известковая окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности/вентшахты на крыше/ | 56,62 | 17,47 | 1,13 | 989 | 64 | 821 | 0,081 | 5 |
| | *м2 фасада* | | 13,39 | 0,43 | 758 | 24 | 105 | 0,0021 | – |
| 353 Е15-158-2 | Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 6,27 | 303,58 | 2,03 | 1903 | 13 | 109 | 0,0898 | 1 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 15,75 | 0,77 | 99 | 5 | 105 | 0,0038 | – |
| 354 99-1-13 | Стоимость алкидной кракски фасадной | 1,07 | 597 | | 639 | | | | |
| | *л* | | | | | | | | |

**Раздел 23 Разные работы**

**23.5 Воздухозаборная шахта**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,1485 | 8388,97 | 66,01 | 1246 | 10 | 35 | 1,35 | – |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 29 | 4 | 105 | 0,1218 | – |
| 392 Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов | 0,5815 | 9438,07 | 86,6 | 5488 | 50 | 319 | 3,06 | 2 |
| | *м3* | | 490,5 | 32,72 | 285 | 19 | 105 | 0,1598 | – |
| 393 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 4,43 | 245,44 | 3,82 | 1087 | 17 | 202 | 0,212 | 1 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 165 | 6 | 118 | 0,007 | – |
| 394 Е8-6-3 | Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича | 1,03 | 8914,86 | 337,41 | 9182 | 348 | 1089 | 4,76 | 5 |
| | *м3 кладки* | | 769,5 | 126 | 793 | 130 | 118 | 0,62 | 1 |
| 395 Е7-14-1 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т | 1 | 113,78 | 37,48 | 114 | 37 | 106 | 0,408 | – |
| | *шт сборных конструкций* | | 64,8 | 10,81 | 65 | 11 | 140 | 0,042 | – |
| 396 30-17-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см | 0,99 | 2410 | | 2386 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 397 Е6-11-8 | Установка рам обрамления проемов | 0,0252 | 70437,87 | 304,24 | 1775 | 8 | 259 | 58 | 1 |
| | *т* | | 9675 | 114,75 | 244 | 3 | 105 | 0,56 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/ | 1,4 | 21,8 | 0,05 | 31 | – | 7 | 0,0295 | – |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 399 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ | 0,8736 | 24,84 | 0,02 | 22 | – | 4 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | 4,16 | – | 4 | – | 90 | – | – |
| 400 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 0,75 | 190,12 | 15,94 | 143 | 12 | 36 | 0,243 | – |
| | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 26 | 4 | 119 | 0,0291 | – |
| 401 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 3,75 | 6,46 | 0,14 | 24 | 1 | – | 0,0009 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | – | – | 119 | 0,0003 | – |
| 402 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой/2 слоя гидроизола/ | 1,5 | 230,98 | 0,99 | 346 | 1 | 21 | 0,0694 | – |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 11,59 | 0,38 | 17 | 1 | 119 | 0,0018 | – |
| 403 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 0,75 | 190,12 | 15,94 | 143 | 12 | 36 | 0,243 | – |
| | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 26 | 4 | 119 | 0,0291 | – |
| 404 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 3,75 | 6,46 | 0,14 | 24 | 1 | – | 0,0009 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | – | – | 119 | 0,0003 | – |
| **23.6 Приямки (Прм-1шт,Пр1-2шт, Пр-2-1шт)** | | | | | | | | | |
| 405 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,211 | 8388,97 | 66,01 | 1770 | 14 | 48 | 1,35 | – |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 41 | 5 | 105 | 0,1218 | – |
| 406 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 0,545 | 1777,2 | 97,07 | 969 | 53 | 96 | 0,78 | – |
| | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 61 | 20 | 118 | 0,18 | – |
| 407 Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 16 | 359,64 | 172,69 | 5754 | 2763 | 3056 | 0,476 | 8 |
| | *шт сборных конструкций* | | 76,28 | 60,21 | 1220 | 963 | 140 | 0,2371 | 4 |
| 408 Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 514,55 | 243,37 | 1029 | 487 | 538 | 0,668 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 106,88 | 85,08 | 214 | 170 | 140 | 0,3375 | 1 |
| 409 30-3-13 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 2,336 | 11300 | | 26397 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 410 30-3-17 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 0,812 | 10900 | | 8851 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 411 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 1,51 | 9468,35 | 311,32 | 14297 | 470 | 886 | 2,82 | 4 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 666 | 178 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 412 Е6-24-10 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм | 0,32 | 10687,93 | 738,71 | 3420 | 236 | 494 | 5,68 | 2 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1215 | 252,7 | 389 | 81 | 105 | 0,9728 | – |
| 413 Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0101 | 70437,87 | 304,24 | 711 | 3 | 104 | 58 | 1 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 9675 | 114,75 | 98 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 414 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающих частей закладных изделий/ | 0,378 | 21,8 | 0,05 | 8 | – | 2 | 0,0295 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 2 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 415 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ | 0,756 | 24,84 | 0,02 | 19 | – | 3 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 3 | – | 90 | – | – |
| 416 Е34-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов | 0,36 | 4023,28 | 221,4 | 1448 | 80 | 325 | 4,87 | 2 |
| | *м2 настила* | | | | | | | | |
| | | | 812,25 | 84,38 | 292 | 30 | 101 | 0,412 | – |
| 417 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 13,1 | 245,44 | 3,82 | 3215 | 50 | 599 | 0,212 | 3 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 489 | 19 | 118 | 0,007 | – |
| 418 Е6-37-1 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок | 1,8 | 282,19 | 5,48 | 508 | 10 | 264 | 0,73 | 1 |
| | *м шва* | | | | | | | | |
| | | | 137,25 | 2,07 | 247 | 4 | 105 | 0,0101 | – |

**23.7 Пандусы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | E8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты<br>*м3 основания* | 3,9 | 1777,2<br>112,5 | 97,07<br>36 | 6931<br>439 | 379<br>140 | 683<br>118 | 0,78<br>0,18 | 3<br>1 |
| 420 | E11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками<br>*м3 подстилающего слоя* | 5,85 | 2789,3<br>531 | –<br>– | 16317<br>3106 | –<br>– | 3820<br>123 | 3,24<br>– | 19<br>– |
| 421 | E11-19-3 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм<br>*м2 покрытия* | 39 | 390,09<br>22,25 | 25,04<br>9,38 | 15214<br>868 | 977<br>366 | 1518<br>123 | 0,143<br>0,0458 | 6<br>2 |
| 422 | E11-19-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий<br>*м2 покрытия* | 195 | 72,66<br>2,97 | 3,11<br>1,17 | 14169<br>579 | 606<br>228 | 993<br>123 | 0,0201<br>0,0057 | 4<br>1 |
| 423 | E27-34-1 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях<br>*м бортового камня* | 4 | 456,47<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 1826<br>435 | 27<br>7 | 588<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 3<br>– |
| 424 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 0,1 | 26700 | | 2670 | | | | |

**Раздел 24 Металлоконструкции**

**24.1 Антенна**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | E33-30-16 | Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т<br>*т* | 0,09 | 9922,07<br>5197,5 | 4724,57<br>1232,57 | 893<br>468 | 425<br>111 | 608<br>105 | 28,9<br>4,31 | 3<br>– |
| 445 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т<br>*т* | 0,09 | 154200 | | 13878 | | | | |
| 446 | E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/<br>*м2* | 2,07 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 45<br>12 | –<br>– | 11<br>90 | 0,0295<br>0,0001 | –<br>– |
| 447 | E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/<br>*м2* | 4,14 | 24,84<br>4,16 | 0,02<br>– | 103<br>17 | –<br>– | 15<br>90 | 0,0213<br>– | –<br>– |

## Раздел 25 Отопление

### 25.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 585 | 11,31 | – | 6616 | – | 8244 | 0,0516 | 30 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 6441 | – | 128 | – | – |

## Раздел 26 Тепловой узел

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 8,3 | 11,31 | – | 94 | – | 116 | 0,0516 | – |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 91 | – | 128 | – | – |
| 7 | Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 6 | 11,45 | – | 69 | – | 84 | 0,0516 | – |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 66 | – | 128 | – | – |
| 12 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 4 | 48,97 | 1,62 | 196 | 6 | 214 | 0,2266 | 1 |
| | | *комплект* | | 41,72 | – | 167 | – | 128 | – | – |
| 13 | 99-1-1 | Манометр МП-4у | 4 | 1303 | | 5212 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 6 | 64,62 | – | 388 | – | 428 | 0,3193 | 2 |
| | | *комплект* | | 55,62 | – | 334 | – | 128 | – | – |
| 15 | 99-1-4 | Термометр ТТП 41-160-66- прямой | 4 | 502,92 | | 2012 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-5 | то же ТТУ 41 160 66 | 2 | 673,76 | | 1348 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

## Раздел 27 Теплоснабжение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 83 | 11,31 | – | 939 | – | 1170 | 0,0516 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 914 | – | 128 | – | – |
| | | **Раздел 28 Вентиляция** | | | | | | | | |
| 15 | Е20-12-1 | Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х490 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 6 | 338,79 | 16,96 | 2033 | 102 | 1489 | 1,1235 | 7 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,0315 | – |
| 16 | Е20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 58 | 320,85 | 16,96 | 18609 | 984 | 14382 | 1,1235 | 65 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 10825 | 411 | 128 | 0,0315 | 2 |
| 17 | Е20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 49 | 355,85 | 16,96 | 17437 | 831 | 12150 | 1,1235 | 55 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 9145 | 347 | 128 | 0,0315 | 2 |
| | | **Раздел 29 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1** | | | | | | | | |
| | | **29.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В 1** | | | | | | | | |
| 17 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 215 | 10,99 | – | 2363 | – | 2941 | 0,0501 | 11 |
| | | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 2298 | – | 128 | – | – |
| 18 | Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 130 | 11,13 | – | 1447 | – | 1779 | 0,0501 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 1390 | – | 128 | – | – |
| | | **29.3 Кран пожарный** | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-573-5 | Шкаф пожарный | 4 | 663 | 152 | 2652 | 608 | 1446 | 2 | 8 |
| | | *шт* | | 349 | 31,5 | 1396 | 126 | 95 | 0,184 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 99-1-2 | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-32ОН<br>*шт* | 4 | 6238,5 | | 24954 | | | |

## Раздел 30 Горячее водоснабжение

### 30.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>*м трубопровода* | 60 | 10,99 | – | 659 | – | 820 | 0,0501 | 3 |
| | | | | 10,69 | – | 641 | – | 128 | – | – |
| 15 | Е26-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>*м трубопровода* | 60 | 91,37 | 8,47 | 5482 | 508 | 3105 | 0,281 | 17 |
| | | | | 48,6 | 3,15 | 2916 | 189 | 100 | 0,015 | 1 |
| 16 | 99-1-5 | Изоляция трубопроводов матами "ISOTERM МФ-35"<br>*м3* | 0,8 | 4119,01 | | 3295 | | | | |
| 17 | Е13-28-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755 /2 слоя/<br>*м2* | 32 | 33,8 | 0,02 | 1082 | 1 | 77 | 0,0135 | – |
| | | | | 2,7 | – | 86 | – | 90 | – | – |

## Раздел 33 Силовое электрооборудование

### 33.7 Я-з-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц8-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А<br>*шт* | 3 | 892,9 | 17,9 | 2679 | 54 | 1129 | 2 | 6 |
| | | | | 394 | 2,3 | 1182 | 7 | 95 | 0,013 | – |
| 24 | 80-1-13 | Стоимость пускателя ПМЛ-1230<br>*шт* | 3 | 1532,14 | | 4596 | | | | |
| 25 | Ц10-309-2 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле<br>*шт* | 1 | 45 | – | 45 | – | 45 | – | – |
| | | | | 45 | – | 45 | – | 101 | – | – |
| 26 | 80-1-14 | Стоимость реле ПЭ-37-22У3<br>*шт* | 1 | 813,88 | | 814 | | | | |
| 27 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой<br>*комплект* | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 49 | 0,289 | – |
| | | | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 28 | 18-1-130 | Звонок с кнопкой беспроводной, Мз-2 | 1 | 2930 | | 2930 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 29 Ц1С-349-4 | Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 2 | 702,3 | – | 1405 | – | 1309 | 4 | 8 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 648 | – | 1296 | – | 101 | – | – |
| 30 18-1-135 | Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40,КСК32 | 1 | 2690 | | 2690 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 31 18-1-133 | Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10,КСК10 | 1 | 1080 | | 1080 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 32 Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 15 | 34,7 | – | 521 | – | 478 | 0,188 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 29,48 | – | 442 | – | 108 | – | – |
| 33 18-1-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16-289/268 | 15 | 68 | | 1020 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 34 Ц8-165-2 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 1 | 2300,7 | 1439 | 2301 | 1439 | 1103 | 5 | 5 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 844 | 317 | 844 | 317 | 95 | 1,854 | 2 |
| 35 16-10-8 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3,гек-1Квт-4-70-/120-В-М | 1 | 5070 | | 5070 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 64 Ц8-88-3 | Конструкции металлические, полоса и углок для установки электрооборудования | 0,408 | 102170 | 1870 | 41685 | 763 | 3314 | 52 | 21 |
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | 8280 | 270 | 3378 | 110 | 95 | 1,578 | 1 |
| **33.8 Заземление** | | | | | | | | | |
| 65 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм(2,5мх4шт 10м) | 4 | 330,1 | 24,1 | 1320 | 96 | 450 | 0,7 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 116 | 2,5 | 464 | 10 | 95 | 0,015 | – |
| 66 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 20 | 61,9 | 3,3 | 1238 | 66 | 445 | 0,14 | 3 |
| | | *м* | | | | | | | |
| | | | 23 | 0,4 | 460 | 8 | 95 | 0,002 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 Ц8-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 40 | 88,9 | 3,1 | 3556 | 124 | 1072 | 0,16 | 6 |
| | *м* | | 27,9 | 0,3 | 1116 | 12 | 95 | 0,002 | – |
| **33.9 Антиобледенительная система для кровель "Теплоскат"** | | | | | | | | | |
| 68 Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | – |
| 69 80-1-1 | Стоимость шкафа управления без датчика температуры ШУ-ССТ-3-25, ШУ-ТС/ТД-1-32-007 | 1 | 40288,12 | | 40288 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 70 Ц1 1-30-1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, терморегулятор с датчиком температуры | 1 | 64,86 | – | 65 | – | 45 | 0,29 | – |
| | *шт* | | 49,5 | – | 50 | – | 90 | – | – |
| 71 80-1-1 | Стоимость терморегулятора температуры PT007S | 1 | 4033,61 | | 4034 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 72 80-1-1 | Стоимость датчика температуры для шкафа управления TST05 | 1 | 192,08 | | 192 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 73 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 501,2 | 13,2 | 501 | 13 | 218 | 1 | 1 |
| | *шт* | | 227 | 2,3 | 227 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 74 80-1-1 | Стоимость УЗО АД 4п 16А, устройства дифференциальной защиты на ток 30мА 380В 16А | 1 | 1526,03 | | 1526 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 75 80-1-1 | Стоимость герметика на 6 заделок RTV-0,5 | 3 | 432,17 | | 1297 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 76 Ц8-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 48 | 34,1 | 2,7 | 1637 | 130 | 1158 | 0,15 | 7 |
| | *м кабеля* | | 25 | 0,4 | 1200 | 19 | 95 | 0,002 | – |
| 77 99-1-1 | Нагревательный кабель 23FSLe2-CT | 48,96 | 792,77 | | 38814 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 78 99-1-1 | Крепление 1 нитки кабеля (зажим) СР.23.1-25 | 4 | 14,01 | | 56 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 99-1-1 | Крепление 2 ниткок кабеля (зажим) СР.2 50 | 36 | 15,93 | | 574 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 80 99-1-1 | Накладка радиусная ТС.03.СБ | 2 | 86,38 | | 173 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 81 99-1-1 | Набор концевых заделок ТК/ FSn/ S, ТК /FSL /S | 6 | 407,71 | | 2446 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 82 99-1-1 | Заклепка отрывная 4х12 стальная | 10 | 10,56 | | 106 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 83 99-1-1 | Коробка монтажная Adoxx100, распределительная | 3 | 1245,78 | | 3737 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 84 18-1-131 | Коробка пластмассовая, тип У409, коробка для подключения датчика температуры | 1 | 509 | | 509 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 85 Ц8-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 1 | 2021,1 | 1245 | 2021 | 1245 | 979 | 4 | 4 |
| | *шт* | | 756 | 275 | 756 | 275 | 95 | 1,604 | 2 |
| 86 Ц8-167-1 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 3 | 1547,6 | 1,6 | 4643 | 5 | 2981 | 6 | 18 |
| | *шт* | | 1046 | – | 3138 | – | 95 | – | – |
| 87 99-1-1 | Муфта концевая/соединительная для кабеля 23FSLe2-CT | 4 | 1251,66 | | 5007 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 88 Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 61 | 27,7 | 2,1 | 1690 | 128 | 1171 | 0,1 | 6 |
| | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 1202 | 31 | 95 | 0,003 | – |
| 89 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,0061 | 28900 | | 177 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 90 16-1-344 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 0,0561 | 109800 | | 6160 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 91 Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм,гофротрубы | 11 | 147,3 | 73 | 1620 | 803 | 709 | 0,29 | 3 |
| | *м* | | 49,5 | 18,3 | 545 | 201 | 95 | 0,107 | 1 |
| 92 99-1-1 | Стоимость гофротрубы Ду 32мм | 11,11 | 23,99 | | 267 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 93 Е21-1-5 | Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм | 61 | 38,32 | 4,16 | 2337 | 254 | 2064 | 0,177 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м труб* | | | | | | | |
| | | | | 29,7 | 1,63 | 1812 | 99 | 108 | 0,0079 | – |
| 94 | 8-6-31 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм | 6,12 | 131 | | 802 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 95 | 8-6-32 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 25х2,8 мм | 56,1 | 181 | | 10154 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 96 | Ц8-88-3 | Конструкции металлические, хомуты, полоса и уголок для установки электрооборудования | 0,068 | 102170 | 1870 | 6948 | 127 | 552 | 52 | 4 |
| | | | *т* | | | | | | | |
| | | | | 8280 | 270 | 563 | 18 | 95 | 1,578 | – |
| 97 | 99-1-1 | Полоса 0,8х15х200 ТС.00.СБ | 0,4 | 26,87 | | 11 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 98 | 99-1-1 | Мастика Поликров М140 | 6 | 169,3 | | 1016 | | | | |
| | | | *кг* | | | | | | | |
| 99 | 99-1-1 | Поликров АР130 | 3 | 273,53 | | 821 | | | | |
| | | | *м2* | | | | | | | |
| | **Раздел 34 Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| | **34.5 Телефонизация** | | | | | | | | | |
| 90 | Ц10-898-5 | Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке,коробка | 1 | 1713 | 631 | 1713 | 631 | 1116 | 5 | 5 |
| | | | *бокс* | | | | | | | |
| | | | | 866 | 149 | 866 | 149 | 110 | 0,868 | 1 |
| 91 | 99-1-1 | Коробка распределительная на 100 пар KSC 03-003 | 1 | 1519,64 | | 1520 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 92 | 99-1-1 | Плинт на 10 пар LSA Plus | 5 | 115,97 | | 580 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 93 | Ц10-901-5 | Шкаф настенный, размер до 640х840 мм, шкаф распределительный настенный 190х205х115 мм | 2 | 554,9 | 13,9 | 1110 | 28 | 846 | 2 | 4 |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| | | | | 380 | 4,5 | 760 | 9 | 110 | 0,026 | – |
| 94 | 99-1-1 | Стоимость шкафа распределительного настенного 190х205х115 мм типа MFX-4C1-450-K | 2 | 771,83 | | 1544 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| | **Раздел 35 Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35.28 Комната медицинского работника** | | | | | | | | | | |
| 136 80-1-1 | Весы медицинские | 1 | 14400 | | 14400 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | |
| 137 80-1-1 | Ростомер для взрослых | 1 | 3500 | | 3500 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | |
| **35.29 Процедурная** | | | | | | | | | | |
| 146 80-1-1 | Штатив для капельного вливания | 1 | 4500 | | 4500 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | |
| 147 80-1-1 | Стерилизатор | 1 | 55680 | | 55680 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | |
| 148 80-1-1 | Столик манипуляционный с ящиком | 1 | 18920 | | 18920 | | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | | |
| **35.35 Стол камерный, 400*800*750 (1+6)** | | | | | | | | | | |
| 159 Е9-62-7 | Изготовление каркаса стола | 0,39445 | 49326,74 | 16388,64 | 19457 | 6464 | 11524 | 161 | 64 | |
| | *т конструкций* | | | | | | | | | |
| 160 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный 50х5 | 0,0637 | 28980<br>59500 | 3479,8 | 11431<br>3790 | 1373 | 90 | 13,02 | 5 | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| 161 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,2002 | 59200 | | 11852 | | | | | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| 162 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,02555 | 149300 | | 3815 | | | | | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| 163 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,105 | 63600 | | 6678 | | | | | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| 164 Е10-12-1 | Установка столешницы | 2,24 | 700,7 | 5,48 | 1570 | 12 | 232 | 0,526 | 1 | |
| | *м2 потолков* | | | | | | | | | |
| 165 Е10-35-1 | Установка столов | 7 | 84,15<br>332,3 | 2,07<br>23,87 | 188<br>2326 | 5<br>167 | 120<br>918 | 0,0101<br>0,677 | –<br>5 | |
| | *изделие* | | | | | | | | | |
| 166 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,65015 | 100,35<br>21,8 | 9,02<br>0,05 | 702<br>232 | 63<br>1 | 120<br>56 | 0,044<br>0,0295 | –<br>– | |
| | *м2* | | | | | | | | | |
| 167 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 21,3003 | 5,81<br>24,84 | 0,02<br>0,02 | 62<br>529 | –<br>– | 90<br>80 | 0,0001<br>0,0213 | –<br>– | |
| | *м2* | | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 89 | – | 90 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска столешницы | 2,24 | 167,96 | 1,88 | 376 | 4 | 186 | 0,467 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 175 | 2 | 105 | 0,0035 | – |
| | **35.36 Стол камерный, 800*800*750 (4шт)** | | | | | | | | | |
| 169 | Е9-62-7 | Изготовление каркаса стола | 0,3034 | 49326,74 | 16388,64 | 14966 | 4972 | 8864 | 161 | 49 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 28980 | 3479,8 | 8793 | 1056 | 90 | 13,02 | 4 |
| 170 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный 50х5 | 0,04824 | 59500 | | 2870 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 171 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,14008 | 59200 | | 8293 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 172 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0146 | 149300 | | 2180 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 173 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,10048 | 63600 | | 6391 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 174 | Е10-12-1 | Установка столешницы | 2,56 | 700,7 | 5,48 | 1794 | 14 | 264 | 0,526 | 1 |
| | | *м2 потолков* | | | | | | | | |
| | | | | 84,15 | 2,07 | 215 | 5 | 120 | 0,0101 | – |
| 175 | Е10-35-1 | Установка столов | 4 | 332,3 | 23,87 | 1329 | 95 | 524 | 0,677 | 3 |
| | | *изделие* | | | | | | | | |
| | | | | 100,35 | 9,02 | 401 | 36 | 120 | 0,044 | – |
| 176 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,1918 | 21,8 | 0,05 | 179 | – | 43 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 48 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 177 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 16,3836 | 24,84 | 0,02 | 407 | – | 61 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 68 | – | 90 | – | – |
| 178 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска столешницы | 2,56 | 167,96 | 1,88 | 430 | 5 | 212 | 0,467 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 200 | 2 | 105 | 0,0035 | – |
| | **35.37 Стол камерный, 800*1200*750 (1шт)** | | | | | | | | | |
| 179 | Е9-62-7 | Изготовление каркаса стола | 0,07889 | 49326,74 | 16388,64 | 3891 | 1293 | 2305 | 161 | 13 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 28980 | 3479,8 | 2286 | 275 | 90 | 13,02 | 1 |
| 180 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный 50х5 | 0,0151 | 59500 | | 898 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,03502 | 59200 | | 2073 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 182 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,02512 | 63600 | | 1598 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 183 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00365 | 149300 | | 545 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 184 | E10-12-1 | Установка столешницы | 0,96 | 700,7 | 5,48 | 673 | 5 | 100 | 0,526 | 1 |
| | | *м2 потолков* | | | | | | | | |
| 185 | E10-35-1 | Установка столов | | 84,15 | 2,07 | 81 | 2 | 120 | 0,0101 | – |
| | | | 1 | 332,3 | 23,87 | 332 | 24 | 131 | 0,677 | 1 |
| | | *изделие* | | | | | | | | |
| 186 | E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 100,35 | 9,02 | 100 | 9 | 120 | 0,044 | – |
| | | | 2,13003 | 21,8 | 0,05 | 46 | – | 11 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 187 | E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | | 5,81 | 0,02 | 12 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | | 4,26006 | 24,84 | 0,02 | 106 | – | 16 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 188 | E15-165-3 | Улучшенная окраска столешницы | | 4,16 | – | 18 | – | 90 | – | – |
| | | | 0,96 | 167,96 | 1,88 | 161 | 2 | 80 | 0,467 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | **35.38** | **Стол камерный,400*400*750 (1шт)** | | 78,3 | 0,72 | 75 | 1 | 105 | 0,0035 | – |
| 189 | E9-62-7 | Изготовление каркаса стола | 0,03467 | 49326,74 | 16388,64 | 1710 | 568 | 1013 | 161 | 6 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| 190 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный 50х5 | | 28980 | 3479,8 | 1005 | 121 | 90 | 13,02 | – |
| | | | 0,00601 | 59500 | | 358 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 191 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01751 | 59200 | | 1037 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 192 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0075 | 63600 | | 477 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | | | | | |
| 193 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00365 | 149300 | | 545 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 194 | Е10-12-1 | Установка столешницы | 0,16 | 700,7 | 5,48 | 112 | 1 | 16 | 0,526 | – |
| | | | *м2 потолков* | | | | | | | |
| | | | | 84,15 | 2,07 | 13 | – | 120 | 0,0101 | – |
| 195 | Е10-35-1 | Установка столов | 1 | 332,3 | 23,87 | 332 | 24 | 131 | 0,677 | 1 |
| | | | *изделие* | | | | | | | |
| | | | | 100,35 | 9,02 | 100 | 9 | 120 | 0,044 | – |
| 196 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,93609 | 21,8 | 0,05 | 20 | – | 5 | 0,0295 | – |
| | | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 197 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1,87218 | 24,84 | 0,02 | 47 | – | 7 | 0,0213 | – |
| | | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 8 | – | 90 | – | – |
| 198 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска столешницы | 0,16 | 167,96 | 1,88 | 27 | – | 14 | 0,467 | – |
| | | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 13 | – | 105 | 0,0035 | – |
| | **35.39 Скамья камерная,260*800*420 (1+14)** | | | | | | | | | |
| 199 | Е9-62-7 | Изготовление каркаса скамьи | 0,588 | 49326,74 | 16388,64 | 29004 | 9637 | 17177 | 161 | 95 |
| | | | *т конструкций* | | | | | | | |
| | | | | 28980 | 3479,8 | 17040 | 2046 | 90 | 13,02 | 8 |
| 200 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,11985 | 59500 | | 7131 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 201 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,26265 | 59200 | | 15549 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 202 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,15075 | 63600 | | 9588 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 203 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,05475 | 149300 | | 8174 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 204 | Е10-35-1 | Установка скамьи | 15 | 332,3 | 23,87 | 4985 | 358 | 1968 | 0,677 | 10 |
| | | | *изделие* | | | | | | | |
| | | | | 100,35 | 9,02 | 1505 | 135 | 120 | 0,044 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 Е10-12-1 | Подшивка скамьи<br>*м2 потолков* | 3,12 | 700,7 | 5,48 | 2186 | 17 | 323 | 0,526 | 2 |
| | | | 84,15 | 2,07 | 263 | 6 | 120 | 0,0101 | – |
| 206 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*м2* | 15,876 | 21,8 | 0,05 | 346 | 1 | 83 | 0,0295 | – |
| | | | 5,81 | 0,02 | 92 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 207 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза<br>*м2* | 31,752 | 24,84 | 0,02 | 789 | 1 | 119 | 0,0213 | 1 |
| | | | 4,16 | – | 132 | – | 90 | – | – |
| 208 Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 3,12 | 167,96 | 1,88 | 524 | 6 | 258 | 0,467 | 1 |
| | | | 78,3 | 0,72 | 244 | 2 | 105 | 0,0035 | – |
| **35.40 Скамья камерная,260*1200*420 (2шт)** | | | | | | | | | |
| 209 Е9-62-7 | Изготовление каркаса скамьи<br>*т конструкций* | 0,09432 | 49326,74 | 16388,64 | 4652 | 1546 | 2755 | 161 | 15 |
| | | | 28980 | 3479,8 | 2733 | 328 | 90 | 13,02 | 1 |
| 210 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>*т* | 0,022 | 59500 | | 1309 | | | | |
| 211 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс<br>*т* | 0,03502 | 59200 | | 2073 | | | | |
| 212 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп<br>*т* | 0,03 | 63600 | | 1908 | | | | |
| 213 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами<br>*т* | 0,0073 | 149300 | | 1090 | | | | |
| 214 Е10-35-1 | Установка скамьи<br>*изделие* | 2 | 332,3 | 23,87 | 665 | 48 | 263 | 0,677 | 1 |
| | | | 100,35 | 9,02 | 201 | 18 | 120 | 0,044 | – |
| 215 Е10-12-1 | Подшивка скамьи<br>*м2 потолков* | 0,624 | 700,7 | 5,48 | 437 | 3 | 65 | 0,526 | – |
| | | | 84,15 | 2,07 | 53 | 1 | 120 | 0,0101 | – |
| 216 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,54664 | 21,8 | 0,05 | 56 | – | 14 | 0,0295 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | |
| 217 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | | 5,81 | 0,02 | 15 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | м2 | 5,09328 | 24,84 | 0,02 | 127 | – | 19 | 0,0213 | – |
| 218 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | | 4,16 | – | 21 | – | 90 | – | – |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,624 | 167,96 | 1,88 | 105 | 1 | 51 | 0,467 | – |
| | **35.41 Скамья камерная,260*400*420 (1шт)** | | | 78,3 | 0,72 | 49 | – | 105 | 0,0035 | – |
| 219 | Е9-62-7 | Изготовление каркаса скамьи | 0,04236 | 49326,74 | 16388,64 | 2089 | 694 | 1238 | 161 | 7 |
| | | т конструкций | | 28980 | 3479,8 | 1228 | 147 | 90 | 13,02 | 1 |
| 220 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0061 | 59500 | | 363 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 221 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01751 | 59200 | | 1037 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 222 | 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0151 | 63600 | | 960 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 223 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00365 | 149300 | | 545 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 224 | Е10-35-1 | Установка скамьи | 1 | 332,3 | 23,87 | 332 | 24 | 131 | 0,677 | 1 |
| | | изделие | | 100,35 | 9,02 | 100 | 9 | 120 | 0,044 | – |
| 225 | Е10-12-1 | Подшивка скамьи | 0,104 | 700,7 | 5,48 | 73 | 1 | 11 | 0,526 | – |
| | | м2 потолков | | 84,15 | 2,07 | 9 | – | 120 | 0,0101 | – |
| 226 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,9261 | 21,8 | 0,05 | 20 | – | 5 | 0,0295 | – |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 5 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 227 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1,8522 | 24,84 | 0,02 | 46 | – | 7 | 0,0213 | – |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | | 4,16 | – | 8 | – | 90 | – | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 0,104 | 167,96 | 1,88 | 17 | – | 8 | 0,467 | – |
| | | **35.42 Тумбочка камерная,400*400*900 (1+12)** | | 78,3 | 0,72 | 8 | – | 105 | 0,0035 | – |
| 229 | Е9-62-7 | Изготовление тумбочки | 1,7706 | 49326,74 | 16388,64 | 87338 | 29018 | 51726 | 161 | 285 |
| | | *т конструкций* | | 28980 | 3479,8 | 51312 | 6161 | 90 | 13,02 | 23 |
| 230 | 1-1-875 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 1,52568 | 64200 | | 97949 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 231 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,156 | 59500 | | 9282 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 232 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0663 | 59200 | | 3925 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 233 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,02262 | 149300 | | 3377 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 234 | 1-1-811 | Завертка из алюминиевого профиля(0,0002т) | 13 | 88 | | 1144 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 235 | Е10-35-1 | Установка тумбочки | 13 | 332,3 | 23,87 | 4320 | 310 | 1706 | 0,677 | 9 |
| | | *изделие* | | 100,35 | 9,02 | 1305 | 117 | 120 | 0,044 | 1 |
| 236 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 47,79216 | 21,8 | 0,05 | 1042 | 2 | 251 | 0,0295 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 278 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 237 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 95,58432 | 24,84 | 0,02 | 2374 | 2 | 358 | 0,0213 | 2 |
| | | *м2* | | 4,16 | – | 398 | – | 90 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4686294** | **89335** | | | **1699** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **290090**<br>4157124 | **21973** | | | **91** |

| | |
|---|---|
| оборудования, тенге | 149747 |
| Накладные расходы, тенге | 318718 |
| - заработная плата, тенге | 47808 |
| - трудоемкость, чел-ч | 159 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 291316 |
| **Всего** | **5296328** |
| Временные здания и сооружения (3,4 %) | 174984 |
| - сметная заработная плата, тенге | 24673 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 140 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) | 122928 |
| - сметная заработная плата, тенге | 56547 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 344 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 53216 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 21286 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5668742** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **11836333** |
| - материалы, тенге | 8680075 |
| - оборудование, тенге | 312672 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1076558 |
| Налог (2 %) | 236727 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **12073060** |
| НДС (12 %) | 1448767 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **13521827** |

**Генподрядчик:**
Директор филиала "Енбек-Кокшетау" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК — Айбасов Г.С.
Начальник отдела строительства — Жикетов М.Ф.
Инженер-сметчик — Суханова О.А.
Прораб — Копербаев С.К.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО "ASTI" — Нурмуканов Г.К.