Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"22" января 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТаскалаТрансГаз»** РК, ЗКО,

Сырымский район, с.Жымпиты ул.Сейфуллина 50
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Махметова Тлека Маратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымсккого района ЗКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»,
заместитель начальника управления Есенгалиев Б.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KazConstructionGroup»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СПС» № А-00-12-034
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» №134 от 03.06.2013г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Численность населения поселков	чел.	4343	4343		
Максимальный часовой расход газа	м3/час	2855	2855		
Годовой расход газа	тыс.км3	5996	5996		
Общая протяженность	км	113,7	113,7		
Продолжительность строительства	мес.	11	11		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Надземный газопровод Р=1,2МПа, протяженностью =14м, труба стальная Д108х4мм=10,04м,Д76х3,5мм=2,008м, Д57х3,5мм=2,008м, ГРПШ-13-1ВУ1-П-С =1 шт., задвижка Ду50-1 шт.;
Подземный газопровод,протяженностью 175 м -стальная труба Д108х3,5мм.
Надземный газопровод высокого давления Р=0,6МПа
труба стальная Д108х4мм=0,6м,Д76х3,5мм=1м, Д57х3,5мм=31,32м, Д219х6мм=1м, Д159х4,5мм=25,1м,Д89х3,5=12,048м.,ГРПШ-03БМ-1У1-С с РДСК-50БМ=4 шт., задвижка Ду50-11шт, Д80мм=2шт, Д150мм=7шт, Д200мм=2шт.;
Подземный газопровод: ПЭ SDR11 d225х20,5=34749,05м, d160х14,6=53643,15м, d90х8,2=14937,9 м,d63х5,8=11322,1м., сигнальная лента»осторожно газ»=113521м, ПЭ SDR11 d63х5,8=451,47м, ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=2шт, задвижка Ду80-1шт, задвижка Ду80=1шт,сигнальная лента»осторожно газ»=447м (с.Тамды)
ПЭ SDR11 d63х5,8=505м, ГРПШ -400-01 с РДСК-400М =1шт, задвижка Ду50-1 шт, сигнальная лента»осторожно газ»=500м.(с.Каракудук)
ПЭ SDR11 d63х5,8=592,87м ГРПШ-400-01 с РДНК -1000М=2шт,задвижка Ду50-2шт сигнальная лента»осторожно газ»=587м (с.Коздикарка)
ПЭ SDR11 d63х5,8=484,8м, d90х8,2=55,55м, d110х10,4=1112,01м ГРПШ-13-1НУ1-ПС с РДГ-П50Н=3 шт., задвижка Ду80=1шт, задвижка Ду50=3шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 1636м(с.Булдырты)
ПЭ SDR11 d63х5,8=270,68м, d90х8,2=1484,7м, ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=1шт, ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000М=3шт,задвижка Ду80=1шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 1738м(с.Коныр)
ПЭ SDR11 d63х5,8=474,7м,ГРПШ-400-01 с РДНК-400М=2 шт., задвижка Ду80=1шт, задвижка Ду50=2шт, сигнальная лента»осторожно газ»= 470м(с.Когерис)

Электрохимзащита подземного газопровода Р=1,2МПа протектор с активатором ПМ10-10У=52шт, провод ВВБШВ 1х35мм2-300м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **05. 2014г.**;
месяц, год
окончание работ: **01.2016г..**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 18;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымсккого района ЗКО

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТаскалаТрансГаз», Махметов Тлек Маратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.