"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ASTI"

_____ С.А.Ашимов

"21" 03 2019г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Управляющий директор-Директор ДС АО «Samruk-Kazyna Construction»

_____ Кусаинов А.А.

"21" 03 2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана" (без наружных инженерных сетей). Резервная территория".**

за март 2019г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	3 764 651 809,96	
2	Снижение сметной стоимости (тендер)	тенге	451 919 788,64	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	3 386 371 440,32	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**2 908 340 545**	242 632 000
5	1 транш 30%	тенге	1 015 911 432,09	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	872 502 163	72 789 600
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	143 409 269	72 789 600
6	К оплате за март 2019г. года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**2 035 838 382**	**169 842 400**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	3 051 749 814,40	169 842 400

Начальник управления ДС АО «Samruk-Kazyna Construction»

Бердиханов А.А._____ в отпуске

"21" 03 2019г.

Главный менеджер ДС АО «Samruk-Kazyna Construction»

Шепелева Т.А._____

"21" 03 2019г.

Менеджер-сметчик ДС АО «Samruk-Kazyna Construction»

Яркова В.М._____

"22" 03 2019г.

Заказчик: АО "Samruk Kazyna Construction"

БИН 090340012961

Подрядчик: ТОО "ASTI" БИН 001140004068

Наименование объекта: Строительные работы "под ключ" по объекту «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн Бен Талал и Енбекшілер в г. Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяца 2018года

	Код	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17,00	17,00	Договор №5-16	18.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из гр. 1							
		без НДС	Строительно-монтажных работ без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы (тех.авторский надзоры без НДС)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала строительства	2 908 340 545	2 596 732 629							311 607 916	2 908 340 545
в том числе:										
2017г.	496 777 299	443 551 160							53 226 139	496 777 299
2018г.	1 848 657 471	1 650 587 028							198 070 443	1 848 657 471
2019 г.	562 905 775	502 594 442							60 311 333	562 905 775
в т.ч за месяц	242 632 000	216 635 714							25 996 286	242 632 000

Заказчик:

АО «Samruk-Kazyna Construction»

Управляющий директор-Директор ДС АО «Samruk-Kazyna Construction»

"27" 03 2019г.

Кусаинов А.А.

Директор ТОО "ASTI"

"27" 03 2019г.

Ашимов С.А.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №1
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-1-2. Тип 1. КС

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Лестницы								
		Устройство пожарной лестницы ПЛ-1(2шт).								
1	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6**	0,07552	69343,14	30130,24	5237	2275	2225	30,35	2
		т конструкций		31484,76	10301,26	2378	778	60,9	5,25	--
2	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,076275	346364,86	--	26419	--	1120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	ТТЦКН.2 тб.11.п.11.2	**Поправка на марку стали С245**	0,076275	4756,00	--	363	--	15	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,1409	130,79	1,73	280	4	64	0,04	--
		м2		42,68	0,42	91	1	54,2	--	--
		Лестница Лм-1								
		Лестница металлическая ЛМ-1.								
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,18042	56545,02	18831,40	10202	3398	4604	28,90	5
		т		29985,48	6438,29	5410	1162	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18042	300015,83	--	54129	--	2295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы /М16/ ГОСТ 1759.0-87	0,6912	190,54	--	132	--	6	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,8966	130,79	1,73	771	10	176	0,04	--
		м2		42,68	0,42	252	3	54,2	--	--
		Рама Рм-1								
9	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,47724	48891,43	19445,73	23333	9280	8562	17,10	8
		т конструкций		17335,30	7660,23	8273	3656	60,9	7,02	3
10	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,47724	327556,85	--	156323	--	6628	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты /клиновые/ самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	10	86,86	--	869	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,206	130,79	1,73	2120	28	485	0,04	1
		м2		42,68	0,42	692	7	54,2	--	--
		ОП-1								
13	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0412	141447,64	39255,03	5828	1617	3147	91,80	4
		т конструкций		97505,37	13353,01	4017	550	60,9	9,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0412	346364,86	--	14270	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,6839	130,79	1,73	89	1	20	0,04	--
		м2		42,68	0,42	29	--	54,2	--	--
		Раздел 6. Вентиляционные шахты								
16	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска /акриловой краской/, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	78,84	280,01	1,78	22076	140	7126	0,14	11
		м2 окрашиваемой поверхности		136,51	0,94	10762	74	54,8	--	--
17	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	9	11866,03	184,95	106794	1665	22479	3,19	29
		зонт		3119,45	48,42	28075	436	60,4	0,04	--
18	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	1	9581,90	139,40	9582	139	1547	1,82	2
		зонт		1775,21	37,26	1775	37	60,4	0,03	--
		Раздел 7. Прочие								
		Вход в подвал в осях "2/1-3/1","А/1-Б/1"								
		Подпорная стена ПС-1								
19	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0978	5176,99	1276,28	506	125	92	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	75	57	50,8	0,54	--
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,125	17914,32	687,91	2239	86	181	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	145	24	48,5	0,18	--
21	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	0,515	12493,68	1645,43	6434	847	2650	8,99	5
		м3		8678,77	451,03	4470	232	48,5	0,42	--
22	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,52273	17774,25	--	9291	--	394	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03428	16310,86	1067,67	559	37	288	14,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14967,79	284,93	513	10	48,5	0,20	--
24	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03207	149877,81	--	4807	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02205	150970,67	--	3329	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,72	772,13	12,68	4417	73	868	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1274	12	50,8	--	--
		Ступени и площадка								
27	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	1,08	5176,99	1276,28	5591	1378	1011	0,85	1
		м3		765,95	586,44	827	633	50,8	0,54	1
28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	1,08	17914,32	687,91	19347	743	1560	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	1255	208	48,5	0,18	--
29	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лестница. Устройство В25 W6	2,36	7454,16	1356,57	17592	3202	5639	3,64	9
		м3		3733,40	367,27	8811	867	48,5	0,34	1
30	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,3954	17774,25	--	42576	--	1805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0827	16895,91	740,15	1397	61	733	16,88	1
		т		15880,37	242,19	1313	20	48,5	0,17	--
32	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0827	143867,10	--	11898	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	3,2	552,39	59,74	1768	191	1023	0,42	1
		м ограждения		430,59	27,05	1378	87	62,1	0,03	--
34	ТТПРАЙС-ЛИСТ Алкон+	Ограждение лестничное с ник.покрытием	3,2	15748,40	--	50395	--	2137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-1								
35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0978	5176,99	1276,28	506	125	92	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	75	57	50,8	0,54	--
36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,125	17914,32	687,91	2239	86	181	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	145	24	48,5	0,18	--
37	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	0,55	12493,68	1645,43	6872	905	2830	8,99	5
		м3		8678,77	451,03	4773	248	48,5	0,42	--
38	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,5583	17774,25	--	9923	--	421	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0362	16310,86	1067,67	590	39	304	14,94	1
		т		14967,79	284,93	542	10	48,5	0,20	--
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,034	149877,81	--	5096	--	216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0221	150970,67	--	3336	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,0632	772,13	12,68	4682	77	920	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1350	13	50,8	--	--
		Ступени и площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	1,08	5176,99	1276,28	5591	1378	1011	0,85	1
		м3		765,95	586,44	827	633	50,8	0,54	1
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	1,08	17914,32	687,91	19347	743	1560	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	1255	208	48,5	0,18	--
45	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лестница. Устройство В25 W6	2,41	7454,16	1356,57	17965	3269	5758	3,64	9
		м3		3733,40	367,27	8997	885	48,5	0,34	1
46	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,44615	17774,25	--	43478	--	1843	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0881	16895,91	740,15	1489	65	781	16,88	1
		т		15880,37	242,19	1399	21	48,5	0,17	--
48	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0881	143867,10	--	12675	--	537	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	3,2	552,39	59,74	1768	191	1023	0,42	1
		м ограждения		430,59	27,05	1378	87	62,1	0,03	--
50	ТТПРАЙС-ЛИСТ Алкон+	Ограждение лестничное с ник.покрытием	3,2	15748,40	--	50395	--	2137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				806 915	32 179			103
						102 557	11 041			10
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				102 557				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 179				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 041				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				672 179				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				63 231		63231		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				870 146				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 894				
		Итого, тенге				907 040				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				72 563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**979 603**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				8 816				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				18 483				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**1 006 903**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**1 029 837**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				624 280				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				405 557				
		Налог на добавленную стоимость				**123 580**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				74 914				
		2018 г. - НДС (12 %)				48 667				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 153 418**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				699 194				
		2018 г.				454 224				
		скидка				**- 97 950**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**1 055 468**				
		в т.ч НДС				113 086				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"

Кусаинов А.А._____

"22" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е._____

"22" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Шепелева Т.А._____

"22" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Яркова В.М. _____

"22" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А._____

"22" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К._____

"22" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"

Соколенко Н.И._____

"22" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____ **Жуманов С.А.**

"22" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №2
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-1-3. Тип 1. АР

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Двери и балконные блоки								
		Первый этаж								
1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	53,97	1330,45	56,97	71804	3075	35640	0,98	53
		м2 проемов		941,54	27,35	50815	1476	59,8	0,03	1
2	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	18,48	7800,96	--	144162	--	6112	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	24,57	5512,49	--	135442	--	5743	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	10,92	8925,02	--	97461	--	4132	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	64	428,39	--	27417	--	1162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	6,18192	-1578,13	--	-9756	--	-414	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	21-130504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина /до/ 5,5 мм ГОСТ 7481-2013 /АР-24 п.прим.6/	6,18192	2561,54	--	15835	--	671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Второй этаж								
8	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из /алюминиевых/ профилей	8,505	1779,28	141,47	15133	1203	5674	0,92	8
		м2 проемов		876,47	72,73	7454	619	59,8	0,07	1
9	21-090302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	8,505	46345,79	--	394171	--	16713	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	9,9036	-1578,13	--	-15629	--	-663	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	21-130504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина /до/ 5,5 мм ГОСТ 7481-2013 /АР-24 п.прим.6/	9,9036	2561,54	--	25368	--	1076	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	56,07	1330,45	56,97	74598	3194	37027	0,98	55
		м2 проемов		941,54	27,35	52792	1534	59,8	0,03	1
13	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	16,8	7800,96	--	131056	--	5557	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	28,35	5512,49	--	156279	--	6626	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	10,92	8925,02	--	97461	--	4132	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	66	428,39	--	28274	--	1199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	29	3869,14	--	112205	--	4757	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	10	2414,19	--	24142	--	1024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Третий-восемнадцатый этажи								
19	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	14,4	3637,32	--	52377	--	2221	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
20	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из /алюминиевых/ профилей	136,08	1779,28	141,47	242124	19252	90782	0,92	125
		м2 проемов		876,47	72,73	119269	9897	59,8	0,07	10
21	21-090302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	136,08	46345,79	--	6306735	--	267406	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	158,4576	-1578,13	--	-250067	--	-10603	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	21-130504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина /до/ 5,5 мм ГОСТ 7481-2013 /АР-24 п.прим.6/	158,4576	2561,54	--	405895	--	17210	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	897,12	1330,45	56,97	1193570	51110	592434	0,98	875
		м2 проемов		941,54	27,35	844670	24540	59,8	0,03	23
25	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	268,8	7800,96	--	2096898	--	88908	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	453,6	5512,49	--	2500465	--	106020	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	174,72	8925,02	--	1559379	--	66118	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	1056	428,39	--	452380	--	19181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	464	3869,14	--	1795281	--	76120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	160	2414,19	--	386270	--	16378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4. Витражи								
31	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	79,667	5803,71	346,87	462364	27634	304929	4,98	397
		м2		5451,46	190,24	434301	15156	60,9	0,20	16
32	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Включить: Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	18,52	5803,71	346,87	107485	6424	70886	4,98	92
		м2		5451,46	190,24	100961	3523	60,9	0,20	4
33	21-090301-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Добавить цену /Витражи/ из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм /много/створчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: /много/элементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	16,25	26137,50	--	424734	--	18009	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	21-090301-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Доплата по цене за 1 м2 за ранее принятому выполнению из суммы экономии (при включить и исключить) за март 19г.)	208,782	23055,88	--	4813652	--	204099	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Добавить цену/Витражи/ из алюминиевых профилей со стандартным покрытием /много/створчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: /много/элементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	63,4	26137,50	--	1657118	--	70262	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Добавить цену/Витражи/ из алюминиевых профилей со стандартным покрытием /много/створчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: /много/элементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	18,537	6180,06	--	114560	--	4857	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Доплата по цене за 1 м2 за ранее принятому выполнению из суммы экономии (при включить и исключить) за март 19г.)	211,724	6180,06	--	1308466	--	55479	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	70,1591	-4606,49	--	-323187	--	-13703	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	21-130510-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	70,1591	6128,33	--	429958	--	18230	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	21-130510-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 30 ГОСТ 24866-99	17,98858	-6688,31	--	-120313	--	-5101	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	21-130510-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет двухкамерный тонированный СПД 30 ГОСТ 24866-99	17,98858	8782,37	--	157982	--	6698	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	935,15	799,09	3,67	747267	3433	149040	0,21	198
		м		199,35	1,97	186423	1842	59,8	--	2
43	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	493,35	1745,51	--	861147	--	36513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	21-090205-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ПРИМ. Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной /170/ мм ГОСТ 23166-99	441,8	1006,14	--	444513	--	18847	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	790	59,24	--	46800	--	1984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 6. Устройство полов.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Первый этаж на отм.+0,000								
		Тип 4								
46	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	579,184	2394,54	71,21	1386878	41243	454451	1,07	620
		м2		1032,96	43,11	598272	24970	60,9	0,05	26
		Тип 5								
47	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси /водостойкий клей/ с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	93,84	2562,16	71,21	240433	6682	74298	1,07	100
		м2		1032,96	43,11	96933	4046	60,9	0,05	4
		Раздел 7. Внутренняя отделка								
		Подвал.								
		Потолок.								
48	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	16,4	2249,05	10,41	36884	171	11742	0,98	16
		м2 потолка		991,36	4,23	16258	69	59,8	--	--
49	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	568,7	636,28	24,15	361852	13734	179618	0,45	256
		м2		485,11	20,57	275881	11698	54,8	0,02	12
		Стены.								
50	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	7,5	1954,13	10,46	14656	78	4339	0,79	6
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	5932	32	59,8	--	--
51	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	1089,1	504,70	20,67	549670	22515	267637	0,37	403
		м2		375,09	17,64	408512	19213	54,8	0,02	20
		Откосы оконные и дверные								
52	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	13,3	2592,46	33,04	34480	439	15558	1,79	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	24418	258	54,8	0,02	--
53	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	13,3	708,30	37,28	9420	496	4270	0,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	6358	418	54,8	0,03	--
		Первый этаж.								
		Потолок.								
54	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	4,8	2130,10	10,41	10224	50	3412	0,98	5
		м2 потолка		991,36	4,23	4759	20	59,8	--	--
55	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	52,02	636,28	24,15	33099	1256	16430	0,45	23
		м2		485,11	20,57	25235	1070	54,8	0,02	1
		Стены.								
56	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	17,3225	1954,13	10,46	33850	181	10022	0,79	14
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	13702	73	59,8	--	--
57	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28,179	1181,82	64,56	33303	1819	14610	0,74	21
		м2		767,79	52,12	21636	1469	54,8	0,06	2
58	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	197,0535	504,70	20,67	99453	4074	48424	0,37	73
		м2		375,09	17,64	73913	3476	54,8	0,02	4
59	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	196,29	2420,02	20,21	475025	3966	194672	1,52	298
		м2		1540,92	15,62	302466	3066	54,8	0,02	3
		Откосы оконные и дверные								
60	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5,438	2592,46	33,04	14098	180	6361	1,79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	9984	105	54,8	0,02	--
61	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	5,438	708,30	37,28	3852	203	1746	0,46	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	2600	171	54,8	0,03	--
		Второй этаж.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок.								
62	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,388	23504,17	1265,04	9120	491	2956	10,58	4
		м3 изоляции		10851,48	637,29	4210	247	55,3	0,60	--
63	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	5,54	2130,10	10,41	11801	58	3938	0,98	5
		м2 потолка		991,36	4,23	5492	23	59,8	--	--
64	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	54,01	636,28	24,15	34365	1304	17059	0,45	24
		м2		485,11	20,57	26201	1111	54,8	0,02	1
65	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПРИМ.	Штукатурка декоративным раствором по камню	12,1	1977,48	30,54	23927	370	11990	1,43	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1565,38	22,58	18941	273	54,8	0,02	--
		Стены.								
66	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	5,365	1954,13	10,46	10484	56	3104	0,79	4
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	4244	23	59,8	--	--
67	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции /т.150 мм/ с декоративно-защитным слоем	3,321	6003,73	182,21	19938	605	6019	2,25	7
		м2		2574,74	152,42	8551	506	54,8	0,14	--
68	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	118,357	504,70	20,67	59735	2447	29085	0,37	44
		м2		375,09	17,64	44395	2088	54,8	0,02	2
69	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	197,25	2420,02	20,21	477348	3985	195624	1,52	300
		м2		1540,92	15,62	303946	3081	54,8	0,02	3
		Откосы оконные и дверные								
70	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	4,948	2592,46	33,04	12827	163	5788	1,79	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	9084	96	54,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	9,896	708,30	37,28	7009	369	3177	0,46	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	4731	311	54,8	0,03	--
		Типовой этаж /3-18 этажи/.								
		Потолок.								
72	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,208	23504,17	1265,04	145914	7853	47300	10,58	66
		м3 изоляции		10851,48	637,29	67366	3956	55,3	0,60	4
73	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	88,64	2130,10	10,41	188812	923	63016	0,98	87
		м2 потолка		991,36	4,23	87874	375	59,8	--	--
74	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПРИМ.	Штукатурка декоративным раствором по камню	48,4	1977,48	30,54	95710	1478	47962	1,43	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1565,38	22,58	75764	1093	54,8	0,02	1
		Стены.								
75	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	85,84	1954,13	10,46	167743	898	49662	0,79	68
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	67897	363	59,8	--	--
76	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции /т.150 мм/ с декоративно-защитным слоем	17,712	6003,73	182,21	106338	3227	32101	2,25	40
		м2		2574,74	152,42	45604	2700	54,8	0,14	3
77	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	238,416	1181,82	64,56	281765	15392	123612	0,74	176
		м2		767,79	52,12	183054	12426	54,8	0,06	13
78	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	1893,712	504,70	20,67	955759	39149	465364	0,37	701
		м2		375,09	17,64	710315	33407	54,8	0,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	473,4	2420,02	20,21	1145636	9565	469497	1,52	720
		м2		1540,92	15,62	729469	7394	54,8	0,02	8
		Откосы оконные и дверные								
80	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	158,336	2592,46	33,04	410480	5231	185212	1,79	283
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	290694	3069	54,8	0,02	3
81	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	277,088	708,30	37,28	196261	10330	88968	0,46	126
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	132469	8711	54,8	0,03	9
		Чердак на отм.+54,800.								
82	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	249,6	636,28	24,15	158815	6028	78834	0,45	112
		м2		485,11	20,57	121083	5134	54,8	0,02	5
83	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	261,744	504,70	20,67	132103	5411	64321	0,37	97
		м2		375,09	17,64	98178	4617	54,8	0,02	5
		Откосы оконные и дверные								
84	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	20,7	2592,46	33,04	53664	684	24214	1,79	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	38004	401	54,8	0,02	--
85	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	20,7	708,30	37,28	14662	772	6646	0,46	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	9896	651	54,8	0,03	1
		Наружная отделка-Фасад.								
		Плита пола второго этажа/АР-10 п.прим.3/								
86	11-340108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	27,6	2463,93	8,69	68005	240	16014	0,73	20
		м2 поверхности		730,36	4,57	20158	126	62,1	--	--