*Приложение 3-1*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

Форма

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Павлодара**
*БИН 980240000435*
*Павлодарская обл, г.Павлодар, ул. Каирбаева,32, тел. 321017*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**Подрядчик:ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**
*БИН/ИИН 071140005574*
*Павлодарская область, г.Павлодар,ул. Сураганова,19/1, 205*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Аппарата акима города Павлодара"
(наименование, адрес)

Объект : Капремонт мягкой кровли
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 18.06. 2019года

**АКТ приемки выполненных работ №1 от 09. 10. 2019 г.**
**за ОКТЯБРЬ месяц 2019г. на строительно-монтажные работы**

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм. - код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 1125,5 | 147,69 | 0,23 | 166224 | 255 | – | 119498 | 308580 |
| | | | | | 147,46 | – | 165969 | – | – | 22858 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 стяжки | 1125,5 | 243,88 | 79,23 | 274490 | 89169 | – | 148648 | 456989 |
| | | | | | 164,66 | 18,78 | 185321 | 21135 | – | 33851 | |
| 3 | 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 % | м | 110,2 | 77,11 | 0,04 | 8498 | 4 | – | 6116 | 15783 |
| | | | | | 77,08 | – | 8494 | – | – | 1169 | |
| | | **Раздел 2 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 4 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 1125,5 | 607,62 | 99,03 | 683881 | 111461 | 340768 | 185812 | 939268 |
| | | | | | 205,82 | 23,47 | 231652 | 26420 | – | 69575 | |
| 5 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15; | м2 стяжки | 1125,5 | 269,23 | 21,99 | 303013 | 24746 | 265397 | 13679 | 342027 |
| | | | | | 11,43 | 5,45 | 12870 | 6129 | – | 25335 | |
| 6 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 % | м2 кровли | 1125,5 | 326,61 | 14,07 | 367594 | 15839 | 205291 | 109205 | 514943 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 130,13 | 4,63 | 146464 | 5210 | – | 38144 | |
| 7 | 1112-0101-0213 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 % | м2 кровли | 1125,5 | 103,98 | 6,66 | 117025 | 7501 | 43219 | 49529 | 179878 |
| | | | | | 58,91 | 2,21 | 66305 | 2485 | – | 13324 | |
| 8 | 2110-0403-0903 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 2887,65 | 503 | | 1452488 | | 1452488 | | 1568687 |
| 9 | 2110-0403-0905 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 1294,325 | 670 | | 867198 | | 867198 | | 936574 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1112-0101-0401 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 72 % | м примыканий | 291,55 | 1194,59 | 51,24 | 348282 | 14940 | 257104 | 55903 | 436520 |
| | | | | | 261,49 | 4,82 | 76238 | 1405 | – | 32335 | |
| 11 | 2110-0403-1503 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 367,353 | 645 | | 236943 | | 236943 | | 255898 |
| 13 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 40 | 132 | | 5280 | | 5280 | | 5702 |
| 14 | 2110-0401-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1237,5 | 108 | | 133650 | | 133650 | | 144342 |
| 15 | 1208-0101-1806 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 % | м | 728,875 | 1016,94 | 2,86 | 741220 | 2083 | 636132 | 74896 | 881405 |
| | | | | | 141,32 | 1,4 | 103005 | 1017 | – | 65289 | |
| 17 | 1215-0101-0622 | Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 % | прибор | 3 | 5603,33 | 25,33 | 16810 | 76 | 341 | 11830 | 30931 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5464,33 | 12,33 | 16393 | 37 | – | 2291 | |
| 18 | 2303-0102-2402 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 3 | 13879 | | 41637 | | 41637 | 44968 |
| 21 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 80,62 | 1148,44 | 28,32 | 92587 | 2283 | 30701 | 44324 | 147864 |
| | | | | | 739,31 | 24,29 | 59603 | 1958 | – | 10953 | |
| 22 | 1211-0102-0101 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 205,3 | 2273,93 | 0,19 | 466837 | 39 | 91000 | 270575 | 796405 |
| | | | | | 1830,48 | – | 375798 | – | – | 58993 | |
| 23 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 548,41 | 516 | | 282980 | | – | | 305618 |
| 24 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 548,41 | 202 | | 110779 | | – | | 119641 |
| | | | | | | | | | – | 8862 | |
| | **Итого** | | | | | | **8 432 023** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 448 112 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 268 396 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 65 796 | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 607 149 | | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 393 759 | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 090 015 | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 624 592 | | | | | |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | м2 кровли | 1125,5 | 886,14 | 1,36 | 997348 | 1532 | – | 716988 | | 1851483 |
| | | | | 884,78 | – | 995816 | – | – | 137147 | | |
| | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 2 1111-0101-3408 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 % | м2 покрытия | 21,85 | 324,26 | 11,44 | 7085 | 250 | 1716 | 4925 | | 12971 |
| | | | | 234,28 | 5,49 | 5119 | 120 | – | 961 | | |
| 3 2900-0000-0002(пл) | Ламинат замковый | м2 | 21,85 | 5000 | | 109250 | | 109250 | | | 117942 |
| | | | | | | | | – | 8692 | | |
| | **Итого** | | | | | **1 982 396** | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 000 935 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 782 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 120 | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 110 966 | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 721 913 | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 146 800 | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **10 414 419** | | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | | | | 124 973 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **210 788** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **10 750 180** |
| НДС (12 %) | 1 290 022 |
| **Итого** | **12 040 202** |

**Подрядчик:**
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
**Директор** _____ **М.М. Киев**

**Заказчик:**
**ГУ"Аппарат акима города Павлодар"**
**Руководитель** _____ **К.Онгаров**

**Технический надзор:**
**ТОО "Бизнес и Оценка"**
**Директор** _____ **В.Ф. Зиньковский**
**Инженер-эксперт** _____ **А.Н.Третьяков**

**Авторский надзор:**
**ИП "Сембина А.К."**
**ИП** _____ **А.К.Сембина**

Подлинник проверен