Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Павлодара
БИН 980240000435
Павлодарская обл, г.Павлодар, ул. Каирбаева,32, тел. 321017
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН/ИИН 071140005574
Павлодарская область, г.Павлодар,ул. Сураганова,19/1, 205
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Аппарата акима города Павлодара"
(наименование, адрес)

Объект : Капремонт мягкой кровли
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 18.06. 2019года

АКТ приемки выполненных работ №2 от 16. 10. 2019 г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2019г. на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	1867,2	110,8	9336	554	–	–	9336

				1756,4	48	8782	240	–	–	
3 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	8,8	319,32	–	2810	–	–	–	2810
				319,32	–	2810	–	–	–	
4 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	25,5	37,06	–	945	–	–	–	945
				37,06	–	945	–	–	–	
5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	110	99,1	2,63	10901	289	–	–	10901
				96,47	1,32	10612	145	–	–	
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	65	31,94	–	2076	–	–	–	2076
				31,94	–	2076	–	–	–	
	Раздел 2 Монтажные работы									
7 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	5,23	2805,74	46,65	14674	244	2645	–	14674
				2253,35	18,36	11785	96	–	–	
8 2900-0000-0000(пл)	Двери стальные	шт	3	23161		69483		69483		69483
9 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,57	1626,05	73,11	5805	261	1881	–	5805
				1026,05	31,09	3663	111	–	–	

10	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1	5239		5239		5239	5239
11	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1	4292		4292		4292	4292
12	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630	9630
13	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4460		8920		8920	8920
14	2109-0404-1003	Ручки-скобы для входных дверей	пара	3	4209		12627		12627	12627
15	2109-0404-1005	Ручки раздельные	пара	2	3783		7566		7566	7566
16	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2	шт.	10	393		3930		3930	3930
17	2107-0503-0203	Наличники	м	15,6	327		5101		5101	5101
18	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	201,15	324,26	11,45	65224	2303	15798	–	65224
					234,27	5,49	47123	1105	–	–

19 2900-0000-0002(пл)	Ламинат замковый	м2	201,15	5000		1005750		1005750		**469640,60**
20 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР = 94 %	м2 покрытия	110	3896,76	20,05	428644	2205	386058	–	428644
				367,1	9,6	40381	1056	–	–	
21 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	65	247,25	2,11	16071	137	10865	–	16071
				77,98	0,78	5069	51	–	–	
22 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,7	1148,41	28,32	59373	1464	19687	–	59373
				739,3	24,29	38222	1256	–	–	
23 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	380	1401,45	8,58	532550	3262	205619	–	532550
				851,76	4,03	323669	1533	–	–	
24 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	137	1669,93	9,1	228781	1247	80922	–	228781
				1070,16	4,27	146612	585	–	–	

Итого	**1 973 618,60**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 856 013
Всего	**1973618,60**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1973618,60**
НДС (12 %)	236834,23
Итого	**2210452,83**

Подрядчик:
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Директор _____ **М.М. Киев**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима города Павлодар"

Руководитель _____ **К.Онгаров**

Технический надзор:
ТОО "Бизнес и Оценка"

Директор _____ **В.Ф. Зиньковский**

Инженер-эксперт _____ **А.Н.Третьяков**

Авторский надзор:
ИП "Сембина А.К."

ИП _____ **А.К.Сембина**

Расценки проверены