Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

17 июня 2018 года

Заказчик ТОО «Жоларыс KZ» г .Алматы, район Сарыарка, ул. Сейфуллина, 91/7 на основании: Декларации о соответствии от 10 июня 2018 года товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ". Сомов Д., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Свинцова, 2/2, БИН 010840001711.
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 10 июня 2018 года ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Касыма Кайсенова, 30А, кв. 1 , БИН 050240008477.
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 10 июня 2018 года ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ЛИТЕРА 3», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, 7/1, БИН: 03024000779, Государственная лицензия № 15001739 от 30.01.2015 г. произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство автомобильной дороги к частному жилому массиву» в г. Алматы и проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГАСК г. Астана от 11 августа 2017 года.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ЛИТЕРА 3», ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ утвержденного(й) ТОО «Жоларыс KZ» от 10 января 2017 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 года;
окончание работ июнь 2018 года
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц:8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Строительная длина	км	2,3		2,3	
Количество полос движения в каждом направлении	шт	3		3	
Ширина земляного полотна	м	7		7	
Ширина проезжей части	м	10,6		10,6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: покрытие – верхний слой – горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип А марки I толщиной Н-5 см; нижний слой – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I толщиной Н-7 см; основание из фракционного щебня М 1200, устраиваемого по способу заклинки толщиной Н=13 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 121 228,4 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 81 156,9 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 344,8 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 121 228,4 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ81 156,9 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 19 344,8 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: «Строительство автомобильной дороги к частному жилому массиву» принять в эксплуатацию.

Заказчик
Сатыбаев Ермек Сапашевич
директор ТОО «Жоларыс KZ»

Генеральный подрядчик:
Сомов Дмитрий Олегович
директор ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

Авторский надзор:
Исаева Гульнара Майдановна
директор ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ЛИТЕРА 3»

Технический надзор:

директор ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2322		
2	Ширина проезжей части	м	10,6		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м	2		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,6		
7	Угол откоса	градус	70		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		6		
11	Дорожные знаки	шт	14		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт	20		
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Сатыбаев Ермек Сапашевич
директор ТОО «Жоларыс KZ»

Авторский надзор:
Исаева Гульнара Майдановна
директор ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ
ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ЛИТЕРА 3»

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Жоларыс KZ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги к частному жилому массиву»

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
6	Е1-145-11	Планировка полотна из грунтов 1 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1416,15	7,3 3,33	3,97 0,67	10338 4716	5622 949	5495 97	0,0227 0,00225	32 3
7	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из привозного грунта *м3 материала основания в плотном теле*	3283,815	280,88 32,18	248,35 78,59	922358 105673	815535 258075	483785 133	0,216 0,2734	709 898

8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3283,815	18,22	18,22	59831	59831	20163	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	20787	97	0,02069	68
9	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	16419,075	3,74	3,74	61407	61407	20864	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	1,31	–	21509	97	0,00428	70
10	Е1-145-13	Планировка верха полотна	1416,15	10,77	5,57	15252	7888	8393	0,0355	50
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	7364	1289	97	0,00307	4
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	212,4225	1644,88	73,75	349410	15666	9338	0,144	31
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		21,38	11,67	4542	2479	133	0,041	9
12	Е1-131-3	Уплотнение основания дорожной одежды толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,150;	212,4225	18,22	18,22	3870	3870	1305	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	1345	97	0,02069	4
13	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=0,750 =0,15*5;	1062,1125	0,54	0,54	574	574	196	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	0,19	–	202	97	0,00061	1
14	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 лК=1,010;	0,8867	44588,77	4677,52	39537	4148	3277	7,13	6
		т бит ума		1253,25	1525,5	1111	1353	133	6,78	6
15	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1314,54	345,42	12,4	454068	16300	11661	0,0241	32
		м2 покрыт ия		3,85	2,82	5061	3707	133	0,00992	13

16	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1314,54	463,46	22,79	609237	29958	23638	0,0453	60
		м2		7,7	5,82	10122	7651	133	0,01996	26
17	Е1-131-3	Уплотнение верхнего слоя одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	103,74	18,22	18,22	1890	1890	637	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	657	97	0,02069	2
18	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 8 смК=3,000;	311,22	0,54	0,54	168	168	57	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	0,19	–	59	97	0,00061	–
19	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 лК=1,010;	0,39292	44588,77	4677,52	17520	1838	1451	7,13	3
		т бит ума		1253,25	1525,5	492	599	133	6,78	3
20	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1314,54	345,42	12,4	454068	16300	11661	0,0241	32
		м2 покрыт ия		3,85	2,82	5061	3707	133	0,00992	13
21	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см(нижний слой)	1203,105	530,59	13,29	638355	15989	12529	0,03765	45
		м2 покрыт ия		6,51	1,32	7832	1588	133	0,00476	6
22	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	4812,42	55,62	0,54	267667	2599	383	0,00009	–
		м2 покрыт ия		0,02	0,04	96	192	133	0,00012	1
23	Е1-131-2	Уплотнение рабочего слоя дорожной одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,060;	72,1863	21,9	21,9	1581	1581	533	–	–

		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	7,61	–	549	97	0,02487	2
24	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см(верхний слой)	1203,105	647,22	13,29	778674	15989	12529	0,03765	45
		м2 покрыт ия		—	—	—	—	—	—	—
				6,51	1,32	7832	1588	133	0,00476	6
25	Е1-131-2	Уплотнение рабочего слоя дорожной одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,040;	48,1242	21,9	21,9	1054	1054	355	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	7,61	–	366	97	0,02487	1
26	Е27-14-4	Устройство присыпных обочин	47,7	280,88	248,35	13398	11846	7028	0,216	10
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		—	—	—	—	—	—	—
				32,18	78,59	1535	3749	133	0,2734	13
27	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	47,7	18,22	18,22	869	869	293	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	6,33	–	302	97	0,02069	1
28	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	238,5	3,74	3,74	892	892	303	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,31	–	312	97	0,00428	1
29	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	318,75	182,67	20,36	58226	6490	4312	0,0317	10
		м2 покрыт ия полосы и обочин		—	—	—	—	—	—	—
				4,79	5,38	1527	1715	133	0,02033	6
30	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	31,875	18,22	18,22	581	581	196	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	6,33	–	202	97	0,02069	1

31	E1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	159,375	3,74	3,74	596	596	203	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	1,31	–	209	97	0,00428	1
32	E27-63-15	Укрепление внешней стороны обочин шириной 0,5 м засевом трав	1055,1	51,19	–	54011	–	25919	0,128	135
		м2 покрыт ия полосы и обочин		18,47	–	19488	–	133	–	–
33	E27-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, сплошная	0,29055	207382,29	1144,02	60255	332	432	4,03	1
		км линии		701,22	415,68	204	121	133	1,73	1
34	E27-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	0,14649	107892,45	1144,02	15805	168	218	4,03	1
		км линии		701,22	415,68	103	61	133	1,73	–
		Всего прямые затраты				**4891492**	**1099981**			**1202**
						182759	**335322**			**1160**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3608751				
		Накладные расходы, тенге				667154				
		- заработная плата, тенге				100073				
		- трудоемкость, чел-ч				334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				333519				
		Всего				**5892165**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				271040				
		- сметная заработная плата, тенге				38217				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (9,8 %)	603994
- сметная заработная плата, тенге	277837
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1691
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61632
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24653
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6853484**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**63879541**

ПРИНЯЛ: ТОО «Жоларыс KZ»

_____ Сатыбаев Е.

СДАЛ: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

_____ Сомов Д.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Кашаккина Л.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Жоларыс KZ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги к частному жилому массиву»

Акт №2
приемки выполненных работ за март 2018 г

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
6	Е1-145-11	Планировка полотна из грунтов 1 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1888,2	7,3	3,97	13784	7496	7326	0,0227	43
				3,33	0,67	6288	1265	97	0,00225	4
7	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из привозного грунта *м3 материала основания в плотном теле*	4378,42	280,88	248,35	1229811	1087381	645047	0,216	946
				32,18	78,59	140898	344100	133	0,2734	1197

8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	4378,42	18,22	18,22	79775	79775	26884	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	27715	97	0,02069	91
9	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	21892,1	3,74	3,74	81876	81876	27819	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	1,31	–	28679	97	0,00428	94
10	Е1-145-13	Планировка верха полотна	1888,2	10,77	5,57	20336	10517	11191	0,0355	67
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	9819	1718	97	0,00307	6
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	283,23	1644,88	73,75	465879	20888	12449	0,144	41
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		21,38	11,67	6055	3305	133	0,041	12
12	Е1-131-3	Уплотнение основания дорожной одежды толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,150;	283,23	18,22	18,22	5160	5160	1739	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	1793	97	0,02069	6
13	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=0,750 =0,15*5;	1416,15	0,54	0,54	765	765	261	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	0,19	–	269	97	0,00061	1
14	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 лК=1,010;	1,18227	44588,77	4677,52	52716	5530	4370	7,13	8
		т бит ума		1253,25	1525,5	1482	1804	133	6,78	8
15	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1752,72	345,42	12,4	605425	21734	15549	0,0241	42
		м2 покрыт ия		3,85	2,82	6748	4943	133	0,00992	17

16	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1752,72	463,46	22,79	812316	39944	31517	0,0453	79
		м2		7,7	5,82	13496	10201	133	0,01996	35
17	Е1-131-3	Уплотнение верхнего слоя одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	138,32	18,22	18,22	2520	2520	850	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	6,33	–	876	97	0,02069	3
18	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 8 смК=3,000;	414,96	0,54	0,54	224	224	77	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	0,19	–	79	97	0,00061	–
19	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 лК=1,010;	0,52389	44588,77	4677,52	23360	2451	1936	7,13	4
		т бит ума		1253,25	1525,5	657	799	133	6,78	4
20	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1752,72	345,42	12,4	605425	21734	15549	0,0241	42
		м2 покрыт ия		3,85	2,82	6748	4943	133	0,00992	17
21	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см(нижний слой)	1604,14	530,59	13,29	851141	21319	16705	0,03765	60
		м2 покрыт ия		6,51	1,32	10443	2117	133	0,00476	8
22	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	6416,56	55,62	0,54	356889	3465	512	0,00009	1
		м2 покрыт ия		0,02	0,04	128	257	133	0,00012	1
23	Е1-131-2	Уплотнение рабочего слоя дорожной одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,060;	96,2484	21,9	21,9	2108	2108	710	–	–

		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	7,61	–	732	97	0,02487	2
24	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см(верхний слой)	1604,14	647,22	13,29	1038231	21319	16705	0,03765	60
		м2 покрыт ия		—	—	—	—	—	—	—
				6,51	1,32	10443	2117	133	0,00476	8
25	Е1-131-2	Уплотнение рабочего слоя дорожной одежды одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,040;	64,1656	21,9	21,9	1405	1405	473	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	7,61	–	488	97	0,02487	2
26	Е27-14-4	Устройство присыпных обочин	63,6	280,88	248,35	17864	15795	9370	0,216	14
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		—	—	—	—	—	—	—
				32,18	78,59	2047	4998	133	0,2734	17
27	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	63,6	18,22	18,22	1159	1159	391	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	6,33	–	403	97	0,02069	1
28	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	318	3,74	3,74	1189	1189	404	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,31	–	417	97	0,00428	1
29	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	425	182,67	20,36	77635	8653	5750	0,0317	13
		м2 покрыт ия полосы и обочин		—	—	—	—	—	—	—
				4,79	5,38	2036	2287	133	0,02033	9
30	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	42,5	18,22	18,22	774	774	261	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		—	—	—	—	—	—	—
				–	6,33	–	269	97	0,02069	1

31	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	212,5	3,74	3,74	795	795	270	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		–	1,31	–	278	97	0,00428	1
32	Е27-63-15	Укрепление внешней стороны обочин шириной 0,5 м засевом трав	1406,8	51,19	–	72014	–	34559	0,128	180
		м2 покрыт ия полосы и обочин		18,47	–	25984	–	133	–	–
33	Е27-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, сплошная	0,3874	207382,29	1144,02	80340	443	576	4,03	2
		км линии		701,22	415,68	272	161	133	1,73	1
34	Е27-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	0,19532	107892,45	1144,02	21074	223	290	4,03	1
		км линии		701,22	415,68	137	81	133	1,73	–
		Раздел 3 Благоустройство								
35	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=7,000;	0,875	402,75	–	352	–	398	2,8	2
		м3 грунт а		402,75	–	352	–	113	–	–
36	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под знакиК=7,000;	0,875	9892,34	98,32	8656	86	673	4,41	4
		м3		695,25	37,15	608	33	105	0,1814	–
37	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4977	3,2	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
38	99-15-3(пл)	Знаки дорожные	7	9009		63063				

			шт								
39	Е27-61-1	Установка столбиков из металла		133	273,96	119,85	36437	15940	23005	0,64	85
			шт								
					100,35	29,7	13347	3950	133	0,12	16
40	2-1-259	СтолбикиК=133,000;		2,793	162700		454421				
			т								
		Всего прямые затраты					**7090154**	**1483691**			**1716**
							261532	**451275**			**1564**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					5344930				
		Накладные расходы, тенге					918593				
		- заработная плата, тенге					137789				
		- трудоемкость, чел-ч					459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					480525				
		Всего					**8489272**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)					390507				
		- сметная заработная плата, тенге					55061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					312				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (9,8 %)					870218				
		- сметная заработная плата, тенге					400300				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2437				
							88798				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35519
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9874314**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**63500847**

ПРИНЯЛ: ТОО «Жоларыс KZ"

_____ Сатыбаев Е.

СДАЛ: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

_____ Сомов Д.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Ка[illegible]