Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Астаны"**

Генподрядчик: **ТОО "ASTI"**

Утверждена "Приказом"
Председателя Агентства Республика Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:

""Строительство жилых комплексов в рамках программы развития регионов до 2020 года" (арендное жилье для очередников и молодой семьи) (строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улиц с проектными наименованиями №23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98. Жилые дома. Лот 16 (16/1-16/5))""

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		14/37	18.08.2014г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 126 241 367**	**41 059 679,46**							**4 927 161,54**	**45 986 841**

М.П. Заказчик: ГУ "УС г.Астаны" _____ 2015 г.

М.П. Генподрядчик: Директор ТОО "ASTI" _____ 2015 г. **Ашимов С.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО «ASTI»

Объект: ""Строительство жилых комплексов в рамках программы развития регионов до 2020 года" (арендное жилье для очередников и молодой семьи) (строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улиц с проектными наименованиями №23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98. Жилые дома. Лот 16 (16/1-16/5))""

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Договор № 14/37от 18.08.2014г.
Стоимость работ согласно Договора 1 759 996 180 (один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто восемьдесят) тенге

№№ п/п	Наименование работ	Сумма по договору	Процент	Сначала строительства		За отчетный период	
		тенге	%	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разбивка осей	**49 840**	**0,003**	100,00%	**49 840**		
	Рядовые пятна 16/1, 16/2,16/3,16/5						
	А. Подземная часть						
1	Земляные работы для пятен 16/1, 16/2,16/3	988 129	0,056	100,00%	988 129		
2	Земляные работы для пятна 16/5	552 774	0,031	100,00%	552 774		
3	Свайные фундаменты для пятна 16/1	24 712 820	1,404	100,00%	24 712 820		
4	Свайные фундаменты для пятна 16/2,16/3	49 434 615	2,809	100,00%	49 434 615		
5	Свайные фундаменты для пятна 16/5	26 799 640	1,523	100,00%	26 799 640		
6	Стены цокольного этажа для пятна 16/1	7 664 878	0,436	100,00%	7 664 878		
7	Стены цокольного этажа для пятна 16/2	7 499 844	0,426	100,00%	7 499 844		
8	Стены цокольного этажа для пятна 16/3	7 403 560	0,421	100,00%	7 403 560		
9	Стены цокольного этажа для пятна 16/5	7 689 766	0,437	100,00%	7 689 766		
10	Утепление стен цокольного этажа для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	1 507 381	0,086	100,00%	1 507 381		
11	Деформационный шов (2 шт на одно пятно)	44 099	0,003	100,00%	44 099		
12	Перегородки для пятна 16/5	237 836	0,014	100,00%	237 836		
13	Перегородки для пятна 16/2	224 174	0,013	100,00%	224 174		
14	Перегородки для пятна 16/3	165 828	0,009	100,00%	165 828		

15	Перекрытие цокольного этажа для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	12 402 722	0,705	100,00%	12 402 722		
16	Утепление торцов плит для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	46 793	0,003	100,00%	46 793		
17	Полы цокольного этажа для пятна 16/5	1 238 658	0,070	100,00%	1 238 658		
18	Полы цокольного этажа для пятна 16/2	1 142 358	0,065	100,00%	1 142 358		
19	Полы цокольного этажа для пятна 16/3	777 369	0,044	100,00%	777 369		
20	Полы цокольного этажа для пятна 16/1	491 729	0,028	100,00%	491 729		
21	Окна техподполья для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	92 013	0,005	100,00%	92 013		
22	Двери техподполья для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	1 118 624	0,064	100,00%	1 118 624		
23	Внутренняя отделка технического подполья для пятен 16/2,16/3,16/5	563 140	0,032	100,00%	563 140		
24	Крыльцо входа №2. Входы в техподполье для пятна 16/5	196 579	0,011	89,226023%	175 400		
25	Крыльцо входа №1 для пятна 16/1	1 263 483	0,072	82,379151%	1 040 847	20,00%	252 697
26	Крыльцо входа №1 для пятна 16/2	1 126 082	0,064	88,282442%	994 132	25,00%	281 520
27	Крыльцо входа №1 для пятна 16/3	910 288	0,052	80,527 542%	733 032	20,00%	182 058
28	Крыльцо входа №1 для пятна 16/5	732 063	0,042	86,596168%	633 939	28,00%	204 978
29	Разные работы для пятен 16/2,16/3,16/5	533 456	0,030	85,00%	453 438	85,00%	453 438
30	Отмостка для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	610 120	0,035	45,00%	274 554	45,00%	274 554
	Итого по подземной части	**158 170 821**	**8,987**		**157 104 091**		**1 649 244**
	Б. Надземная часть						
31	Стены пятен для пятен 16/1,16/5	145 750 381	8,281	100,00%	145 750 381		
32	Стены пятен для пятен 16/2,16/3	138 176 143	7,851	100,00%	138 176 143		
33	Утепление для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	4 136 542	0,235	100,00%	4 136 542		
34	Перемычки для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	23 413 265	1,330	100,00%	23 413 265		
35	Плиты перекрытия и покрытия для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	139 362 117	7,918	100,00%	139 362 117		
36	Лестница Л-1 для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	21 543 290	1,224	100,00%	21 543 290		
37	Кровля для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	29 152 763	1,656	100,00%	29 152 763		
38	Кровля по козырькам балконов для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	252 755	0,014	100,00%	252 755		
39	Перегородки 2-9 этажей и чердак для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	38 613 911	2,194	100,00%	38 613 911		

40	Перегородки 1-го этажа для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	5 341 718	0,304	100,00%	5 341 718		
41	Окна и балконные двери для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	40 061 829	2,276	100,00%	40 061 829		
42	Двери для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	41 300 021	2,347	100,00%	41 300 021		
43	Витражи для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	17 212 392	0,978	100,00%	17 212 392		
44	Узлы крепления окон и витражей для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	2 784 164	0,158	100,00%	2 784 164		
45	Ограждение балконов для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	2 803 820	0,159	100,00%	2 803 820		
46	Разделительная стенка балконов для пятен 16/1,16/2,16/3	976 637	0,055	100,00%	976 637		
47	Полы для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	79 629 949	4,524	98,651105%	78 555 825	1,50%	1 194 449
48	Внутренняя отделка для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	80 153 132	4,554	98,168367%	78 685 020	2,50%	2 003 828
49	Наружная отделка для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	119 211 812	6,773	100,00%	119 211 812		
50	Грузопассажирские подъемники для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	17 317 385	0,984				
51	Разные работы для пятен 16/1,16/2,16/3,16/5	5 701 280	0,324	100,00%	5 701 280		
	Итого по надземной части	**952 895 307**	**54,142**		**933 035 686**		**3 198 278**
	Всего по подземной и надземной части	**1 111 066 127**	**63,129**		**1 090 139 777**		**4 847 522**
	Внутренние инженерные сети						
1	Отопление и вентиляция пятна 16/1	23 019 804	1,308	100,00%	23 019 804	13,528047%	3 114 130
2	Отопление и вентиляция пятна 16/2	23 210 760	1,319	100,00%	23 210 760	13,411165%	3 112 833
3	Тепловой узел №1 пятна 16/2	8 473 748	0,481	100,00%	8 473 748	5,952717%	504 418
4	Отопление и вентиляция пятна 16/3	23 057 967	1,310	100,00%	23 057 967	13,510554%	3 115 259
5	Тепловой узел №2 пятна 16/3	8 502 969	0,483	100,00%	8 502 969	5,930665%	504 283
6	Отопление и вентиляция пятна 16/5	23 071 751	1,311	100,00%	23 071 751	13,491966%	3 112 833
7	Тепловой узел №3 пятна 16/5	7 413 424	0,421	100,00%	7 413 424	5,870131%	435 178
8	Сантехнические работы пятна 16/1	18 863 289	1,072	100,00%	18 863 289	11,770741%	2 220 349
9	Сантехнические работы пятна 16/2	20 272 434	1,152	100,00%	20 272 434	13,279047%	2 691 985
10	Сантехнические работы пятна 16/3	20 303 024	1,154	100,00%	20 303 024	12,773262%	2 593 358
11	Сантехнические работы пятна 16/5	19 834 225	1,127	100,00%	19 834 225	9,494193%	1 883 100
12	Электроосвещение и силовое электрооборудование пятна 16/1	20 013 435	1,137	100,00%	20 013 435	6,008977%	1 202 603
13	Электроосвещение и силовое электрооборудование пятна 16/2	20 909 706	1,188	100,00%	20 909 706	9,492203%	1 984 792
14	Силовое электрооборудование ИТП №1 пятна 16/2	388 874	0,022	100,00%	~~388 874~~	100,00%	~~388 874~~

15	Электроосвещение и силовое электрооборудование пятна 16/3	19 969 623	1,135	100,00%	19 969 623	4,797703%	958 083
16	Электроосвещение и силовое электрооборудование пятна 16/5	21 370 102	1,214	100,00%	21 370 102	1,814858%	387 837
17	Силовое электрооборудование ИТП №3 пятна 16/5	312 900	0,018	0 ~~100,00%~~	0 ~~312 900~~	0 100,00%	0 ~~312 900~~
18	Слаботочные устройства пятна 16/1	125 337	0,0071				
19	Слаботочные устройства пятна 16/2	140 117	0,0080				
20	Слаботочные устройства пятна 16/3	144 329	0,0082				
21	Слаботочные устройства пятна 16/5	125 337	0,0071				
22	Приобретение и монтаж лифтов для пятен	25 022 241	1,422	100,00%	25 022 241		
23	Подкрановые пути для пятен 16/1,16/2,16/3,16/6	13 783 888	0,783	100,00%	13 783 888		2782104,1
	Итого по инженерным сетям	**318 329 282**	**18,087**	317092380	**~~317 794 163~~**		**~~28 522 815~~**
	Всего по пятнам 16/1,16/2,16/3,16/5	**1 429 395 409**	**81,216**		**~~1 407 933 940~~**		**~~33 370 337~~**
					1 407232165		32668563
	Угловое пятно 16/4						
	А. Подземная часть						
1	Земляные работы для пятна 16/4 Свайные фундаменты для пятна 16/4	21 653 765	1,230	100,00%	21 653 765		
2	Стены подполья для пятна 16/4	7 675 970	0,436	100,00%	7 675 970		
3	Перекрытие техподполья для пятна 16/4	2 947 014	0,167	100,00%	2 947 014		
4	Окные проемы техподполья для пятна 16/4	13 668	0,001	100,00%	13 668		
5	Двери техподполья для пятна 16/4	232 144	0,013	100,00%	232 144		
6	Полы техподполья для пятна 16/4	742 094	0,042	100,00%	742 094		
7	Внутренняя отделка для пятна 16/4	91 488	0,005	100,00%	91 488	38,676288%	35 384
8	Крыльцо входа №1 для пятна 16/4	598 803	0,034	60,591389%	362 823		
9	Крыльцо входа №2 для пятна 16/4	192 029	0,011				
10	Вход в техподполье для пятна 16/4	281 460	0,016	100,00%	281 460		
11	Разные работы для для пятна 16/4	314 592	0,018	100,00%	314 592	100,00%	314 592
	Итого по подземной части	**34 743 028**	**1,974**		**34 315 018**		**349 976**
	Б. Надземная часть						
12	Стены для пятна 16/4	73 490 344	4,176	100,00%	73 490 344		
13	Утепление для пятна 16/4	31 880	0,002	100,00%	31 880		
14	Перекрытие 1-го этажа для пятна 16/4	3 338 338	0,190	100,00%	3 338 338		
15	Перекрытие 2-9 этажей и покрытия для пятна 16/4	28 799 512	1,636	100,00%	28 799 512		
16	Лестницы для пятна 16/4	6 047 077	0,344	100,00%	6 047 077		

17	Кровля для пятна 16/4	7 122 188	0,405	100,00%	7 122 188		
18	Кровля по козырькам балконов для пятна 16/4	65 593	0,004	100,00%	65 593		
19	Перегородки для пятна 16/4	10 985 691	0,624	100,00%	10 985 691		
20	Окна и балконные двери для пятна 16/4	9 641 563	0,548	100,00%	9 641 563	4,180692%	403 084
21	Двери для пятна 16/4	10 063 413	0,572	100,00%	10 063 413		
22	Витражи для пятна 16/4	5 119 389	0,291	100,00%	5 119 389		
23	Ограждение балконов для пятна 16/4	887 609	0,050	100,00%	887 609		
24	Полы для пятна 16/4	19 226 263	1,092	98,808859%	18 997 251	3,00%	576 788
25	Внутренняя отделка для пятна 16/4	18 643 618	1,059	98,281318%	18 323 194	5,00%	932 181
26	Наружная отделка для пятна 16/4	25 539 693	1,451	100,00%	25 539 693		
27	Грузопассажирские подъемники для пятна 16/4	4 227 642	0,240				
28	Разные работы для пятна 16/4	1 135 134	0,064	100,00%	1 135 134	16,477650%	187 043
	Итого по надземной части	**224 364 946**	**12,748**		**219 587 867**		**2 099 096**
	Всего по подземной и надземной части	**259 107 974**	**14,722**		**253 902 885**		**2 449 072**
	Внутренние инженерные сети						
1	Отопление и вентиляция для пятна 16/4	23 116 912	1,313	100,00%	23 116 912	15,211989%	3 516 542
2	Сантехнические работы для пятна 16/4	17 585 969	0,999	100,00%	17 585 969	28,200584%	4 959 346
3	Сантехнические работы насосной для пятна 16/4	4 520 170	0,257	100,00%	4 520 170	13,621970%	615 736
4	Электроосвещение и силовое электрооборудование для пятна 16/4	19 355 893	1,100	100,00%	19 355 893	6,650011%	1 287 169
5	Электроосвещение и силовое электрооборудование пятна АТС для пятна 16/4	490 413	0,028	100,00%	490 413	100,00%	490 413
6	Слаботочные устройства для пятна 16/4	118 688	0,0067				
7	Приобретение и монтаж лифтов для пятна 16/4	6 254 912	0,355	100,00%	6 254 912		
	Итого по внутренним инженерным сетям	**71 442 958**	**4,059**		**71 324 270**		**10 869 206**
	Всего по пятну 16/4	***330 550 931***	***18,781***		**325 227 155**		**13 318 278**
	Всего по пятнам 16/1,16/2,16/3,16/4,16/5	**1 759 996 180**	**100,000**		~~1 733 210 935~~		~~46 688 615~~

98% ~~1719190885~~ 1732509165 45986841

Заказчик:

Генподрядчик:

Проверено согласно Ведомости подборной цены №2

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «11» ноября 2015 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны от 06.04.2015 г. № 120-10
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Кулушев Т.Б.** – руководитель Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Рысбеков Т.Т. ГУ «Управление строительства города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Талимов Н.А. ТОО «УК «Home servis group» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Ашимов С.А. ТОО «ASTI» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Максимов В.П. ТОО «Астанапроект» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»
Асылбеков Н.А. руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК»
Дузакбаев Б.О. начальник
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Многоквартирные жилые дома – Лот 16 (16/1-16/5) (без наружных инженерных сетей)

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Алматы, улица с проектным наименованием 23-31, дом № 16

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «26» декабря 2014 г. № 9

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «07» октября 2014 г. № ХКМЖ-500

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «ASTI»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Астанапроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

РГП «Госэкспертиза» № 01-0294/14 от 06.06.2014 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2014 г.

окончание 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС фактически 14 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Протокол № 9 от 26.12.2014 г., Разрешение № ХКМЖ-500 от 07.10.2014 г., Эскизный проект № 6185 от 04.04.2014 г., Экспертное заключение № 01-0294/14 от 06.06.2014 г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. Измения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв.				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			15822,4
Число этажей			9 эт.+подвал+техэтаж
Общий строительный объем			58260
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			1464,3

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая	общая	общая	жилая
Всего квартир в том числе:				179	11766,3	6911,3
однокомнатных				4	164,1	67,9
двухкомнатных				95	5586,1	3007,7
трехкомнатных				80	6016,1	3835,7

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1 816, 174 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 1 460, 297 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 61, 019 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Многоквартирные жилые дома – Лот 16 (16/1-16/5) (без наружных инженерных сетей)
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

25.11.2015

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Рысбеков Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Талимов Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ашимов С.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Максимов В.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

согл. не ТПС **Асылбеков Н.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дузакбаев Б.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)