Подрядчику

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ASTI"**

Утверждена "Приказом"
Председателя Агентства Республика Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		2014-186	28.10.2014г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**533 952 873**	**67 771 193,75**						.	**8 132 543,25**	**75 903 737**

М.П. Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управление строительства Акмолинской области" 2015 г.

Смаилов А.Х.

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "ASTI" 2015 г.

Ашимов С.А.

Реестр выполнения к форме КС-3 за сентябрь 2015 года

"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского районак в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области(привязка проекта повторного применения)

№№ п/п	Наименование	Стоимость, тенге
1	Служебный корпус	
	Акт №27	
	Итого	58 576 197
2	Спортивный комплекс	**58 576 197**
	Акт №28	
	Итого	6 408 331
3	Изолятор временного содержания на 35 мест	**6 408 331**
	Акт №29	
	Итого	7 186 844
4	Склад дизельного топлива	**7 186 844**
	Акт №30	
	Итого	3 732 365
	Всего	**3 732 365**
	В т.ч. НДС 12%	**75 903 737**
		8 132 543

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта :

"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)"

Договор № 2014-186 от 28 октября 2014 года

Акт №27 от 28.09.2015г

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Служебный корпус

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 11 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	151,1381	8188,24 / 699,75	335,84 / 126	1237555 / 105759	50758 / 19043	147266 / 118	4,54 / 0,61	686 / 92
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м /парапет/								
		м3 кладки	131,4167	8188,24 / 699,75	335,84 / 126	1076071 / 91959	44135 / 16559	128050 / 118	4,54 / 0,61	597 / 80
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т металлических изделий	0,9958	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	8643 / 8223	420 / 157	9888 / 118	56,4 / 0,77	56 / 1

4	4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,8603	41200		35444					
5	4-1-88	*т*								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1455	64100		9327					
6	Е15-64-1	*т*								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	414	103,25	1,19	42746	493	26408	0,37	153	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	24964	186	105	0,0022	1	
7	Е15-67-1									
	Обивка поверхностей изоляционным материалом	414	8,4	0,23	3478	95	3464	0,056	23	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	3262	37	105	0,0004	–	
8	1-3-99									
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	43,06	5089		219132					
	м3									
9	Е8-7-5									
	Облицовка наружных стен лицевым кирпичем при высоте этажа до 4 м	414	1175,33	34,37	486587	14229	98617	1,21	501	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	78246	5328	118	0,0629	26	
10	Е8-22-11									
	Засыпка пустот в камнях	4,1	1687,02	106,27	6917	436	1143	1,22	5	
	м3 кладки		195,75	40,5	803	166	118	0,19	1	
11	Е8-6-1									
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	6,4296	8188,24	335,84	52647	2159	6265	4,54	29	
	м3 кладки		699,75	126	4499	810	118	0,61	4	
12	Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	41,8765	8612,18	337,41	360648	14130	39358	4,38	183	
	м3 кладки		670,5	126	28078	5276	118	0,62	26	
13	Е7-44-10									
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	195	104,08	66,43	20296	12954	13023	0,148	29	
	шт сборных конструкций									

14 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		23,85	23,85	4651	4651	140	0,1051	20
	м3	6,273	24800		155570				
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 /восстановление после монтажа/								
	м2	11,8875	21,8	0,05	259	1	62	0,0295	–
			5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–
16 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	11,8875	20,36	0,02	242	–	45	0,0213	–
			4,16	–	49	–	90	–	–
17 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	183	225,02	88,43	41178	16183	24849	0,389	71
	шт сборных конструкций								
			65,93	31,06	12065	5684	140	0,1305	24
18 30-21-29	Плиты парапетные из бетона класса В15, сплошные, плоские								
	м3	12,93	10500		135765				
19 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке /монолитный пояс на отм.6,600/								
	м3	10,5	10361,02	316,01	108791	3318	16398	8,25	87
			1368	119,39	14364	1254	105	0,583	6
20 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2446	93997,62	304,24	22992	74	8524	198	48
	т								
			33075	114,75	8090	28	105	0,56	–
21 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта насухо								
	м3 изоляции	12,15	10369,79	169,49	125993	2059	20722	9,47	115
			1642,5	63	19956	765	100	0,31	4
22 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
	т конструкций	2,624	5030,5	2020,02	13200	5301	6553	14,1	37
			2272,5	502,43	5963	1318	90	1,79	5

23	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	2,624	59200		155341				
24	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	2,624	1333,5	312,12	3499	819	1605	2,96	8
				679,5	–	1783	–	90	–	–
Раздел 17 Перегородки										
25	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	800,9521	1257,76	34,73	1007406	27817	224948	1,43	1145
				225	13,01	180214	10420	118	0,0635	51
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг /крепление перегородок/								
		т стальных элементов	0,2108	175710,1	1826,1	37040	385	2594	42,7	9
				8100	690,75	1707	146	140	3,37	1
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,8128	21,8	0,05	18	–	5	0,0295	–
				5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,6256	20,36	0,02	33	–	6	0,0213	–
				4,16	–	7	–	90	–	–
29	Е8-12-1	Армирование верхних швов кладки стен и других конструкций								
		т металлических изделий	0,2648	72779,65	422,15	19272	112	2630	56,4	15
				8257,5	157,5	2187	42	118	0,77	–
30	Е8-12-1	Армирование кладки перегородок на отм. 0.00 в осях Б-В								
		т металлических изделий	0,271	76379,65	422,15	20699	114	2692	56,4	15
				8257,5	157,5	2238	43	118	0,77	–

31 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм /выпуски/	0,0112	52400		587				
	т								
Раздел 19 Полы									
32 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного	136,004	12113,99	169,49	1647551	23051	231955	9,47	1288
	м3 изоляции		1642,5	63	223387	8568	100	0,31	42
33 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	1219,2	384,11	13,43	468312	16374	107432	0,45	549
	м2 стяжки		66,6	5,04	81199	6145	123	0,0246	30
34 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до тлщ.30мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1219,2	143,36	1,34	174785	1634	2639	0,0088	11
	м2 стяжки		1,26	0,5	1536	610	123	0,0024	3
35 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1970,2	206,71	9,95	407253	19603	135562	0,356	701
	м2 стяжки		52,2	3,74	102844	7369	123	0,0182	36
36 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1931,7	63,6	1,34	122848	2588	4182	0,0088	17
	м2 стяжки		1,26	0,5	2434	966	123	0,0024	5
37 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45мм ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1931,7	95,39	2,01	184273	3883	6273	0,0132	26
	м2 стяжки		1,89	0,75	3651	1449	123	0,0036	7
38 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,5	31,8	0,67	1224	26	42	0,0044	–

	м2 стяжки								
39 Е11-4-1			0,63	0,25	24	10	123	0,0012	–
	Устройство пароизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1251,4	223,97	18,42	280275	23051	142932	0,416	521
	м2 изолируемой поверхности								
40 99-1-1	Стоимость изоспан		85,95	6,91	107558	8647	123	0,0337	42
		1401,568	72,93		102214				
	м2								
Раздел 20 Окна									
41 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 /ОК-1,2,4/								
		384,11	346,04	18,87	132917	7248	65834	0,8165	314
	м2 проемов								
42 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 /ОК-3/		136,44	6,39	52408	2454	120	0,0312	12
		17,7	472,81	19	8369	336	4756	1,303	23
	м2 проемов								
43 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 /ОК-2,6,10/		217,73	6,18	3854	109	120	0,0302	1
		31,17	378,27	18,53	11791	578	6070	0,934	29
	м2 проемов								
44 6-1-706	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции, со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2,4/		156,07	6,18	4865	193	120	0,0302	1
		384,07	6433		2470722				
	м2								
45 6-1-705	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции, со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-3/								
		17,7	5618		99439				

46	6-1-704	*м2*							
	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции, со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-6,9,10/	33,08	4884		161563				
	м2								
	Раздел 21 Витражи								
47	Е10-91-2 Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 /ВН-1/	29,88	378,28	18,53	11303	554	5818	0,934	28
	м2 проемов		156,07	6,18	4663	185	120	0,0302	1
48	6-1-181 Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие /ВН-1/	29,88	4472		133623				
	м2								
	Раздел 24 Внутренняя отделка								
49	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3800	298,23	4,07	1133274	15466	545234	0,74	2812
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	515584	3686	105	0,0517	196
	Раздел 26 Металлоконструкции								
	26.4 Перекрытие на отм.9,82								
50	Е9-42-1 Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с коэффициентом надежности по назначению 0,95 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; кмат1=1,03;	350	115,83	35,27	40540	12345	19315	0,32651	114
	м2		52,61	8,7	18414	3046	90	0,03111	11
51	1-1-434 Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	387,1	1190		460649				

52	1-1-305	*м2*								
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		1,7893	525600		940456				
53	1-1-77	*т*								
	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм		0,0917	604700		55451				
54	1-1-145	*т*								
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		0,0103	899500		9265				
55	Е9-52-1	*т*								
	Резка стального профилированного настила		54,4	134,76	5,38	7331	293	2864	0,34	18
		м реза		56,25	2,25	3060	122	90	0,01	1
56	Е26-31-1									
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		69,084	2139,46	330,46	147802	22829	133522	10,58	731
		м3 изоляции		1809	123,75	124973	8549	100	0,6	41
57	1-3-99									
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75		70,4657	5089		358600				
		м3								

Раздел 38 Электроосвещение

38.10 Материалы, не учтенные ценником и монтажные работы

58	Ц8-146-1									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		2405	66,8	18,1	160654	43531	55063	0,12	289
		м кабеля		20,3	3,8	48822	9139	95	0,022	53
59	Ц8-148-1									
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		2796	27,7	2,1	77449	5872	53655	0,1	280
		м кабеля		19,7	0,5	55081	1398	95	0,003	8

60	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000м	0,0144	159700		2300				
61	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
		1000м	0,0926	99700		9232				
62	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000м	0,2963	125400		37156				
63	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
		1000м	0,2531	83600		21159				
64	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	2,3848	60500		144280				
65	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	2,035	52100		106024				
66	Ц8-409-2	Прокладка полиэтиленовых труб, диаметр до 32 мм в готовые борозды /в стояке/								
		м	69	147,3	73	10164	5037	4445	0,29	20
				49,5	18,3	3416	1263	95	0,107	7
67	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=32 мм								
		м	6	158		948				
68	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=32 мм								
		м	63	158		9954				
69	Ц8-409-1	Прокладка полиэтиленовых труб, диаметр до 25 мм в готовые борозды								
			2723	108,6	48,9	295718	133155	133999	0,22	599

		м								
70 99-1-1	Труба гибкая гофрированнаая из ПВХ, Д-25,20 мм 1Р 65 /с зондом/		39,6	12,2	107831	33221	95	0,071	193
		2723	30,24		82344				
		м							
	Всего прямые затраты				**15936587**	**533441**			**12182**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2064744**	**169043**			**1032**
					13338399				
	Накладные расходы, тенге				2446708				
	- заработная плата, тенге				367006				
	- трудоемкость, чел-ч				1223				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1102998				
	Всего				**19486293**				
	Временные здания и сооружения (3,8 %)				740479				
	- сметная заработная плата, тенге				104408				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				592				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				560686				
	Разница в стоимости электроэнергии 0,168%				33981				
	- сметная заработная плата, тенге				257916				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1570				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				202268				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				80907				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**21104614**				
	Итого по акту в текущих ценах	**К р=** 2,42954841801			**51274682**				
	- материалы, тенге				32406286				
	- сметная заработная плата, тенге				7887024				
	Налог (2 %)				1025494				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**52300176**				

НДС (12 %)	6276021
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58576197**

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Смаилов А.Х.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Anvar-Saqat" Аубакиров К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASTI" Ашимов С.А.