АКТ
Приемочной комиссии о приемке выполненных работ на объекте «средний ремонт автодороги «подъезд к с.Опытное поле» 0-4км».

«22» октября 2013 г. с. Опытное поле

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Валиев Сергей Ахмадуллаевич	Заместитель Акима Глубоковского района

Заместитель председателя комиссии:

Кусаинов Адыльхан Кумарович	И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района»

Члены комиссии:

Мурсалимов Бейбытжан Базанович	Директор КГП «ПриИртышье»
Турсынбеков Оржан Оралбекович	Аким Опытнопольского сельского округа
Журба Николай Михайлович	Депутат районного маслихата

произвела приёмку выполненных работ в связи с их завершением на объекте «средний ремонт автодороги «подъезд к с.Опытное поле» 0-4км».

Комиссия установила:

«средний ремонт автодороги «подъезд к с.Опытное поле» 0-4км» производился на основании договора № 32 от 11 сентября 2013 года генеральным подрядчиком ТОО «РЕМДОР» на основании сметной документации стоимостью 42463710 тенге.

Ремонтные работы произведены в сроки:

Начало работ **сентябрь 2013 года**

Окончание работ **октябрь 2013 года**

Недоделок и дефектов не обнаружено.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

принять выполненные работы на объекте: «средний ремонт автодороги «подъезд к с.Опытное поле» 0-4км»

Председатель комиссии Валиев С.А.

Заместитель председателя комиссии: Кусаинов А.К.

Члены комиссии: Мурсалимов Б.Б.

Турсынбеков О.О.

Журба Н.М.

Форма КС-3

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, 070500, п. Глубокое, ул. Поповича, 11 а
БИН 050340006958
РНН 180300211753
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60 0701 03KS N180 3000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070000, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
РНН 181600066036
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №32 от 11 сентября 2013 г.
Объект: **Средний ремонт автодороги "подъезд к с. Опытное поле" 0-4 км**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за за период с 25 сентября по 01 октября 2013г. (от 01.10.2013г.)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3790,99107	3716,65791		74,33316	454,91893	4245,91000
	Всего по объекту с начала строительства	37914,02678	37170,61449		743,41229	4549,68322	42463,71000

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"
_____ Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Глубоковский район, 070500, п. Глубокое, ул. Поповича, 11 а
БИН 050340006958
РНН 180300211753
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60 0701 03KS N180 3000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070000,
г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
РНН 181600066036
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №32 от 11 сентября 2013 г.
Наименование объекта: **Средний ремонт автодороги "подъезд к с. Опытное поле" 0-4 км**

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2013г. (от 25.09.2013г.)
Средний ремонт автодороги "подъезд к с. Опытное поле" 0-4 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4022,3	202,84	196,64	815883	790945	115762	0,0349	140
		м2		6,04	8,35	24295	33586	200	0,0336	135

2 Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	93,4	1163,82	22,28	108701	2081	44590	1,438	134
	м2		229,37	9,34	21423	872	200	0,0356	3
3 Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	4022,3	1075,68	22,28	4326708	89617	1211274	0,925	3721
	м2		141,23	9,34	568069	37568	200	0,0356	143
4 Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	7840	119,57	18,45	937429	144648	146294	0,0309	242
	м2 площади основания		4,68	4,65	36691	36456	200	0,01692	133
5 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	5,64	39844,75	427,75	224724	2413	1830	0,29	2
	т битума		45	117,15	254	661	200	0,44	2
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	5,64	339,59	339,59	1915	1915	1590	0,58	3
	т		–	140,94	–	795	200	0,58	3
7 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1126,52	3905,3	167,93	4399399	189177	202818	0,191	215
	т смеси		34,65	55,37	39034	62375	200	0,1905	215
8 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	16398,51	86,94	6,59	1425686	108066	162674	0,0211	346
	м2 покрытия		3,33	1,63	54607	26730	200	0,00591	97
	Всего прямые затраты				**12240445**	**1328862**			**4803**
					744373	**199043**			**731**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10167211				
	Накладные расходы, тенге				1886832				
	- заработная плата, тенге				283025				
	- трудоемкость, чел-ч				943				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	847637
Всего	**14974914**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14974914**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**33453956,58**
- материалы, тенге	22713549
- сметная заработная плата, тенге	2739869
Налог (2 %)	669079,13
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34123035,71**
НДС (12 %)	4094764,29
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38217800**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"

_____Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.

Форма 2В

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Глубоковский район, 070500, п. Глубокое, ул. Поповича, 11 а
БИН 050340006958
РНН 180300211753
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60 0701 03KS N180 3000
ГУ "Комитет Казначейста Министерства Финансов РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремдор"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070000,
г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
РНН 181600066036
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ15 8560 0000 0004 9581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №32 от 11 сентября 2013 г.

Наименование объекта: **Средний ремонт автодороги "подъезд к с. Опытное поле" 0-4 км**

Акт №2
выполненных работ за период с 25 сентября по 01 октября 2013г. (от 01.10.2013г.)
Средний ремонт автодороги "подъезд к с. Опытное поле" 0-4 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	7601,49	86,94	6,59	660874	50094	75406	0,0211	160
		м2 покрытия		3,33	1,63	25313	12390	200	0,00591	45
2	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	4400	169,03	20,36	743732	89584	89496	0,0317	139
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	21076	23672	200	0,02033	89

Всего прямые затраты	**1404606**	**139678**	**299**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**46389** 1218539	**36062**	**134**
Накладные расходы, тенге	164902		
- заработная плата, тенге	24735		
- трудоемкость, чел-ч	82		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94170		
Всего	**1663678**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1663678**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3716657,91**		
- материалы, тенге	2722216		
- сметная заработная плата, тенге	239454		
Налог (2 %)	74333,16		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3790991,07**		
НДС (12 %)	454918,93		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4245910**		

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"

_____Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Камзинов Б.М.