Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта :
"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)"

Договор № 2014-186 от 28 октября 2014 года

Акт №28 от 28.09.2015г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Спортивный комплекс

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	21,1	8188,24 / 699,75	335,84 / 126	172772 / 14765	7086 / 2659	20560 / 118	4,54 / 0,61	96 / 13
2	Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м								
		м3 кладки	83,65	8115,54 / 681,75	281,14 / 105,75	678865 / 57028	23517 / 8846	77731 / 118	4,42 / 0,51	370 / 43
3	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	299,77	8,4 / 7,88	0,23 / 0,09	2518 / 2362	69 / 27	2508 / 105	0,056 / 0,0004	17 / –

4 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75								
	м3	31,18	5089		158675				
5 Е8-7-5	Облицовка наружных стен лицевым кирпичем /за минусом парапета, стенок входов, пилястр/								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,9	1175,33	34,37	291364	8520	59051	1,21	300
			189	12,87	46853	3190	118	0,0629	16
6 Е8-22-11	Засыпка пустот в камнях								
	м3 кладки	2,58	1687,02	106,27	4353	274	719	1,22	3
			195,75	40,5	505	104	118	0,19	–
7 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки								
	м2 вертикальной проекции	224,36	125,15	0,62	28079	139	18289	0,434	97
			68,85	0,23	15447	52	118	0,0011	–
8 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
	т металлических изделий	0,75	8679,65	422,15	6510	317	7447	56,4	42
			8257,5	157,5	6193	118	118	0,77	1
9 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								
	т	0,75	50800		38100				
10 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м								
	м3 кладки	24,06	8147,06	337,41	196018	8118	22614	4,38	105
			670,5	126	16132	3032	118	0,62	15
11 Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м								
	м3 кладки	16,67	8073,67	286,52	134588	4776	14870	4,24	71
			648	108	10802	1800	118	0,52	9
12 Е8-7-5	Обкладка колонн кирпичем								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,26	1124,93	34,37	2542	78	538	1,21	3
			189	12,87	427	29	118	0,0629	–
13 Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м								
	м3 кладки	2,77	8073,67	286,52	22364	794	2471	4,24	12
			648	108	1795	299	118	0,52	1

14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	45	104,08	66,43	4684	2989	3004	0,148	7
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1073	1073	140	0,1051	5
15	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,61	24800		39928				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1781360**	**56677**			**1123**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**173382**	**21229**			**103**
						1551298				
		Накладные расходы, тенге				229802				
		- заработная плата, тенге				34470				
		- трудоемкость, чел-ч				115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120670				
		Всего				**2131832**				
		Временные здания и сооружения (3,8 %)				81010				
		- сметная заработная плата, тенге				11422				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				61340				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,168%				3718				
		- сметная заработная плата, тенге				28216				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				172				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22128				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8851				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2308879**				
		Итого по акту в текущих ценах	**К р=**	2,42954841801		**5609533**				
		- материалы, тенге				3768954				
		- сметная заработная плата, тенге				728131				
		Налог (2 %)				112191				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5721724**
НДС (12 %)	686607
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6408331**

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Смаилов А.Х.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Anvar-Saqat" Аубакиров К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASTI" Ашимов С.А.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта :

"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)"

Договор № 2014-186 от 28 октября 2014 года

Акт №29 от 28.09.2015г

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Изолятор временного содержания на 35 мест

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 15 Полы								
		15.1 Тип 2								
1	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	329,4	182,84	9,95	60227	3278	22665	0,356	117
		м2 стяжки		52,2	3,74	17195	1232	123	0,0182	6
2	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-329,4	31,8	0,67	-10474	-221	-357	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-208	-82	123	0,0012	–
3	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	435,1374	223,97	18,42	97457	8015	49700	0,416	181
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	37400	3007	123	0,0337	15
4	99-1-1	Стоимость изоляции Isospan	487,353888	72,93		35542				

		м2							
5	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	329,4	48,53	5,55	15986	1828	18253	0,258	85
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	14158	682	123	0,0102	3
6	1-3-176	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /толщ.110мм/	37,32102	10100		376942				
		м3								
7	Е12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким (ячеистым) бетоном , керамзитобетон -толщ. 30мм	10,27728	15192,79	207,16	156141	2129	7182	3,63	37
		м3 утеплителя		508,5	78,75	5226	809	119	0,38	4
8	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	435,1374	340,45	18,42	148142	8015	49700	0,416	181
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	37400	3007	123	0,0337	15
9	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	435,1374	232,19	9,05	101034	3938	29036	0,251	109
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	22127	1479	123	0,0165	7
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	329,4	206,71	9,95	68089	3278	22665	0,356	117
		м2 стяжки		52,2	3,74	17195	1232	123	0,0182	6
11	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /толщ.15мм/К=-1,000;	-329,4	31,8	0,67	-10474	-221	-357	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-208	-82	123	0,0012	–
	15.2 Тип 3									
12	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	109,1	48,53	5,55	5295	606	6045	0,258	28
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	4689	226	123	0,0102	1

13 1-3-176									
	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /толщ.30мм/	3,37119	10100		34049				
	м3								
14 Е12-14-1									
	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким (ячеистым) бетоном , керамзитобетон -толщ. 110мм	12,48104	15192,79	207,16	189622	2586	8722	3,63	45
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	6347	983	119	0,38	5
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,1	206,71	9,95	22552	1086	7507	0,356	39
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5695	408	123	0,0182	2
16 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /толщ.15мм/К=-1,000;	-109,1	31,8	0,67	-3469	-73	-118	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-69	-27	123	0,0012	–
15.5 Тип 6									
17 Е12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким (ячеистым) бетоном /полистиролбетон/	1,22304	1256,79	207,16	1537	253	855	3,63	4
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	622	96	119	0,38	–
18 99-1-1	Стоимость полистиролбетона	1,22304	4944,89		6048				
	м3								
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,2	206,71	9,95	8103	390	2697	0,356	14
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	2046	147	123	0,0182	1
20 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	39,2	63,6	1,34	2493	53	85	0,0088	–
	м2 стяжки								
			1,26	0,5	49	20	123	0,0024	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,2	206,71	9,95	8103	390	2697	0,356	14
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	2046	147	123	0,0182	1
22 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /толщ.15мм/К=-1,000;	-39,2	31,8	0,67	-1246	-26	-42	0,0044	–
	м2 стяжки								

15.6 Тип 7			0,63	0,25	-25	-10	123	0,0012	–
23 Е12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким (ячеистым) бетоном /полистиролбетон/ *м3 утеплителя*	4,212	1256,79	207,16	5294	873	2943	3,63	15
24 99-1-1	Стоимость полистиролбетона *м3*	4,38048	508,5 4944,89	78,75	2142 21661	332	119	0,38	2
25 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	140,4	206,71	9,95	29022	1397	9660	0,356	50
26 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 стяжки*	140,4	52,2 63,6	3,74 1,34	7329 8929	525 188	123 304	0,0182 0,0088	3 1
15.8 Тип 9			1,26	0,5	177	70	123	0,0024	–
27 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	33,8	230,34	13,43	7786	454	2398	0,366	12
28 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /толщ.40мм/ ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 стяжки*	33,8	52,65 146,9	5,04 2,68	1780 4965	170 91	123 146	0,0246 0,0176	1 1
15.9 Тип 10			2,52	1	85	34	123	0,0048	–
29 Е12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким (ячеистым) бетоном /полистиролбетон/ *м3 утеплителя*	2,307	1256,79	207,16	2899	478	1612	3,63	8
30 99-1-1	Стоимость полистиролбетона *м3*	2,39928	508,5 4944,89	78,75	1173 11864	182	119	0,38	1
31 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	76,9	206,71	9,95	15896	765	5291	0,356	27
32 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	76,9	52,2 63,6	3,74 1,34	4014 4891	288 103	123 166	0,0182 0,0088	1 1

		м2 стяжки								
33	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,195	1,26	0,5	97	38	123	0,0024	–
				5239,08	327,33	1022	64	412	11,6	2
		т								
34	4-1-88			1890	123,75	369	24	105	0,6	–
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,195	64100		12500				
		т								

Раздел 17 Ворота

17.0 Подраздел без наименования

35	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,827	31476,57	17434,99	26031	14419	7502	41,4	34
		т конструкций								
36	2-2-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные		7650	2428,67	6327	2009	90	8,15	7
			1	166300		166300				
		шт								
37	Е7-19-2	Герметизация по периметру створок резиновыми прокладками	43,928	11,69	0,82	514	36	687	0,0651	3
		м шва								
38	1-1-724	Резина прессованная		10,87	0,32	477	14	140	0,0015	–
			0,05	425		21				
		кг								
39	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
40	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
41	Е6-1-22	Устройство железобетонных колесоотбойников из бетона класса В15	1,38	8863,07	353,46	12231	488	1041	3,6	5
		м3								
42	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		585	133,52	807	184	105	0,6521	1
			0,07709	47400		3654				
		т								

43 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02482	53000		1315				
	т								
Раздел 23 Металлоконструкции									
44 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; кмат2=1,03;	1,73	15416,17	5687,69	26670	9840	12837	40,6747	70
	т конструкций		6882,98	1362,04	11908	2356	90	4,8719	8
45 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,73	177400		306902				
	т								
	Всего прямые затраты				**1983549**	**64500**			**1198**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**208370**	**19500**			**90**
					1710678				
	Накладные расходы, тенге				271938				
	- заработная плата, тенге				40791				
	- трудоемкость, чел-ч				136				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135329				
	Всего				**2390816**				
	Временные здания и сооружения (3,8 %)				90851				
	- сметная заработная плата, тенге				12810				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				68792				

Разница в стоимости электроэнергии 0,168%		
- сметная заработная плата, тенге		4169
- нормативная трудоемкость, чел-ч		31644
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		193
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		24817
		9927
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2589372**
Итого по акту в текущих ценах	**К р=** 2,42954841801	**6291005**
- материалы, тенге		4156175
- сметная заработная плата, тенге		845140
Налог (2 %)		125820
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**6416825**
НДС (12 %)		770019
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**7186844**

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Смаилов А.Х.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Anvar-Saqat" Аубакиров К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASTI" Ашимов С.А.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта :

"Строительство здания Управления внутренних дел Бурабайского района в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)"

Договор № 2014-186 от 28 октября 2014 года

Акт №30 от 28.09.2015г

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Склад дизельного топлива

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство приямка								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,994	7161,91	66,01	28605	264	925	1,35	5
		м3		195,75	24,93	782	100	105	0,1218	–
2	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	64,5	10540,53	954,98	679864	61597	95217	6,51	420
		м3		1075,5	330,44	69370	21313	105	1,337	86
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	65,4675	379		24812				
		м3								

4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0414	47400		1962				
		т								
5	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0581	45300		2632				
		т								
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,3886	52400		72763				
		т								
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,6531	50900		236843				
		т								
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0316	48300		1526				
		т								
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
		т		33075	114,75	291	1	105	0,56	–
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0955	70437,87	304,24	6727	29	982	58	6
		т		9675	114,75	924	11	105	0,56	–
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /выступающих частей закладных деталей/	3,9113	21,8	0,05	85	–	21	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	7,8226	20,36	0,02	159	–	29	0,0213	–
		м2		4,16	–	33	–	90	–	–
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	124,8536	46,24	3,82	5773	477	5715	0,212	26
		м2 поверхности								

14	1-1-39			37,35	1,44	4663	180	118	0,007	1
	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	0,2996	18600			5573				
		т								
	Всего прямые затраты					**1068151**	**62369**			**459**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**76086**	**21605**			**87**
						929697				
	Накладные расходы, тенге					103198				
	- заработная плата, тенге					15480				
	- трудоемкость, чел-ч					52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					70281				
	Всего					**1241630**				
	Временные здания и сооружения (3,8 %)					47182				
	- сметная заработная плата, тенге					6653				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					38				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)					35726				
	Разница в стоимости электроэнергии 0,168%					2165				
	- сметная заработная плата, тенге					16434				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					100				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					12888				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5155				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1344746**				
	Итого по акту в текущих ценах	**К р=**	2,42954841801			**3267126**				
	- материалы, тенге					2258744				
	- сметная заработная плата, тенге					374882				
	Налог (2 %)					65343				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**3332469**				

НДС (12 %)	399896
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3732365**

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Смаилов А.Х.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Anvar-Saqat" Аубакиров К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASTI" Ашимов С.А.