Счет-фактура № 00000000065 от 18 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	2 106 927,68	2 106 927,68	12%	252 831,32	2 359 759,00		
Всего по счету:					**2 106 927,68**		**252 831,32**	**2 359 759,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13 — 130840011038

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп соглашение №2 от 16.02.2015г к Договору №30 от 01.07.2014г от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
65	18.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	2 359 759,00	2 359 759,00	252 831,32	2 359 759,00
			Итого	1	x	2 359 759,00	252 831,32	2 359 759,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

55150

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ»

Договор дополнительное соглашение №1 от 12.12.2014 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Генеральный план.Ограждение территории площадки

А К Т №2
выполненных работ за декабрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Ограждение												
1.	E0107-24-9	Установка оград металлических высотой до 2,5 м	м	-184,43	1312,72	217,18	-242105	-40055	2,23	-411				
					380,25	59,61	-70130	-10994	0,22	-40				
2.	E0107-24-9	Установка оград металлических высотой до 2,5 м	м	283,55	677,40	217,18	192078	61582	2,23	632				
					380,25	59,61	107820	16902	0,22	61				
3.	C143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,03	7830,00	--	31555	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,03	78,00	--	314	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	E0109-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,56	245,44	3,82	12900	201	0,21	11				
					37,35	1,44	1963	76	0,01	0				
6.	C11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	1,12	72300,00	--	81048	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	49389,00	--	1531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,02	542,84	144,52	555	148	1,34	1
					292,50	--	299	--	--	--
9.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	1,02	58700,00	--	60050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-47-1Изм.	Заполнение из профлиста	м2	244,89	55,95	2,99	13700	732	0,30	73
					48,83	0,97	11958	238	0,00	1
11.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	244,89	896,00	--	219421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	258,40	36,09	0,09	9325	23	0,02	6
					4,39	0,05	1134	13	0,00	0
13.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	258,40	205,33	0,36	53058	93	0,01	4
					11,08	0,20	2863	52	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								433431
		Раздел: Планировка территории								
14.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	9,92	26000,00	--	257868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Планировка территории								257868
		ИТОГО:					691298	22724		316
							55907	6287		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	67100
На металломонтажные работы	11245
Всего накладных расходов:	78345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	769643
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46179
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	815822
Итого с временными, 2,4 %	835402
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	852695
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	856037
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	864391
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2065615,37
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41312,31
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2106927-68
Налог на добавленную стоимость, 12 %	252831-32
Итого с НДС	2359759

Принял

Сдал:

Счет-фактура № 00000000049 от 20 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	16 974 568,75	16 974 568,75	12%	2 036 948,25	19 011 517,00	0	
Всего по счету:					**16 974 568,75**		**2 036 948,25**	**19 011 517,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н. А.

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13** — **130840011038**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61** — **991040001728**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
49	20.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	19 011 517,00	19 011 517,00	2 036 948,25	19 011 517,00
			Итого	1	x	19 011 517,00	2 036 948,25	19 011 517,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сырлыбаев К.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Серикбаев Е.П.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Внутрипоселковые сети водоснабжения и канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-166 -2	Подбивка пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,00	134,10	--	3352	--	0,97	24
					134,10	--	3352	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								3353
		Раздел: Внутрипоселковые водопроводные сети								
2.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115492,32	31953,19	560	155	360,00	2
					66375,00	12071,25	322	59	58,95	0
3.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	348390,19	68162,54	1690	331	255,70	1
					44482,50	25749,00	216	125	125,76	1
4.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70090,67	10674,97	328	50	270,00	1
					48825,00	4032,00	229	19	19,69	0
5.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,00	35444,50	8449,81	166	40	69,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм			12712,50	3192,75	59	15	15,59	0
6.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62550,88	6788,50	100	11	253,00	0
					45675,00	2565,00	73	4	12,52	0
7.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,00	28874,84	8426,72	46	13	69,90	0
					12712,50	3183,75	20	5	15,55	0
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1,83	9784,13	--	17934	--	61,80	113
					9630,00	--	17652	--	--	--
9.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,82	8099,75	--	30973	--	51,50	197
					8032,50	--	30716	--	--	--
10.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	31,00	492,00	--	15252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,60	51857,62	9152,23	31115	5491	76,70	46
					13905,00	3458,25	8343	2075	16,89	10
12.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	109,00	300,57	225,64	32762	24595	0,41	45
					69,53	58,98	7579	6429	0,23	25
13.	СПрайс-ли ст	Переходник на пластик д 160 мм	шт	1,00	1763,24	--	1763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли ст	Переходник на пластик д 140 мм	шт	5,00	1763,24	--	8816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-ли ст	Переходник на пластик д 110 мм	шт	104,00	724,15	--	75311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	16,00	18075,87	36,99	289214	592	1,82	29
					288,00	13,50	4608	216	0,07	1
17.	Е0122-37-	Установка колонок водоразборных	шт	16,00	10020,81	83,18	160333	1331	6,57	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										
					1140,75	31,50	18252	504	0,15	2
18.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	7,00	440,21	332,43	3081	2327	0,61	4
					102,38	86,87	717	608	0,33	2
19.	E0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	шт	1,00	594,94	450,71	595	451	0,83	1
					138,83	117,67	139	118	0,45	0
20.	C130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	400,00	523,00	--	209200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	6,00	194,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	шт	2,00	480,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,00	170,83	28,97	683	116	0,74	3
					130,05	10,80	520	43	0,05	0
25.	C11031-245	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 160 мм	м	4,00	922,00	--	3688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0106-13-3	Устройство железобетонных упоров УГ-1	м3	3,14	11335,19	360,48	35547	1130	8,99	28
					1440,00	136,17	4516	427	0,67	2
27.	C12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d 12 мм	т	0,23	63500,00	--	14510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	16,00	109,13	--	1746	--	0,61	10
					94,50	--	1512	--	--	--
29.	C11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	16,00	359,00	--	5744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1487,06	318,13	1487	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1
		Итого по разделу: Внутрипоселковые водопроводные сети								945256
		Раздел: Канализация производственная								
31.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам .100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70090,67	10674,97	1472	224	270,00	6
					48825,00	4032,00	1025	85	19,69	0
33.	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154640,48	66009,80	247	106	376,00	1
					70200,00	24936,75	112	40	121,79	0
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-35-3	Установка заглушек диам 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
37.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	шт	4,00	741,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	2,00	482,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130806-79	Патрубок Трубы ээлектросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм	м	3,20	629,00	--	2013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
42.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,60	166,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,03	35444,50	8449,81	1088	259	69,90	2
					12712,50	3192,75	390	98	15,59	0
44.	Е0126-21-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	170,83	28,97	1367	232	0,74	6
					130,05	10,80	1040	86	0,05	0
45.	С11031-217	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 108 мм	м	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	282,59	35,42	1130	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
47.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	0,46	21562,67	927,19	9897	426	99,90	46
					16627,50	101,25	7632	46	0,49	0
49.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	38,00	221,00	--	8398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,10	392,17	66,01	39	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
51.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	7520,00	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,14	392,17	66,01	1231	207	1,35	4
					195,75	24,93	615	78	0,12	0
53.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	3,14	8030,00	--	25214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная								98975
		Раздел: Канализация бытовая								
54.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	7,65	1218,62 144,00	10,58 3,96	9322 1102	81 30	0,77 0,02	6 0
		Итого по разделу: Канализация бытовая								9322
		Раздел: Выгреб								
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,49	8062,57 195,75	66,01 24,93	3951 96	32 12	1,35 0,12	1 0
56.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,64	16596,60 1435,50	1879,87 538,43	27218 2354	3083 883	8,86 2,06	15 3
57.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,30	2900,00 --	-- --	870 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,40	7920,00 --	-- --	19008 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	шт	1,00	4330,00 --	-- --	4330 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений волопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса 22,5, круглые	м3	1,07	23700,00 --	-- --	25359 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,84	245,44 37,35	3,82 1,44	4624 704	72 27	0,21 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-33-5	Установка потивосейсмических элементов и закладных деталей	т	0,21	247994,13	49389,75	53071	10569	312,70	67
					62775,00	18657,00	13434	3993	91,12	19
63.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21	162700,00	--	34818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
65.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	0,00	21562,67	927,19	5	--	99,90	0
					16627,50	101,25	4	--	0,49	0
67.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	1,00	482,00	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70090,67	10674,97	140	21	270,00	1
					48825,00	4032,00	98	8	19,69	0
71.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные, со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 114х4 мм	м	2,00	670,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	м2	18,84	332,80	3,58	6270	67	0,73	14
					124,88	0,88	2353	17	0,04	1
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,94	392,17	66,01	369	62	1,35	1
					195,75	24,93	184	23	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,94	8030,00	--	7548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выгреб								204147
ИТОГО:							1261050	52783		805
							133758	16292		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	179427
На металломонтажные работы	7346
На сантехнические работы	1449
Всего накладных расходов:	188223
Итого с накладными	1449272

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1536229
Итого с временными, 2,4 %	1573098
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1605661
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1611953
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1627684
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3889640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77793
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3967433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	476092
Итого с НДС	4443525

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Строительство резервуаров емк .200 м3(2 шт)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	E0108-5-1 Боковая изоляция стен глиной	м3	139,20	2780,82	274,19	387090	38167	6,93	965
				994,50	103,50	138434	14407	0,50	70
2.	E0108-4-1 Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днищ	м2	108,00	187,79	4,19	20281	453	0,38	41
				58,05	1,58	6269	171	0,01	1
3.	E0106-40-1 Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	400,00	19,60	0,69	7840	276	0,08	31
				11,70	0,27	4680	108	0,00	1
4.	E0106-40-2 Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	400,00	39,37	0,22	15748	88	0,17	66
				23,76	0,09	9504	36	0,00	0
	Итого по разделу: Земляные работы								430959
	Раздел: Бетонные работы								
5.	C12041-41 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19	29400,00	--	5598	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-16-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м	шт	16,00	2559,06	1146,31	40945	18341	5,63	90
					1010,25	321,75	16164	5148	1,21	19
7.	С143016-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий без проемов, с проемами, вырезами и отверстиями для пропуска сантехкоммуникаций, неутепленные, из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900кг/м3 и более: сплошные, плоские	м3	40,80	12300,00	--	501840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	8,00	1465,77	387,22	11726	3098	2,06	16
					344,25	115,02	2754	920	0,46	4
9.	С143017-6	Плиты сборные железобетонные ребристые площадью до 9 м2	м3	14,70	18200,00	--	267540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек днища толщиной 20 мм	м2	90,72	175,99	9,95	15966	903	0,36	32
					52,20	3,74	4736	339	0,02	2
11.	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	90,72	38,10	1,34	3456	122	0,01	1
					1,26	0,50	114	45	0,00	0
12.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий стен толщиной 20 мм	м2	176,64	175,13	9,95	30935	1758	0,27	48
					39,60	3,74	6995	661	0,02	3
13.	Е0111-15-4К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	176,64	45,71	1,34	8074	237	0,02	4
					3,06	0,50	541	88	0,00	0
14.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	267,36	582,86	2,07	155833	553	1,38	369
					258,75	0,79	69179	211	0,00	1
15.	Е0107-31-1	Установка камер лаза из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,60	2782,58	1856,11	7235	4826	4,93	13
					812,93	597,97	2114	1555	2,37	6
16.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	м	7,20	3870,00	--	27864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8020-90/, Dв 1000 мм								
17.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,80	18200,00 -- --	-- -- --	14560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	8,00	784,00 -- --	-- -- --	6272 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 -- --	-- -- --	32240 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0146-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц	м3	1,34	18674,70 3840,75	302,67 114,75	25024 5147	406 154	24,61 0,56	33 1
21.	Е0146-8-3	Обетонирование по периметру плит покрытия	м3	2,44	19245,90 3840,75	302,67 114,75	46960 9371	739 280	24,61 0,56	60 1
22.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	207,36	91,24 83,70	7,38 2,79	18920 17356	1530 579	0,54 0,01	111 3
23.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности вразжиженным битумом в два слоя	м2	108,00	68,29 60,75	7,38 2,79	7375 6561	797 301	0,41 0,01	44 1
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	216,00	175,99 52,20	9,95 3,74	38015 11275	2149 808	0,36 0,02	77 4
25.	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	216,00	114,29 3,78	4,02 1,50	24686 816	868 324	0,03 0,01	6 2
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	216,00	56,33 51,30	0,23 0,09	12167 11081	50 19	0,29 0,00	62 0
27.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1500 551	599 170	28,90 5,46	3 1
28.	С12021-267	Мет/лестницы-стремянки	т	0,11	133700,00 -- --	-- -- --	14627 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	Е0113-16-1К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,10	72,17 8,78	0,18 0,10	368 45	1 1	0,04 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0113-26-8К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	5,10	280,33	0,48	1430	2	0,06	0
					11,08	0,20	57	1	0,00	0
		Итого по разделу: Бетонные работы								1321155
		Раздел: Фильтр -поглотитель ФП								
31.	Ц01403-13-3	Фильтры поглотители при количестве ячеек до 12	устр	1,00	723,32	--	723	--	2,80	3
					723,32	--	723	--	--	--
32.	С130806-139	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,720х8 мм	м	1,50	13000,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5922	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2084	7	0,56	0
34.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	1,00	1494,08	12,33	1494	12	0,77	1
					130,50	4,50	130	5	0,02	0
		Итого по разделу: Фильтр -поглотитель ФП								27639
		Раздел: НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД								
35.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 108 мм	т	0,06	33857,00	2296,00	2086	141	183,00	11
					30380,00	270,01	1871	17	1,57	0
36.	С130806-79	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп	м	6,00	629,00	--	3774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 159 мм	т	0,01	23181,00	1862,00	278	22	118,00	1
					20090,00	248,00	241	3	1,44	0
38.	С130806-90	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4кп 159х4,5 мм	м	7,00	1055,00	--	7385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-21-2	Установка воронок сливных	1воронка	2,00	125,32	1,57	251	3	0,61	1
					99,00	--	198	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130810-114	Воронка стальная 108х190мм	шт	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
42.	С130903-32	Клапаны поплавковые DУ 100 мм	шт	2,00	35200,00 --	-- --	70400 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	398 390	4 1	198,00 0,56	2 0
44.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59200,00 --	-- --	509 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины,нормальной	т	0,00	49389,00 --	-- --	158 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	69 19	-- --	289,00 0,99	0 0
47.	С130806-680Изм.	Отвод Ст 114х3,6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,00	18810,00 --	-- --	150480 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130806-681Изм.	Отвод Ст 168Х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	22888,00 --	-- --	45776 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,168,3х4,5-114,3х3,6 мм	шт	2,00	750,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм/патрубок/	м	0,80	629,00 --	-- --	503 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,50	5716,98 614,25	260,48 89,46	2858 307	130 45	3,94 0,35	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-068 за один раз	м2	0,30	41,40 4,41	0,09 0,05	12 1	-- --	0,02 0,00	0 0
53.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,30	16,92 4,14	0,02 --	5 1	-- --	0,02 --	0 --
54.	СПрайс-лист"Теплоюкс-сервис"	Саморегулирующая электрическая нагревательная лента 11VM2-T	м	1,00	115,37 --	-- --	115 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД								289264

ИТОГО:	2069017 330605	76473 26471	2113 120

Накладные расходы :

На монтажные работы	2461
На общестроительные работы	416844
На металломонтажные работы	649
На сантехнические работы	1659
Всего накладных расходов:	421613
Итого с накладными	2490630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2640068
Итого с временными, 2,4 %	2703430
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2759391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2770205
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2797239
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6684499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6818189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	818183
Итого с НДС	7636372

Принял

Сдал

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Проходная КПП

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия и кровля								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	36,00	103,08	0,99	3711	36	0,07	2
					11,59	0,38	417	14	0,00	0
2.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	36,00	189,45	4,72	6820	170	0,40	15
					70,88	1,78	2552	64	0,01	0
3.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	5,40	7634,00	--	41224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	36,00	162,89	15,94	5864	574	0,24	9
					34,65	5,96	1247	215	0,03	1
5.	Е0112-17-2К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	36,00	71,22	2,10	2564	76	0,01	0
					1,65	0,75	59	27	0,00	0
6.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	4,47	21304,82	334,28	95190	1494	22,10	99
					3397,50	126,00	15180	563	0,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,47	573,75	28,11	2563	126	0,78	3
					123,75	10,58	553	47	0,05	0
8.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	110,00	131,98	0,55	14518	60	0,04	4
					6,48	0,20	713	22	0,00	0
9.	Е0112-7-5	Устройство кровель из оцинкованной стали	м2	110,00	805,41	8,20	88595	902	1,71	188
					272,95	3,08	30024	339	0,02	2
10.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1124,70	6,95	1125	7	0,49	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
		Итого по разделу: Перекрытия и кровля								262173
		Раздел: Полы								
11.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,63	3011,10	--	4908	--	3,24	5
					531,00	--	866	--	--	--
12.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,63	8719,48	--	14213	--	3,66	6
					567,00	--	924	--	--	--
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	16,30	340,45	18,42	5549	300	0,42	7
					85,95	6,91	1401	113	0,03	1
15.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	16,30	232,19	9,05	3785	148	0,25	4
					50,85	3,40	829	55	0,02	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,30	201,70	9,95	3288	162	0,36	6
					52,20	3,74	851	61	0,02	0
17.	Е0111-11-2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,30	152,84	4,02	2491	66	0,03	0
					3,78	1,50	62	24	0,01	0
18.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	16,30	2081,21	15,20	33924	248	1,07	17
					173,30	7,37	2825	120	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,23	3011,10	--	6715	--	3,24	7
					531,00	--	1184	--	--	--
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,23	8719,48	--	19444	--	3,66	8
					567,00	--	1264	--	--	--
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0111-15-1	Устройство звукоизоляции из бетона толщ 30 мм	м2	22,30	414,01	14,76	9232	329	0,36	8
					52,43	5,54	1169	124	0,03	1
23.	Е0111-15-2К=4,8	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки мм	м2	22,30	254,41	3,22	5673	72	0,05	1
					8,11	1,20	181	27	0,01	0
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,30	201,70	9,95	4498	222	0,36	8
					52,20	3,74	1164	83	0,02	0
25.	Е0111-11-2К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	22,30	101,90	2,68	2272	60	0,02	0
					2,52	1,00	56	22	0,00	0
26.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	9,00	79,00	--	711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	22,30	925,06	4,90	20629	109	0,38	9
					58,50	1,85	1305	41	0,01	0
28.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	21,90	123,31	0,16	2701	4	0,09	2
					16,18	0,07	354	2	0,00	0
29.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,42	3011,10	--	1265	--	3,24	1
					531,00	--	223	--	--	--
30.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,42	8719,48	--	3662	--	3,66	2
					567,00	--	238	--	--	--
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,20	201,70	9,95	847	42	0,36	1
					52,20	3,74	219	16	0,02	0
33.	Е0111-11-2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,20	152,84	4,02	642	17	0,03	0
					3,78	1,50	16	6	0,01	0
34.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,20	365,09	18,42	1533	77	0,42	2
					85,95	6,91	361	29	0,03	0
35.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	4,20	256,83	9,05	1079	38	0,25	1
					50,85	3,40	214	14	0,02	0
36.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	4,20	2081,21	15,20	8741	64	1,07	4
					173,30	7,37	728	31	0,04	0
37.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,30	137,40	0,32	1553	4	0,24	3
					41,63	0,11	470	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								161868
		Раздел: Окна								
38.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	10,42	427,50	19,32	4455	201	1,11	12
					185,83	6,39	1936	67	0,03	0
39.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,42	5206,00	--	54247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	3,00	360,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	10,42	229,35	5,58	2390	58	0,59	6
					94,05	2,12	980	22	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	7,65	2860,00	--	21879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,72	472,81	19,00	811	33	1,30	2
					217,73	6,18	373	11	0,03	0
44.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,72	5206,00	--	8928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,72	229,35	5,58	393	10	0,59	1
					94,05	2,12	161	4	0,01	0
47.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	1,35	2860,00	--	3861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								98403
		Раздел: Двери								
48.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	330,85	32,08	2501	243	1,49	11
					272,25	12,13	2058	92	0,06	0
49.	С12031-10	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-13П	шт	2,00	13700,00	--	27400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П	шт	1,00	9090,00	--	9090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,74	398,48	102,53	1490	383	0,90	3
					151,65	35,67	567	133	0,14	1
52.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-78-9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								71457
		Раздел: Наружная отделка								
56.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	66,40	221,84	4,92	14730	327	1,15	76
					193,05	1,87	12819	124	0,01	1
57.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	199,20	29,00	--	5777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	73,04	142,00	--	10372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	22,74	622,89	6,33	14165	144	1,79	41
					312,75	2,39	7112	54	0,01	0
60.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	25,60	13,87	0,90	355	23	0,06	1
					9,68	0,34	248	9	0,00	0
61.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	2,53	24,13	0,05	61	--	0,05	0
					7,70	0,02	19	--	0,00	0
62.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными	м2	35,80	2452,48	2,56	87799	92	2,55	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен			420,75	0,97	15063	35	0,00	0
63.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхностикерамогранитом стен	м2	5,00	1903,48	2,56	9517	13	2,55	13
					420,75	0,97	2104	5	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								142776
		Раздел: Внутренняя отделка								
64.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	91,40	613,94	4,85	56114	443	1,29	118
					222,86	1,41	20369	129	0,01	1
65.	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	91,40	54,78	0,65	5006	59	0,29	27
					46,35	0,25	4236	23	0,00	0
66.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	109,68	37,00	--	4058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	91,40	342,92	2,10	31343	192	0,39	36
					65,03	0,79	5944	72	0,00	0
68.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	20,00	1016,16	2,10	20323	42	2,00	40
					333,00	0,79	6660	16	0,00	0
69.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	32,50	10,21	0,35	332	11	0,06	2
					8,78	0,14	285	5	0,00	0
70.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	39,00	37,00	--	1443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	32,50	359,35	2,33	11679	76	0,49	16
					81,23	0,88	2640	29	0,00	0
72.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,20	3011,10	--	3613	--	3,24	4
					531,00	--	637	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,20	8719,48	--	10463	--	3,66	4
					567,00	--	680	--	--	--
74.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,40	8719,48	--	20927	--	3,66	9
					567,00	--	1361	--	--	--
76.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	24,00	560,65	15,35	13456	368	0,03	1
					5,94	5,06	143	121	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								182142
ИТОГО:							918820	8125		939
							154125	3013		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	177065
На сантехнические работы	107
Всего накладных расходов:	177172
Итого с накладными	1095992

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65759
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1161751
Итого с временными, 2,4 %	1189633
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1214258
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1219017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1230913
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2941485
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58830
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3000315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	360038
Итого с НДС	3360353

Принял

Сдал

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Генеральный план.Ограждение территории площадки

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0107-24-9	Установка оград металлических высотой до 2,5 м	м	184,43	1312,72	217,18	242109	40055	2,23	411
					380,25	59,61	70130	10994	0,22	40
2.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,51	7830,00	--	58773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,51	78,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	97,80	245,44	3,82	24004	374	0,21	21
					37,35	1,44	3653	141	0,01	1
5.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	2,09	72300,00	--	151003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	49389,00	--	2923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,90	542,84 292,50	144,52 --	1032 556	275 --	1,34 --	3 --
8.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	1,90	58700,00 --	-- --	111603 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0109-47-1Изм.	Заполнение из профлиста	м2	455,67	55,95 48,83	2,99 0,97	25493 22250	1363 442	0,30 0,00	136 2
10.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	455,67	896,00 --	-- --	408283 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ограждение								1025807
		ИТОГО:					1025808 96589	42067 11577		571 43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	118051
На металломонтажные работы	20924
Всего накладных расходов:	138975
Итого с накладными	1164783

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69887
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1234670
Итого с временными, 2,4 %	1264302
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1290473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1295530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1308173
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3126109
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62522
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3188631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	382636
Итого с НДС	3571267

Принял:

Сдал: