Счет-фактура № 00000000044 от 17 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	22 106 323,21	22 106 323,21	12%	2 652 758,79	24 759 082,00	0	
Всего по счету:					**22 106 323,21**		**2 652 758,79**	**24 759 082,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н. А.

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 130840011038

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 991040001728

Договор (контракт): Договора №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
44	17.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	24 759 082,00	24 759 082,00	2 652 758,79	24 759 082,00
			Итого	1	x	24 759 082,00	2 652 758,79	24 759 082,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сырлыбаев К.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Серикбаев Е.П.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области Строительство резервуаров емк .200 м3(2 шт)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	249,00	7,51	7,51	1870	1870	--	--
					--	2,05	--	511	0,01	2
2.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	54,00	167,18	--	9028	--	1,21	65
					167,18	--	9028	--	--	--
3.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	303,00	25,65	5,38	7771	1629	0,13	39
					20,27	--	6142	--	--	--
4.	E0101-73-13	Устройство резервуаров обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	405,00	63,09	60,55	25552	24524	0,02	7
					2,54	11,72	1029	4747	0,04	16
5.	E0101-133-3	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 50 см	м3	405,00	23,21	23,21	9400	9400	--	--
					--	4,12	--	1667	0,02	7
6.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	405,00	13,72	12,00	5556	4859	0,01	5
					1,62	2,75	656	1112	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								59176
		Раздел: Бетонные работы								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,62	4410,97	66,01	68899	1031	1,35	21
					195,75	24,93	3058	389	0,12	2
8.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,62	78,00	--	1218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	50,60	4945,17	196,62	250226	9949	1,79	91
					272,25	74,27	13776	3758	0,36	18
10.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,55	73000,00	--	40296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	82200,00	--	11787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,20	80500,00	--	177358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонные работы								549784
ИТОГО:							608961	53261		228
							33689	12184		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	47618
Всего накладных расходов:	47618
Итого с накладными	656579

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39395
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	695974
Итого с временными, 2,4 %	712677
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	727429
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	730280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	737407
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1762165
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35243
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1797408
Налог на добавленную стоимость, 12 %	215689
Итого с НДС	2013097

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Внутрипоселковые сети водоснабжения и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4544,98	35,57	33,63	161645	152864	0,01	61
					1,93	8,47	8781	38483	0,03	134
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	765,80	218,93	--	167657	--	1,54	1179
					218,93	--	167657	--	--	--
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	510,54	307,30	152,52	156889	77868	1,02	521
					153,68	57,15	78460	29177	0,28	142
4.	Е0101-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,97	19
					134,10	--	2682	--	--	--
5.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	4175,28	41,88	40,38	174880	168584	0,01	44
					1,51	12,23	6296	51071	0,05	191
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7658,05	6,48	6,48	49620	49620	--	--
					--	2,10	--	16110	0,01	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3331,26	21,55	4,52	71775	15044	0,11	360
					17,03	--	56731	--	--	--
8.	Е0101-130 -6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	7658,05	3,41	3,41	26146	26146	--	--
					--	1,16	--	8881	0,00	29
9.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	132,00	12,34	12,34	1629	1629	--	--
					--	3,50	--	462	0,01	2
		Итого по разделу: Земляные работы								812924
		Раздел: Внутрипоселковые водопроводные сети(заготовка материалов)								
10.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,62	58809,69	25695,31	95036	41524	194,00	314
					33075,00	6813,45	53449	11011	26,38	43
11.	С130804-837	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1618,09	382,00	--	618110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	115492,32	31953,19	7490	2072	360,00	23
					66375,00	12071,25	4304	783	58,95	4
13.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,06	348390,19	68162,54	22593	4420	255,70	17
					44482,50	25749,00	2885	1670	125,76	8
14.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,17	70090,67	10674,97	12243	1865	270,00	47
					48825,00	4032,00	8529	704	19,69	3
15.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,17	35444,50	8449,81	6191	1476	69,90	12
					12712,50	3192,75	2221	558	15,59	3
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,11	62550,88	6788,50	6981	758	253,00	28
					45675,00	2565,00	5097	286	12,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,11	28874,84	8426,72	3222	940	69,90	8
					12712,50	3183,75	1419	355	15,55	2
18.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	100,00	473,47	39,24	47347	3924	1,47	147
					254,25	15,75	25425	1575	0,07	7
19.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	шт	100,00	395,00	--	39500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	30,00	473,47	39,24	14204	1177	1,47	44
					254,25	15,75	7628	472	0,07	2
21.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт	5,00	623,00	--	3115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	891,93	90,13	10703	1082	2,60	31
					447,75	33,75	5373	405	0,16	2
23.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	5,00	2004,94	155,59	10025	778	6,05	30
					1014,75	58,50	5074	292	0,28	1
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	8,00	231,52	33,52	1852	268	0,90	7
					180,00	2,25	1440	18	0,01	0
25.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	8,00	757,00	--	6056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	31,00	156,43	21,43	4849	664	0,60	19
					126,00	--	3906	--	--	--
27.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	25,00	74,06	9,93	1852	248	0,32	8
					63,00	--	1575	--	--	--
28.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	25,00	285,00	--	7125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0125-10-1	Установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе	шт	12,00	13444,26	9352,76	161331	112233	17,30	208
					3262,50	2320,18	39150	27842	8,26	99
30.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 57х3,5	м	0,50	279,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 108х4	м	5,50	629,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114,3Х3,6-60,3Х2,9 мм	шт	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 168,3х4,5-114,3Х3,6 мм	шт	2,00	444,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 168,3х4,5-60,3х2,9 мм	шт	3,00	408,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20,/ГОСТ8732-78/ 108Х4мм/крестовина/	м	1,00	812,00	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130806-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20,/ГОСТ8732-78/ 159Х4,5 мм/Крестовина/	м	1,00	1366,00	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-20	/Патрубок/Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 24х2 мм	м	29,00	168,00	--	4872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130806-59	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 32х3мм	м	8,60	131,00	--	1127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130806-59	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из	м	6,25	131,00	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали БСт2кп-БС4кп 32х3мм								
40.	С130806-59	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 32х3мм	м	0,90	131,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130806-66	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 57х3,5мм	м	4,00	279,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130806-66	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 57х3,5мм	м	7,60	279,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130806-79	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 108х4мм	м	2,40	629,00 --	-- --	1510 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130806-79	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 108х4мм	м	23,10	629,00 --	-- --	14530 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130806-79	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 108х4	м	33,00	629,00 --	-- --	20757 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130806-90	/Патрубок/Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 159х4,5 мм	м	2,70	1055,00 --	-- --	2848 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	17,90	28874,84 12712,50	8426,72 3183,75	516860 227554	150838 56989	69,90 15,55	1251 278
48.	Е0122-17-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	км	4,64	31511,28 12712,50	8449,81 3192,75	146212 58986	39207 14814	69,90 15,59	324 72
49.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.	км	23,40	35444,50 12712,50	8449,81 3192,75	829401 297472	197726 74710	69,90 15,59	1636 365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
50.	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	1,08	51857,62 13905,00	9152,23 3458,25	56006 15017	9884 3735	76,70 16,89	83 18
		Итого по разделу: Внутрипоселковые водопроводные сети(заготовка материалов)								2686975
		Раздел: Колодцы								
51.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	13,55	16596,60 1435,50	1879,87 538,43	224801 19444	25463 7293	8,86 2,06	120 28
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	300,40	245,44 37,35	3,82 1,44	73730 11220	1148 433	0,21 0,01	64 2
53.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	2,73	34384,57 31950,00	2434,57 920,25	93870 87224	6646 2512	170,00 4,49	464 12
54.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	76,00	282,59 209,25	35,42 13,50	21477 15903	2692 1026	1,31 0,07	100 5
55.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	67,00	8060,00 --	-- --	540020 --	-- --	-- --	-- --
56.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	13400,00 --	-- --	120600 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления	т	0,46	21562,67 16627,50	927,19 101,25	9897 7632	426 46	99,90 0,49	46 0
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	4,25	392,17 195,75	66,01 24,93	1667 832	281 106	1,35 0,12	6 1
59.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В 7,5/М-100/	м3	4,25	7520,00 --	-- --	31960 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	12,37	392,17	66,01	4850	816	1,35	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	2421	308	0,12	2
61.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15/М-200/	м3	12,37	8030,00	--	99315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	476,00	20,14	0,23	9587	109	0,12	57
					19,91	0,09	9477	43	0,00	0
63.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,61	149300,00	--	91676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	14,40	166,00	--	2390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								1325840
		Раздел: Канализация производственная								
65.	С130806-79	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 108х4мм	м	21,00	629,00	--	13209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130806-100	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/, из стали БСт2кп-БС4кп 219х5мм	м	1,60	1751,00	--	2802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	3,10	149300,00	--	462233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,60	16596,60	1879,87	59748	6768	8,86	32
					1435,50	538,43	5168	1938	2,06	7
69.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,08	23700,00	--	25596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,39	245,44	3,82	10404	162	0,21	9
					37,35	1,44	1583	61	0,01	0
71.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,14	34384,57	2434,57	4917	348	170,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		элементов, арматурных стыковых накладок			31950,00	920,25	4569	132	4,49	1
72.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,14	162700,00	--	23266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная								602174

ИТОГО:	5427912	1107694	7359
	1252584	354301	1527

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1916103
На металломонтажные работы	15479
На сантехнические работы	59193
Всего накладных расходов:	1990775
Итого с накладными	7418687

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445121
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7863808
Итого с временными, 2,4 %	8052539
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8219227
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8251437
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8331962
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19910701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	398214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20308915
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2437070
Итого с НДС	22745985

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000039 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора №30 от 01.07.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038, Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области	тг	1	34 207 764,29	34 207 764,29	12%	4 104 931,71	38 312 696,00	0	
Всего по счету:					**34 207 764,29**		**4 104 931,71**	**38 312 696,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н. А.

(должность)

Главный бухгалтер: Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая",Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай г., Жамбыла, дом № 13	130840011038
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61	991040001728
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договора №30 от 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкциия и строительство ситемы водоснабжения с.Акозек г.Капшагайского региона Алматинской области		тг	1	38 312 696,00	38 312 696,00	4 104 931,71	38 312 696,00
			Итого	1	x	38 312 696,00	4 104 931,71	38 312 696,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сырлыбаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Серикбаев Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области. Генеральный план.Ограждение территории площадки

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Генеральный план								
1.	E0101-145 -1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	6156,00	1,22	1,22	7522	7522	--	--
					--	0,25	--	1568	0,00	5
2.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1484,00	4,85	4,85	7199	7199	--	--
					--	1,68	--	2498	0,01	8
3.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1484,00	4,20	4,20	6230	6230	--	--
					--	1,46	--	2162	0,00	7
4.	E00127-82 -1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2247,00	19,95	15,58	44828	35008	0,01	21
					1,03	5,50	2314	12359	0,03	60
5.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	224,70	1596,56	68,13	358747	15309	0,14	32
					21,38	12,76	4804	2867	0,04	10
6.	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	2247,00	651,13	20,10	1463084	45161	0,06	136
					9,20	5,41	20672	12156	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Генеральный план								1887610
		ИТОГО:					1887610	116431		189
							27790	33610		135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	79421
Всего накладных расходов:	79421
Итого с накладными	1967031

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2085053
Итого с временными, 2,4 %	2135094
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2179290
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2187830
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2209181
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5279230
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5384815
Налог на добавленную стоимость, 12 %	646178
Итого с НДС	6030993

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области Внутрипоселковые сети водоснабжения и канализации

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1136,24	35,57 1,93	33,63 8,47	40411 2195	38216 9621	0,01 0,03	15 33
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	191,45	218,93 218,93	-- --	41914 41914	-- --	1,54 --	295 --
3.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	127,63	307,30 153,68	152,52 57,15	39222 19615	19467 7294	1,02 0,28	130 36
4.	E0101-166-2	Подбивка пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10 134,10	-- --	670 670	-- --	0,97 --	5 --
5.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1043,80	41,88 1,51	40,38 12,23	43719 1574	42145 12768	0,01 0,05	11 48
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17868,79	6,48 --	6,48 2,10	115780 --	115780 37590	-- 0,01	-- 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7772,92	21,55	4,52	167476	35103	0,11	839
					17,03	--	132373	--	--	--
8.	Е0101-130 -6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	17868,79	3,41	3,41	61008	61008	--	--
					--	1,16	--	20723	0,00	68
9.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	308,00	12,34	12,34	3801	3801	--	--
					--	3,50	--	1077	0,01	4
		Итого по разделу: Земляные работы								514002
		Раздел: Внутрипоселковые водопроводные сети								
10.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2,42	78053,00	36133,62	188966	87480	247,00	598
					41850,00	9612,90	101319	23273	37,30	90
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,62	58809,69	25695,31	95154	41575	194,00	314
					33075,00	6813,45	53515	11024	26,38	43
12.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1618,10	382,00	--	618112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	115492,32	31953,19	7210	1995	360,00	22
					66375,00	12071,25	4143	754	58,95	4
14.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	125,35	950,00	--	119082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,06	348390,19	68162,54	21748	4255	255,70	16
					44482,50	25749,00	2777	1607	125,76	8
16.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,17	70090,67	10674,97	12079	1840	270,00	47
					48825,00	4032,00	8415	695	19,69	3
17.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	346,06	629,00	--	217671	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм			--	--	--	--	--	--
18.	E0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,17	35444,50 12712,50	8449,81 3192,75	6109 2191	1456 550	69,90 15,59	12 3
19.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	62550,88 45675,00	6788,50 2565,00	7243 5289	786 297	253,00 12,52	29 1
20.	C130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	131,64	279,00 --	-- --	36728 --	-- --	-- --	-- --
21.	C130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	37,21	131,00 --	-- --	4875 --	-- --	-- --	-- --
22.	C130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,50	99,00 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --
23.	C130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	60,54	56,00 --	-- --	3390 --	-- --	-- --	-- --
24.	E0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,12	28874,84 12712,50	8426,72 3183,75	3344 1472	976 369	69,90 15,55	8 2
25.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	45,00	473,47 254,25	39,24 15,75	21306 11441	1766 709	1,47 0,07	66 3
26.	C130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	45,00	395,00 --	-- --	17775 --	-- --	-- --	-- --
27.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	25,00	473,47 254,25	39,24 15,75	11837 6356	981 394	1,47 0,07	37 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт	23,00	623,00	--	14329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1В1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	1230,00	--	2460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	10,00	891,93	90,13	8919	901	2,60	26
					447,75	33,75	4478	337	0,16	2
31.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	4,00	2004,94	155,59	8020	622	6,05	24
					1014,75	58,50	4059	234	0,28	1
32.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	10,00	231,52	33,52	2315	335	0,90	9
					180,00	2,25	1800	22	0,01	0
33.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	10,00	757,00	--	7570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	45,00	156,43	21,43	7039	964	0,60	27
					126,00	--	5670	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	45,00	492,00	--	22140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	25,00	74,06	9,93	1852	248	0,32	8
					63,00	--	1575	--	--	--
37.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	25,00	285,00	--	7125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	шт	3,00	495,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5 мм	шт	10,00	548,00	--	5480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	8,00	741,00	--	5928	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6 мм	шт	7,00	1290,00 -------- --	-- -------- --	9030 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х5-45х4 мм	шт	2,00	512,00 -------- --	-- -------- --	1024 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-89х6 мм	шт	18,00	796,00 -------- --	-- -------- --	14328 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-76х5 мм	шт	24,00	979,00 -------- --	-- -------- --	23496 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	4,00	208,00 -------- --	-- -------- --	832 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	14,00	227,00 -------- --	-- -------- --	3178 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	4,00	482,00 -------- --	-- -------- --	1928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	3,00	1610,00 -------- --	-- -------- --	4830 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 60х2,9-33,7х2,3 мм	шт	1,00	251,00 -------- --	-- -------- --	251 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 60,3х2,9-42,4х2,6 мм	шт	1,00	251,00 -------- --	-- -------- --	251 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С130806-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20/ ГОСТ 8732-78/,159х4,5/Футляр/	м	8,80	1366,00 --	-- --	12021 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130806-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20/ ГОСТ 8732-78/,219х6/Футляр/	м	22,00	2713,00 --	-- --	59686 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,273х6/Футляр/	м	3,20	2999,00 --	-- --	9597 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,325х5/Футляр/	м	21,22	2696,00 --	-- --	57209 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,325х5/Футляр/	м	30,99	2696,00 --	-- --	83549 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,377х7/Футляр/	м	35,24	4328,00 --	-- --	152519 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	26,85	28874,84 12712,50	8426,72 3183,75	775289 341331	226257 85484	69,90 15,55	1877 418
58.	Е0122-17-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	км	6,96	31511,28 12712,50	8449,81 3192,75	219319 88479	58811 22222	69,90 15,59	487 109
59.	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	35,10	35444,50 12712,50	8449,81 3192,75	1244102 446209	296588 112066	69,90 15,59	2453 547
60.	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.	км	1,62	51857,62 13905,00	9152,23 3458,25	84009 22526	14827 5602	76,70 16,89	124 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 мм								
		Итого по разделу: Внутрипоселковые водопроводные сети								4243986
		Раздел: ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
61.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	97,00	35,57	33,63	3450	3262	0,01	1
					1,93	8,47	187	821	0,03	3
62.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,00	6,48	6,48	583	583	--	--
					--	2,10	--	189	0,01	1
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
65.	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,10	47016,25	20556,25	4702	2056	155,20	16
					26460,00	5450,76	2646	545	21,10	2
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								11331
		Раздел: Колодцы								
66.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	54,17	16596,60	1879,87	899071	101836	8,86	480
					1435,50	538,43	77764	29168	2,06	112
67.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	24,44	23700,00	--	579228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1201,60	245,44	3,82	294921	4590	0,21	255
					37,35	1,44	44880	1730	0,01	8
69.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий,	т	2,73	162700,00	--	444171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединяемые на сварке								
70.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	560,00	221,00	--	123760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	49,49	392,17	66,01	19407	3267	1,35	67
					195,75	24,93	9687	1234	0,12	6
72.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса :В15 /М-200/	м3	49,49	8030,00	--	397376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								2757934

ИТОГО: 7527253 1174184 8313

1448740 388399 1727

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2263380
На сантехнические работы 35850

Всего накладных расходов: 2299231
Итого с накладными 9826483

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 589589

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 10416072
Итого с временными, 2,4 % 10666058
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 10886845
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 10929509
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 11036170

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 26372886
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 527458
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 26900344
Налог на добавленную стоимость, 12 % 3228041
Итого с НДС 30128385

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Строительство резервуаров емк.200 м3(2 шт)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-5	Срезка растительного стоя грунта бульдозерами мощностью 79	м3	189,00	4,85	4,85	917	917	--	--
					--	1,68	--	318	0,01	1
2.	E0101-24-13К=2	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта растительного слоя бульдозерами мощностью 79кВт	м3	189,00	8,40	8,40	1587	1587	--	--
					--	2,91	--	551	0,01	2
3.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	495,00	29,64	28,03	14671	13874	0,01	6
					1,61	7,06	797	3493	0,02	12
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	495,00	3,80	3,24	1880	1606	0,00	2
					0,48	1,12	238	554	0,00	2
5.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,00	467,10	--	11210	--	2,98	71
					467,10	--	11210	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								30265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							30265	17983		79
							12245	4916		17
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						18440		
		Всего накладных расходов:						18440		
		Итого с накладными						48705		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2922		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						51627		
		Итого с временными, 2,4 %						52866		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						53960		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						54171		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						54700		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						130715		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2614		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						133329		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						15999		
		Итого с НДС						149328		

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Строительство проходной (КПП)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	16,00	4,85	4,85	78	78	--	--
					--	1,68	--	27	0,01	0
2.	Е0101-24-13	добавлять на каждые последующие 20 м перемещения грунта растительного слоя бульдозерами мощностью 79 квт	м3	16,00	8,40	8,40	134	134	--	--
					--	2,91	--	47	0,01	0
3.	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	16,00	6,65	6,65	106	106	--	--
					--	2,02	--	32	0,01	0
4.	Е0101-85-13	добавлять на каждые последующие 20 м при перемещении грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 квт	м3	16,00	11,61	11,61	186	186	--	--
					--	3,53	--	56	0,01	0
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	96,00	39,76	37,82	3817	3630	0,01	1
					1,87	11,00	180	1056	0,04	4
6.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	109,00	19,70	19,70	2147	2147	--	--
					--	3,94	--	429	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
7.	Е0101-163 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	3,00	423,90	--	1272	--	2,80	8
					423,90	--	1272	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,00	3,80	3,24	273	234	0,00	0
					0,48	1,12	35	81	0,00	0
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
10.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	59,00	3,35	3,35	198	198	--	--
					--	1,16	--	69	0,00	0
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,00	21,55	4,52	1379	289	0,11	7
					17,03	--	1090	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								10261
		Раздел: Фундаменты								
12.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	12,00	337,95	172,69	4055	2072	0,48	6
					76,28	60,21	915	723	0,24	3
13.	С143003-1 1	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/	м3	1,15	10700,00	--	12326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,60	18200,00	--	29120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,65	11284,67	316,01	18620	521	8,25	14
					1368,00	119,39	2257	197	0,58	1
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00	--	3286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,58	7940,17	66,01	4605	38	1,35	1
					195,75	24,93	114	14	0,12	0
19.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/б ленточных фундаментов под перегородки	м3	0,50	9786,72	353,46	4893	177	3,60	2
					585,00	133,52	292	67	0,65	0
20.	Е0106-18- 1	Устройство фундаментных балок	м3	2,00	13944,17	308,99	27888	618	11,00	22
					1757,25	116,73	3514	233	0,57	1
21.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	62100,00	--	17140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	117,13	245,44	3,82	28748	447	0,21	25
					37,35	1,44	4375	169	0,01	1

Итого по разделу: Фундаменты 156044

Раздел: Стены

24.	Е0106-14- 4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,60	13597,35	990,15	21756	1584	10,40	17
					1644,75	374,04	2632	598	1,83	3
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,49	62100,00	--	30491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,88	14496,58	3768,94	41750	10855	12,53	36
					2040,75	1019,84	5877	2937	3,90	11
29.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,39	59900,00	--	23181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	9824	31	289,00	16
					47475,00	202,50	2706	12	0,99	0
32.	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм,600х400х250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	7,26	6286,98	319,70	45644	2321	3,07	22
					461,25	119,25	3349	866	0,58	4
33.	Е0108-4-1	Самонивелирующий раствор под блоки	м2	36,30	187,79	4,19	6817	152	0,38	14
					58,05	1,58	2107	57	0,01	0
34.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых маетриалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	3,32	6465,97	378,22	21467	1256	20,04	67
					3566,25	141,75	11840	471	0,69	2
35.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	3,32	9950,00	--	33034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-2059	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт	531,20	20,57	--	10927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	4,00	390,89	250,96	1564	1004	0,81	3
					130,73	88,22	523	353	0,37	1
38.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,21	23700,00	--	4930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	23,60	1045,02	34,73	24662	820	1,43	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м			225,00	13,01	5310	307	0,06	1
		Итого по разделу: Стены								285538
		Раздел: Перекрытия и кровля								
40.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,00	13235,79	241,10	66179	1206	8,06	40
					1282,50	91,08	6412	455	0,44	2
41.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,95	68800,00	--	65291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия и кровля								131470
		ИТОГО:					583310	30105		340
							55470	9256		46
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						70297		
		Всего накладных расходов:						70297		
		Итого с накладными						653607		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						39217		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						692824		
		Итого с временными, 2,4 %						709452		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						724138		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						726976		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						734071		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1754193		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						35084		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1789277		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						214713		
		Итого с НДС						2003990		

Принял:

Сдал: