Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Проходная /КПП//Водопровод, канализация/

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	13,00	329,67 59,85	4,19 1,58	4286 778	54 21	0,34 0,01	4 0
2.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа/16КГС/СМ2/, Dу 15 мм	шт	3,00	328,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	5835,82 67,50	1,57 --	5836 68	2 --	0,41 --	0 --
4.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	350,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
6.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	1,00	895,00 --	-- --	895 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
8.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15 мм	1кран	1,00	10992,57	1,57	10993	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
9.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,10	24,27	0,02	2	--	0,02	0
					4,39	--	--	--	--	--
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,10	20,36	0,02	2	--	0,02	0
					4,16	--	--	--	--	--
12.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм/гильза/	м	0,50	629,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	13,00	10,99	--	143	--	0,05	1
					10,69	--	139	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В								29756
		Раздел: Горячее водоснабжение -Т3,Т4								
15.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	329,67	4,19	989	13	0,34	1
					59,85	1,58	180	5	0,01	0
16.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	350,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32	97,07	1512	97	7,87	8
					1370,25	36,00	1370	36	0,18	0
18.	С1Прайс	Электрический водонагреватель DSZF15-CA	шт	1,00	6641,53	--	6642	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	E0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	0,10	24,27	0,02	2	--	0,02	0
					4,39	--	--	--	--	--
20.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,10	20,36	0,02	2	--	0,02	0
					4,16	--	--	--	--	--
21.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3,00	10,99	--	33	--	0,05	0
					10,69	--	32	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение -Т3,Т4								9630
		Раздел: Канализация хоз-бытовая								
23.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,50	620,54	0,64	931	1	0,58	1
					106,20	0,25	159	--	0,00	0
24.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9,00	748,88	1,43	6740	13	0,56	5
					102,38	0,54	921	5	0,00	0
25.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	2,50	1218,62	10,58	3047	26	0,77	2
					144,00	3,96	360	10	0,02	0
26.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
27.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
28.	C130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп	м	2,00	1623,00	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая								29020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							68407	322		28
							4924	120		1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2		
		На сантехнические работы						6457		
		Всего накладных расходов:						6458		
		Итого с накладными						74866		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						4093		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						78959		
		Итого с временными, 2,4 %						80695		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						82228		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						82524		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						83265		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						198976		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3980		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						202956		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						24355		
		Итого с НДС						227311		

Принял: Е. Серикбаев

А. Чормаков

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал: К. Сорлыбаев

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Наружное электроснабжение и освещение. Внутриплощадочные эл.сети головного водозабора. Внеплощадочные эл.сети

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	-75,00	307,30	152,52	-23048	-11439	1,02	-77
					153,68	57,15	-11526	-4286	0,28	-21
2.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	75,00	307,30	152,52	23048	11439	1,02	77
					153,68	57,15	11526	4286	0,28	21
		Раздел: Внеплощадочные электрические сети								
3.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,10	41504,56	31105,06	4150	3111	51,10	5
					9157,50	6414,57	916	641	22,72	2
4.	С151607-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	133098,00	--	10648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-744-4	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 6 кг	м	70,00	108,30	5,20	7581	364	0,57	40
					90,70	1,40	6349	98	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151601-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,07	359800,00	--	25186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
8.	СПрайс-лист	Муфта концевая наружной установки термоусадиваемая 4КНТп-1-	шт	2,00	1847,15	--	3694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Муфта концевая наружной установки термоусадиваемая 4КНТп-1-	шт	2,00	1657,70	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250"Осторожно кабель	м	30,00	33,27	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
12.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	1,00	19600,00	--	19600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	1,00	408,67	272,99	409	273	0,83	1
					135,68	94,48	136	94	0,36	0
14.	СПрас-лист	Плита П-3и	шт	3,00	1392,85	--	4179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	8,00	1265,00	--	10120	--	3,00	24
					540,00	--	4320	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные электрические сети								99499
		Раздел: Строительные работы								
16.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,31	218,93	--	4446	--	1,54	31
					218,93	--	4446	--	--	--
17.	Е0101-90-	Планировка дна и откосов выемок	м2	13,50	20,27	--	274	--	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	каналов вручную в грунтах 2 группы			20,27	--	274	--	--	--
18.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,00	134,10	--	2414	--	0,97	17
					134,10	--	2414	--	--	--
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	21,55	4,52	388	81	0,11	2
					17,03	--	307	--	--	--
20.	Е010333-А 8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	2,77	63,90	63,90	177	177	--	--
					--	12,78	--	35	0,27	1
21.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,10	1370,00	--	2877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	15,00	41,80	2,20	627	33	0,16	2
					27,00	0,30	405	4	0,00	0
24.	СПрайс-ли ст	Трубы гофрированные ,жесткие, двухстенные диаметр 110/94	м	15,00	70,03	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								12537
ИТОГО:							112035	9896		144
							23097	2218		11

Накладные расходы :

На монтажные работы	16171
На общестроительные работы	9507
Всего накладных расходов:	25677
Итого с накладными	137713

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						145976		
		Итого с временными, 2,4 %						149479		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						152573		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						153171		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						154666		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						369602		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7392		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						376994		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						45239		
		Итого с НДС						422233		

Принял: Е. Серикбаев

Сдал: К. Сырлыбаев

А. Чормаков

ДЛЯ ФОРМ №2

АҚ ЖОЛ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Генеральный план.Ограждение территории площадки

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезды , площадки								
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	337,72	592,92	6,63	200243	2239	0,70	236
					108,68	1,76	36703	593	0,01	2
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2247,00	470,95	15,35	1058223	34495	0,03	75
					5,94	5,06	13347	11370	0,02	40
3.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2247,00	223,76	--	502789	--	0,00	1
					0,04	--	90	--	--	--
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	898,80	601,22	15,35	540380	13798	0,03	30
					5,94	5,06	5339	4548	0,02	16
		Итого по разделу: Проезды , площадки								2301634

515000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2301635	50532		342
							55479	16511		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95747
Всего накладных расходов:	95747
Итого с накладными	2397382

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	143843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2541225
Итого с временными, 2,4 %	2602214
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2656080
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2666489
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2692511
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6434223
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128684
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6562907
Налог на добавленную стоимость, 12 %	787549
Итого с НДС	7350456

Принял: Е. Серикбаев

Сдал: К. Сырлыбаев

А. Чормаков

ДЛЯ ФОРМ №2

АК ЖОЛ