Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного Водоснабжения/Строительство здания насосной станции .Архитектурные решения/

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
2.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	31,00	3,35	3,35	104	104	--	--
					--	1,16	--	36	0,00	0
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,00	21,55	4,52	776	163	0,11	4
					17,03	--	613	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1550
		Раздел: Фундамент								
4.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,14	10527,67	353,46	1474	49	3,60	1
					585,00	133,52	82	19	0,65	0
5.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,93	9894,91	260,48	19097	503	3,94	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование			614,25	89,46	1186	173	0,35	1
6.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под лестницу	м3	0,07	10008,35	95,97	701	7	4,90	0
					771,75	36,25	54	3	0,18	0
7.	Е0106-13-3	Устройство приямка Пр1	м3	0,20	11852,84	360,48	2371	72	8,99	2
					1440,00	136,17	288	27	0,67	0
8.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-30-1	Монтаж щита стального Щ1	т	0,03	14359,66	5522,03	399	154	35,90	1
					6075,00	1322,37	169	37	4,73	0
10.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	т	0,01	43100,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	634	3	58,00	1
					9675,00	114,75	87	1	0,56	0
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	117,13	245,44	3,82	28748	447	0,21	25
					37,35	1,44	4375	169	0,01	1
14.	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором толщ 20 мм	м2	27,60	233,52	9,95	6445	275	0,36	10
					52,20	3,74	1441	103	0,02	1
		Итого по разделу: Фундамент								61080
		Раздел: Стены								
15.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	26,78	7022,64	335,84	188066	8994	5,07	136
					783,00	126,00	20969	3374	0,61	16
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,08	65000,00	--	5239	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-18-9	Устройство перемычек и обрамление оконных проемов	м3	0,42	15358,92 2202,75	367,51 138,83	6451 925	154 58	13,10 0,68	6 0
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	62100,00 --	-- --	2857 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	м3	4,50	13089,85 1644,75	990,15 374,04	58904 7401	4456 1683	10,40 1,83	47 8
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 --	-- --	3602 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	64400,00 --	-- --	12107 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								278721
		Раздел: Перекрытие и кровля								
24.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4,00	1771,20 447,75	403,26 146,29	7085 1791	1613 585	2,74 0,66	11 3
25.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	24,78	2410,00 --	-- --	59720 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков	м3	0,95	13002,34 1282,50	241,10 91,08	12378 1221	230 87	8,06 0,44	8 0
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2429 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,00	77000,00	--	23	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	72000,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,60	11284,67	316,01	18055	506	8,25	13
					1368,00	119,39	2189	191	0,58	1
32.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	3933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	м	6,12	740,05	525,74	4529	3218	1,05	6
					175,50	198,42	1074	1214	0,78	5
36.	С11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,22	81800,00	--	18241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	30,59	103,08	0,99	3153	30	0,07	2
					11,59	0,38	355	12	0,00	0
38.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,06	6066,62	245,72	18558	752	2,71	8
					382,50	92,25	1170	282	0,45	1
39.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	30,59	162,89	15,94	4983	488	0,24	7
					34,65	5,96	1060	182	0,03	1
40.	Е0112-17-2К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	30,59	118,71	3,50	3631	107	0,02	1
					2,75	1,25	84	38	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00 --	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	30,59	797,34 40,28	7,62 2,86	24390 1232	233 87	0,24 0,01	7 0
		Итого по разделу: Перекрытие и кровля								197064
		Раздел: Полы								
43.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,18	3011,10 531,00	-- --	6564 1158	-- --	3,24 --	7 --
44.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,18	8719,48 567,00	-- --	19008 1236	-- --	3,66 --	8 --
45.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	21,80	362,91 52,43	14,76 5,54	7911 1143	322 121	0,36 0,03	8 1
47.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	3,75	13,19 10,51	2,62 0,99	49 39	10 4	0,07 0,00	0 0
48.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,38	3011,10 531,00	-- --	1129 199	-- --	3,24 --	1 --
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	7940,17 195,75	66,01 24,93	2978 73	25 9	1,35 0,12	1 0
50.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	3,75	340,45 85,95	18,42 6,91	1277 322	69 26	0,42 0,03	2 0
51.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,75	232,19 50,85	9,05 3,40	871 191	34 13	0,25 0,02	1 0
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,75	201,70 52,20	9,95 3,74	756 196	37 14	0,36 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0111-11-2К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,75	50,95	1,34	191	5	0,01	0
					1,26	0,50	5	2	0,00	0
54.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	1,98	921,40	11,72	1824	23	1,06	2
					171,68	4,39	340	9	0,02	0
		Итого по разделу: Полы								42971
		Раздел: Окна								
55.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,25	427,50	19,32	962	43	1,11	3
					185,83	6,39	418	14	0,03	0
56.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащищенные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	2,25	5206,00	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2 м	м2	0,56	229,35	5,58	128	3	0,59	0
					94,05	2,12	53	1	0,01	0
59.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	1,60	2860,00	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								17740
		Раздел: Ворота								
60.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	т	0,18	31476,57	17434,99	5603	3103	41,40	7
					7650,00	2428,67	1362	432	8,15	1
61.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10	47200,00	--	4909	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,07	70000,00	--	5180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ворот стальным листом	м2	6,00	55,95	2,99	336	18	0,30	2
					48,83	0,97	293	6	0,00	0
64.	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,2 мм	т	1,00	56300,00	--	56300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ворота								78287
		Раздел: Наружная отделка								
66.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	68,60	228,98	1,96	15708	134	0,61	42
					108,90	0,45	7471	31	0,03	2
67.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,30	622,89	6,33	1433	15	1,79	4
					312,75	2,39	719	5	0,01	0
68.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности за 2 раза	м2	137,20	13,87	0,90	1904	123	0,06	8
					9,68	0,34	1328	47	0,00	0
69.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	7,80	24,13	0,05	188	--	0,05	0
					7,70	0,02	60	--	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								19233
		Раздел: Внутренняя отделка								
70.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	109,55	134,45	3,39	14729	371	0,65	71
					117,00	0,72	12817	79	0,05	6
71.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,30	325,33	6,33	748	15	1,79	4
					312,75	2,39	719	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0115-152 -1К=2	Известковая окраска по штукатурке за 2 раза	м2	109,55	35,02	0,24	3836	26	0,18	20
					27,46	0,10	3008	11	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								19313
		Раздел: Лестница								
73.	Е0106-19-1	Устройство лестницы Л-1	м3	3,03	11284,67	316,01	34193	958	8,25	25
					1368,00	119,39	4145	362	0,58	2
74.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	13711,47	5475,87	1083	433	28,90	2
					5040,00	1552,87	398	123	5,46	0
76.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	66400,00	--	4781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм,немерной длины ,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	49389,00	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0110-38-1	Установка поручня	м	3,60	451,82	5,15	1627	19	1,69	6
					288,00	1,94	1037	7	0,01	0
79.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,20	43,60	0,10	9	--	0,06	0
					11,62	0,04	2	--	0,00	0
80.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,20	63,01	0,04	13	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница								42763
		Раздел: Разные работы								
81.	Е0106-1-15	Устройство крыльца	м3	1,10	8530,82	100,65	9384	111	0,97	1
					146,25	38,03	161	42	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,39	22541,72	316,57	8701	122	22,50	9
					3487,50	119,25	1346	46	0,58	0
83.	Е0110-12-1	Подшивка потолков декор.панелями	м2	6,50	92,48	5,48	601	36	0,53	3
					84,15	2,07	547	13	0,01	0
84.	С11011-465	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 16 мм	м2	6,50	1170,00	--	7605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса крыльца	т	0,12	11487,34	4590,56	1424	569	25,30	3
					4725,00	840,11	586	104	3,01	0
86.	С130801-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	5,40	1080,00	--	5832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	44300,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	49389,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	564	2	58,00	0
					9675,00	114,75	77	1	0,56	0
90.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7,40	121,68	8,30	900	61	0,57	4
					94,18	1,17	697	9	0,00	0
91.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	7,40	1190,00	--	8806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,80	43,60	0,10	35	--	0,06	0
					11,62	0,04	9	--	0,00	0
93.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,80	63,01	0,04	50	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	м3	2,05	3011,10	--	6167	--	3,24	7
					531,00	--	1087	--	--	--
95.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	20,48	560,65	15,35	11482	314	0,03	1
					5,94	5,06	122	104	0,02	0
		Итого по разделу: Разные работы								62645
ИТОГО:							821367	29558		562
							91809	10001		53

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	108098
На металломонтажные работы	5218
Всего накладных расходов:	113316
Итого с накладными	934683
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56081
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	990764
Итого с временными, 2,4 %	1014542
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1035543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1039601
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1049746
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2508554
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50171
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2558725
Налог на добавленную стоимость, 12 %	307047
Итого с НДС	2865772

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного Водоснабжения. Внутренний водопровод и канализацию, технологическое оборудование

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная станция хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.Внутренний водопровод и канализацию, технологическое оборудование								
1.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	6282,00	508,00	12564	1016	28,00	56
					4770,00	58,50	9540	117	0,34	1
2.	Ц0107-245 -4	Насос погружной заливочный шахтный, массой 0.11 т	шт	2,00	7471,70	166,00	14943	332	19,00	38
					7223,00	27,00	14446	54	0,16	0
3.	С1Прайс-лист	Насос погружной для сточных вод WilO-TMW-32/8 TwisTEr	шт	2,00	11625,62	--	23251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц01409-9-9	Установка бактерицидная для сооружений, производительностью свыше 15 м3/час	устан.	2,00	260006,54	--	520013	--	852,00	1704
					260006,54	--	520013	--	--	--
5.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	22,00	891,93	90,13	19622	1983	2,60	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм			447,75	33,75	9850	742	0,16	4
6.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	15,00	6480,00	--	97200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С1Прайс-лист	Клапан чугунный, обратный без присоединенных фланцев Ру 1,6 МПа д 100 мм19ч21бр	шт	7,00	769,75	--	5388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	14,00	2004,94	155,59	28069	2178	6,05	85
					1014,75	58,50	14206	819	0,28	4
9.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	14,00	11500,00	--	161000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная станция хозяйственно- питьевого, противопожарного водоснабжения.Внутренний водопровод и канализацию, технологическое оборудование								882052
		Раздел: Водомерный узел								
10.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
11.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	5835,82	1,57	5836	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
12.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа/10кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	1,00	350,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10кгс/см2/,Dу 15 мм	шт	1,00	350,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	1,00	895,00 --	-- --	895 --	-- --	-- --	-- --
16.	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм	шт	1,00	6670,00 --	-- --	6670 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел								37714
		Раздел: Трубопроводы								
17.	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	1,00	1379,64 128,70	15,98 5,99	1380 129	16 6	0,73 0,03	1 0
18.	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	м	35,00	2541,00 188,55	27,64 10,35	88935 6599	967 362	1,11 0,05	39 2
19.	Е0116-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	м	20,00	4520,66 279,00	40,84 15,30	90413 5580	817 306	1,62 0,07	32 1
20.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,00	422,48 52,20	3,96 1,49	1690 209	16 6	0,30 0,01	1 0
21.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,00	11,13 10,69	-- --	56 53	-- --	0,05 --	0 --
22.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	55,00	11,76 10,69	-- --	647 588	-- --	0,05 --	3 --
23.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	58,00	156,43 126,00	21,43 --	9073 7308	1243 --	0,60 --	35 --
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	30,00	231,52 180,00	33,52 2,25	6946 5400	1006 67	0,90 0,01	27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	58,00	492,00	--	28536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	30,00	757,00	--	22710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-206	Болт быстроустанавливающийся скользящий WALRAVEN RAPidSTruT, оцинкованная сталь, 8Х40/16 мм, на нагрузку 600 кг/шт	шт	352,00	85,00	--	29920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С1Прайс-лист	Огнетушитель ОП-5	шт	2,00	1528,14	--	3056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	22,50	24,27	0,02	546	--	0,02	0
					4,39	--	99	--	--	--
30.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,50	24,54	0,04	552	1	0,04	1
					8,32	--	187	--	--	--
31.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-3-15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,00	5716,98	260,48	5717	260	3,94	4
		Итого по разделу: Трубопроводы			614,25	89,46	614	89	0,35	0
										292376
		ИТОГО:					1212142	9973		2092
							596343	2620		13
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						411751		
		На общестроительные работы						17604		
		На сантехнические работы						52518		
		Всего накладных расходов:						481873		
		Итого с накладными						1694015		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						100062		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1794077
Итого с временными, 2,4 %	1836503
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1873974
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1881215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1899317
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4538755
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90775
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4629530
Налог на добавленную стоимость, 12 %	555544
Итого с НДС	5185074

Принял:

Сдал:

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Площадка головного водозавора.Водопроводная башня V=25м3 H=18м

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-14К=2	Добавлять на каждые последующие 20 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 79квт	м3	-75,00	9,85	9,85	-739	-739	--	--
					--	1,90	--	-143	0,01	-0
2.	Е0101-24-14К=2	Добавлять на каждые последующие 20 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 79квт	м3	75,00	9,51	9,51	713	713	--	--
					--	3,30	--	247	0,01	1
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	80,00	3,35	3,35	268	268	--	--
					--	1,16	--	93	0,00	0
4.	Е0101-27-11К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	80,00	7,41	7,41	593	593	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	32,26	30,77	1291	1231	0,01	0
					1,42	8,34	57	334	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	70,00	19,70	19,70	1379	1379	--	--
					--	3,94	--	276	0,08	6
8.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	40,00	12,61	12,61	505	505	--	--
					--	4,38	--	175	0,01	1
9.	Е0147-30-1	Одерновка площадок	м	625,00	45,21	--	28256	--	0,26	162
					36,54	--	22838	--	--	--
10.	С143012-4	Дерн	м2	125,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								33990
		Раздел: Фундамент под башню								
11.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	6,40	1577,80	--	10098	--	3,10	20
					474,75	--	3038	--	--	--
12.	С143002-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	6,40	4000,00	--	25600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	12,00	9407,38	358,13	112889	4298	3,35	40
					524,25	135,29	6291	1623	0,66	8
14.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,00	78,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,08	65300,00	--	5106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,18	60300,00	--	10794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	14,13	245,44	3,82	3468	54	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	528	20	0,01	0
		Итого по разделу: Фундамент под башню								171211
		Раздел: Лестница								
19.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонной лестницы	м3	1,10	9580,75	353,46	10539	389	3,60	4
					585,00	133,52	644	147	0,65	1
20.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,01	13711,47	5475,87	137	55	28,90	0
					5040,00	1552,87	50	16	5,46	0
		Итого по разделу: Лестница								11220
		Раздел: Подземная часть								
22.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	115636,32	31953,19	6823	1885	360,00	21
					66375,00	12071,25	3916	712	58,95	3
23.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	140	21	270,00	1
					48825,00	4032,00	98	8	19,69	0
24.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	м	59,00	629,00	--	37111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 83х3мм	м	2,00	363,00	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,06	265528,33	35112,58	15666	2072	136,00	8
					23625,00	13263,75	1394	783	64,78	4
27.	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	179757,90	17414,15	360	35	117,00	0
					20475,00	6579,00	41	13	32,13	0
28.	Е0122-31-	Промывка с дезинфекцией	км	0,06	8287,75	--	506	--	51,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводов диам. 100 мм			8032,50	--	490	--	--	--
29.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
30.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1230,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	3,00	6480,00 --	-- --	19440 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	5,00	595,88 265,50	12,33 4,50	2979 1328	62 23	1,58 0,02	8 0
33.	С1Прайс-лист	Клапан чугунный, обратный без присоединенных фланцев Ру 1,6 МПа д 100 мм19ч21бр	шт	1,00	769,75 --	-- --	770 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	2668 1381	1087 410	312,70 91,12	7 2
35.	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	680,00 --	-- --	680 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х4 мм	шт	1,00	796,00 --	-- --	796 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х3 мм	шт	1,00	741,00 --	-- --	741 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 88,9х3,2-60,3х2,9 мм	шт	1,00	311,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
40.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	3,00	401,00 --	-- --	1203 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-55	головки стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	2,00	304,00 --	-- --	608 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	10,00	156,43 126,00	21,43 --	1564 1260	214 --	0,60 --	6 --
43.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	10,00	492,00 --	-- --	4920 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130810-206	Болт быстроустанавливающийся скользящий WALRAVEN RAPidSTruT, оцинкованная сталь, 8X40/16 мм, на нагрузку 600 кг/шт	шт	40,00	85,00 --	-- --	3400 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт	40,00	219,00 --	-- --	8760 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПРайс-лис	Прокладки д100мм	шт	5,00	36,97 --	-- --	185 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130903-32	Клапаны поплавковые Dy 100 мм	шт	1,00	35200,00 --	-- --	35200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подземная часть								150568
		Раздел: Металлоконструкции								
48.	Е0134-18-1	Установка водонапорной башни	т	3,95	32194,37 10192,50	11453,32 3119,31	127136 40250	45229 12318	59,80 11,22	236 44
		Итого по разделу: Металлоконструкции								127136
		ИТОГО:					494126	59787		532
		Накладные расходы :					85474	17292		72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						59180		
		На металломонтажные работы						57885		
		На сантехнические работы						2419		
		Всего накладных расходов:						119483		
		Итого с накладными						613610		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						36816		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						650426		
		Итого с временными, 2,4 %						666036		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						679823		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						682487		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						689147		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1646839		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32937		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1679776		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						201573		
		Итого с НДС						1881349		

Принял :

Сдал :

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор ; дополнительное соглашение №2 от 16.02.2015 г к договору № 30 от 1 июля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Акозек Капшагайского региона Алматинской области

Наименование обьекта: Наружное электроснабжение и освещение. Внутриплощадочные эл.сети головного водозабора. Внеплощадочные эл.сети

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутриплощадочные электрические сети								
1.	Ц0108-487-1	Дизельная электростанция	шт	1,00	80063,00	4973,00	80063	4973	213,00	213
					40950,00	1647,01	40950	1647	9,55	10
2.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	14,00	269,19	38,56	3769	540	1,29	18
					229,50	13,50	3213	189	0,07	1
3.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	14,00	8370,00	--	117180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	14,00	862,00	--	12068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	1т	1,12	11551,28	7151,40	12961	8024	26,00	29
					4342,50	1521,12	4872	1707	5,90	7
6.	СПрайс-лист	Опора оцинкованная металлическая высота стойки 8 м, марка НФГ-4	шт	11,00	16264,68	--	178911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Кронштейн К1	шт	11,00	6616,77	--	72784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250"Осторожно кабель"	м	430,00	33,27	--	14306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	795,00	44,00	10,60	34980	8427	0,18	143
					29,00	2,30	23055	1828	0,01	11
10.	С151601-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	359800,00	--	39578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-494	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	383900,00	--	9598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,10	150500,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,19	130500,00	--	24795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,22	121000,00	--	26620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,15	30200,00	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-16-4	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 100 мм	ввод	3,00	394,88	--	1185	--	0,89	3
					144,00	--	432	--	--	--
17.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
18.	СПрайс-лист	Муфта концевая внутренней установки термоусаживаемая 4КВТп-1-	шт	3,00	1454,71	--	4364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-лист	Муфта концевая наружной установки термоусаживаемая 4ПКТп-1-	шт	1,00	1680,99	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные электрические сети								663637
		Раздел: Строительные работы								
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	223,00	218,93	--	48821	--	1,54	343
					218,93	--	48821	--	--	--
23.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	75,00	306,20	152,52	22965	11439	1,02	77
					153,68	57,15	11526	4286	0,28	21
24.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	148,00	134,10	--	19847	--	0,97	144
					134,10	--	19847	--	--	--
25.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	148,00	21,55	4,52	3189	668	0,11	16
					17,03	--	2520	--	--	--
26.	Е010333-А 8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	279,60	63,90	63,90	17866	17866	--	--
					--	12,78	--	3573	0,27	75
27.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	429,00	36,70	27,80	15744	11926	0,06	26
					8,80	6,90	3775	2960	0,04	17
28.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	429,00	32,40	23,70	13900	10167	0,06	26
					8,60	5,90	3689	2531	0,03	15
29.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	7,16	12200,00	--	87303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые диаметр 110/94 мм	м	65,00	41,80	2,20	2717	143	0,16	10
					27,00	0,30	1755	19	0,00	0
31.	СПрайс-лист	Трубы гофрированные, жесткие, двухстенные диаметр 110/94	м	65,00	70,03	--	4552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Строительные работы								236905
		Раздел: Внеплощадочные электрические сети								
32.	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	3,00	302,70 167,00	11,70 2,30	908 501	35 7	1,00 0,01	3 0
33.	СПрайс-лист	Рубильник РПС-250	шт	1,00	3890,51 --	-- --	3891 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	шт	6,00	1962,17 --	-- --	11773 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс-лист	Мачтовый рубильник SZ56	шт	2,00	19859,54 --	-- --	39719 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,07	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	2879 635	2157 445	51,10 22,72	4 2
37.	С151607-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	133098,00 --	-- --	11313 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	10739 3544	6148 1725	3,06 1,03	21 7
39.	С143019-1004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	7,00	19600,00 --	-- --	137200 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0107-1-2	Укладка блоков фундаментов масса конструкций до 1,5 т	шт	7,00	408,67 135,68	272,99 94,48	2861 950	1911 661	0,83 0,36	6 3
41.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные ,подкладные,опорные, анкерные	м3	5,44	18200,00 --	-- --	99008 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внеплощадочные электрические сети								320290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1220832	89405		1097
		Накладные расходы :					173109	22678		173
		На монтажные работы						87673		
		На общестроительные работы						111957		
		На металломонтажные работы						6908		
		Всего накладных расходов:						206538		
		Итого с накладными						1427370		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						66359		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1493729		
		Итого с временными, 2,4 %						1521865		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1546715		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1551517		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1563522		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3735824		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						74716		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3810540		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						457265		
		Итого с НДС						4267805		

Принял:

Сдал: